Счет-фактура № 13 от 25 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 25.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстрой-GROUP"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110840006555, 080000, Республика Казахстан, Джамбылская обл, г.Тараз, Сулейманова, дом № 7А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0007986, от 11.12.2012

ИИК поставщика: KZ196010161000242248, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №75 от 04.05.2018 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Жамб.обл, Жамбылский р-н, с.Аса, ул.Абая 123

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110840006555, Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстрой-GROUP",080000, Республика Казахстан, Джамбылская обл, г.Тараз, Сулейманова, дом № 7А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340000336, КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и Автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области",Жамб.обл, Жамбылский р-н, с.Аса, ул.Абая 123

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и Автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340000336, Жамб.обл, Жамбылский р-н, с.Аса, ул.Абая 123

ИИК получателя: KZ79070103KSN2102000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги "Бирлесу-Енбек-Гипсовый-Казфосфат" 0-1+600 км	см.ст-ть	1	96 755 142,28	96 755 142,28	12%	11 610 617,07	108 365 759,35		
Всего по счету:					**96 755 142,28**		**11 610 617,07**	**108 365 759,35**		

Директор: Садуакасова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и Автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области",Жамб.обл, Жамбылский р-н, с.Аса, ул.Абая 123**	**050340000336**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстрой-GROUP",080000, Республика Казахстан, Джамбылская обл, г.Тараз, Сулейманова, дом № 7А**	**110840006555**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №75 от 04.05.2018 года.

Номер документа	Дата составления
13	**25.06.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги "Бирлесу-Енбек-Гипсовый-Казфосфат" 0-1+600 км			см.ст-ть	1	108 365 759,35	108 365 759,35
				Итого	1	x	108 365 759,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2018

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

Заказчик: КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматаЖамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Арайстрой-GROUP"

Договор № 75 от "18" мая 2018г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги"Бирлесу-Енбек-Гипсовый-Казфосфат" 9,6 км.

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги"Бирлесу-Енбек-Гипсовый-Казфосфат" 9,6 км.	139944706,72	108365759,35			108365759,35			
2	В том числе НДС	14 994 075,72	11 610 617,07			11 610 617,07			
3	Удержание 5% гарантии качества	6 997 235,34	5 418 287,97			5 418 287,97			
4	Итого к оплате:	132 947 471,38	102 947 471,38			102 947 471,38			

Заказчик:

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылскогорайона Жамбылской области"

Руководитель_____ Садыров Е.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор _____ Садуакасова А.А.

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстрой-GROUP"

Наименование объекта - "Средний ремонт автомобильной дороги "Бирлесу-Енбек-Гипсовый-Казфосфат" - 9,6 км

Договор № 75 от "18" мая 2018 г.

Акт выполненных работ
за июнь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Ремонт дорожной одежды								
	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	26,79226769	75850,51	1176,71	2032207	31527	8725	0	0
				0	540,05	0	14469	60,3	0,58	15,5395
		т								
	11-270602-0902	Устройство покрытия толщиной 4 см из горяих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	33490,3346	1127,5	64,62	37760268	2164010	904056	0,0336	1125,28
				27,17	17,6	909807	589457	60,3	0,01683	563,642
		м2 покрытия								
	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменеия толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, К=4	133961,3385	129,14	0,02	17300167	2272	5878	0,000090	12,057
				0,07	0,0	9748	0	60,3	0	0
		м2 покрытия								
	11-270801-0111	Обочины. Укрепление из ПГС к 1 мат=0,6.	39680	204,42	101,03	8111445	4009059	1146471	0,0317	1257,856
				21,74	26,17	862826	1038452	60,3	0,02851	1131,2768
		м2 покрытия обочин								
	12-180101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50мм. Ремонт площадью до 5м2	3000	2161,33	143,66	6483978	430966	1331575	1,001	3003
				698,72	52,31	2096154	156934	59,1	0,065	194,4
		м2								
	11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1.	11750	3,74	3,74	43969	43969	6325	0	0
				0,00	0,91	0	10703	59,1	0,00084	9,870
		м2 спланированной площади								
	11-270302-0502	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010мм	2100	78,28	74,97	164380	157436	12947	0,0041	8,61
				3,28	6,95	6883	14588	60,3	0,0063	13,23
		м2 покрытия								
	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением фрезерованного материала.	2100	99,27	77,47	208463	162678	52029	0,0309	64,89
				21,38	19,7	44903	41380	60,3	0,02071	43,491
		м2 площади основания								
	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,68	75850,6	1176,79	127429	1977	547	0	0
				0	539,88	0	907	60,3	0,58	0,9744

сауг-

	11-270602-0902	Устройство покрытия толщиной 4 см из горяих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	2100	1127,5	64,62	2367744	135693	56689	0,0336	70,56
				27,17	17,6	57049	36962	60,3	0,01683	35,343
		м2 покрытия								
	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменеия толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, К=4	8400	129,14	0,02	1084801	142	368	0,000090	0,756
				0,07	0	611	0	60,3	0	0
		м2 покрытия								
	11-270801-0111	Обочины. Укрепление из ПГС к 1 мат=0,6.	1500	204,42	101,03	306632	151552	43340	0,0317	47,55
				21,74	26,17	32617	39257	60,3	0,02851	42,765
		м2 покрытия обочин								
		Всего прямые затраты по смете	Тенге			75991483	7291281			1125
			Тенге			4020600	1943108			579
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				3568951				
		Итого				79 560 433				
		Накладные расходы 2 уровня (4,2 %), тенге	4,2%			3341538				
		Итого				82 901 972				
		Сметная прибыль 8%	8%			6 632 158				
		Итого по разделу на подрях, тенге				**89 534 132**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017г.	1,070			95 801 521,27				
		Налог на добавленную стоимость	12%			11 496 182,55				
		Стоимость всего:				107 297 703,82				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99900000772				**107 190 406,95**				

Заказчик:

КГУ"Отдел Жилищно-комуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Тараз"

Руководителя отдела _____ Садыров Е.

Технадзор:
ТОО "ADS Company KZ" _____ Дауренов Ж.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор _____ Садуакасова А

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстрой-GROUP"

Наименование объекта - "Средний ремонт автомобильной дороги "Бирлесу-Енбек-Гипсовый-Казфосфат" - 9,6 км

Договор № 75 от "18" мая 2018 г.

Акт выполненных работ
за июнь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-2								
		Обустройство дороги.								
	11-270902-0101	Установка дорожных знаков на металлических стойках.	40	3267,30	688,45	130692	27538	58941	3,200	128,0
				2291,65	152,03	91666	6081	60,3	0,1453	5,8120
		шт.								
	11-270902-0201	Щитки дополнитлеьные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	4	593	0	2372	0	1192	0,69	2,76
				494,25	0	1977	0	60,3	0	0
		шт.								
	11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	7,68	16851,04	3,52	129416	27	9085	2,55	19,5840
				1990,89	0,65	15290	5	59,4	0,43480	3,33926
		м3 бетона в деле								
	24-010201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные А=900мм, со световозращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	15	4649,81	0	69747	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
	24-010201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные В=700мм, со световозращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	14	5737,76	0	80329	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
	24-010201-0146	Знаки дорожные односторонние прямоугольные размерами 200мм х 300мм, со световозращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	9	1152	0	10368	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
	24-010201-0115	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9. размерами 900мм х 1800мм, со световозращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	13039,42	0	26079	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
	24-010201-0142	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.29.2, размерами 350мм х 1050мм, со световозращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	4971,18	0	9942	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
	29-000001-0003(пл)	Стойки металлические СКМ 1.25 (3300:1.12)=2946	9	2946	0	26514	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

		шт								
	29-000001-0002 (пл)	Стойки металличекие СКМ 1.30 (3760:1.12)=3357	23	3357	0	77211	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
	29-000001-0004 (пл)	Стойки металличекие СКМ 2.35 (5500:1.12)=4911	4	4911	0	19644	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
	29-000001-0005 (пл)	Стойки металличекие СКМ 3.40 (7780:1.12)=1888,3	4	1888	0	7552	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
	11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м (разметка 1.1)	4,48	27872,99	5061,16	124871	22674	9978	3,18	14,24640
				2050,67	1642,86	9187	7360	60,3	1,9	8,5120
		км линии								
	11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 1:3 (разметка 1.5)	4,87	12649,69	5060,99	61604	24647	10847	3,18	15,4866
				2050,72	1642,92	9987	8001	60,3	1,9	9,253
		км линии								
	11-270903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 3:1 (разметка 1.6)	0,2	22800	5060	4560	1012	446	3,18	0,636
				2050	1645	410	329	60,3	1,9	0,38
		км линии								
	11-270903-0104	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 1:1 (0,5.0,5) (разметка 1.7)	0,05	17720	5060	886	253	112	3,18	0,159
				2060	1660	103	83	60,3	1,9	0,0950
		км линии								
		Итого прямые затраты по разделу	Тенге			781787	76151			181
			Тенге			128620	21859			27
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				90601				
		Итого				872 388				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			36640				
		Итого				909 028				
		Сметная прибыль 8%	8%			72 722				
		Итого по разделу на подряд, тенге				981 750				
		Итого по акту в текущих ценах 2017г.	1,070			1 050 472,25				

		Налог на добавленную стоимость	12%			126 056,67				
		Стоимость всего:				1 176 528,92				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99900000772				**1 175 352,40**				

Заказчик:

КГУ"Отдел Жилищно-комуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Тараз"

Руководителя отдела_____Садыров Е.

Технадзор:
ТОО "ADS Company KZ"_____Лауренов Ж.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор_____Садуакасова А.А