Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Арайстрой-GROUP"

Дополнительное соглашение № 1 от 30.10.2018г. к договору № 08-89 от от "15" мая 2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Куюк-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент" км 80-87,86 Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Куюк-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент" км 80-87,86 Жамбылской области"	128 362 561,60	15 088 700,74			15 088 700,74	15 088 700,74		
2	В том числе НДС	13 753 131,60	1 616 646,51			1 616 646,51	1 616 646,51		
3	Удержание 5% гарантии качества	6 418 128,08	754 435,04			754 435,04	754 435,04		
4	Итого к оплате:	121 944 433,52	14 334 265,70			14 334 265,70	14 334 265,70		

Заказчик:

КГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б. О.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор _____ Садуакасова А.А.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстрой-GROUP"

Наименование объекта - "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Куюк-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент" км 80-87,860 км

Дополнительное соглашение № 1 от 30.10.2018г. к договору № 08-89 от от "15" мая 2018г.

Акт выполненных работ
за ноябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел4. Обустройство дороги								
1	11-270901-0301	Столбики сигнальные металлические.Установки над ж/б трубами.	14	559,87	373,52	7838	5229	1123	0	0
				0	133,08	0	1863	60,3	0	0
		шт.								
2	29-000008-0001	Столбики сигнальные (3200:1,12)=2857	14	2857,00	0	39998	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт.								
3	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	28	3420,33	712,60	95769	19953	42194	3,2	90
				2343,58	155,48	65620	4353	60,3	0,1453	4,068
		шт.								
4	11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	5,376	17305,25	3,52	93033	19	6504	2,55	13,709
				2036,07	0,78	10946	4	59,4	0,4348	2,33748
		м3 бетонна в деле								
5	24-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные А=900 мм, со световозращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	17	9316,41	0	158379	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт.								
6	29-000001-0002	Стойка круглая металлическая для дорожныхзнаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	17	4446	0	75582	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт.								
7	24-010201-0146	Знаки дорожные односторонние прямоугольные размерами 200х300 мм, со световозращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	8	2394,38	0	19155	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт.								
8		Стойка круглая металлическая для дорожныхзнаков марки СКМ	8	3938	0	31504	0	0	0	0

	29-000001-0004	1.25 ГОСТ 32948-2014	°	0	0	0	0	0	0	0
		шт.								
9	21-010201-0127	Знаки дорожные односторонние прямоугольные размерами 900х1800 мм, со световозращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	10485	0	10485	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт.								
10	24010201-0141	Знаки дорожные односторонние прямоугольные размерами 900х1800 мм, со световозращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	9240,51	0	18481	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт.								
11	29-000001-0005	Стойка круглая металлическая для дорожныхзнаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	3	5661	0	16983	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт.								
12	11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м (разметка 1.1)	16,54	26103,75	5128,23	431756	84821	37673	3,18	52,5972
				2097,22	1680,05	34688	27788	60,3	1,9	31,426
		км линии								
13	11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 1:3 (разметка 1.5)	6,92	12292,56	5128,21	85065	35487	15762	3,18	22,0056
				2097,22	1680,06	14513	11626	60,3	1,9	13,1480
		км линии								
14	11-270903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 3:1 (разметка 1.6)	0,1	21500,71	5128,57	2150	513	228	3,18	0,318
				2097,14	1680	210	168	60,3	1,9	0,19
		км линии								
15	11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м (разметка 1.1 для разметки 1.11)	0,02	26105	5130	522	103	46	3,18	0,064
				2095	1680	42	34	60,3	1,9	0,04
		км линии								
16	11-270903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 3:1 (разметка 1.6 для разметка 1.11)	0,02	21500	5130	430	103	46	3,18	0,064
				2095	1680	42	34	60,3	1,9	0,04
		км линии								
		Всего прямые затраты по разделу 4	Тенге			1087130	146228			178
			Тенге			126060	45870			51
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				103575				
		Итого				1 190 705				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			50010				
		Итого				1 240 715				
		Сметная прибыль 8%	8%			99 257				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 339 972**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018г.	1,070			1 433 770,08				
		Налог на добавленную стоимость	12%			172 052,41				

		Стоимость всего:				1 605 822,49				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99899999479				**1 604 216,91**				

Заказчик:

_____Б. Джанибеков

_____Д. Абдуанов

_____М . Саурыков

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор_____ Садуакасова А.А.

Технадзор:

ТОО "АКГЕМ-Строй"_____ Назарбеков М.Е.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстрой-GROUP"

Наименование объекта - "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Куюк-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент" км 80-87,860 км

Дополнительное соглашение № 1 от 30.10.2018г. к договору № 08-89 от от "15" мая 2018г.

Акт выполненных работ
за ноябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 9-2-1								
		Раздел 4. Обустройство дороги								
1	41-0200103-1035	Перевозка ПГС самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Рассстояние перевозки 35 км.	4995,86	575,16		2873419				
		т								
2	41-020103-1087	Перевозка а/б черн.щебня самосвалами. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Рассстояние перевозки 87 км.	5361,08	1317,25		7061883				
		т								
3	41-050202-1020	Перевозка битума автобитумовозами. Грузоподъемность 18,5т. Класс груза 1. Рассстояние перевозки 20 км.	41,09	618,60		25418				
		т								
4	41-050202-1991	Перевозка битума автобитумовозами. Грузоподъемность 18,5т. Класс груза 1. На каждый следующий км свыше 20 км(67*41,09)=2753,03.	2753,03	17,41		47930				
		т								
		Всего прямые затраты по разделу 4	Тенге			10008650	0			0
			Тенге			0	0			0
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				0				
		Итого				10 008 650				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			420363				
		Итого				10 429 013				
		Сметная прибыль 8%	8%			834 321				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**11 263 334**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018г.	1,070			12 051 767,64				
		Налог на добавленную стоимость	12%			1 446 212,12				

		Стоимость всего:					13 497 979,76				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99899999479					**13 484 483,83**				

Заказчик:

_____Б. Джанибеков

_____Д. Абдуанов

_____М . Саурыков

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор_____ Садуакасова А.А.

Технадзор:

ТОО "АКГЕМ-Строй"_____ Назарбеков М.Е.