Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# Справка

## о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 года

Заказчик: КГУ"Управление строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Арайстрой-GROUP"

Договор № 08-89 от "15" мая 2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Куюк-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент" км 80-87,86 Жамбылской области"

| № | Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Куюк-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент" км 80-87,86 Жамбылской области" | 90 526 315,79 | 48 421 052,63 | | | 48 421 052,63 | 48 421 052,63 | | |
| 2 | В том числе НДС | 9 699 248,12 | 5 187 969,92 | | | 5 187 969,92 | 5 187 969,92 | | |
| 3 | Удержание 5% гарантии качества | 4 526 315,79 | 2 421 052,63 | | | 2 421 052,63 | 2 421 052,63 | | |
| 4 | Итого к оплате: | 86 000 000,00 | 46 000 000,00 | | | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | | |

**Заказчик:**

КГУ"Управление строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

Ахатаев А. Б.

**Подрядчик:**

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор Садуакасова А.А.

Заказчик: КГУ"управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстрой-GROUP"

Наименование объекта - "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Куюк-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент" км 80-87,860 км

Договор № 08-89 от "15" мая 2018 г.

# Акт выполненных работ
# за август 2018 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Локальная смета № 2-1-1** | | | | | | | | | | |
| **Ремонт дорожной одежды** | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел2. Дорожная одежда** | | | | | | | | |
| 1 | 12-180101-1501 | Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 60 мм. Ремонт площадью до 5 м2. к1мат=1,2; | 409 | 2136,23 | 148,41 | 873716 | 60698 | 185653 | 1,001 | 409,409 |
| | | | | 714,55 | 53,50 | 292253 | 21880 | 59,1 | 0,0648 | 26,5032 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 2 | 11-270301-0401 | Слой выравнивающийиз холодной асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона. | 27,333 | 9542,98 | 739,15 | 260838 | 20203 | 5985 | 0,191 | 5,221 |
| | | | | 160,29 | 202,84 | 4381 | 5544 | 60,3 | 0,189 | 5,166 |
| | | т смеси | | | | | | | | |
| 3 | 11-010203-0102 | Планировка обочин механизированым способом | 10906,667 | 4,50 | 4,50 | 49104 | 49104 | 7077 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 1,10 | 0 | 11975 | 59,1 | 0,00099 | 10,7976 |
| | | м2 спланированной площади | | | | | | | | |
| 4 | 11-270302-0103 | Покрытия и основания ч/гравийные. Разборка, Н=10 см. | 998,067 | 329,42 | 224,90 | 328787 | 224469 | 93382 | 0,156 | 155,6985 |
| | | | | 104,52 | 50,64 | 104318 | 50544 | 60,3 | 0,0535 | 53,3966 |
| | | м3 конструкций | | | | | | | | |
| 5 | 11-270302-0402 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 10 мм. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм. | 153 | 89,52 | 86,47 | 13697 | 13230 | 1132 | 0,0042 | 0,6426 |
| | | | | 3,05 | 9,22 | 467 | 1411 | 60,3 | 0,0082 | 1,2546 |
| | | м2 покрытия | | | | | | | | |
| 6 | 11-270301-0103 | Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением вскиркованного материала и нового материала ПГС 0,066 м3 на 1м2. | 10053,3333 | 173,10 | 79,24 | 1740236 | 796670 | 254720 | 0,0309 | 310,648 |
| | | | | 21,87 | 20,15 | 219836 | 202585 | 60,3 | 0,02071 | 208,2045 |
| | | м2 площади основания | | | | | | | | |
| 7 | 11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 8,16960453 | 94993,9 | 1193,64 | 776063 | 9752 | 2721 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 552,25 | 0 | 4512 | 60,3 | 0,58 | 4,7384 |
| | | тонн | | | | | | | | |
| 8 | 11-270602-0301 | Устройство покрытия толщ. 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II | 16339,2091 | 1292,27 | 65,92 | 21114726 | 1077045 | 451067 | 0,0336 | 548,997 |
| | | | | 27,78 | 18,00 | 453938 | 294100 | 60,3 | 0,01683 | 274,9889 |
| | | м2 покрытия | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11-270602-0401 | Добавлять на каждые последующие 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 к=4 | 65356,8363 | 149,61 | 0,02 | 9777946 | 1109 | 2933 | 0,00009 | 5,8821 |
| | | | | 0,07 | 0 | 4864 | 0 | 60,3 | 0 | 0 |
| | | м2 покрытия | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты по разделу 2** | Тенге | | | 34935113 | 2252277 | | | 1436 |
| | | | Тенге | | | 1080057 | 592552 | | | 585 |
| | | Накладные расходы 1 уровня, тенге | | | | 1004671 | | | | |
| | | Итого | | | | 35 939 785 | | | | |
| | | Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге | 4,2% | | | 1509471 | | | | |
| | | Итого | | | | 37 449 255 | | | | |
| | | Сметная прибыль 8% | 8% | | | 2 995 940 | | | | |
| | | Итого по разделу на подряд, тенге | | | | **40 445 195,26** | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах 2018г. | 1,070 | | | 43 276 359,29 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость | 12% | | | 5 193 163,11 | | | | |
| | | **Стоимость всего:** | | | | 48 469 522,40 | | | | |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом К=0,99899999479** | | | | **48 421 052,63** | | | | |

**Заказчик:**

Б. Жанибеков

Д. Абдуанов

М . Саурыков

**Подрядчик:**

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор Садуакасова А.А.

Технадзор:

ТОО "АКГЕМ-Строй" Назарбеков М.Е.