Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от
24 апреля 2017 год

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«9» октября 2018г.

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Орнекского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области", в лице руководителя отдела Сейт М. Ж., местонахождение: Жамбылская область, Жамбылский район, Орнекский с.о., с. Орнек, БЕКПЕНБЕТ,44.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *«____» «_____» 2018 г., ТОО «Арайстрой-GROUP». в лице директора Садуакасовой Айгерим Адиевной. Адрес: г. Тараз, ул. Сулейменова, 7«А»*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *«____» «_____» 2018 г.,*

_____

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) **экспертов технического надзора**, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *«09» «октября» 2018 г., ТОО «ТаразДорПроект», в лице директора Муминовой Натальи Сергеевны*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Средний ремонт улицы Сарыбай в селе Орнек -1,40 км**

наименование объекта и вид строительства (новое расширение, реконструкция,

Жамбылского района, Жамбылской области».

техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Жамбылский район , *Жамбылская область*, Орнекский с.о., с. Орнек**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

_____

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от *"____" _____ 20___ года*

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ "Аппарат акима Орнекского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области".** *«____» _____ 2018г.*

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «ТаразДорПроект.*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ "Аппарат акима Орнекского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"** *2018г.*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***« » 2018 года;***

месяц, год

окончание работ: ***« » 2018 года;***

месяц, год

при продолжительности строительства: 1 месяц (30дней);

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***1 месяц (30дней)***;

фактически, месяц: ***18 дней;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность, протяженность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Кирковка ч/гравийного покрытия h=5см	м2	196	196	196	196
Исправление профиля существующего гравийного основания с добавлением вскиркованного материала и нового мматериала ПГС h= 10см	м2	6300	6300	6300	6300
Подгуртовка жидким битумом	тн	5,04	5,04	5,04	5,04
Устройство покрытия из горячей м/з а/бетонной смеси типа Б марки II h=5см	м2	6300	6300	6300	6300

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных,четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

При среднем ремонте автомобильных дорог *выполнялись следующие виды работ:* Кирковка ч/гравийного покрытия h=5см; Исправление профиля существующего гравийного основания с добавлением вскиркованного материала и нового мматериала ПГС h= 10см; Подгуртовка жидким битумом; Устройство покрытия из горячей м/з а/бетонной смеси типа Б марки II h=5см.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего ***17 114,692*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***14 978,656*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***16 759, 318*** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***14 978,656*** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря нет тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Средний ремонт улицы Сарыбай в селе Орнек -1,40 км Жамбылского района,**

наименование объекта и вид строительства (новое расширение, реконструкция, наименование объекта (комплекса)

Жамбылской области»

принять в эксплуатацию.

Заказчик: ***Сейт М. Ж.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ***Муминова Н.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***Садуакасова А.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	1,400	Средний ремонт существующей улицы	-
2	Ширина проезжей части	м	4,5	Улица в жилой застройке	-
3	Ширина тротуаров	м	-	-	-
4	Ширина пешеходных дорог	м	-	-	-
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-	-	-
6	Ширина обочины	м	-	-	-
7	Угол откоса	градус	-	-	-
8	Высота насыпи	м	-	-	-
9	Дополнительные транспортные пути	-	-	-	-
10	Количество полос	-	-	-	-
11	Дорожные знаки	шт	-	-	-
12	Зеленые насаждения	шт	-	-	-
13	Дорожное покрытие	м2	6300	Горячая м/зернистая асфальтобетонная смесь тип Бх марки II, h=5см	-
14	Электроосвещение	-	-	-	-

Заказчик: _____ ***Сейт М. Ж.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: _____ ***Муминова Н.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): _____ ***Садуакасова А.А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.