Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КАЕС Строй Ко"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ В СЕЛЕ КУЛАНДЫ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль-месяц 2010 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	15.06.2010				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Выполнено СМР за июль 2010 г.	81 538 462	72 802 198	72 802 198						8 736 264	81 538 462
Предоплата-30%		21 840 659							2 620 879	24 461 539
5% до завершения работ		3 640 110							436 813	4 076 923
К оплате :		47 321 429							5 678 571	53 000 000

Пятьдесят три миллиона тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр

актов выполненных работ по объекту

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ В СЕЛЕ КУЛАНДЫ

за июль 2010 года

№ ПП	Наименование акта выполненных работ	№ акта	Сумма акта	в том числе НДС
1	Общестроительные работы	1	55 499 673	5 946 394
2	Вертикальная планировка	2	500 000	53 571
3	Ограждение	3	2 355 134	252 336
4	Электроснабжение. Комплектная трансформаторная подстанция	4	1 407 045	150 755
5	Автономная котельная	5	2 041 682	218 752
6	ВЫГРЕБ V=60 м3	6	4 227 439	452 940
7	Емкость запаса воды V=20 м3	7	2 040 988	218 677
8	Пожарная емкость V=100 м3	8	10 561 190	1 131 556
9	Воздушная и кабельная электрическая сеть 6кВ. Внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кВ. Освещение	9	2 905 311	311 283
	Итого:		81 538 462	8 736 264

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

М.П

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КАЕС Строй Ко"

КАЕС
М.П
Строй Ко

ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, фа

Подрядчик ТОО "КАЕС Строй Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ В СЕЛЕ КУЛАНДЫ
наименование, адрес

Объект ДЕТСКИЙ САД НА 50 МЕСТ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Договор подряда номер 46
дата 15.06.2010 г.

А К Т № 1
о приемке выполненных работ за июль 2010 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (рытье траншей)	114,28	18,51	17,5	2116	2000	600	0,01	1
			м3	1,01	4,41	115	504	97	0,02	2
2	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	171,41	29,64	28,03	5080	4804	1441	0,01	2
			м3	1,61	7,06	276	1209	97	0,02	4
3	1-164-4	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	8,82	791,1	0	6978	0	7885	4,27	38
			м3	791,1	0	6978	0	113	0	0
4	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы грунтов до 5 м	135,58	5,55	5,55	753	753	237	0	0
			м3	0	1,8	0	245	97	0,01	1
5	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	135,58	3,11	3,11	422	422	133	0	0
			м3	0	1,01	0	137	97	0	1
6	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	135,58	21,55	4,52	2921	612	2240	0,11	15
			м3	17,03	0	2309	0	97	0	0
7	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	135,58	23,62	12	3202	1627	574	0,01	2
			м3	1,62	2,75	220	372	97	0,01	2

	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,05	134,1	0	2018	0	2281	0,97	15
			м3	134,1	0	2018	0	113	0	0
9	1-20-2	Разравнивание избыточного грунта 2-3 группы (с учетом грунта на подсыпку под крыльца)	109,92	3,72	3,24	409	357	171	0	0
			м3	0,48	1,12	53	123	97	0	0
10	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	209,47	1581,51	49,1	331278	10285	25265	0,53	110
			м2	79,66	18,4	16686	3854	123	0,09	19
11	7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	93	302,09	197,24	28094	18343	22441	0,65	61
			шт	104,85	67,51	9751	6278	140	0,25	23
12	7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	192	408,67	272,99	78465	52414	61867	0,83	158
			шт	135,68	94,48	26051	18140	140	0,36	70
13	30-3-14	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150	17,96	12800		229888				
			м3							
14	30-3-22	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-150	104,064	12000		1248768				
			м3							
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	122,024	183		22330				
			м3							
16	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	551,75	245,44	3,82	135422	2108	25255	0,21	117
			м2	37,35	1,44	20608	795	118	0,01	4
17	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором фундаментов	112,32	310,55	4,19	34881	471	7903	0,38	43
			м2	58,05	1,58	6520	177	118	0,01	1
18	6-1-20	Устройство монолитных заделок в фундаментных блоках из бетона кл. В7,5 W4 на с/с портландцементе	4,1	15787,2	311,32	64728	1276	2405	2,82	12
			м3	441	117,61	1808	482	105	0,57	2
19	6-1-20	Устройство опирания под перегородки в фундаментных плитах из бетона кл.В12,5 W4 на с/с портландцементе	23	16497,7	311,32	379447	7160	13490	2,82	65
			м3	441	117,61	10143	2705	105	0,57	13
20	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	27,507	183		5034				
			м3							
21	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	27,507	519		14276				
			м3							
22	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1532	39700		6082				
			т							
23	6-11-10	Усиление отверстий в монолитных участках	0,0314	5239,08	327,33	165	10	66	11,6	0
			1т	1890	123,75	59	4	105	0,6	0
24	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0314	111900		3516				

			т							
		Итого по разделу: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				**2606273**				
		Раздел: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
25	8-23-1	Кладка обычная из камня-ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м	342,88	2399,37	309,62	822696	106163	232138	3,13	1073
			м3	456,75	117	156610	40117	118	0,57	195
26	8-23-1	Кладка обычная из камня-ракушечника перегородок неармированных при высоте этажа до 4 м	14,65	2399,37	309,62	35151	4536	9918	3,13	46
			м3	456,75	117	6691	1714	118	0,57	8
27	Спрайс-лист	Стоимость камня-ракушечника	350,379	3500		1226328				
			м3							
28	8-6-9	Кладка стен вентканалов	6,6	11997,25	296,6	79182	1958	7990	5,95	39
			м3	915,75	110,25	6044	728	118	0,54	4
29	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	242,8	1539,34	34,37	373752	8345	57837	1,21	294
			м2	189	12,87	45889	3125	118	0,06	15
30	8-12-1	Армирование пересечения стен из камня-ракушечника и стен кирпичных	0,055	87879,65	422,15	4833	23	546	56,4	3
			т	8257,5	157,5	454	9	118	0,77	0
31	15-172-3	Масляная окраска стальных узлов	58,7	117,45	0,07	6894	4	3718	0,37	22
			м2	60,3	0,02	3540	1	105	0	0
32	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	287	113,36	66,43	32534	19067	19166	0,15	42
			шт	23,85	23,85	6845	6845	140	0,11	30
33	7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7	8	400,34	250,96	3203	2008	2452	0,81	7
			шт	130,73	88,22	1046	706	140	0,37	3
34	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	15,93	26800		426924				
			м3							
35	7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов	20	223,58	0,9	4472	18	2454	0,54	11
			м	87,3	0,34	1746	7	140	0	0
36	7-53-6	Установка плит козырьков	11	1951,2	924,97	21463	10175	17317	4,83	53
			шт	807,75	316,76	8885	3484	140	1,25	14
37	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	3,3	17700		58410				
			м3							
38	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	132	1669,07	373,54	220317	49307	111032	2,66	351
			шт	465,75	135,07	61479	17829	140	0,61	80
39	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	795,18	3360		2671805				
			м2							
40	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0521	172357,31	536,06	8980	28	2608	289	15
			1т	47475	202,5	2473	11	105	0,99	0
41	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15	4,79	18758,25	269,2	89852	1289	7211	8,21	39
			м3	1332	101,7	6380	487	105	0,5	2
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027	109900		2967				
			т							

	-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0495	105900		5242				
			т							
44	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0125	104000		1300				
			т							
45	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: сетка 100/100	0,204	51500		10506				
			т							
46	4-1-93	Каркасы и сетки плоские: сетка 100/100/7/7	0,1989	64400		12809				
			т							
47	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0115	95500		1100				
			т							
48	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0739	70437,87	304,24	5207	22	760	58	4
			1т	9675	114,75	715	8	105	0,56	0
49	8-23-1	Кладка лежней из камня-ракушечника	2,6	2399,37	309,62	6238	805	1760	3,13	8
			м3	456,75	117	1188	304	118	0,57	1
50	Спрайс-лист	Стоимость камня-ракушечника	2,548	3500		8918				
			м3							
51	6-19-1	Устройство набетонки из бетона кл.В25	0,2	20105,15	316,01	4021	63	312	8,25	2
			м3	1368	119,39	274	24	105	0,58	0
52	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 9 мм	0,0126	114300		1434				
			т							
53	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0263	70437,87	304,24	1853	8	270	58	2
			1т	9675	114,75	254	3	105	0,56	0
54	7-53-11	Установка плит парапетных (лист АС 6, АС 7)	32	500,64	24,15	16020	773	8097	1,03	33
			шт	171,9	8,83	5501	283	140	0,04	1
55	30-14-3	Стоимость плит парапетных из тяжелого бетона класса В15	0,0327	27100		886				
			м3							
56	10-14-1	Установка деревянных конструкций кровли с антисептированием	14,005	25300,76	334,28	354337	4682	59216	22,1	310
			м3	3397,5	126	47582	1765	120	0,62	9
57	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	14,005	573,75	28,11	8035	394	2258	0,78	11
			м3	123,75	10,58	1733	148	120	0,05	1
58	10-13-1	Укладка ходовых досок	68,2	29,47	0,9	2010	61	471	0,03	2
			м	5,42	0,34	370	23	120	0	0
59	10-15-1	Устройство слуховых окон	6	3581,74	81,61	21490	490	7160	6,08	36
			шт	963	31,5	5778	189	120	0,15	1
60	6-5-90	Блоки оконные слуховые, окрашенные	3,06	1190		3641				
			м2							
61	1-1-821	Ручка-скоба	6	308		1848				
			шт							
62	1-1-819	Петля накладная	24	40		960				
			шт							
63	1-1-813	Задвижка накладная	12	142		1704				
			шт							

	6-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	2,1	759,27	65	1594	3	75	0,22	0
			м2	33,3	0,63	70	1	105	0	0
65	10-13-1	Подшивка свесов досками	395,4	29,47	0,9	11652	356	2733	0,03	14
			м	5,42	0,34	2143	134	120	0	1
66	15-176-1	Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности подшивки свесов с подготовкой поверхности	55,356	179,1	0,16	9914	9	5628	0,58	32
			м2	96,75	0,07	5356	4	105	0	0
67	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	849,4	1289,01	8,2	1094886	6965	279007	1,71	1452
			м2	272,95	3,08	231844	2616	119	0,02	13
68	10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	849,6	20,48	0,91	17402	773	5118	0,03	25
			м2	4,68	0,34	3976	289	120	0	1
69	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	7,38	1134,9	8,2	8376	61	2102	1,48	11
			м2	236,25	3,08	1744	23	119	0,02	0
70	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	757,5	247,8	15,94	187709	12075	36607	0,24	184
			м2	34,65	5,96	26247	4515	119	0,03	22
71	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 25 мм	757,5	91,85	1,4	69578	1061	1442	0,01	7
			м2	1,1	0,5	833	379	119	0	2
72	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	757,5	125,08	0,99	94748	750	10790	0,07	53
			м2	11,59	0,38	8779	288	119	0	1
73	12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	757,5	148,03	4,93	112129	3734	28034	0,19	141
			м2	29,25	1,85	22157	1401	119	0,01	7
74	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного толщ.110 мм	85,825	8390		720070				
			м3							
75	26-12-2	Утепление стен вентшахты над перекрытием минераловатными изделиями толщ. 80 мм	5,3	495,92	50,15	2628	266	587	0,53	3
			м2	92,03	18,68	488	99	100	0,09	0
76	15-71-1	Устройство каркаса при изоляции стен	5,3	133,23	1,19	706	6	213	0,22	1
			м2	37,8	0,45	200	2	105	0	0
77	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	5,3	1089,5	4,92	5774	26	1085	1,15	6
			м2	193,05	1,87	1023	10	105	0,01	0
78	15-157-1	Окраска вентшахт по подготовленной поверхности известковая	5,3	10,77	0,9	57	5	39	0,04	0
			м2	6,71	0,34	36	2	105	0	0
79	22-2-1	Устройство водостока из асбестоцементных труб диам. 50 мм	0,002	459004,87	1984,82	918	4	121	270	1
			км	45900	749,25	92	1	130	3,66	0
80	12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	37,35	210,03	7,39	7845	276	8323	1,16	43
			м	184,5	2,77	6891	103	119	0,02	1
81	12-9-2	Устройство торцевых желобов	200	563,29	1,22	112657	244	10603	0,28	56
			м	44,1	0,45	8820	90	119	0	0
82	12-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	718,5	31,04	0,05	22299	36	6601	0,05	35

			м2	7,7	0,02	5532	14	119	0	0
	9-29-1	Монтаж лестниц для выхода на кровлю с огра нием	0,062	13711,47	5 87	850	340	368	28,9	2
			т	5040	1552,87	312	96	90	5,46	0
84	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,062	151200		9374				
			т							
85	13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	1,55	20,47	0,02	32	0	8	0,03	0
			м2	5,81	0	9	0	90	0	0
86	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,1	34,73	0,02	108	0	12	0,02	0
			м2	4,16	0	13	0	90	0	0
87	12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	92,34	1127,17	9,15	104082	845	5370	0,26	24
			м2	45,45	3,42	4197	316	119	0,02	2
88	12-15-3	Устройство дополнительного 5-го слоя	92,34	125,08	0,99	11550	91	1315	0,07	6
			м2	11,59	0,38	1070	35	119	0	0
89	12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм по периметру от увлажнения и инфильтрации из стеклорубероида	258,4	1025,67	4,29	265033	1109	22011	0,42	109
			м	69,98	1,6	18083	413	119	0,01	2
90	12-4-3	Устройство примыканий к вентшахтахтам и стоякам с двумя фартуками	26,7	1142,4	4,74	30502	127	2959	0,55	15
			м	91,35	1,78	2439	48	119	0,01	0
91	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру здания	48,96	5895,06	261,86	288622	12821	36042	3,44	168
			м3	499,5	99	24456	4847	123	0,48	24
92	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	288,31	214,64	2,62	61883	755	4078	0,07	20
			м2	10,51	0,99	3030	285	123	0	1
93	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ. 80 мм из бетона кл.В7,5	23,065	16435,12	0	379073	0	16086	3,66	84
			м3	567	0	13078	0	123	0	0
94	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	288,31	327,36	9,95	94382	2869	19838	0,36	103
			м2	52,2	3,74	15050	1078	123	0,02	5
95	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	288,31	1195,21	4,9	344592	1413	21401	0,38	110
			м2	58,5	1,85	16866	533	123	0,01	3
96	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	308,492	109,84	0,46	33885	142	4637	0,08	24
			м	12,04	0,18	3714	56	123	0	0
97	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	28,83	184,99	1,88	5333	54	2392	0,47	13
			м2	78,3	0,72	2257	21	105	0	0
98	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ. 80 мм из бетона кл.В7,5	9,344	16435,12	0	153570	0	6517	3,66	34
			м3	567	0	5298	0	123	0	0
99	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой гравий толщ. 120 мм	14,016	5895,06	261,86	82625	3670	10318	3,44	48
			м3	499,5	99	7001	1388	123	0,48	7
100	11-5-1	Устройство гидроизоляции из водонепроницаемой бумаги насухо в один слой	116,8	366,53	2,07	42811	242	37287	1,38	161

			м2	258,75	0,79	30222	92	123	0	0
101	11-2-9	Устройство уплотняемых поверхностным вибратором подстилающих слоев бетонных толщ. 80 мм для замоноличивания регистров из бетона кл.В12,5 на с/с цементе	9,344	17149,12	0	160241	0	6517	3,66	34
			м3	567	0	5298	0	123	0	0
102	11-9-2	Устройство теплоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщ. 26 мм на холодной водостойкой мастике	116,8	534,72	4,37	62456	510	1748	0,07	9
			м2	10,53	1,64	1230	192	123	0,01	1
103	11-9-2	Устройство теплоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщ. 7 мм на холодной водостойкой мастике	116,8	314,41	4,37	36723	510	1748	0,07	9
			м2	10,53	1,64	1230	192	123	0,01	1
104	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	116,8	1195,21	4,9	139601	572	8670	0,38	45
			м2	58,5	1,85	6833	216	123	0,01	1
105	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	124,976	109,84	0,46	13727	57	1878	0,08	10
			м	12,04	0,18	1505	22	123	0	0
106	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	11,68	184,99	1,88	2161	22	969	0,47	5
			м2	78,3	0,72	915	8	105	0	0
107	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	153,99	214,64	2,62	33052	403	2178	0,07	10
			м2	10,51	0,99	1618	152	123	0	1
108	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ. 80 мм из бетона кл.В7,5	12,319	16435,12	0	202468	0	8592	3,66	45
			м3	567	0	6985	0	123	0	0
109	11-4-1	Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой	153,99	340,45	18,42	52426	2836	17588	0,42	64
			м2	85,95	6,91	13235	1064	123	0,03	5
110	11-4-2	Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике последующий слой	153,99	232,19	9,05	35755	1394	10275	0,25	39
			м2	50,85	3,4	7830	524	123	0,02	3
111	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	153,99	1747,02	11,72	269023	1805	33349	1,06	163
			м2	171,68	4,39	26437	676	123	0,02	3
112	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	164,769	304,8	0,32	50222	53	8459	0,24	39
			м	41,63	0,11	6859	18	123	0	0
113	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	101,57	214,64	2,62	21801	266	1437	0,07	7
			м2	10,51	0,99	1068	101	123	0	0
114	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ. 80 мм из бетона кл.В7,5	8,126	16435,12	0	133545	0	5667	3,66	30
			м3	567	0	4607	0	123	0	0
115	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	101,57	1747,02	11,72	177444	1190	21997	1,06	108
			м2	171,68	4,39	17438	446	123	0,02	2
116	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	108,68	304,8	0,32	33126	35	5580	0,24	26
			м	41,63	0,11	4524	12	123	0	0
117	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	24,3	427,5	19,32	10388	470	5605	1,11	27

			м2	185,83	6,39	4516	155	120	0,03	1
118	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	24,3	20700		503010				
			м2							
119	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	85,32	346,04	18,87	29524	1610	14624	0,82	70
			м2	136,44	6,39	11641	545	120	0,03	3
120	6-1-185	Блоки оконные из мет. профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	85,32	14200		1211544				
			м2							
121	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	3,15	472,81	19	1489	60	846	1,3	4
			м2	217,73	6,18	686	19	120	0,03	0
122	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	3,15	7490		23594				
			м2							
123	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок	112,77	246,18	5,58	27762	629	13014	0,59	66
			м2	94,05	2,12	10606	239	120	0,01	1
124	6-9-10	Доски подоконные, длиной 19-45 и 24-45	49,5	1510		74745				
			м							
125	6-9-17	Доски подоконные, длиной 10-45	28,5	1270		36195				
			м							
126	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	91,23	405,15	102,53	36962	9354	21005	0,93	84
			м2	156,2	35,67	14250	3254	120	0,14	13
127	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	7,35	4250		31238				
			м2							
128	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	41,58	4010		166736				
			м2							
129	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-13	16,38	3760		61589				
			м2							
130	6-3-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-12	25,92	5630		145930				
			м2							
131	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	27	1380		37260				
			комплект							
132	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	15	2980		44700				
			комплект							
133	20-28-5	Установка дверей утепленных ДН24-15	3	41454,11	121,73	124362	365	1616	2	6
			шт	375,75	45	1127	135	128	0,22	1
134	10-36-1	Установка и крепление наличников	215	95,32	0,32	20494	69	3070	0,08	17

			м	11,79	0,11	2535	24	120	0	0
	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым анизмом из латуни	42	1688		70896				
			шт							
136	56-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	45	200,41	0,99	9018	45	8856	1,16	52
			коробка	182,07	0,16	8193	7	108	0	0
137	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	35	530		18550				
			шт							
138	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,8	375,5	30,89	300	25	195	1,23	1
			м2	191,93	11,68	154	9	120	0,06	0
139	1-1-791	Скобяные изделия	2	1380		2760				
			комплект							
140	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные	0,8	12300		9840				
			м2							
141	10-28-5	Обивка люков кровельной сталью неоцинкованной по дереву с двух сторон	3,6	813,3	2,28	2928	8	823	1,25	5
			м2	189,68	0,86	683	3	120	0	0
142	15-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	660,7	394,22	4,07	260459	2686	97296	0,75	496
			м2	139,28	0,97	92022	641	105	0,05	34
143	15-180-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	660,7	426,66	2,33	281897	1539	56963	0,49	324
			м2	81,23	0,88	53669	581	105	0	3
144	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное цементным раствором по камню и бетону стен	1474,7	385	4,07	567754	5995	211594	0,74	1091
			м2	135,68	0,97	200087	1430	105	0,05	76
145	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	239	309,61	3,39	73997	809	29542	0,65	155
			м2	117	0,72	27963	172	105	0,05	12
146	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	657,754	185,63	1,88	122098	1237	54575	0,47	308
			м2	78,3	0,72	51502	474	105	0	2
147	15-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке, подготовленных под окраску стен	214,847	106,86	1,42	22958	305	6975	0,19	41
			м2	30,38	0,54	6527	116	105	0	1
148	26-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен наружных	50,264	14450,58	185,63	726337	9330	167604	18,17	913
			м3	3264,75	69,75	164098	3506	100	0,34	17
149	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	718,05	1089,5	4,92	782315	3533	146960	1,15	826
			м2	193,05	1,87	138620	1343	105	0,01	7
150	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	255	782,18	6,33	199456	1614	84379	1,79	456
			м2	312,75	2,39	79751	609	105	0,01	3
151	15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	718,05	133,23	1,19	95666	854	28839	0,22	160
			м2	37,8	0,45	27142	323	105	0	2

	6-2	Подсыпка местным грунтом	33,95	134,1	0	4553	0	5145	0,97	33
			м3	134,1	0	4553	0	113	0	0
153	11-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщиной 100 мм	70,8	1581,51	49,1	111971	3476	8539	0,53	37
			м2	79,66	18,4	5640	1303	123	0,09	6
154	6-17-4	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона кл.В7,5 на с/с цементе	19,634	19093,27	341,75	374871	6710	36151	9,8	192
			м3	1624,5	129,11	31895	2535	105	0,63	12
155	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2754	51500		14181				
			т							
		Итого по разделу: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				**18712667**				
		ИТОГО:				**21318941**	**424360**			**12033**
						1993870	**153060**			**812**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**2457576**				
		На металломонтажные работы				**368**				
		На сантехнические работы				**1616**				
		Всего накладных расходов:				**2459560**				
		Итого с накладными				**23778501**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости	**6 %**			**1426710**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**25205211**				
		Итого с временными, 3,4 %				**26062189**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %				**26281111**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**26385360**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**26645982**				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323				**48581646**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**971633**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**49553279**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5946394**				
		Итого с НДС				**55499673**				

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ "Каракиинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Унгалбаев Г. А.**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КАЕС Строй Ко"

_____ **Давылов Б. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Мұрадар"

_____ **Алипбаев Р. М.**

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик ТОО "КАЕС Строй Ко"
Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ В СЕЛЕ КУЛАНДЫ
Объект ДЕТСКИЙ САД НА 50 МЕСТ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Договор подряда номер 46
дата 15.06.2010 г.

А К Т № 2
о приемке выполненных работ за июль 2010 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт для устройства насыпи с коэф.уплотнения)	484,847	32,35	30,77	15684	14919	4592	0,01	5
			м3	1,42	8,34	688	4046	97	0,03	14
2	С010333-А10-1	Перевозка недостающего грунта для устройства насыпи автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км	814,543	76,6		62394				
			т							
3	1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	484,847	3,88	3,24	1882	1573	752	0	2
			м3	0,48	1,12	233	543	97	0	2
4	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	484,847	36,88	27,4	17881	13285	4797	0	0
			м3	0	10,2	0	4945	97	0,05	24
5	1-35-2	Устройство насыпей из привозного грунта бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	440,77	12,61	12,61	5559	5559	1871	0	0
			м3	0	4,38	0	1929	97	0,01	6
6	1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве насыпей из привозного грунта	440,77	5,07	5,07	2235	2235	752	0	0
			м3	0	1,76	0	776	97	0,01	3
7	1-131-3	Уплотнение грунта насыпи прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	440,77	18,22	18,22	8031	8031	2707	0	0
			м3	0	6,33	0	2791	97	0,02	9
8	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	440,77	23,62	12	10410	5288	1866	0,01	5
			м3	1,62	2,75	714	1210	97	0,01	5
9	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт от выемки)	604,11	18,51	17,5	11184	10574	3174	0,01	4
			м3	1,01	4,41	610	2662	97	0,02	9
10	1-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (грунт от выемки в насыпь)	604,11	7,91	7,91	4779	4779	1505	0	0
			м3	0	2,57	0	1551	97	0,01	6

	-24-9	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на кажд. последующие 10 м (грунт от выемки в насыпь)	604,11	7,32	7,32	4424	4424	1393	0	0
			м3	0	2,38	0	1436	97	0,01	6
12	1-131-3	Уплотнение грунта насыпи прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	604,11	18,22	18,22	11007	11007	3710	0	0
			м3	0	6,33	0	3825	97	0,02	12
13	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	604,11	23,62	12	14268	7248	2558	0,01	7
			м3	1,62	2,75	979	1658	97	0,01	7
14	1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	3461,7	0,2	0,2	702	702	236	0	0
			м2	0	0,07	0	244	97	0	1
15	1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам	3461,7	0,3	0,3	1039	1039	350	0	0
			м2	0	0,1	0	361	97	0	1
		ИТОГО:				**171479**	**90665**			**285**
						15703	**27977**			**105**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**42743**				
		Всего накладных расходов:				**42743**				
		Итого с накладными				**214222**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости	**6 %**			**12853**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**227075**				
		Итого с временными, 3,4 %				**234796**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %				**236768**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**237707**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**240055**				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323				**437675**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**8754**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**446429**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**53571**				
		Итого с НДС				**500000**				

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Унгалбаев Г. А.**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КАЕС Строй Ко"

_____ **Давылов Б. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Мұрадар"

_____ **Алипбаев Р. М.**

ГУ "Каракиянский районный отдел архитек ы, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "КАЕС Строй Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ В СЕЛЕ КУЛАНДЫ
наименование, адрес

Объект ДЕТСКИЙ САД НА 50 МЕСТ. ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ

Договор подряда номер 46
дата 15.06.2010 г.

А К Т № 3
о приемке выполненных работ за июль 2010 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	221,65	1619,78	133,05	359024	29491	36384	0,44	98
			м	73,26	43,99	16238	9750	140	0,22	48
2	1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	221,65	1191,71	2,09	264143	463	28277	0,82	182
			м	141,11	0,64	31277	142	90	0	0
3	1-34-5	Ворота металлические сетчатые по железобетонным столбам, типа ПМ1В, строительные работы	3	50365,75	2042,41	151097	6127	20194	26	78
			ворота	4207,5	600,66	12623	1802	140	2,9	9
4	1-34-6	Ворота металлические сетчатые по железобетонным столбам, типа ПМ1В, монтаж металлоконструкций	3	21116,68	36,22	63350	109	6828	15	45
			ворота	2517,56	11,22	7553	34	90	0,04	0
5	1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,6 м, типа КМ1А, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,2	3
			калитка	547,94	1,87	548	2	90	0,01	0
6	1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, строительные работы	19	1978,06	133,7	37583	2540	3504	0,53	10
			м	87,45	44,27	1662	841	140	0,22	4
7	1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	19	1326,14	2,31	25197	44	2689	0,91	17
			м	156,55	0,71	2974	13	90	0	0
8	1-34-44	Калитки металлические, типа КМ1В, монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
			калитка	626,22	1,87	626	2	90	0,01	0
		ИТОГО:				**910106**	**38788**			**437**
						73500	**12586**			**61**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**60082**				

		На металломонтажные работы				38854				
		Всего накладных расходов:				98936				
		Итого с накладными				1009042				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости	6 %			60543				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1069585				
		Итого с временными, 3,4 %				1105951				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %				1115241				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1119665				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1130725				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323				2061567				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				41231				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2102798				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				252336				
		Итого с НДС				2355134				

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Унгалбаев Г. А.**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КАЕС Строй Ко"

_____ **Давылов Б. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Мұрадар"

_____ **Алипбаев Р. М.**

ГУ "Каракиянский районный отдел архите[illegible]ы, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "КАЕС Строй Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ В СЕЛЕ КУЛАНДЫ
наименование, адрес

Объект ДЕТСКИЙ САД НА 50 МЕСТ. Электроснабжение. Комплектная трансформаторная подстанция

Договор подряда номер 46
дата 15.06.2010 г.

А К Т № 4
о приемке выполненных работ за июль 2010 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 250 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
			подстанц	4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
2	75-4-42	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200x1480x2300 мм	1	500900		500900				
			шт							
		Отпускная цена		500900		500900				
		Запасные части	%	1		5009				
		Тара и упаковка	%	0,5		2530				
		Транспортные расходы	%	6		30506				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		6467				
		Комплектация оборудования	%	0,6		3035				
		Сметная стоимость оборудования				*548448*				
3	11-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом	7,29	1581,51	49,1	11529	358	879	0,53	4
			м2	79,66	18,4	581	134	123	0,09	1
4	6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В7,5 на с/с цементе	0,625	16173,7	257,71	10109	161	477	4,05	3
			м3	634,5	91,69	397	57	105	0,4	0
5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6344	183		116				
			м3							
6	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0237	104000		2465				
			т							

		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	1	245,44	3,82	245	4	46	0,21	0
			м2	37,35	1,44	37	1	118	0,01	0
8	33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
			шт	1386	85,5	1386	86	105	0,42	0
9	8-57-3	Привод с одной тягой	1	1771,8	31,8	1772	32	1424	8	8
			шт	1492	6,8	1492	7	95	0,04	0
10	Спрайс-лист	Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРНЗ-10УЧ1	1	32539,51		32540				
			шт							
		Отпускная цена		32540		32540				
		Запасные части	%	1		325				
		Тара и упаковка	%	0,5		164				
		Транспортные расходы	%	6		1982				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		420				
		Комплектация оборудования	%	0,6		197				
		Сметная стоимость оборудования				*35628*				
11	33-109-6	Подвеска проводов /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,035	41504,56	31105,06	1453	1089	572	51,1	2
			1км	9157,5	6414,57	321	225	105	22,72	1
12	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,03	315700		9471				
			т							
13	8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,6	21,6	2590	130	866	0,9	5
			шт	149	2,9	894	17	95	0,02	0
14	1-4-85	Сталь угловая 50х50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0436	47200		2056				
			т							
15	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
			м	23	0,4	920	16	95	0	0
16	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0504	46400		2339				
			т							
17	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм2	22,5	88,9	3,1	2000	70	603	0,16	4
			м	27,9	0,3	628	7	95	0	0
18	1-4-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0178	48400		860				
			т							
		ИТОГО:				**651745**	**12796**			**65**
						11336	**2868**			**16**
		Стоимость оборудования, всего:				**584076**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**12547**				
		На общестроительные работы				**1402**				
		Всего накладных расходов:				**13949**				
		Итого с накладными				**665694**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости	**6 %**			**4897**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**670591**				
		Итого с временными, 3,4 %				**673533**				

	Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %				674284				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				674642				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				675537				
	Пересчет в текущих ценах, К-1,82323				1231657				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				24633				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1256290				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				150755				
	Итого с НДС				1407045				

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Унгалбаев Г. А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КАЕС Строй Ко"

Давылов Б. Ж.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Мұрадар"

Алипбаев Р. М.

ГУ "Каракиянский районный отдел архитек ы, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "КАЕС Строй Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ В СЕЛЕ КУЛАНДЫ
наименование, адрес

Объект ДЕТСКИЙ САД НА 50 МЕСТ. АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

Договор подряда номер 46
дата 15.06.2010 г.

А К Т № 5
о приемке выполненных работ за июль 2010 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	19,2	18,51	17,5	355	336	101	0,01	0
			м3	1,01	4,41	19	85	97	0,02	0
2	1-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в грунтах 2 группы	0,8	262,72	0	210	0	237	1,85	1
			м3	262,72	0	210	0	113	0	0
3	1-166-2	Обратная засыпка и подсыпка грунта под полы вручную	8,46	134,1	0	1134	0	1282	0,97	8
			м3	134,1	0	1134	0	113	0	0
4	1-166-2	Подсыпка грунта под крыльцо вручную	0,9	134,1	0	121	0	136	0,97	1
			м3	134,1	0	121	0	113	0	0
5	1-134-1	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	9,36	21,55	4,52	202	42	155	0,11	1
			м3	17,03	0	159	0	97	0	0
6	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	9,36	23,62	12	221	112	40	0,01	0
			м3	1,62	2,75	15	26	97	0,01	0
7	1-20-1	Разравнивание избыточного грунта 1 группы (с учетом грунта на подсыпку под крыльца)	10,64	3,05	2,66	32	28	14	0	0
			м3	0,39	0,93	4	10	97	0	0
8	11-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ.100 мм	35,68	790,75	24,55	28214	876	2152	0,26	9
			м2	39,83	9,2	1421	328	123	0,04	2
9	7-1-2	Укладка блоков ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	21	408,67	272,99	8582	5733	6767	0,83	17
			шт	135,68	94,48	2849	1984	140	0,36	8
10	7-1-3	Укладка блоков ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	8	626,36	424,53	5011	3396	3935	1,21	10
			шт	201,83	149,49	1615	1196	140	0,61	5

	30-3-14	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 из тяжелого бетона М-150	3,819	12800		48880				
			м3							
12	30-3-18	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150	3,25	12400		40300				
			м3							
13	30-3-22	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-150	6,5	12000		78000				
			м3							
14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,569	183		2483				
			м3							
15	6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов Ф-1 (2 шт.) объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В15 W4 на с/с портландцементе	0,81	17290,2	257,71	14005	209	618	4,05	3
			м3	634,5	91,69	514	74	105	0,4	0
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8222	183		150				
			м3							
17	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8222	519		427				
			м3							
18	4-1-90	Каркасы и сетки плоские (С-1): проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0109	51500		562				
			т							
19	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	8,4	300,5	4,19	2524	35	591	0,38	3
			м2	58,05	1,58	488	13	118	0,01	0
20	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	58,4	245,44	3,82	14334	223	2673	0,21	12
			м2	37,35	1,44	2181	84	118	0,01	0
21	8-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте этажа	26,5	1942,56	321,26	51478	8513	22585	4,1	109
			м3	603	119,25	15980	3160	118	0,59	16
22	Спрайс-лист	Стоимость камня-ракушечника	25,97	3500		90895				
			м3							
23	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	113,36	66,43	680	399	401	0,15	1
			шт	23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
24	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,2389	26800		6401				
			м3							
25	10-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	2,7	593,71	59,17	1603	160	712	1,18	3
			м2	198,45	21,16	536	57	120	0,09	0
26	6-1-67	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и фрамугой ОС 18-15,	2,7	5150		13905				
			м2							
27	1-1-798	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными двухстворными переплетами для зданий	1	720		720				
			комплект							
28	15-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	2,7	2085,09	3,98	5630	11	354	1,18	3
			м2	123,53	1,51	334	4	105	0,01	0
29	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	400,6	102,53	757	194	425	0,9	2

			м2	151,65	35,67	287	67	120	0,14	0
	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами дг 21-9, окрашенные	1,89	4010		7579				
			м2							
31	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
			комплект							
32	20-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных	1	900,48	28,48	900	28	308	1,39	1
			шт	229,5	11,25	230	11	128	0,05	0
33	11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС толщ.100 мм	1,799	4137,8	0	7444	0	1051	3,1	6
			м3	474,75	0	854	0	123	0	0
34	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5 на с/с цементе толщ.50 мм	0,8995	16884,94	0	15188	0	627	3,66	3
			м3	567	0	510	0	123	0	0
35	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,99	327,36	9,95	5889	179	1238	0,36	6
			м2	52,2	3,74	939	67	123	0,02	0
36	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	35,98	52,3	0,67	1882	24	39	0	0
			м2	0,63	0,25	23	9	123	0	0
37	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	17,99	1747,02	11,72	31429	211	3896	1,06	19
			м2	171,68	4,39	3089	79	123	0,02	0
38	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24,97	304,8	0,32	7611	8	1282	0,24	6
			м	41,63	0,11	1040	3	123	0	0
39	12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	19,78	72,27	0,42	1429	8	355	0,09	2
			м2	14,92	0,16	295	3	119	0	0
40	12-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	19,78	46,06	0,22	911	4	158	0,04	1
			м2	6,64	0,09	131	2	119	0	0
41	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.200 мм	3,956	5435,23	245,72	21502	972	2235	2,71	11
			м3	382,5	92,25	1513	365	119	0,45	2
42	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	19,78	247,8	15,94	4901	315	956	0,24	5
			м2	34,65	5,96	685	118	119	0,03	1
43	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до	19,78	321,48	4,9	6359	97	132	0,03	1
			м2	3,85	1,75	76	35	119	0,01	0
44	12-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	19,78	1143,49	8,54	22618	169	1140	0,26	5
			м2	45,23	3,2	895	63	119	0,02	0
45	12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	18,28	610,68	3,73	11163	68	882	0,23	4
			м	39,15	1,4	716	26	119	0,01	0
46	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	18,28	715,87	1,24	13086	23	3343	0,97	18
			м2	153,23	0,47	2801	9	119	0	0
47	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм для водостока	0,0007	115456,32	31953,19	85	24	75	360	0
			км	66375	12071,25	49	9	130	58,95	0
48	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	0,743	1720		1278				
			м							

	5-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром 159 м количество окрасок 2	0,41	117,45	0,07	48	0	26	0,37	0
			м2	60,3	0,02	25	0	105	0	0
50	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	3	1669,07	373,54	5007	1121	2523	2,66	8
			шт	465,75	135,07	1397	405	140	0,61	2
51	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	23,4	3360		78624				
			м2							
52	6-11-7	Установка анкеров А-1 (6 шт.) всего 4 кг	0,0121	93997,62	304,24	1134	4	420	198	2
			1т	33075	114,75	399	1	105	0,56	0
53	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	43,12	403,7	4,07	17407	175	6187	0,74	32
			м2	135,68	0,97	5851	42	105	0,05	2
54	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	43,12	407,75	2,1	17582	91	2980	0,39	17
			м2	65,03	0,79	2804	34	105	0	0
55	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	20,16	153,95	1,42	3104	29	1521	0,45	9
			м2	71,33	0,54	1438	11	105	0	0
56	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20,16	426,66	2,33	8602	47	1738	0,49	10
			м2	81,23	0,88	1638	18	105	0	0
57	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	68,66	330,1	1,96	22665	134	7883	0,61	42
			м2	108,9	0,45	7477	31	105	0,03	2
58	15-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности фасадной краской	68,66	162,12	1,65	11131	113	1814	0,13	9
			м2	24,53	0,63	1684	43	105	0	0
59	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	2,88	102,13	73,75	294	212	127	0,14	0
			м3	21,38	11,67	62	34	133	0,04	0
60	Сдоговорная цена	Песчано-щебеночная смесь	3,168	1624	0	5145	0	0	0	0
			м3	0	0	0	0		0	0
61	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21,4	601,11	0	12864	0	704	0,14	3
			м2	24,75	0	530	0	133	0	0
62	27-55-2	Убирать 0,5 см до толщ.2,5 см	21,4	96,06	0	-2056	0	-113	0,02	0
			м2	3,98	0	-85	0	133	0	0
63	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.10 см	3,84	790,75	24,55	3036	94	232	0,26	1
			м2	39,83	9,2	153	35	123	0,04	0
64	6-17-4	Устройство крылец и ступеней из бетона кл.В15 на с/с цементе	0,9	19946,88	341,75	17952	308	1657	9,8	9
			м3	1624,5	129,11	1462	116	105	0,63	1
65	6-11-10	Армирование крыльца	0,012	5239,08	327,33	63	4	25	11,6	0
			1т	1890	123,75	23	1	105	0,6	0
66	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,012	51500		618				
			т							
67	11-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	1,92	645,49	23,26	1239	45	637	1,57	3
			м2	261	8,71	501	17	123	0,04	0
		ИТОГО:				**785489**	**24772**			**418**

					67215	8818			43
		Накладные расходы :							
		На общестроительные работы			88948				
		На сантехнические работы			308				
		Всего накладных расходов:			89256				
		Итого с накладными			874745				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :							
		от сметной себестоимости	6 %		52485				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			927230				
		Итого с временными, 3,4 %			958756				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %			966810				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			970645				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			980233				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323			1787186				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			35744				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			1822930				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			218752				
		Итого с НДС			2041682				

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Унгалбаев Г. А.**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КАЕС Строй Ко"

_____ **Давылов Б. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Мұрадар"

_____ **Алипбаев Р. М.**

ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик ТОО "КАЕС Строй Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ В СЕЛЕ КУЛАНДЫ
наименование, адрес

Объект ДЕТСКИЙ САД НА 50 МЕСТ. ВЫГРЕБ V=60 м3

Договор подряда номер 46
дата 15.06.2010 г.

А К Т № 6
о приемке выполненных работ за июль 2010 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	144,4	18,51	17,5	2673	2527	759	0,01	1
			м3	1,01	4,41	146	636	97	0,02	2
2	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	195,6	29,64	28,03	5797	5482	1644	0,01	2
			м3	1,61	7,06	315	1380	97	0,02	5
3	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	140,1	6,48	6,48	908	908	286	0	0
			м3	0	2,1	0	295	97	0,01	1
4	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	195,6	7,57	7,57	1481	1481	466	0	0
			м3	0	2,46	0	481	97	0,01	2
5	1-134-1	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	140,1	21,55	4,52	3019	633	2314	0,11	15
			м3	17,03	0	2386	0	97	0	0
6	1-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	195,6	25,65	5,38	5016	1052	3846	0,13	25
			м3	20,27	0	3965	0	97	0	0
7	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	140,1	23,62	12	3309	1681	593	0,01	2
			м3	1,62	2,75	227	385	97	0,01	2
8	1-166-2	Засыпка грунта 2 группы вручную	4,3	134,1	0	577	0	652	0,97	4
			м3	134,1	0	577	0	113	0	0
9	1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	108	55,01	0,23	5941	25	5942	0,33	36
			м2	48,6	0,09	5249	10	113	0	0
10	11-19-3	УСтройство асфальтобетонных стяжек толщиной 25 мм	60,76	498,36	25,04	30280	1521	2364	0,14	9
			м2	22,25	9,38	1352	570	123	0,05	3
11	11-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек до толщ. 40 мм	182,28	94,36	3,11	17199	567	928	0,02	4
			м2	2,97	1,17	541	213	123	0,01	1

		Устройство железобетонного днища	12,8	16925,4	196,62	216645	2517	4657	1,79	23
			м3	272,25	74,27	3485	951	105	0,36	5
13	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,127	95400		12116				
			т							
14	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,283	109800		31073				
			т							
15	4-1-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16 мм	0,165	101100		16682				
			т							
16	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,286	104000		29744				
			т							
17	7-1-3	Укладка пригрузочных блоков при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	32	626,36	424,53	20044	13585	15739	1,21	39
			шт	201,83	149,49	6459	4784	140	0,61	19
18	30-3-21	Блоки бетонные объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	27,2	11800		320960				
			м3							
19	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	60,8	245,44	3,82	14923	232	2783	0,21	13
			м2	37,35	1,44	2271	88	118	0,01	0
20	6-17-4	Устройство железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	7,6	20209,77	341,75	153594	2597	13994	9,8	74
			м3	1624,5	129,11	12346	981	105	0,63	5
21	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического	0,031	95400		2957				
			т							
22	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,138	109800		15152				
			т							
23	4-1-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16 мм	0,429	101100		43372				
			т							
24	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	104000		23400				
			т							
25	6-1-1	Устройство уклона	1,3	15592,21	66,01	20270	86	301	1,35	2
			м3	195,75	24,93	254	32	105	0,12	0
26	8-6-1	Заполнение штаб кирпичем	0,8	10557,84	335,84	8446	269	780	4,54	4
			м3	699,75	126	560	101	118	0,61	0
27	22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм	0,002	1199055,69	26919,94	2398	54	201	398	1
			км	67275	10170	135	20	130	49,66	0
28	20-23-4	Установка дефлекторов диаметром патрубка 630 мм	2	7803,92	35,42	15608	71	2782	6,8	14
			шт	1073,25	13,5	2147	27	128	0,07	0
29	6-1-20	Обетонирование устройств	1,38	16503,24	311,32	22774	430	809	2,82	4
			м3	441	117,61	609	162	105	0,57	1
30	6-11-10	Армирование набетонок	0,002	5239,08	327,33	10	1	4	11,6	0
			1т	1890	123,75	4	0	105	0,6	0
31	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,002	94400		189				
			т							
32	7-31-1	Установка опор из колец диаметром до 1000 мм	0,24	2886,08	1856,11	693	445	474	4,93	1
			м3	812,93	597,97	195	144	140	2,37	1
33	7-13-4	Укладка плит покрытий	6	1949,86	412,4	11699	2474	3839	2,06	12

			шт	344,25	112,75	2066	677	140	0,44	3
	1-7	Установка ходовых скоб М-1, М-2, М-3	0,044	93997,62	304,24	4136	13	1533	198	9
			1т	33075	114,75	1455	5	105	0,56	0
35	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	5,67	28100		159327				
			м3							
36	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,97	4500		4365				
			м							
37	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	131,41	245,44	3,82	32253	502	6015	0,21	28
			м2	37,35	1,44	4908	189	118	0,01	1
38	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54	327,36	9,95	17678	537	3716	0,36	19
			м2	52,2	3,74	2819	202	123	0,02	1
39	13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	30	225,07	1,57	6752	47	3524	0,67	20
			м2	130,5	0	3915	0	90	0	0
40	1-1-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	32,7	142		4643				
			м2							
41	6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	102,64	654,94	132,35	67223	13584	25396	1,03	106
			м2	185,18	50,47	19007	5180	105	0,28	29
42	6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	60	143,35	0,69	8601	41	754	0,08	5
			м3	11,7	0,27	702	16	105	0	0
43	6-36-4	Железнение поверхности	102,4	60,33	0,23	6178	24	5525	0,29	30
			м2	51,3	0,09	5253	9	105	0	0
44	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	54	229,96	1,19	12418	64	1764	0,16	8
			м2	27	0,45	1458	24	119	0	0
45	23-24-1	Установка люков	2	8378,51	35,42	16757	71	579	1,31	3
			шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
46	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 150 мм	1	2733,61	1,57	2734	2	504	2,36	2
			1сальник	393,75	0	394	0	128	0	0
47	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,9	218,93	0	2386	0	2697	1,54	17
			м3	218,93	0	2386	0	113	0	0
48	1-20-2	Разравнивание 2 группы грунтов	10,9	3,88	3,24	42	35	17	0	0
			м3	0,48	1,12	5	12	97	0	0
49	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	13,72	790,75	24,55	10849	337	827	0,26	4
			м2	39,83	9,2	546	126	123	0,04	1
50	7-1-12	Укладка фундаментов под ж/б столбы	14	595,71	397,26	8340	5562	6572	1,21	17
			шт	198,45	136,87	2778	1916	140	0,52	7
51	30-14-3	Стоимость фундаментов Ф6 из тяжелого бетона класса В15	4,2	27100		113820				
			м3							
52	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя поверхностей, соприкасающихся с грунтом	28	245,44	3,82	6872	107	1282	0,21	6
			м2	37,35	1,44	1046	40	118	0,01	0
53	7-24-7	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	41	821,79	211,09	33693	8655	20595	1,75	72
			м	301,5	57,29	12362	2349	140	0,21	8

		Стоимость столбов ж/б С-16 (14 шт.)	0,448	23200		10394				
			м3							
	-1-268	Стоимость секций ограждения	0,36	134000		48240				
			т							
56	7-25-7	Устройство калиток	1	3114,33	2052,22	3114	2052	2031	5,31	5
			шт	886,5	564,32	887	564	140	2,06	2
57	2-1-85	Стоимость калиток металлических	0,027	120300		3248				
			т							
58	15-172-4	Масляная окраскаограждения (14 секций) и калитки (1шт.), количество окрасок 2	67,2	165,15	0,07	11098	5	7622	0,65	43
			м2	108	0,02	7258	1	105	0	0
		ИТОГО:				**1654110**	**70273**			**677**
						112884	**22597**			**99**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**153825**				
		На сантехнические работы				**3286**				
		Всего накладных расходов:				**157111**				
		Итого с накладными				**1811221**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости	6 %			**108673**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1919894**				
		Итого с временными, 3,4 %				**1985170**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %				**2001845**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2009786**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2029638**				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323				**3700489**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**74010**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3774499**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**452940**				
		Итого с НДС				**4227439**				

ЗАКАЗЧИК
Начальник ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **/Унгалбаев Г. А.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "КАЕС Строй Ко"

_____ **Давылов Б. Ж.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Мұрадар"

_____ **/Алипбаев Р. М.**

ГУ "Каракиянский районный отдел архитек[illegible]ы, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "КАЕС Строй Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ В СЕЛЕ КУЛАНДЫ
наименование, адрес

Объект ДЕТСКИЙ САД НА 50 МЕСТ. ЕМКОСТЬ ЗАПАСА ВОДЫ V=20 м3

Договор подряда номер 46
дата 15.06.2010 г.

А К Т № 7
о приемке выполненных работ за июль 2010 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	13	214,64	2,62	2790	34	184	0,07	1
			м2	10,51	0,99	137	13	123	0	0
2	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,296	16928,91	196,62	21940	255	472	1,79	2
			м3	272,25	74,27	353	96	105	0,36	0
3	9-53-2	Монтаж емкости для воды на 10 м3	4,3	9850,48	1162,95	42357	5001	28891	46,6	200
			т	7357,5	108	31637	464	90	0,53	2
4	2-1-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей /без арматуры/, поставляемые целиком массой свыше 1 до 3 т	4,3	147300		633390				
			т							
5	26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	70,66	240,26	92,82	16977	6559	9587	0,59	42
			м2	100,8	34,88	7123	2465	100	0,17	12
6	1-3-62	Конструкции теплоизоляционные из матов минватных прошивных в обкладке из металлической сетки с защитным слоем из алюминиевых листов толщиной 1 мм марки КТПП, 1040х2040х40 мм	4,24	27800		117861				
			м3							
		ИТОГО:				**835315**	**11848**			**245**
						39250	**3038**			**15**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**10243**				
		На металломонтажные работы				**28891**				
		Всего накладных расходов:				**39134**				
		Итого с накладными				**874449**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости	**6 %**			**52467**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**926916**				

	Итого с временными, 3,4 %				958431				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %				966482				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				970316				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				979900				
	Пересчет в текущих ценах, К-1,82323				1786579				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				35732				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1822311				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				218677				
	Итого с НДС				2040988				

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ /**Унгалбаев Г. А.**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КАЕС Строй Ко"

_____ **Давылов Б. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Мұрадар"

_____ /**Алипбаев Р. М.**

ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ТОО "КАЕС Строй Ко"
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА МЕСТ В СЕЛЕ КУЛАНДЫ
ДЕТСКИЙ САД НА 50 МЕСТ. ПОЖАРНАЯ ЕМКОСТЬ V=100 м3

Договор подряда номер 46
дата 15.06.2010 г.

А К Т № 8

о приемке выполненных работ за июль 2010 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	113,4	18,51	17,5	2099	1985	596	0,01	1
			м3	1,01	4,41	115	500	97	0,02	2
2	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	170	29,64	28,03	5038	4765	1429	0,01	2
			м3	1,61	7,06	274	1200	97	0,02	4
3	1-164-4	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	8,6	791,1	0	6803	0	7688	4,27	37
			м3	791,1	0	6803	0	113	0	0
4	1-17-13	Разработка местного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	45	32,51	30,98	1463	1394	460	0,01	0
			м3	1,53	9,01	69	405	97	0,03	1
5	1-27-5	Засыпка за стенки емкости непросадочным грунтом бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	45	3,35	3,35	151	151	51	0	0
			м3	0	1,16	0	52	97	0	0
6	1-134-1	Уплотнение непросадочного грунта при обратной засыпке пневматическими трамбовками	45	21,55	4,52	970	203	743	0,11	5
			м3	17,03	0	766	0	97	0	0
7	1-33-9	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	105,3	37,17	36,38	3914	3831	1187	0,01	1
			м3	0,79	10,83	83	1141	97	0,04	4
8	1-134-1	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	105,3	21,55	4,52	2269	476	1739	0,11	11
			м3	17,03	0	1793	0	97	0	0
9	11-13-3	Устройство щебеночных подготовки с пропиткой битумом толщ. 100 мм под плиту	113,92	790,75	24,55	90083	2797	6870	0,26	30
			м2	39,83	9,2	4537	1048	123	0,04	5
10	6-1-15	Устройство плит бетонных плоских из бетона кл.В7,5 на с/с портландцементе W4	10,6	14825,23	100,65	157147	1067	2051	0,97	10
			м3	146,25	38,03	1550	403	105	0,19	2
11	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,812	519		5611				
			м3							
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,812	183		1979				
			м3							

	8-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	30,04	245,44	3,82	7373	115	1375	0,21	6
			м2	37,35	1,44	1122	43	118	0,01	0
14	9-53-2	Монтаж емкости для воды	16,08	9850,48	1162,95	158396	18700	108041	46,6	749
			т	7357,5	108	118309	1737	90	0,53	9
15	Спрайс-предложение	Стоимость изготовления комплекта емкости (2 шт. по 50м3)	1	4283325,39		4283325				
			комплект							
		Отпускная цена		4283325		4283325				
		Сметная стоимость оборудования				*4283325*				
16	Сцена заказчика	Стоимость патрубка дыхательного	2	2100		4200				
			шт							
17	22-24-6	Нанесение весьма усиленной битумно-полимерной изоляции на стальные	152,4	672,06	157,53	102422	24008	20349	0,25	39
			м2	43,2	59,51	6584	9069	130	0,29	44
		ИТОГО:				**4833243**	**59491**			**891**
						142005	**15598**			**71**
		Стоимость оборудования, всего:				**4283325**				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**44539**				
		На металломонтажные работы				**108041**				
		Всего накладных расходов:				**152579**				
		Итого с накладными				**4985823**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости	**6 %**			**42150**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5027973**				
		Итого с временными, 3,4 %				**5053291**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %				**5059759**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5062839**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**5070539**				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323				**9244739**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**184895**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9429634**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1131556**				
		Итого с НДС				**10561190**				

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Унгалбаев Г. А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КАЕС Строй Ко"

Давылов Б. Ж.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Мұрадар"

Алипбаев Р. М.

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик ТОО "КАЕС Строй Ко"
Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ В СЕЛЕ КУЛАНДЫ
Объект ВОЗДУШНАЯ И КАБЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ 6 Кв. Внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кВ. Освещение

Договор подряда номер 46
дата 15.06.2010 г.

А К Т № 9

о приемке выполненных работ за июль 2010 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ВОЗДУШНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ 6кВ L=0,120 км								
1	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	22300		89200				
			шт							
2	30-21-29	Плиты П-3и из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,184	17700		3257				
			м3							
3	С010332-А200-1	Транспорт ж/б конструкций (стоек, плит) на 200 км	5,16	702,5		3625				
			т							
4	С010332-А201-1К=30	Транспорт ж/б конструкций (стоек, плит) на 200 км, за каждый 1 км добавлять до 230 км (250-20 230 км), сверх 20 км, учтенных ценником	5,16	19,04		98				
			т							
5	16-7-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	0,03	322100		9663				
			т							
6	Спрайс-лист	Изолятор штыревой ШФ-20-Г	10	488,55		4885				
			шт							
7	Спрайс-лист	Изолятор подвесной ПСД-70Е	24	1700,36		40809				
			шт							
8	Спрайс-лист	Колпачек К-6	10	20,1		201				
			шт							
9	Спрайс-лист	Зажим плашечный ПС-1-1	4	299,6		1198				
			шт							
10	Спрайс-лист	Зажим петлевой ПА-1-1	15	108,06		1621				
			шт							
11	Спрайс-лист	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1	12	256,8		3082				
			шт							
12	Спрайс-лист	Зажим аппаратный А2А-35-7	6	635,81		3815				
			шт							
13	Спрайс-лист	Ушко однолапчатое У1-7-16	12	324,19		3890				
			шт							
14	Спрайс-лист	Зажим натяжной заклинивающий НЗ-3	12	3680,8		44170				

			шт							
	1-4-16	Болты сборочные с гайками и шайбами по клас рочности 5,8	0,0009	115900		102				
			т							
16	1-1-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-3,5 мм, вязальная	3,92	36		141				
			кг							
17	Спрайс-лист	Траверса ТМ2	1	3061,61		3062				
			шт							
18	Спрайс-лист	Траверса ТМ6	2	4786,87		9574				
			шт							
19	Спрайс-лист	Накладка ОГ2	4	1543,63		6175				
			шт							
20	Спрайс-лист	Накладка ОГ5	2	1131,16		2262				
			шт							
21	1-4-16	Болт Б5 (1 шт.)	0,0006	115900		70				
			т							
22	Спрайс-лист	Кронштейн У1	1	3259,47		3259				
			шт							
23	Спрайс-лист	Стяжка Г1	2	2146,11		4292				
			шт							
24	Спрайс-лист	Хомут Х1	3	717,64		2153				
			шт							
25	Спрайс-лист	Хомут Х7	3	685,71		2057				
			шт							
26	Спрайс-лист	Хомут Х8	1	690,94		691				
			шт							
27	8-472-6	Проводник ЗП1	9,1	88,9	3,1	809	28	244	0,16	1
			м	27,9	0,3	254	3	95	0	0
28	Спрайс-лист	Кронштейн РА1	1	2163,38		2163				
			шт							
29	Спрайс-лист	Кронштейн РА2	1	799,82		800				
			шт							
30	Спрайс-лист	Вал привода РА3	2	1642,56		3285				
			шт							
31	Спрайс-лист	Кронштейн РА4	1	657,97		658				
			шт							
32	Спрайс-лист	Кронштейн РА5	1	646,97		647				
			шт							
		Итого по разделу: ВОЗДУШНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ 6кВ L=0,120 км				**251713**				
		Раздел: ПРОКЛАДКА РЕЗЕРВНОГО КАБЕЛЯ 6кв L=0,180 км								
33	16-1-211	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	0,1836	694600		127529				
			1000м							
		Итого по разделу: ПРОКЛАДКА РЕЗЕРВНОГО КАБЕЛЯ 6кв L=0,180 км				**127529**				
		Раздел: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ 0,4кВ L=0,18 км								

	16-1-706	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВбШв, число жил и сечение 5х185 мм2	0,0867 1000м	8806200		763498				
35	16-1-632	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВбШв, число жил и сечение 5х4 мм2	0,0969 1000м	326600		31648				
		Итого по разделу: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ 0,4кВ L=0,18 км				**795145**				
		Раздел: ОСВЕЩЕНИЕ (7 шт.)								
36	16-1-606	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВБ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,408 1000м	169900		69319				
		Итого по разделу: ОСВЕЩЕНИЕ (7 шт.)				**69319**				
		ИТОГО:				**1243708**	**28**			**19**
						1066	**3**			**0**
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**244**				
		На общестроительные работы				**812**				
		Всего накладных расходов:				**1055**				
		Итого с накладными				**1244764**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости	**6 %**			**74686**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1319450**				
		Итого с временными, 3,4 %				**1364311**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %				**1375771**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1381228**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1394871**				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323				**2543165**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**50863**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2594028**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**311283**				
		Итого с НДС				**2905311**				

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Унгалбаев Г. А.**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КАЕС Строй Ко"

_____ **Давылов Б. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Мурадар"

_____ **Алипбаев Р. М.**