Заказчик: ГУ "Уильский районный отдел архитектуры, градос ительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"
Наименование стройки: "Строительство водопроводного комплекса в с.Караой Уильского района Актюбинской области"

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за ноябрь 2011г.

Код заказчика	Код подрядчика			договор	дата		источник финансиров.		Организ.прав.форма	
							наименов.	код	наименов.	код
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ								НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	Из них в отчетном месяце	Из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не вх.в состав СМР в баз.ценах 1991г.	Дополнительные затраты на приобрет. материалов	Дополнительные затраты другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Строительство водопроводного комплекса в с.Караой	99 341 173	18 656 570	37 761 928	7 616 033					11 920 940	111 262 113
в т.ч.за ноябрь 2011г.		18 656 570							2 238 788	20 895 358
Всего к оплате 20 895 358 тенге										

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Уильский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"

Форма 2В

Наименование стройки: "Строительство водопроводного комплекса в с.Караой Уильского района Актюбинской области"

АКТ №1

выполненных работ за ноябрь 2011 года (локальная смета №2-2-16)

Строительство резервуара для воды прямоугольного сборного ж/б емкостью 300 м3 (применением стеновых панелей с опорной пятой) 2 шт

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит. рабочих,обслуживающих машины	
				всего	экспл.маш.	всего	экспл.маш.			
				з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04.01.1953	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,316	65000	-	20540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
2	04.01.1971	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8мм	0,1462	68200	-	9971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	04.01.1972	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	0,7182	67700	-	48622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	04.01.1973	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12мм	0,27	65900	-	17793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	04.01.1941	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d=5мм	0,0714	29400	-	2099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	30.01.1962	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 : за 4 кг/см2	50,24	304	-	15273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	30.01.1963	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 : за 4 кг/см2	50,24	353	-	17735	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,294	40200	-	11819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

9	30.01.1962	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 : за 4 кг/см2	15,2	304	-	4621	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		м3								
10	30.01.1963	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 : за 4 кг/см2	15,2	353	-	5366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода и канализации	21,24	27100	-	575604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	30.01.1961	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 : за 2 кг/см2	21,24	152	-	3228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	30.01.1963	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 : за 4 кг/см2	21,24	353	-	7498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	30-17-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона	2,6	16800	-	43680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	30.01.1962	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 : за 4 кг/см2	2,6	304	-	790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	30.01.1963	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 : за 4 кг/см2	2,6	353	-	918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	2-1-267	Стоимость лестниц	0,24	133700	-	32088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,534	247800	-	132325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	11.04.2008	Люк чугунный тип Л	4	8060	-	32240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
20	04.01.1988	Каркасы и сетки плоские : проволока арматурная из низкоуглеродистой стали	0,5	64100	-	32050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ВСЕГО:				**1 014 260**	-	-		-
						-	-			-

Стоимость общестроительных работ					1 014 260				
Всего заработная плата						-			
Накладные расходы					-				
Нормативная трудоемкость в Н.Р.									0
Сметная заработная плата в Н.Р.						-			
Социальный налог 20%									
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					60 856				
ВСЕГО общестроительных работ:					1 075 115				
		Нормативная трудоемкость							-
		Сметная зар.плата				-			
		Врем.здания сооруж.3,1%			33 329				
		Итого:			1 108 444				
		Зимнее удорожание 3,1185%			34 567				
		За выслугу лет 1%			11 084				
		Дополнит.отпуска 0,4%			4 434				
		Геофизические работы 6%			66 507				
		Затраты по снегоборьбе 0,3 %			3 325				
		Дополнит.затр.на трансп.привоз.мат. 1,42 %			15 740				
		Итого			1 244 101				
		Переход уровня цен К=1,907			2 372 500				
		Налоги, сборы, обязат.платежи 2%			47 450				
Сметная стоимость в текущем уровне цен					**2 419 950**				
		НДС 12%			290 394				
		Всего к оплате			**2 710 344**				

Заказчик:

Тех.сопровождение:
ТОО "Оразбай 2005"

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Уильский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"

Форма 2В

Наименование стройки: "Строительство водопроводного комплекса в с.Караой Уильского района Актюбинской области"

АКТ №2

выполненных работ за ноябрь 2011 года (локальная смета №4-1-3)

Установка КТП напряжением 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА (2-шт)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит. рабочих,обслуживающих машины	
				всего	экспл.маш.	всего	экспл.маш.			
				з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование										
1	75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 25/6-10	2	163900	-	327800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
2	75-3-1	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10 У1	2	117500	-	235000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ВСЕГО:				**562 800**	-	-		-
						-	-			-
	Стоимость общестроительных работ					**562 800**				
	Всего заработная плата						-			
	Накладные расходы					-				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.									0
	Сметная заработная плата в Н.Р.						-			
	Социальный налог 20%									
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%						33 768				
	ВСЕГО общестроительных работ:					596 568				
		Нормативная трудоемкость								-
		Сметная зар.плата					-			
		Врем.здания сооруж.3,1%				18 494				
		Итого:				615 062				
		Зимнее удорожание 3,1185%				19 181				
		За выслугу лет 1%				6 151				
		Дополнит.отпуска 0,4%				2 460				
		Геофизические работы 6%				36 904				

		Затраты по снегоборьбе 0,3 %				1 845				
		Дополнит.затр.на трансп.привоз.мат. 1,42 %				8 734				
		Итого				690 336				
		Переход уровня цен К=1,907				1 316 471				
		Налоги, сборы, обязат.платежи 2%				26 329				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен					**1 342 800**				
		НДС 12%				161 136				
		Всего к оплате				**1 503 936**				

Заказчик:

Тех.сопровождение:
ТОО "Оразбай 2005"

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Уильский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"

Форма 2В

Наименование стройки: "Строительство водопроводного комплекса в с.Караой Уильского района Актюбинской области"

АКТ №3

выполненных работ за ноябрь 2011 года (локальная смета №7-1-1)

Ограждение и благоустройство площадки насосных станций I-го подъема

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: всего з/п раб. строител.	Стоимость единицы, тенге: экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.	Общая стоимость, тенге: всего з/п раб. строител.	Общая стоимость, тенге: экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит. рабочих,обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по ж/б столбам, без цоколя, высота 2,15 м, тип М4В-строительные работы	624	1978,06	133,7	1234309	83429	115071	0,53	331
				87,45	44,27	54569	27624	140	0,216	135
		м								
2	Т1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по ж/б столбам, без цоколя, высота 2,15 м, тип М4В-монтаж металлоконструкций	624	1326,14	2,31	827511	1441	88317	0,91	568
				156,55	0,71	97687	443	90	0,003	2
		м								
		ВСЕГО:				**2 061 821**	**84 870**	**203 388**		**899**
						152 256	**28 068**			**137**
	Стоимость общестроительных работ					**2 061 821**				
	Всего заработная плата						180 324			
	Накладные расходы					203 388				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.									102
	Сметная заработная плата в Н.Р.						30 508			
	Социальный налог 20%									
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%						135 913				
	ВСЕГО общестроительных работ:					2 401 121				
		Нормативная трудоемкость								1 137
		Сметная зар.плата					210 832			
		Врем.здания сооруж.3,1%				74 435				
		Итого:				2 475 556				
		Зимнее удорожание 3,1185%				77 200				
		За выслугу лет 1%				24 756				
		Дополнит.отпуска 0,4%				9 902				
		Геофизические работы 6%				148 533				

		Затраты по снегоборьбе 0,3 %				7 427				
		Дополнит.затр.на трансп.привоз.мат. 1,42 %				35 153				
		Итого				2 778 527				
		Переход уровня цен К=1,907				5 298 651				
		Налоги, сборы, обязат.платежи 2%				105 973				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен					**5 404 624**				
		НДС 12%				648 554				
		Всего к оплате				**6 053 178**				

Заказчик:

Тех.сопровождение:
ТОО "Оразбай 2005"

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Уильский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"

Форма 2В

Наименование стройки: "Строительство водопроводного комплекса в с.Караой Уильского района Актюбинской области"

АКТ №4

выполненных работ за ноябрь 2011 года (локальная смета №2-2-1)

Водопроводная насосная станция производительностью 50 м3/ч напором до 30 м.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит. рабочих,обслуживающих машины	
				всего	экспл.маш.	всего	экспл.маш.			
				з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	30.03.2021	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) марки ФБС 24.4.6-т шт-21	11,4	11800	-	134520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
2	30.03.2013	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,3 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) марки ФБС 24.4.6 т шт-6	1,59	12600	-	20034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	30.03.2013	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,3 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) марки ФБС 9.4.6-т шт-17	3,32	12600	-	41832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	30.03.2013	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,3 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) марки ФБС 9.3.6-т шт-13	1,9	12600	-	23940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ВСЕГО:				**220 326**	-	-		-
						-	-			-
	Стоимость общестроительных работ					**220 326**				
	Всего заработная плата						-			
	Накладные расходы					-				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.									0
	Сметная заработная плата в Н.Р.						-			
	Социальный налог 20%									
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%						13 220				
	ВСЕГО общестроительных работ:					233 546				
		Нормативная трудоемкость								-

		Сметная зар.плата				7 240				
		Врем.здания сооруж.3,1%				240 785				
		Итого:				7 509				
		Зимнее удорожание 3,1185%				2 408				
		За выслугу лет 1%				963				
		Дополнит.отпуска 0,4%				14 447				
		Геофизические работы 6%				722				
		Затраты по снегоборьбе 0,3 %				3 419				
		Дополнит.затр.на трансп.привоз.мат. 1,42 %				270 254				
		Итого				515 374				
		Переход уровня цен К=1,907				10 307				
		Налоги, сборы, обязат.платежи 2%				**525 682**				
Сметная стоимость в текущем уровне цен						63 082				
		НДС 12%				**588 764**				
		Всего к оплате								

Заказчик:

Тех.сопровождение:
ТОО "Оразбай 2005"

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Уильский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"

Форма 2В

Наименование стройки: "Строительство водопроводного комплекса в с.Караой Уильского района Актюбинской области"

АКТ №5

выполненных работ за ноябрь 2011 года (локальная смета №2-4-1)

Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 13480 м и подводка сети к границам домов потребителей длиной 6504 м

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит. рабочих,обслуживающих машины	
				всего	экспл.маш.	всего	экспл.маш.			
				з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-4-281	Трубы водопроводные из полиэтилена Dв 68,7 мм; Dн 75 мм	1302,9	178	-	231916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
2	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена Dв 101,1 мм; Dн 110 мм	3031,217	371	-	1124582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	8-4-284	Трубы водопроводные из полиэтилена Dв 114,8 мм; Dн 125 мм	202	482	-	97364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
4	30.08.2021	Щебень из природного камня для строительных работ М-600, фракция 20-40 мм	54,56	1780	-	97117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей масса до 0,1 т	1,22078	154400	-	188488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	09.02.1951	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем д50 мм	10	3500	-	35000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	09.02.1952	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем д80 мм	5	5190	-	25950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	09.02.1953	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем д100 мм	68	6480	-	440640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

9	8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена Dв 27,1мм, Dн 32 мм	6453,9	57	-	367872	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		м								
10	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей масса до 0,1 т	1,33892	154400	-	206729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	09.02.1951	Задвижки параллельные д50мм	68	3500	-	238000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	99-28-14	Втулка д 110мм	252	793	-	199836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	99-28-59	Втулка д 90мм	10	747	-	7470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	99-28-15	Втулка д 50мм	20	408	-	8160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	99-28-25	Фланцы д110 мм	122	2106	-	256932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	99-28-28	Фланцы д90 мм	10	1599	-	15990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	99-28-26	Фланцы д 50 мм	20	915	-	18300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	30.08.2021	Щебень из природного камня для строительных работ М-600, фракция 20-40 мм	59,84	1780	-	106515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	99-28-15	Втулка д 50 мм	68	408	-	27744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	99-28-26	Фланцы д 50 мм	68	915	-	62220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ВСЕГО:				**3 756 826**	-	-		-
						-	-			-
	Стоимость общестроительных работ					3 756 826				

Всего заработная плата					-			
Накладные расходы				-				
Нормативная трудоемкость в Н.Р.								
Сметная заработная плата в Н.Р.					-			
Социальный налог 20%								
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				225 410				
ВСЕГО общестроительных работ:				3 982 235				
	Нормативная трудоемкость							-
	Сметная зар.плата				-			
	Врем.здания сооруж.3,1%			123 449				
	Итого:			4 105 685				
	Зимнее удорожание 3,1185%			128 036				
	За выслугу лет 1%			41 057				
	Дополнит.отпуска 0,4%			16 423				
	Геофизические работы 6%			246 341				
	Затраты по снегоборьбе 0,3 %			12 317				
	Дополнит.затр.на трансп.привоз.мат. 1,42 %			58 301				
	Итого			4 608 159				
	Переход уровня цен К=1.907			8 787 759				
	Налоги, сборы, обязат.платежи 2%			175 755				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**8 963 514**				
	НДС 12%			1 075 622				
	Всего к оплате			**10 039 136**				

Заказчик:

Тех.сопровождение:
ТОО "Оразбай 2005"

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Уильский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"
Наименование стройки: "Строительство водопроводного комплекса в с.Караой Уильского района Актюбинской области"

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за сентябрь 2011г.

Код заказчика		Код подрядчика		договор	дата		источник финансиров.		Организ.прав.форма	
							наименов.	код	наименов.	код
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ								НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	Из них в отчетном месяце	Из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не вх.в состав СМР в баз.ценах 1991г.	Дополнительные затраты на приобрет. материалов	Дополнительные затраты другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Строительство водопроводного комплекса в с.Караой	59 907 817	10 787 946	21 808 363	3 864 522					7 188 938	67 096 755
в т.ч.за сентябрь 2011г.		10 787 946							1 294 554	12 082 500
Всего к оплате 12 082 500 тенге										

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Уильский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"

Наименование стройки: "Строительство водопроводного комплекса в с.Караой Уильского района Актюбинской области"

АКТ №1

выполненных работ за сентябрь 2011 года (локальная смета №2-4-1)

Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 13480 м и подводка сети к границам домов потребителей длиной 6504 м

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит. рабочих,обслуживающих машины	
				всего з/п раб. строител.	экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.	всего з/п раб. строител.	экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 . Водопроводная сеть										
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	6918,85	23,36	22,08	161624	152768	45905	0,00888	61
				1,28	5,56	8856	38469	97	0,0193	134
		м3 грунта								
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	213,95	262,72	0	56209	0	63516	1,848	395
				262,72	0	56209	0	113	0	0
		м3 грунта								
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	329,95	134,1	0	44246	0	49998	0,972	321
				134,1	0	44246	0	113	0	0
		м3 грунта								
4	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	6923,3	18,51	17,5	128150	121158	36399	0,00703	49
				1,01	4,41	6993	30532	97	0,0153	106
		м3 грунта								
5	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	213,95	200,88	0	42978	0	48565	1,416	303
				200,88	0	42978	0	113	0	0
		м3 грунта								
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	329,95	122,18	0	40313	0	39104	0,885	292
				122,18	0	40313	0	97	0	0
		м3 грунта								
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	659,95	21,55	4,52	14222	2983	10902	0,108	71
				17,03	0	11239	0	97	0	0
		м3 уплотненного грунта								
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами	27211,3	6,83	6,83	185853	185853	49359	0	0
				0	1,87	0	50885	97	0,0061	166
		м3 грунта								

9	Е22-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2	58881,69	25695,31	117763	51391	103710	194	
				33075	6813,45	66150	13627	130	26,38	
		км трубопровода								
10	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26 Dв=101,1 мм, Dн=110 мм	2000	371	-	742000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	20,4	35490,47	1879,87	724006	38349	52349	8,86	181
				1435,5	538,43	29284	10984	130	2,061	42
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
		ВСЕГО:				**2 257 365**	**552 502**	**499 806**		**2 227**
						306 269	**144 497**			**500**
	Стоимость общестроительных работ					**2 257 365**				
	Всего заработная плата						450 765			
	Накладные расходы					499 806				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.									250
	Сметная заработная плата в Н.Р.						74 971			
	Социальный налог 20%									
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%						165 430				
	ВСЕГО общестроительных работ:					2 922 602				
		Нормативная трудоемкость								2 977
		Сметная зар.плата					525 736			
		Врем.здания сооруж.3,1%				90 601				
		Итого:				3 013 203				
		Зимнее удорожание 3,1185%				93 967				
		За выслугу лет 1%				30 132				
		Дополнит.отпуска 0,4%				12 053				
		Геофизические работы 6%				180 792				
		Затраты по снегоборьбе 0,3 %				9 040				
		Дополнит.затр.на трансп.привоз.мат. 1,42 %				42 787				
		Итого				3 381 974				
		Переход уровня цен К=1,907				6 449 424				
		Налоги, сборы, обязат.платежи 2%				128 988				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен					**6 578 413**				
		НДС 12%				789 410				
		Всего к оплате				7 367 823				

Заказчик:

Тех.сопровождение:
ТОО "Оразбай 2005"

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Уильский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"

Наименование стройки: "Строительство водопроводного комплекса в с.Караой Уильского района Актюбинской области"

АКТ №2

выполненных работ за август 2011 года (локальная смета №7-1-3)

Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции II-го подъема

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: всего / з/п раб. строител.	Стоимость единицы, тенге: экспл.маш. / в т.ч.з/п машинист.	Общая стоимость, тенге: всего / з/п раб. строител.	Общая стоимость, тенге: экспл.маш. / в т.ч.з/п машинист.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит. рабочих,обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ограждение площадки										
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт с перемещением до 10 м	152,7	9,85	9,85	1504	1504	398	0	0
				0	2,69	0	411	97	0,0088	1
		м3 грунта								
2	Т1-31-17	Ограда ж/б глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б6В-1-строительные работы	146,32125	10973,48	432,59	1605653	63297	156761	3,9	571
				635,25	130	92951	19022	140	0,635	93
		м								
		ВСЕГО:				**1 607 157**	**64 801**	**157 160**		**571**
						92 951	**19 433**			**94**
	Стоимость общестроительных работ					**1 607 157**				
	Всего заработная плата						112 383			
	Накладные расходы					157 160				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.									79
	Сметная заработная плата в Н.Р.						23 574			
	Социальный налог 20%									
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%						105 859				
	ВСЕГО общестроительных работ:					1 870 176				
		Нормативная трудоемкость								743
		Сметная зар.плата					135 957			
		Врем.здания сооруж.3,1%				57 975				
		Итого:				1 928 152				
		Зимнее удорожание 3,1185%				60 129				
		За выслугу лет 1%				19 282				
		Дополнит.отпуска 0,4%				7 713				
		Геофизические работы 6%				115 689				

		Затраты по снегоборьбе 0,3 %				5 784			
		Дополнит.затр.на трансп.привоз.мат. 1,42 %				27 380			
		Итого				2 164 128			
		Переход уровня цен К=1,907				4 126 993			
		Налоги, сборы, обязат.платежи 2%				82 540			
Сметная стоимость в текущем уровне цен						**4 209 533**			
		НДС 12%				505 144			
		Всего к оплате				**4 714 677**			

Заказчик:

Подрядчик:

Тех.сопровождение:
ТОО "Оразбай 2005"

Заказчик: ГУ "Уильский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"
Наименование стройки: "Строительство водопроводного комплекса в с.Караой Уильского района Актюбинской области"

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за август 2011г.

Код заказчика		Код подрядчика					источник финансиров.		Организ.прав.форма	
				договор	дата				наименов.	код
							наименов.	код		
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ								НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не вх.в состав СМР в баз.ценах 1991г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Строительство водопроводного комплекса в с.Караой	49 119 871	11 472 001	17 943 841	4 150 579					5 894 384	55 014 255
в т.ч.за август 2011г.		11 472 001							1 376 640	12 848 641
Всего к оплате 12 848 641 тенге										

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Уильский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"

Наименование стройки: "Строительство водопроводного комплекса в с.Караой Уильского района Актюбинской области"

АКТ №1

выполненных работ за август 2011 года (локальная смета №2-4-1)

Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 13480 м и подводка сети к границам домов потребителей длиной 6504 м

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит. рабочих,обслуживающих машины	
				всего з/п раб. строител.	экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.	всего з/п раб. строител.	экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 . Водопроводная сеть										
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	6918,85	23,36	22,08	161624	152768	45905	0,00888	61
				1,28	5,56	8856	38469	97	0,0193	134
		м3 грунта								
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	213,95	262,72	0	56209	0	63516	1,848	395
				262,72	0	56209	0	113	0	0
		м3 грунта								
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	329,95	134,1	0	44246	0	49998	0,972	321
				134,1	0	44246	0	113	0	0
		м3 грунта								
4	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	6923,3	18,51	17,5	128150	121158	36399	0,00703	49
				1,01	4,41	6993	30532	97	0,0153	106
		м3 грунта								
5	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	213,95	200,88	0	42978	0	48565	1,416	303
				200,88	0	42978	0	113	0	0
		м3 грунта								
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	329,95	122,18	0	40313	0	39104	0,885	292
				122,18	0	40313	0	97	0	0
		м3 грунта								
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	659,95	21,55	4,52	14222	2983	10902	0,108	71
				17,03	0	11239	0	97	0	0
		м3 уплотненного грунта								
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами	27211,3	6,83	6,83	185853	185853	49359	0	0
				0	1,87	0	50885	97	0,0061	166
		м3 грунта								

9	Е22-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2	58881,69	25695,31	117763	51391	103710	194	
				33075	6813,45	6150	13627	130	26,38	
		км трубопровода								
10	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26 Dв=101,1 мм, Dн=110 мм	2000	371	-	742000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	20,4	35490,47	1879,87	724006	38349	52349	8,86	181
				1435,5	538,43	29284	10984	130	2,061	42
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
12	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	50	411,46	17,71	20573	886	15503	1,4	70
				231,75	6,75	11588	338	130	0,03	2
		задвижка или клапан								
13	09.02.1953	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем диаметром 100 мм	50	6480	-	324000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	130	300,56	225,63	39073	29332	21718	0,414	54
				69,53	58,98	9039	7667	130	0,226	29
		шт								
15	99-28-25	Фланцы д=110 мм	130	2106	-	273780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	99-28-40	Отвод 90 град.д=110 мм	2	1880	-	3760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ВСЕГО:				**2 918 551**	**582 719**	**537 027**		**2 351**
						326 895	**152 501**			**502**
	Стоимость общестроительных работ					**2 918 551**				
	Всего заработная плата						479 396			
	Накладные расходы					537 027				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.									269
	Сметная заработная плата в Н.Р.						80 554			
	Социальный налог 20%									
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%						207 335				
	ВСЕГО общестроительных работ:					3 662 913				
		Нормативная трудоемкость								3 121
		Сметная зар.плата					559 951			
		Врем.здания сооруж.3,1%				113 550				
		Итого:				3 776 463				

		Зимнее удорожание 3,1185%			117 769				
		За выслугу лет 1%			65				
		Дополнит.отпуска 0,4%			15 106				
		Геофизические работы 6%			226 588				
		Затраты по снегоборьбе 0,3 %			11 329				
		Дополнит.затр.на трансп.привоз.мат. 1,42 %			53 626				
		Итого			4 238 646				
		Переход уровня цен К=1,907			8 083 098				
		Налоги, сборы, обязат.платежи 2%			161 662				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				**8 244 760**				
		НДС 12%			989 371				
		Всего к оплате			**9 234 131**				

Заказчик:

Тех.сопровождение:
ТОО "Оразбай 2005"

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Уильский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"

Наименование стройки: "Строительство водопроводного комплекса в с.Караой Уильского района Актюбинской области"

АКТ №2

выполненных работ за август 2011 года (локальная смета №7-1-3)

Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции II-го подъема

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: всего з/п раб. строител.	Стоимость единицы, тенге: экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.	Общая стоимость, тенге: всего з/п раб. строител.	Общая стоимость, тенге: экспл.маш. в т.ч.з/п машинист.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит. рабочих,обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ограждение площадки										
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт с перемещением до 10 м	73.3	9,85	9,85	722	722	191	0	0
				0	2,69	0	197	97	0,0088	1
		м3 грунта								
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах бульдозерами мощностью 96 кВт с перемещением до 10 м	226	5,86	5,86	1324	1324	285	0	0
				0	1,3	0	294	97	0,00426	1
		м3 грунта								
3	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт за 1 проход	1130	0,26	0,26	294	294	55	0	0
				0	0,05	0	57	97	0,00017	0
		м2 спланир.поверхности за 1 проход бульдозера								
2	Т1-31-17	Ограда ж/б глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б6В-1-строительные работы	112,06	10973,48	432,59	1229688	48476	120055	3,9	437
				635,25	130	71186	14568	140	0,635	71
		м								
		ВСЕГО:				**1 232 028**	**50 816**	**120 587**		**437**
						71 186	**15 115**			**73**
	Стоимость общестроительных работ					**1 232 028**				
	Всего заработная плата						86 301			
	Накладные расходы					120 587				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.									60
	Сметная заработная плата в Н.Р.						18 088			
	Социальный налог 20%									
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%						81 157				
	ВСЕГО общестроительных работ:					1 433 772				
		Нормативная трудоемкость								570
		Сметная зар.плата					104 389			
		Врем.здания сооруж.3,1%				44 447				

	Итого:			1 478 219				
	Зимнее удорожание 3,1185%			[illegible]98				
	За выслугу лет 1%			14 782				
	Дополнит.отпуска 0,4%			5 913				
	Геофизические работы 6%			88 693				
	Затраты по снегоборьбе 0,3 %			4 435				
	Дополнит.затр.на трансп.привоз.мат. 1,42 %			20 991				
	Итого			1 659 130				
	Переход уровня цен К=1,907			3 163 962				
	Налоги, сборы, обязат.платежи 2%			63 279				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**3 227 241**				
	НДС 12%			387 269				
	Всего к оплате			**3 614 510**				

Заказчик:

Подрядчик:

Тех.сопровождение:
ТОО "Оразбай 2005"

Заказчик: ГУ "Уильский районный отдел архитектуры, градост[illegible]ительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"
Наименование стройки: "Строительство водопроводного комплекса в с.Караой Уильского района Актюбинской области"

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за июль 2011г.

Код заказчика	Код подрядчика		договор	дата		источник финансиров.		Организ.прав.форма	
						наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ								НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не вх.в состав СМР в баз.ценах 1991г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Строительство водопроводного комплекса в с.Караой	37 647 870	20 788 393	13 793 262	7 649 782					4 517 744	42 165 614
в т.ч.за июль 2011г.		20 788 393							2 494 607	23 283 000
Всего к оплате 23 283 000 тенге										

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Уильский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"

Наименование стройки: "Строительство водопроводного комплекса в с.Караой Уильского района Актюбинской области"

АКТ №1

выполненных работ за июль 2011 года (локальная смета №2-3-1)

Строительство сборного и напорного водовода длиной 6150 м

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит. рабочих,обслуживающих машины	
				всего	экспл.маш.	всего	экспл.маш.			
				з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт с перемещением до 10 м	3361	9,85	9,85	33106	33106	8770	0	0
				0	2,69	0	9041	97	0,0088	30
		м3 грунта								
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт	3361	8,28	8,28	27829	27829	7368	0	0
				0	2,26	0	7596	97	0,0074	25
		м3 грунта								
3	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт с перемещением до 10 м	3361	5,86	5,86	19695	19695	4238	0	0
				0	1,3	0	4369	97	0,00426	14
		м3 грунта								
4	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт, при разравнивании кавальеров (отвалов)	3361	3,7	3,7	12436	12436	2673	0	0
				0	0,82	0	2756	97	0,00269	9
		м3 грунта								
5	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	11885	18,51	17,5	219991	207988	62484	0,00703	84
				1,01	4,41	12004	52413	97	0,0153	182
		м3 грунта								
6	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	11885	23,36	22,08	277634	262421	78855	0,00888	106
				1,28	5,56	15213	66081	97	0,0193	229
		м3 грунта								
7	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	251	200,88	0	50421	0	56976	1,416	355
				200,88	0	50421	0	113	0	0
		м3 грунта								

8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами	51906	6,83	6,83	354518	354518	94152	0	0
				0	1,87	0	97064	97	0,0061	317
		м3 грунта								
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами	1964	134,1	0	263372	0	297611	0,972	1909
				134,1	0	263372	0	113	0	0
		м3 грунта								
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1964	21,55	4,52	42324	8877	32444	0,108	212
				17,03	0	33447	0	97	0	0
		м3 уплотненного грунта								
11	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт за 1 проход	16805	0,26	0,26	4369	4369	815	0	0
				0	0,05	0	840	97	0,00017	3
		м2 спланир.поверхности за 1 проход бульдозера								
12	Е22-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	1,75	58881,69	25695,31	103043	44967	90746	194	340
				33075	6813,45	57881	11924	130	26,38	46
		км трубопровода								
13	8-4-209	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 13,6 Dв=92,8 мм, Dн=110 мм	1794,5	688	-	1234616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	14,82394	35490,47	1879,87	526109	27867	38040	8,86	131
				1435,5	538,43	21280	7982	130	2,061	31
		м3 железобетонных и бетонных конструкций								
15	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы	0,23628	154400	-	36482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	30.08.2021	Щебень из природного камня для строительных работ фр.20-40, М-600	10,56	1780	-	18797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4
				144	2,25	720	11	130	0,01	0
		задвижка или клапан								
18	09.02.1951	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем диаметром 50 мм	5	3500	-	17500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Е22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	3	497,61	28,48	1493	85	1378	2,03	6
				342	11,25	1026	34	130	0,05	0
		задвижка или клапан								

20	09.02.2012	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем диаметром 100 мм	3	11800	-	35400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е22-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
				398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
		задвижка или клапан								
22	09.02.2013	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем диаметром 150 мм	1	22100	-	22100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Е22-35-1	Установка чугунных вантузов диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				144	2,25	288	5	130	0,01	0
		задвижка или клапан								
24	09.03.2003	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 Мпа диаметром 50 мм	2	13000	-	26000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
25	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,224	107786,81	398,18	24144	89	2009	42,1	9
				6750	150,75	1512	34	130	0,74	0
		т фасонных частей								
26	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,0772	95357,36	3488,98	7362	269	629	32,7	3
				4950	1318,5	382	102	130	6,44	0
		т фасонных частей								
27	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	35	300,56	225,63	10520	7897	5847	0,414	14
				69,53	58,98	2434	2064	130	0,226	8
		шт								
28	99-28-14	Втулки диаметром 110 мм	8	852	-	6816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	99-28-12	Втулки диаметром 160 мм	3	1671	-	5013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	99-28-20	Фланцы диаметром 50мм	2	915	-	1830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	99-28-25	Фланцы диаметром 110мм	8	2106	-	16848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

32	99-28-23	Фланцы диаметром 160мм	3	3465	-	10395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 50 мм	0,00615	247994,13	49389,75	1525	304	651	312,7	2
				62775	18657	386	115	130	91,12	1
		т фасонных частей								
34	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубам диаметром 50 мм	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
				63	0	630	0	130	0	0
		фланец								
35	08.09.2009	Фланцы плоские приварные из стали диаметром 50 мм	10	285	-	2850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	30.01.1954	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25,8	107	-	2761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ВСЕГО:				**3 420 725**	**1 013 241**	**788 538**		**3 183**
						461 394	**262 571**			**895**
	Стоимость общестроительных работ					**3 420 725**				
	Всего заработная плата						723 965			
	Накладные расходы					788 538				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.									394
	Сметная заработная плата в Н.Р.						118 281			
	Социальный налог 20%									
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%						252 556				
	ВСЕГО общестроительных работ:					4 461 818				
		Нормативная трудоемкость								4 472
		Сметная зар.плата					842 246			
		Врем.здания сооруж.3,1%				138 316				
		Итого:				4 600 135				
		Зимнее удорожание 3,1185%				143 455				
		За выслугу лет 1%				46 001				
		Дополнит.отпуска 0,4%				18 401				
		Геофизические работы 6%				276 008				
		Затраты по снегоборьбе 0,3 %				13 800				
		Дополнит.затр.на трансп.привоз.мат. 1,42 %				65 322				
		Итого				5 163 122				

		Переход уровня цен К=1,907				9 846 074				
		Налоги, сборы, обязат.платежи 2%				196 921				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен					**10 042 995**				
		НДС 12%				1 205 159				
		Всего к оплате				**11 248 155**				

Заказчик:

Тех.сопровождение:
ТОО "Оразбай 2005"

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Уильский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"

Наименование стройки: "Строительство водопроводного комплекса в с.Караой Уильского района Актюбинской области"

АКТ №2

выполненных работ за июль 2011 года (локальная смета №7-1-3)

Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции II-го подъема

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: всего / з/п раб. строител.	Стоимость единицы, тенге: экспл.маш. / в т.ч.з/п машинист.	Общая стоимость, тенге: всего / з/п раб. строител.	Общая стоимость, тенге: экспл.маш. / в т.ч.з/п машинист.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит. рабочих,обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ограждение площадки										
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт с перемещением до 10 м	152,7	9,85	9,85	1504	1504	398	0	0
				0	2,69	0	411	97	0,0088	1
		м3 грунта								
2	Т1-31-17	Ограда ж/б глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б6В-1-строительные работы	255,94	10973,48	432,59	2808552	110717	274201	3,9	998
				635,25	130	162586	33272	140	0,635	163
		м								
Приобретение материалов (локальная смета №4-1-1, Строительство ВЛ-10кВ)										
3	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	26	21500	-	559000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	40	21500	-	860000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ВСЕГО:				**4 229 057**	**112 221**	**274 600**		**998**
						162 586	**33 683**			**164**
	Стоимость общестроительных работ					**4 229 057**				
	Всего заработная плата						196 269			
	Накладные расходы					274 600				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.									137
	Сметная заработная плата в Н.Р.						41 190			
	Социальный налог 20%									
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%						270 219				

ВСЕГО общестроительных работ:					4 773 876				1 299
	Нормативная трудоемкость					237 459			
	Сметная зар.плата				147 990				
	Врем.здания сооруж.3,1%				4 921 866				
	Итого:				153 488				
	Зимнее удорожание 3,1185%				49 219				
	За выслугу лет 1%				19 687				
	Дополнит.отпуска 0,4%				295 312				
	Геофизические работы 6%				14 766				
	Затраты по снегоборьбе 0,3 %				69 890				
	Дополнит.затр.на трансп.привоз.мат. 1,42 %				5 524 228				
	Итого				10 534 704				
	Переход уровня цен К=1,907				210 694				
	Налоги, сборы, обязат.платежи 2%				**10 745 398**				
Сметная стоимость в текущем уровне цен					1 289 448				
	НДС 12%				**12 034 845**				
	Всего к оплате								

Заказчик:

Тех.сопровождение:
ТОО "Оразбай 2005"

Подрядчик: