Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы. Участок №2. Строительство гидротехнических сооружений.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮНЬ** месяц 2015 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№17 с/к	5 мая 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы. Участок №2. Строительство гидротехнических сооружений.	69 447 160	69 447 160						7 440 767	69 447 169
Итого к оплате за Июнь		69 447 160						7 440 767	69 447 169

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Б.Н. Бижанов**

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» _____ **Э.А. Абдыгапаров**

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы.

Наименование объекта - Река Большая Алматинка Участок №2. Строительство гидротехнических сооружений.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2015 года

Договор №17 с/к от 5 мая 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы с ПК9+25 по ПК 20+00- по руслу								
1	**Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.54 к=1,1 т.ч. п-1.22 п-3.94 к=1,28 т.ч. п-1.22 п-3.96 к=1,07**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глубиной до 0,2м, очистка русла, уширение и углубление -выемка**								
			1696	**96,24**	**93,57**	**163220**	**158699**	**24892**	**0,02**	**26**
		м3		**2,52**	**12,61**	**4267**	**21395**	**97**	**0,04**	**73**
2	**Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резерв**								
			3307,2	**17,73**	**17,73**	**58637**	**58637**	**11727**	**--**	**--**
		т		**--**	**3,55**	**--**	**11727**	**100**	**0,07**	**246**
3	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**1696**	**3,77**	**3,24**	**6389**	**5502**	**2632**	**--**	**6**
		м3		**0,48**	**1,12**	**814**	**1900**	**97**	**--**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 во временом резерве для обратной засыпки	1696	63,93	62,11	108425	105339	16522	0,01	17
		м3		1,67	8,37	2832	14201	97	0,03	49
5	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьерах в пойме нижней части русла реки для обратной заасыпки и досыпки старого русла	3600	63,93	62,11	230147	223596	35071	0,01	37
		м3		1,67	8,37	6012	30144	97	0,03	103
6	Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временых резервов	3307,2	17,73	17,73	58637	58637	11727	--	--
		т		--	3,55	--	11727	100	0,07	246
7	Е010333-А10-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из карьеров нижней части поймы реки	7020	68,94	68,94	483959	483959	96792	--	--
		т		--	13,79	--	96792	100	0,29	2033
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3972	3,77	3,24	14962	12885	6165	--	13
		м3		0,48	1,12	1907	4449	97	--	15
9	Е0101-33-7 прим	обратная засыпка и засыпка старого русла грунтом 3гр. из отвалов в насыпь	3972	67,06	66,39	266358	263697	44206	--	19
		м3		0,67	10,80	2661	42912	97	0,04	145
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3972	14,01	14,01	55630	55630	18474	--	--
		м3		--	4,80	--	19046	97	0,02	62
11	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5 проходов	3972	6,97	6,97	27665	27665	8076	--	--
		м3		--	2,10	--	8326	97	--	5

Переходной участок ПК9+25 по ПК9+42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.10см	16,7	864,08	73,75	14430	1232	734	0,14	2
		м3		21,38	11,67	357	195	133	0,04	1
13	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В-7,5 т.10см	16,36	6511,66	69,43	106531	1136	7562	2,20	36
		м3		357,75	27,44	5853	449	120	0,10	2
14	Е0137-73-1	Устройство дна русла из бетона В22,5 F200, w8 t-30см - автобетононасосами	46	7535,97	272,53	346655	12536	22126	1,93	89
		м3		324,00	76,84	14904	3535	120	0,20	9
15	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В22,5 F200, w8 t-30см h-1,6м - автобетононасосами	19	15568,87	1833,10	295809	34829	28169	7,41	141
		м3		1203,75	462,06	22871	8779	89	0,72	14
16	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	4,845	8049,49	3554,81	39000	17223	21789	14,00	68
		т		2475,00	1272,60	11991	6166	120	5,35	26
17	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,19	60500,00	--	11495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,13	65900,00	--	74467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,5	61200,00	--	214200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d вязальная 1,1 мм	25	42,00	--	1050	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	13	1222,75	132,49	15896	1722	5430	1,97	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		317,25	84,40	4124	1097	104	0,37	5
22	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	64	91,24	7,38	5839	472	5757	0,54	34
		м2		83,70	2,79	5357	179	104	0,01	1
		русло под мостом с ПК9+42 по ПК9+72								
23	Е0161-27-2 прим	насечка существующей бетонной поверхности	380,5	75,24	2,14	28629	814	26421	0,50	188
		м2		73,10	0,38	27815	145	94,5	--	1
24	Е0137-73-1	Устройство дна русла из бетона В22,5 F200, w8 t-30см - автобетононасосами	108	7535,97	272,53	813885	29433	51949	1,93	208
		м3		324,00	76,84	34992	8299	120	0,20	22
25	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В22,5 F200, w8 t-30см - автобетононасосами	119	15568,87	1833,10	1852695	218139	176426	7,41	882
		м3		1203,75	462,06	143246	54985	89	0,72	86
26	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	12,39	8049,49	3554,81	99733	44044	55719	14,00	173
		т		2475,00	1272,60	30665	15768	120	5,35	66
27	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,43	60500,00	--	26015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,26	65900,00	--	280734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,65	61200,00	--	468180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d вязальная 1,1 мм	60	42,00	--	2520	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	47	1222,75	132,49	57469	6227	19633	1,97	93
		м		317,25	84,40	14911	3967	104	0,37	17
32	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя со стороны засыпки	114	91,24	7,38	10401	841	10254	0,54	61
		м2		83,70	2,79	9542	318	104	0,01	2
		Добетонирование дна и стен с ПК9+72 по ПК10+88								
33	Е0161-27-2 прим	насечка существующей бетонной поверхности	1582	75,24	2,14	119030	3385	109852	0,50	783
		м2		73,10	0,38	115644	601	94,5	--	3
34	Е0137-73-1	Устройство дна русла из бетона В22,5 F200, w8 t-30см - автобетононасосами	417	7535,97	272,53	3142500	113645	200579	1,93	805
		м3		324,00	76,84	135108	32042	120	0,20	83
35	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В22,5 F200, w8 t-30см h-1,6м - автобетононасосами	109	15568,87	1833,10	1697007	199808	161600	7,41	808
		м3		1203,75	462,06	131209	50365	89	0,72	79
36	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	50,672	8049,49	3554,81	407884	180130	227878	14,00	709
		т		2475,00	1272,60	125413	64485	120	5,35	271
37	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,6	60500,00	--	96800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	16,45	65900,00	--	1084055	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	32,315	61200,00	--	1977678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d вязальная 1,1 мм	252	42,00	--	10584	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	137	1222,75	132,49	167517	18151	57227	1,97	270
		м		317,25	84,40	43463	11563	104	0,37	51
		Укрепление русла с ПК11+25 по ПК20+00								
42	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.10см	145,975	864,08	73,75	126135	10766	6416	0,14	21
		м3		21,38	11,67	3121	1703	133	0,04	6
43	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона кл. В7,5 т.10см	142,025	6511,66	69,43	924818	9861	65648	2,20	312
		м3		357,75	27,44	50809	3897	120	0,10	14
44	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	4	60500,00	--	242000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5	65900,00	--	329500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	72	61200,00	--	4406400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d вязальная 1,1 мм	200	42,00	--	8400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20979968	2358640			5827
			Тенге			949889	531153			3741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20979968				
	Материалы -		Тенге			2090669				
	Всего заработная плата -		Тенге				1481042			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9234078				
	Местные материалы -		Тенге			6346692				
		Накладные расходы -	Тенге			1537455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							769
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				230618			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1351045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23868468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10337
		Сметная заработная плата -	Тенге				1711660			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23868468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10337
		Сметная заработная плата -	Тенге				1711660			

Итого	23 868 468	
Временные здания и сооружения 4%	954 739	
Итого	24 823 207	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%	268 091	
Выслуга лет 1%	248 232	
Доп. отпуска 0,4%	99 293	
Итого	25 438 823	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года	60 790 581	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 215 812	
Итого	62 006 393	
НДС 12%	7 440 767	
Всего	**69 447 160**	**тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заместитель руководителя Бижанов Б.Н.

Технадзор:
ТОО "Саулет Эксперт"

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы. Участок №2. Строительство гидротехнических сооружений.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮНЬ** месяц 2015 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№17 с/к	5 мая 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы. Участок №2. Строительство гидротехнических сооружений.	130 696 500	61 249 340						6 562 429	61 249 340
Итого к оплате за Июнь		61 249 340						6 562 429	61 249 340

Принял:

Заместитель руководителя "КГУ УПР и РП г. Алматы" **Б.Н. Бижанов**

Сдал:

Генеральный директор ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» **Э.А. Абдыгапаров**

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы.

Наименование объекта - Река Большая Алматинка Участок №2. Строительство гидротехнических сооружений.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2015 года

Договор №17 с/к от 5 мая 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы с ПК9+25 по ПК 20+00- по руслу								
1	**Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.54 к=1,1 т.ч. п-1.22 п-3.94 к=1,28 т.ч. п-1.22 п-3.96 к=1,07**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глубиной до 0,2м, очистка русла, уширение и углубление -выемка**	**848**	**96,24**	**93,57**	**81610**	**79349**	**12446**	**0,02**	**13**
		м3		**2,52**	**12,61**	**2134**	**10697**	**97**	**0,04**	**37**
2	**Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резерв**	**1653,6**	**17,73**	**17,73**	**29318**	**29318**	**5864**	**--**	**--**
		т		**--**	**3,55**	**--**	**5864**	**100**	**0,07**	**123**
3	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**848**	**3,77**	**3,24**	**3194**	**2751**	**1316**	**--**	**3**
		м3		**0,48**	**1,12**	**407**	**950**	**97**	**--**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 во временом резерве для обратной засыпки	848	63,93	62,11	54212	52669	8261	0,01	9
		м3		1,67	8,37	1416	7101	97	0,03	24
5	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьерах в пойме нижней части русла реки для обратной заасыпки и досыпки старого русла	2462	63,93	62,11	157395	152915	23985	0,01	25
		м3		1,67	8,37	4112	20615	97	0,03	71
6	Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временых резервов	1653,6	17,73	17,73	29318	29318	5864	--	--
		т		--	3,55	--	5864	100	0,07	123
7	Е010333-А10-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из карьеров нижней части поймы реки	3510	68,94	68,94	241979	241979	48396	--	--
		т		--	13,79	--	48396	100	0,29	1016
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1588,8	3,77	3,24	5985	5154	2466	--	5
		м3		0,48	1,12	763	1779	97	--	6
9	Е0101-33-7 прим	обратная засыпка и засыпка старого русла грунтом 3гр. из отвалов в насыпь	1588,8	67,06	66,39	106543	105479	17682	--	7
		м3		0,67	10,80	1064	17165	97	0,04	58
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1588,8	14,01	14,01	22252	22252	7390	--	--
		м3		--	4,80	--	7618	97	0,02	25
11	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5 проходов	1588,8	6,97	6,97	11066	11066	3230	--	--
		м3		--	2,10	--	3330	97	--	2

Укрепление русла с ПК11+25 по ПК20+00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.10см	156,919	864,08	73,75	135591	11573	6897	0,14	23
		м3		21,38	11,67	3355	1831	133	0,04	6
13	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона кл. В7,5 т.10см	146,088	6511,66	69,43	951275	10143	67526	2,20	321
		м3		357,75	27,44	52263	4009	120	0,10	15
14	Е0137-73-1	Устройство дна русла из бетона В22,5 F200, w8 t-30см - автобетононасосами	670,364	7535,97	272,53	5051843	182694	322449	1,93	1294
		м3		324,00	76,84	217198	51510	120	0,20	134
15	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В22,5 F200, w8 t-30см h-1,6м - автобетононасосами	94,08	15568,87	1833,10	1464719	172458	139480	7,41	697
		м3		1203,75	462,06	113249	43471	89	0,72	68
16	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	89,72	8049,49	3554,81	722201	318938	403482	14,00	1256
		т		2475,00	1272,60	222057	114178	120	5,35	480
17	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,456	60500,00	--	148588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	71,86	65900,00	--	4735574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	72,214	61200,00	--	4419497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d вязальная 1,1 мм	372	42,00	--	15624	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	166,9	1222,75	132,49	204077	22113	69717	1,97	329
		м		317,25	84,40	52949	14086	104	0,37	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обратные фильтры с ПК9+25 по ПК20+00, 185шт								
22	Е0131-24-1	Устройство прослоек из "Дорнита" с раскаткой рулонов геотекстиля внахлест со скреплением скобами	165,6	435,90	0,21	72185	35	242	0,01	1
		м2		1,19	0,08	197	13	115	--	--
23	С11011-665	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d скобы для крепления полотен геотекстиля 0,55 мм	2,65	96,00	--	254	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-34-1 прим	укладка патрубков из асбестоцементных труб Ду-300мм	36	300,57	225,64	10820	8123	6014	0,41	15
		шт		69,53	58,98	2503	2123	130	0,23	8
25	С130802-50 прим	патрубки из асбестоцементных труб для трубчатых дренажей Ду-300мм	36	397,00	--	14292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0138-5-2 прим	отсыпка щебня в патрубки	1,09	331,31	147,38	361	161	290	1,17	1
		м3		172,35	58,61	188	64	115	0,20	--
27	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 20-40 мм	1,1447	977,00	--	1118	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0137-75-1 прим	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах укладка сеток на патрубки	0,212	8049,49	3554,81	1706	754	953	14,00	3
		т		2475,00	1272,60	525	270	120	5,35	1
29	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,212	60500,00	--	12826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18705427	1459243			4002
			Тенге			674379	360933			2262
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18691135				
	Материалы -		Тенге			1309412				
	Всего заработная плата -		Тенге				1035312			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9332363				
	Местные материалы -		Тенге			5915738				
		Накладные расходы -	Тенге			1153950				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				173092			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1190705				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21035790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6842
		Сметная заработная плата -	Тенге				1208404			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			14292				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			14292				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			858				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			15150				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21050939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6842
		Сметная заработная плата -	Тенге				1208404			

Итого	21 050 939	
Временные здания и сооружения 4%	842 038	
Итого	21 892 977	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%	236 444	
Выслуга лет 1%	218 930	
Доп. отпуска 0,4%	87 572	
Итого	22 435 923	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года	53 614 619	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 072 292	
Итого	54 686 911	
НДС 12%	6 562 429	
Всего	**61 249 340**	**тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заместитель руководителя Б.Н. Бижанов

Технадзор:
ТОО "Саулет Эксперт"

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Главный инженер С.М. Усембаев

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы. Участок №3. Строительство гидротехнических сооружений.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮЛЬ** месяц 2015 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение №1 к Договору №17 с/к		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	16 июня 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы. Участок №3. Строительство гидротехнических сооружений.	262 488 075	131 791 575						14 120 526	131 791 575
Итого к оплате за Июль		131 791 575						14 120 526	131 791 575

Принял:

Заместитель руководителя "КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Б.Н. Бижанов**

Сдал:

Генеральный директор ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» _____ **Э.А. Абдыгапаров**

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы.

Наименование объекта - Река Большая Алматинка Участок №2. Строительство гидротехнических сооружений.

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2015 года

Договор №17 с/к от 5 мая 2015 г., Дополнительное соглашение №1от 16 июня 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы с ПК9+25 по ПК 20+00- по руслу								
1	**Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.54 к=1,1 т.ч. п-1.22 п-3.94 к=1,28 т.ч. п-1.22 п-3.96 к=1,07**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глубиной до 0,2м, очистка русла, уширение и углубление -выемка**	**310**	**96,24**	**93,57**	**29834**	**29007**	**4550**	**0,02**	**5**
		м3		**2,52**	**12,61**	**780**	**3911**	**97**	**0,04**	**13**
2	**Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резерв**	**604,5**	**17,73**	**17,73**	**10718**	**10718**	**2144**	**--**	**--**
		т		**--**	**3,55**	**--**	**2144**	**100**	**0,07**	**45**
3	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**310**	**3,77**	**3,24**	**1168**	**1006**	**481**	**--**	**1**
		м3		**0,48**	**1,12**	**149**	**347**	**97**	**--**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 во временом резерве для обратной засыпки	310	63,93	62,11	19818	19254	3020	0,01	3
		м3		1,67	8,37	518	2596	97	0,03	9
5	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьерах в пойме нижней части русла реки для обратной заасыпки и досыпки старого русла	657	63,93	62,11	42002	40806	6400	0,01	7
		м3		1,67	8,37	1097	5501	97	0,03	19
6	Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временых резервов	604,5	17,73	17,73	10718	10718	2144	--	--
		т		--	3,55	--	2144	100	0,07	45
7	Е010333-А10-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из карьеров нижней части оймы реки	1281,15	68,94	68,94	88322	88322	17664	--	--
		т		--	13,79	--	17664	100	0,29	371
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	967	3,77	3,24	3643	3137	1501	--	3
		м3		0,48	1,12	464	1083	97	--	4
9	Е0101-33-7 прим	обратная засыпка и засыпка старого русла грунтом 3гр. из отвалов в насыпь	967	67,06	66,39	64846	64198	10762	--	5
		м3		0,67	10,80	648	10447	97	0,04	35
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	967	14,01	14,01	13543	13543	4498	--	--
		м3		--	4,80	--	4637	97	0,02	15
11	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5 проходов	967	6,97	6,97	6735	6735	1966	--	--
		м3		--	2,10	--	2027	97	--	1

Укрепление русла с ПК11+25 по ПК20+00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.10см	98,4	864,08	73,75	85026	7257	4325	0,14	14
		м3		21,38	11,67	2104	1148	133	0,04	4
13	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона кл. В7,5 т.10см	93,6	6511,66	69,43	609491	6498	43265	2,20	206
		м3		357,75	27,44	33485	2568	120	0,10	9
14	Е0137-73-1	Устройство дна русла из бетона В22,5 F200, w8 t-30см - автобетононасосами	252	7535,97	272,53	1899064	68678	121213	1,93	486
		м3		324,00	76,84	81648	19363	120	0,20	50
15	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В22,5 F200, w8 t-30см h-1,6м - автобетононасосами	138,24	15568,87	1833,10	2152240	253408	204951	7,41	1024
		м3		1203,75	462,06	166406	63875	89	0,72	100
16	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	46,21	8049,49	3554,81	371967	164268	207812	14,00	647
		т		2475,00	1272,60	114370	58807	120	5,35	247
17	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d вязальная 1,1 мм	162	42,00	--	6804	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5415940	787554			2401
			Тенге			401669	198262			969
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5415940				
	Материалы -		Тенге			1082975				
	Всего заработная плата -		Тенге				599931			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6804				
	Местные материалы -		Тенге			3136938				
		Накладные расходы -	Тенге			636696				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							318
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			363158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6415794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3689
		Сметная заработная плата -	Тенге				695436			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6415794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3689
		Сметная заработная плата -	Тенге				695436			

Итого 6 415 794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Временные здания и сооружения 4%					256 632				
	Итого					6 672 426				
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%					72 062				
	Выслуга лет 1%					66 724				
	Доп. отпуска 0,4%					26 690				
	Итого					6 837 902				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года					16 340 380				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					326 808				
	Итого					16 667 188				
	НДС 12%					2 000 063				
	Всего					**18 667 251**	**тенге**			

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заместитель руководителя Б.Н. Бижанов

Технадзор:
ТОО "Саулет Эксперт"

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Главный инженер С.М. Усембаев

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы.

Наименование объекта - Река Большая Алматинка Участок №3. Строительство гидротехнических сооружений.

АКТ

приемки выполненных работ за июль 2015 года

Договор №17 с/к от 5 мая 2015 г., Дополнительное соглашение №1 от 16 июня 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы с ПК20+00 по ПК 32+30 - по руслу								
1	**Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.54 к=1,1 т.ч. п-1.22 п-3.94 к=1,28 т.ч. п-1.22 п-3.96 к=1,07**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3изпод воды,глубиной до 0,2м,очистка русла,уширение и углубление -выемка**								
			13644	96,24	93,57	1313073	1276702	200251	0,02	208
		м3		2,52	12,61	34328	172116	97	0,04	589
2	**Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1во временый резерв**								
			26605,8	17,73	17,73	471721	471721	94344	--	--
		т		--	3,55	--	94344	100	0,07	1981
		укрепление русла коробчатыми и матратцо-тюфечнымигабионами с ПК20+00 по ПК32+30 L-1230м								
3	**Е0139-7-2 прим**	**Устройство основания русла (крепление) матрацо-тюфечными габионами р.3х2х0,3м**								
			48,69	23944,63	13191,88	1165864	642313	548804	58,31	2839
		т		10422,00	2101,77	507447	102335	90	7,41	361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СТОО"Маккафер и Казахстан"	габионы многоячеистой конструкции МД-ДхШхВ-2,7/3,7 с полимерным покрытием	1497	4366,77	--	6537055	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-156-1	Заполнение матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	2693,7	1059,06	0,86	2852790	2317	1129604	2,81	7569
		м3		432,00	0,32	1163678	862	97	--	4
6	Е0139-7-2 прим	крепление откосв коробчатыми габионами р.3х1х0,5	54,115	23944,63	13191,88	1295764	713879	609951	58,31	3155
		т		10422,00	2101,77	563987	113737	90	7,41	401
7	СТОО"Маккафер и Казахстан"	габионы коробчатой конструкции КД-ДхШ хВ-2,7/3,7 с полимерным покрытием	2395	3693,09	--	8844961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-156-1	Заполнение матрацев камнем ф.р.10-19см сухая кладка	3591,6	1059,06	0,86	3803720	3089	1506139	2,81	10092
		м3		432,00	0,32	1551571	1149	97	--	5
9	Е0131-24-1 прим	Укладка геотекстиляиглопробивного t-5мм+с раскаткой рулонов геотекстиля в нахл ест	14366	435,90	0,21	6262139	3017	20982	0,01	117
		м2		1,19	0,08	17096	1149	115	--	5
10	С11011-665	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, dскобы для скрепления полотенгеотекстиля 0,55 мм	229,86	96,00	--	22067	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			32569154	3113036			23981
			Тенге			3838107	485693			3347
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30107526				
	Материалы -		Тенге			6242027				
	Всего заработная плата -		Тенге				3036294			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15404083				
	Местные материалы -		Тенге			3937899				
		Накладные расходы -	Тенге			2951319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1476
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				442698			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1983531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35042376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22047
		Сметная заработная плата -	Тенге				3478992			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2461628				
	Материалы -		Тенге			34003				
	Всего заработная плата -		Тенге				1287506			
		Накладные расходы -	Тенге			1158756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							579
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				173813			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3837606**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7336**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1461320**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**38879983**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29383**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4940311**			

Итого	38 879 983	
Временные здания и сооружения 4%	1 555 199	
Итого	40 435 182	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%	436 700	
Выслуга лет 1%	404 352	
Доп. отпуска 0,4%	161 741	
Итого	41 437 975	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года	99 023 393	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 980 468	
Итого	101 003 861	
НДС 12%	12 120 463	
Всего	**113 124 324**	**тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заместитель руководителя Б.Т. Бижанов

Технадзор:
ТОО "Саулет Эксперт"

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Главный инженер С.М. Усембаев

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы. Участок №3. Строительство гидротехнических сооружений.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **АВГУСТ** месяц 2015 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение №2 к Договору №17 с/к		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2	12 августа 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы. Участок №3. Строительство гидротехнических сооружений.	487 732 029	225 243 954						24 133 281	225 243 954
Итого к оплате за Август		225 243 954						24 133 281	225 243 954

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Б.Н. Бижанов**

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» _____ **Э.А. Абдыгапаров**

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы.

Наименование объекта - Река Большая Алматинка Участок №2. Строительство гидротехнических сооружений.

АКТ

приемки выполненных работ за август 2015 года

Договор №17 с/к от 5 мая 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы с ПК9+25 по ПК 20+00- по руслу								
1	**Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.54 к=1,1 т.ч. п-1.22 п-3.94 к=1,28 т.ч. п-1.22 п-3.96 к=1,07**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глубиной до 0,2м, очистка русла, уширение и углубление -выемка**	587	96,24	93,57	56492	54927	8615	0,02	9
		м3		2,52	12,61	1477	7405	97	0,04	25
2	**Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резерв**	1144,65	17,73	17,73	20295	20295	4059	--	--
		т		--	3,55	--	4059	100	0,07	85
3	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	587	3,77	3,24	2211	1904	911	--	2
		м3		0,48	1,12	282	657	97	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 во временом резерве для обратной засыпки	587	63,93	62,11	37527	36459	5719	0,01	6
		м3		1,67	8,37	980	4915	97	0,03	17
5	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьерах в пойме нижней части русла реки для обратной заасыпки и досыпки старого русла	1247	63,93	62,11	79720	77451	12148	0,01	13
		м3		1,67	8,37	2082	10441	97	0,03	36
6	Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временых резервов	1144,65	17,73	17,73	20295	20295	4059	--	--
		т		--	3,55	--	4059	100	0,07	85
7	Е010333-А10-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из карьеров нижней части оймы реки	2431,65	68,94	68,94	167638	167638	33528	--	--
		т		--	13,79	--	33528	100	0,29	704
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1834	3,77	3,24	6908	5950	2846	--	6
		м3		0,48	1,12	880	2054	97	--	7
9	Е0101-33-7 прим	обратная засыпка и засыпка старого русла грунтом 3гр. из отвалов в насыпь	1834	67,06	66,39	122986	121757	20411	--	9
		м3		0,67	10,80	1229	19814	97	0,04	67
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1834	14,01	14,01	25686	25686	8530	--	--
		м3		--	4,80	--	8794	97	0,02	29
11	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5 проходов	1834	6,97	6,97	12774	12774	3729	--	--
		м3		--	2,10	--	3844	97	--	3

Укрепление русла с ПК11+25 по ПК20+00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.10см	30	864,08	73,75	25923	2213	1319	0,14	4
		м3		21,38	11,67	641	350	133	0,04	1
13	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона кл. В7,5 т.10см	37	6511,66	69,43	240931	2569	17102	2,20	81
		м3		357,75	27,44	13237	1015	120	0,10	4
14	Е0137-73-1	Устройство дна русла из бетона В22,5 F200, w8 t-30см - автобетононасосами	129	7535,97	272,53	972140	35156	62050	1,93	249
		м3		324,00	76,84	41796	9912	120	0,20	26
15	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В22,5 F200, w8 t-30см h-1,6м - автобетононасосами	110	15568,87	1833,10	1712576	201641	163083	7,41	815
		м3		1203,75	462,06	132413	50827	89	0,72	79
16	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	28,3	8049,49	3554,81	227801	100601	127269	14,00	396
		т		2475,00	1272,60	70043	36015	120	5,35	151
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3	65900,00	--	197700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3929602	887315			1590
			Тенге			265060	197689			1321
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3929602				
		Материалы -	Тенге			783127				
		Всего заработная плата -	Тенге				462749			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			197700				
		Местные материалы -	Тенге			1796400				
		Накладные расходы -	Тенге			475378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264299				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4669279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3149
		Сметная заработная плата -	Тенге				534056			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4669279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3149
		Сметная заработная плата -	Тенге				534056			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого					4 669 279				
	Временные здания и сооружения 4%					186 771				
	Итого					4 856 050				
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%					52 445				
	Выслуга лет 1%					48 561				
	Доп. отпуска 0,4%					19 424				
	Итого					4 976 480				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года					11 892 182				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					237 844				
	Итого					12 130 026				
	НДС 12%					1 455 603				
	Всего					**13 585 629**	тенге			

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заместитель руководителя Б.Н. Бижанов

Технадзор:
ТОО "Саулет Эксперт"

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Главный инженер С.М. Усембаев

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы.

Наименование объекта - Река Большая Алматинка Участок №3. Строительство гидротехнических сооружений.

АКТ

приемки выполненных работ за август 2015 года

Договор №17 с/к от 5 мая 2015 г., Дополнительное соглашение №2 от 12 августа 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы с ПК20+00 по ПК 88+30- по руслу								
1	**Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.54 к=1,1 т.ч. п-1.22 п-3.94 к=1,28 т.ч. п-1.22 п-3.96 к=1,07**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глубиной до 0,2м, очистка русла, уширение и углубление -выемка**	**9964,9**	**96,24**	**93,57**	**959004**	**932440**	**146253**	**0,02**	**152**
		м3		**2,52**	**12,61**	**25071**	**125705**	**97**	**0,04**	**430**
2	**Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резерв**	**19431,555**	**17,73**	**17,73**	**344521**	**344521**	**68904**	**--**	**--**
		т		**--**	**3,55**	**--**	**68904**	**100**	**0,07**	**1447**
3	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**9964,9**	**3,77**	**3,24**	**37536**	**32326**	**15466**	**--**	**33**
		м3		**0,48**	**1,12**	**4783**	**11161**	**97**	**--**	**37**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 во временом резерве для обратной засыпки	9964,9	63,93	62,11	637054	618920	97077	0,01	101
		м3		1,67	8,37	16641	83438	97	0,03	285
5	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьерах в пойме нижней части русла реки для обратной засыпки и досыпки старого русла	193	63,93	62,11	12338	11987	1880	0,01	2
		м3		1,67	8,37	322	1616	97	0,03	6
6	Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временых резервов	19431,555	17,73	17,73	344521	344521	68904	--	--
		т		--	3,55	--	68904	100	0,07	1447
7	Е010333-А10-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из карьеров нижней части оймы реки	376,35	68,94	68,94	25946	25946	5189	--	--
		т		--	13,79	--	5189	100	0,29	109
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10157,9	3,77	3,24	38263	32952	15765	--	34
		м3		0,48	1,12	4876	11377	97	--	38
9	Е0101-33-7 прим	обратная засыпка и засыпка старого русла грунтом 3гр. из отвалов в насыпь	10157,9	14,96	14,29	151946	145140	55446	--	47
		м3		0,67	4,96	6806	50355	97	0,04	371
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	10157,9	14,01	14,01	142268	142268	47246	--	--
		м3		--	4,80	--	48707	97	0,02	159
11	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5 проходов	10157,9	6,97	6,97	70751	70751	20653	--	--
		м3		--	2,10	--	21292	97	--	14

укрепление русла коробчатыми и матратцо-тюфечнымигабионами с ПК20+00 по ПК63+35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0139-7-2 прим	Устройство основания русла (крепление) матрацо-тюфечными габионами р.3х2х0,3м	68,53	23944,63	13191,88	1640925	904040	772429	58,31	3996
		т		10422,00	2101,77	714220	144034	90	7,41	508
13	С ТОО"Маккафери Казахстан"	габионы многоячеистой конструкции МД-ДхШхВ-2,7/3,7 с полимерным покрытием	5545	4366,77	--	24213740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0101-156-1	Заполнение матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	3792,6	1059,06	0,86	4016591	3262	1590428	2,81	10657
		м3		432,00	0,32	1638403	1214	97	--	6
15	Е0139-7-2 прим	крепление откосов коробчатыми габионами р.3х1х0,5	70,16	23944,63	13191,88	1679955	925542	790801	58,31	4091
		т		10422,00	2101,77	731208	147460	90	7,41	520
16	С ТОО"Маккафери Казахстан"	габионы коробчатой конструкции КД-ДхШхВ-2,7/3,7 с полимерным покрытием	3805	3693,09	--	14052225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0101-156-1	Заполнение матрацев камнем ф.р.10-19см сухая кладка	4657,5	1059,06	0,86	4932572	4005	1953124	2,81	13088
		м3		432,00	0,32	2012040	1490	97	--	7
18	Е0131-24-1 прим	Укладка геотекстиля иглопробивного t-5мм + с раскаткой рулонов геотекстиля в нахлест	20230	435,90	0,21	8818257	4248	29546	0,01	164
		м2		1,19	0,08	24074	1618	115	--	7
19	С11011-665	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d скобы для скрепления полотен геотекстиля 0,55 мм	323,68	96,00	--	31073	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		реконструкция русла ВБ на трубчатого перепада с ПК63+35 по ПК64+33								
20	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 во временом резерве для обратной засыпки	77	63,93	62,11	4923	4782	750	0,01	1
		м3		1,67	8,37	129	645	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е010333-А10-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из карьера в нижней части поймы реки	150,15	68,94	68,94	10351	10351	2070	--	--
		т		--	13,79	--	2070	100	0,29	43
22	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	77	3,77	3,24	290	250	120	--	--
		м3		0,48	1,12	37	86	97	--	--
23	Е0101-33-7 прим	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 3 группы засыпка старого русла грунтом 3гр.	77	67,06	66,39	5164	5112	857	--	--
		м3		0,67	10,80	52	832	97	0,04	3
24	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	77	14,01	14,01	1078	1078	358	--	--
		м3		--	4,80	--	369	97	0,02	1
25	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5 проходов	77	6,97	6,97	536	536	157	--	--
		м3		--	2,10	--	161	97	--	--
26	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В22,5 F200, w8 t-30см h-1,6м - автобетононасосами	20,4	15568,87	1833,10	317605	37395	30244	7,41	151
		м3		1203,75	462,06	24557	9426	89	0,72	15
27	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,237	8049,49	3554,81	9957	4397	5563	14,00	17
		т		2475,00	1272,60	3062	1574	120	5,35	7
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,237	65900,00	--	81518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d вязальная 1,1 мм	6,12	42,00	--	257	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	13,6	91,24	7,38	1241	100	1223	0,54	7
		м2		83,70	2,79	1138	38	104	0,01	--
31	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с огрунтовкой и окраской	0,704	17298,09	124,87	12178	88	8270	61,00	43
		т		10732,50	45,00	7556	32	109	0,22	--
32	С12021-268	Сварная решетка ограждения перила	0,704	134000,00	--	94336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0161-27-2 прим	насечка существующей бетонной поверхноти	1,013	75,24	2,14	76	2	70	0,50	1
		м2		73,10	0,38	74	--	94,5	--	--
34	Е0146-37-2 прим	Разборка монолитных железобетонных перегородок стенок русла существ.	2,55	3157,04	1555,04	8050	3965	5583	9,85	25
		м3		1602,00	587,25	4085	1497	100	2,87	7
35	С12021-226 прим	затворы ПС150х150 Н-3,8м -2шт	0,762	220500,00	--	168021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Спрямление земляного русла с ПК64+33 по ПК69+87 -554м								
36	Е0101-73-3 т.ч. п-3.54 к=1,1 т.ч. п-1.22 п-3.94 к=1,28 т.ч. п-1.22 п-3.96 к=1,07 прим	Устройство (спрямление) нового русла экскаватором, с ковшом емк. 1м3 в отвал	211,46	35,77	34,58	7563	7311	2185	0,01	2
		м3		1,19	9,46	252	2001	97	0,03	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			62872632	4618239			32613
			Тенге			5219384	811198			5477
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59277216				
	Материалы -		Тенге			8912072				
	Всего заработная плата -		Тенге				4286073			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38378814				
	Местные материалы -		Тенге			5431360				
		Накладные расходы -	Тенге			4165063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2083
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				624759			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3806537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67248816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31015
		Сметная заработная плата -	Тенге				4910832			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3595416				
Материалы -			Тенге			50406				
Всего заработная плата -			Тенге				1744509			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			262357				
		Накладные расходы -	Тенге			1571500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							786
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				235725			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			310015				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			5476930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9944
		Сметная заработная плата -	Тенге				1980234			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			72725746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40958
		Сметная заработная плата -	Тенге				6891066			

Итого	72 725 746	
Временные здания и сооружения 4%	2 909 030	
Итого	75 634 776	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%	816 856	
Выслуга лет 1%	756 348	
Доп. отпуска 0,4%	302 539	
Итого	77 510 519	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года	185 275 144	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	3 705 503	
Итого	188 980 647	
НДС 12%	22 677 678	
Всего	**211 658 325**	**тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заместитель руководителя Б.Н. Бижанов

Технадзор:
ТОО "Саулет Эксперт"

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Главный инженер С.М. Усембаев

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы. Участок №3. Строительство гидротехнических сооружений.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2015 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение №2 к Договору №17 с/к		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2	12 августа 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы. Участок №3. Строительство гидротехнических сооружений.	779 732 081	292 000 052						31 285 720	292 000 052
Итого к оплате за Сентябрь		292 000 052						31 285 720	292 000 052

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" **Б.Н. Бижанов**

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» **Э.А. Абдыгапаров**

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы.

Наименование объекта - Река Большая Алматинка Участок №3. Строительство гидротехнических сооружений.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

Договор №17 с/к от 5 мая 2015 г., Дополнительное соглашение №2 от 12 августа 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство гидротехнических сооружений С ПК9+25 ПО ПК20+00								
		Земляные работы с ПК9+25 по ПК 20+00- по руслу								
1	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.54 к=1,1 т.ч. п-1.22 п-3.94 к=1,28 т.ч. п-1.22 п-3.96 к=1,07	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глубиной до 0,2м, очистка русла, уширение и углубление -выемка	799	96,24	93,57	76894	74764	11727	0,02	12
		м3		2,52	12,61	2010	10079	97	0,04	34
2	Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резерв	1558,05	17,73	17,73	27624	27624	5525	--	--
		т		--	3,55	--	5525	100	0,07	116
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	799	3,77	3,24	3010	2592	1240	--	3
		м3		0,48	1,12	384	895	97	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 во временом резерве для обратной засыпки	799	63,93	62,11	51080	49626	7784	0,01	8
		м3		1,67	8,37	1334	6690	97	0,03	23
5	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьерах в пойме нижней части русла реки для обратной заасыпки и досыпки старого русла	1034	63,93	62,11	66103	64222	10073	0,01	10
		м3		1,67	8,37	1727	8658	97	0,03	30
6	Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временых резервов	1558,05	17,73	17,73	27624	27624	5525	--	--
		т		--	3,55	--	5525	100	0,07	116
7	Е010333-А10-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из карьеров нижней части оймы реки	3307,2	68,94	68,94	227998	227998	45600	--	--
		т		--	13,79	--	45600	100	0,29	958
		Корчевка и посадка деревьев согласно акта лесопаталогической экспертизы								
8	Е0101-195-11	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.)	25	77,25	65,08	1931	1627	564	0,08	2
		дерево		12,17	20,07	304	502	70	0,07	2
9	Е0101-199-2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт (160 л.с.)	25	23,26	23,26	581	581	95	--	--
		яма		--	5,42	--	135	70	0,02	--
10	Е0101-193-13	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	25	98,36	7,46	2459	187	1640	0,59	15
		дерево		90,90	2,79	2273	70	70	0,02	--
11	Е01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	8,75	164,30	164,30	1438	1438	2013	2,42	21
		т		115,01	115,01	1006	1006	100	2,42	21
12	Е01031-А9-2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	8,75	157,10	157,10	1375	1375	1924	2,31	20
		т		109,97	109,97	962	962	100	2,31	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е010333-А30-1 к=0,9 таб.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на склад	8,75	176,40	176,40	1544	1544	309	--	--
		т		--	35,28	--	309	100	0,74	6
		Перепады с ПК10+85 по ПК11+05								
14	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.10см	26	864,08	73,75	22466	1918	1143	0,14	4
		м3		21,38	11,67	556	303	133	0,04	1
15	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В-7,5 т.10см	24,5	6511,66	69,43	159536	1701	11325	2,20	54
		м3		357,75	27,44	8765	672	120	0,10	2
16	Е0137-73-1	Устройство дна русла из бетона В22,5 F200, w8 t-30см - автобетононасосами	90	7535,97	272,53	678237	24528	43291	1,93	174
		м3		324,00	76,84	29160	6915	120	0,20	18
17	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В22,5 F200, w8 t-30см h-1,6м - автобетононасосами	46	15568,87	1833,10	716168	84323	68198	7,41	341
		м3		1203,75	462,06	55373	21255	89	0,72	33
18	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	10,352	8049,49	3554,81	83328	36799	46554	14,00	145
		т		2475,00	1272,60	25621	13174	120	5,35	55
19	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,32	60500,00	--	19360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,14	65900,00	--	206926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,42	61300,00	--	148346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,42	61200,00	--	270504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d вязальная 1,1 мм	52	42,00	--	2184	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	30	1222,75	132,49	36683	3975	12531	1,97	59
		м		317,25	84,40	9518	2532	104	0,37	11
25	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	98	91,24	7,38	8942	723	8815	0,54	53
		м2		83,70	2,79	8203	273	104	0,01	1
		Переходной участок С ПК11+05 по ПК11+25								
26	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.54 к=1,1 т.ч. п-1.22 п-3.94 к=1,28 т.ч. п-1.22 п-3.96 к=1,07	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глубиной до 0,2м, очистка русла, уширение и углубление -выемка	112	96,24	93,57	10779	10480	1644	0,02	2
		м3		2,52	12,61	282	1413	97	0,04	5
27	Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резерв	218,4	17,73	17,73	3872	3872	774	--	--
		т		--	3,55	--	774	100	0,07	16
28	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	112	3,77	3,24	422	363	174	--	--
		м3		0,48	1,12	54	125	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 во временом резерве для обратной засыпки	116	63,93	62,11	7416	7205	1130	0,01	1
		м3		1,67	8,37	194	971	97	0,03	3
30	Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временого резерва	226,2	17,73	17,73	4011	4011	802	--	--
		т		--	3,55	--	802	100	0,07	17
31	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	116	3,77	3,24	437	376	180	--	--
		м3		0,48	1,12	56	130	97	--	--
32	Е0136-5-6	обратная засыпка с уплотнением	116	68,59	18,36	7956	2130	6266	0,34	40
		м3		49,73	5,96	5769	691	97	0,03	3
33	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.10см	22,4	864,08	73,75	19355	1652	985	0,14	3
		м3		21,38	11,67	479	261	133	0,04	1
34	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В-7,5 т.10см	21,4	6511,66	69,43	139349	1486	9892	2,20	47
		м3		357,75	27,44	7656	587	120	0,10	2
35	Е0137-73-1	Устройство дна русла из бетона В22,5 F200, w8 t-30см - автобетононасосами	68,4	7535,97	272,53	515460	18641	32901	1,93	132
		м3		324,00	76,84	22162	5256	120	0,20	14
36	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В22,5 F200, w8 t-30см h-1,6м - автобетононасосами	21,6	15568,87	1833,10	336288	39595	32024	7,41	160
		м3		1203,75	462,06	26001	9981	89	0,72	16
37	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	9,69	8049,49	3554,81	78000	34446	43577	14,00	136
		т		2475,00	1272,60	23983	12331	120	5,35	52
38	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,94	65900,00	--	259646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,7	61200,00	--	348840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d вязальная 1,1 мм	50	42,00	--	2100	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	16	1222,75	132,49	19564	2120	6683	1,97	32
		м		317,25	84,40	5076	1350	104	0,37	6
42	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	85	91,24	7,38	7755	627	7646	0,54	46
		м2		83,70	2,79	7115	237	104	0,01	1
		Укрепление русла с ПК11+25 по ПК20+00								
43	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.10см	235,4	864,08	73,75	203405	17362	10347	0,14	34
		м3		21,38	11,67	5033	2747	133	0,04	10
44	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона кл. В7,5 т.10см	223,3	6511,66	69,43	1454053	15503	103216	2,20	491
		м3		357,75	27,44	79886	6127	120	0,10	22
45	Е0137-73-1	Устройство дна русла из бетона В22,5 F200, w8 t-30см - автобетононасосами	557,2	7535,97	272,53	4199043	151854	268017	1,93	1075
		м3		324,00	76,84	180533	42814	120	0,20	111
46	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В22,5 F200,w8 t-30см h-1,6м - автобетононасосами	52,3	15568,87	1833,10	814252	95871	77539	7,41	388
		м3		1203,75	462,06	62956	24166	89	0,72	38
47	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	78,2	8049,49	3554,81	629470	277986	351675	14,00	1095
		т		2475,00	1272,60	193545	99517	120	5,35	418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,39	60500,00	--	84095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	14,3	65900,00	--	942370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	15,7	61200,00	--	960840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d вязальная 1,1 мм	455,76	42,00	--	19142	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
52	С12021-268	Сварная решетка ограждения перила	38,5	134000,00	--	5159000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обратные фильтры с ПК9+25 по ПК20+00, 185шт								
53	Е0131-24-1	Устройство прослоек из "Дорнита" с раскаткой рулонов геотекстиля внахлест со скреплением скобами	284,4	435,90	0,21	123970	60	415	0,01	2
		м2		1,19	0,08	338	23	115	--	--
54	С11011-665	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d скобы для крепления полотен геотекстиля 0,55 мм	4,55	96,00	--	437	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-34-1 прим	укладка патрубков из асбестоцементных труб Ду-300мм	57	300,57	225,64	17132	12861	9523	0,41	24
		шт		69,53	58,98	3963	3362	130	0,23	13
56	С130802-50 прим	патрубки из асбестоцементных труб для трубчатых дренажей Ду-300мм	57	397,00	--	22629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0138-5-2 прим	отсыпка щебня в патрубки	1,8725	331,31	147,38	620	276	497	1,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		172,35	58,61	323	110	115	0,20	--
58	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 20-40 мм	1,663625	977,00	--	1625	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0137-75-1 прим	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах укладка сеток на патрубки	0,363	8049,49	3554,81	2922	1290	1632	14,00	5
		т		2475,00	1272,60	898	462	120	5,35	2
60	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,363	60500,00	--	21961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19260559	1335235			4635
			Тенге			773494	345320			2204
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14078930				
	Материалы -		Тенге			1573253				
	Всего заработная плата -		Тенге				1118815			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3286751				
	Местные материалы -		Тенге			7112165				
	Транспортные расходы -		Тенге			2812				
		Накладные расходы -	Тенге			1253412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							627
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188012			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			919941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16252283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7465
		Сметная заработная плата -	Тенге				1306826			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5159000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5159000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309540				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5468540				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22629				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1358				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23987				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21744809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7465
		Сметная заработная плата -	Тенге				1306826			

РАЗДЕЛ 2.Строительство гидротехнических сооружений С ПК20+00 ПО ПК69+87

Земляные работы с ПК20+00 по ПК 69+87- по руслу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.54 к=1,1 т.ч. п-1.22 п-3.94 к=1,28 т.ч. п-1.22 п-3.96 к=1,07	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глубиной до 0,2м, очистка русла, уширение и углубление -выемка	23541,1	96,24	93,57	2265552	2202797	345509	0,02	360
		м3		2,52	12,61	59228	296966	97	0,04	1016
62	Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резерв	45905,145	17,73	17,73	813898	813898	162780	--	--
		т		--	3,55	--	162780	100	0,07	3418
63	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	37185,1	3,77	3,24	140070	120629	57711	--	123
		м3		0,48	1,12	17849	41647	97	--	138
64	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 во временом резерве для обратной засыпки	37185,1	63,93	62,11	2377235	2309565	362255	0,01	377
		м3		1,67	8,37	62099	311360	97	0,03	1065
65	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьерах в пойме нижней части русла реки для обратной засыпки и досыпки старого русла	4413	63,93	62,11	282122	274091	42991	0,01	45
		м3		1,67	8,37	7370	36951	97	0,03	126
66	Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временых резервов	72510,945	17,73	17,73	1285619	1285619	257124	--	--
		т		--	3,55	--	257124	100	0,07	5400
67	Е010333-А10-1 к=0,9 табл.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из карьеров нижней части поймы реки	8605,35	68,94	68,94	593253	593253	118651	--	--
		т		--	13,79	--	118651	100	0,29	2492
68	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	41598,1	3,77	3,24	156693	134945	64560	--	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0101-33-7 прим	обратная засыпка и засыпка старого русла грунтом 3гр. из отвалов в насыпь	41598,1	14,96	14,29	622241	594370	227058	--	194
		м3		0,67	4,96	27871	206210	97	0,04	1518
70	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	41598,1	14,01	14,01	582607	582607	193480	--	--
		м3		--	4,80	--	199464	97	0,02	652
71	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5 проходов	41598,1	6,97	6,97	289734	289734	84578	--	--
		м3		--	2,10	--	87194	97	--	57
		укрепление русла коробчатыми и матратцо-тюфечными габионами с ПК20+00 по ПК63+35								
72	Е0139-7-2 прим	Устройство основания русла (крепление) матрацо-тюфечными габионами р.3х2х0,3м	111,846	23944,63	13191,88	2678111	1475459	1260660	58,31	6522
		т		10422,00	2101,77	1165659	235075	90	7,41	829
73	Е0101-156-1	Заполнение матрацев камнем ф.р.10-12см сухая кладка	6190,32	1059,06	0,86	6555920	5324	2595913	2,81	17395
		м3		432,00	0,32	2674218	1981	97	--	9
74	Е0139-7-2 прим	крепление откосов коробчатыми габионами р.3х1х0,5	130,33	23944,63	13191,88	3120704	1719298	1469001	58,31	7600
		т		10422,00	2101,77	1358299	273924	90	7,41	966
75	СТОО"Маккафер и Казахстан"	габионы коробчатой конструкции КД-ДхШхВ-2,7/3,7 с полимерным покрытием	5068	3693,09	--	18716603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0101-156-1	Заполнение матрацев камнем ф.р.10-19см сухая кладка	8369	1059,06	0,86	8863273	7197	3509543	2,81	23517
		м3		432,00	0,32	3615408	2678	97	--	13
77	Е0131-24-1 прим	Укладка геотекстиля иглопробивного t-5мм + с раскаткой рулонов геотекстиля в нахлест	32011,83	435,90	0,21	13953957	6722	46753	0,01	260
		м2		1,19	0,08	38094	2561	115	--	12
78	С11011-665	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d скобы для скрепления полотен геотекстиля 0,55 мм	528,198	96,00	--	50707	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			63348298	12415510			56530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**9046062**	**2281154**			**17865**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**57549484**				
	Материалы -		Тенге			**13909140**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8294260**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18767310**				
	Местные материалы -		Тенге			**9130176**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8068906**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4034**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1210336**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3937103**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**69555494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**62514**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9504596**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5798815**				
	Материалы -		Тенге			**80100**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3032957**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2729661**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1365**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**409449**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**511709**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9040184**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17281**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3442406**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**78595678**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**79795**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12947001**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**82608857**	**13750745**			**61165**
			Тенге			**9819557**	**2626474**			**20069**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**71628414**				
	Материалы -		Тенге			**15482393**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9413074**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22054061**				
	Местные материалы -		Тенге			**16242341**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**2812**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9322319**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4661**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1398348**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4857044**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**85807776**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**69979**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10811422**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**10957815**				
	Материалы -		Тенге			**80100**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3032957**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5159000**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2729661**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1365**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				409449			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			821249				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			14508724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17281
		Сметная заработная плата -	Тенге				3442406			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			22629				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			22629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1358				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			23987				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			100340487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87260
		Сметная заработная плата -	Тенге				14253828			

Итого	100 340 487	
Временные здания и сооружения 4%	4 013 620	
Итого	104 354 107	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%	1 127 024	
Выслуга лет 1%	1 043 541	
Доп. отпуска 0,4%	417 417	
Итого	106 942 089	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года	255 602 286	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5 112 046	
Итого	260 714 332	
НДС 12%	31 285 720	
Всего	**292 000 052**	**тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заместитель руководителя Б.Н. Бижанов

Технадзор:
ТОО "Саулет Эксперт"

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Главный инженер С.М. Усембаев