**Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

**Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

**Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы. Участок №2. Строительство гидротехнических сооружений.**

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ** месяц 2015 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

| Код заказчика | Код подрядчика | Дополнительное соглашение №2 к Договору №17 с/к | | Источник финансирования | | Организационно- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №2 | 12 августа 2015 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | | в т.ч. НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав | дополнительные затраты приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы. Участок №2. Строительство гидротехнических сооружений. | 821 819 665 | 42 087 584 | | | | | | 4 509 384 | 42 087 584 |
| Итого к оплате за Октябрь | | 42 087 584 | | | | | | 4 509 384 | 42 087 584 |

Принял:

**Заместитель руководителя**
**"КГУ УПР и РП г. Алматы"** **Б.Н. Бижанов**

**Сдал:**

**Генеральный директор**
**ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»** **Э.А. Абдыгапаров**

Ф-2

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы.

Наименование объекта - Река Большая Алматинка Участок №3. Строительство гидротехнических сооружений.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Договор №17 с/к от 5 мая 2015 г., Дополнительное соглашение №2 от 12 августа 2015 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Строительство гидротехнических сооружений с ПК9+25 по ПК20+00** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы с ПК9+25 по ПК 20+00- по руслу** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | **Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьерах в пойме нижней части русла реки для обратной засыпки и досыпки старого русла** м3 | 1138,095 | 63,93 | 62,11 | 72758 | 70687 | 11087 | 0,01 | 12 |
| | | | | 1,67 | 8,37 | 1901 | 9530 | 97 | 0,03 | 33 |
| 2 | Е010333-А10-1 к=0,9 табл.7 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из карьеров нижней части поймы реки** т | 2219,28525 | 68,94 | 68,94 | 152998 | 152998 | 30600 | -- | -- |
| | | | | -- | 13,79 | -- | 30600 | 100 | 0,29 | 643 |
| 3 | Е0101-20-2 | **Работа на отвале 2-3 группы грунтов** м3 | 4878,2 | 3,77 | 3,24 | 18375 | 15825 | 7571 | -- | 16 |
| | | | | 0,48 | 1,12 | 2342 | 5464 | 97 | -- | 18 |
| 4 | Е0101-33-7 прим | **обратная засыпка и засыпка старого русла грунтом 3гр. из отвалов в насыпь** м3 | 4878,2 | 67,06 | 66,39 | 327127 | 323859 | 54291 | -- | 23 |
| | | | | 0,67 | 10,80 | 3268 | 52702 | 97 | 0,04 | 178 |
| 5 | Е0101-130-1 | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | 4878,2 | 14,01 | 14,01 | 68322 | 68322 | 22689 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | 4,80 | -- | 23391 | 97 | 0,02 | 76 |
| 6 | Е0101-130-7 к=5 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5 проходов | 4878,2 | 6,97 | 6,97 | 33977 | 33977 | 9918 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 10225 | 97 | -- | 7 |
| | | Корчевка и посадка деревьев согласно акта лесопаталогической экспертизы | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-195-11 | Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) | 25 | 77,25 | 65,08 | 1931 | 1627 | 564 | 0,08 | 2 |
| | | дерево | | 12,17 | 20,07 | 304 | 502 | 70 | 0,07 | 2 |
| 8 | Е0101-199-2 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт (160 л.с.) | 25 | 23,26 | 23,26 | 581 | 581 | 95 | -- | -- |
| | | яма | | -- | 5,42 | -- | 135 | 70 | 0,02 | -- |
| 9 | Е0101-193-13 | Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса | 25 | 98,36 | 7,46 | 2459 | 187 | 1640 | 0,59 | 15 |
| | | дерево | | 90,90 | 2,79 | 2273 | 70 | 70 | 0,02 | -- |
| 10 | Е01031-А9-1 | Погрузка дров при автомобильных перевозках | 8,75 | 164,30 | 164,30 | 1438 | 1438 | 2013 | 2,42 | 21 |
| | | т | | 115,01 | 115,01 | 1006 | 1006 | 100 | 2,42 | 21 |
| 11 | Е01031-А9-2 | Разгрузка дров при автомобильных перевозках | 8,75 | 157,10 | 157,10 | 1375 | 1375 | 1924 | 2,31 | 20 |
| | | т | | 109,97 | 109,97 | 962 | 962 | 100 | 2,31 | 20 |
| 12 | Е010333-А30-1 к=0,9 таб.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на склад | 8,75 | 176,40 | 176,40 | 1544 | 1544 | 309 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 309 | 100 | 0,74 | 6 |
| 13 | Е0147-12-1 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте | 150 | 205,16 | 44,73 | 30774 | 6709 | 34326 | 1,17 | 175 |
| | | м3 | | 160,43 | 16,97 | 24065 | 2545 | 129 | 0,07 | 10 |
| 14 | Е0147-13-1 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м с согласованием мест посадки с заказчиком | 150 | 151,76 | -- | 22764 | -- | 28996 | 0,82 | 123 |
| | | шт | | 149,85 | -- | 22478 | -- | 129 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С143012-35 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м | 150 | 972,00 | -- | 145800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Переходной участок ПК9+25 по ПК9+42** | | | | | | | | |
| 16 | Е0130-73-1 | Установка стальных сварных перил с огрунтовкой и окраской | 0,748 | 17298,09 | 124,87 | 12939 | 93 | 8787 | 61,00 | 46 |
| | | т | | 10732,50 | 45,00 | 8028 | 34 | 109 | 0,22 | -- |
| 17 | С12021-268 | Сварная решетка ограждения перила | 0,748 | 134000,00 | -- | 100232 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Добетонирование дна и стен с ПК9+72 по ПК10+88** | | | | | | | | |
| 18 | Е0141-4-5 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя | 109 | 91,24 | 7,38 | 9945 | 804 | 9805 | 0,54 | 58 |
| | | м2 | | 83,70 | 2,79 | 9123 | 304 | 104 | 0,01 | 1 |
| 19 | Е0130-73-1 | Установка стальных сварных перил огрунтовкой и окраской | 4,97 | 17298,09 | 124,87 | 85972 | 621 | 58385 | 61,00 | 303 |
| | | т | | 10732,50 | 45,00 | 53341 | 224 | 109 | 0,22 | 1 |
| 20 | С12021-268 | Сварная решетка ограждения перила | 4,97 | 134000,00 | -- | 665980 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Перепады с ПК10+85 по ПК11+05** | | | | | | | | |
| 21 | Е0130-73-1 | Установка стальных сварных перил с огрунтовкой и окраской | 0,88 | 17298,09 | 124,87 | 15222 | 110 | 10338 | 61,00 | 54 |
| | | т | | 10732,50 | 45,00 | 9445 | 40 | 109 | 0,22 | -- |
| 22 | С12021-268 | Сварная решетка ограждения перила | 0,88 | 134000,00 | -- | 117920 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Переходной участок С ПК11+05 по ПК11+25** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е0130-73-1 | Установка стальных сварных перил с огрунтовкой и окраской | 0,88 | 17298,09 | 124,87 | 15222 | 110 | 10338 | 61,00 | 54 |
| | | т | | 10732,50 | 45,00 | 9445 | 40 | 109 | 0,22 | -- |
| 24 | С12021-268 | Сварная решетка ограждения перила | 0,88 | 134000,00 | -- | 117920 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Укрепление русла с ПК11+25 по ПК20+00** | | | | | | | | |
| 25 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.10см | 50,806 | 864,08 | 73,75 | 43901 | 3747 | 2233 | 0,14 | 7 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 1086 | 593 | 133 | 0,04 | 2 |
| 26 | Е0137-7-2 | Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона кл. В7,5 т.10см | 40,487 | 6511,66 | 69,43 | 263637 | 2811 | 18714 | 2,20 | 89 |
| | | м3 | | 357,75 | 27,44 | 14484 | 1111 | 120 | 0,10 | 4 |
| 27 | Е0137-73-1 | Устройство дна русла из бетона В22,5 F200, w8 t-30см - автобетононасосами | 228,936 | 7535,97 | 272,53 | 1725255 | 62392 | 110120 | 1,93 | 442 |
| | | м3 | | 324,00 | 76,84 | 74175 | 17591 | 120 | 0,20 | 46 |
| 28 | Е0142-12-1 | Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В22,5 F200, w8 t-30см h-1,6м - автобетононасосами | 25,38 | 15568,87 | 1833,10 | 395138 | 46524 | 37628 | 7,41 | 188 |
| | | м3 | | 1203,75 | 462,06 | 30551 | 11727 | 89 | 0,72 | 18 |
| 29 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | 24,9 | 8049,49 | 3554,81 | 200432 | 88515 | 111978 | 14,00 | 349 |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 61628 | 31688 | 120 | 5,35 | 133 |
| 30 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,924 | 60500,00 | -- | 55902 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,59 | 65900,00 | -- | 104781 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,566 | 61200,00 | -- | 95839 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С11011-676 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d вязальная 1,1 мм | 140,24 | 42,00 | -- | 5890 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Е0141-7-5 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок | 578,1 | 1222,75 | 132,49 | 706872 | 76593 | 241482 | 1,97 | 1139 |
| | | м | | 317,25 | 84,40 | 183402 | 48792 | 104 | 0,37 | 213 |
| 35 | Е0141-4-5 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя | 3325 | 91,24 | 7,38 | 303373 | 24539 | 299082 | 0,54 | 1782 |
| | | м2 | | 83,70 | 2,79 | 278303 | 9277 | 104 | 0,01 | 45 |
| 36 | Е0130-73-1 | Установка стальных сварных перил с огрунтовкой и окроской | 38,5 | 17298,09 | 124,87 | 665976 | 4807 | 452278 | 61,00 | 2349 |
| | | т | | 10732,50 | 45,00 | 413201 | 1733 | 109 | 0,22 | 8 |
| | | | | Пешеходные мосты на ПК17+68 и на ПК18+49 +2шт | | | | | | |
| 37 | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы под бетонные опоры мостов | 12 | 663,75 | -- | 7965 | -- | 9000 | 4,11 | 49 |
| | | м3 | | 663,75 | -- | 7965 | -- | 113 | -- | -- |
| 38 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 на автосамосвалы | 12 | 134,78 | -- | 1617 | -- | 1828 | 0,83 | 10 |
| | | м3 | | 134,78 | -- | 1617 | -- | 113 | -- | -- |
| 39 | Е010333-А30-1 к=0,9 табл.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку | 23,4 | 176,40 | 176,40 | 4128 | 4128 | 826 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 826 | 100 | 0,74 | 17 |
| 40 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под бетонные переходные площадки | 0,7 | 864,08 | 73,75 | 605 | 52 | 31 | 0,14 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 15 | 8 | 133 | 0,04 | -- |
| 41 | Е0137-73-3 | Устройство бетонных опор по мосты из бетона В22,5 F200, w8 t-30см - автобетононасосами | 3,3 | 9558,84 | 142,69 | 31544 | 471 | 3071 | 4,47 | 15 |
| | | м3 | | 724,50 | 50,98 | 2391 | 168 | 120 | 0,21 | 1 |
| 42 | Е0137-73-1 | устройство бетонных отмосток из бетона В15 | 1,56 | 6296,85 | 133,67 | 9823 | 209 | 696 | 1,93 | 3 |
| | | м3 | | 324,00 | 47,78 | 505 | 75 | 120 | 0,20 | -- |
| 43 | Е0139-7-4 | монтаж м/конструкций мостов с перильным ограждением | 3,73 | 25600,54 | 10745,29 | 95490 | 40080 | 23990 | 27,17 | 101 |
| | | т | | 5053,50 | 2092,77 | 18850 | 7806 | 90 | 8,28 | 31 |
| 44 | С12021-96 прим | стоимость м/конст. мостиков | 3,73 | 177400,00 | -- | 661702 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 45 | 21,80 | 0,05 | 981 | 2 | 236 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 261 | 1 | 90 | -- | -- |
| 46 | Е0113-26-17 к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 за 2 раза | 45 | 134,26 | 0,24 | 6042 | 11 | 228 | 0,01 | 1 |
| | | 1м2 | | 5,54 | 0,10 | 249 | 5 | 90 | -- | -- |
| | | Обратные фильтры с ПК9+25 по ПК20+00, 185шт | | | | | | | | |
| 47 | Е0131-24-1 | Устройство прослоек из "Дорнита" с раскаткой рулонов геотекстиля внахлест со скреплением скобами | 450 | 435,90 | 0,21 | 196155 | 94 | 657 | 0,01 | 4 |
| | | м2 | | 1,19 | 0,08 | 536 | 36 | 115 | -- | -- |
| 48 | С11011-665 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d скобы для крепления полотен геотекстиля 0,55 мм | 7,2 | 96,00 | -- | 691 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | Е0122-34-1 прим | укладка патрубков из асбестоцементных труб Ду-300мм | 92 | 300,57 | 225,64 | 27652 | 20759 | 15370 | 0,41 | 38 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 6397 | 5426 | 130 | 0,23 | 21 |
| 50 | С130802-50 прим | патрубки из асбестоцементных труб для трубчатых дренажей Ду-300мм | 92 | 397,00 | -- | 36524 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | Е0138-5-2 прим | отсыпка щебня в патрубки | 2,9625 | 331,31 | 147,38 | 982 | 437 | 787 | 1,17 | 3 |
| | | м3 | | 172,35 | 58,61 | 511 | 174 | 115 | 0,20 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | С143008-16 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 20-40 мм | 3,412925 | 977,00 | -- | 3334 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | Е0137-75-1 прим | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах укладка сеток на патрубки | 0,575 | 8049,49 | 3554,81 | 4628 | 2044 | 2586 | 14,00 | 8 |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 1423 | 732 | 120 | 5,35 | 3 |
| 54 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,575 | 60500,00 | -- | 34788 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 7715223 | 1059079 | | | 7499 |
| | | | Тенге | | | 1245529 | 275847 | | | 1562 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5124124 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 976416 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 999192 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 297891 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2105307 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 2812 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1072380 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 536 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 160857 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 371790 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6568294 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6651 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1160049 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 2554576 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 332692 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 522183 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1663754 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 564115 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 282 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 84617 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 187121 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 3305812 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3229 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 606801 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 36524 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 36524 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2191 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 38715 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 9912822 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9880 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1766850 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Строительство гидротехнических сооружений С ПК20+00 ПО ПК69+87** | | | | | | | | |
| | | **реконструкция русла бетонными оголовками на ПК39+84 - ПК41+03** | | | | | | | | |
| 55 | Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.54 к=1,1 т.ч. п-1.22 п-3.94 к=1,28 т.ч. п-1.22 п-3.96 к=1,07 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глубиной до 0,2м, очистка русла, уширение и углубление -выемка | 630 | 96,24 | 93,57 | 60630 | 58951 | 9246 | 0,02 | 10 |
| | | м3 | | 2,52 | 12,61 | 1585 | 7947 | 97 | 0,04 | 27 |
| 56 | Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резерв | 1228,5 | 17,73 | 17,73 | 21781 | 21781 | 4356 | -- | -- |
| | | т | | -- | 3,55 | -- | 4356 | 100 | 0,07 | 91 |
| 57 | Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 во временом резерве для обратной засыпки | 630 | 63,93 | 62,11 | 40276 | 39129 | 6137 | 0,01 | 6 |
| | | м3 | | 1,67 | 8,37 | 1052 | 5275 | 97 | 0,03 | 18 |
| 58 | Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьерах в пойме нижней части русла реки для обратной засыпки и досыпки старого русла | 1450 | 63,93 | 62,11 | 92698 | 90059 | 14126 | 0,01 | 15 |
| | | м3 | | 1,67 | 8,37 | 2422 | 12141 | 97 | 0,03 | 42 |
| 59 | Е010333-А1-1 к=0,9 табл.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временых резервов | 1228,5 | 17,73 | 17,73 | 21781 | 21781 | 4356 | -- | -- |
| | | т | | -- | 3,55 | -- | 4356 | 100 | 0,07 | 91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Е010333-А10-1 к=0,9 табл.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из карьеров нижней части поймы реки | 2827,5 | 68,94 | 68,94 | 194928 | 194928 | 38986 | -- | -- |
| | | т | | -- | 13,79 | -- | 38986 | 100 | 0,29 | 819 |
| 61 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 2080 | 3,77 | 3,24 | 7835 | 6748 | 3228 | -- | 7 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 998 | 2330 | 97 | -- | 8 |
| 62 | Е0101-33-7 прим | обратная засыпка и засыпка старого русла грунтом 3гр. из отвалов в насыпь | 2080 | 67,06 | 66,39 | 139483 | 138089 | 23149 | -- | 10 |
| | | м3 | | 0,67 | 10,80 | 1394 | 22471 | 97 | 0,04 | 76 |
| 63 | Е0101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 2080 | 14,01 | 14,01 | 29132 | 29132 | 9674 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 4,80 | -- | 9974 | 97 | 0,02 | 33 |
| 64 | Е0101-130-7 к=5 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5 проходов | 2080 | 6,97 | 6,97 | 14487 | 14487 | 4229 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 4360 | 97 | -- | 3 |
| 65 | Е0137-7-2 | Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона кл. В7,5 т. 10см | 12 | 6511,66 | 69,43 | 78140 | 833 | 5547 | 2,20 | 26 |
| | | м3 | | 357,75 | 27,44 | 4293 | 329 | 120 | 0,10 | 1 |
| 66 | Е0137-73-1 | Устройство дна русла из бетона В22,5 F200, w8 t-30см - автобетононасосами | 33 | 7535,97 | 272,53 | 248687 | 8993 | 15873 | 1,93 | 64 |
| | | м3 | | 324,00 | 76,84 | 10692 | 2536 | 120 | 0,20 | 7 |
| 67 | Е0142-12-1 | Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В22,5 F200, w8 t-30см h-2,15м - автобетононасосами | 13,32 | 15568,87 | 1833,10 | 207377 | 24417 | 19748 | 7,41 | 99 |
| | | м3 | | 1203,75 | 462,06 | 16034 | 6155 | 89 | 0,72 | 10 |
| 68 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | 7 | 8049,49 | 3554,81 | 56346 | 24884 | 31480 | 14,00 | 98 |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 17325 | 8908 | 120 | 5,35 | 37 |
| 69 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 7 | 61200,00 | -- | 428400 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | С11011-676 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d вязальная 1,1 мм | 560 | 42,00 | -- | 23520 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | Е0141-7-5 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок | 20 | 1222,75 | 132,49 | 24455 | 2650 | 8354 | 1,97 | 39 |
| | | м | | 317,25 | 84,40 | 6345 | 1688 | 104 | 0,37 | 7 |
| 72 | Е0141-4-5 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя | 56 | 91,24 | 7,38 | 5109 | 413 | 5037 | 0,54 | 30 |
| | | м2 | | 83,70 | 2,79 | 4687 | 156 | 104 | 0,01 | 1 |
| | | реконструкция русла НБ на трубчатого перепада с ПК63+35 по ПК64+33 | | | | | | | | |
| 73 | Е0101-156-1 | Устройство каменной наброски | 1106 | 1059,06 | 0,86 | 1171320 | 951 | 463802 | 2,81 | 3108 |
| | | м3 | | 432,00 | 0,32 | 477792 | 354 | 97 | -- | 2 |
| 74 | Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 во временом резерве для обратной засыпки | 2472 | 63,93 | 62,11 | 158034 | 153536 | 24082 | 0,01 | 25 |
| | | м3 | | 1,67 | 8,37 | 4128 | 20699 | 97 | 0,03 | 71 |
| 75 | Е010333-А10-1 к=0,9 табл.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 4820,4 | 68,94 | 68,94 | 332318 | 332318 | 66464 | -- | -- |
| | | т | | -- | 13,79 | -- | 66464 | 100 | 0,29 | 1396 |
| 76 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 1700,89 | 3,77 | 3,24 | 6407 | 5518 | 2640 | -- | 6 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 816 | 1905 | 97 | -- | 6 |
| 77 | Е0101-33-7 прим | обратная засыпка грунтом 3гр. | 1700,89 | 67,06 | 66,39 | 114060 | 112920 | 18930 | -- | 8 |
| | | м3 | | 0,67 | 10,80 | 1140 | 18376 | 97 | 0,04 | 62 |
| 78 | Е0101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 1700,89 | 14,01 | 14,01 | 23822 | 23822 | 7911 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 4,80 | -- | 8156 | 97 | 0,02 | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е0101-130-7<br>к=5 | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5 проходов** | 1700,89 | 6,97 | 6,97 | 11847 | 11847 | 3458 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 3565 | 97 | -- | 2 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 3512875 | 1318188 | | | 3550 |
| | | | **Тенге** | | | 550703 | 251486 | | | 2836 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3512875 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 823479 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 802189 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 451920 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 368585 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 790814 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 118622 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 258221 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4561910 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6782 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 920812 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 4561910 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6782 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 920812 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 11228099 | 2377267 | | | 11049 |
| | | | **Тенге** | | | 1796232 | 527333 | | | 4398 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 8636999 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1799894 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1801382 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 749811 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2473892 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 2812 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1863194 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 932 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 279479 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 630012 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 11130205 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13432 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2080861 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 2554576 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 332692 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 522183 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1663754 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 564115 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 282 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 84617 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 187121 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **3305812** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **3229** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **606801** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **36524** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **36524** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2191** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **38715** | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **14474733** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **16661** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2687662** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Итого | 14 474 733 | |
| Временные здания и сооружения 4% | 578 989 | |
| Итого | 15 053 722 | |
| Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,08% | 162 580 | |
| Выслуга лет 1% | 150 537 | |
| Доп. отпуска 0,4% | 60 215 | |
| Итого | 15 427 054 | |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года | 36 841 373 | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 736 827 | |
| Итого | 37 578 200 | |
| НДС 12% | 4 509 384 | |
| **Всего** | **42 087 584** | **тенге** |

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заместитель руководителя Б.Н. Бижанов

Технадзор:
ТОО "Саулет Эксперт"

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Главный инженер С.М. Усембаев

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы. Участок №2. Строительство гидротехнических сооружений.

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2015 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

| Код заказчика | Код подрядчика | Дополнительное соглашение №2 к Договору №17 с/к | | Источник финансирования | | Организационно- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №2 | 12 августа 2015 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | | в т.ч. НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав | дополнительные затраты приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы. Участок №2. Строительство гидротехнических сооружений. | 861 046 618 | 39 226 953 | | | | | | 4 202 888 | 39 226 953 |
| Итого к оплате за Октябрь | | 39 226 953 | | | | | | 4 202 888 | 39 226 953 |

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы"
_____ Б.Н. Бижанов

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
_____ Э.А. Абдыгапаров

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы.

Наименование объекта - Река Большая Алматинка Участок №3. Строительство гидротехнических сооружений.

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Договор №17 с/к от 5 мая 2015 г., Дополнительное соглашение №2 от 12 августа 2015 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Строительство гидротехнических сооружений С ПК9+25 ПО ПК20+00** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы с ПК9+25 по ПК 20+00- по руслу** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьерах в пойме нижней части русла реки для обратной засыпки и досыпки старого русла | 7199,205 | 63,93 | 62,11 | 460244 | 447142 | 70134 | 0,01 | 73 |
| | | м3 | | 1,67 | 8,37 | 12023 | 60281 | 97 | 0,03 | 206 |
| 2 | Е010333-А10-1 к=0,9 табл.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из карьеров нижней части оймы реки | 14038,44975 | 68,94 | 68,94 | 967811 | 967811 | 193562 | -- | -- |
| | | т | | -- | 13,79 | -- | 193562 | 100 | 0,29 | 4065 |
| 3 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 8337,3 | 3,77 | 3,24 | 31405 | 27046 | 12939 | -- | 28 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 4002 | 9338 | 97 | -- | 31 |
| 4 | Е0101-33-7 прим | обратная засыпка и засыпка старого русла грунтом 3гр. из отвалов в насыпь | 6912 | 67,06 | 66,39 | 463512 | 458880 | 76926 | -- | 32 |
| | | м3 | | 0,67 | 10,80 | 4631 | 74674 | 97 | 0,04 | 252 |
| 5 | Е0101-33-7 прим | обратная засыпка на тротуарах грунтом 3гр. из отвалов в насыпь | 960 | 67,06 | 66,39 | 64377 | 63733 | 10684 | -- | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 0,67 | 10,80 | 643 | 10371 | 97 | 0,04 | 35 |
| 6 | Е0101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 7872 | 14,01 | 14,01 | 110252 | 110252 | 36614 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 4,80 | -- | 37746 | 97 | 0,02 | 123 |
| 7 | Е0101-130-7 к=5 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5 проходов | 7872 | 6,97 | 6,97 | 54829 | 54829 | 16005 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 16500 | 97 | -- | 11 |
| | | Земляные работы с ПК9+25 по ПК 9+72- под мостовыми сооружениями | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-33-7 прим | обратная засыпка грунтом 3гр. из отвалов в насыпь | 465,3 | 67,06 | 66,39 | 31203 | 30891 | 5179 | -- | 2 |
| | | м3 | | 0,67 | 10,80 | 312 | 5027 | 97 | 0,04 | 17 |
| 9 | Е0101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 465,3 | 14,01 | 14,01 | 6517 | 6517 | 2164 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 4,80 | -- | 2231 | 97 | 0,02 | 7 |
| 10 | Е0101-130-7 к=5 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5 проходов | 465,3 | 6,97 | 6,97 | 3241 | 3241 | 946 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 975 | 97 | -- | 1 |
| 11 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (обратная засыпка) | 98,453 | 864,08 | 73,75 | 85072 | 7261 | 4328 | 0,14 | 14 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 2105 | 1149 | 133 | 0,04 | 4 |
| | | Бетонирование ПС вдоль тротуара с ПК10+25 до ПК11+10 | | | | | | | | |
| 12 | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 68,8 | 389,25 | -- | 26780 | -- | 30262 | 2,48 | 171 |
| | | м3 | | 389,25 | -- | 26780 | -- | 113 | -- | -- |
| 13 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 68,8 | 134,78 | -- | 9273 | -- | 10478 | 0,83 | 57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 134,78 | -- | 9273 | -- | 113 | -- | -- |
| 14 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 134,16 | 68,94 | 68,94 | 9249 | 9249 | 1850 | -- | -- |
| | | т | | -- | 13,79 | -- | 1850 | 100 | 0,29 | 39 |
| 15 | Е0142-12-1 | Бетонирование подпорных стенок из бетона В20 - автобетононасосами | 32 | 14590,41 | 1833,10 | 466893 | 58659 | 47442 | 7,41 | 237 |
| | | м3 | | 1203,75 | 462,06 | 38520 | 14786 | 89 | 0,72 | 23 |
| 16 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | 3,32 | 8049,49 | 3554,81 | 26724 | 11802 | 14930 | 14,00 | 46 |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 8217 | 4225 | 120 | 5,35 | 18 |
| 17 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,91 | 65900,00 | -- | 125869 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,41 | 61200,00 | -- | 86292 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С11011-676 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d вязальная 1,1 мм | 257,1 | 42,00 | -- | 10798 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0141-4-5 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя | 25,71 | 91,24 | 7,38 | 2346 | 190 | 2313 | 0,54 | 14 |
| | | м2 | | 83,70 | 2,79 | 2152 | 72 | 104 | 0,01 | -- |
| | | Лестничные сходы | | | | | | | | |
| 21 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную | 10 | 218,93 | -- | 2189 | -- | 2474 | 1,54 | 15 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 2189 | -- | 113 | -- | -- |
| 22 | Е0151-6-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы | 10 | 112,50 | -- | 1125 | -- | 982 | 0,83 | 8 |
| | | м3 | | 112,50 | -- | 1125 | -- | 87,3 | -- | -- |
| 23 | Е010333-А30-1 К=0,9 | Перевозка грунта, на расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 19,5 | 176,40 | 176,40 | 3440 | 3440 | 688 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 688 | 100 | 0,74 | 14 |
| 24 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т15см | 5,76 | 864,08 | 73,75 | 4977 | 425 | 253 | 0,14 | 1 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 123 | 67 | 133 | 0,04 | -- |
| 25 | Е0127-34-2 | Монтаж лестничных сходов из бетонных бортовых камней БР100х30х15 | 192 | 435,96 | 6,63 | 83704 | 1273 | 28201 | 0,70 | 134 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 20867 | 337 | 133 | 0,01 | 1 |
| 26 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 | 8,64 | 27400,00 | -- | 236736 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Е0130-73-1 | Установка стальных сварных перил с огрунтовкой и окроской | 0,528 | 17298,09 | 124,87 | 9133 | 66 | 6203 | 61,00 | 32 |
| | | т | | 10732,50 | 45,00 | 5667 | 24 | 109 | 0,22 | -- |
| 28 | С12021-268 | Сварная решетка ограждения перила | 0,528 | 134000,00 | -- | 70752 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Участок ПК9+25 - ПК14+62, устройство дренажной системы, тип 1 | | | | | | | | |
| 29 | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 40,95 | 389,25 | -- | 15940 | -- | 18012 | 2,48 | 102 |
| | | м3 | | 389,25 | -- | 15940 | -- | 113 | -- | -- |
| 30 | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную для устройства приямка | 44,1 | 389,25 | -- | 17166 | -- | 19397 | 2,48 | 109 |
| | | м3 | | 389,25 | -- | 17166 | -- | 113 | -- | -- |
| 31 | Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 165,8475 | 134,78 | -- | 22353 | -- | 25259 | 0,83 | 138 |
| | | м3 | | 134,78 | -- | 22353 | -- | 113 | -- | -- |
| 32 | Е010333-А30-1 к=0,9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 165,8475 | 176,40 | 176,40 | 29255 | 29255 | 5851 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 5851 | 100 | 0,74 | 123 |
| 33 | Е0101-156-1 | Устройство каменной наброски | 31,5 | 1059,06 | 0,86 | 33360 | 27 | 13210 | 2,81 | 89 |
| | | м3 | | 432,00 | 0,32 | 13608 | 10 | 97 | -- | -- |
| 34 | Е0138-5-2 | Отсыпка щебеночных призм для трубчатого дренажа | 12,6 | 1226,96 | 147,38 | 15460 | 1857 | 3347 | 1,17 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 172,35 | 58,61 | 2172 | 738 | 115 | 0,20 | 3 |
| 35 | Е0166-9-5 | Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм | 47 | 377,28 | 0,03 | 17732 | 1 | 4097 | 0,40 | 19 |
| | | м | | 74,50 | -- | 3502 | -- | 117 | -- | -- |
| 36 | Е0169-5-7 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм | 15 | 77,20 | 0,50 | 1158 | 8 | 1037 | 0,46 | 7 |
| | | отверст | | 76,70 | 0,09 | 1151 | 1 | 90 | -- | -- |
| 37 | Е0169-5-8 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 40 мм диаметра сверла | 15 | 14,34 | 0,07 | 215 | 1 | 193 | 0,08 | 1 |
| | | отверст | | 14,27 | 0,02 | 214 | -- | 90 | -- | -- |
| 38 | Е0169-5-9 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм | 15 | 13,12 | 0,25 | 197 | 4 | 174 | 0,08 | 1 |
| | | отверст | | 12,87 | 0,05 | 193 | 1 | 90 | -- | -- |
| 39 | Е0169-5-4 | Сверление асбестоцементных труб электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см | 900 | 16,54 | -- | 14886 | -- | 13397 | 0,11 | 94 |
| | | отверст | | 16,54 | -- | 14886 | -- | 90 | -- | -- |
| 40 | Е0169-5-6 К=5 | Сверление асбестоцементных труб электродрелью отверстий, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм | 900 | 28,90 | -- | 26010 | -- | 23409 | 0,18 | 166 |
| | | отверст | | 28,90 | -- | 26010 | -- | 90 | -- | -- |
| 41 | Е0131-24-1 | Устройство прослоек из "Дорнита" | 15,75 | 435,90 | 0,21 | 6865 | 3 | 23 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,19 | 0,08 | 19 | 1 | 115 | -- | -- |
| | | Участок ПК14+62 - ПК20+00, устройство дренажной системы, тип 2 | | | | | | | | |
| 42 | Е0169-5-7 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм | 35 | 77,20 | 0,50 | 2702 | 18 | 2419 | 0,46 | 16 |
| | | отверст | | 76,70 | 0,09 | 2685 | 3 | 90 | -- | -- |
| 43 | Е0169-5-8 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 40 мм диаметра сверла | 35 | 14,34 | 0,07 | 502 | 2 | 450 | 0,08 | 3 |
| | | отверст | | 14,27 | 0,02 | 499 | 1 | 90 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Е0169-5-9 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм | 35 | 13,12 | 0,25 | 459 | 9 | 407 | 0,08 | 3 |
| | | отверст | | 12,87 | 0,05 | 450 | 2 | 90 | -- | -- |
| 45 | Е0169-5-4 | Сверление асбестоцементных труб электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см | 175 | 16,54 | -- | 2895 | -- | 2605 | 0,11 | 18 |
| | | отверст | | 16,54 | -- | 2895 | -- | 90 | -- | -- |
| 46 | Е0169-5-6 К=5 | Сверление асбестоцементных труб электродрелью отверстий, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм | 175 | 28,90 | -- | 5058 | -- | 4552 | 0,18 | 32 |
| | | отверст | | 28,90 | -- | 5058 | -- | 90 | -- | -- |
| 47 | Е0166-9-5 | Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм | 12,25 | 377,28 | 0,03 | 4622 | -- | 1068 | 0,40 | 5 |
| | | м | | 74,50 | -- | 913 | -- | 117 | -- | -- |
| 48 | Е0131-24-1 | Устройство прослоек из "Дорнита" | 4,585 | 435,90 | 0,21 | 1999 | 1 | 7 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,19 | 0,08 | 5 | -- | 115 | -- | -- |
| | | Устройство сливов | | | | | | | | |
| 49 | Е0127-8-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | 25,5 | 689,86 | 351,18 | 17591 | 8955 | 11187 | 1,56 | 40 |
| | | м | | 240,75 | 89,10 | 6139 | 2272 | 133 | 0,36 | 9 |
| 50 | С143018-158 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки водопропускные Б-1 | 25,5 | 881,00 | -- | 22466 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | Е0101-165-3 | Устройство приямка | 10,75 | 663,75 | -- | 7135 | -- | 8063 | 4,11 | 44 |
| | | м3 | | 663,75 | -- | 7135 | -- | 113 | -- | -- |
| 52 | Е0139-7-2 прим | Крепление коробчатыми габионами р.1,5х1х0,5 | 0,161 | 23944,63 | 13191,88 | 3855 | 2124 | 1815 | 58,31 | 9 |
| | | т | | 10422,00 | 2101,77 | 1678 | 338 | 90 | 7,41 | 1 |
| 53 | С ТОО"Маккафери Казахстан" | Габионы коробчатой конструкции КД-ДхШхВ-2,7/3,7 с полимерным покрытием | 7,16 | 3693,09 | -- | 26443 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е0101-156-1 | Заполнение матрацев камнем ф.р.10-19см сухая кладка | 10,75 | 1059,06 | 0,86 | 11385 | 9 | 4508 | 2,81 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 432,00 | 0,32 | 4644 | 3 | 97 | -- | -- |
| 55 | Е0127-36-2 | Монтаж ж/б плит размером 1,5х0,5х0,06 | 0,765 | 599,31 | 403,56 | 458 | 309 | 308 | 1,25 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 107,44 | 150 | 82 | 133 | 0,38 | -- |
| 56 | С143023-144 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плита арычная ПА 150.50.6 /СТ ТОО 40259446-01-2006/ | 17 | 2930,00 | -- | 49810 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тротуары В-1,2м | | | | | | | | |
| 57 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т15см | 172,485 | 864,08 | 73,75 | 149041 | 12721 | 7582 | 0,14 | 25 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 3688 | 2013 | 133 | 0,04 | 7 |
| 58 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ тип.II-Б | 1149,9 | 478,54 | 15,35 | 550275 | 17653 | 16823 | 0,03 | 39 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 6830 | 5818 | 133 | 0,02 | 20 |
| 59 | Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий Бр100.20.8 | 1001,5 | 392,19 | 6,63 | 392781 | 6641 | 147101 | 0,70 | 699 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 108843 | 1759 | 133 | 0,01 | 6 |
| 60 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 | 16,024 | 27400,00 | -- | 439058 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Знак водоохранная полоса | | | | | | | | |
| 61 | Е0127-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках с бурением ям | 9 | 747,86 | 146,19 | 6731 | 1316 | 6398 | 3,20 | 29 |
| | | шт | | 506,25 | 28,22 | 4556 | 254 | 133 | 0,11 | 1 |
| 62 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т стойки металлические | 0,45 | 172800,00 | -- | 77760 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С ТОО"ЗДЗ" | Щитки металлические знак прямоугольный р.350х700мм | 9 | 1352,93 | -- | 12176 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 1,13 | 6846,35 | 95,97 | 7736 | 108 | 959 | 4,90 | 6 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 872 | 41 | 105 | 0,18 | -- |
| | | Устройство лестничных сходов | | | | | | | | |
| 65 | Е0127-14-2 | Подготовка из ПГС под ступеньки и пандус т15см | 2,85 | 864,08 | 73,75 | 2463 | 210 | 125 | 0,14 | -- |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 61 | 33 | 133 | 0,04 | -- |
| 66 | Е0127-53-1 | Асфальтирование пандуса и ступенек т4см | 19 | 478,54 | 15,35 | 9092 | 292 | 278 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 113 | 96 | 133 | 0,02 | -- |
| 67 | Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33 | Устройство ступенек из поребрика Бр100.20.8 | 23 | 392,19 | 6,63 | 9020 | 153 | 3378 | 0,70 | 16 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 2500 | 40 | 133 | 0,01 | -- |
| 68 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 | 0,368 | 27400,00 | -- | 10083 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 5478936 | 2344385 | | | 2626 |
| | | | Тенге | | | 415554 | 453265 | | | 5020 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 5295082 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 231841 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 856698 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 261578 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 2055674 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 909814 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 455 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 136472 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 372294 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 6577190 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8034 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 993170 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 161500 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 3454 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 7707 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 148512 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8017 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1203 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10171 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 179689 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8909 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 22354 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 17888 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4414 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 50 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5165 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 775 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1651 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 29169 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5189 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 6786048 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8107 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1007269 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Строительство гидротехнических сооружений С ПК20+00 ПО ПК69+87** | | | | | | | | |
| | | **Корчевка и посадка деревьев** | | | | | | | | |
| 69 | Е0101-195-11 | **Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.)** | 75 | 77,25 | 65,08 | 5794 | 4881 | 1693 | 0,08 | 6 |
| | | дерево | | 12,17 | 20,07 | 913 | 1506 | 70 | 0,07 | 5 |
| 70 | Е0101-199-2 | **Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт (160 л.с.)** | 75 | 23,26 | 23,26 | 1744 | 1744 | 284 | -- | -- |
| | | яма | | -- | 5,42 | -- | 406 | 70 | 0,02 | 1 |
| 71 | Е0101-193-13 | **Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса** | 75 | 98,36 | 7,46 | 7377 | 560 | 4919 | 0,59 | 44 |
| | | дерево | | 90,90 | 2,79 | 6818 | 209 | 70 | 0,02 | 1 |
| 72 | Е01031-А9-1 | **Погрузка дров при автомобильных перевозках** | 26,25 | 164,30 | 164,30 | 4313 | 4313 | 6038 | 2,42 | 63 |
| | | т | | 115,01 | 115,01 | 3019 | 3019 | 100 | 2,42 | 64 |
| 73 | Е01031-А9-2 | **Разгрузка дров при автомобильных перевозках** | 26,25 | 157,10 | 157,10 | 4124 | 4124 | 5773 | 2,31 | 61 |
| | | т | | 109,97 | 109,97 | 2887 | 2887 | 100 | 2,31 | 61 |
| 74 | Е010333-А30-1 к=0,9 таб.7 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на склад** | 26,25 | 176,40 | 176,40 | 4630 | 4630 | 926 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 926 | 100 | 0,74 | 19 |
| 75 | Е0147-12-1 | **Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте** | 225 | 205,16 | 44,73 | 46161 | 10064 | 51489 | 1,17 | 262 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 160,43 | 16,97 | 36097 | 3817 | 129 | 0,07 | 15 |
| 76 | Е0147-13-1 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м с согласованием мест посадки с заказчиком | 225 | 151,76 | -- | 34146 | -- | 43494 | 0,82 | 185 |
| | | шт | | 149,85 | -- | 33716 | -- | 129 | -- | -- |
| 77 | С143012-35 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м | 225 | 972,00 | -- | 218700 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | укрепление русла коробчатыми и матратцо-тюфечными габионами с ПК20+00 по ПК63+35 | | | | | | | | |
| 78 | Е0101-156-1 | Заполнение матрацев камнем ф.р.10-19см сухая кладка | 284,06 | 1059,06 | 0,86 | 300837 | 244 | 119121 | 2,81 | 798 |
| | | м3 | | 432,00 | 0,32 | 122714 | 91 | 97 | -- | -- |
| 79 | Е0131-24-1 прим | Укладка геотекстиля иглопробивного t-5мм + с раскаткой рулонов геотекстиля в нахлест | 1000,81 | 435,90 | 0,21 | 436253 | 210 | 1462 | 0,01 | 8 |
| | | м2 | | 1,19 | 0,08 | 1191 | 80 | 115 | -- | -- |
| | | реконструкция русла ВБ на трубчатого перепада с ПК63+35 по ПК64+33 | | | | | | | | |
| 80 | Ц0122-110-1 | Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т 2шт | 0,762 | 80722,33 | 47334,58 | 61510 | 36069 | 25692 | 137,00 | 104 |
| | | т | | 25875,00 | 11587,50 | 19717 | 8830 | 90 | 67,21 | 51 |
| | | Спрямление земляного русла с ПК64+33 по ПК69+87 -554м | | | | | | | | |
| 81 | Е0101-73-3 т.ч. п-3.54 к=1,1 т.ч. п-1.22 п-3.94 к=1,28 т.ч. п-1.22 п-3.96 к=1,07 прим | Устройство (спрямление) нового русла экскаватором, с ковшом емк. 1м3 в отвал | 2664,02 | 35,77 | 34,58 | 95282 | 92111 | 27526 | 0,01 | 22 |
| | | м3 | | 1,19 | 9,46 | 3171 | 25207 | 97 | 0,03 | 91 |
| 82 | Е0101-25-3 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м | 2726 | 12,31 | 12,31 | 33554 | 33554 | 8900 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | 3,37 | -- | 9176 | 97 | 0,01 | 30 |
| 83 | Е0101-25-11 к=4 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на остальные 40м в среднем в насыпь- засыпка старого русла** | 2726 | 38,94 | 38,94 | 106154 | 106154 | 28158 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 10,65 | -- | 29029 | 97 | 0,01 | 24 |
| 84 | Е0101-130-1 | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | 2726 | 14,01 | 14,01 | 38179 | 38179 | 12679 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 4,80 | -- | 13071 | 97 | 0,02 | 43 |
| 85 | Е0101-130-7 к=5 | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см допол. 5 проходов** | 2726 | 6,97 | 6,97 | 18987 | 18987 | 5543 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 5714 | 97 | -- | 4 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 1417745 | 355825 | | | 1554 |
| | | | **Тенге** | | | 230241 | 103967 | | | 409 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 61510 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 5725 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 28546 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 25692 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3854 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5232 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 92434 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 168 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 32400 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1356234 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 435169 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 305662 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 396691 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 8437 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 318005 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 159 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 47701 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 100454 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1774694 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1966 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 353363 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1867128 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2135 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 385763 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 6896681 | 2700209 | | | 4180 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 645795 | 557232 | | | 5428 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 61510 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 5725 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 28546 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 25692 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3854 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5232 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 92434 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 168 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 32400 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6651316 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 667011 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1162360 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 261578 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2452365 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 8437 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1227819 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 614 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 184173 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 472748 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 8351883 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10000 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1346533 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 161500 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3454 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 7707 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 148512 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8017 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1203 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10171 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 179689 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8909 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 22354 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 17888 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 4414 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 50 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5165 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 775 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1651 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 29169 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5189 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8653176 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10241 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1393031 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Итого | 8 653 176 | |
| Временные здания и сооружения 4% | 346 127 | |
| Итого | 8 999 303 | |
| Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,08% | 97 192 | |
| Выслуга лет 1% | 89 993 | |
| Доп. отпуска 0,4% | 35 997 | |
| Итого | 9 222 485 | |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года | 22 043 854 | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 440 877 | |
| Итого | 22 484 731 | |
| НДС 12% | 2 698 168 | |
| **Всего** | **25 182 899** | **тенге** |

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заместитель руководителя Б.Н. Бижанов

Технадзор:
ТОО "Саулет Эксперт"

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Главный инженер С.М. Усембаев

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы.

Наименование объекта - Река Большая Алматинка Участок №2. Строительство гидротехнических сооружений.

# АКТ
## приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Договор №17 с/к от 5 мая 2015 г., Дополнительное соглашение №2 от 12 августа 2015 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Электроосвещение вдоль тротуара** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0133-252-11 прим** | **Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м бурение котлованов** | 27 | **815,51** | **714,26** | **22019** | **19285** | **8033** | **0,65** | **18** |
| | | **опора** | | **101,25** | **182,12** | **2734** | **4917** | **105** | **0,71** | **19** |
| 2 | **Е0133-256-1** | **устройство монол. ф-тов** | 27 | **2359,14** | **--** | **63697** | **--** | **9887** | **2,21** | **60** |
| | | **опора** | | **348,75** | **--** | **9416** | **--** | **105** | **--** | **--** |
| 3 | **Е0133-215-1** | **Устройство опор автономных** | 27 | **4637,25** | **--** | **125206** | **--** | **109715** | **23,10** | **624** |
| | | **опора** | | **3870,00** | **--** | **104490** | **--** | **105** | **5,28** | **143** |
| 4 | **Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006** | **Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными с лампами светодиодными** | 27 | **964,71** | **440,84** | **26047** | **11903** | **9611** | **1,46** | **39** |
| | | **шт** | | **283,24** | **91,46** | **7647** | **2469** | **95** | **0,53** | **14** |
| 5 | **С ТОО"SOlAr GrEEn EnErgУ"** | **световая опора автономная с солнечной панелью, акумуляторной батареей** | 27 | **147860,70** | **--** | **3992239** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **к-т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **4229207** | **31188** | | | **740** |
| | | | **Тенге** | | | **124287** | **7387** | | | **176** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **4018286** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6497** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **10117** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **3992239** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **9611** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1442** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **241674** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **4269571** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 59 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11559 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 85716 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 17067 | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 54281 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17920 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2688 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6218 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 109854 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 105 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19755 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 125206 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 20716 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 104490 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 109715 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 16457 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14095 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 249015 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 821 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 120947 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4628441 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 985 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 152261 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Итого | 4 628 441 | |
| Временные здания и сооружения 4% | 185 138 | |
| Итого | 4 813 579 | |
| Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,08% | 51 987 | |
| Выслуга лет 1% | 48 136 | |
| Доп. отпуска 0,4% | 19 254 | |
| Итого | 4 932 956 | |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года | 11 789 765 | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 235 795 | |
| Итого | 12 025 560 | |
| НДС 12% | 1 443 067 | |
| **Всего** | **13 468 627** | **тенге** |

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заместитель руководителя Б.Н. Бижанов

Технадзор:
ТОО "Саулет Эксперт"

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Главный инженер С.М. Усембаев

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию отдельных участков водоохранной полосы реки Большая Алматинка от пр-та Раимбека до северной границы города Алматы.

Наименование объекта - Река Большая Алматинка Участок №2. Строительство гидротехнических сооружений.

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Договор №17 с/к от 5 мая 2015 г., Дополнительное соглашение №2 от 12 августа 2015 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Малые архитектурные формы МАФ** | | | | | | | | |
| 1 | У1-43-21 | **Скамья типа II, строительные работы** | 7 | 12389,94 | 303,60 | 86730 | 2125 | 14447 | 11,00 | 77 |
| | | скамья | | 1881,00 | 84,60 | 13167 | 592 | 105 | 0,41 | 3 |
| 2 | У1-49-7 | **Урна металическая вариант II, строительные работы** | 14 | 5447,64 | 27,54 | 76267 | 386 | 9106 | 3,70 | 52 |
| | | урна | | 613,80 | 5,64 | 8593 | 79 | 105 | 0,03 | --- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 162997 | 2511 | | | 129 |
| | | | Тенге | | | 21760 | 671 | | | 3 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 162997 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 138726 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 22431 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23553 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3533 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11193 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 197742 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 144 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25964 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 197742 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 144 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25964 | | | |

| | |
|---|---|
| Итого | 197 742 |
| Временные здания и сооружения 4% | 7 910 |
| Итого | 205 652 |
| Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,08% | 2 221 |
| Выслуга лет 1% | 2 057 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Доп. отпуска 0,4% | | | | | 823 | | | | |
| | Итого | | | | | 210 753 | | | | |
| | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года | | | | | 503 700 | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | | 10 074 | | | | |
| | Итого | | | | | 513 774 | | | | |
| | НДС 12% | | | | | 61 653 | | | | |
| | **Всего** | | | | | **575 427** | **тенге** | | | |

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заместитель руководителя Б.Н. Бижанов

Технадзор:
ТОО "Саулет Эксперт"

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Главный инженер С.М. Усембаев