Форма № кс-3

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 3 участок (Восточная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ месяц 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№5 с/к	9 апреля 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 3 участок (Восточная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)	22 924 123	20 467 967							2 456 156	22 924 123
Всего:	**22 924 123**	**20 467 967**							**2 456 156**	**22 924 123**

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование объекта - ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 3 участок (Восточная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)

АКТ

приемки выполненных работ за май 2015 года

Договор №5 с/к от 9 апреля 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Разборка бетонных лотков								
1	Е0127-8-1 СНРК 8.02-05-2002	**Разборка ж/б арычных блоков**								
		м	1076	473,54	280,94	509533	302296	377633	1,25	1343
				192,60	71,28	207238	76697	133	0,29	310
2	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
		т	231,34	27,10	--	6269	--	1254	0,11	26
				5,42	--	1254	--	100	--	--
3	Е010333-А30-1 К=0,9	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)**								
		т	231,34	176,40	176,40	40808	40808	8162	--	--
				--	35,28	--	8162	100	0,74	171
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**556611**	**343104**			**1369**
			Тенге			**208491**	**84859**			**481**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			556611				
	Всего заработная плата -		Тенге				293350			
	~~Транспортные расходы -~~		~~Тенге~~			~~6269~~				
		Накладные расходы -	Тенге			387049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58057			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1000280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2044
		Сметная заработная плата -	Тенге				351408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1000280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2044
		Сметная заработная плата -	Тенге				351408			
		РАЗДЕЛ 2.Водоотводные и ирригационные лотки								
4	Е0101-12-13	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3**								
			314,4	22,04	20,73	6930	6518	2139	0,01	3
		м3		1,31	5,70	412	1793	97	0,02	6
5	Е0130-3-2	**Устройство основания из ПГС**								
			66,286	990,12	33,87	65631	2245	19921	1,94	129
		м3		263,25	12,47	17450	827	109	0,06	4
6	Е0127-9-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**								
			111,35	2627,82	1053,54	292608	117312	115892	3,23	360
		м3		515,25	267,30	57373	29764	133	1,08	120
7	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки Б-3-1**								
			1310	4960,00	--	6497600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			6862768	126074			491
			Тенге			75235	32383			131
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6862768				
		Материалы -	Тенге			77366				
		Всего заработная плата -	Тенге				107618			
		Местные материалы -	Тенге			6584093				
		Накладные расходы -	Тенге			137952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20693			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420043				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7420763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							691
		Сметная заработная плата -	Тенге				128311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7420763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							691
		Сметная заработная плата -	Тенге				128311			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7419379	469179			1860
			Тенге			283726	117242			612
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7419379				
		Материалы -	Тенге			77366				
		Всего заработная плата -	Тенге				400968			
		Местные материалы -	Тенге			6584093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			6269				
		Накладные расходы -	Тенге			525001				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78750			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			476663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8421043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2735
		Сметная заработная плата -	Тенге				479719			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8421043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2735
		Сметная заработная плата -	Тенге				479719			

Итого	8 421 043	
Временные здания и сооружения 1,2%	101 053	
Итого	8 522 096	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	115 048	
Выслуга лет 1%	85 221	
Доп. отпуска 0,4%	34 088	
Итого	8 756 453	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	20 925 098	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	418 502	
Итого	21 343 600	
НДС 12%	2 561 232	
Всего	23 904 832	
Итого с понижающим коэффициентом	**22 924 123**	**тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заместитель руководителя КГУ УПР и РПП г.Алматы Бижанов Б.Н.

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:

Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 3 участок (Восточная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ месяц 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№5 с/к	9 апреля 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 3 участок (Восточная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)	59 841 488	32 961 933							3 955 432	36 917 365
Всего:	**59 841 488**	**32 961 933**							**3 955 432**	**36 917 365**

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование объекта - ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 3 участок (Восточная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Договор №5 с/к от 9 апреля 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Разборка ж/б труб д=0,5 м								
1	**Е0130-54-1к=0,8**	**Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м**	**15**	**4545,00**	**2961,00**	**68175**	**44415**	**38486**	**9,44**	**142**
		м3		**1584,00**	**769,86**	**23760**	**11548**	**109**	**2,63**	**39**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**68175**	**44415**			**142**
			Тенге			**23760**	**11548**			**39**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**68175**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**35308**			
		Накладные расходы -	Тенге			**38486**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5773**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6400**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**113060**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**200**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41081**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**113060**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**200**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41081**			
		РАЗДЕЛ 2.Разборка покрытий и основания дорожной одежды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см**								
			294	337,30	326,99	99167	96134	9330	0,06	17
		м2		10,05	13,81	2955	4060	133	0,06	16
3	Е0127-18-2	**Разборка оснований гравийных**								
			58,78	66,75	51,25	3924	3013	1964	0,12	7
		м3		15,50	9,62	911	565	133	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			103091	99147			24
			Тенге			3866	4626			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103091				
	Всего заработная плата -		Тенге				8491			
	Местные материалы -		Тенге			78				
		Накладные расходы -	Тенге			11294				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1694			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				10185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			121247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				10185			
		РАЗДЕЛ 3.Разборка существующих тротуаров								
4	Е0127-19-1	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см**								
			207,74	8,57	--	1780	--	2368	0,06	12
		м2		8,57	--	1780	--	133	--	--
5	Е0127-18-2	**Разборка оснований из ПГС**								
			20,77	66,75	51,25	1386	1065	694	0,12	2
		м3		15,50	9,62	322	200	133	0,04	1
6	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
			203,77	27,10	--	5522	--	1104	0,11	23
		т		5,42	--	1104	--	100	--	--
7	Е010333-А30-1 К=0,9	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)**								
			274,31	176,40	176,40	48388	48388	9678	--	--
		т		--	35,28	--	9678	100	0,74	203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**57077**	**49453**			**38**
			Тенге			**3207**	**9877**			**204**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**57077**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13084**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5522**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13844**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2077**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4255**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**75176**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**249**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15161**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**75176**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**249**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15161**			
		РАЗДЕЛ 4.Водоотводные и ирригационные лотки								
8	**Е0101-12-13**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**47,68**	**22,04**	**20,73**	**1051**	**988**	**324**	**0,01**	**--**
		м3		**1,31**	**5,70**	**62**	**272**	**97**	**0,02**	**1**
9	**Е0130-3-2**	**Устройство основания из ПГС**	**10,014**	**990,12**	**33,87**	**9915**	**339**	**3010**	**1,94**	**19**
		м3		**263,25**	**12,47**	**2636**	**125**	**109**	**0,06**	**1**
10	**Е0127-9-1**	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	**16,83**	**2627,82**	**1053,54**	**44226**	**17731**	**17517**	**3,23**	**54**
		м3		**515,25**	**267,30**	**8672**	**4499**	**133**	**1,08**	**18**
11	**С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки Б-3-1**	**198**	**4960,00**	**--**	**982080**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1037272**	**19059**			**74**
			Тенге			**11370**	**4895**			**20**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1037272**				
	Материалы -		Тенге			**11693**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16266**			
	Местные материалы -		Тенге			**995150**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20850**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3128**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**63487**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1121610**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				19393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1121610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				19393			
		РАЗДЕЛ 5.Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
12	Е0101-12-13	**Разработка грунта 1 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	284,44	22,04	20,73	6269	5897	1935	0,01	3
		м3		1,31	5,70	373	1622	97	0,02	6
13	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ 1 группы**	28,44	200,88	--	5713	--	6456	1,42	40
		м3		200,88	--	5713	--	113	--	--
14	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	202,72	27,84	26,18	5643	5306	1742	0,01	2
		м3		1,66	7,20	337	1460	97	0,03	5
15	Е0130-3-2	**Устройство основанияиз ПГС**	114,52	990,12	33,87	113389	3879	34417	1,94	222
		м3		263,25	12,47	30147	1428	109	0,06	7
16	Е0101-27-5 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных**	56,3	2,85	2,85	160	160	54	--	--
		м3		--	0,99	--	56	97	--	--
17	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	56,3	21,55	4,52	1213	254	930	0,11	6
		м3		17,03	--	959	--	97	--	--
18	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	56,3	14,12	12,00	795	675	238	0,01	1
		м3		1,62	2,75	91	155	97	0,01	1
19	Е0101-24-6	**Разравниваниегрунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)**	793,3	6,01	6,01	4765	4765	1604	--	--
		м3		--	2,08	--	1653	97	0,01	5
20	Е0130-54-1	**Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м**	78,09	6589,26	3701,25	514555	289031	250445	11,80	921
		м3		1980,00	962,33	154618	75148	109	3,29	257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/								
			411	10800,00	--	4438800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
			1034,3	317,51	13,70	328401	14170	121611	0,61	626
		м2		102,83	5,04	106357	5213	109	0,02	25
23	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков								
			24,42	1227,00	821,25	29963	20055	14128	1,94	47
		м3		317,25	213,53	7747	5214	109	0,73	18
24	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровой блок								
			66	11700,00	--	772200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0123-24-1	Установка дождеприемников								
			66	474,99	35,42	31349	2338	19112	1,31	86
		шт		209,25	13,50	13811	891	130	0,07	5
26	С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Чугунная решетка - дождеприемник								
			66	16000,00	--	1056000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней								
			156	435,52	6,63	67941	1034	22913	0,70	109
		м		108,68	1,76	16954	274	133	0,01	1
28	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.30.18								
			8,112	26700,00	--	216590	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-1-1	Устройство бетоннойподливк и под оголовки бетон В20								
			7,08	5264,71	66,01	37274	467	1641	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1386	177	105	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**7631020**	**348032**			**2074**
			Тенге			**338493**	**93290**			**331**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6575020**				
	Материалы -		Тенге			**249160**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**431782**			
	Местные материалы -		Тенге			**5639336**				
		Накладные расходы -	Тенге			**477226**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**239**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**71584**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**423135**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7475381**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2643**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**503366**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1056000**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1056000**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**63360**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1119360**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**8594741**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2643**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**503366**			
		РАЗДЕЛ 6.Водоотвод с проезжей части								
30	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86**	**Установка бортовых бетонных камней**								
			4	**393,64**	**6,63**	**1575**	**27**	**588**	**0,70**	**3**
		м		**108,68**	**1,76**	**435**	**7**	**133**	**0,01**	**--**
31	**С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые БР100.20.8**								
			0,064	**26700,00**	**--**	**1709**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Е0101-164-2**	**Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы**								
			0,25	**218,93**	**--**	**55**	**--**	**62**	**1,54**	**--**
		м3		**218,93**	**--**	**55**	**--**	**113**	**--**	**--**
33	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			0,008	**134,10**	**--**	**1**	**--**	**1**	**0,97**	**--**
		м3		**134,10**	**--**	**1**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0130-3-2	**Устройство основания изПГС**	0,1	990,12	33,87	99	3	30	1,94	--
		м3		263,25	12,47	26	1	109	0,06	--
35	Е0130-7-1	**Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200**	0,1	6485,24	532,08	649	53	62	2,55	--
		м3		434,25	131,85	43	13	109	0,43	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			4087	83			4
			Тенге			560	21			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4087				
		Материалы -	Тенге			136				
		Всего заработная плата -	Тенге				582			
		Местные материалы -	Тенге			3307				
		Накладные расходы -	Тенге			742				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				693			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				693			
		РАЗДЕЛ 7.УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								
36	Е0109-48-1	**Электродуговая сварка**	0,27894	1333,50	312,12	372	87	171	2,96	1
		т		679,50	--	190	--	90	--	--
37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,27894	52400,00	--	14616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			14988	87			1
			Тенге			190	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14616				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14616				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15493				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			372				
		Материалы -	Тенге			95				
		Всего заработная плата -	Тенге				190			
		Накладные расходы -	Тенге			171				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				215			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			16069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				215			
		РАЗДЕЛ 8.Укрепление монолитным бетоном								
38	Е0101-158-5	**Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС**	942	775,05	30,59	730097	28817	172916	1,22	1149
		м2		181,13	8,11	170624	7640	97	0,04	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			730097	28817			1149
			Тенге			170624	7640			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			730097				
	Материалы -		Тенге			92792				
	Всего заработная плата -		Тенге				178264			
	Местные материалы -		Тенге			437863				
		Накладные расходы -	Тенге			172916				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25937			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			957194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1271
		Сметная заработная плата -	Тенге				204202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			957194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1271
		Сметная заработная плата -	Тенге				204202			
		РАЗДЕЛ 9.ТИП 2								
39	Е0127-21-2	**Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см**	290	110,13	12,65	31938	3668	2775	0,02	7
		м2		3,56	3,63	1032	1054	133	0,01	4
40	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов БНД 90/130**	0,2204	38539,20	339,59	8494	75	41	0,58	--
		т		--	140,94	--	31	133	0,58	--
41	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1**	290	384,35	15,35	111460	4452	4243	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1723	1467	133	0,02	5
42	Е0127-54-6к=4	**(+ до толщины 6 см)**	290	180,58	--	52367	--	15	--	--
		м2		0,04	--	12	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2**	290	478,54	15,35	138777	4452	4243	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1723	1467	133	0,02	5
44	Е0127-54-1к=2	**(+ до толщины 5 см)**	290	113,78	--	32996	--	8	--	--
		м2		0,02	--	6	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			376033	12647			27
			Тенге			4495	4020			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376033				
	Материалы -		Тенге			331653				
	Всего заработная плата -		Тенге				8515			
	Местные материалы -		Тенге			27238				
		Накладные расходы -	Тенге			11325				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			410599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				10213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			410599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				10213			
		РАЗДЕЛ 10.Тротуары								
45	Е0127-56-1	**Устройство основанийпод тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см**	139,5	160,27	12,52	22358	1746	7871	0,24	34
		м2		38,03	4,39	5305	613	133	0,02	2
46	Е0127-56-2к=2	**(- до толщины 10 см)**	139,5	-20,56	--	-2868	--	-308	-0,01	-2
		м2		-1,66	--	-232	--	133	--	--
47	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов БНД 90/130**	0,1	38539,20	339,59	3854	34	19	0,58	--
		т		--	140,94	--	14	133	0,58	--
48	Е0127-55-1прим.	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз мелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеситип Д Марка 2 толщиной 3 см**	139,5	352,43	--	49164	--	4592	0,14	20
		м2		24,75	--	3453	--	133	--	--
49	Е0127-55-2 К=4	**(+ до толщины 5 см)**	139,5	282,45	--	39401	--	11815	0,37	52
		м2		63,68	--	8883	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			111909	1780			104
			Тенге			17410	627			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111909				
	Материалы -		Тенге			3820				
	Всего заработная плата -		Тенге				18036			
	Местные материалы -		Тенге			88899				
		Накладные расходы -	Тенге			23988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3598			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				21635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			144051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				21635			
		РАЗДЕЛ 11.Тротуары								
50	Е0127-14-2	**Устройство подушки из песчано-гравийной смеси под бордюр**	15,6	864,08	73,75	13480	1151	686	0,14	2
		м3		21,38	11,67	334	182	133	0,04	1
51	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	**Установка бортовых бетонных камней (поребрика) сечением 80х200 мм**	780	819,25	6,63	639012	5172	114567	0,70	544
		м		108,68	1,76	84770	1370	133	0,01	5
52	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см**	1088	160,27	12,52	174373	13621	61386	0,24	264
		м2		38,03	4,39	41377	4778	133	0,02	19
53	Е0127-56-2к=3	**(- до толщины 15 см)**	1088	30,84	--	33554	--	3603	0,02	18
		м2		2,49	--	2709	--	133	--	--
54	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов БНД 90/130**	0,76938	38539,20	339,59	29651	261	144	0,58	--
		т		--	140,94	--	108	133	0,58	--
55	Е0127-55-1прим.	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных измелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси тип Д Марка 2 толщиной 3 см**	1088	352,43	--	383442	--	35814	0,14	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24,75	--	26928	--	133	--	--
56	Е0127-55-2 К=4	(+ до толщины 5 см)	1088	282,45	--	307303	--	92148	0,37	404
		м2		63,68	--	69284	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**1580815**	**20205**			**1390**
			Тенге			**225402**	**6439**			**25**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1580815**				
	Материалы -		Тенге			**43976**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**231841**			
	Местные материалы -		Тенге			**1291233**				
		Накладные расходы -	Тенге			**308348**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**154**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**46252**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**113350**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2002513**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1569**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**278093**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**2002513**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1569**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**278093**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11714564**	**623725**			**5026**
			Тенге			**799376**	**142983**			**689**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10658192**				
	Материалы -		Тенге			**733231**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**942169**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14616**				
	Местные материалы -		Тенге			**8483103**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**5522**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1079019**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**540**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**161853**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**704233**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12441444**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6253**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1104022**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**372**				
	Материалы -		Тенге			**95**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**190**			
		Накладные расходы -	Тенге			**171**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**26**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**575**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**215**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1056000**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1056000**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63360				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1119360				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13561379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6254
		Сметная заработная плата -	Тенге				1104237			

Итого	13 561 379	
Временные здания и сооружения 1,2%	162 737	
Итого	13 724 116	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	185 276	
Выслуга лет 1%	137 241	
Доп. отпуска 0,4%	54 896	
Итого	14 101 529	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	33 698 105	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	673 962	
Итого	34 372 067	
НДС 12%	4 124 648	
Всего	38 496 715	
Итого с понижающим коэффициентом	**36 917 365**	**тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заместитель руководителя Б.Н. Бижанов

Технадзор:

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Главный инженер С.М. Усембаев