Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя школа им. Кокбая"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кырлай"
Наименование стройки: Текущий ремонт здания пришкольного интерната и детского сада КГУ "Средняя школа им. Кокбая" в с. Кокбай Заказ 8106
Наименование объекта: Текущий ремонт здания пришкольного интерната и детского сада КГУ "Средняя школа им. Кокбая" в с. Кокбай Абайского района

АКТ № 1

Выполненных работ на 23 августа 2016г.

Текущий ремонт здания пришкольного интерната и детского сада КГУ "Средняя школа им. Кокбая" в с. Кокбай Абайского района ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Проемы									
1	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	47,64	59,88	6,55	2853	312	2798	0,3628	17
		м2		53,33	1,04	2541	50	108	0,0089	–
2	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	23	320,85	30,15	7380	693	7293	1,9603	45
		шт		290,7	2,9	6686	67	108	0,187	4
3	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,255	17023,18	1416,44	4341	361	3165	94,415	24
		т конструкций		14826,38	497,81	3781	127	81	2,4375	1
4	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.15х1.5 огрунтованные и окрашенные	1	28673		28673				
		шт								
5	2-2-2	Двери стальные утепленные ДСУ 2.08х0.85 огрунтованные и окрашенные	3	15761		47283				
		шт								

6 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	39,11	448,56	128,16	17543	5012	9250	1,03385	40
	м2 проемов		174,4	44,59	6821	1744	108	0,17413	7
7 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 2,05-1,5П внутренние	3,1	3900		12090				
	м2								
8 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 2,08-1,25П внутренние	10,4	3900		40560				
	м2								
9 6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 2,8-1,25П внутренние	2,6	3540		9204				
	м2								
10 6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 2,08-0,85П внутренние	1,77	3780		6691				
	м2								
11 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 2,08-0,85 П внутренние	21,24	4250		90270				
	м2								
12 Е10-36-1	Установка и крепление наличников	141,06	97,17	0,4	13707	56	2088	0,08993	13
	м коробок		13,56	0,14	1913	20	108	0,00075	–
13 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500		9000				
	комплект								
14 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380		17940				
	комплект								
15 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	19	844		16036				
	шт								
16 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	67	215,57	21,24	14443	1423	14301	1,2873	86
	шт		194,33	3,31	13020	222	108	0,0289	2
17 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	171,52	270,9	23,78	46465	4079	39533	1,6539	284
	м2								

			247,12	8,98	42386	1540	90	0,0439	8
18	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	10,42	537,53	23,97	5601	250	3077	1,58953	17
				265,62	7,73	2768	81	108	0,03775	–
19	Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	7,2	527,23	24,73	3796	178	2251	1,68303	12
				281,23	8,22	2025	59	108	0,04013	–
20	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	153,9	379,3	23,59	58374	3631	34053	1,17691	181
				196,66	8,22	30266	1265	108	0,04013	6
21	6-1-715	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	10,42	4884		50891				
22	6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 *м2*	161,1	5618		905060				
23	Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	171,52	225,99	6,98	38762	1197	20528	0,6739	116
				108,16	2,65	18552	455	108	0,01288	2
24	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм *м*	115	4100		471500				

	Раздел 2 Полы									
25	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	594,37	17,38	0,93	10330	553	10945	0,1139	68
		м2		16,45	0,14	9777	83	111	0,0013	1
28	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	594,37	935,07	6,13	555778	3643	45912	0,4393	261
		м2 покрытия		67,28	2,31	39989	1373	111	0,01125	7
	Раздел 3 Разные работы									
29	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	37,75	1152,93	67,78	43523	2559	23512	3,852	145
		м2		644,33	11,29	24323	426	95	0,0624	2
	Раздел 4 По локально-нулевой смете									
32	Е57-4-7	Перестилка дощатых покрытий чистых на шипах площадью до 20 м2	215,01	161,71	0,26	34769	56	27088	0,706	152
		м2		113,45	0,05	24393	11	111	0,0005	–
33	Е11-35-3	Устройство покрытий из плит OSB	594,37	110,04	6,08	65404	3614	61430	0,57155	340
		м2 покрытия		90,83	2,28	53987	1355	111	0,01113	7
34	99-1-1(пл)	OSB плиты	594,37	334		198520				
		м2								
35	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	406	5,64	0,19	2290	77	2465	0,0377	15
		м		5,45	0,02	2213	8	111	0,0003	–
36	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	141,57	19,52	0,15	2763	21	2131	0,1058	15
		м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	2235	8	95	0,00025	–
	Всего прямые затраты					**2831840**	**27715**			**1831**
						286870	**9363**			**50**

Стоимость: материалов, тенге	2516076
Накладные расходы, тенге	311820
- заработная плата, тенге	46054
- трудоемкость, чел-ч	153
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	188620
Всего по смете	**3332280**
Сметная заработная плата, тенге	342287
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2039
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	33323
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13329
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3378932**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**6629950**
- материалы, тенге	594342
- сметная заработная плата, тенге	284831
- нормативная трудоемкость, чел-ч	576
Налог (2 %)	132599
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6762549**
НДС (12 %)	811506
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7574055**

Реквизиты сторон

Заказчик
КГУ «Средняя школа им. Кокбая»
ВКО, Абайский район, Кокбайский с.о.,
с. Кокбай, Улица Нет улицы
БИН 001140001727
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ98070103KSN1819000

Подрядчик:
ТОО «Кырлай»
ВКО, г. Семей ул. Чайжунусова, 76
БИН/ИИН 130840019372
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ078560000006079730
АО «Банк ЦентрКредит»

РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
Тел.: 87225294199
Руководитель Жаукенов Жаркын Турсынгалиевич

Тел.: 87222565548
Руководитель Шаяхметова Альфия Магарамовна

Согласовано:
Министр финансов РК
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г
Председатель Агентства РК по статистике
_____ А. Смаилов 10 августа 2000г

Приложение № 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. № 712

Счет-фактура № 11 от 24 августа 2016 г.

Поставщик: **ТОО «Кырлай»**
БИН и его адрес: 130840019372 РК, ВКО, г. Семей ул. Чайжунусова,76
ИИК поставщика: KZ078560000006079730 АО «Банк Центр Кредит» БИК KCJBKZKX Расчетный счет
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор: № 37 от 07 июля 2016 г.
Условия оплаты по договору (контракту) перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг):
Поставка товаров осуществлена по
Способ отправки: автотранспорт
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель: **ТОО «Кырлай»**
РНН и адрес грузоотправителя: БИН 130840019372 РК, ВКО, г. Семей ул. Чайжунусова,76
Покупатель: **КГУ «Средняя школа имени Кокбая»**
БИН 001140001727, ВКО, Абайский район, Кокбайский с.о., с. Кокбая, улица нет
ИИК покупателя: ИИК: KZ98070103KSN1819000 РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоим-ть товар-в без НДС	НДС		Всего стоим-ть реализ-ии	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	Текущий ремонт здания пришкольного интерната и детского сада	работа	1	6762549,11	6762549,11	12	811505,89	7574055		
Всего по счету:					6762549,11		811505,89	7574055		

Руководитель организации:

Шаяхметова А.М._____

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер организации:

не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

_____

(Ф.И.О., подпись)