АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Каркаралинск « 29» 09.2010г.
(город, поселок, село)

1 Приемочная комиссия, назначенная приказом от «20» сентября 2010г. № 125

в составе:
Председатель Директор ГУ ДЮСШ Каркаралинского района Байтуллин Н.М.

Заместитель председателя – Зам.начальника по экономике УТФКиС Уалиева К.К.

Членов комиссии-представителей:

Председатель ПК «Аспап» - Ашимов Т.М.

ИП «Мадияр» Құрмашев Кеңес Молдағазыұлы по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом строительства – Құрмашев К.М.

Представитель местного исполнительного органа архитектуры и градостроительства – начальник отдела строительства, архитектуры и градостроителства – Омаров Т.З.

органов санитарно-эпидемиологического надзора – начальник Государственного управления санитарно-эпидемиологического надзора Каркаралинского района – Сипатуллин С.М.

органов противопожарной службы – начальник отдела по черезвычайным ситуациям Каркаралинского района, подполковник противопожарной службы – Борханов М.А.

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Аким г. Каркаралинск – Алиұлы С.

УСТАНОВИЛА:

1. *Заказчиком (застройщиком)* ГУ ДЮСШ Каркаралинского района
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект капитальный ремонт стадиона г.Каркаралинск по программе «Дорожная карта», г. Каркаралинск, Карагандинская область, ул. Кунанбай Кажы 47.
(наименование объекта, его месторасположения или адрес)

2. Капитальный ремонт осуществлен на основании протокола об итогах государственных закупок работ способом конкурса по закупке работ по капитальному ремонту объектов спорта на 2010 г. «в рамках Дорожной карты» от 23.02.2010г. г.Караганда

3. Капитальный ремонт осуществлено подрядчиком Производственный кооператив «Аспап»
Выполнившим капитальный ремонт стадиона г.Каркаралинск
и субподрядными организациями ТОО «Карат»
(наименование организации и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к Акту)

4. Проектно-сметная документация на каптиальный ремонт разработана генеральным проектировщиком
ИП «Летуновская Татьяна Алексеевна»

Выполнившим сметную документацию по капитальному ремонту стадиона г.Каркаралинск

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к Акту)

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому _____ (номер проекта, номер серии (по типовым проектам) для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена Директором ДГП «Карагандагосэкспертиза» Казбековым А.Г. от «07»декабря 2009г.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 01 июня 2010г.; (месяц и год) начало работ 01 июня 2010 г. (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес: 4 (четыре)
по норме или по ПОС 4 (четыре); фактически 4 (четыре)

9. Приемочной комиссии представлена следующая документация: сметная документация,

_____

_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов в приложении…к настоящему акту) Укладка искусственного покрытия (трава «Жасыл Алан»), осуществлено тартановое покрытие беговой дорожки, ремонт сидений, трибун.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом __выполнены_____
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего 50220.0 тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс.тенге, в т.ч. стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений:
технологических _____-_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов, конструкций)
_____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект **стадион г.Каркаралинск, г.Каркаралинск, ул. Кунанбай Кажы 47**

(полное наименование объекта, адрес или местоположение)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии _____
(подпись)

Заместитель председателя приемочной комиссии _____

Члены приемочной комиссии: _____
(подпись)

_____ Борхонов А.А
(подпись)

_____ М. Омаров
(подпись)

_____
(подпись)

_____ С. Элиулы
(подпись)

_____ К. Курмашев
(подпись)

_____
(подпись)

_____
(подпись)

_____

Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

Форма №3

Заказчик : ГУ Детско-юношеская спортивная школа Каркаралинского района

Подрядчик: ПК "Аспап"

Справка

е/пр от 13.07.2010 год

выполненных работ

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт Стадиона г. Каркаралинск "по реализации программы "Дорожная карта"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	50 220 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	14 739 570
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт Стадиона г. Каркаралинск "по реализации программы "Дорожная карта"
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	18 318 992
7	Сумма выполненных работ	18 318 992
8	Удержание аванса 30 %	5 495 698
9	Удержание резерва 5 %	915 950
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	11 907 344

ЗАКАЗЧИК: _____

Директор ГУ Детско-юношеская спортивная школа Каркаралинского района
Байтуллин Н. М.

ПОДРЯДЧИК: _____

Председатель ПК "Аспап" Ашимов Т. М.

Форма 2В

Акт выполненных работ

Капитальный ремонт Стадиона г. Каркаралинск "по реализации программы "Дорожная карта"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. покрытие								
		1.2. Подраздел без наименования								
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	172	4,85	4,85	834	834	251	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	289	87	0,0055	1
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	172	32,55	30,98	5599	5329	1577	0,0106	2
		м3 грунта		1,53	9,01	263	1550	87	0,0308	5
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	620	19,7	19,7	12214	12214	2199	–	–
		т		–	3,94	–	2443	90	0,00827	5
4	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1770	0,2	0,2	354	354	108	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	124	87	0,00023	–
5	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	344,1	2271,3	–	781554	–	202816	3,24	1115
		м3 подстилающего слоя		531	–	182717	–	111	–	–
6	Е6-1-1	Бетонирование оснований под беговую дорожку	56,5	7011,97	66,01	396176	3730	11846	1,35	76
		м3		195,75	24,93	11060	1409	95	0,1218	7

Раздел 2. Доставка материалов

2.0. Подраздел без наименования

7	П8-10-1	Перевозка грузов (щебня, отсева, асфальтобетона) автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	3776,34	76,6	76,6	289268	289268	52069	–	–
		т		–	15,32	–	57854	90	0,03217	121

Раздел 3. Подготовка основания под искусственное покрытие (траву)

3.1. Подготовка основания

8	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1239,26	4,85	4,85	6010	6010	1811	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	2082	87	0,0055	7
9	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1239,26	32,56	30,98	40350	38392	11364	0,0106	13
		м3 грунта		1,53	9,01	1896	11166	87	0,0308	38
10	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1487,11	19,7	19,7	29296	29296	5273	–	–
		т		–	3,94	–	5859	90	0,00827	12
11	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	6196,3	0,2	0,2	1239	1239	378	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	434	87	0,00023	1
12	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 20 см	1239,26	2575,7	–	3191962	–	730432	3,24	4015
		м3 подстилающего слоя		531	–	658047	–	111	–	–
13	Е11-2-4	Устройство уплотненяемых трамбовками подстилающих слоев из отсева толщиной 7 см	433,74	2994,8	–	1298965	–	255651	3,24	1405
		м3 подстилающего слоя		531	–	230316	–	111	–	–

Раздел 4. Ремонт трибун с установкой сидений и вывески

4.0. Подраздел без наименования

14	Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	375	157,05	7,57	58894	2839	23310	0,4237	159
		м2		64,26	1,17	24098	439	95	0,0064	2

15	Е62-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов *м2*	375	46,51	0,05	17441	19	10068	0,1846	69
				28,24	0,02	10590	8	95	0,0001	–
16	Е10-35-1	Установка штучных изделий - сидений на трибунах ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *изделие*	350	353,32	29,84	123662	10444	47885	0,77855	272
				115,4	11,28	40390	3948	108	0,055	19
17	99-1-1прайс	Сиденья на трибунах *шт*	350	747,49		261622				
18	Е7-45-6	Демонтаж панелей площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *шт сборных конструкций*	12	671,43	298,83	8057	3586	7268	2,128	26
				372,6	108,05	4471	1297	126	0,48416	6
19	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных *м3*	4	3743,35	2467,6	14973	9870	8014	7,78	31
				1275,75	950,21	5103	3801	90	5,22	21
20	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м3*	4	9328,13	389,15	37313	1557	2486	3,243	13
				507,15	147,01	2029	588	95	0,718	3
21	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *шт сборных конструкций*	12	1646,87	466,93	19762	5603	10651	3,059	37
				535,61	168,84	6427	2026	126	0,7565	9
22	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых *м3 кладки*	2	10752,61	300,96	21505	602	2067	5,63	11
				873	101,79	1746	204	106	0,39	1
23	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	18	275,68	2,45	4962	44	2151	0,70265	13
				125,24	0,56	2254	10	95	0,03275	1
24	Е15-156-1	Окраска стен с подготовкой поверхности фасадной краской ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	18	145,21	2,06	2614	37	496	0,1518	3
				28,21	0,79	508	14	95	0,00375	–

25	Е57-15-6	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	272	247,45	14,01	67306	3811	19395	0,4385	119
		м2		62,03	2,21	16872	601	111	0,0122	3
26	Е57-12-8	Укладка лаг из досок по перекрытию при площади пола свыше 10 м2	72	350,79	1,51	25257	109	5845	0,458	33
		м2		72,9	0,23	5249	17	111	0,003	–
27	Е57-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	72	1553,45	4,07	111848	293	8655	0,6888	50
		м2		107,64	0,65	7750	47	111	0,0082	1
28	Е15-156-1	Окраска стен бетонного ограждения сцены с подготовкой поверхности фасадной краской ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	30	145,21	2,06	4356	62	827	0,1518	5
		м2 окрашиваемой поверхности		28,21	0,79	846	24	95	0,00375	–
29	Е9-42-1	Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа над сценой т.ч. п.3.5: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5; ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	72	78,8	29,98	5674	2159	2488	0,21873	16
		м2		35,25	7,4	2538	533	81	0,02537	2
30	Е9-43-2	Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа т.ч. п.3.5: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5; ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	33	240,77	109,46	7945	3612	3352	0,6486	21
		м2		99,36	26,03	3279	859	81	0,09013	3
31	Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,225	9649,24	5565,49	2171	1252	1253	23,8	5
		м3		4083,75	2101,5	919	473	90	10,27	2
32	Е7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	160,01	15,21	160	15	170	0,8165	1
		шт		129,38	5,74	129	6	126	0,02813	–
33	99-1-1прайс	Металическая калитка	1	5873,15		5873				
		шт								
34	99-1-1прайс	Вывестка "Стадион"	1	239197,25		239197				

		шт								
35	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	10	27,1	27,1	271	271	171	–	–
		т								
				–	18,97	–	190	90	0,03984	–
36	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	10	45	45	450	450	81	–	–
		т								
				–	9	–	90	90	0,0189	–

	Всего прямые затраты	**7095134**	**433301**	**7510**
		1219497	**98385**	**270**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	5442339		
	Накладные расходы, тенге	1432408		
	- заработная плата, тенге	214861		
	- трудоемкость, чел-ч	716		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	511653		
	Всего	**9039195**		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9039195**		
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**16035532**		
	- материалы, тенге	9654709		
	- сметная заработная плата, тенге	2719086		
	Налог(2%)	320711		
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**16356243**		
	НДС(12%)	1962749		
	Всего по акту с учетом НДС(12%)	**18318992**		

Сдал _____ прораб ПК "Аспап" Елусизов Н.

Принял _____ директор ГУ Детско-юношеская спортивная школа Каркаралинского района Байтуллин Н. М.

Технадзор _____ ИП "Мадиар" Курмашев К. М.