Акт приемки объекта в эксплуатацию
«15» октября 2017 г.

Заказчик **ГУ« Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспектции города Уральска» ЗКО, г.Уральск ул. Некрасова 30/1 – Тухфатов Бауыржан Зайденович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО «Айдана» Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Жукова дом 15 - Амирханян Аветик Рубенович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **ИП «Арарат Тау», РК, г. Уральск, мкр. Жана Орда 3, аттестат KZ49VJE00007754 от 03.12.2014г- Нургалиев Арарат Габдулкемалович**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:

ТОО «Жайыкстройинжиниринг» - Кенжалиев Дуйсен, лицензия № 01826, 01827 от 18.05.2012г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта**: «Благоустройство дворовой территории по ул. Демократическая 1/1, в г. Уральск ЗКО»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ЗКО, г. Уральск, ул. Демократическая 1/1.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «25» января 2016 г. № 182;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «УГАСК ЗКО» №KZ18REA00066505 от 01.08.2017г**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «A&K-Али company» № А-14- 38**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ « ОЖКХ и ЖИ г. Уральска» №43/1 от 01.06.2015 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **01 августа 2017 г;**

месяц, год

окончание работ **15 октября 2017 г**

месяц, год

при продолжительности строительства, **2,5 месяц;**

по норме или по проекту организации строительства, **2,5 месяц;**

фактически, **2,5 месяц;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Было выполнено соединение внутридворовых проездов и прилегающих улиц площадью - 2053 м2, а также тротуаров и подъездов к домам - 212 м2 с устройством покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **26 995 780 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **23 309 630 тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **19 120 330 тенге**, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **17 071 723 тенге**

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **: «Благоустройство дворовой территории по ул. Демократическая 1/1, в г. Уральск ЗКО»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Тухфатов Бауыржан Зайденович**

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **Нургалиев Арарат Габдулкемалович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **Кенжалиев Дуйсен**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик

(генеральный подрядчик) **Амирханян Аветик Рубенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОЖКХ и ЖИ г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор № 74/д-ок от 5.06.2017г.
Доп.соглашение №1 от 13.07.2017г.

Справка

о стоимости выполненных работ
за октябрь 2017 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Демократическая 1/1 в г.Уральск ЗКО	5 534 076,00	4 941 139	592 937
ВСЕГО:	**5 534 076,00**	**4 941 139**	**592 937**

К оплате: Пять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи семьдесят шесть тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОЖКХ и ЖИ г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор № 74/д-ок от 5.06.2017г.
Доп.соглашение №1 от 13.07.2017г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Демократическая 1/1 в г.Уральск ЗКО.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Покрытие асфальтовое. Сечение 1-1										
1	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	407	-19,95	-15,58	-8120	-6341	-3535	-0,01	-4		
				-1,03	-5,5	-419	-2239	133	-0,03	-11		
		м2										
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,3	898,26	68,13	4761	361	241	0,14	1		
				21,38	12,76	113	68	133	0,04	-		
		м3										
3	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	8,48	280,88	248,35	2382	2106	1249	0,22	2		
				32,18	78,59	273	666	133	0,27	2		
		м3										
4	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-600, фракция 20-40 мм	10,685	1960	-	20943	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-2002	м3								
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0265	40097,59	339,59	1063	9	5	0,58	-
				-	140,94	-	4	133	0,58	-
		т		24,52	15,35	1300	814	775	0,03	2
6	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	53	5,94	5,06	315	268	133	0,02	1
		м2								
7	Е0127-54-1 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	53	0,08	-	4	-	3	-	-
				0,04	-	2	-	133	-	-
		м2								
8	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	7,468	4730	-	35324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,6159	40097,59	339,59	24696	209	115	0,58	-
				-	140,94	-	87	133	0,58	-
		т		24,52	15,35	50343	31517	30035	0,03	69
10	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2053	5,94	5,06	12195	10388	133	0,02	36
		м2								
11	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	198,319	7828	-	1552441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1685136	28674			70
			Тенге			12479	9242			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1685136	-	-		-
	Материалы -		Тенге			30986	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21721	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1612997	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4333	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102841	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1816866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26055	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1816866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26055	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2%				21802				
		Итого:				1838668				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%				29786				
		Итого:				1868455				
		Выслуга лет 1%				18387				
		Доп.отпуска 0,4%				7355				
		В базисных ценах 2001 года,				1894196				
		В текущих ценах 2015 года				4844254				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				96885				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				4941139				
		НДС 12%				592937				
		ВСЕГО с НДС				**5 534 076,00**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:				**5 534 076,00**				

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана» **Аммржанов А.Р.**

Технический надзор: ИП «Арарат Тау» **Нургалиев А.Г.**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «ОЖКХ и ЖИ г.Уральска» **Мулкай М.Р.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОЖКХ и ЖИ г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"
Договор № 74/д-ок от 5.06.2017г.
Доп.соглашение №1 от 13.07.2017г.

Ф-3

Справка

о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2017 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Демократическая 1/1 в г.Уральск ЗКО	6 981 406,00	6 233 398	748 008
ВСЕГО:	**6 981 406,00**	**6 233 398**	**748 008**

К оплате:Шесть миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста шесть тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОЖКХ и ЖИ г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор № 74/д-ок от 5.06.2017г.
Доп.соглашение №1 от 13.07.2017г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Демократическая 1/1 в г.Уральск ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		Покрытие асфальтовое. Сечение 1-1												
1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	99,5	898,26	21,38	68,13	12,76	89377	2127	6779	1270	4518 / 133	0,14 / 0,04	14 / 4
2	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового м3	159,2	280,88	32,18	248,35	78,59	44716	5123	39537	12511	23453 / 133	0,22 / 0,27	34 / 44
3	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-600, фракция 20-40 мм м3	200,58	1960	-	-	-	393137	-	-	-	- / -	- / -	- / -
4	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	1	40097,59	-	339,59	140,94	40098	-	340	141	187 / 133	0,58 / 0,58	1 / 1
5	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	2000	24,52	5,94	15,35	5,06	49043	11880	30703	10120	29260 / 133	0,03 / 0,02	67 / 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
6	Е0127-54-1 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 2000	0,08 / 0,04	- / -	160 / 80	- / -	106 / 133	- / -	- / -
7	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	м2 281,8	4730 / -	- / -	1332914 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
					Покрытие асфальтовое. Сечение 3-3					
8	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	т 0,106	40097,59 / -	339,59 / 140,94	4250 / -	36 / 15	20 / 133	0,58 / 0,58	- / -
9	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т 212	24,52 / 5,94	15,35 / 5,06	5199 / 1259	3255 / 1073	3102 / 133	0,03 / 0,02	7 / 4
10	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 212	0,04 / 0,02	- / -	8 / 4	- / -	6 / 133	- / -	- / -
11	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	м2 25,6094	7828 / -	- / -	200470 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
					МАФ					
12	У1-43-20	-Скамья типа I, строительные работы	т 12	10009,05 / 1605,45	242,88 / 67,68	120109 / 19265	2915 / 812	21081 / 105	9,7 / 0,33	116 / 4
13	У1-49-1	-Урна типа 1, строительные	скамья 12	2720,42	80,96	32645	972	12758	6	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работы		990	22,56	11880	271	105	0,11	1
		урна			Ограждение площадки для мусоросборника					
14	Е0107-24-6	-Установка под опору Н=2,5	14	437,72	27,39	6128	383	7876	2,26	32
		м		391,5	10,35	5481	145	140	0,44	6
15	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,15	7707	-	1156	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	24,5	187	-	4582	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
17	С1-1-4478	-Уголок стальной горячекатаный равнополочныйиз углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм и 50ммх4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1606	48310	-	7759	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0109	16400	-	506	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
19	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	18	509	-	9162	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
20	С11011-1596	-Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистойстали обыкновеного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,03444	52223	-	1799	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,5	21,8	0,05	229	1	55	0,03	-
		м2		5,81	0,02	61	-	90	-	-
22	Е0113-21-2	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных	10,5	26,43	0,02	277	-	55	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей эмалью ПФ-133		5,81	-	61	-	90	-	-
		м2								
					Колодцы канализационные					
23	Е0109-53-1	-Демонтаж люка	0,03	8890,4	793,21	267	24	216	49,26	1
	т.ч.			7735,5	278,77	232	8	90	1,37	-
	п.3.5	т								
	СНиП8.02-05-2002									
	п-2.8									
	к=0,6;0,7;0,5									
24	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,91	8422,34	1879,87	24509	5470	7467	8,86	26
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			1435,5	538,43	4177	1567	130	2,06	6
		м3								
25	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	3,51	3220	-	11302	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	2,7	20400	-	55080	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2434881	90414			372
			Тенге			61632	27932			105
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			506	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			506	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			536	-	-		-
						2434108	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			170422	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-	89324	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			4582	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							

					-
Местные материалы -	Тенге	2089444	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	109945	-	-	55
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16492	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	152643	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2696697	-	-	530
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	105815	-	
					-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	267	-	-	-
Материалы -	Тенге	12	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	240	-	-
Накладные расходы -	Тенге	216	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	512	-	-	2
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	273	-	-
					-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2697745	-	-	532
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	106088	-	-
Временные здания и сооружения 1,2%		32373			
Итого:		2730118			
Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%		44228			
Итого:		2114346			
Выслуга лет 1%		27301			
Доп.отпуска 0,4%		10920			
В базисных ценах 2001 года,		2812568			
В текущих ценах 2015 года		7192915			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		143858			
Сметная стоимость в текущем уровне цен		7336773			
НДС 12%		880413			
ВСЕГО с НДС		8 217 186,00			
Условная скидка		1 235 780,00			
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:		6 981 406,00			

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Технический надзор: ИП «Арарат Тау» Нургалиев А.Г.

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «ОЖКХ и ЖИ г.Уральска» Мулкай М.Р.