Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"** **Форма № кс-3**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция отдельного участка рек водоохранной полосы и русла реки Жарбулак, расположенного на территории ГККП "Алматинский зоологический парк"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮНЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1 с/к	28.02.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	4 052 923	4 052 923							434 242	4 052 923
Реконструкция отдельного участка водоохранной полосы и русла реки Жарбулак	1 878 964	1 878 964							201 318	1 878 964
Всего:	**5 931 887**	**5 931 887**							**635 559**	**5 931 887**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Ф-2

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №1 с/к от 28.02.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция отдельного участка рек водоохранной полосы и русла реки Жарбулак, расположенного на территории ГККП "Алматинский зоологический парк"

А К Т
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2017г.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАБОТЫ СОГЛАСНО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ								
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	11-070201-0111 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8	**Панели стен с опорной пятой при площади вертикальной проекции панели до 9 м2. Демонтаж**	22,4	8182,35	4224,70	183285	94633	91641	3,94	88
		м3 сборных железобетонных конструкций		3957,64	1870,12	88651	41891	62,1	1,55	35
		Накладные расходы -		*4091,10*		*91641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3619,04*				*81067*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*472,06*				*10574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*981,88*		*21994*				
		Сметная стоимость				*296920*				
2	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный. Погрузка**	53,76	79,00	--	4247	--	170	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,16*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,16*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,57*		*353*				
		Сметная стоимость				*4770*				
3	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	53,76	618,62	--	33257	--	1330	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,74*		*1330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,74*				*1330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,47*		*2767*				
		Сметная стоимость				*37354*				
4	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**								
			1288,61006	105,31	96,90	135701	124862	36057	0,01	13
		м3 грунта		8,41	30,26	10839	38994	59,1	0,02	25
		Накладные расходы -		*27,98*		*36057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*22,86*				*29451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,13*				*6606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,66*		*13741*				
		Сметная стоимость				*185499*				
5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			1288,61006	147,34	137,92	189859	177729	50406	0,01	15
		м3 грунта		9,32	44,73	12011	57643	59,1	0,03	37
		Накладные расходы -		*39,12*		*50406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,95*				*41165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,17*				*9241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,92*		*19221*				
		Сметная стоимость				*259486*				
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			257,722013	1567,60	--	404005	--	264478	1,77	456
		м3 грунта		1567,60	--	404005	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1026,21*		*264478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*238767*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99,76*				*25711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,51*		*53479*				
		Сметная стоимость				*721962*				
7	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**								
			257,722013	564,54	--	145494	--	95246	0,71	184
		м3 грунта		564,54	--	145494	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*369,57*		*95246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*85987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,93*				*9259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,73*		*19259*				
		Сметная стоимость				*260000*				
8	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**								
			2551,44793	618,62	--	1578377	--	63135	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*24,74*		*63135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,74*				*63135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,47*		*131321*				
		Сметная стоимость				*1772833*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2674225**	**397225**			**756**
			Тенге			**661000**	**138528**			**96**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2674225**				
	Материалы -		Тенге			**119**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**799527**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1615881**				
		Накладные расходы -	Тенге			**602463**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**476437**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**126026**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**262135**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3538823**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**852**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**799527**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3538823**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**852**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**799527**			
		РАЗДЕЛ 2. ВЫНУЖДЕННЫЙ СНОС И САНИТАРНАЯ ВЫРУБКА								
9	**11-010207-0102 РСНБ РК 2015**	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня**								
			2	**76,48**	**2,03**	**153**	**4**	**98**	**0,07**	**--**
		дерево		**74,45**	**--**	**149**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48,82*		*98*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,00*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,82*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,02*		*20*				
		Сметная стоимость				*271*				
10	**11-010207-0106 РСНБ РК 2015**	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня**								
			6	**240,48**	**6,39**	**1443**	**38**	**921**	**0,24**	**1**
		дерево		**234,09**	**--**	**1405**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*153,50*		*921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*138,35*				*830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,15*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,52*		*189*				
		Сметная стоимость				*2553*				
11	**11-010207-0108 РСНБ РК 2015**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня**								
			18	**92,89**	**2,45**	**1672**	**44**	**1067**	**0,09**	**2**
		дерево		**90,44**	**--**	**1628**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*59,30*		*1067*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,45*				*962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,85*				*105*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,18*		*219*				
		Сметная стоимость				*2959*				
12	11-010207-0111 РСНБ РК 2015	**Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см**								
		дерево	2	192,39	5,12	385	10	246	0,19	--
		Накладные расходы -		187,27	--	375	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*122,80*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*110,68*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,12*				*221*		
		Сметная стоимость		*25,21*		*50*		*24*		
13	11-010207-0112 РСНБ РК 2015	**Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см**				*681*				
		дерево	8	296,78	7,88	2374	63	1516	0,29	2
		Накладные расходы -		288,90	--	2311	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*189,44*		*1516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*170,74*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,70*				*1366*		
		Сметная стоимость		*38,90*		*311*		*150*		
14	11-010207-0205 РСНБ РК 2015	**Трелевка древесины на расстояние до 20 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см**				*4201*				
		хвост	22	332,93	225,89	7324	4970	2913	0,13	3
		Накладные расходы -		107,03	86,69	2355	1907	59,1	0,06	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*132,39*		*2913*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*114,49*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,90*				*2519*		
		Сметная стоимость		*37,23*		*819*		*394*		
15	11-010207-0203 РСНБ РК 2015	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**				*11056*				
		хвост	14	1111,64	714,76	15563	10007	6452	0,48	7
		Накладные расходы -		396,88	280,55	5556	3928	59,1	0,24	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*460,84*		*6452*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,36*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,48*				*5605*		
		Сметная стоимость		*125,80*		*1761*		*847*		
16	11-010207-0303 РСНБ РК 2015	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса**				*23776*				
		дерево	2	226,60	6,73	453	13	288	0,25	--
		Накладные расходы -		219,87	--	440	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*144,21*		*288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*129,94*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,26*				*260*		
		Сметная стоимость		*29,66*		*59*		*29*		
						801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-010207-0307 РСНБ РК 2015	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса**	6	858,57	25,09	5151	151	3280	0,93	6
		дерево		833,48	--	5001	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*546,63*		*3280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*492,59*				*2956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*54,05*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,42*		*674*				
		Сметная стоимость				*9105*				
18	11-010207-0310 РСНБ РК 2015	**Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса**	18	266,47	7,92	4797	143	3052	0,29	5
		дерево		258,55	--	4654	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*169,58*		*3052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*152,80*				*2750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,77*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,88*		*628*				
		Сметная стоимость				*8477*				
19	11-010207-0313 РСНБ РК 2015	**Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса**	2	618,97	18,39	1238	37	788	0,68	1
		дерево		600,57	--	1201	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,90*		*788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*354,94*				*710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*38,96*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,03*		*162*				
		Сметная стоимость				*2188*				
20	11-010207-0314 РСНБ РК 2015	**Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса**	8	1036,50	30,80	8292	246	5277	1,14	9
		дерево		1005,71	--	8046	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*659,61*		*5277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*594,37*				*4755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*65,24*				*522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,69*		*1086*				
		Сметная стоимость				*14654*				
21	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см**	20	86,71	86,71	1734	1734	437	--	--
		пень		--	29,88	--	598	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*21,84*		*437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,66*				*353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,17*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,68*		*174*				
		Сметная стоимость				*2344*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-010207-0702 РСНБ РК 2015	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см**								
		пень	2	146,87	146,87	294	294	74	--	--
		Накладные расходы -		--	50,62	--	101	59,1	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*36,99*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,91*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,07*				*14*		
		Сметная стоимость		*14,71*		*29*				
23	11-010207-0703 РСНБ РК 2015	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см**				*397*				
		пень	14	238,27	238,27	3336	3336	840	--	--
		Накладные расходы -		--	82,12	--	1150	59,1	0,06	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*60,00*		*840*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*48,53*				*679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*				*161*		
		Сметная стоимость		*23,86*		*334*				
24	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный. Погрузка**				*4510*				
		Тенге за 1 тонну	5,365	79,00	--	424	--	17	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,16*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,16*				*17*		
		Сметная стоимость		*6,57*		*35*				
25	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**				*476*				
		т	5,365	618,62	--	3319	--	133	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,74*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,74*				*133*		
		Сметная стоимость		*51,47*		*276*				
26	11-010207-1502 РСНБ РК 2015	**Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**				*3728*				
		га	0,26	26287,29	26287,29	6835	6835	1721	--	--
		Накладные расходы -		--	9059,70	--	2356	59,1	6,73	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6619,95*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5354,29*				*1392*		
				1265,66				*329*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2632,58*		*684*				
		Сметная стоимость				*9241*				
27	11-010207-1702 РСНБ РК 2015	**Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе79 кВт (108 л.с.)**								
			0,26	**8450,23**	**8450,23**	**2197**	**2197**	**596**	**--**	**--**
		га		**--**	**3176,95**	**--**	**826**	**59,1**	**2,36**	**1**
		Накладные расходы -		*2290,69*		*596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1877,58*				*488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*413,11*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*859,27*		*223*				
		Сметная стоимость				*3016*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**66984**	**30121**			**37**
			Тенге			**33120**	**10865**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66984**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43985**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**3743**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29714**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**25995**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3719**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7736**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**104433**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43985**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**104433**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43985**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2741208**	**427346**			**793**
			Тенге			**694119**	**149393**			**105**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2741208**				
	Материалы -		Тенге			**119**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**843512**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1619623**				
		Накладные расходы -	Тенге			**632177**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**502432**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**129745**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**269871**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3643257**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**898**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**843512**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3643257**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**898**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**843512**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения	**3,44%**			**125 328**				
		Итого с Временными зданиями и сооружениями				**3 768 585**				
		Зимние удорожания	**1,08%**			**40 701**				
		Итого с Временными зданиями и сооружениями				**3 809 286**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНА	**1,0697784**			**4 075 092**				
		НДС 12%	**12,00%**			**489 011**				
		Итого с НДС 12%				**4 564 103**				
		Тендерная скидка	**11,20%**			**511 179**				
		Итого с НДС 12%				**4 052 923**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Ф-2

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №1 с/к от 28.02.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция отдельного участка рек водоохранной полосы и русла реки Жарбулак, расположенного на территории ГККП "Алматинский зоологический парк"

А К Т
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2017г.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ ЖАРБУЛАК

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО МУСОРОНАКОПИТЕЛЯ. УСТРОЙСТВО ДНА СООРУЖЕНИЯ										
1	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы вручную**	0,6	1201,15	--	721	--	472	1,36	1		
		м3		1201,15	--	721	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*786,32*		*472*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,88*				*426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76,44*				*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,00*		*95*						
		Сметная стоимость				*1288*						
2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную**	5,6	2524,45	--	14137	--	9255	2,85	16		
		м3		2524,45	--	14137	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*1652,60*		*9255*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1491,95*				*8355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*160,66*				*900*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,16*		*1871*						
		Сметная стоимость				*25263*						
3	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	**Разравнивание площадей из грунтов 3 группы ручным способом**	5,2	168,77	--	878	--	575	0,19	1		
		м2		168,77	--	878	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*110,48*		*575*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,74*				*519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,74*				*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,34*		*116*						
		Сметная стоимость				*1569*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
			0,52	186,43	73,81	97	38	52	0,15	--
		м3		112,62	36,53	59	19	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*99,13*		*52*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*88,15*				*46*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,98*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,84*		*12*				
		Сметная стоимость				*160*				
5	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**								
			1,04	4918,05	1396,49	5115	1452	1022	0,98	1
		м3		842,98	645,41	877	671	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*983,07*		*1022*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*226,97*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,09*		*491*				
		Сметная стоимость				*6628*				
6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**								
			1,3	15414,19	781,17	20038	1016	1779	1,55	2
		м3		1278,73	211,93	1662	276	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1368,46*		*1779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*940*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*645,49*				*839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,61*		*1745*				
		Сметная стоимость				*23562*				
		Устройство монолитного железобетонного дна канала из бетона В22,5 W8 F200								
7	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты монолитные железобетонные из бетона В22,5. Устройство**								
			1,26	18352,28	1211,44	23124	1526	2319	2,06	3
		м3		1853,33	340,33	2335	429	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*1840,58*		*2319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1063,93*				*1341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*776,65*				*979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1615,43*		*2035*				
		Сметная стоимость				*27479*				
8	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,03135	147976,66	--	4639	--	186	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5919,07*		*186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12311,66*		*386*				
		Сметная стоимость				*5211*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,13066	143165,32	--	18706	--	748	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*748*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*1556*				
		Сметная стоимость				*21011*				
10	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
			0,16201	18574,32	821,72	3009	133	1570	19,41	3
		т		17477,21	266,54	2831	43	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9692,92*		*1570*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*1394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*366*				
		Сметная стоимость				*4946*				
		УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОК								
11	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**								
			1,49	28790,98	1865,20	42899	2779	9267	10,34	15
		м3		9551,43	496,38	14232	740	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*6219,76*		*9267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,19*				*7261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1346,57*				*2006*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2800,86*		*4173*				
		Сметная стоимость				*56340*				
12	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,13449	147976,66	--	19901	--	796	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5919,07*		*796*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*				*796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12311,66*		*1656*				
		Сметная стоимость				*22353*				
13	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,1062	143165,32	--	15204	--	608	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*608*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*1265*				
		Сметная стоимость				*17077*				
14	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
			0,24069	**18574,32**	**821,72**	**4471**	**198**	**2333**	**19,41**	**5**
		т		**17477,21**	**266,54**	**4207**	**64**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*9692,92*		*2333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*2071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*544*				
		Сметная стоимость				*7348*				
15	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей М1**								
			0,00724	**219209,46**	**1047,43**	**1587**	**8**	**299**	**66,70**	**--**
		1т		**63951,29**	**480,67**	**463**	**3**	**48,5**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*41267,86*		*299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31249,50*				*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10018,36*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20838,19*		*151*				
		Сметная стоимость				*2037*				
16	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**								
			0,02534	**214211,69**	**7030,00**	**5428**	**178**	**865**	**48,65**	**1**
		т металлических изделий		**45495,24**	**2910,69**	**1153**	**74**	**50,8**	**2,49**	**--**
		Накладные расходы -		*34142,29*		*865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*24590,21*				*623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9552,08*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19868,32*		*503*				
		Сметная стоимость				*6797*				
17	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**								
			1,1403	**131,11**	**1,97**	**150**	**2**	**36**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**54**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*31,98*		*36*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,27*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,05*		*15*				
		Сметная стоимость				*201*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**180103**	**7331**			**48**
			Тенге			**43607**	**2319**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**180103**				
	Материалы -		Тенге			**70715**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**45926**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**58451**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32182**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24017		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8165		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			16983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			229268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				45926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			229268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				45926			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОГО ОТВОДНОГО КАНАЛА								
18	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**323,5873**	**2524,45**	**--**	**816879**	**--**	**534762**	**2,85**	**923**
		м3 грунта		**2524,45**	**--**	**816879**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1652,60*		*534762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1491,95*				*482776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*160,66*				*51986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,16*		*108131*				
		Сметная стоимость				*1459772*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**816879**	**--**			**923**
			Тенге			**816879**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			816879				
	Всего заработная плата -		Тенге				816879			
		Накладные расходы -	Тенге			534762				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					482776		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					51986		
		Сметная прибыль -	Тенге			108131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1459772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							923
		Сметная заработная плата -	Тенге				816879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1459772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							923
		Сметная заработная плата -	Тенге				816879			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**996982**	**7331**			**971**
			Тенге			**860486**	**2319**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			996982				
	Материалы -		Тенге			70715				
	Всего заработная плата -		Тенге				862806			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58451				
		Накладные расходы -	Тенге			566944				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					506793		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					60151		
		Сметная прибыль -	Тенге			125114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1689040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							973
		Сметная заработная плата -	Тенге				862806			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1689040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							973
		Сметная заработная плата -	Тенге				862806			

Временные здания и сооружения	**3,44%**	**58 103**
Итого с Временными зданиями и сооружениями		**1 747 143**
Зимние удорожания	**1,08%**	**18 869**
Итого с Временными зданиями и сооружениями		**1 766 012**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНА	**1,0697784**	**1 889 242**
НДС 12%	**12,00%**	**226 709**
Итого с НДС 12%		**2 115 951**
Тендерная скидка	**11,20%**	**236 986**
Итого с НДС 12%		**1 878 964**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма № кс-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция отдельного участка рек водоохранной полосы и русла реки Жарбулак, расположенного на территории ГККП "Алматинский зоологический парк"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **ИЮЛЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1 с/к	28.02.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	4 052 923								-	-
Реконструкция отдельного участка водоохранной полосы и русла реки Жарбулак	14 971 891	13 092 927							1 402 814	13 092 927
Всего:	**19 024 814**	**13 092 927**							**1 402 814**	**13 092 927**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" 48720

Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" **Ф-2**

Договор №1 с/к от 28.02.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция отдельного участка рек водоохранной полосы и русла реки Жарбулак, расположенного на территории ГККП "Алматинский зоологический парк"

А К Т

приемки выполненных работ

за ИЮЛЬ месяц 2017г.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ ЖАРБУЛАК

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК 1(ПК0+3 - ПК0+63,65)										
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА										
1	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта I группы вручную**	25 м3	1201,15	--	30029	--	19658	1,36	34		
		Накладные расходы -		1201,15	--	30029	--	59,1	--	--		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		786,32		19658						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		709,88				17747				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,44				1911				
		Сметная стоимость		159,00		3975						
						53662						
2	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	66,03 м3	119,07	112,20	7863	7408	2462	0,01	1		
		Накладные расходы -		6,88	46,04	454	3040	59,1	0,03	2		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		37,29		2462						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		31,28				2065				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,01				397				
		Сметная стоимость		12,51		826						
						11151						
3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	4,97	3029,34	--	15056	--	9856	3,42	17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		3029,34	--	15056	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1983,13*		*9856*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1790,34*				*8898*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*192,79*				*958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*401,00*		*1993*				
		Сметная стоимость				*26905*				
4	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
			9,8	186,43	73,81	1827	723	971	0,15	1
		м3		112,62	36,53	1104	358	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*99,13*		*971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*88,15*				*864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,98*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,84*		*224*				
		Сметная стоимость				*3022*				
5	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**								
			19,6	4918,05	1396,49	96394	27371	19268	0,98	19
		м3		842,98	645,41	16522	12650	50,8	0,54	11
		Накладные расходы -		*983,07*		*19268*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*14820*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*226,97*				*4449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,09*		*9253*				
		Сметная стоимость				*124915*				
6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**								
			9,8	15414,19	781,17	151059	7655	13411	1,55	15
		м3		1278,73	211,93	12532	2077	48,5	0,18	2
		Накладные расходы -		*1368,46*		*13411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*7085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*645,49*				*6326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,61*		*13158*				
		Сметная стоимость				*177627*				
7	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**								
			43,13498	21627,55	1793,60	932904	77367	135584	4,38	189
		м3		3944,80	571,74	170159	24662	48,5	0,42	18
		Накладные расходы -		*3143,24*		*135584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2190,52*				*94488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*952,72*				*41096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1981,66*		*85479*				
		Сметная стоимость				*1153967*				
8	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,5273354	143165,32	--	75496	--	3020	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*3020*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*3020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*6281*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*84797*				
9	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
			0,5273354	18574,32	821,72	9795	433	5111	19,41	10
		т		17477,21	266,54	9216	141	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9692,92*		*5111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*4538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*1193*				
		Сметная стоимость				*16099*				
10	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,3430425	147976,66	--	50762	--	2030	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5919,07*		*2030*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*				*2030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12311,66*		*4223*				
		Сметная стоимость				*57016*				
11	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,4833775	143165,32	--	69203	--	2768	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*2768*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*2768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*5758*				
		Сметная стоимость				*77729*				
12	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,1222155	141342,89	--	17274	--	691	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5653,72*		*691*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*				*691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11759,73*		*1437*				
		Сметная стоимость				*19402*				
13	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
			0,9486355	18574,32	821,72	17620	780	9195	19,41	18
		т		17477,21	266,54	16579	253	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9692,92*		*9195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*8164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*1031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*2145*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*28960*				
14	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**								
		т	1,15334	172075,81	--	198462	--	7938	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*		*7938*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6883,03*				*7938*		
		Сметная стоимость		*14316,71*		*16512*				
15	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**				*222913*				
		м2	78	605,11	23,36	47198	1822	19664	0,42	33
		Накладные расходы -		346,68	13,15	27041	1026	60,9	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*252,10*		*19664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*219,14*				*17093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,97*				*2572*		
		Сметная стоимость		*68,58*		*5349*				
16	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**				*72211*				
		м2	78	400,51	24,36	31240	1900	3129	0,03	2
		Накладные расходы -		25,01	13,05	1950	1018	60,9	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40,12*		*3129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,17*				*1808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,95*				*1322*		
		Сметная стоимость		*35,25*		*2750*				
17	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**				*37119*				
		м2 поверхности	176	795,22	14,39	139959	2533	28601	0,24	43
		Накладные расходы -		245,04	2,34	43127	411	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*162,50*		*28601*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*125,67*				*22118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,84*				*6483*		
		Сметная стоимость		*76,62*		*13485*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1892141**	**127994**			**383**
			Тенге			**343769**	**45635**			**36**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1892141**				
	Материалы -		Тенге			**1009181**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**389404**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**411198**				
		Накладные расходы -	Тенге			**283359**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**199686**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**83673**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**174040**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2349540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							419
		Сметная заработная плата -	Тенге				389404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2349540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							419
		Сметная заработная плата -	Тенге				389404			

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №2(ПК0+63,65 - ПК01+37,7)

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА

18	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы вручную**	22	1201,15	--	26425	--	17299	1,36	30
		м3		1201,15	--	26425	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*786,32*		*17299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,88*				*15617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76,44*				*1682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,00*		*3498*				
		Сметная стоимость				*47222*				
19	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	419,43	119,07	112,20	49944	47059	15640	0,01	4
		м3		6,88	46,04	2884	19312	59,1	0,03	13
		Накладные расходы -		*37,29*		*15640*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,28*				*13118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,01*				*2522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,51*		*5247*				
		Сметная стоимость				*70831*				
20	11-010102-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	75,2	168,68	159,43	12685	11989	3900	0,01	1
		м3 грунта		9,14	64,26	687	4832	59,1	0,04	3
		Накладные расходы -		*51,86*		*3900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*43,38*				*3262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,48*				*638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,64*		*1327*				
		Сметная стоимость				*17912*				
21	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	142,128	618,62	--	87923	--	3517	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,74*		*3517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,74*				*3517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,47*		*7315*				
		Сметная стоимость				*98755*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
		м3 грунта	31,57	3029,34	--	95636	--	62607	3,42	108
		Накладные расходы -		3029,34	--	95636	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1983,13*		*62607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1790,34*				*56521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,79*				*6086*		
		Сметная стоимость		*401,00*		*12659*				
23	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**				*170903*				
		м3	12	186,43	73,81	2237	886	1190	0,15	2
		Накладные расходы -		112,62	36,53	1351	438	59,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,13*		*1190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,15*				*1058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,98*				*132*		
		Сметная стоимость		*22,84*		*274*				
24	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**				*3701*				
		м3	24	4918,05	1396,49	118033	33516	23594	0,98	23
		Накладные расходы -		842,98	645,41	20231	15490	50,8	0,54	13
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*983,07*		*23594*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*756,10*				*18146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,97*				*5447*		
		Сметная стоимость		*472,09*		*11330*				
25	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**				*152957*				
		м3	12	15414,19	781,17	184970	9374	16421	1,55	19
		Накладные расходы -		1278,73	211,93	15345	2543	48,5	0,18	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1368,46*		*16421*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,97*				*8676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*645,49*				*7746*		
		Сметная стоимость		*1342,61*		*16111*				
26	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**				*217503*				
		м3	44,8926	21627,55	1793,60	970917	80520	141108	4,38	197
		Накладные расходы -		3944,80	571,74	177092	25667	48,5	0,42	19
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3143,24*		*141108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2190,52*				*98338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,72*				*42770*		
		Сметная стоимость		*1981,66*		*88962*				
						1200987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,6097635	143165,32	--	87297	--	3492	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*3492*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*3492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*7263*				
		Сметная стоимость				*98052*				
28	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,6097635	18574,32	821,72	11326	501	5910	19,41	12
		т		17477,21	266,54	10657	163	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9692,92*		*5910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*5247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*1379*				
		Сметная стоимость				*18615*				
29	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,5589217	143165,32	--	80018	--	3201	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*3201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*3201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*6658*				
		Сметная стоимость				*89876*				
30	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	0,1415173	141342,89	--	20002	--	800	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5653,72*		*800*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*				*800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11759,73*		*1664*				
		Сметная стоимость				*22466*				
31	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,700439	18574,32	821,72	13010	576	6789	19,41	14
		т		17477,21	266,54	12242	187	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9692,92*		*6789*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*6028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*1584*				
		Сметная стоимость				*21383*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**								
		т	0,3679044	172075,81	--	63307	--	2532	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*		*2532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6883,03*				*2532*		
		Сметная стоимость		*14316,71*		*5267*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				*71106*				
			Тенге			**1823732**	**184420**			**408**
			Тенге			**362551**	**68631**			**51**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1823732**				
		Материалы -	Тенге			**938212**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**431183**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**250625**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**87923**				
		Накладные расходы -	Тенге			**308001**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**226011**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**81990**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**170539**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2302272**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**459**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**431183**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2302272**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**459**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**431183**			

РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №3(ПК01+37,7 - ПК02+09,05)

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА

33	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы вручную**								
		м3	22	1201,15	--	26425	--	17299	1,36	30
		Накладные расходы -		1201,15	--	26425	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*786,32*		*17299*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*709,88*				*15617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,44*				*1682*		
		Сметная стоимость		*159,00*		*3498*				
34	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**				*47222*				
		м3	391,53	119,07	112,20	46621	43929	14600	0,01	3
		Накладные расходы -		6,88	46,04	2692	18027	59,1	0,03	12
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*37,29*		*14600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,28*				*12245*		
				6,01				*2355*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,51*		*4898*				
		Сметная стоимость				*66119*				
35	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
		м3 грунта	29,47	3029,34	--	89275	--	58443	3,42	101
				3029,34	--	89275	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1983,13*		*58443*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1790,34*				*52761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*192,79*				*5681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*401,00*		*11817*				
		Сметная стоимость				*159535*				
36	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	11,6	186,43	73,81	2163	856	1150	0,15	2
				112,62	36,53	1306	424	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*99,13*		*1150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*88,15*				*1022*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,98*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,84*		*265*				
		Сметная стоимость				*3578*				
37	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**								
		м3	23	4918,05	1396,49	113115	32119	22611	0,98	22
				842,98	645,41	19388	14844	50,8	0,54	12
		Накладные расходы -		*983,07*		*22611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*17390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*226,97*				*5220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,09*		*10858*				
		Сметная стоимость				*146584*				
38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**								
		м3	11,5	15414,19	781,17	177263	8983	15737	1,55	18
				1278,73	211,93	14705	2437	48,5	0,18	2
		Накладные расходы -		*1368,46*		*15737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*8314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*645,49*				*7423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,61*		*15440*				
		Сметная стоимость				*208440*				
39	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**								
		м3	15,6	21627,55	1793,60	337390	27980	49035	4,38	68
				3944,80	571,74	61539	8919	48,5	0,42	7
		Накладные расходы -		*3143,24*		*49035*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2190,52*				*34172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*952,72*				*14862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1981,66*		*30914*				
		Сметная стоимость				*417339*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,5662395	143165,32	--	81066	--	3243	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*3243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*3243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*6745*				
		Сметная стоимость				*91053*				
41	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,3683411	147976,66	--	54506	--	2180	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5919,07*		*2180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*				*2180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12311,66*		*4535*				
		Сметная стоимость				*61221*				
42	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,5190264	143165,32	--	74307	--	2972	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*2972*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*2972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*6182*				
		Сметная стоимость				*83462*				
43	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,131415	141342,89	--	18575	--	743	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5653,72*		*743*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*				*743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11759,73*		*1545*				
		Сметная стоимость				*20863*				
44	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
		т	1,585022	18574,32	821,72	29441	1302	15363	19,41	31
				17477,21	266,54	27702	422	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9692,92*		*15363*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*13640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*1723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*3584*				
		Сметная стоимость				*48389*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**								
		т	**0,3416429**	**172075,81**	--	**58788**	--	**2352**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*		*2352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6883,03*				*2352*		
		Сметная стоимость		*14316,71*		*4891*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**66031**				
			Тенге			**1108934**	**115171**			**275**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**243033**	**45074**			**34**
		Материалы -	Тенге			**1108934**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**463489**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**288107**			
		Накладные расходы -	Тенге			**287241**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**205727**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**155163**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**50564**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**105173**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1419834**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**288107**			**309**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1419834**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**288107**			**309**

РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №4(ПК02+09,05 - ПК02+83,70)

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА

46	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы вручную**								
		м3	**22**	**1201,15**	--	**26425**	--	**17299**	**1,36**	**30**
		Накладные расходы -		**1201,15**	--	**26425**	--	**59,1**	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*786,32*		*17299*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*709,88*				*15617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,44*				*1682*		
		Сметная стоимость		*159,00*		*3498*				
47	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**				*47222*				
		м3	**400,83**	**119,07**	**112,20**	**47729**	**44972**	**14947**	**0,01**	**3**
		Накладные расходы -		**6,88**	**46,04**	**2756**	**18455**	**59,1**	**0,03**	**13**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*37,29*		*14947*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,28*				*12536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,01*				*2411*		
				12,51		*5014*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*67690*				
48	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
		м3 грунта	30,17	3029,34	--	91395	--	59831	3,42	103
				3029,34	--	91395	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1983,13*		*59831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1790,34*				*54015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*192,79*				*5816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*401,00*		*12098*				
		Сметная стоимость				*163324*				
49	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	12,1	186,43	73,81	2256	893	1199	0,15	2
				112,62	36,53	1363	442	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*99,13*		*1199*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*88,15*				*1067*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,98*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,84*		*276*				
		Сметная стоимость				*3732*				
50	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**								
		м3	24	4918,05	1396,49	118033	33516	23594	0,98	23
				842,98	645,41	20231	15490	50,8	0,54	13
		Накладные расходы -		*983,07*		*23594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*18146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*226,97*				*5447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,09*		*11330*				
		Сметная стоимость				*152957*				
51	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**								
		м3	12	15414,19	781,17	184970	9374	16421	1,55	19
				1278,73	211,93	15345	2543	48,5	0,18	2
		Накладные расходы -		*1368,46*		*16421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*8676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*645,49*				*7746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,61*		*16111*				
		Сметная стоимость				*217503*				
52	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**								
		м3	14,6	21627,55	1793,60	315762	26187	45891	4,38	64
				3944,80	571,74	57594	8347	48,5	0,42	6
		Накладные расходы -		*3143,24*		*45891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2190,52*				*31982*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*952,72*				*13910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1981,66*		*28932*				
		Сметная стоимость				*390586*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,5298833	143165,32	--	75861	--	3034	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*		*3034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5726,61*				*3034*		
		Сметная стоимость		*11911,35*		*6312*				
54	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года					*85207*				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,3446906	147976,66	--	51006	--	2040	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*		*2040*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5919,07*				*2040*		
		Сметная стоимость		*12311,66*		*4244*				
55	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года					*57290*				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,4857025	143165,32	--	69536	--	2781	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*		*2781*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5726,61*				*2781*		
		Сметная стоимость		*11911,35*		*5785*				
56	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года					*78103*				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,1229777	141342,89	--	17382	--	695	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*		*695*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5653,72*				*695*		
		Сметная стоимость		*11759,73*		*1446*				
57	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1					*19523*				
		Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
		т	1,4832541	18574,32	821,72	27550	1219	14377	19,41	29
		Накладные расходы -		17477,21	266,54	25923	395	48,5	0,17	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9692,92*		*14377*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8605,72*				*12764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,20*				*1613*		
		Сметная стоимость		*2261,38*		*3354*				
						45281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**								
			0,3197076	**172075,81**	--	**55014**	--	**2201**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6883,03*		*2201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*				*2201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14316,71*		*4577*				
		Сметная стоимость				*61792*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1082920**	**116161**			**273**
			Тенге			**241033**	**45673**			**35**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1082920**				
	Материалы -		Тенге			**456928**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**286706**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**268799**				
		Накладные расходы -	Тенге			**204311**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**154803**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**49508**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**102979**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1390210**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**308**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**286706**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1390210**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**308**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**286706**			

РАЗДЕЛ 5. РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №5 (ПК02+83,7 - ПК03+54,45)

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА

59	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта I группы вручную**								
			28	**1201,15**	--	**33632**	--	**22017**	**1,36**	**38**
		м3		**1201,15**	--	**33632**	--	**59,1**	--	--
		Накладные расходы -		*786,32*		*22017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,88*				*19877*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76,44*				*2140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,00*		*4452*				
		Сметная стоимость				*60101*				
60	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**								
			637,98	**119,07**	**112,20**	**75967**	**71580**	**23790**	**0,01**	**5**
		м3		**6,88**	**46,04**	**4387**	**29374**	**59,1**	**0,03**	**20**
		Накладные расходы -		*37,29*		*23790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,28*				*19953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,01*				*3837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,51*		*7981*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*107737*				
61	11-010102-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**								
			606	168,68	159,43	102220	96613	31428	0,01	6
		м3 грунта		9,14	64,26	5537	38942	59,1	0,04	26
		Накладные расходы -		*51,86*		*31428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*43,38*				*26287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,48*				*5140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,64*		*10692*				
		Сметная стоимость				*144339*				
62	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**								
			1145,34	618,62	--	708530	--	28341	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,74*		*28341*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,74*				*28341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,47*		*58950*				
		Сметная стоимость				*795821*				
63	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
			48,02	3029,34	--	145469	--	95230	3,42	164
		м3 грунта		3029,34	--	145469	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1983,13*		*95230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1790,34*				*85972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*192,79*				*9258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*401,00*		*19256*				
		Сметная стоимость				*259955*				
64	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
			11,5	186,43	73,81	2144	849	1140	0,15	2
		м3		112,62	36,53	1295	420	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*99,13*		*1140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*88,15*				*1014*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,98*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,84*		*263*				
		Сметная стоимость				*3547*				
65	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**								
			23	4918,05	1396,49	113115	32119	22611	0,98	22
		м3		842,98	645,41	19388	14844	50,8	0,54	12
		Накладные расходы -		*983,07*		*22611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*17390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*226,97*				*5220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,09*		*10858*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*146584*				
66	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**								
		м3	11,5	15414,19	781,17	177263	8983	15737	1,55	18
		Накладные расходы -		1278,73	211,93	14705	2437	48,5	0,18	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1368,46*		*15737*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,97*				*8314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*645,49*				*7423*		
		Сметная стоимость		*1342,61*		*15440*				
67	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**				*208440*				
		м3	15,4	21627,55	1793,60	333064	27621	48406	4,38	67
		Накладные расходы -		3944,80	571,74	60750	8805	48,5	0,42	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3143,24*		*48406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2190,52*				*33734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,72*				*14672*		
		Сметная стоимость		*1981,66*		*30518*				
68	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**				*411988*				
		т	0,5625987	143165,32	--	80545	--	3222	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*		*3222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5726,61*				*3222*		
		Сметная стоимость		*11911,35*		*6701*				
69	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**				*90468*				
		т	0,3659752	147976,66	--	54156	--	2166	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*		*2166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5919,07*				*2166*		
		Сметная стоимость		*12311,66*		*4506*				
70	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**				*60828*				
		т	0,5156912	143165,32	--	73829	--	2953	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*		*2953*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5726,61*				*2953*		
		Сметная стоимость		*11911,35*		*6143*				
						82925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	**0,1305699**	**141342,89**	--	**18455**	--	**738**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*		*738*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5653,72*				*738*		
		Сметная стоимость		*11759,73*		*1535*				
72	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**				*20729*				
		т	**1,574835**	**18574,32**	**821,72**	**29251**	**1294**	**15265**	**19,41**	**31**
		Накладные расходы -		**17477,21**	**266,54**	**27524**	**420**	**48,5**	**0,17**	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9692,92*		*15265*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8605,72*				*13553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,20*				*1712*		
		Сметная стоимость		*2261,38*		*3561*				
73	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**				*48077*				
		т	**0,3394468**	**172075,81**	--	**58411**	--	**2336**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*		*2336*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6883,03*				*2336*		
		Сметная стоимость		*14316,71*		*4860*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			*65607*				
			Тенге			**2006052**	**239060**			**354**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**312688**	**95243**			**68**
		Материалы -	Тенге			**2006052**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**460378**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**407931**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**285395**				
		Накладные расходы -	Тенге			**708530**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**315380**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**226094**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**89286**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**185714**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2507146**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**422**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**407931**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2507146**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**422**
							407931			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №6 (ПК03+54,45 - ПК04+21)								
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА								
74	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта I группы вручную**	40	1201,15	--	48046	--	31453	1,36	54
		м3		1201,15	--	48046	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*786,32*		*31453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,88*				*28395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76,44*				*3058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,00*		*6360*				
		Сметная стоимость				*85859*				
75	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	455,7	119,07	112,20	54262	51129	16993	0,01	4
		м3		6,88	46,04	3134	20982	59,1	0,03	14
		Накладные расходы -		*37,29*		*16993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,28*				*14252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,01*				*2741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,51*		*5700*				
		Сметная стоимость				*76955*				
76	11-010102-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	210	168,68	159,43	35423	33480	10891	0,01	2
		м3 грунта		9,14	64,26	1919	13495	59,1	0,04	9
		Накладные расходы -		*51,86*		*10891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*43,38*				*9109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,48*				*1781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,64*		*3705*				
		Сметная стоимость				*50019*				
77	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	396,9	618,62	--	245530	--	9821	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,74*		*9821*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,74*				*9821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,47*		*20428*				
		Сметная стоимость				*275779*				
78	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	34,3	3029,34	--	103906	--	68021	3,42	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		3029,34	--	103906	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1983,13*		*68021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1790,34*				*61409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*192,79*				*6613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*401,00*		*13754*				
		Сметная стоимость				*185681*				
79	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	10,8	186,43	73,81	2013	797	1071	0,15	2
		Накладные расходы -		112,62	36,53	1216	395	59,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,13*		*1071*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,15*				*952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,98*				*119*		
		Сметная стоимость		*22,84*		*247*				
80	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**				*3330*				
		м3	21,6	4918,05	1396,49	106230	30164	21234	0,98	21
		Накладные расходы -		842,98	645,41	18208	13941	50,8	0,54	12
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*983,07*		*21234*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*756,10*				*16332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,97*				*4902*		
		Сметная стоимость		*472,09*		*10197*				
81	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**				*137661*				
		м3	10,8	15414,19	781,17	166473	8437	14779	1,55	17
		Накладные расходы -		1278,73	211,93	13810	2289	48,5	0,18	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1368,46*		*14779*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,97*				*7808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*645,49*				*6971*		
		Сметная стоимость		*1342,61*		*14500*				
82	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**				*195753*				
		м3	14,7	21627,55	1793,60	317925	26366	46206	4,38	64
		Накладные расходы -		3944,80	571,74	57988	8405	48,5	0,42	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3143,24*		*46206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2190,52*				*32201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,72*				*14005*		
		Сметная стоимость		*1981,66*		*29130*				
83	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**				*393261*				
		т	0,53361	143165,32	--	76394	--	3056	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*		*3056*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5726,61*				*3056*		
				11911,35		*6356*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*85806*				
84	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,3471174	147976,66	--	51365	--	2055	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*		*2055*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5919,07*				*2055*		
		Сметная стоимость		*12311,66*		*4274*				
85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**				*57693*				
		т	0,4891178	143165,32	--	70025	--	2801	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*		*2801*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5726,61*				*2801*		
		Сметная стоимость		*11911,35*		*5826*				
86	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**				*78652*				
		т	0,3698452	141342,89	--	52275	--	2091	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*		*2091*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5653,72*				*2091*		
		Сметная стоимость		*11759,73*		*4349*				
87	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**				*58715*				
		т	1,7396904	18574,32	821,72	32314	1430	16863	19,41	34
		Накладные расходы -		17477,21	266,54	30405	464	48,5	0,17	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9692,92*		*16863*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8605,72*				*14971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,20*				*1891*		
		Сметная стоимость		*2261,38*		*3934*				
88	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**				*53111*				
		т	0,3219567	172075,81	--	55401	--	2216	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*		*2216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6883,03*				*2216*		
				14316,71		*4609*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*62226*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1417583**	**151802**			**315**
			Тенге			**278633**	**59969**			**44**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1417583**				
	Материалы -		Тенге			**436158**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**338602**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**305460**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**245530**				
		Накладные расходы -	Тенге			**249550**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**185429**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**64121**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**133371**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1800503**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**338602**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1800503**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**338602**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9331362**	**934607**			**2008**
			Тенге			**1781707**	**360225**			**268**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9331362**				
	Материалы -		Тенге			**3764346**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2141933**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1808718**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1041984**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1566328**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1147186**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**419142**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**871815**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11769505**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2277**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2141933**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11769505**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2277**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2141933**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения	**3,44%**			**404 871**				
		Итого с Временными зданиями и сооружениями				**12 174 376**				
		Зимние удорожания	**1,08%**			**131 483**				
		Итого с Временными зданиями и сооружениями				**12 305 859**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНА	**1,0697784**			**13 164 542**				
		НДС 12%	**12,00%**			**1 579 745**				
		Итого с НДС 12%				**14 744 287**				
		Тендерная скидка	**11,20%**			**1 651 360**				
		Итого с НДС 12%				**13 092 927**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма № кс-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция отдельного участка рек водоохранной полосы и русла реки Жарбулак, расположенного на территории ГККП "Алматинский зоологический парк"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **АВГУСТ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1 с/к	28.02.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	4 052 923								-	-
Реконструкция отдельного участка водоохранной полосы и русла реки Жарбулак	29 314 797	14 342 906							1 536 740	14 342 906
Всего:	**33 367 720**	**14 342 906**							**1 536 740**	**14 342 906**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Договор №1 с/к от 28.02.2017г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция отдельного участка рек водоохранной полосы и русла реки Жарбулак, расположенного на территории ГККП "Алматинский зоологический парк"

А К Т
приемки выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2017г.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ ЖАРБУЛАК

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.УЧАСТОК 1(ПК0+3 - ПК0+63,65)										
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА										
1	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**										
		м3	9,42502	21627,55	1793,60	203840	16905	29625	4,38	41		
		Накладные расходы -		3944,80	571,74	37180	5389	48,5	0,42	4		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3143,24*		*29625*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2190,52*				*20646*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,72*				*8979*				
		Сметная стоимость		*1981,66*		*18677*						
						252142						
2	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**										
		т	1,3841646	143165,32	--	198164	--	7927	--	--		
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*		*7927*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5726,61*				*7927*				
		Сметная стоимость		*11911,35*		*16487*						
						222578						
3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**										
		т	1,3841646	18574,32	821,72	25710	1137	13417	19,41	27		
				17477,21	266,54	24191	369	48,5	0,17	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9692,92*		*13417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*11912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*1505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*3130*				
		Сметная стоимость				*42257*				
4	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,9004275	147976,66	--	133242	--	5330	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*		*5330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5919,07*				*5330*		
		Сметная стоимость		*12311,66*		*11086*				
5	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**				*149657*				
		т	1,2687825	143165,32	--	181646	--	7266	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*		*7266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5726,61*				*7266*		
		Сметная стоимость		*11911,35*		*15113*				
6	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**				*204025*				
		т	0,3207945	141342,89	--	45342	--	1814	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*		*1814*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5653,72*				*1814*		
		Сметная стоимость		*11759,73*		*3772*				
7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**				*50928*				
		т	2,4900045	18574,32	821,72	46250	2046	24135	19,41	48
		Накладные расходы -		17477,21	266,54	43518	664	48,5	0,17	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9692,92*		*24135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8605,72*				*21428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,20*				*2707*		
		Сметная стоимость		*2261,38*		*5631*				
8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов I**				*76016*				
		м3 грунта	25	22,81	22,81	570	570	166	--	--
				--	9,30	--	233	59,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6,63*		*166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,50*				*137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,13*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,36*		*59*				
		Сметная стоимость				*795*				
9	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**								
		м3	147	18,51	18,51	2721	2721	722	--	--
		Накладные расходы -		--	6,79	--	998	59,1	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,91*		*722*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,01*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,90*				*132*		
		Сметная стоимость		*1,87*		*275*				
10	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**				*3719*				
		м2	296	0,98	0,98	291	291	77	--	--
		Накладные расходы -		--	0,36	--	107	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,26*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,21*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,05*				*14*		
		Сметная стоимость		*0,10*		*29*				
11	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**				*398*				
		м3	296	186,43	73,81	55183	21849	29342	0,15	44
		Накладные расходы -		112,62	36,53	33335	10813	59,1	0,03	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,13*		*29342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,15*				*26091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,98*				*3251*		
		Сметная стоимость		*22,84*		*6762*				
						91287				
12	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорной плиты перекрытия толщиной 160 мм - ОП из бетона В22,5 W8 F200**								
		м3	0,399	21630,42	1793,60	8631	716	1254	4,38	2
		Накладные расходы -		3944,80	571,74	1574	228	48,5	0,42	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3143,36*		*1254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2190,52*				*874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,84*				*380*		
		Сметная стоимость		*1981,90*		*791*				
13	21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**				*10676*				
		т	0,04551	123267,00	--	5610	--	224	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				4930,68		*224*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4930,68*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10255,81*		*467*				
		Сметная стоимость				*6301*				
14	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
		т	0,04551	18574,32	821,72	845	37	441	19,41	1
		Накладные расходы -		17477,21	266,54	795	12	48,5	0,17	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9692,92*		*441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8605,72*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,20*				*49*		
		Сметная стоимость		*2261,38*		*103*				
15	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов**				*1389*				
		м шва	14,4	1018,35	9,09	14664	131	5158	0,58	8
		Накладные расходы -		626,03	3,32	9015	48	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*358,18*		*5158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*305,24*				*4395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,94*				*762*		
		Сметная стоимость		*110,12*		*1586*				
16	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**				*21408*				
		м3	0,54	4918,05	1396,49	2656	754	531	0,98	1
		Накладные расходы -		842,98	645,41	455	349	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*983,07*		*531*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*756,10*				*408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,97*				*123*		
		Сметная стоимость		*472,09*		*255*				
17	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**				*3442*				
		м3	0,27	15414,19	781,17	4162	211	369	1,55	--
		Накладные расходы -		1278,73	211,93	345	57	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1368,46*		*369*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,97*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*645,49*				*174*		
		Сметная стоимость		*1342,61*		*363*				
18	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**				*4894*				
		т	0,12246	305833,12	--	37452	--	1498	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*1498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*1498*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*3116*				
						42066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,00216	146821,18	--	317	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*13*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*26*				
20	11-080201-1602 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка**				*356*				
		м2 стенки	1,5	1678,14	46,97	2517	70	881	1,07	2
		Накладные расходы -		962,90	21,65	1444	32	50,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*587,28*		*881*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*500,15*				*750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,13*				*131*		
		Сметная стоимость		*181,23*		*272*				
21	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**				*3670*				
		т	0,00288	146821,18	--	423	--	17	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*17*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*35*				
22	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**				*475*				
		т	0,34188	305833,12	--	104558	--	4182	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*4182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*4182*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*8699*				
23	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**				*117440*				
		м2 стяжки	1,2	627,73	23,36	753	28	304	0,42	1
		Накладные расходы -		346,68	13,15	416	16	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*253,01*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*219,14*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,87*				*41*		
		Сметная стоимость		*70,46*		*85*				
						1141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**								
		м2 стяжки	1,2	434,45	24,36	521	29	50	0,03	--
		Накладные расходы -		25,01	13,05	30	16	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		41,48		50				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		23,17				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,30				22		
		Сметная стоимость		38,07		46				
25	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**				616				
		т	0,00216	146821,18	--	317	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		5872,85		13				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5872,85				13		
		Сметная стоимость		12215,52		26				
26	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов**				356				
		м шва	6,6	1018,35	9,09	6721	60	2364	0,58	4
		Накладные расходы -		626,03	3,32	4132	22	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		358,18		2364				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		305,24				2015		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,94				349		
		Сметная стоимость		110,12		727				
27	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**				9812				
		т	0,12246	305833,12	--	37452	--	1498	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		12233,32		1498				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12233,32				1498		
		Сметная стоимость		25445,32		3116				
28	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**				42066				
		м2 поверхности	4,23	795,22	14,39	3364	61	687	0,24	1
		Накладные расходы -		245,04	2,34	1037	10	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		162,50		687				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		125,67				532		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,84				156		
		Сметная стоимость		76,62		324				
						4375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок**								
			14,4	1403,13	6,83	20205	98	7397	0,84	12
		м шва		904,96	2,15	13031	31	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*513,67*		*7397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*439,95*				*6335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*73,72*				*1062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,34*		*2208*				
		Сметная стоимость				*29810*				
30	11-410102-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой**								
			3,3	2555,92	32,23	8435	106	1755	0,78	3
		м2		744,26	2,66	2456	9	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*531,80*		*1755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*413,05*				*1363*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*118,76*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,02*		*815*				
		Сметная стоимость				*11005*				
31	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**								
			0,03	15414,19	781,17	462	23	41	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	38	6	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1368,46*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*645,49*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,61*		*40*				
		Сметная стоимость				*543*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1153027**	**47845**			**194**
			Тенге			**172993**	**19407**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1153027**				
	Материалы -		Тенге			**187664**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**192400**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**744524**				
		Накладные расходы -	Тенге			**148497**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**98439**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**50058**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**104122**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1405646**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**210**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192400**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1405646**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**210**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192400**			

РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №2(ПК0+63,65 - ПК01+37,7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА								
32	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**								
		м3	16,3374	21627,55	1793,60	353338	29303	51352	4,38	72
				3944,80	571,74	64448	9341	48,5	0,42	7
		Накладные расходы -		*3143,24*		*51352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2190,52*				*35787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*952,72*				*15565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1981,66*		*32375*				
		Сметная стоимость				*437066*				
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	1,6126065	143165,32	--	230869	--	9235	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*9235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*9235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*19208*				
		Сметная стоимость				*259312*				
34	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
		т	1,6126065	18574,32	821,72	29953	1325	15631	19,41	31
				17477,21	266,54	28184	430	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9692,92*		*15631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*13878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*1753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*3647*				
		Сметная стоимость				*49231*				
35	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	1,44566	147976,66	--	213924	--	8557	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5919,07*		*8557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*				*8557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12311,66*		*17798*				
		Сметная стоимость				*240279*				
36	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	1,4781483	143165,32	--	211620	--	8465	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*8465*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*8465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*17607*				
		Сметная стоимость				*237692*				
37	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,3742627	141342,89	--	52899	--	2116	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5653,72*		*2116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*				*2116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11759,73*		*4401*				
		Сметная стоимость				*59416*				
38	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
		т	3,298071	18574,32	821,72	61259	2710	31968	19,41	64
				17477,21	266,54	57641	879	48,5	0,17	1
		Накладные расходы -		*9692,92*		*31968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*28382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*3586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*7458*				
		Сметная стоимость				*100685*				
39	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**								
		т	0,9729756	172075,81	--	167426	--	6697	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6883,03*		*6697*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*				*6697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14316,71*		*13930*				
		Сметная стоимость				*188053*				
40	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**								
		м2	96	605,11	23,36	58090	2242	24202	0,42	40
				346,68	13,15	33281	1262	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*252,10*		*24202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*219,14*				*21037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,97*				*3165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,58*		*6583*				
		Сметная стоимость				*88875*				
41	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**								
		м2	96	400,51	24,36	38449	2339	3852	0,03	3
				25,01	13,05	2401	1252	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*40,12*		*3852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23,17*				*2225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,95*				*1627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,25*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
			214	795,22	14,39	170178	3080	34776	0,24	52
		м2 поверхности		245,04	2,34	52439	500	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*162,50*		*34776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*26893*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,84*				*7883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,62*		*16396*				
		Сметная стоимость				*221350*				
43	11-220301-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0,003	5213205,93	2854392,46	15640	8563	6419	1865,30	6
		км трубопровода		2040470,32	949505,19	6121	2849	62,1	697,86	2
		Накладные расходы -		*2139574,02*		*6419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1856774,79*				*5570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*282799,23*				*848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*588222,40*		*1765*				
		Сметная стоимость				*23823*				
44	23-010201-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**								
			3,012	96769,86	--	291471	--	11659	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3870,79*		*11659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3870,79*				*11659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8051,25*		*24250*				
		Сметная стоимость				*327380*				
45	11-220601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм**								
			0,003	9434575,44	1302673,33	28304	3908	2829	586,50	2
		км		575684,94	300129,39	1727	900	62,1	199,72	1
		Накладные расходы -		*943018,94*		*2829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*543880,70*				*1632*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*399138,25*				*1197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*830207,55*		*2491*				
		Сметная стоимость				*33624*				
46	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**								
			22	22,81	22,81	502	502	146	--	--
		м3 грунта		--	9,30	--	205	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*6,63*		*146*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,50*				*121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,13*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,36*		*52*				
		Сметная стоимость				*700*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**								
		м3	451	18,51	18,51	8349	8349	2216	--	--
		Накладные расходы -		--	6,79	--	3062	59,1	--	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,91*		*2216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,01*				*1810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,90*				*406*		
		Сметная стоимость		*1,87*		*845*				
48	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**				*11410*				
		м2	245	0,98	0,98	241	241	64	--	--
		Накладные расходы -		--	0,36	--	88	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,26*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,21*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,05*				*12*		
		Сметная стоимость		*0,10*		*24*				
49	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**				*329*				
		м3	24,5	186,43	73,81	4568	1808	2429	0,15	4
		Накладные расходы -		112,62	36,53	2759	895	59,1	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,13*		*2429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,15*				*2160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,98*				*269*		
		Сметная стоимость		*22,84*		*560*				
						7556				
50	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорной плиты перекрытия толщиной 160 мм - ОП из бетона В22,5 W8 F200**								
		м3	0,399	21630,42	1793,60	8631	716	1254	4,38	2
		Накладные расходы -		3944,80	571,74	1574	228	48,5	0,42	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3143,36*		*1254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2190,52*				*874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,84*				*380*		
		Сметная стоимость		*1981,90*		*791*				
						10676				
51	21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,04551	123267,00	--	5610	--	224	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4930,68*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4930,68*				*224*		
		Сметная стоимость		*10255,81*		*467*				
						6301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
			0,04551	18574,32	821,72	845	37	441	19,41	1
		т		17477,21	266,54	795	12	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9692,92*		*441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*103*				
		Сметная стоимость				*1389*				
53	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов**								
			14,4	1018,35	9,09	14664	131	5158	0,58	8
		м шва		626,03	3,32	9015	48	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*358,18*		*5158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*305,24*				*4395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,94*				*762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,12*		*1586*				
		Сметная стоимость				*21408*				
54	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**								
			0,54	4918,05	1396,49	2656	754	531	0,98	1
		м3		842,98	645,41	455	349	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*983,07*		*531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*408*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*226,97*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,09*		*255*				
		Сметная стоимость				*3442*				
55	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**								
			0,27	15414,19	781,17	4162	211	369	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	345	57	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1368,46*		*369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*645,49*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,61*		*363*				
		Сметная стоимость				*4894*				
56	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**								
			0,12246	305833,12	--	37452	--	1498	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12233,32*		*1498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*				*1498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25445,32*		*3116*				
		Сметная стоимость				*42066*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,00216	146821,18	--	317	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5872,85*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12215,52*		*26*				
		Сметная стоимость				*356*				
58	11-080201-1602 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка**								
			1,5	1678,14	46,97	2517	70	881	1,07	2
		м2 стенки		962,90	21,65	1444	32	50,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*587,28*		*881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*500,15*				*750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87,13*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,23*		*272*				
		Сметная стоимость				*3670*				
59	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,00288	146821,18	--	423	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5872,85*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12215,52*		*35*				
		Сметная стоимость				*475*				
60	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**								
			0,34188	305833,12	--	104558	--	4182	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12233,32*		*4182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*				*4182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25445,32*		*8699*				
		Сметная стоимость				*117440*				
61	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**								
			1,2	627,73	23,36	753	28	304	0,42	1
		м2 стяжки		346,68	13,15	416	16	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*253,01*		*304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*219,14*				*263*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33,87*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,46*		*85*				
		Сметная стоимость				*1141*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**								
		м2 стяжки	1,2	434,45	24,36	521	29	50	0,03	--
		Накладные расходы -		25,01	13,05	30	16	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41,48*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,17*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,30*				*22*		
		Сметная стоимость		*38,07*		*46*				
63	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года					*616*				
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,00216	146821,18	--	317	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*13*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*26*				
64	11-061401-0202 РСНБ РК 2015					*356*				
		Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов								
		м шва	6,6	1018,35	9,09	6721	60	2364	0,58	4
		Накладные расходы -		626,03	3,32	4132	22	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*358,18*		*2364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*305,24*				*2015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,94*				*349*		
		Сметная стоимость		*110,12*		*727*				
65	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года					*9812*				
		Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80								
		т	0,12246	305833,12	--	37452	--	1498	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*1498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*1498*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*3116*				
66	11-080101-0307 РСНБ РК 2015					*42066*				
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	4,23	795,22	14,39	3364	61	687	0,24	1
		Накладные расходы -		245,04	2,34	1037	10	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*162,50*		*687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*125,67*				*532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,84*				*156*		
		Сметная стоимость		*76,62*		*324*				
						4375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок**								
		м шва	14,4	1403,13	6,83	20205	98	7397	0,84	12
		Накладные расходы -		904,96	2,15	13031	31	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*513,67*		*7397*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*439,95*				*6335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,72*				*1062*		
		Сметная стоимость		*153,34*		*2208*				
68	11-410102-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой**				*29810*				
		м2	3,3	2555,92	32,23	8435	106	1755	0,78	3
		Накладные расходы -		744,26	2,66	2456	9	55,3	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*531,80*		*1755*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*413,05*				*1363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,76*				*392*		
		Сметная стоимость		*247,02*		*815*				
69	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**				*11005*				
		м3	0,03	15414,19	781,17	462	23	41	1,55	--
		Накладные расходы -		1278,73	211,93	38	6	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1368,46*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,97*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*645,49*				*19*		
		Сметная стоимость		*1342,61*		*40*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				*543*				
			Тенге			**2197145**	**66696**			**307**
			Тенге			**283770**	**22499**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1905674**				
	Материалы -		Тенге			**492340**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**306269**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1062868**				
		Накладные расходы -	Тенге			**239630**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**157118**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**82512**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**171624**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2316928**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**324**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**306269**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**291471**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**291471**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11659**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**24250**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**327380**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2644308**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							324
		Сметная заработная плата -	Тенге				306269			
		РАЗДЕЛ 3.РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №3(ПК01+37,7 - ПК02+09,05)								
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА								
70	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**								
			43,31	21627,55	1793,60	936689	77681	136134	4,38	190
		м3		3944,80	571,74	170849	24762	48,5	0,42	18
		Накладные расходы -		*3143,24*		*136134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2190,52*				*94871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*952,72*				*41262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1981,66*		*85826*				
		Сметная стоимость				*1158649*				
71	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			1,5720405	143165,32	--	225062	--	9002	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*9002*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*9002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*18725*				
		Сметная стоимость				*252790*				
72	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			1,0226189	147976,66	--	151324	--	6053	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5919,07*		*6053*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*				*6053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12311,66*		*12590*				
		Сметная стоимость				*169967*				
73	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			1,4409636	143165,32	--	206296	--	8252	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*8252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*8252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*17164*				
		Сметная стоимость				*231712*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,364845	141342,89	--	51568	--	2063	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*		*2063*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5653,72*				*2063*		
		Сметная стоимость		*11759,73*		*4290*				
75	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**				*57921*				
		т	4,400468	18574,32	821,72	81736	3616	42653	19,41	85
		Накладные расходы -		17477,21	266,54	76908	1173	48,5	0,17	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9692,92*		*42653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8605,72*				*37869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,20*				*4784*		
		Сметная стоимость		*2261,38*		*9951*				
76	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**				*134341*				
		т	0,9484971	172075,81	--	163213	--	6529	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*		*6529*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6883,03*				*6529*		
		Сметная стоимость		*14316,71*		*13579*				
77	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**				*183321*				
		м2	92	605,11	23,36	55670	2149	23194	0,42	39
		Накладные расходы -		346,68	13,15	31894	1210	60,9	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*252,10*		*23194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*219,14*				*20160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,97*				*3033*		
		Сметная стоимость		*68,58*		*6309*				
78	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**				*85173*				
		м2	92	400,51	24,36	36847	2241	3691	0,03	3
		Накладные расходы -		25,01	13,05	2301	1200	60,9	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40,12*		*3691*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,17*				*2132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,95*				*1559*		
		Сметная стоимость		*35,25*		*3243*				
						43781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
		м2 поверхности	206	795,22	14,39	163816	2965	33476	0,24	50
		Накладные расходы -		245,04	2,34	50478	482	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*162,50*		*33476*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*125,67*				*25888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,84*				*7588*		
		Сметная стоимость		*76,62*		*15783*				
						213075				
80	11-220301-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
		км трубопровода	0,006	5213205,93	2854392,46	31279	17126	12837	1865,30	11
		Накладные расходы -		2040470,32	949505,19	12243	5697	62,1	697,86	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2139574,02*		*12837*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1856774,79*				*11141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282799,23*				*1697*		
		Сметная стоимость		*588222,40*		*3529*				
						47646				
81	23-010201-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**								
		м	6,024	96769,86	--	582942	--	23318	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3870,79*		*23318*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3870,79*				*23318*		
		Сметная стоимость		*8051,25*		*48501*				
						654760				
82	11-220601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм**								
		км	0,006	9434575,44	1302673,33	56607	7816	5658	586,50	4
		Накладные расходы -		575684,94	300129,39	3454	1801	62,1	199,72	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*943018,94*		*5658*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*543880,70*				*3263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399138,25*				*2395*		
		Сметная стоимость		*830207,55*		*4981*				
						67246				
83	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**								
		м3 грунта	22	22,81	22,81	502	502	146	--	--
		Накладные расходы -		--	9,30	--	205	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,63*		*146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,50*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*				*25*		
		Сметная стоимость		*2,36*		*52*				
						700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**								
		м3	392	18,51	18,51	7257	7257	1926	--	--
		Накладные расходы -		--	6,79	--	2661	59,1	--	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,91*		*1926*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,01*				*1573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,90*				*353*		
		Сметная стоимость		*1,87*		*735*				
						9918				
85	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**								
		м2	215	0,98	0,98	211	211	56	--	--
		Накладные расходы -		--	0,36	--	78	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,26*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,21*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,05*				*10*		
		Сметная стоимость		*0,10*		*21*				
						289				
86	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	21,5	186,43	73,81	4008	1587	2131	0,15	3
		Накладные расходы -		112,62	36,53	2421	785	59,1	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,13*		*2131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,15*				*1895*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,98*				*236*		
		Сметная стоимость		*22,84*		*491*				
						6630				
87	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорной плиты перекрытия толщиной 160 мм - ОП из бетона В22,5 W8 F200**								
		м3	0,266	21630,42	1793,60	5754	477	836	4,38	1
		Накладные расходы -		3944,80	571,74	1049	152	48,5	0,42	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3143,36*		*836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2190,52*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,84*				*253*		
		Сметная стоимость		*1981,90*		*527*				
						7117				
88	21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,03034	123267,00	--	3740	--	150	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4930,68*		*150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4930,68*				*150*		
		Сметная стоимость		*10255,81*		*311*				
						4201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
		т	0,03034	18574,32	821,72	564	25	294	19,41	1
		Накладные расходы -		17477,21	266,54	530	8	48,5	0,17	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9692,92*		*294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8605,72*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,20*				*33*		
		Сметная стоимость		*2261,38*		*69*				
90	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов**				*927*				
		м шва	9,6	1018,35	9,09	9776	87	3439	0,58	6
		Накладные расходы -		626,03	3,32	6010	32	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*358,18*		*3439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*305,24*				*2930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,94*				*508*		
		Сметная стоимость		*110,12*		*1057*				
91	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**				*14272*				
		м3	0,36	4918,05	1396,49	1770	503	354	0,98	--
		Накладные расходы -		842,98	645,41	303	232	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*983,07*		*354*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*756,10*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,97*				*82*		
		Сметная стоимость		*472,09*		*170*				
92	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**				*2294*				
		м3	0,18	15414,19	781,17	2775	141	246	1,55	--
		Накладные расходы -		1278,73	211,93	230	38	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1368,46*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,97*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*645,49*				*116*		
		Сметная стоимость		*1342,61*		*242*				
93	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**				*3263*				
		т	0,08164	305833,12	--	24968	--	999	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*999*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*999*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*2077*				
						28044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,00144	146821,18	--	211	--	8	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*8*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*18*				
						237				
95	11-080201-1602 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка**								
		м2 стенки	1	1678,14	46,97	1678	47	587	1,07	1
		Накладные расходы -		962,90	21,65	963	22	50,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*587,28*		*587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*500,15*				*500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,13*				*87*		
		Сметная стоимость		*181,23*		*181*				
						2447				
96	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,00192	146821,18	--	282	--	11	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*11*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*23*				
						317				
97	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**								
		т	0,22792	305833,12	--	69705	--	2788	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*2788*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*2788*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*5799*				
						78293				
98	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**								
		м2 стяжки	0,8	627,73	23,36	502	19	202	0,42	--
		Накладные расходы -		346,68	13,15	277	11	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*253,01*		*202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*219,14*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,87*				*27*		
		Сметная стоимость		*70,46*		*56*				
						761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**								
		м2 стяжки	0,8	434,45	24,36	348	19	33	0,03	--
		Накладные расходы -		25,01	13,05	20	10	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41,48*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,17*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,30*				*15*		
		Сметная стоимость		*38,07*		*30*				
100	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года					*412*				
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,00144	146821,18	--	211	--	8	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*8*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*18*				
101	11-061401-0202 РСНБ РК 2015					*237*				
		Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов								
		м шва	4,4	1018,35	9,09	4481	40	1576	0,58	3
		Накладные расходы -		626,03	3,32	2755	15	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*358,18*		*1576*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*305,24*				*1343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,94*				*233*		
		Сметная стоимость		*110,12*		*485*				
102	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года					*6542*				
		Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80								
		т	0,08164	305833,12	--	24968	--	999	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*999*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*999*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*2077*				
103	11-080101-0307 РСНБ РК 2015					*28044*				
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	2,82	795,22	14,39	2243	41	458	0,24	1
		Накладные расходы -		245,04	2,34	691	7	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*162,50*		*458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*125,67*				*354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,84*				*104*		
		Сметная стоимость		*76,62*		*216*				
						2917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок**								
			9,6	1403,13	6,83	13470	66	4931	0,84	8
		м шва		904,96	2,15	8688	21	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*513,67*		*4931*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*439,95*				*4223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*73,72*				*708*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,34*		*1472*				
		Сметная стоимость				*19873*				
105	11-410102-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой**								
			2,2	2555,92	32,23	5623	71	1170	0,78	2
		м2		744,26	2,66	1637	6	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*531,80*		*1170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*413,05*				*909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*118,76*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,02*		*543*				
		Сметная стоимость				*7336*				
106	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**								
			0,02	15414,19	781,17	308	16	27	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	26	4	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1368,46*		*27*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*645,49*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,61*		*27*				
		Сметная стоимость				*362*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2928405**	**124702**			**407**
			Тенге			**373728**	**40610**			**30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2345463**				
	Материалы -		Тенге			**925484**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**414338**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**921550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**312919**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					210674		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					102245		
		Сметная прибыль -	Тенге			**212671**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2871053**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**438**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**414338**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**582942**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**582942**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23318**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**48501**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**654760**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**3525813**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				414338			
		РАЗДЕЛ 4.РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №4(ПК02+09,05 - ПК02+83,70)								
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА								
107	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**								
		м3	47,13	21627,55	1793,60	1019306	84533	148141	4,38	207
				3944,80	571,74	185918	26946	48,5	0,42	20
		Накладные расходы -		*3143,24*		*148141*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2190,52*				*103239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*952,72*				*44902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1981,66*		*93396*				
		Сметная стоимость				*1260843*				
108	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	1,7105067	143165,32	--	244885	--	9795	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*9795*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*9795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*20374*				
		Сметная стоимость				*275055*				
109	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	1,1126894	147976,66	--	164652	--	6586	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5919,07*		*6586*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*				*6586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12311,66*		*13699*				
		Сметная стоимость				*184937*				
110	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	1,5678875	143165,32	--	224467	--	8979	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*8979*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*8979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*18676*				
		Сметная стоимость				*252121*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	0,3969823	141342,89	--	56111	--	2244	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5653,72*		*2244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*				*2244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11759,73*		*4668*				
		Сметная стоимость				*63024*				
112	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	4,7880659	18574,32	821,72	88935	3934	46410	19,41	93
		т		17477,21	266,54	83682	1276	48,5	0,17	1
		Накладные расходы -		*9692,92*		*46410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*41205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*5206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*10828*				
		Сметная стоимость				*146173*				
113	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	1,0320424	172075,81	--	177590	--	7104	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6883,03*		*7104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*				*7104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14316,71*		*14775*				
		Сметная стоимость				*199469*				
114	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	96	605,11	23,36	58090	2242	24202	0,42	40
		м2		346,68	13,15	33281	1262	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*252,10*		*24202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*219,14*				*21037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,97*				*3165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,58*		*6583*				
		Сметная стоимость				*88875*				
115	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	96	400,51	24,36	38449	2339	3852	0,03	3
		м2		25,01	13,05	2401	1252	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*40,12*		*3852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23,17*				*2225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,95*				*1627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,25*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
		м2 поверхности	216	795,22	14,39	171768	3109	35101	0,24	53
		Накладные расходы -		245,04	2,34	52929	505	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*162,50*		*35101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*125,67*				*27144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,84*				*7957*		
		Сметная стоимость		*76,62*		*16550*				
117	11-220301-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**				*223418*				
		км трубопровода	0,003	5213205,93	2854392,46	15640	8563	6419	1865,30	6
		Накладные расходы -		2040470,32	949505,19	6121	2849	62,1	697,86	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2139574,02*		*6419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1856774,79*				*5570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282799,23*				*848*		
		Сметная стоимость		*588222,40*		*1765*				
118	23-010201-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**				*23823*				
		м	3,012	96769,86	--	291471	--	11659	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3870,79*		*11659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3870,79*				*11659*		
		Сметная стоимость		*8051,25*		*24250*				
119	11-220601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм**				*327380*				
		км	0,003	9434575,44	1302673,33	28304	3908	2829	586,50	2
		Накладные расходы -		575684,94	300129,39	1727	900	62,1	199,72	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*943018,94*		*2829*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*543880,70*				*1632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399138,25*				*1197*		
		Сметная стоимость		*830207,55*		*2491*				
120	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**				*33624*				
		м3 грунта	22	22,81	22,81	502	502	146	--	--
		Накладные расходы -		--	9,30	--	205	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,63*		*146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,50*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*				*25*		
		Сметная стоимость		*2,36*		*52*				
						700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**								
		м3	**494,4**	**18,51**	**18,51**	**9152**	**9152**	**2429**	--	--
		Накладные расходы -		--	6,79	--	3357	59,1	--	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,91*		*2429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,01*				*1984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,90*				*445*		
		Сметная стоимость		*1,87*		*927*				
						12508				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2589322**	**118282**			**403**
			Тенге			**366059**	**38552**			**29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2297851**				
	Материалы -		Тенге			**945805**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**404611**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**867705**				
		Накладные расходы -	Тенге			**304237**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**204157**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**100080**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**208167**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2810255**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**431**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**404611**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**291471**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**291471**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11659**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**24250**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**327380**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**3137635**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**431**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**404611**			

РАЗДЕЛ 5. РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №5 (ПК02+83,7 - ПК03+54,45)

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА

122	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**								
		м3	**43,18**	**21627,55**	**1793,60**	**933878**	**77448**	**135725**	**4,38**	**189**
		Накладные расходы -		**3944,80**	**571,74**	**170336**	**24688**	**48,5**	**0,42**	**18**
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3143,24*		*135725*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2190,52*				*94587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,72*				*41139*		
		Сметная стоимость		*1981,66*		*85568*				
						1155171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			1,5636613	143165,32	--	223862	--	8954	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*8954*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*8954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*18625*				
		Сметная стоимость				*251442*				
124	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			1,0171748	147976,66	--	150518	--	6021	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5919,07*		*6021*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*				*6021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12311,66*		*12523*				
		Сметная стоимость				*169062*				
125	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			1,4332888	143165,32	--	205197	--	8208	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*8208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*8208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*17072*				
		Сметная стоимость				*230477*				
126	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,3629001	141342,89	--	51293	--	2052	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5653,72*		*2052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*				*2052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11759,73*		*4268*				
		Сметная стоимость				*57612*				
127	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
			4,377025	18574,32	821,72	81300	3597	42426	19,41	85
		т		17477,21	266,54	76498	1167	48,5	0,17	1
		Накладные расходы -		*9692,92*		*42426*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*37667*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*4759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*9898*				
		Сметная стоимость				*133624*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**								
			0,9434432	**172075,81**	--	**162344**	--	**6494**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6883,03*		*6494*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*				*6494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14316,71*		*13507*				
		Сметная стоимость				*182345*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1808392**	**81044**			**274**
			Тенге			**246834**	**25854**			**19**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1808392**				
		Материалы -	Тенге			**687299**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**272689**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**793215**				
		Накладные расходы -	Тенге			**209880**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**132254**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**77626**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**161462**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2179734**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**272689**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2179734**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**272689**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10676292**	**438571**			**1585**
			Тенге			**1443385**	**146923**			**110**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9510408**				
		Материалы -	Тенге			**3238592**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1590308**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4389861**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1215163**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**802641**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**412522**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**858046**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11583617**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1696**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1590308**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1165883**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1165883**				
		Накладные расходы -	Тенге			**46635**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**97001**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1309520**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**12893137**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1696
		Сметная заработная плата -	Тенге				1590308			

Временные здания и сооружения	**3,44%**	**443 524**
Итого с Временными зданиями и сооружениями		**13 336 661**
Зимние удорожания	**1,08%**	**144 036**
Итого с Временными зданиями и сооружениями		**13 480 697**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНА	**1,0697784**	**14 421 358**
НДС 12%	**12,00%**	**1 730 563**
Итого с НДС 12%		**16 151 921**
Тендерная скидка	**11,20%**	**1 809 015**
Итого с НДС 12%		**14 342 906**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Технический надзор: ТОО "АДС САНА"

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**