Форма 4

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1
Договор № 434 - от 14 сентября 2012
Наименование объекта :Здание № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2

ЗА февраль, 2013 г.

На Производственно-напорная канализация КЗН

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во по смете	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	130	623,7	14,12	81081	1836	17580
		м трубопровода		100,35	5,29	13046	688	128
2	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	10	200		2000		
		кг						
12	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25	21,8	0,05	545,00	1,25	131,18
		м2		5,81	0,02	145,25	0,5	90
		Всего прямые затраты по Акту				**83626,00**		
		Накладные расходы, тенге				**17711,18**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**6080,23**		
		Всего по Акту				**107417,41**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
СН РК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения		2,90%	3115,10			3115,10
		Итого по гл.1-8			**110532,51**		**0,00**	**110532,51**

	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	2719,10			2719,10
	Выслуга лет		1%			1105,33	1105,33
	Доп. отпуска		0,4%			442,13	442,13
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет			12421,84	12421,84
	Итого по главе 9			**2719,10**	**0**	**13969,29**	**16688,39**

	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**113251,61**	**0**	**13969,29**	**127220,90**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	**236439,92**	**0**	**29164,25**	**265604,17**
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			5312,08	5312,08
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			**236439,92**	**0**	**34476,33**	**270916,25**
	Налог на добавленную стоимость		12%			32509,95	32509,95
	Итого			**236439,92**	**0**	**66986,28**	**303426,20**

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Генеральный директор Богма В.В.

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Руководитель проект

Начальник комплекс

Начальник ПТО

Начальник СДО

Руководитель группы

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка Курмашиев Б.О

Форма 4

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1
Договор № 434 - от 14 сентября 2012
Наименование объекта :Здание № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2

ЗА февраль, 2013 г.

На Вентиляцию

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	фев.02	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1. П1							
4	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,25	1855,51	11,11	20874	125	3496
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	2684	47	128
5	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	76,6	1939,73	9,61	148583	736	20621
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	15835	275	128
6	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	81	1880,92	8,82	152355	714	16436
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	12573	268	128
7	Е20-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	72,8	1849,55	9,22	134647	671	11988
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	9115	251	128
8	Е20-3-13	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	45,6	1839,19	9,1	83867	415	6956
		м2 поверхности воздуховодов		115,76	3,4	5279	155	128

12	13-10-26	Шиберы в обечайке из тонколистов оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2000 мм *шт*	1	2510		2510	
13	13-10-25	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм *шт*	2	1370		2740	
15	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	16	6240		99840	
16	1-3-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AA 130 ALU, цвет алюминий, ширина 50 мм, длина 50 м *рулон*	9,12	847		7725	
17	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	150	93		13950	
		Итого по разделу 1				**667091**	
		Накладные расходы, тенге				59497	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43595,28	
		Всего по разделу 1 , тенге				**770183,28**	
Раздел 2. ПДУ-1							
21	E20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	22	1880,92	8,82	41380	194	4465
				155,22	3,31	3415	73	128
24	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	2	6240		12480	
25	1-3-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AA 130 ALU, цвет алюминий, ширина 50 мм, длина 50 м *рулон*	0,66	847		559	
26	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	14	93		1302	
		Итого по разделу 2				**55721**	

	Накладные расходы, тенге				4465		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3611,16		
	Всего по разделу 2 , тенге				63797,16		
	Раздел 4. В1						
41	E20-3-3						
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	55,8	1855,51	11,11	103537	620	17339
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	13314	232	128
42	E20-3-10						
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (Р=1600 мм)	12,8	1939,73	9,61	24829	123	3446
	м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	2646	46	128
43	E20-3-11						
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	162,2	1880,92	8,82	305085	1431	32914
	м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	25177	537	128
46	13-10-25						
	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	1	1370		1370		
	шт						
47	13-10-26						
	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2000 мм	1	2510		2510		
	шт						
49	1-3-165						
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	13	6240		81120		
	м3						
50	1-3-544						
	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AA 130 ALU, цвет алюминий, ширина 50 мм, длина 50 м	7,56	847		6403		
	рулон						
51	13-12-78						
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	140	93		13020		
	кг						
	Итого по разделу 4				537874		
	Накладные расходы, тенге				53699		

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35494,38		
	Всего по разделу 4, тенге				627067,38		
Раздел 11. ВЕ19							
96 Е20-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм (Ф 400мм)	1,256	1609,73	9,61	2022	12	339
	м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	260	5	128
97 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	26,6	1939,73	9,61	51597	256	7160
	м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	5499	95	128
101 1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	2	6240		12480		
	м3						
102 1-3-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AA 130 ALU, цвет алюминий, ширина 50 мм, длина 50 м	1,2	847		1016		
	рулон						
103 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	25	93		2325		
	кг						
	Итого по разделу 11				69440		
	Накладные расходы, тенге				7499		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4616,34		
	Всего по разделу 11, тенге				81555,34		
Раздел 12. ВЕ20							
104 Е20-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,256	1609,73	9,61	2022	12	339
	м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	260	5	128
105 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	39,2	1939,73	9,61	76037	377	10552

	м2 поверхнос воздуховодов		206,72	3,59	8103	141	128
109 1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	2,5	6240		15600		
110 1-3-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AA 130 ALU, цвет алюминий, ширина 50 мм, длина 50 м *рулон*	1,62	847		1372		
111 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	34	93		3162		
	Итого по разделу 12				98193		
	Накладные расходы, тенге				10891		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6545,04		
	Всего по разделу 12, тенге				115629,04		
	Всего прямые затраты по Акту				1428319		
	Накладные расходы, тенге				136051		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			93862	~~202946,2~~		
	Всего по Акту				~~1767316,20~~		
	Глава 8. Временные здания и сооружения				1658 232		
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	51252,17			~~51252,17~~ 48089
	Итого по гл.1-8			**1818568,37**		**0,00**	~~**1818568,37**~~ 1706 321
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	~~44736,78~~			41 975 ~~44736,78~~
	Выслуга лет		1%		17063	~~18185,68~~	~~18185,68~~
	Доп. отпуска		0,4%		6825	~~7274,27~~	~~7274,27~~
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет			197071,38	~~197071,38~~ 184 893

	Итого по главе 9			**447 78**	**0**	**222531,34**	**267268,12**

	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**1863305,15**	**0**	**222531,34**	1957 077 **2085836,49**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	3890096,70	0	464587,58	4085868 4354684,27
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			87093,69	87093,69 81717
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			3890096,70	0	551681,26	4441777,96 4167585
	Налог на добавленную стоимость		12%			533013,36	533013,36 500110
	Итого			3890096,70	0	1084694,62	4974791,31 4667695

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Генеральный директор Богма В.В.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Руководитель проект

Начальник комплекс

Начальник ПТО

Начальник СДО

Руководитель группы

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка

Генподрядчик: ТОО "Концерн "Найза Курылыс"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор №434 от 14.09.2012г.
Наименование объекта: *Строительство "Вычислительного центра "Орбита". Здание №1*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 434	14.09.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - февраль	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					В отчетном месяце - февраль НДС 12%	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	19 917 149,37	19 917 149,37							2 390 057,96	22 307 207,34
1	Административный корпус (здание 01). Общестроительные работы АС.	9 083 383,00	9 083 383,00							1 090 006,00	10 173 389,00
2	Административный корпус (здание 01). Канализация бытовая К1.										0,00
	Административный корпус (здание 01). Производственно-напорная канализация К3Н.	270 916,25	270 916,25							32 509,95	303 426,20
3	Административный корпус (здание 01). Вентиляция.	5 946 175,96	5 671 983,05							680 637,97	6 352 621,01
4	Административный корпус (здание 01). Отопление	1 798 984,00	2 500 512,49							300 062,58	2 800 584,06
5	Административный корпус (здание 01). Теплоснабжение системы П1.	362 694,86	362 694,38							43 523,33	406 217,70
6	Административный корпус (здание 01). Горячее водоснабжение Т3-Т4.	304 273,64	304 273,64							36 512,84	340 786,48
7	Административный корпус (здание 01). Водопровод В1.	143 771,91	143 771,91							17 252,63	161 024,54
8	Административный корпус (здание 01). Противопожарный водопровод В2.	1 579 606,52	1 579 605,66							189 552,68	1 769 158,34
	Итого к оплате тг	Двадцать два миллиона триста семь тысяч двести семь тенге 34 тиына									

Генподрядчик :

Генеральный директор ТОО "Концерн "Найза Курылыс"

Зам генерального директора_____

Начальник СДО_____

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД" Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000032 от 28 февраля 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №434 от 14.09.2012 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Концерн "Найза-Курылыс" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000140002158, Республика Казахстан, г.Астана, пр.Тлендиева, 3 (10а)

ИИК получателя: KZ72998BTB0000060579, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административный корпус (здание 01). Общестроительные работы АС.	тг.	1	9 083 383,04	9 083 383,04	12%	1 090 005,96	10 173 389,00	0	
2	Административный корпус (здание 01). Производственно-напорная канализация КЗН.	тг.	1	270 916,25	270 916,25	12%	32 509,95	303 426,20	0	
3	Административный корпус (здание 01). Вентиляция	тг.	1	5 671 983,05	5 671 983,05	12%	680 637,97	6 352 621,02	0	
4	Административный корпус (здание 01). Отопление	тг.	1	2 500 521,46	2 500 521,46	12%	300 062,60	2 800 584,06	0	
5	Административный корпус (здание 01). Теплоснабжение системы П1.	тг.	1	362 694,37	362 694,37	12%	43 523,33	406 217,70	0	
6	Административный корпус (здание 01). Горячее водоснабжение Т3-Т4.	тг.	1	304 273,64	304 273,64	12%	36 512,84	340 786,48	0	
7	Административный корпус (здание 01). Водопровод В1	тг.	1	143 771,91	143 771,91	12%	17 252,63	161 024,54	0	
8	Административный корпус (здание 01). Противопожарный водопровод В2.	тг.	1	1 579 605,66	1 579 605,66	12%	189 552,68	1 769 158,34	0	
Всего по счету:					**19 917 149,38**		**2 390 057,96**	**22 307 207,34**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 102 от 28 Февраля 2013 г.

Поставщик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
ИИН/БИН и адрес места нахождения поставщика: ИИН/БИН 000140002158 Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0016056 от 24.08.2012г.
ИИК поставщика: KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Договор (контракт) № 434 от 14.09.12г орбита
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
(государство, регион, область, город, район)
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: ИИН/БИН 000140002158, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
ИИН/БИН, наименование и адрес места нахождения
Грузополучатель: ИИН/БИН 031040003399, ТОО ТОП Лтд, Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
ИИН/БИН, наименование и адрес места нахождения
Получатель: ТОО ТОП Лтд
ИИН/БИН и адрес места нахождения получателя: ИИН/БИН 031040003399 Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
ИИК получателя: KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	398342.86	398342.86	12 %	47801.14	446144.00	-----	-----
Всего по счету:					**398342.86**		**47801.14**	**446144.00**		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Богма Виктор Витальевич
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
Какенова Динара Куанышевна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Акт выполненных работ 96 от 28 Февраля 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", в лице генеральный директор Богма Виктора Витальевича, действующее на основании , с одной стороны, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>> и ТОО ТОП Лтд, в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, составили настоящий акт о принятии следующих выполненных работ :

№	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	446144.00	446144.00
Итого					**446144.00**
в том числе НДС					**47801.14**

Акт составлен в двух экземплярах.
Перечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Примечание: услуги генподряда 22307207*2%

Исполнитель:
ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
ИИН/БИН 000140002158
ИИК KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Юр.адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,

(должность, Ф.И.О.)

М. П.

(подпись:)

Заказчик:
ТОО ТОП Лтд
ИИН/БИН 031040003399
ИИК KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA
Юр.адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(должность, Ф.И.О.)

М. П.

(подпись:)

Генподрядчик: ТОО "Концерн "Найза Курылыс"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 527 от 19.10.2012г.
Наименование объекта:

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№527	19.10.2012г					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - февраль	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные		В отчетном месяце - февраль НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	6 181 361	6 181 361							741 764	6 923 125
1	Здание 01-8 Пятно №7										0
2	Здание 01-8 Пятно №11 Резервуар ОВ 3	-308 036	-308 036							-36 964	-345 000
3	Здание 01-8 Пятно №12	-800 893	-800 893							-96 107	-897 000
4	Подземный переход (туннель)	7 290 290	7 290 290							874 835	8 165 125
	Итого к оплате тг	Шесть миллионов девятьсот двадцать три тысячи сто двадцать пять тенге									

Генподрядчик :

Генеральный директор ТОО "Концерн "Найза Курылыс"

Зам генерального директора_____

Начальник СДО_____

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД" Матвеев А.В.

Договор № 527 от 19.10.2012г.
Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд".
Объект: Вычислительный центр "Орбита". Здание 8

Форма 2Б

Акт приемки выполненных работ
за февраль 2013г

№п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость по договору				Стоимость выполненных работ в тенге							
						Всего с начала строительства				За отчетный месяц			
		ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге	ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге	ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге
1	Здание 01-8 Пятно №7 бетонирование плиты	м3	551	20 750,00	11 433 250,00	м3	551	20 750,00	11 433 250,00				
2	Здание 01-8 Пятно 11 бетонирование резервуара ОВ 3	м3	258	20 750,00	5 353 500,00	м3	258	20 750,00	5 353 500,00				
3	Здание 01-8 Пятно №7 ~~подбетонка~~	м3	50	20 750,00	1 037 500,00	м3	50	20 750,00	1 037 500,00				
4	Здание 01-8 Пятно №11 подбетонка	м3	43 ~~63~~	20 750,00	892 250 ~~1 307 250,00~~	м3	43 ~~63~~	20750	892 250 ~~1 307 250,00~~	м3	20	-17250	-345000
5	Здание 01-8 Пятно №12 подбетонка	м3	20 52	3500 ~~20 750,00~~	70 000 ~~1 079 000,00~~	м3	20 52	3500 ~~20750~~	70 000 ~~1 079 000,00~~	м3	52	-17250	-897000
6	Подземный переход (тоннель) ~~подбетонка~~	м3	144,648	3500 ~~20 750,00~~	182 000 ~~3 001 446,00~~	м3	144,648	3500 ~~20750~~	182 000 ~~3 001 446,00~~				
7	Подземный переход (тоннель) бетонирование	м3	393,500	20750 20 750,00	3001446 8 165 125,00	м3	393,500	20750 20750	3001446 8 165 125,00	м3	393,5	20750	8 165 125,00
	Итого		1512,148		31 377 071,00		1512,148		31 377 071,00		~~393,5~~		~~8 165 125,00~~

-1242000
6923125

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"
Генеральный директор Богма В.В.

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"
Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Руководитель проекта
Начальник комплекса
Начальник ПТО
Начальник СДО
Руководитель группы ПТО
Инженер ПТО
Инженер СДО
Начальник участка

Жаугербаев Т.
/Берсенов А.Н./
/с исправлениями/
Курманкулов.
/Нуртазин Е.Б./

Акты скрытых работ и исполнительные схемы передать

Счет-фактура № 00000000033 от 28 февраля 2013 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №527 от 19.10.2012 г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Концерн "Найза-Курылыс" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000140002158, Республика Казахстан, г.Астана, пр.Тлендиева, 3 (10а)

ИИК получателя: KZ72998BTB0000060579, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по зданию №01-8	тг.	1	6 181 361,00	6 181 361,00	12%	741 764,00	6 923 125,00	0	
Всего по счету:					**6 181 361,00**		**741 764,00**	**6 923 125,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 101 от 28 Февраля 2013 г.

Поставщик:	**ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"**
ИИН/БИН и адрес места нахождения поставщика:	**ИИН/БИН 000140002158 Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,**
ИИК поставщика:	**Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0016056 от 24.08.2012г.**
Договор (контракт) №	**KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA**
Условия по договору(контракту)	527 от 19.10.12г. ВЦ Орбита
Пункт назначения	Безналичный расчет
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №	*(государство, регион, область, город, район)*
Способ отправления	Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №	
Грузоотправитель:	ИИН/БИН 000140002158, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
	ИИН/БИН, наименование и адрес места нахождения
Грузополучатель:	ИИН/БИН 031040003399, ТОО ТОП Лтд, Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
	ИИН/БИН, наименование и адрес места нахождения
Получатель:	**ТОО ТОП Лтд**
ИИН/БИН и адрес места нахождения получателя:	**ИИН/БИН 031040003399 Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"**
ИИК получателя:	**KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA**

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	123627.68	123627.68	12 %	14835.32	138463.00	-----	-----
Всего по счету:					**123627.68**		**14835.32**	**138463.00**		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Богма Виктор Витальевич
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
Какенова Динара Куанышевна
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
(должность, Ф.И.О., подпись)

М.П.

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Акт выполненных работ 95 от 28 Февраля 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", в лице генеральный директор Богма Виктора Витальевича, действующее на основании , с одной стороны, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>> и ТОО ТОП Лтд, в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, составили настоящий акт о принятии следующих выполненных работ :

№	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	138463.00	138463.00
Итого					**138463.00**
в том числе НДС					**14835.32**

Акт составлен в двух экземплярах.
Перечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Примечание: услуги генподряда 6923125*2%

Исполнитель:
ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
ИИН/БИН 000140002158
ИИК KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Юр.адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,

(должность, Ф.И.О.)

М. П.

(подпись:)

Заказчик:
ТОО ТОП Лтд
ИИН/БИН 031040003399
ИИК KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA
Юр.адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(должность, Ф.И.О.)

М. П.

(подпись:)

Генподрядчик: ТОО "Концерн "Найза Курылыс"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор №108 от 30.03.2013г.
Наименование объекта:

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2013 года

Код заказчика	Договор					Источник		Организационная форма		
				номер	дата	наименование	код	наименование		код
				№ 108	30.03.2013г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - сентябрь	В отчетном месяце - сентябрь2	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительные		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
						из них						
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3			7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	4 752 782.60									570 333.90	5 323 116.50
	в том числе		4 752 782.60								570 333.90	5 323 116.50
1	Сооружение основного котлована и котлована на здание 01-1,вычислительного центра "Орбита"	4 752 782.60	4 752 782.60								570 333.90	5 323 116.50
Итого к оплате тг		Пять миллионов триста двадцать три тысяча сто шестнадцать тенге 50 тыин										

Генподрядчик :

Генеральный директор ТОО "Концерн "Найза Курылыс" Богма В.В.

Подрядчик :

Первый зам. директора ТОО "ТОП ЛТД" Присадков Р.С.

Зам. ген. директора:

Начальник СДО:

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Договор №108 от 30.03.2013г.
Объект: Вычислительный центр "Орбита". Здание 1

Форма 2Б

Акт приемки выполненных работ на земляные работы
за март 2013 г

№п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость по договору				Стоимость выполненных работ в тенге							
						Всего с начала строительства				За отчетный месяц			
		ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге	ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге	ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге
1	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на а/самосвалы и доработкой грунта с уплотнением дна котлована	м3	7 944,95	256	2 033 907,20	м3	7 944,95	256	2 033 907,20	м3	7 944,95	256	2 033 907,20
2	Перевозка грунта на 5 км	м3	7 944,95	249	1 978 292,55	м3	7 944,95	249	1 978 292,55	м3	7 944,95	249	1 978 292,55
3	Работа на отвале	м3	7 944,95	15	119 174,25	м3	7 944,95	15	119 174,25	м3	7 944,95	15	119 174,25
4	Зимнее удорожание	м3	7 944,95	150	1 191 742,50	м3	7 944,95	150	1 191 742,50	м3	7 944,95	150	1 191 742,50
	Итого				5 323 116,50				5 323 116,50				5 323 116,50

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Генеральный директор Богма В.В.

Зам. ген. директора:

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Руководитель проекта

Начальник комплекса Кадырмаметов Б.О.

Начальник ПТО Присадков Р.С.

Начальник СДО Досмирбаев Б.

Руководитель группы ПТО Мелкупов Х.С.

Инженер ПТО

Инженер СДО Ускенбаев Н.А.

Начальник участка

Счет-фактура № 00000000049 от 31 марта 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989 14BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №108 от 30.03.2013 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Концерн "Найза-Курылыс" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000140002158, Республика Казахстан, г.Астана, пр.Тлендиева, 3 (10а)

ИИК получателя: KZ72998BTB0000060579, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сооружение основного котлована и котлована на здание 01-1	тг.	1	4 752 782.60	4 752 782.60	12%	570 333.90	5 323 116.50	0	
Всего по счету:					**4 752 782.60**		**570 333.90**	**5 323 116.50**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получено

1 ГА.О.
2. Б.В.В. СДО

Генподрядчик: ТОО "Концерн "Найза Ку[illegible]ыс"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор №434 от 14.09.2012г.
Наименование объекта: *Строительство "Вычислительного центра "Орбита". Здание №1*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2013 года

		Код заказчика	Договор				Источник		Организационная форма		
					номер	дата	наименование	код	наименование		код
					№ 434	14.09.2012г.					
		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
					Из графы 1						
					из них			Дополнительные			
№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - март	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	В отчетном месяце - март НДС 12%	ВСЕГО с НДС
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	39 918 169,37								4 790 179,97	44 708 349,34
1	Административный корпус (здание 01).		20 001 020,00							2 400 122,00	22 401 142,00
	Итого к оплате тг	Двадцать два миллиона четыреста одна тысяча сто сорок два тенге									

Генподрядчик :

Генеральный директор ТОО "Концерн "Найза Курылыс"

Зам. ген. директора:

Начальник СДО:

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 00000000050 от 31 марта 2013 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №434 от 14.09.2012 г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: , (7)

(, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес) (9)

Получатель: ТОО Концерн "Найза-Курылыс" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000140002158, Республика Казахстан, г.Астана, пр.Тлендиева, 3 (10а)

ИИК получателя: KZ72998BTB0000060579, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административный корупс (здание 01)	тг.	1	20 001 020,00	20 001 020,00	12%	2 400 122,00	22 401 142,00	0	
Всего по счету:					**20 001 020,00**		**2 400 122,00**	**22 401 142,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получено

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 157 от 31 Марта 2013 г.

Поставщик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
ИИН/БИН и адрес места нахождения поставщика: ИИН/БИН 000140002158 Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0016056 от 24.08.2012г.
ИИК поставщика: KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Договор (контракт) № 108 от 31.03.2013г. Орбита
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: ИИН/БИН 000140002158, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
ИИН/БИН, наименование и адрес места нахождения
Грузополучатель: ИИН/БИН 031040003399, ТОО ТОП Лтд, Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
ИИН/БИН, наименование и адрес места нахождения
Получатель: ТОО ТОП Лтд
ИИН/БИН и адрес места нахождения получателя: ИИН/БИН 031040003399 Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
ИИК получателя: KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	47527.68	47527.68	12 %	5703.32	53231.00	-----	-----
Всего по счету:					47527.68		5703.32	53231.00		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Богма Виктор Витальевич
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
Какенова Динара Куанышевна
(ФИО,подпись)

М.П.

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Акт выполненных работ 150 от 31 Марта 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", в лице генеральный директор Богма Виктора Витальевича, действующее на основании , с одной стороны, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>> и ТОО ТОП Лтд, в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, составили настоящий акт о принятии следующих выполненных работ :

№	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	53231.00	53231.00
Итого					53231.00
в том числе НДС					5703.32

Акт составлен в двух экземплярах.
Перечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Примечание: услуги генподряда 5323116*1%

Исполнитель:
ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
ИИН/БИН 000140002158
ИИК KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Юр.адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,

(должность, Ф.И.О.)
М. П.
(подпись:)

Заказчик:
ТОО ТОП Лтд
ИИН/БИН 031040003399
ИИК KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA
Юр.адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(должность, Ф.И.О.)
М. П.
(подпись:)

01.04.2013 г

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1
Договор № 434 - от 14 сентября 2012
Наименование объекта :Здание № 1

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА март, 2013 г.

на Общестроительные работы,вентиляция,отопление,горячее водоснабжение Т3,Т4,водопровод В1,водопровод В2,канализация К3Н

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Общестроительные работы

Раздел 8 Кровля

8.1 Кровля

161	1-1-701	Прокладки уплотнительные 30 мм *100м*	4,998	8800		43982,40
		Итого по разделу 8				**43982,40**
		Накладные расходы, тенге				0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2638,94
		Всего по разделу, тенге				**46621,34**

Раздел 9 Чердак

9.0 Подраздел без наименования

188 E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем(Rockwoll РУФ БАТТС с толщ. 250 мм	1050	2689,72	50,15	2824206	52657,5	116245,5
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	96631,5	19614	100
189 E14-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	1050	72,38	0,07	75999	73,5	20679,54
	м2 покрытия		18,56	0,02	19488	21	106
	Итого по разделу 9				**2900205,00**		
	Накладные расходы, тенге				136925,04		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				182227,80		
	Всего по разделу, тенге				**3219357,84**		

Раздел 18 Разные работы

18.7 Входы

333 E6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11	12251,75	360,48	134769,25	3965,28	18204,76
	м3		1440	136,17	15840,00	1497,87	105
334 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,022	45800		1007,60		
	т						
335 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,55	50900		27995,00		
	т						

18.9 Подпорные стены ПС1,2,3,4,5,...(15 шт)

340 E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	40	7501,57	66,01	300062,80	2640,40	9268,56
	м3		195,75	24,93	7830,00	997,20	105

341	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	110	10134,73	86,6	1114820,30	9526,00	60431,91
		м3		490,5	32,72	53955,00	3599,20	105
342	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,021761	50600		1101,11		
		т						
343	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	4,260873	52400		223269,75		
		т						
344	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	2,045117	48300		98779,15		
		т						
345	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	2,65017	45800		121377,79		
		т						
18.11 Крылька Крм1,2,3								
353	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	13,8	11284,44	360,48	155725,27	4974,62	22838,70
		м3		1440	136,17	19872,00	1879,15	105
354	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05431	41200		2237,57		
		т						
355	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0069	50600		349,14		
		т						
356	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00812	53000		430,36		
		т						
357	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,0151	48300		729,33		
		т						
358	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	13,0905	245,44	3,82	3212,93	50,00571	599,18

	м2 поверхности						
			37,35	1,44	488,93	18,85032	118

18.13 Вентшахты и козырки

366 99-11-12(пл)	Облицовочный кирпич	10522	35		368270		
	шт						
367 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	149,7	38,93	–	5827,82	–	6876,83
	м2 стен (без вычета проемов)						
			38,93	–	5827,82	0	118
	Итого по разделу 18				**2559965,17**		
	Накладные расходы, тенге				118219,95		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				160691,11		
	Всего по разделу, тенге				**2838876,22**		
	Всего прямые затраты по АР:				**5 504 152,57**		
	Накладные расходы, тенге				**255144,99**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**345557,85**		
	Всего по АР:				**6 104 855,41**		

Вентиляция

Раздел 2. ПДУ-1

19 Е20-32-3	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т	1	2741,47 ✓	105,9	2 741,5 ✓	105,9	2 219,6 ✓
	вентилятор						
			1693,91	40,2	1 693,9	40,2	128,0
20 80-1-12Systemair	Вентилятор (КТ 100-50-6), L=6580 м3/ч, с эл.двигателем, N=3,81 кВт, n=837 об/мин, - класс защиты двигателя	1	204342 ✓		204 342,0 ✓		
	комплект						
	Итого по разделу 2				**207 083,5**		
	оборудования, тенге				204 342,0		

	СМР				2 741,5		
	Накладные расходы, тенге				2 219,6		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				297,7		
	Всего по разделу, тенге				**209 600,7**		

Раздел 3. ВДу

35	13-12-78							
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	90	93		8370			
	кг							
36	Е13-29-6							
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	454,3	2234,73	99,18	1015237,84	45057,47	62843,32	
	м2		116,55	37,15	52948,67	16877,25	90,00	
	Итого по разделу 3				**1023607,84**			
	Накладные расходы, тенге				62843,32			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65187,07			
	Всего по разделу, тенге				**1151638,23**			

		Итого прямые затраты по вентиляции:	**Тенге**			**1 230 691**		
в т.ч.								
Стоимость оборудования -			Тенге			**204 342**		
Стоимость строительно- монтажных работ -			Тенге			**1 026 349**		
		Накладные расходы -	Тенге			**65 063**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**65 485**		
		Итого по вентиляции без оборудования:	Тенге			**1 156 897**		
		Оборудование	Тенге			**204 342**		

		Итого по вентиляции с оборудованием:	Тенге			1 361 239			

Отопление

19	E16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8	482,28	40,42	3858,24	323,36	2847,74
		шт		261,88	16,22	2095,04	129,76	128
21	9-4-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	446		1784		
		шт						
22	9-4-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	4	586		2344		
		шт						
23	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	5	482,28	40,42	2411,4	202,1	1779,84
		шт		261,88	16,22	1309,4	81,1	128
24	9-4-32	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	3	900		2700		
		шт						
25	9-4-34	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 50 мм	2	1660		3320		
		шт						
27	E16-15-1	Установка клапанов запорно - измерительных диаметром до 25 мм	8	482,28	40,42	3858,24	323,36	2847,74
		шт		261,88	16,22	2095,04	129,76	128
28	99-3-6Danfoss	Запорно - измерительный клапан Ф15 ASV-I	3	4004		12012		
		шт						
29	99-3-7Danfoss	Запорно - измерительный клапан Ф20 мм ASV-I	5	4565		22825		
		шт						
42	E16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (коллектор 114х4,0 мм)	4	921,29	21,42	3685,16	85,68	729,29
		м трубопровода		134,42	8,02	537,68	32,08	128

43	Е16-15-3	Установка затворов до 100 мм (Ф 76мм)	5	908,06	92,83	4540,3	464,15	3174,02
		шт		461,18	34,76	2305,9	173,8	128
44	99-4-7Danfoss	Затвор дисковый поворотный Ф76 мм	5	3464		17320		
		шт						
45	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм (Ф 76мм)	2	15851,34	160,26	31702,68	320,52	1809,51
		шт		646,58	60,26	1293,16	120,52	128
58	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	141	21,8	0,05	3073,8	7,05	739,83
		м2		5,81	0,02	819,21	2,82	90
59	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	141	25,65	0,02	3616,65	2,82	527,90
		м2		4,16	0	586,56	0	90

Всего прямые затраты по отоплению:	**119051,47**
Накладные расходы, тенге	14455,88
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8010,44
Всего по отоплению:	**141517,79**

Горячее водоснабжение Т3,Т4, Водомерный узел Т3

Раздел 1. Горячее водоснабжение Т3, Т4

1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	12	331,6	4,32	3979,20	51,84	971,98
		м трубопровода		61,65	1,63	739,80	19,56	128
4	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	261	11,31	–	2951,91	–	3678,22
		м трубопровода		11,01	–	2873,61	0	128
5	Е16-32-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	50	338,03	3,79	16901,50	189,5	11098,24
		м трубопровода						

6 8-4-42	Крепления для полиэтиленовых труб	10,14	172,34	1,07	8617,00	53,5	128
	10шт		56		567,84		
	Итого по разделу 1				**24400,45**		
	Накладные расходы, тенге				15748,44		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2408,93		
	Всего по разделу, тенге				**42557,83**		
Раздел 4. Изоляционные работы							
36 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36	21,8	0,05	784,80	1,8	188,89
	м2		5,81	0,02	209,16	0,72	90
	Итого по разделу 4				**784,80**		
	Накладные расходы, тенге				188,89		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58,42		
	Всего по разделу, тенге				**1032,11**		
	Всего прямые затраты по ГСВ Т3-Т4:				25185,25		
	Накладные расходы, тенге				15937,33		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2467,36		
	Всего по ГСВ Т3-Т4:				**43589,94**		

Хозяйственно-питьевой водопровод В1

Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1							
1 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	10	329,67	4,19	3296,70	41,90	786,30
	м трубопровода		59,85	1,58	598,50	15,80	128

4	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	119	~~10,99~~	–	~~1307,81~~	~~0,00~~	~~1628,30~~
		м трубопровода		10,69	–	1272,11	0,00	128
5	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	50	499,47	12,19	24973,50	609,50	19012,48
		м трубопровода		292,5	4,57	14625,00	228,50	128
6	8-4-42	Крепления для полиэтиленовых труб	5,18	56		290,08		
		10шт						
7	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	52	473,47	39,24	24620,44	2040,48	17971,20
		шт		254,25	15,75	13221,00	819,00	128
8	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	52	1250		65000,00		
		шт						
9	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473,47	39,24	345,60
		шт		254,25	15,75	254,25	15,75	128
10	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	1	3510		3510,00		
		шт						
		Итого по разделу 1				**123472,00**		
		Накладные расходы, тенге				39743,88		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9792,95		
		Всего по разделу, тенге				**173008,84**		
		Итого по водопроводу В1:				123472,00		

	Накладные расходы, тенге					39743,88	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					9792,95	
	Всего по водопроводу В2:					173008,84	

Противопожарное водоснабжение водопровод В2

1 Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	12	1565,57	27,87	18786,84	334,44	2928,69
	м трубопровода		180,23	10,44	2162,76	125,28	128
3 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	11	623,7	14,12	6860,7	155,32	1487,41
	м трубопровода		100,35	5,29	1103,85	58,19	128
7 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	16	200		3200		
	кг						
8 Е16-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм	1	322,61	5,38	322,61	5,38	195,84
	шт		150,75	2,25	150,75	2,25	128
9 9-2-30	Задвижка чугунная фланцевая Ф50	1	3590		3590		
	шт						
10 Е16-16-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 125 мм	5	1473,95	28,48	7369,75	142,4	4406,40
	шт		677,25	11,25	3386,25	56,25	128
11 9-2-33	Задвижка чугунная фланцевая Ф125	5	9800		49000		
	шт						
14 Е16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	2	893,06	36,99	1786,12	73,98	489,60
	соединение		177,75	13,5	355,5	27	128
15 Е16-12-5	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 125 мм	4	2013,53	84,74	8054,12	338,96	2465,28

	соединение		450	31,5	1800	126	128
16 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	28	935,75	20,8	26201	582,4	4956,31
	м трубопровода		130,5	7,79	3654	218,12	128
18 Е16-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм	2	595,88	12,33	1191,76	24,66	691,20
	шт		265,5	4,5	531	9	128
19 9-2-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	5950		11900		
	шт						
20 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1783,86	180,26	1232,64
	шт		447,75	33,75	895,5	67,5	128
21 9-3-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	964		1928		
	шт						
22 Е16-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	4	1185,46	53,14	4741,84	212,56	1486,08
	соединение		270	20,25	1080	81	128
	Всего прямые затраты по водопроводу В2:				146716,60		
	Накладные расходы, тенге				20339,46		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10023,36		
	Всего по водопроводу В2:				**177079,42**		

Производственно-напорная канализация К3Н

5	Е16-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм	4	322,61	5,38	1290,44	21,52	783,36
		шт		150,75	2,25	603	9	128
6	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500		14000		
		шт						
7	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	473,47	39,24	1893,88	156,96	1382,40
		шт		254,25	15,75	1017	63	128
8	9-3-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	4	4110		16440		
		шт						
9	Е16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	4	893,06	36,99	3572,24	147,96	979,20
		соединение		177,75	13,5	711	54	128
10	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	473,47	39,24	1893,88	156,96	1382,40
		шт		254,25	15,75	1017	63	128
11	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	1250		5000		
		шт						
12	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7	21,8	0,05	152,6	0,35	52,24
		м2		5,81	0,02	40,67	0,14	128
13	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	64	25,65	0,02	1641,6	1,28	340,79
		м2		4,16	–	266,24		128
		Всего прямые затраты по КЗН:				**45884,64**		

Накладные расходы, тенге	4920,38
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3048,30
Всего по производственно-напорной канализации КЗН:	**53853,33**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:		**Тенге**			~~7 195 154~~	6772814
в т.ч.						
Стоимость оборудования -		Тенге			~~204 342~~	204342
Стоимость строительно- монтажных работ -		Тенге			~~6 990 812~~	6568472
	Накладные расходы -	Тенге			~~415 605~~	403422
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~444 385~~	418314
	ИТОГО ПО АКТу без оборудования:	Тенге			~~7 850 802~~	7390208
	Оборудование	Тенге			~~204 342~~	204342
	ИтоГО ПО АКТу с оборудованием:	Тенге			~~8 055 144~~	7594550

	Глава 8. Временные здания и сооружения						
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	~~227673,25~~			~~227673,25~~
	Итого по гл.1-8			**~~8078474,94~~**	**204342**	**0,00**	**~~8282816,94~~**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	~~198730,48~~			~~198730,48~~
	Выслуга лет		1%			~~80784,75~~	~~80784,75~~
	Доп. отпуска		0,4%			~~32313,90~~	~~32313,90~~
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет			1289977,79	1289977,79
	Итого по главе 9			**~~198730,48~~**		**~~1403076,44~~**	**~~1601806,92~~**

	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			7791595 ~~**8277205,42**~~	**204342**	1396441 **~~1403076,44~~**	9392378 **~~9884623,86~~**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	~~17280652,84~~	~~426613~~	2929258,80	19608843 ~~20636524,61~~
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			412730,49	412730,49

	Сметная стоимость в текущем уровне цен			17280652,8	426613	3341989,29	~~21 049 255,10~~
	Налог на добавленную стоимость		12%			2525910,61	~~2 525 910,61~~
	Итого			17280652,8	426613	5867899,90	~~23 575 165,71~~

22401142

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Генеральный директор Богма В.В.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заместитель ген.директора

Начальник комплекса Курманчанев Б.О

Начальник ПТО Сеф В.Р.

Начальник СДО

Руководитель группы ПТО Дощербаев Т.

Инженер ПТО Мамутова Т.А.

Инженер СДО /Мамутова Р.А/ /Парадеев/ Исп. Дон-дия смета.

Начальник участка Ускенбаев И.А.

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 156 от 31 Марта 2013 г.

Поставщик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
ИИН/БИН и адрес места нахождения поставщика: ИИН/БИН 000140002158 Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0016056 от 24.08.2012г.
ИИК поставщика: KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Договор (контракт) № 434 от 14.09.12г орбита
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
(государство, регион, область, город, район)
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: ИИН/БИН 000140002158, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
ИИН/БИН, наименование и адрес места нахождения
Грузополучатель: ИИН/БИН 031040003399, ТОО ТОП Лтд, Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
ИИН/БИН, наименование и адрес места нахождения
Получатель: ТОО ТОП Лтд
ИИН/БИН и адрес места нахождения получателя: ИИН/БИН 031040003399 Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
ИИК получателя: KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	400020.54	400020.54	12 %	48002.46	448023.00	-----	-----
Всего по счету:					400020.54		48002.46	448023.00		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Богма Виктор Витальевич
(ФИО,подпись)
Главный бухгалтер:
Какенова Динара Куанышевна
(ФИО,подпись)
М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
(должность, Ф.И.О., подпись)
Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Акт выполненных работ 149 от 31 Марта 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", в лице генеральный директор Богма Виктора Витальевича, действующее на основании , с одной стороны, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>> и ТОО ТОП Лтд, в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, составили настоящий акт о принятии следующих выполненных работ :

№	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	448023.00	448023.00
ИТОГО					448023.00
в том числе НДС					48002.46

Акт составлен в двух экземплярах.
Перечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Примечание: услуги генподряда 22401142*2%

Исполнитель:
ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
ИИН/БИН 000140002158
ИИК KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Юр.адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
(должность, Ф.И.О.)
М. П.
(подпись)

Заказчик:
ТОО ТОП Лтд
ИИН/БИН 031040003399
ИИК KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA
Юр.адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
(должность, Ф.И.О.)
М. П.
(подпись:)

Форма 4

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1
Договор № 434 - от 14 сентября 2012
Наименование объекта :Здание № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА апрель, 2013 г.

на Общестроительные работы,вентиляция,теплоснабжение П1,отопление,горячее водоснабжение Т3,Т4,водопровод В1,водопровод В2

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во по смете	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Общестроительные работы АР						
		Раздел 7 Стены и перегородки						
		7.1 Стены наружные и внутренние,перегородки						
13	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг / *т*	0,0672	93997,62 / 33075	304,24 / 114,75	6317 / 2223	20 / 8	2343 / 105
14	Е8-20-5	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки*	29	8161,13 / 1154,25	372,83 / 139,5	236673 / 33473	10812 / 4046	44272 / 118
15	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	918,3	467,86 / 225	34,73 / 13,01	429636 / 206618	31893 / 11947	257907 / 118
16	30-6-2	Кирпич керамический или силикатный / *1000шт*	46,282 ~~52,592~~	12082,65		559209 ~~635451~~		
17	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	25,5	7466,07 / 769,5	337,41 / 126	190385 / 19622	8604 / 3213	26945 / 118
20	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	~~100,97~~	11759,47	378,22	~~2129441~~	~~68446~~ оставить	~~871036~~

		м3 изоляции		3566,25	141,75	645384	25652	100

7.3 Перемычки металлические

21	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1,36325	13864,97	4022,39	18901	5484	12468
		т конструкций		9090	1071,86	12392	1461	90
22	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,36325	542,84	144,52	740	197	359
		т		292,5	0	399	0	90
23	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,36325	59200		80704		
		т						

7.5 Деформационные швы

24	Е7-57-4	Герметизация горизонтальных стыков стеновых панелей пенополистиролом	400	53,9	1,88	21560	752	4161
		м шва		6,71	0,72	2684	288	140
25	Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швов	400	59,17	0,14	23668	56	15025
		м шва		26,78	0,05	10712	20	140
26	Е7-19-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	400	292,04	0,82	116816	328	6266
		м шва		10,87	0,32	4348	128	140

Итого по разделу 7	3 888 962
Накладные расходы, тенге	1 040 782
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	295 785
Всего по разделу, тенге	5 225 529

Раздел 8 Кровля

8.2 Устройство карнизов узел1(230 п\м)

27 Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесно[illegible]жечными плитами толщиной 16 мм	150	558,79	4,32	83819	648	22165
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	18225	246	120
8.4 Ограждение кровли со снегозадержателем ОГЗ-1							
28 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	99,4	545,62	2,49	54235	248	1253
	м ограждения		9,68	0,92	962	91	119
29 Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,80074	17937,37	627,69	14363	503	10305
	т конструкций		14197,5	101,25	11369	81	90
30 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,80074	172800		138368		
	т						
31 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00775	149300		1157		
	т						
32 1-1-856	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм, из стали марки Ст0	0,0031	45300		140		
	т						
33 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50	21,8	0,05	1090	3	263
	м2		5,81	0,02	291	1	90
34 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100	25,65	0,02	2565	2	374
	м2		4,16	0	416	0	90
	Итого по разделу 8				295 737		
	Накладные расходы, тенге				34 360		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19 806		
	Всего по разделу, тенге				349 903		

Раздел 10 Окна

10.1 Окна

35	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	173,88	427,5	19,32	74334	3359	40108
		м2 проемов		185,83	6,39	32312	1111	120
36	6-1-187 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками	173,88	14400,00	--	2503872	--	--
		м2						

10.2 Подоконные доски

37	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	45,43	249,92	5,58	11354	253	5243
		м2 проемов		94,05	2,12	4273	96	120
38	99-10-2(пл)ТОО"А	Подоконная доска	45,43	2680		121752		
		м2						

10.3 Подоконные сливы

39	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	37,63	31,04	0,05	1168	2	346
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	290	1	119
40	99-10-3(пл)ТОО"А	Оконный слив оцинкованный	37,63	2100		79023		
		м2						

Итого по разделу 10	2 791 503
Накладные расходы, тенге	45 697
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	170 232
Всего по разделу, тенге	3 007 432

Раздел 16 Внутренняя отделка

16.1 Потолки

41	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	500	434,19	3,94	217095	1970	54390
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	51055	745	105
	16.2 Стены							
42	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	4000	295,8	4,07	1183200	16280	573930
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	542720	3880	105
		Итого по разделу 16				1 400 295		
		Накладные расходы, тенге				628 320		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				121 717		
		Всего по разделу, тенге				2 150 332		

Раздел 17 Наружная отделка

17.0 Подраздел без наименования

43	Е8-20-3	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	110,5	3619,3	432,92	399933	47838	208885
		м3 кладки		1440	162	159120	17901	118
44	99-11-12(пл)	Облицовочный кирпич	33395	31		1035245		
		шт						
45	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	719,3	38,93	0	28002	0	33043
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	0	28002	0	118
		Итого по разделу 17				1 463 180		
		Накладные расходы, тенге				241 928		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102 306		
		Всего по разделу, тенге				1 807 414		

Раздел 18 Разные работы

18.2 СТ-1, СТ-2

46	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,16332	13711,46	5475,86	2239	894	969
		т конструкций		5040	1552,87	823	254	90
47	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,16332	151200		24694		
		т						
48	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,6158	21,8	0,05	231	1	56
		м2		5,81	0,02	62	0	90
49	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=8	21,2316	25,65	0,02	545	0	79
		м2		4,16	0	88	0	90

18.3 СТ-3, СТ-4

50	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04839	13711,46	5475,86	663	265	287
		т конструкций		5040	1552,87	244	75	90
51	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,04839	151200		7317		
		т						
52	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,14535	21,8	0,05	69	0	16
		м2		5,81	0,02	18	0	90
53	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,2907	25,65	0,02	161	0	23
		м2		4,16	0	26	0	90

18.4 люк на чердак (3 шт)

54	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,36	22541,72	316,57	8115	114	1559
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1256	43	120
55	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,36	1921,15	14,17	692	5	133
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	109	2	120
56	Е7-19-4	Герметизация мастикой вертикальных швов	3,9	69,13	0,18	270	1	176

	м шва		32,4	0,07	126	0	140
57 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	6,6	340,45	18,42	2247	122	754
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	567	46	123
58 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0018	175710,1	1826,1	316	3	22
	т стальных элементов		8100	690,75	15	1	140
18.9 Подпорные стены ПС1,2,3,4,5,...(15 шт)							
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	41,1	7501,57	66,01	308315	2713	9524
	м3		195,75	24,93	8045	1025	105
60 Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	741,1	10134,73	86,6	7510848	64179	407147
	м3		490,5	32,72	363510	24249	105
61 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,146539	50600		7415		
	т						
62 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	28,69252	52400		1503488		
	т						
63 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	13,77172	48300		665174		
	т						
64 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	17,84612	45800		817352		
	т						
18.13 Вентшахты и козырки							
65 99-11-12(пл)	Облицовочный кирпич	~~6202~~	оставить 31 12,6		~~192262~~		
	шт						
66 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	149,7	38,93	0	5828	0	6877
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	0	5828	0	118
18.14 Выход на крышу							
67 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,12512	13711,46	5475,86	15427	6161	6676

		т конструкций		5040	1552,87	5671	1747	90
68	99-33-10(пл)	Лестница *шт*	4	4418		17672		
69	99-33-11(пл)	Поручень для лестницы *шт*	8	1230		9840		
70	99-33-12(пл)	Кронштейн к стене для лестницы *шт*	16	615		9840		
71	99-33-13(пл)	Кронштейн для лестницы *шт*	32	1673		53536		
		Итого по разделу 18				11 164 556		
		Накладные расходы, тенге				434 298		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				695 931		
		Всего по разделу, тенге				12 294 785		
		Всего прямые затраты по акту				21 004 233		
		Накладные расходы, тенге				2 425 385		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 405 777		
		Всего по акту общестроительных работ:				24 835 395		

Вентиляция

Раздел 1 П1

72	Е20-12-2	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х580 мм *решетка*	1	670,65	16,96	671	17	248
				186,64	7,09	187	7	128
73	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке kмат1=0,8; kмат2=0,8; kмат3=0,8; *м2 поверхности изоляции*	320	210,92	92,82	67494	29702	43418
				100,8	34,88	32256	11162	100
74	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	40	93		3720		

		кг					
	Итого по разделу 1				**71885**		
	Накладные расходы, тенге				43666		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6933		
	Всего по разделу, тенге				**122484**		
Раздел 2 ПДУ-1							
75 Е20-12-2	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х580 мм	1	777,85	16,96	778	17	248
	решетка		186,64	7,09	187	7	128
76 Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке kмат1=0,8; kмат2=0,8; kмат3=0,8;	40	210,92	92,82	8437	3713	5427
	м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	4032	1395	100
	Итого по разделу 2				**9215**		
	Накладные расходы, тенге				5675		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				893		
	Всего по разделу, тенге				**15783**		
Раздел 3 ВДу							
77 Е20-4-15	Прокладка воздуховодов класса П периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	239,4	1958,39	8,46	468839	2025	33478
	м2 поверхности воздуховодов		106,08	3,17	25396	759	128
78 Е20-4-16	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	35,7	1948,13	9,15	69548	327	4539
	м2 поверхности воздуховодов		95,92	3,42	3424	122	128
79 Е20-4-17	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 7200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	89,6	1915,68	9,39	171645	841	8749
	м2 поверхности воздуховодов		72,77	3,52	6520	315	128

80	13-12-78						
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	30	93		2790		
	кг						
	Итого по разделу 3				**712822**		
	Накладные расходы, тенге				46766		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45575		
	Всего по разделу, тенге				**805163**		
	Раздел 4 В1						
81	Е26-12-1						
	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке kмат1=0,8; kмат2=0,8; kмат3=0,8;	260	210,92	92,82	54839	24133	35277
	м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	26208	9069	100
82	13-12-78						
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	17	93		1581		
	кг						
	Итого по разделу 4				**56420**		
	Накладные расходы, тенге				35277		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5502		
	Всего по разделу, тенге				**97199**		
	Раздел 10 ВЕ18						
	Е20-23-1						
83	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	1	2268,81	7,3	2269	7	577
	дефлектор		448,88	2,36	449	2	128
	Итого по разделу 10				**2269**		
	Накладные расходы, тенге				577		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				171		
	Всего по разделу, тенге				**3017**		

Раздел 11 ВЕ19

84	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм	1	3355,13	12,95	3355	13	690
		дефлектор		533,93	4,73	534	5	128
85	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке kмат1=0,8; kмат2=0,8; kмат3=0,8;	40	210,92	92,82	8437	3713	5427
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	4032	1395	100
		Итого по разделу 11				**11792**		
		Накладные расходы, тенге				6117		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1075		
		Всего по разделу, тенге				**18984**		

Раздел 12 ВЕ20

86	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм	1	3355,13	12,95	3355	13	690
		дефлектор		533,93	4,73	534	5	128
87	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке kмат1=0,8; kмат2=0,8; kмат3=0,8;	50	210,92	92,82	10546	4641	6784
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	5040	1744	100
		Итого по разделу 12				**13901**		
		Накладные расходы, тенге				7474		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1283		
		Всего по разделу, тенге				**22658**		

Раздел 15 ВЕ25-ВЕ30

88	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	70	93		6510	
		Итого по разделу 15				**6510**	
		Накладные расходы, тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				391	
		Всего по разделу, тенге				**6901**	
		Всего прямые затраты				**884814**	
		оборудования, тенге					
		Накладные расходы, тенге				145552	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61822	
		Всего по акту вентиляции:				**1092188**	
		СМР по акту по вентиляции				**1092188**	
		Оборудование				0	

Система теплоснабжения П1

Раздел 1. Система теплоснабжения установки П1

89	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	30	200		6000		
90	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	1	11,31 11,01	– –	11 11	– –	14 128
91	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	123	11,45 11,01	– –	1408 1354	– –	1733 128

92	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	482,28	40,42	965	81	712
		шт		261,88	16,22	524	32	128
93	9-4-39	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм (слив)	2	1240		2480		
		шт						
94	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	59	25,65	0,02	1513	1	221
		м2		4,16	–	245	–	90
		Всего прямые затраты				**12377**		
		оборудования, тенге						
		Накладные расходы, тенге				2680		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				903		
		Всего по акту теплоснабжения П1:				**15960**		

Отопление

95	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1120	11,31	–	12667	–	15784
		м трубопровода		11,01	–	12331	–	128
96	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	129	11,45	–	1477	–	1818
		м трубопровода		11,01	–	1420	–	128
97	Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	47,5	12,08	–	574	–	669
		м трубопровода		11,01	–	523	–	128
98	99-3-4Fondital	Радиаторы алюминиевые секционные Calidor 500/100	57	906		51642		
		секция						

99	8-10-49	Комплект для подключения радиа[illegible]в *комплект*	10	205		2050		
100	Е16-15-1	Установка вентилей диаметром до 25 мм *шт*	10	482,28	40,42	4823	404	3560
				261,88	16,22	2619	162	128
101	99-4-5Danfoss	Вентиль термостатический прямой с предварительной настройкой Ф15 *шт*	10	1169		11690		
102	9-4-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм *шт*	2	446		892		
103	9-4-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм *шт*	2	586		1172		
104	Е16-15-1	Установка клапанов запорно - измерительных диаметром до 25 мм *шт*	6	482,28	40,42	2894	243	2136
				261,88	16,22	1571	97	128
105	99-3-6Danfoss	Запорно - измерительный клапан Ф15 ASV-I *шт*	6	4004		24024		
106	99-3-8Danfoss	Запорно - измерительный клапан Ф32 мм ASV-I *шт*	1	6502		6502		
107	Е16-15-3	Установка клапанов запорно - измерительных диаметром до 100 мм *шт*	1	908,06	92,83	908	93	635
				461,18	34,76	461	35	128
108	99-3-9Danfoss	Запорно - измерительный клапан Ф76 мм MSV-F2 *шт*	1	44084		44084		
109	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм *шт*	15	193,78	–	2907	–	2218
				164,25	–	2464	–	90
110	99-4-1Danfoss	Регулятор перепада давления Ф15мм ASV-PV 25 *шт*	9	11517		103653		
111	99-4-2Danfoss	Регулятор перепада давления Ф20мм ASV-PV 25 *шт*	1	12399		12399		
112	99-4-3Danfoss	Регулятор перепада давления Ф15мм ASV-PV 40 *шт*	5	16440		82200		
113	99-4-3Danfoss	Регулятор перепада давления Ф70мм ASV-PV 25	1	35818		35818		

		шт					
114 Е16-15-1	Установка вентилей диаметром до 25 мм	14	482,28	40,42	6752	566	4983
		шт					
			261,88	16,22	3666	227	128
115 99-4-6Danfoss	Вентиль запорный плавный Ф15	14	784		10976		
		шт					
116 Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	9	960,19	1,62	8642	15	667
		комплект					
			57,94	–	521	–	128
117 Ц12-698-3	Виброгаситель для манометра	9	1123,1	93,1	10108	838	4685
		шт					
			576	2,3	5184	21	90
118 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	–	258	–	284
		комплект					
		893,2	55,62	–	222	–	128
119 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	~~1448~~	72,96	16,85	65168 ~~105646~~	~~24399~~	38336 ~~62148~~
		м трубопровода					
			38,59	4,33	~~55878~~	~~6270~~	100
120 1-3-250	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 22 мм, толщина стенки 19 ммК=1,100;	282,7	190		53713		
		м					
121 1-3-251	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 25 мм, толщина стенки 19 ммК=1,100;	237,6	217		51559		
		м					
122 1-3-254	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 19 ммК=1,100;	231	275		63525		
		м					
123 1-3-258	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 57 мм, толщина стенки 19 ммК=1,100;	7,7	441		3396		
		м					
124 1-3-262	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 76 мм, толщина стенки 19 ммК=1,100;	134,2	570		76494		
		м					
125 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	194	25,65	0,02	4976	4	726
		м2					
			4,16	–	807	–	90

	Всего прямые затраты					**798 421**	
	Накладные расходы, тенге					100 313	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					53 924	
	Всего по акту отопления:					**952 658**	

Горячее водоснабжение Т3-Т4

Раздел 1 Горячее водоснабжение Т4,Т4

126	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	261	11,31	–	2952	–	3679
		м трубопровода		11,01	–	2874	–	128
127	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	28 ~~18~~	482,28	40,42	13504 ~~8681~~	~~728~~	9967 ~~6408~~
		шт		261,88	16,22	~~4714~~	~~292~~	128
128	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	27	1390		37530		
		шт						
129	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	1	3280		3280		
		шт						
		Итого по разделу 1				**52443**		
		Накладные расходы, тенге				10087		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3752		
		Всего по разделу, тенге				**66282**		

Раздел 2 Водомерный узел Т3

130	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	1	366,6	4,32	367	4	82
		м трубопровода		61,65	1,63	62	2	128

131 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	482,28	40,42	965	81	712
	шт		261,88	16,22	524	32	128
132 9-4-105	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3780		7560,00		
	шт						
133 Е16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	2	230,49	36,99	461	74	490
	соединение		177,75	13,5	356	27	128
134 8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251		502,00		
	шт						
135 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	77,9	1,62	78	2	90
	счетчик (водомер)		69,53	–	70	–	128
136 11-2-10	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ-32	1	9770		9770,00		
	шт						
137 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,47	52,42	4872	52	196
	фильтр		134,42	18,54	134	19	128
138 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,97	1,62	860	2	54
	комплект		41,72	–	42	–	128
	Итого по разделу 2				**25435**		
	Накладные расходы, тенге				1624		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1624		
	Всего по разделу, тенге				**28683**		

Раздел 3 Водомерный узел Т4

139 9-3-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	225		225		

		шт					
140 Е16-12-1	Установка переходов ф 20 мм	2	236,93	38,1	474	76	504
	соединение		183,08	13,91	366	28	128
141 8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338		676		
	шт						
142 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	77,9	1,62	78	2	90
	счетчик (водомер)		69,53	–	70	–	128
143 11-2-10	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ-32	1	9770		9770		
	шт						
144 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,47	52,42	4872	52	196
	фильтр		134,42	18,54	134	19	128
145 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,97	1,62	860	2	54
	комплект		41,72	–	42	–	128
146 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	482,28	40,42	1447	121	1069
	шт		261,88	16,22	786	49	128
147 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,004	17355,76	2191,28	69	9	45
	т конструкций		12555	101,25	50	–	90
148 2-1-263	Опоры неподвижные	0,004	107900		432		
	т						
149 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,004	18000		72		
	т						
150 8-4-42	Переход, Dy 20х16 мм	1,3	56		73		
	10шт						
151 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	13	482,28	40,42	6270	525	4627
	шт						

			261,88	16,22	3404	211	128
152 9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм *шт*	13	1250		16250		
	Итого по разделу 3				**41568**		
	Накладные расходы, тенге				6585		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2889		
	Всего по разделу, тенге				**51042**		
Раздел 4 Изоляционные работы							
153 E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	36	21,8	0,05	785	2	189
			5,81	0,02	209	0,72	90
154 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	72	25,65	0,02	1847	1	270
			4,16	–	300	–	90
155 E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	269	72,96	16,85	19626	4533	11546
			38,59	4,33	10381	1165	100
156 1-3-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 22 мм, толщина стенки 13 мм *м*	179,3	86		15420		
157 1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 13 мм *м*	74,8	108		8078		
158 1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм *м*	41,8	127		5309		
	Итого по разделу 4				**51065**		
	Накладные расходы, тенге				12005		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3784		
	Всего по разделу, тенге				**66854**	**0**	

	Всего прямые затраты						**170511**
	Накладные расходы, тенге						30301
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						12049
	Всего по акту горячего водоснабжения Т3-Т4:						**212861**

Водопровод В1

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

159	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм *шт*	27	1390		37530	
		Итого по разделу 1				**37530**	
		Накладные расходы, тенге				0	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2252	
		Всего по разделу, тенге				**39782**	

Раздел 2 Водомерный узел

160	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 20 мм *счетчик (водомер)*	1	75,82	1,57	76	2	87
				67,5	–	68	–	128
161	11-2-18	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40 *шт*	1	5760		5760		
162	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм *фильтр*	1	5917,02	50,89	5917	51	191
				130,5	18	131	18	128
163	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	1	858,7	1,57	859	2	52
				40,5	–	41	–	128
164	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692

		шт					
			254,25	15,75	509	32	128
165	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	3510		7020	
		шт					
166	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	1	364,67	4,19	365	4	79
		м трубопровода					
				59,85	1,58	60	2	128
167	Е16-12-1	Установка переход стальной приварной ф32х20 мм	2	230,49	36,99	461	74	490
		соединение					
				177,75	13,5	356	27	128
168	8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251		502	
		шт					
169	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,002	17355,76	2191,28	35	4	23
		т конструкций					
				12555	101,25	25	–	90
170	2-1-263	Опоры неподвижные	0,002	107900		216	
		т					
171	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,002	18000		36	
		т					
172	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,8	0,05	44	0	11
		м2					
				5,81	0,02	12	–	90
173	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	36	25,65	0,02	923	1	135
		м2					
				4,16	–	150	–	90
		Итого по разделу 2				**23161**	
		Накладные расходы, тенге				1760	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1495	
		Всего по разделу, тенге				**26416**	

Раздел 3 Изоляционные работы

174	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	119	72,96	16,85	8682	2005	5107
				38,59	4,33	4592	515	100
175	1-3-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 22 мм, толщина стенки 13 мм *м*	60,5	86		5203		
176	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 13 мм *м*	22	108		2376		
177	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 мм *м*	48,4	144		6970		
		Итого по разделу 3				**23231**		
		Накладные расходы, тенге				5107		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1700		
		Всего по разделу, тенге				**30038**		
		Всего прямые затраты				**83922**		
		Накладные расходы, тенге				6867		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5447		
		Всего по акту водопровода В1:				**96236**		

Противопожарный водопровод В2

178	9-3-20	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 150 мм *шт*	2	11800		23600		
179	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	28	11,13	–	312	–	383
				10,69	–	299	–	128
180	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	30	21,8	0,05	654	1,5	157
				5,81	0,02	174	0,6	90

181	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтова[illegible]х поверхностей эмалью ПФ-115	340	25,65	0,02	8721	6,8	1273
		м2		4,16	–	1414	–	90
		Всего прямые затраты				**33287**		
		Накладные расходы, тенге				1813		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2106		
		Всего по акту противопожарного водопровода В2:				**37206**		

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			~~22 987 565~~	22 875 668	22987565,29
в т.ч.							
Стоимость оборудования -		Тенге			-		
Стоимость строительно- монтажных работ -		Тенге			~~22 987 565~~		
	Накладные расходы -	Тенге			~~2 712 911~~	2 692 658	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~1 542 029~~	1534 100	
	ИТОГО ПО АКТу без оборудования:	Тенге			~~27 242 505~~		
	Оборудование	Тенге			-		
	ИтоГО ПО АКТу с оборудованием:	Тенге			~~27 242 505~~	27 102 426	

	Глава 8. Временные здания и сооружения						
СН РК 8.02-09 2002	Временные здания и сооружения		2,90%	~~790033~~	785 970	~~693 171~~	~~790033~~
	Итого по гл.1-8			**~~28032538~~**	**0**	**0**	**28032538**
					27 888 396	24 793 099	
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	~~689600~~	686 054		~~689600~~
	Выслуга лет		1%		278 884	~~280325~~	~~280325~~
	Доп. отпуска		0,4%		111 554	~~112130~~	~~112130~~
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет		4916901	4916901	4916901
	Итого по главе 9			**~~689600~~**	5 993 393	**~~5309356~~**	**~~5998956~~**

	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**~~28722138~~**	33 881 789 **0**	**~~5309356~~**	**~~34031494~~**

	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	~~59964356~~	~~70 736 366~~ 0	~~11084555~~	~~71048911~~
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			~~1420978~~	~~1420978~~
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			~~59964356~~	~~72 151 093~~ 0	~~12505533~~	~~72469889~~
	Налог на добавленную стоимость		12%			~~8696387~~	~~8696387~~
	Итого			~~59964356~~	~~80 809 225~~ 0	~~21201920~~	~~81 166 276~~

73092 134

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Генеральный директор Богма В.В.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заместитель Ген.Директора

Начальник комплекса

Начальник ПТО

Начальник СДО

Руководитель группы ПТО

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка

Уокенбаев И.А.

Генподрядчик: ТОО "Концерн "Найза Курылыс"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор №434 от 14.09.2012г.
Наименование объекта: *Строительство "Вычислительного центра "Орбита". Здание №1*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013 года

		Код заказчика	Договор				Источник		Организационная форма		
					номер	дата	наименование	код	наименование		код
					№ 434	14.09.2012г.					
		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
					Из графы 1						
					из них			Дополнительные			
№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - апрель	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	В отчетном месяце - апрель НДС 12%	ВСЕГО с НДС
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	112 069 263,37								13 448 310,97	125 517 574,34
1	Административный корпус (здание 01).	112 069 263,37	72 151 094,00							8 658 131,00	80 809 225,00
	Итого к оплате тг	Восемьдесят миллионов восемьсот девять тысяч двести двадцать пять тенге									

Генподрядчик :

Генеральный директор ТОО "Концерн "Найза Курылыс"

Зам. ген. директора:

Начальник СДО:

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000068 от 30 апреля 2013 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а) (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989 14BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №434 от 14.09.2012 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Концерн "Найза-Курылыс" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000140002158, Республика Казахстан, г.Астана, пр.Тлендиева, 3 (10а)

ИИК получателя: KZ72998BTB0000060579, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административный корупс (здание 01)	тг.	1	72 151 094,00	72 151 094,00	12%	8 658 131,00	80 809 225,00	0	
Всего по счету:					**72 151 094,00**		**8 658 131,00**	**80 809 225,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОП Лтд МП ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 237 от 30 Апреля 2013 г.

Поставщик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
ИИН/БИН и адрес места нахождения поставщика: ИИН/БИН 000140002158 Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0016056 от 24.08.2012г.
ИИК поставщика: KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Договор (контракт) № 434 от 14.09.12г орбита
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
(государство, регион, область, город, район)
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: ИИН/БИН 000140002158, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
ИИН/БИН, наименование и адрес места нахождения
Грузополучатель: ИИН/БИН 031040003399, ТОО ТОП Лтд, Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
ИИН/БИН, наименование и адрес места нахождения
Получатель: ТОО ТОП Лтд
ИИН/БИН и адрес места нахождения получателя: ИИН/БИН 031040003399 Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
ИИК получателя: KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	1443021.43	1443021.43	12 %	173162.57	1616184.00	-----	-----
Всего по счету:					1443021.43		173162.57	1616184.00		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Богма Виктор Витальевич
(ФИО,подпись)
Главный бухгалтер:
Какенова Динара Куанышевна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
(должность, Ф.И.О., подпись)
Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Акт выполненных работ 213 от 30 Апреля 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", в лице генеральный директор Богма Виктора Витальевича, действующее на основании , с одной стороны, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>> и ТОО ТОП Лтд, в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, составили настоящий акт о принятии следующих выполненных работ :

№	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	1616184.00	1616184.00
ИТОГО					1616184.00
в том числе НДС					173162.57

Акт составлен в двух экземплярах.
Перечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Примечание: услуги генподряда 80809225*2%

Исполнитель:
ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
ИИН/БИН 000140002158
ИИК KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Юр.адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,

(должность, Ф.И.О.)
М. П.
(подпись:)

Заказчик:
ТОО ТОП Лтд
ИИН/БИН 031040003399
ИИК KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA
Юр.адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(должность, Ф.И.О.)
М.П.
(подпись:)

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строі СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1
Договор № 434 - от 14 сентября 2012
Наименование объекта :Здание № 1

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

3А , 201 г.

на Общестроительные работы,вентиляция,теплоснабжение П1,отопление,горячее водоснабжение Т3,Т4,водопровод В1,водопровод В2,канализации К1 и К3Н

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во по смете	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (въезд)	460	10,93	10,93	5028	5028	1584
		м3 грунта		0	3,55	0	1633	97
2	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	897	49,5	49,5	44402	44402	8880
		т		0	9,9	0	8880	100
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	460	3,77	3,24	1734	1490	714
		м3 грунта		0,48	1,12	221	515	97
		Итого по разделу 1				**51164**		
		Накладные расходы, тенге				11178		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3741		
		Всего по разделу, тенге				**66083**		
	Раздел 2 Фундаменты							
	2.1 Фундаментная плита Фп 1							
13	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	1,76	9308,61	257,71	16383	454	1342
		м3		634,5	91,69	1117	161	105
		Итого по разделу 2				**16383**		

	Накладные расходы, тенге				1342		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1064		
	Всего по разделу, тенге				**18789**		

Раздел 6 Лестницы

6.1 Л1

117	Е15-68-1	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок без отделки косоуров и балок	30	387,97	4,72	11639	142	4559
		м2 гор. проекции (поэтажно)		143,55	1,15	4307	35	105

6.2 Л2

125	Е15-68-1	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок без отделки косоуров и балок	30	387,97	4,72	11639	142	4559
		м2 гор. проекции (поэтажно)		143,55	1,15	4307	35	105
		Итого по разделу 6				**23278**		
		Накладные расходы, тенге				9118		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1944		
		Всего по разделу, тенге				**34340**		

Раздел 8 Кровля

8.2 Устройство карнизов узел1(230 п\м)

169	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм	149	558,79	4,32	83260	644	22018
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	18104	244	120
170	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,73	22541,72	316,57	16455	231	3160
		м3 древесины в конструкции		3487,50	119,25	2546	87	120
171	1-1-1040	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	0,00703	92100		647		
		т						

8.3 Кровля тамбура

172	Е10-14-1	Установка стропил	1,1	21311,58	334,28	23443	368	4651
		м3 древесины в конструкции		3397,50	126,00	3737	139	120

173	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, бало стропил, мауэрлатов	1,1	573,75	28,11	631	31	178
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	136	12	120
174	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,02608	46400		1210		
		т						

8.6 Кровля аварийного выхода

182	Е9-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен, сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,03992	9883,80	2860,42	395	114	252
		т конструкций		6300,00	736,43	251	29	90
183	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,03992	172800		6898		
		т						
184	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм	0,6	558,79	4,32	335	3	89
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	73	1	120
185	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1,93	112,46	34,25	217	66	104
		м2		51,08	8,45	99	16	90
186	1-1-426	Металлочерепица- стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	2,123	1180		2505		
		м2						
187	Е46-8-2	Обетонирование конструкций балок и прогонов	0,06	7842,45	293,47	471	18	200
		м3		3222,00	110,25	193	7	100

Итого по разделу 8	**136467**
Накладные расходы, тенге	30652
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10027
Всего по разделу, тенге	**177146**

Раздел 9 Чердак

9.0 Подраздел без наименования

190	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1050	229,96	1,19	241458	1250	34299
		м2		27,00	0,45	28350	473	119

191	12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	1050	203,08	1,15	213234	1208	22892
		м2		17,89	0,43	18785	452	119
190	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (толщ.30 мм)	1050	154,83	15,94	162572	16737	50743
		м2 стяжки		34,65	5,96	36383	6258	119
191	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек К=15,000	15750	5,56	0,14	87570	2205	3000
		м2 стяжки		0,11	0,05	1733	788	119
192	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,88515	69339,08	327,33	61375	290	1872
		т		1890	123,75	1673	110	105
		Итого по разделу 9				**766209**		
		Накладные расходы, тенге				112806		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52741		
		Всего по разделу, тенге				**931756**		

Раздел 11 Двери подвала

11.0 Подраздел без наименования

199	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	5,46	400,26	102,53	2185	560	1228
		м2 проемов		151,65	35,67	828	195	120
201	6-2-14	Блоки дверные двупольные внутренние	5,46	3900		21294		
		м2						
203	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980		5960		
		комплект						
		Итого по разделу 11				**29439**		
		Накладные расходы, тенге				1228		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1840		
		Всего по разделу, тенге				**32507**		

Раздел 12 Двери

12.1 Наружные

208	Прайс-лист ТОО ROdOs GrAnd	Изготовление и монтаж дверей стальных м2	20,37	30675,47	--	624859	--	--
				--	--	--	--	--

12.3 Бронированная

209	9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,14	14806,01	1133,15	2073	159	1675
		т		12892,50	398,25	1805	56	90
210		Дверь бронированная ДСВ КППН 2100-910 М1 с решеткой	1	152267,00	--	152267	--	--
		шт		--	--	--	--	--
211		Дверь бронированная ДСВ КППН 2100-910 М1 без решетки	1	137238,00	--	137238	--	--
		шт		--	--	--	--	--

Итого по разделу 12	**916437**
Накладные расходы, тенге	1675
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	55087
Всего по разделу, тенге	**973199**

Раздел 13 Ворота

13.0 Подраздел без наименования

213	99-20-6(пл)П	Стоимость 4500х3000 подъемные на барабане	1	186205		186205		
		компл						
214	Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,7	25084,99	17434,99	17559	12204	6350
		т конструкций		7650,00	2428,67	5355	1700	90
215	99-20-8(пл)П	Стоимость ворот 2500х3000 подъемные на барабане	1	108876		108876		
		компл						
216	Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,6	25084,99	17434,99	15051	10461	5442
		т конструкций		7650,00	2428,67	4590	1457	90
217	99-20-7(пл)П	Стоимость ворот 4000х3750 подъемные на барабане	1	203136		203136		
		компл						

218	Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,7	25084,99	17434,99	17559	12204	6350
		т конструкций		7650,00	2428,67	5355	1700	90
219	99-21-19(пл)	Стоимость двигателя с блоком управления и цепным редуктором, фотоэлементы безопасности	3	37259		111777		
		компл						
220	Ц10-683-10	Сигнализация дистанционная: аппаратура типа П-164, пульт управления выносной ВПУ	3	2009	0	6027	0	4982
		шт		1845,00	0	5535	0	90
221	Ц10-669-9	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, отражатель регулируемый	3	484,90	1,6	1455	5	1283
		шт		475,00	0	1425	0	90
		Итого по разделу 13				**667645**		
		Накладные расходы, тенге				24407		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41523		
		Всего по разделу, тенге				**733575**		

Раздел 14 Полы подвала

14.1 тип 7

222	Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	323,6	206,66	9,95	66875	3220	17251
		м2 покрытия		39,60	3,74	12815	1210	123
223	Е11-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий К=5,000	1618	35,81	0,67	57941	1084	3544
		м2 покрытия		1,53	0,25	2476	405	123
224	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	323,6	127,03	9,83	41107	3181	47322
		м2 покрытия		115,20	3,69	37279	1194	123

14.2 тип 9

225	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1219,90	206,70	9,95	252153	12138	83936
		м2 стяжки		52,20	3,74	63679	4562	123
226	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=5,000	6099,50	31,80	0,67	193964	4087	6603
		м2 стяжки		0,63	0,25	3843	1525	123
227	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	3,28016	46439,08	327,33	152328	1074	6936

		т	1890,00	123,75	6200	406	105
	Итого по разделу 14				**764368**		
	Накладные расходы, тенге				165592		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55798		
	Всего по разделу, тенге				**985758**		

Раздел 15 Полы выше 0.000

15.1 тип 1

228 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,835	2319,50	0	13534	0	3811
	м3 подстилающего слоя		531,00	0	3098	0	123
229 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,835	1271,09	0	7417	0	3423
	м3 подстилающего слоя		477,00	0	2783	0	123
230 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,835	7952,95	0	46405	0	4069
	м3 подстилающего слоя		567,00	0	3308	0	123
231 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	116,7	325,89	18,42	38031	2150	13328
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	10030	806	123
232 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	116,7	206,70	9,95	24122	1161	8029
	м2 стяжки		52,20	3,74	6092	436	123
233 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	466,8	31,80	0,67	14844	313	506
	м2 стяжки		0,63	0,25	294	117	123
234 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,27541	46439,08	327,33	12790	90	583
	т		1890,00	123,75	521	34	105

15.2 тип 3

235 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,185	2319,50	0	7388	0	2080
	м3 подстилающего слоя		531	0	1691	0	123
236 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,185	1271,09	0	4048	0	1868

	м3 подстилающего слоя		477,00	0	1519	0	123
237 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,185	7952,95	0	25330	0	2221
	м3 подстилающего слоя		567,00	0	1806	0	123
238 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	63,7	325,89	18,42	20759	1173	7275
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	5475	440	123
239 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,7	206,70	9,95	13167	634	4382
	м2 стяжки		52,20	3,74	3325	238	123
240 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	254,8	31,80	0,67	8103	171	277
	м2 стяжки		0,63	0,25	161	64	123
241 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,15033	46439,08	327,33	6981	49	318
	т		1890,00	123,75	284	19	105
15.3 тип 4							
242 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	12,385	2319,5	0	28727	0	8088
	м3 подстилающего слоя		531,00	0	6576	0	123
243 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	12,385	1271,09	0	15742	0	7267
	м3 подстилающего слоя		477,00	0	5908	0	123
244 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	12,385	7952,95	0	98497	0	8637
	м3 подстилающего слоя		567,00	0	7022	0	123
245 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	247,7	325,89	18,42	80723	4563	28292
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	21290	1712	123
246 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,58457	46439,08	327,33	27147	191	1236
	т		1890,00	123,75	1105	72	105
247 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	247,7	206,70	9,95	51200	2465	17043
	м2 стяжки		52,20	3,74	12930	926	123
248 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	990,8	31,80	0,67	31507	664	1073
	м2 стяжки		0,63	0,25	624	248	123
15.6 тип 5							

249	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	49,8	206,7	9,95	10294	496	3427
		м2 стяжки		52,20	3,74	2600	186	123
250	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=5,000	49,8	31,80	0,67	1584	33	53
		м2 стяжки		0,63	0,25	31	12	123
	15.7 тип 2 и 2*							
251	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	227,5	206,70	9,95	47024	2264	15654
		м2 стяжки		52,20	3,74	11876	851	123
252	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=5,000	227,5	31,80	0,67	7235	152	246
		м2 стяжки		0,63	0,25	143	57	123
	15.8 тип 6 и 6*							
253	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	557,9	206,70	9,95	115318	5551	38387
		м2 стяжки		52,20	3,74	29122	2087	123
254	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=5,000	1673,7	31,80	0,67	53224	1121	1811
		м2 стяжки		0,63	0,25	1054	418	123
		Итого по разделу 15				**811141**		
		Накладные расходы, тенге				183384		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59672		
		Всего по разделу, тенге				**1054197**		
	Раздел 16 Внутренняя отделка							
	16.1 Потолки							
260	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	595,02	434,19	3,94	258352	2344	64726
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	60757	887	105
	16.2 Стены							
261	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1723,87	295,80	4,07	509921	7016	247345
		м2 оштукатуриваемой поверхности						

			135,68	0,97	233895	1672	105
	Итого по разделу 16				**768273**		
	Накладные расходы, тенге				312071		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64821		
	Всего по разделу, тенге				**1145165**		

Раздел 18 Разные работы

18.2 СТ-1, СТ-2

276	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	5	378,34	30,89	1892	154	1222
		м2 проемов		191,93	11,68	960	58	120
277	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	5	12300		61500		
		м2						
278	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	5	1960		9800		
		комплект						

18.5 колесоотбойник КС-1 (22 шт)

288	Е9-55-1	Монтаж колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков стационарных конструкций сцены	0,6402	28620,22	2905,17	18323	1860	10837
		т конструкций		18472,50	336,24	11826	215	90
289	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,6204	172800		107205		
		т						
290	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0198	154700		3063		
		т						
291	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,80	0,05	44	0	11
		м2		5,81	0,02	12	0	90
292	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,80	0,05	87	0	21
		м2		5,81	0,02	23	0	90

18.9 Подпорные стены ПС1,2,3,4,5,...(15 шт)

8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1871,94	46,24	3,82	86559	7151	85683
	м2		37,35	1,44	69917	2696	118
Прайс-лист	Битумная мастика БИОМ-И кг	7487,76	126,58	--	947801	--	--
			--	--	--	--	--

18.16 ОТ1 6шт

336 Е9-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен, сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0642	9883,80	2860,42	635	184	406
	т конструкций		6300,00	736,43	404	47	90
337 8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм К=6,000	0,0642	1080		69		
	м						
338 1-4-82	Сталь полосовая 20х3 мм (ГОСТ 103-76)К=4,000	0,0384	48400		1859		
	т						
339 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,06	9681,95	95,97	581	6	50
	м3		771,75	36,25	46	2	105
340 Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0054	126994,77	680,89	686	4	33
	т		5535,00	256,50	30	1	105
341 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,7013	21,8	0,05	37	0	9
	м2		5,81	0,02	10	0	90
342 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,4026	25,65	0,02	87	0	13
	м2		4,16	0	14	0	90

18.17 Решетка РП-1

343 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,22072	175102,10	1941,97	38649	429	2006
	т металлических изделий		6975,00	726,75	1540	160	118
344 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,84865918	21,8	0,05	128	0	31
	м2		5,81	0,02	34	0	90
345 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,6973184	25,65	0,02	300	0	44
	м2		4,16	0	49	0	90

18.19 Люк металлический ЛМ1-14шт,ЛМ2-5шт,лм3-1шт,лм4-1шт

346	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,3815	14806,01	1133,15	5648	432	4563
		т конструкций		12892,50	398,25	4918	152	90
347	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,3815	172800		65923		
		т						
348	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,10975	21,80	0,05	220	1	53
		м2		5,81	0,02	59	0	90
349	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,2195	25,65	0,02	519	0	76
		м2		4,16	0	84	0	90
		Итого по разделу 18				**1351615**		
		Накладные расходы, тенге				105058		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				87400		
		Всего по разделу, тенге				**1544073**		
		Всего прямые затраты				**6302419**		
		Накладные расходы, тенге				958511		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				435656		
		Всего по акту общестроительных работ				**7696586**		

Вентиляция

Раздел 1 П1

7	Е20-12-2	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х580 мм	3	375,92	16,96	1128	51	744
		решетка		186,64	7,09	560	21	128
8	Е20-12-2	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х580 мм	12	402,65	16,96	4832	204	2976
		решетка		186,64	7,09	2240	85	128
15	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	5	39		195		
		шт						
		Итого по разделу 1				**6155**		

		Накладные расходы, тенге					3720	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					593	
		Всего по разделу, тенге					**10468**	
	Раздел 2 ПДУ-1							
24	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39			39	
		шт						
		Итого по разделу 2					**39**	
		Накладные расходы, тенге					0	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2	
		Всего по разделу, тенге					**41**	
	Раздел 4 В1							
33	Е20-12-2	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х580 мм(АМР500х200)	6	375,85	16,96	2255	102	1489
		решетка		186,64	7,09	1120	43	128
34	Е20-12-2	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х580 мм	4	358,43	16,96	1434	68	992
		решетка		186,64	7,09	747	28	128
41	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39		117		
		шт						
		Итого по разделу 4				**3806**		
		Накладные расходы, тенге				2481		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				377		
		Всего по разделу, тенге				**6664**		
	Раздел 5 ВЕ-1							
43	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	229
		клапан		177,19	2,36	177	2	128
44	99-4-52(пл)А	Диффузор универсальный Ф150	1	1046		1046		
		шт						

	Итого по разделу 5				**1310**		
	Накладные расходы, тенге				229		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				92		
	Всего по разделу, тенге				**1631**		
Раздел 6 ВЕ-2							
50 Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	2	263,84	5,65	528	11	460
	клапан		177,19	2,36	354	5	128
51 99-4-52(пл)А	Диффузор универсальный Ф250	2	1855		3710		
	шт						
	Итого по разделу 6				**4238**		
	Накладные расходы, тенге				460		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				282		
	Всего по разделу, тенге				**4980**		
Раздел 7 ВЕ3-ВЕ9							
57 Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	7	263,84	5,65	1847	40	1609
	клапан		177,19	2,36	1240	17	128
58 99-4-52(пл)А	Диффузор универсальный Ф250	7	1855		12985		
	шт						
	Итого по разделу 7				**14832**		
	Накладные расходы, тенге				1609		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				986		
	Всего по разделу, тенге				**17427**		
Раздел 8 ВЕ10-ВЕ16							
64 Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	7	263,84	5,65	1847	40	1609
	клапан		177,19	2,36	1240	17	128
65 99-4-52(пл)А	Диффузор универсальный Ф250	7	1855		12985		
	шт						
	Итого по разделу 8				**14832**		

	Накладные расходы, тенге				1609		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				986		
	Всего по разделу, тенге				**17427**		
Раздел 9 ВЕ17							
71	E20-13-1 Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	229
	клапан		177,19	2,36	177	2	128
72	99-4-52(пл)А Диффузор универсальный Ф150	1	1046		1046		
	шт						
	Итого по разделу 9				**1310**		
	Накладные расходы, тенге				229		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				92		
	Всего по разделу, тенге				**1631**		
Раздел 10 ВЕ18							
78	E20-13-1 Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	229
	клапан		177,19	2,36	177	2	128
80	99-4-52(пл)А Диффузор универсальный Ф250	1	1855		1855		
	шт						
	Итого по разделу 10				**2119**		
	Накладные расходы, тенге				229		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				141		
	Всего по разделу, тенге				**2489**		
Раздел 11 ВЕ19							
88	E20-12-2 Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х580 мм	1	358,43	16,96	358	17	248
	решетка		186,64	7,09	187	7	128
	Итого по разделу 11				**358**		
	Накладные расходы, тенге				248		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36		

	Всего по разделу, тенге				**642**		
Раздел 12 ВЕ20							
96 Е20-12-2	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х580 мм	2	358,43	16,96	717	34	495
	решетка		186,64	7,09	373	14	128
	Итого по разделу 12				**717**		
	Накладные расходы, тенге				495		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73		
	Всего по разделу, тенге				**1285**		
Раздел 13 ВЕ18-ВЕ23 в осях 13-20							
102 Е20-13-1	Установка диффузоров диаметром до 355 мм	6	263,84	5,65	1583	34	1379
	клапан		177,19	2,36	1063	14	128
103 99-5-52(пл)А	Диффузор универсальный Ф250	6	1855		11130		
	шт						
	Итого по разделу 13				**12713**		
	Накладные расходы, тенге				1379		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				846		
	Всего по разделу, тенге				**14938**		
Раздел 14 ВЕ24							
109 Е20-13-1	Установка диффузоров диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	229
	клапан		177,19	2,36	177	2	128
110 99-4-52(пл)А	Диффузор универсальный Ф150	1	1046		1046		
	шт						
	Итого по разделу 14				**1310**		
	Накладные расходы, тенге				229		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				92		
	Всего по разделу, тенге				**1631**		
Раздел 15 ВЕ25-ВЕ30							
116 Е20-13-1	Установка диффузоров диаметром до 355 мм	7	263,84	5,65	1847	40	1609

	кг		177,19	2,36	1240	17	128
117 99-5-52(пл)А	Диффузор универсальный Ф250	7	1855		12985		
	шт						
	Итого по разделу 15				**14832**		
	Накладные расходы, тенге				1609		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				986		
	Всего по разделу, тенге				**17427**		
	Итого прямые расходы по акту вентиляции				**78571**		
	Накладные расходы, тенге				14526		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5586		
	Всего по акту вентиляции, тенге				**98683**		

Теплоснабжение установки П1

Раздел 1. Система теплоснабжения установки П1

1 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	13	805,72	16,47	10474	214	2093
	м трубопровода		119,58	6,17	1555	80	128
2 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	1	474,16	4,08	474	4	72
	м трубопровода		53,77	1,53	54	2	128
7 99-2-1Прайс	Автоматический балансировочный клапан Ф50 мм (AB-QM)	1	96120		96120		
	шт						
11 99-5-1Прайс	Дисковый поворотный затвор Ф65 мм	2	2961		5922		
	шт						
12 9-3-18	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	1	4310		4310		
	шт						
15 80-5-2	Насос циркуляционный (TP 40-90/2 BUBE) G=5.06 м3/ч, H=5м, N=0,25 кВт	1	65713		65713		
	шт						
17 Е18-22-5	Автоматический спускник воздуха Ф15 мм	2	62,81	0	126	0	59
	комплект		23,18	0	46	0	128

19	99-5-3Прайс	Клапан регулирующий седельный 3-х ходовой Ф25 мм (V 2)	1	27736		27736		
		шт						
24	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	124	72,96	16,85	9047	2089	5322
		м трубопровода		38,59	4,33	4785	537	100
25	1-3-256	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 48 мм, толщина стенки 19 ммК=1,100;	1,1	365		402		
		м						
26	1-3-262	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 76 мм, толщина стенки 19 ммК=1,100;	135,3	570		77121		
		м						
27	1-3-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AA 130 ALU, цвет алюминий, ширина 50 мм, длина 50 м	7,38	847		6251		
		рулон						
28	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5	21,8	0,05	55	0	14
		м2		5,81	0,02	15	0	90

Итого прямые затраты по теплоснабжению П1:	**Тенге**			**303 751**		
в т.ч.						
Стоимость оборудования -	Тенге			**65 713**		
Стоимость строительно- монтажных работ -	Тенге			**238 038**		
Накладные расходы -	Тенге			**7 560**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14 736**		
Итого без оборудования:	Тенге			**260 334**		
Оборудование	Тенге			**65 713**		
Итого по теплоснабжению П1 с оборудованием:	Тенге			**326 047**		

Отопление

1	E16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	216	268,17	4,08	57925	881	15288
		м трубопровода		53,77	1,53	11614	330	128
5	E16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	79	608,51	8,19	48072	647	7130
		м трубопровода						

7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм		67,44	3,06	5328	242	128
		м трубопровода	279	11,31	0	3155	0	3932
				11,01	0	3072	0	128
11	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	72,358	144,17	19,17	10432	1387	9960
		кВт						
				100,35	7,19	7261	520	128
12	99-3-3Fondit	Радиаторы алюминиевые секционные Calidor 350/100	54	883		47682		
		секция						
13	99-3-4Fondit	Радиаторы алюминиевые секционные Calidor 500/100	298	906		269988		
		секция						
14	8-10-49	Комплект для подключения радиаторов	61	205		12505		
		комплект						
15	Е16-15-1	Установка вентилей диаметром до 25 мм	61	482,28	40,42	29419	2466	21714
		шт						
				261,88	16,22	15975	989	128
16	99-4-5Danfos	Вентиль термостатический прямой с предварительной настройкой Ф15	61	1169		71309		
		шт						
17	Ц11-350-2	Установка термостатического элемента	0	266,57	0	0	0	0
		шт						
				220,5	0	0	0	90
18	99-3-5Danfos	Термостатический элемент (головка) RA2990	71	1144		81224		
		шт						
19	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	175	482,28	40,42	84399	7074	62295
		шт						
				261,88	16,22	45829	2839	128
20	9-4-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	171	350		59850		
		шт						
26	Е18-22-5	Автоматический спускник воздуха Ф20 мм	70	62,81	0	4397	0	2077
		комплект						
				23,18	0	1623	0	128
38	Ц11-350-4	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 80 мм	1	845,67	1,58	846	2	583
		шт						
				648	0	648	0	90
43	Е16-15-3	Установка затворов до 100 мм (Ф 76мм)	6	908,06	92,83	5448	557	3809
		шт						
				461,18	34,76	2767	209	128
44	99-4-7Danfos	Затвор дисковый поворотный Ф76 мм	6	3464		20784		
		шт						
49	99-4-8Danfos	Термометр 0-100 С (в комплекте с бобышкой)	1	606		606		

	комп. п						
			128	2,3	0	0	90
51 E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	554,8	72,96	16,85	40478	9348	23812
	м трубопровода						
			38,59	4,33	21410	2402	100
52 1-3-248	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 15 мм, толщина стенки 19 ммК=1,100;	787,6	156		122866		
	м						
	Всего прямые затраты по Акту				**971385**		
	Накладные расходы, тенге				150600		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67319		
	Всего по Акту отопления				**1189304**		

Горячее водоснабжение Т3,Т4

Раздел 1 Горячее водоснабжение Т4,Т4

4 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2	200		400		
	кг						
8 E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	135	482,28	40,42	65108	5457	48056
	шт						
			261,88	16,22	35354	2190	128
9 9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	135	1250		168750		
	шт						
	Итого по разделу 1				**234258**		
	Накладные расходы, тенге				48056		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16939		
	Всего по разделу, тенге				**299253**		

Раздел 3 Водомерный узел Т4

21 E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	1	331,6	4,32	332	4	82
	м трубопровода						
			61,65	1,63	62	2	128
22 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	1390		2780		

34	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	13	62,81	0	817	0	385
		комплект		23,18	0	301	0	128
		Итого по разделу 3				**3929**		
		Накладные расходы, тенге				467		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				264		
		Всего по разделу, тенге				**4660**		
		Всего прямые затраты по Акту				**238187**		
		Накладные расходы, тенге				48523		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17203		
		Всего по Акту горячего водоснабжения Т3-Т4				**303913**		

Водопровод В1

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

4	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	119	10,99	0	1308	0	1628
		м трубопровода		10,69	0	1272	0	128
8	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	90	473,47	39,24	42612	3532	31105
		шт		254,25	15,75	22883	1418	128
9	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	63	1250		78750		
		шт						
		Всего прямые затраты по Акту				**122670**		
		Накладные расходы, тенге				32733		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9324		
		Всего по акту водопровода В1, тенге				**164727**		

Противопожарный водопровод В2

12	Е16-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм	2	2004,94	155,59	4010	311	2748
		шт		1014,75	58,5	2030	117	128
		Всего прямые затраты по Акту				**4010**		
		Накладные расходы, тенге				2748		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				405		
		Всего по акту противопожарного водопровода В2				**7163**		
		Канализация бытовая К1						
6	11-1-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х500х150 мм	23	7040		161920		
		комплект				0		
7	11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	28	3470		97160		
		комплект				0		
8	11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	28	5020		140560		
		шт						
		Всего прямые затраты по акту				**399640**		
		Накладные расходы, тенге				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23978		
		Всего по акту бытовой канализации К1				**423618**		
		Производственная канализация К3Н						
3	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3223,67	120,17	12895	481	11589
		насос		2218,5	45	8874	180	128
4	80-1-3"GRUN	Дренажный насос "GRUNDFOS" Q=3м3/час H=16м N=1,7кВт	4	115140		460560		
		комплект						

	Итого прямые затраты по канализации КЗН:	**Тенге**			**73 455**	
в т.ч.						
Стоимость оборудования -		Тенге			**460 560**	
Стоимость строительно- монтажных работ -		Тенге			**12 895**	
	Накладные расходы -	Тенге			**11 589**	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1 469**	
	Итого без оборудования:	Тенге			**25 953**	
	Оборудование	Тенге			**460 560**	
	Итого по канализации КЗН с оборудованием:	Тенге			**486 513**	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**8 894 088**		
в т.ч.							
Стоимость оборудования -		Тенге			**526 273**		
Стоимость строительно- монтажных работ -		Тенге			**8 367 815**		
	Накладные расходы -	Тенге			**1 226 790**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**575 676**		
	ИТОГО ПО АКТу без оборудования:	Тенге			**10 170 281**		
	Оборудование	Тенге			**526 273**		
	ИтоГО ПО АКТу с оборудованием:	Тенге			**10 696 554**		

10'170'281

	Глава 8. Временные здания и сооружения						
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	294938 ✓			294938
	Итого по гл.1-8			**10465219**	**526273**	**0**	**10991492**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
СН РК 8.02 09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	257444			257444 ✓
	Выслуга лет		1%			104652	104652 ✓
	Доп. отпуска		0,4%			41861	41861
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет			1753683	1753683
	Итого по главе 9			**257444**		**1900196**	**2157640**

	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001			10722663	526273	1900196	13149132
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	22386132	1098721	3967115	27451969
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			549039	549039
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			22386132	1098721	4516154	28001008
	Налог на добавленную стоимость		12%			3360121	3360121
	Итого			22386132	1098721	7876275	31 361 129

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Генеральный директор Толеген С.Д.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Первый зам. ген. директора

Заместитель Ген.Директора

Руководитель проекта

Начальник комплекса

Начальник ПТО

Начальник СДО

Руководитель группы ПТО

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- 4321

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ 01-1

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных м3	9,9	-3714,23	-2438,48	-36771	-24141	-20825	-7,78	-77
				-1275,75	-950,21	-12630	-9407	94,5	-5,22	-52
2	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В20 на сульфатостойком портландцементе W6	9,9	-9475,31	-196,62	-93806	-1947	-3602	-1,79	-18
				-272,25	-74,27	-2695	-735	105	-0,36	-4
3	С12041-16 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм т	0,85	-48200	-	-40970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СТЕНЫ								
4	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок толщиной 120мм м3	41,76	-2719,44	-399,69	-113564	-16691	-105673	-15,88	-663
				-2319,75	-63	-96873	-2631	106,2	-0,54	-23
5	Е0108-7-3 Изм. и	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2	348	-1082,66	-34,73	-376766	-12086	-97736	-1,43	-498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	кирпича при высоте этажа до 4 м м2		-225	-13,01	-78300	-4527	118	-0,06	-22
6	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,126853	-50600 --- -	- --- -	-6419 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
7	Е0106-18-9	-Устройство перемычек 2ПБ - 13шт м3	0,302848	-14790,52 --- -2202,75	-367,51 --- -138,83	-4479 --- -667	-111 --- -42	-745 --- 105	-13,1 --- -0,68	-4 --- -
8	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича м3	12,9	-4899,14 --- -3018,15	-1880,99 --- -538,09	-63199 --- -38934	-24265 --- -6941	-48720 --- 106,2	-21,24 --- -2,91	-274 --- -38
9	Е0108-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м м3	12,9	-7466,06 --- -769,5	-337,41 --- -126	-96312 --- -9927	-4353 --- -1625	-13631 --- 118	-4,76 --- -0,62	-61 --- -8
10	Е0155-3-1	-Разборка стен венткоробов из кирпича толщиной 120мм м3	4	-2719,44 --- -2319,75	-399,69 --- -63	-10878 --- -9279	-1599 --- -252	-10122 --- 106,2	-15,88 --- -0,54	-64 --- -2
11	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка стен сантехнических коробов толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	33,3333333	-1082,66 --- -225	-34,73 --- -13,01	-36089 --- -7500	-1158 --- -434	-9362 --- 118	-1,43 --- -0,06	-48 --- -2
12	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	765	-295,8 --- -135,68	-4,07 --- -0,97	-226285 --- -103795	-3110 --- -742	-109764 --- 105	-0,74 --- -0,05	-566 --- -40
13	Е0120-11-1	-Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	7	-116,08 --- -88,87	-8,08 --- -3,38	-813 --- -622	-57 --- -24	-827 --- 128	-1,07 --- -0,03	-7 --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E0120-12-2	шт -Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150x580 мм	7	-232,15 -177,75	-16,15 -6,75	-1625 -1244	-113 -47	-1653 128	-1,07 -0,03	-7 -
		ПОЛЫ								
15	E0151-1-1	шт -Разработка грунта внутри здания под полы	278	-1104,14 -960,75	-0,09 -0,03	-306950 -267089	-25 -8	-271637 101,7	-6,67 -	-1854 -
16	E0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	278	-134,1 -134,1	- -	-37280 -37280	- -	-42126 113	-0,97 -	-270 -
17	E0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	278	-21,55 -17,03	-4,52 -	-5990 -4734	-1255 -	-4592 97	-0,11 -	-30 -
18	E0111-2-4 K=0,5	м3 -Разборка щебеночного основания толщиной 50мм	13,9	-265,5 -265,5	- -	-3690 -3690	- -	-4539 123	-3,24 -	-45 -
19	E0111-2-4	м3 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 50мм	13,9	-2319,5 -531	- -	-32241 -7381	- -	-9079 123	-3,24 -	-45 -
20	E0111-2-1 K=0,5	м3 -Разборка песчаного основания толщиной 50мм	13,9	-239,63 -238,5	- -	-3331 -3315	- -	-4078 123	-2,99 -	-42 -
21	E0111-2-1	м3 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных толщиной 50мм	13,9	-1271,09 -477	- -	-17668 -6630	- -	-8155 123	-2,99 -	-42 -
22	E0111-2-9	м3 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	13,9	-7952,95 -567	- -	-110546 -7881	- -	-9694 123	-3,66 -	-51 -
23	E0111-4-1	м3 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	278	-323,65 -85,95	-18,42 -6,91	-89974 -23894	-5121 -1921	-31753 123	-0,42 -0,03	-116 -9
24	E0111-4-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	278	-215,39 -50,85	-9,05 -3,4	-59878 -14136	-2516 -945	-18550 123	-0,25 -0,02	-70 -5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастике последующий слой								
		м2								
25	Е0111-15-3 К=0,5	-Разборка цементных покрытий толщиной 20 мм	278	-25,3	-4,97	-7032	-1383	-7410	-0,27	-75
				-19,8	-1,87	-5504	-520	123	-0,02	-5
		м2								
26	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	278	-206,66	-9,95	-57452	-2766	-14820	-0,27	-75
				-39,6	-3,74	-11009	-1040	123	-0,02	-5
		м2								
27	Е0111-15-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщины 40мм	1112	-35,81	-0,67	-39820	-745	-2435	-0,01	-11
				-1,53	-0,25	-1701	-278	123	-	-1
		м2								
28	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,65608	-46439,08	-327,33	-30468	-215	-1387	-11,6	-8
				-1890	-123,75	-1240	-81	105	-0,6	-
		1т								
					КАНАЛИЗАЦИЯ					
29	Е0166-6-2	-Разборка трубопроводов канализации из труб диаметром 100 мм	21	-217,47	-0,12	-4567	-3	-5342	-2,3	-48
				-217,35	-0,05	-4564	-1	117	-	-
		м								
30	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,4	-1083,9	-152,52	-2601	-366	-658	-1,02	-2
				-153,68	-57,15	-369	-137	130	-0,28	-1
		м3								
31	Е0116-4-2	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм /без стоимости материалов/	21	-159,25	-10,58	-3344	-222	-3312	-0,7	-15
				-119,25	-3,96	-2504	-83	128	-0,02	-
		м								
					ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
32	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	221	-72,13	-6,92	-15941	-1530	-12043	-0,29	-63
				-46,13	-4,33	-10195	-956	108	-0,02	-4
		м								
33	С130804-8пр-им.	-/ГОФРО-ТРУБА/ Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	22,1	-777	-	-17172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
					РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
34	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при	278	-6,08	-	-1690	-	-1521	-0,05	-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		производстве каменных, штукатурных работ		-6,08	-	-1690	-	90	-	-
35	E01031-A26-- 1	м2 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	130	-27,1	-27,1	-3523	-3523	-2466	-	-
				-	-18,97	-	-2466	100	-0,4	-52
36	E010333-A6-- 1	т Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	130	-51,3	-51,3	-6669	-6669	-1334	-	-
				-	-10,26	-	-1334	100	-0,22	-28
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-1965800	-115968			-5161
			Тенге			-777274	-37179			-301
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-15941	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-4217	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-11151	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-12043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1806	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1679	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-29663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-12957	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1922339	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-622885	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-794212	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-47389	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-379877	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-856413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-428
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-128462	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-166725	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2945477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-5744
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-922674	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-27520	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-1019	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-9090	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-17172	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-11133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1670	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2319	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-40973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-10760	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-3016113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-5902
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-946392	-		-

Временные здания и сооружения 2,9%	-87467
Итого с временными зданиями и сооружениями	-3103580
Зимнее удорожание 2,46%	-76348
Выслуга лет 1%	-31036
Доп.отпуска 0,4%	-12414
Итого в ценах 2001года	-3223378
С коэф.перехода 2,08774	-6729581
Вахтовый метод работ	-324982
Итого	-7054563
Налоги и сборы 2%	-141091
Итого:	-7195654
НДС 12%	-863478
ВСЕГО по АКТУ	**-8059132**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Первый заместитель генерального директора:

Заместитель генерального директора:

Начальник ПТО:

Руководитель группы ПТО:

Инженер ПТО:

И.О. Начальник СДО:

Инженер СДО:

СУБПОДРЯДЧИК:

Montbeel A.B

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1
Договор
Наименование объекта :Здание № 1

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА декабрь, 2013 г.

на Электротехнические работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.1. трубы ПВХ							
1	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	930,77	108,6	48,9	101082	45515	45802
		м		39,6	12,2	36858	11355	95
2	8-4-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 20 мм	1,071	43100		46160		
		1000м						
		Всего прямые затраты				**147242**		
		Накладные расходы, тенге				45802		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11583		
		Всего по Акту				**204627**		

	Глава 8. Временные здания и сооружения						
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	5 934			5 934
	Итого по гл.1-8			**210 561**	-	-	**210 561**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						

СН РК 8.02-09 2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	5 180			5 180
	Выслуга лет		1%			2 106	2 106
	Доп. отпуска		0,4%			842	842
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет			38 879	38 879
	Итого по главе 9			**5 180**	**-**	**41 827**	**47 007**

	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**215 741**	**-**	**41 827**	**257 568**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	450 411	-	87 324	537 735
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			10 755	10 755
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			450 411	-	98 079	548 490
	Налог на добавленную стоимость		12%			65 819	65 819
	Итого			450 411	-	163 898	614 309

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Генеральный директор Толеген С.Д.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Первый Заместитель Ген.Директора

Заместитель Ген.Директора

Руководитель проекта

Начальник комплекса Бурмабаев Б.О.

Начальник ПТО

Начальник СДО Даутбаев Т.

Руководитель группы ПТО

Инженер ПТО Мамыров Х.С.

Инженер СДО /Малушева Р.А/ согласно дер. акт 9

Начальник участка

Форма 4

Наименование стройки - АСТАНА.

Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС

Объект номер - 01

Форма 4

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1
Договор № 434 - от 14 сентября 2012
Наименование объекта :Здание № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА декабрь, 2013 г.

на Общестроительные работы. Снятие работ согласно дефектного акта от 4.07.2013г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Штукатурка пандуса									
1	E0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен** м2	-162	-232,87 / -135,68	-12,20 / -2,91	-37725 / -21980	-1976 / -471	-23574 / -105	-0,74 / -0,16	-120 / -25	
2	С143002-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3** м3	-6,8	-10500,00 / --	-- / --	-71400 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-109125**					
			Тенге			**-21980**					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-109125					
		Материалы -	Тенге			-13769					
		Всего заработная плата -	Тенге								
		Местные материалы -	Тенге			-71400					
		Накладные расходы -	Тенге			-23574					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7962					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-140661					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-140661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
СН РК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения		2,90%	-4079			-4079		
		Итого по гл.1-8			**-144740**	**-**		**-144740**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	-3561			-3561		
		Выслуга лет		1%			-1447	-1447		
		Доп. отпуска		0,4%			-579	-579		
СН РК 8.02-07-2002		Вахтовый метод работ		расчет			-24254	-24254		
		Итого по главе 9			**-3561**		**-26280**	**-29841**		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**-148301**	**-**	**-26280**	**-174581**		
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	-309614	-	-54866	-364480		
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			-7290	-7290		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			-309614	-	-62156	-371770		
		Налог на добавленную стоимость		12%			-44612	-44612		
		Итого			-309614	-	-106768	-416 382		

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Генеральный директор Толеген С.Д.

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Первый Заместитель Ген.Директора

Заместитель Ген.Директора

Руководитель проекта

Начальник комплекса

Начальник ПТО

И.О Начальник СДО

Руководитель группы ПТО

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка

Генподрядчик: ТОО "Концерн "Найза Кур[illegible]ыс" 1596616

Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: Договор №434 от 14.09.2012г.

Наименование объекта: *Строительство "Вычислительного центра "Орбита". Здание №1*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013 года

		Код заказчика	Договор				Источник		Организационная форма		
					номер	дата	наименование	код	наименование		код
					№ 434	14.09.2012г.					
		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
					Из графы 1						
					из них			Дополнительные			
№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце -	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	НДС 12%	ВСЕГО с НДС
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	133 051 337,37								15 966 160,97	149 017 498,34
			20 982 074,00							2 517 850,00	23 499 924,00
1	Административный корпус (здание 01)- снятие 1, перегородки	104 873 609,37	-7 195 654,00							-863 478,00	-8 059 132,00
	Административный корпус (здание 01)- снятие 2, штукатурка	-371 770,00	-371 770,00							-44 612,00	-416 382,00
	Административный корпус (здание 01)- гофра	548 490,00	548 490,00							65 819,00	614 309,00
	Административный корпус (здание 01) Выполненные строительно-монтажные	28 001 008,00	28 001 008,00							3 360 121,00	31 361 129,00
	Итого к оплате тг	Двадцать три миллиона четыреста девяносто девять тысяч девятьсот двадцать четыре тенге									

Генподрядчик :

Генеральный директор ТОО "Концерн "Найза Курылыс" Толеген С.Д.

Первый заместитель ген.директора

Заместитель ген.директора

и.о. **Начальник СДО**

Подрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000214 от 31 декабря 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №434 от 14.09.2012 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Концерн "Найза-Курылыс" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000140002158, Республика Казахстан, г.Астана, пр.Тлендиева, 3 (10а)

ИИК получателя: KZ72998BTB0000060579, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административный корупс (здание 01).	тг.	1	20 982 074,00	20 982 074,00	12%	2 517 850,00	23 499 924,00	0	
Всего по счету:					**20 982 074,00**		**2 517 850,00**	**23 499 924,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получено

Счет-фактура № 1188 от 31 Декабря 2013 г.

Поставщик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"

ИИН/БИН и адрес места нахождения поставщика: **ИИН/БИН 000140002158 Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3, Телефон: 37-77-52(факс)**

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0016056 от 24.08.2012г.

ИИК поставщика: **KZ44998BTB0000004823 в Столичный филиал АО "Цеснабанка"г.Астана БИК TSESKZKA**

Договор (контракт) № 434 от 14.09.12г орбита

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № *(государство, регион, область, город, район)*

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: ИИН/БИН 000140002158, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,

ИИН/БИН, наименование и адрес места нахождения

Грузополучатель: ИИН/БИН 031040003399, ТОО ТОП Лтд, Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

ИИН/БИН, наименование и адрес места нахождения

Получатель: **ТОО ТОП Лтд**

ИИН/БИН и адрес места нахождения получателя: **ИИН/БИН 031040003399 Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" Телефон: 8-705-111-05-05, 8-701-712-89-81 - Андрей Витальев**

ИИК получателя: **KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA**

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	419641.07	419641.07	12 %	50356.93	469998.00	-----	-----
Всего по счету:					**419641.07**		**50356.93**	**469998.00**		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Телеген Серік
(ФИО,подпись)

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за главного бухгалтера
Какенова Динара Куанышевна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
зам. главного бухгалтера Дылькова Людмила Ивановна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Приложение 9 к приказу Министра финансовРеспублики Казахстан от 19 августа 2013 года № 402
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО ТОП Лтд, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В" Телефон: 8-705-111-05-05, 8-701-712-89-81 - Андрей Витальев — ИИН/БИН 031040003399
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3, Телефон: 37-77-52(факс) — 000140002158
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 434 от 14.09.12г орбита

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1122	31 Декабря 2013 г.	01.12.13	31.12.13

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги генподряда		шт	1	469998.00	469998.00
			Итого	**1**	**x**	**469998.00**
					в т. ч. НДС	**50356.93**

К оплате по акту : Четыреста шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Пятьдесят тысяч триста пятьдесят шесть тенге 93 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.