Заказчик: **РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина»**
Генподрядчик: **ТОО «Компания «Торгай Строй»**
Наименование строительства и его адрес: ремонт объектов АркГПИ

Типовая межведомственная форма КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№73

СПРАВКА №1
выполненных работ за август 2014 года

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №, дата	Источник финансирования	Правовая форма, наименование	Код
		№51 от 23 июля 2014 года			

Наименование объектов, комплек-сов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	из гр. 12						
					Из них		Стоим-ть прочих затрат, не входящих в СМР(цена 2001 г.)	Дополнит. затраты		НДС 12%	
					В отч. месяце 200- г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ремонт объектов АркГПИ	5997580		5997580					2018874	3336108	642598	5997580

Ректор РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им.И.Алтынсарина»

Куанышбаев С.Б.

Генеральный директор ТОО «Компания «Торгай Строй»

Сантимиров М.А.

Наименование объекта: Ремонт объектов АркГПИ

Акт №1
выполненных работ за август 2014 года
Ремонт объектов АркГПИ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Мастерские										
1	E58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов *м2 кровли*	168,8	48,37 44,01	4,36 0,68	8165 7429	736 115	8072 107	0,2875 0,005	49 1
2	E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами *м2 кровли*	54	24,15 21,51	2,64 0,45	1304 1162	143 24	1269 107	0,1516 0,0046	8 –
3	E58-2-5	Разборка покрытий кровли из досок вразбежку *м2 кровли*	54	25,76 22,46	3,3 0,56	1391 1213	178 30	1330 107	0,1602 0,0059	9 –
4	E10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев *м3 древесины в конструкции*	2,05	4233,26	387,03	8678	793	6569	15,87	33

5	Е58-14-3			2820,38	146,25	5782	300	108	0,7125	1
		Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	160	109,12	1,45	17459	232	4419	0,1725	28
		м2								
6	Е10-51-1			25,58	0,23	4093	37	107	0,0029	–
		Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,05	599,34	35,14	1229	72	345	0,897	2
		м3 древесины в конструкции								
7	Е10-52-1			142,31	13,23	292	27	108	0,065	–
		Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	168,8	21,42	1,14	3616	192	1059	0,03335	6
		м2 обработанной поверхности								
8	Е26-12-2			5,38	0,43	908	73	108	0,0021	–
		Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	160	190,78	62,69	30525	10030	18602	0,6141	98
		м2 поверхности изоляции								
9	Е58-7-6			105,83	23,35	16933	3736	90	0,115	18
		Усиление элементов фермы парными накладками на гвоздях	34	196,74	–	6689	–	5157	0,78	27
		пара								
10	Е53-2-1			141,75	–	4820	–	107	–	–
		Разборка кладки стен простых из кирпича	20,53	4899,15	1881	100580	38617	77391	21,241	436
		м3 кладки								
11	Е8-6-1			3018,15	538,09	61963	11047	106	2,91	60
		Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	13,42	8867,56	419,8	119003	5634	13688	5,221	70
		м3 кладки								
12	Е6-1-5			804,71	157,5	10799	2114	106	0,7625	10
		Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под стены	4,3	2317,02	140,45	9963	604	5015	7,291	31
		м3								
				1174,73	53,05	5051	228	95	0,25913	1

13	E57-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой *м2*	14,2	163,65	1,61	2324	23	791	0,3227	5
				49,91	0,25	709	4	111	0,0026	–
14	E46-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок *м2*	5,9	250,04	23,78	1475	140	1249	1,5154	9
				226,26	8,98	1335	53	90	0,0439	–
15	6-1-122	Блоки оконные глухие одинарной конструкции деревянные из евростеклопакетов ПГО 12-18.1 для промышленных зданий *м2*	5,9	18500		109150				
16	E46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов *м2*	14,4	158,38	23,78	2281	342	1860	0,9115	13
				134,6	8,98	1938	129	90	0,0439	1
17	6-4-2	Блоки дверные служебные деревянные с однопольными полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП *м2*	5,67	18600		105462				
18	6-4-3	Блоки дверные служебные деревянные с двупольными полотнами ДС 21-13ГТП *м2*	12,64	19800		250272				
19	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание *комплект*	3	2980		8940				
20	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	3	1960		5880				
21	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	5	844		4220				
22	E61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	196,5	582,93	33,79	114546	6640	66004	2,056	404

				347,96	5,62	68374	1104	95	0,031	6
23	E61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	96	505,63	15,7	48540	1507	26206	1,712	164
		м2		284,92	2,43	27352	233	95	0,0132	1
		Раздел 2 Фасад учебного корпуса №2								
24	E61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	7,2	613,57	31,4	4418	226	3953	3,234	23
		м2		572,99	4,86	4126	35	95	0,0264	–
25	E58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	29,1	48,55	0,56	1413	16	1275	0,2612	8
		м		40,86	0,09	1189	3	107	0,0009	–
26	E62-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с земли и лесов	5,8	94,4	0,07	548	–	271	0,31	2
		м2		49,19	0,02	285	–	95	0,0001	–
27	E62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	458	38,95	2,52	17839	1154	2911	0,039	18
		м2		6,23	0,46	2853	211	95	0,0026	1
28	E62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов	458	81,52	9,02	37336	4131	10551	0,128	59
		м2		22,59	1,66	10346	760	95	0,0091	4
29	E69-12-1	Передвижка по горизонтали подвесных люлек на плоской кровле	28	317,25	–	8883	–	7995	1,78	50
		перестановка		317,25	–	8883	–	90	–	–

Раздел 3 Укладка поребрика в общежитии №1

30	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней (поребрика) при других видах покрытий	446	741,15	8,29	330553	3697	68066	0,8027	358
		м бортового камня		124,98	2,2	55741	981	120	0,00763	3
31	E11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	12,9	1459,12	–	18823	–	7854	3,4385	44
		м3 подстилающего слоя		548,55	–	7076	–	111	–	–
32	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	256	760,3	26,58	194637	6804	53857	1,0902	279
		м2 покрытия		179,57	9,96	45970	2550	111	0,04863	12
		Всего прямые затраты				**1576142**	**81911**			**2233**
						356622	**23794**			**119**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1137604				
		Накладные расходы, тенге				395759				
		- заработная плата, тенге				59364				
		- трудоемкость, чел-ч				198				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				118314				
		Всего				**2090215**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				30099				
		- сметная заработная плата, тенге				4244				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				46647				
		- сметная заработная плата, тенге				21458				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				131				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21203				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8481				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2196645**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**5249982**
- материалы, тенге	2718874
- сметная заработная плата, тенге	1183447
Налог (2 %)	105000
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5354982**
НДС (12 %)	642598
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5997580**

ЗАКАЗЧИК:

Ректор РГП на ПХВ "Аркалыкский государственный педагогический институт им.И.Алтынсарина"

_____Куанышбаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Компания "Торгай Строй"

_____ Сантимиров М.А.