Заказчик: КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"

Наименование стройки: Капитальный ремонт подъездной дороги районного значения к населенному пункту Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области

Договор: №41 от 20.05.2019г

АКТ №4 от 16.09.2019г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-270302-0404 1127-0302-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**600**		**368,92**	**221354,35**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		46,28	27770,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,22	19930,00
		Сметная стоимость:				**448,43**	**269055,04**
3	**С341-010105-1015 4101-0105-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**288**		**607,00**	**174815,79**
4	**Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**м2 площади основания**	**94**		**104,77**	**9898,9**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		50,96	4815,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,46	1177,14
		Сметная стоимость:				**168,19**	**15891,36**
5	**Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**94**		**139,24**	**13155,95**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		60,54	5720,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,98	1510,10
		Сметная стоимость:				**215,77**	**20386,37**
6	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**14,2**		**2216,00**	**31406,19**
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,04**		**136643,57**	**6110,31**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	36,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	491,74
		Сметная стоимость:				**148454,52**	**6638,46**
8	**Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**94**		**2122,54**	**200545,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		86,39	8162,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,71	16696,59
		Сметная стоимость:				**2385,64**	**225403,96**
9	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,05**		**136643,57**	**6423,18**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	38,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	516,92
		Сметная стоимость:				**148454,52**	**6978,37**
10	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки I, . Устройство**	**м2 покрытия**	**94**		**1910,18**	**180480,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,47	6280,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,13	14940,89
		Сметная стоимость:				**2134,78**	**201702,02**
11	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки I. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**94**		**894,41**	**84506,89**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,42	39,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,59	6763,75
		Сметная стоимость:				**966,42**	**91310,61**
24	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=1,2**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	**м2 покрытия обочин**	**11910**		**190,73**	**2271650**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		81,43	969799,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,77	259315,95
		Сметная стоимость:				**293,93**	**3500765,36**
25	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1429**		**2216,00**	**3167107,2**
		РАЗДЕЛ 3. ОБУСТРОЙСТВО					
29	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**21**		**4036,14**	**84758,88**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3378,70	70952,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		593,19	12456,93
		Сметная стоимость:				**8008,03**	**168168,59**
30	**С124-010202-0102 2401-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Стойки дорожные СКМ 1.35**	**шт.**	**21**		**7858**	**165018**
32	**С124-010201-0222 2401-0201-0222 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3**		**20673**	**62019**
33	**С124-010201-0203 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**18**		**6652**	**119736**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**6798986,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**1093615,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**333800,01**
ИТОГО по акту:			Тенге				**8226402,31**
Временные здания и сооружения 1,04%			Тенге				**85555**
Всего			Тенге				**8311957**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%			Тенге				**119692**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге				**173088**
Всего			Тенге				**292780**
ИТОГО			Тенге				**8604737**
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				**172095**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге				**8776832**
НДС в текущих ценах - 12%			Тенге				**1053220**
ИТОГО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			Тенге				**9830052**
Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,9			Тенге				**8847046,56**

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК