Заказчик: **РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина»**
Генподрядчик: **ТОО «Компания «Торгай Строй»**
Наименование строительства и его адрес: работы по замене существующих оконных заполнений на деревянные окна из евростеклопакетов с двойным остеклением в учебном корпусе №1 АркГПИ

Типовая межведомственная форма КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№73

А К Т № 1
выполненных работ от 6 ноября 2015 года

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и
финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №, дата	Источник финансирования	Правовая форма, наименование	Код
		№ 118 от 21 октября 2015 г.			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	из гр. 12						
					Из них		Стоим-ть прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнит. затраты		НДС 12%	
					В отч. месяце 200- г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работа по замене окон в учебном корпусе №1	10 354 781		10 354 781					7 595 804	1 649 536	1 109 441	**10 354 781**

Ректор РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина»

Куаныбаев С.Б.

Генеральный директор ТОО «Компания «Торгай Строй»

Сантимиров М.А.

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Работы по замене существующих оконных заполнений на деревянные окна из евростеклопакетов с двойным остеклением в главном корпусе АркГПИ
Договор № 118 от 21 октября 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ от 6 ноября 2015 г.

Работы по замене существующих оконных заполнений на деревянные окна из евростеклопакетов с двойным остеклением в главном корпусе АркГПИ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	140	270,9	23,78	37926	3329	32269	1,6539	232
		м2		247,12	8,98	34597	1257	90	0,0439	6
2	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2	140	638,27	73,96	89358	10354	38507	1,357	190
		м2 проемов		228,22	26,46	31951	3704	108	0,11213	16
3	Е56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	40	200,41	0,99	8016	40	7872	1,1588	46
		коробка		182,07	0,16	7283	6	108	0,0016	–
4	99-1-1(пл)	Окна деревянные остекленные одинарными евростеклопакетами двух-трех элементные с поворотной створкой	140	18487		2588180				
		м2								

5 99-1-2(пл)	Доска подоконная деревянная шириной до 500 мм, толщиной 42 мм	40	2910		116400				
	м2								
6 Е15-166-4	Улучшенная окраска белилами заполнений деревянных оконных проемов с подоконными досками	180	354,01	0,2	63722	36	42846	1,449	261
	м2 окрашиваемой поверхности		250,47	0,09	45085	16	95	0,00038	–
7 99-1-3(пл)	Москитные сетки на створку окна	40	2150		86000				
	шт								
8 Е15-36-1	Облицовка гипсокартоном оконных откосов при отделке под окраску с креплением на клеевой раствор	70	648,58	6,06	45401	424	17161	1,4812	104
	м2		256,29	1,77	17940	124	95	0,00775	1
9 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	70	668,68	7,65	46808	536	11006	0,92644	65
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	11382	203	95	0,01415	1
10 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	70	316,78	2,63	22175	184	5039	0,4485	31
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	5235	69	95	0,00488	–
11 Е10-36-1	Установка и крепление металлических уголков на оконные откосы	150	97,17	0,4	14576	60	2219	0,08993	13
	м коробок		13,56	0,14	2034	21	108	0,00075	–
12 99-1-4(пл)	Уголки металлические перфорированные на оконные откосы	150	150		22500				
	м								
	Всего прямые затраты				**3141062**	**14963**			**942**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**155507** 2970592	**5400**			**24**

Накладные расходы, тенге	156919
- заработная плата, тенге	23538
- трудоемкость, чел-ч	78
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	197879
Всего	**3495860**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	34959
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13983
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3544802**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**9064059**
- материалы, тенге	7595804
- сметная заработная плата, тенге	596771
Налог (2 %)	181281
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9245340**
НДС (12 %)	1109441
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10354781**

ЗАКАЗЧИК:
РГП на ПХВ "Аркалыкский государственный педагогический институт им.Ы.Алтынсарина"

Ректор:
Куанышбаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания "Торгай Строй"

Генеральный директор
Сантимиров М.А