Заказчик: **РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина»**
Генподрядчик: **ТОО «Компания «Торгай Строй»**
Наименование строительства и его адрес: укладка из наплавляемых материалов на кровлю в учебном корпусе №1 АркГПИ

Типовая межведомственная форма КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№73

А К Т № 1

выполненных работ от 28 августа 2015 года

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и
финансирующему банку.

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор №, дата	Источник финанси-рования	Правовая форма, наи-менование	Код
		№ 96 от 26 июля 2015 г.			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										К оплате за месяц август
	С начала строи-тельства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	из гр. 12						
					Из них		Стоим-ть прочих а трат, не вхо-дящих в СМР	Дополнит. затраты		НДС 12%	
					В отч. месяце 200- г.	По монтажу оборудо-вания		За при-обрете-ние мате-риалов	Другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работа на кровле по учебному корпусу №1	6 177 763	6 177 763	6 177 763					3 927 411	1 588 449	661 903	**6 177 763**

Ректор РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина» _____ ***Куанышбаев С.Б.***

Генеральный директор ТОО «Компания «Торгай Строй» _____ ***Сантимиров М.А.***

Форма 2В

Заказчик: РГП на ПХВ "Аркалыкский государственный педагогический институт им.И.Авлтынсарина"
Подрядчик; ТОО "Компания "Торгай Строй"
Наименование объекта: Укладка из наплавляемых материалов на кровлю в учебном корпусе №1 АркГПИ

Акт №1
приемки выполненных работ от 28 августа 2015 года
Общестроительные работы по ремонту кровли

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е69-18-1	Очистка кровли от защитного слоя (подсыпки) и подготовка под оклейку	2040	6,08	–	12403	–	11163	0,046	94
		м2 пола		6,08	–	12403	–	90	–	–
2	Е12-1-5	Устройство кровель скатных однослойных из наплавляемых материалов	2040	40,71	12,5	83048	25500	80305	0,1587	324
		м2 кровли		28,21	8,58	57548	17503	107	0,04188	85
3	1-1-1266	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5	2346	383		898518				
		м2								

4	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	55,6	624,22	4,66	34707	259	2782	0,26565	15
		м примыканий		45,02	1,75	2503	97	107	0,0085	–
5	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	160	14,39	1,29	2302	206	2282	0,091	15
		м		13,1	0,23	2096	37	107	0,0012	–
6	Е58-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	160	417,11	1,17	66738	187	5674	0,2125	34
		м		32,96	0,18	5274	29	107	0,0018	–
7	Е20-30-1	Изготовление и установка Т-образных анкеров для карнизных свесов	320	109,06	1,5	34899	480	3816	0,05773	18
		кг изделия		9,81	0,56	3139	179	115	0,00275	1
8	Е58-24-3	Смена карнизных свесов в кровлях из рулонных и штучных материалов	8	646,04	2,37	5168	19	953	0,7401	6
		м		111,06	0,38	888	3	107	0,0035	–
9	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	440	29,02	2,02	12769	889	12862	0,1741	77
		м2 кровли		27	0,32	11880	141	107	0,0028	1
10	Е58-20-1 (ДМ	Демонтаж выравнивающей цементной стяжки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	440	66,78	11,34	29383	4990	26939	0,34216	151
		м2		55,44	1,78	24394	783	107	0,00992	4
11	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиной 25 мм с устройством уклона	440	266,15	14,18	117106	6239	33676	0,4277	188
		м2		69,3	2,23	30492	981	107	0,0124	5
12	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	440	25,89	0,28	11392	123	3949	0,05129	23
		м2 кровли		8,28	0,11	3643	48	107	0,0005	–

13 Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	440	51,12	22,91	22493	10080	17320	0,1587	70
	м2 кровли		28,21	8,58	12412	3775	107	0,04188	18
14 1-1-1254	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0	497,2	365		181478				
	м2								
15 1-1-1266	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5	506	383		193798				
	м2								
16 Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	79	624,22	4,66	49313	368	3954	0,26565	21
	м примыканий		45,02	1,75	3557	138	107	0,0085	1
17 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	22,1	27,1	27,1	599	599	377	–	–
	т		–	18,97	–	419	90	0,03984	1
18 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	22,1	84,26	84,26	1862	1862	335	–	–
	т		–	16,85	–	372	90	0,03539	1
	Всего прямые затраты				**1757976**	**51801**			**1036**
					170229	**24505**			**117**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1535945				
	Накладные расходы, тенге				206387				
	- заработная плата, тенге				30958				
	- трудоемкость, чел-ч				103				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				57376				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	121304
Всего	**2085667**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20857
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8343
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2114867**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**5407706**
- материалы, тенге	3927411
- сметная заработная плата, тенге	651759
Налог (2 %)	108154
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5515860**
НДС (12 %)	661903
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6177763**

ЗАКАЗЧИК:

Ректор РГП на ПХВ "Аркалыкский государственный педагогический институт им.И.Алтынсарина"

_____ **Куанышбаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Компания "Торгай Строй"

_____ **Сантимиров М.А**