Счет-фактура № 29 от 26 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ44914398411BC03506, в ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №112 от 30.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №1 выполненных работ за период с 1 по 26 сентября 2014г.

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140010813, ГУ "Управление строительства Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ	объект	1	28 665 178,57	28 665 178,57	12%	3 439 821,43	32 105 000,00	0	
Всего по счету:					**28 665 178,57**		**3 439 821,43**	**32 105 000,00**		

Руководитель: Сулейменов Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл. бухгалтер

(должность)

Пилипенко М.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Доскей Бухар-Жырауского района

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 1 по 26 сентября 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		112	30 июля 2014 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 1 по 26 сентября) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Доскей Бухар-Жырауского района	32 105 000	28 665 178,57	**11 729 457**	**11 729 457**	**0**	**125 080**	**0**	**0**	3 439 821,43	**32 105 000**

М.П. Заказчик — Заместитель руководителя по вопросам строительства ГУ "Управление строительства Карагандинской области" — Дюсенбаев Т.Н. — 2014 год

М. П. Подрядчик — Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж. — 2014 год

Наименование стройки : ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА ТП РК 25ВА-2.2-2012 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ В с.ДОСКЕЙ БУХАР-

Форма 2В

Наименование объекта : ЗДАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

АКТ №1
Выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	843,02	50,85	48,38	42869	40786	13459	0,02	14
		м3		2,39	14,07	2015	11860	97	0,05	41
2	Е0101-38-3	Срезка недобора грунта 3 группы в выемках	56,9859675	176,15	74,72	10038	4258	6670	0,67	38
		м3		100,80	19,87	5744	1132	97	0,07	4
3	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,9953225	847,80	--	16104	--	18198	5,09	97
		м3		847,80	--	16104	--	113	--	--
4	Е010333-А1-1	Перевозка грунта (суглинок) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1417,60055	19,70	19,70	27927	27927	5585	--	--
		т		--	3,94	--	5585	100	0,08	117
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	843,02	3,79	3,24	3194	2735	1308	--	3
		м3		0,48	1,12	405	944	97	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(в отвале для обратной засыпки)							
			665,2	50,85	48,38	33826	32183	10620	0,02
		м3		2,39	14,07	1590	9359	97	0,05
7	Е010333-А1-1	Перевозка грунта (суглинок) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1							
			1097,57005	19,70	19,70	21622	21622	4324	--
		т		--	3,94	--	4324	100	0,08
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м							
			545,77995	6,48	6,48	3536	3536	1114	--
		м3		--	2,10	--	1148	97	0,01
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками							
			545,77995	21,55	4,52	11759	2465	9016	0,11
		м3		17,03	--	9295	--	97	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы							
			119,42205	134,10	--	16014	--	18096	0,97
		м3		134,10	--	16014	--	113	--
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки							
			22,02	8113,57	66,01	178661	1454	5102	1,35
		м3		195,75	24,93	4310	549	105	0,12
12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15							
			66,06	9949,12	353,46	657239	23350	49839	3,60
		м3		585,00	133,52	38645	8820	105	0,65
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2							
			66,06	381,00	--	25169	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
14	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-1, d 6 мм							
			0,096142	69000,00	--	6634	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,568874	67700,00	--	38513	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,82058	64400,00	--	52845	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734								
		м2	730	102,33	0,12	74697	88	5341	0,04	30
				8,08	0,05	5898	37	90	--	--
18	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов(раствором М150)								
		м2	220	276,01	4,19	60722	922	15480	0,38	84
				58,05	1,58	12771	348	118	0,01	2
		ПОЯС ФУНДАМЕНТНЫЙ ПФм1 (лист 17)								
19	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15								
		м3	6,54	10517,52	353,46	68785	2312	4934	3,60	24
				585,00	133,52	3826	873	105	0,65	4
20	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,248	47400,00	--	11755	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,739	50900,00	--	37615	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. НЕСУЩИЕ СТЕНЫ								
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
		т	0,3809	8679,65	422,15	3306	161	3782	56,40	21
				8257,50	157,50	3145	60	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0932	50600,00	--	4716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2877	52400,00	--	15075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ толщ.120мм								
25	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	9,5	9949,12	353,46	94517	3358	7167	3,60	34
		м3		585,00	133,52	5558	1268	105	0,65	6
26	С12041-81 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 14 мм	0,0274	68800,00	--	1885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0189	50600,00	--	956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01716	65000,00	--	1115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0046	53000,00	--	244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,2492	65900,00	--	16422	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,0305	52400,00	--	1598	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ толщ.200мм								
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	0,9	8113,57	66,01	7302	59	209	1,35	1
				195,75	24,93	176	22	105	0,12	--
33	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
		м3	1,5	9949,12	353,46	14924	530	1132	3,60	5
				585,00	133,52	878	200	105	0,65	1
34	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,02668	47400,00	--	1265	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,057038	50900,00	--	2903	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов								
		м2	1,8725	231,06	4,19	433	8	132	0,38	1
				58,05	1,58	109	3	118	0,01	--
		ПОЯС МОНОЛИТНЫЙ Пм1 на отм.+2,7 (лист 16)								
37	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В20								
		м3	29,4	11680,52	316,01	343407	9291	45916	8,25	243
				1368,00	119,39	40219	3510	105	0,58	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			1,06128	47400,00	--	50305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			3,4058	50900,00	--	173355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
40	Е0110-14-1	Установка стропил	19,874	21304,82	334,28	423412	6643	84031	22,10	439
		м3		3397,50	126,00	67522	2504	120	0,62	12
41	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	19,874	573,75	28,11	11403	559	3204	0,78	16
		м3		123,75	10,58	2459	210	120	0,05	1
		РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
42	Е111-13-3	Устройство щебеночных покрытий	220,2	734,06	24,55	161640	5406	13280	0,26	58
		м2		39,83	9,20	8771	2026	123	0,04	10
43	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	55	512,56	243,37	28191	13386	14781	0,67	37
		шт		106,88	85,08	5878	4679	140	0,34	19
44	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	191	769,13	389,08	146904	74315	77765	0,94	179
		шт		153,90	136,92	29395	26152	140	0,55	106
45	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	104	1117,27	598,40	116196	62234	59651	1,18	123
		шт		195,53	214,16	20335	22273	140	0,91	95
46	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			44,424	11000,00	--	488664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	7,848	10600,00	--	83189	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
48	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	105,696	10200,00	--	1078099	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
49	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	157,968	381,00	--	60186	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	157,968	134,00	--	21168	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		СТЕНЫ								
51	Е0107-48-5	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т	54	1197,68	468,06	64675	25275	41966	2,34	
		шт		389,25	165,86	21020	8956	140	0,71	
52	С Прайс лист ТОО "Меруерт"	3 БН 24.6.50	54	2764,56	--	149286	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
53	Е0107-48-4	Установка блоков наружных стен массой до 1 т	129	891,00	328,38	114939	42361	65323	1,62	
		шт		245,25	116,45	31637	15022	140	0,50	
54	С Прайс лист ТОО "Меруерт"	3 БН 12.6.50	52	1416,84	--	73676	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
55	С Прайс лист ТОО "Меруерт"	3 БН 9.6.50	77	1313,17	--	101114	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
56	Е0107-48-8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т	68	1035,65	446,79	70424	30382	49713	2,17	
		шт		364,50	157,70	24786	10724	140	0,67	
57	С Прайс лист ТОО "Меруерт"	3 БН 24.6.40	68	2418,99	--	164491	--	--	--	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0107-48-7	Установка блоков внутренних стен массой до 1 т		116	709,46	303,89	82297	35252	53839	1,38	160
			шт		223,43	108,09	25918	12538	140	0,47	54
59	С Прайс лист ТОО "Меруерт"	3 БН 12.6.40		35	1244,05	--	43542	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С Прайс лист ТОО "Меруерт"	3 БН 9.6.40		81	1140,38	--	92371	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0108-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м		42,42	1738,71	372,83	73756	15815	36716	3,72	158
			м3		594,00	139,50	25197	5918	118	0,68	29
62	С Прайс лист 2014 г. ТОО "Универсалстрой Темиртау"	Блоки СКЦ-1		2651	48,38	--	128255	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м		11,03	2667,06	337,41	29418	3722	10367	4,38	48
			м3		670,50	126,00	7396	1390	118	0,62	7
64	С Прайс лист 2014 г. ТОО "Универсалстрой Темиртау"	Блоки СКЦ-1		690	48,38	--	33382	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м		17,6	2681,84	335,84	47200	5911	17149	4,54	80
			м3		699,75	126,00	12316	2218	118	0,61	11
66	С Прайс лист 2014 г. ТОО "Универсалстрой Темиртау"	Блоки СКЦ-1		1100	48,38	--	53218	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА НА ОТМ. +3,22									
67	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м		4,49	2667,06	337,41	11975	1515	4220	4,38	20
			м3		670,50	126,00	3011	566	118	0,62	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С Прайс лист 2014 г. ТОО "Универсалстрой Темиртау"	Блоки СКЦ-1 шт	281	48,38 --	-- --	13595 --	-- --	-- --	-- --	--
		ФРОНТОН ПО ОСИ 1,9								
69	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	27,41	2667,06 670,50	337,41 126,00	73104 18378	9248 3454	25762 118	4,38 0,62	120 17
70	С Прайс лист 2014 г. ТОО "Универсалстрой Темиртау"	Блоки СКЦ-1 шт	1713	48,38 --	-- --	82875 --	-- --	-- --	-- --	--
		ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,00								
71	Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	62	1483,62 465,75	373,54 135,07	91984 28877	23159 8374	52151 140	2,66 0,61	165 38
72	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	562,04	2570,00 --	-- --	1444443 --	-- --	-- --	-- --	--
73	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	1124,08	45,00 --	-- --	50584 --	-- --	-- --	-- --	
74	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	150,07	349,00 --	-- --	52374 --	-- --	-- --	-- --	
75	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	163,78	306,00 --	-- --	50117 --	-- --	-- --	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С143017-80-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 8,86-9,15 м								
		м2	249,06	543,00	--	135240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
77	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
		шт	217	394,77	250,96	85666	54458	66517	0,81	176
				130,73	88,22	28368	19144	140	0,37	81
78	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/								
		м3	8,399	24500,00	--	205776	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
79	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных при высоте этажа до 4 м								
		м2	426,64	467,86	34,73	199608	14817	119823	1,43	610
				225,00	13,01	95994	5551	118	0,06	27
80	С Прайс лист 2014 г. ТОО "Универсалстрой Темиртау"	Блоки СКЦ, перегородочные								
		шт	5333	43,20	--	230366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОННЫ								
81	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	25	847,80	--	21195	--	23950	5,09	127
				847,80	--	21195	--	113	--	--
82	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
		м3	7,3	9949,12	353,46	72629	2580	5507	3,60	26
				585,00	133,52	4271	975	105	0,65	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,039816	47400,00	--	1887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,049128	52400,00	--	2574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	28	512,56	243,37	14352	6814	7525	0,67	19
		шт		106,88	85,08	2993	2382	140	0,34	9
86	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	12	769,13	389,08	9230	4669	4886	0,94	11
		шт		153,90	136,92	1847	1643	140	0,55	7
87	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	2	1117,27	598,40	2235	1197	1147	1,18	2
		шт		195,53	214,16	391	428	140	0,91	2
88	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,998	11000,00	--	21978	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	10,044	10600,00	--	106466	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,728	10200,00	--	17626	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,77	381,00	--	5246	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--