Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылғы "01"қыркүйек

Тапсырыс беруші **Целиноград ауданы, Ақмол ауылы, Гагарин көшесі, 2 ғимаратында орналасқан Целиноград ауданының «Құрылыс бөлімі»** мемлекеттік мекемесі,

(жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

Сәйкестік туралы декларация **2018 жылғы 25 тамыз, Кокшетау қаласы, Ауелбеков көшесі, 139 үй, 300 бөлмеде орналасқан бас мердігер «Таир» ЖШС, директоры Мырзахметов Ермек Куандыкович,** (алғашқы бас мердігер ЖШС «Астана-Коктем С» келісім шарт бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарынан босатылған)

(декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы,
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы)

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2018 жылғы 01 қыркүйек, «Фалих» ЖШС, директоры және техникалық қадағалау сарапшысы Сандыбаев Серік Зейнеденович, сарапшының аттестаттары КДСЖКХ №05564 № 128-нқ 26.06.13ж., КДСЖКХ №05565 № 128-нқ 26.06.13ж., КДСЖКХ №05566 № 128-нқ 26.06.13ж.**

(қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні)

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2018 жылғы 01 қыркүйек, «Дизайн центр» ЖШС, директоры Марамов Бурабай Марамович, техникалық қадағалау сарапшысы Ахметбеков Айдарбек Кокеевич,ГСЛ № 005962 16.07.2001ж.**

(қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні)

негізінде

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Ақмола обылысы, Целиноград ауданы, Қаражар ауылы мекенжайы бойынша есептік квартал 0х0
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі) құрылыс 1

«Ақмола обылысы, Целиноград ауданы, Қаражар а. 120 орындық мектеп құрылысы» обьектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Обьектінің құрылысы:

1) **2013 жылғы "01" қантар № 02-30/3 Қараөткел ауыл округінің әкімінің қаулысы**

(шешім шығарған органның атауы) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы 20___жылғы "___" _____№_____ шешімі.
(шешім шығарған органның атауы)

«ЦЕЛИНОГРАД АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА»
Белгіленді/Отмечено
20 18 ж. 17 октября
20____г.

2) қызметті немесе белгілі бір іс-әрекетті жүзеге асыра бастауды немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **03.03.2014 ж. №KZ95REA00000905 «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»** Мемлекеттік мекемесі

жауапқа сену

(хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні)

3) «Дизайн Центр» ЖШС дайындаған жобаны 23.06.2014 жылы №01-04/12 бұйрығымен бекіткен Целиноград ауданының "Құрылыс бөлімі" Мемлекеттік мекемесі

(бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні)

(ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)

негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы 2015 жылдың наурыз айы;

(айы, жылы)

жұмыстардың аяқталуы 2018 жылдың тамыз айы;

(айы, жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай;

нақты 35 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
мектеп сыйымдылығы	Оқуш.	120		120	
Жалпы алаңы, м2	м2	3440,04		3440,04	
Құрылыс көлемі, м3	м3	12206,55		12206,55	
Құрылыс алаңы, м2	м2	1284,9		1284,9	
Қазандықтың шығысы	Ккал/са	500 000		500 000	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр(бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр(бұдан әрі - $м^3$)		

Оның ішінде жер асты болігі	$м^3$			
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Негіздері - ГОСТ 13579 -78 сәйкес бетон блоктар және іргетас плиталары ГОСТ 13580-85 сәйкес.

Сыртқы қабырғалары - тиімді оқшаулау көбік бар қабатты кірпіш қалау.

Сыртқы тас - М75 120мм қалың шешуге кірпіш КУЛПу1,4НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-2007.

Қабырғаның жуктеуші бөлігі - керамикалық кірпіш КУРП 1,4НФ/150/2.0/25М75 380мм қалың.

Ішкі қабырғасы - М75 шешуге керамикалық кірпіш КУРПу 1,4НФ/150/2.0/25 ГОСТ 530-2007.

Қалқалар - М50 120мм қалың керамикалық кірпіш КУРП 1,4НФ/100/1.4/25 ГОСТ 530-2007.

Жабу, жабынның құрама темір-бетон плиталар

Шатыры – біріктірілген ұйымдастырылған суағыспен

Баспалдақтар мен алаңдар - құрама темір-бетон.

Едендер - керамикалық тақтайша, линолеум, жатты-ғу залында арнайы жабыны, бетон.

Шатырлық - жабыны кеңірдектенген болат жасалған төсемдер шатырлар.

Терезе - кос шыны ПВХ өнімдері.

Терезе алды - пластик.

Есіктер - металдан жасалған кіреберіс есіктер, ағаш.

Ішкі өрлеу - жақсартылған сылақ, су эмульсия және акрил бояу, қаптама тақтайшалар.

Сыртқы өрлеу - кірпіш қабықтың алдында тұрған.

Қазандық сайтында, сайттар мен ведомстволар сыйымдылығы 100 м3 2 орт резервуар, 30 м3 унитаздар 4 ұпай шапшаң есе нормаларын көзделген.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

5. Обьектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, көріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) обьектіні (ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы 410 695 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 271 196 мың теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 52 428 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 410 695 мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары 271 196 мың теңге;

жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 52 428 мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Ақмола обылысы, Целиноград ауданы, Қаражар а. 120 орындық мектеп құрылысы» объектісін пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

(объектінің (кешеннің) атауы)

Тапсырыс беруші
Целиноград ауданының
"Құрылыс бөлімі" ММ — Ағзамулы Қ.

Техникалық қадағалау
«Фалих» ЖШС — Сандыбаев С.З.

Авторлық қадағалау сарапшысы
«Дизайн Центр» ЖШС — Ахметбеков А.К.

Бас мердігер
«Таир» ЖШС — Мырзахметов Е.К.

Обьектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
1-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (жеке тұрғын үй, саяжайлар, гараждар)

Атауы тұрғын үй (суық құрылыс, көлікжайлар, монша, жазғы ас үй, сарай және т.б.), саяжайлар, гараждар	Өлшем бірлігі	Жалпы мәлімет					
		этаж саны (этаж)	құрылыс ауданы ($м^2$)	құрылыс көлемі ($м^3$)	пәтер саны	жалпы аудан ($м^2$)	тұрғын аудан ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8
120 орынға арналған жалпы білім беру мектебі		2	1284,9	12206,55		3440,04	

кестенің жалғасы

Құрастырмалы элементтер сипаттамасы			Жылыту түрі	Абаттандыру				
іргетасы	қабырғасы	шатыр жабыны		электрмен жабдықтау	сумен жабдықтау	ыстық сумен жабдықтау	кәріз	газбен жабдықтау
9	10	11	12	13	14	15	16	17
бетон блоктарынан ГОСТ 13579 -78 * және ГОСТ 13580-85 сәйкес іргетастар бойынша таспа.	керамикалық кірпіш КУРПУ М75 шешіміменГОСТ 530-2007 бойынша 1,4НФ / 150 / 2,0 / 25.	жабыны кеңірдектенген болат жасалған төсемдер шатырлар	Қатты отын казандыктары бар автономды казандык	Электрмен жабдыктау желілерінен	Тасымалы су	Су жылытқыштардан	30 м3 мөлшерлем сай	карастырылмаған

Тапсырыс беруші
Целиноград ауданының
"Құрылыс бөлімі" ММ

Ағзамулы Қ.

Авторлық қадағалау сарапшысы
«Дизайн Центр» ЖШС

Ахметбеков А.К.

Обьектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
2-қосымша
нысан

Обьектінің техникалық сипаттамасы (көппәтерлі тұрғын үй, өнеркәсіптік, сауда-саттық объектілері және т.б.)

Атауы (көппәтерлі тұрғын үй, өнеркәсіптік, сауда-саттық объектілері және т.б.)	Өлшем бірлігі	Жалпы мәлімет						
		этаж саны (этаж)	құрылыс ауданы ($м^2$)	құрылыс көлемі ($м^3$)	жалпы аудан ($м^2$)	тұрғын аудан ($м^2$)	тұрғын емес үй-жайдың ауданы ($м^2$)	орын-тұрақтар ауданы ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120 орынға арналған жалпы білім беру мектебі		2	1284,9	12206,55	3440,04			

естенің жалғасы

Құрастырмалы элементтер сипаттамасы			Жылыту түрі	Абаттандыру				
				электрмен жабдықтау	сумен жабдықтау	ыстық сумен жабдықтау	кәріз	газбен жабдықтау
10	11	12	13	14	15	16	17	18
он ктарын ГОСТ 79 -78 және Т 30-85 кес етаста йынша а.	керамикалық кірпіш КУРПУ М75 шешіміменн ГОСТ 530-2007 бойынша 1,4НФ / 150 / 2,0 / 25.	жабыны кеңірдектенген болат жасалған төсемдер шатырлар	Қатты отын қазандықтары бар автономды қазандық	Электрмен жабдықтау желілерінен	Тасымалы су	Су жылытқыштардан	30 м3 өлшем сай	карастырылмаған

сырыс беруші
иноград ауданының
рылыс бөлімі" ММ

Дәзамулы Қ.

рлық қадағалау сарапшысы
айн Центр» ЖШС

Ахметбеков А.К.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Генподрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

"Строительство общеобразовательной школы на 120 мест в селе Каражар Целиноградского района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование.	код	наименование	код
		50-14	27.11.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**99 480 993**	**88 822 315**							**10 658 678**	**99 480 993**

М.П. Заказчик: _____ 2014 года
(должность, ф.,и.,о., подпись)

М.П. Генподрядчик: Директор, Сулейменов М.К. _____ 2014 года
(должность, ф.,и.,о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: Школа на 120 мест с котельной в с.Каражар Целиноградского р-на Акмолинской области(проект повтроного применения)
Наименование объекта: Снятие и хранение плодородного слоя почвы

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за декабрь 2014г.

Снятие и хранение плодородного слоя

Основание: ГП
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1971	7,91	7,91	15591	15591	4913	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	5065	97	0,00984	19
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	7884	7,32	7,32	57711	57711	18201	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	18764	97	0,00911	72
3	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	475	26,23	25,03	12459	11889	3654	0,008	4
		м3 грунта		1,15	6,78	546	3221	97	0,0232	11
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,200;	570	35,53	35,53	20252	20252	4053	–	–
		т		–	7,11	–	4053	100	0,01493	9
		Итого по разделу				**106 013**	**105 443**			**4**
						546	**31 103**			**111**

Накладные расходы, тенге	30 821		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8 210		
Всего по акту	**145 044**		
- Временные здания и сооружения 3,4%	4 931	(в том числе возврат временных 15%)	59
- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2% с К-1,05	3 464		
- Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%	1 500		
- Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%	600		
Командировочные расходы К=0,070778934	10 266		
Итого в ценах 2001г.	165 806		
Итого в текущих ценах 2014г. К=2,35869	391 084		
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)	7 822		
НДС, (12%)	47 869		
ВСЕГО ПО АКТУ	446 775		
Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,39	- 141		
Итого к оплате	**446 633**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ФАЛИХ"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: Школа на 120 мест с котельной в с.Каражар Целиноградского р-на Акмолинской области(проект повтроного применения)

Наименование объекта: Школа на 120 мест с котельной в с. Каражар

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за декабрь 2014г.

Общестроительные работы ниже отм.0.00+

Основание: РП
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	165,15	27,84	26,18	4598	4324	1419	0,0115	2
		м3 грунта		1,66	7,2	274	1189	97	0,025	4
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	27,72	262,72	–	7283	–	8230	1,848	51
		м3 грунта		262,72	–	7283	–	113	–	–
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	731,1	39,76	37,82	29069	27650	9127	0,013	10
		м3 грунта		1,87	11	1367	8042	97	0,0376	27
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,980;	1447,578	35,53	35,53	51432	51432	10292	–	–
		т		–	7,11	–	10292	100	0,01493	22
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	173,58	6,48	6,48	1125	1125	354	–	–

	м3 грунта								
			–	2,1	–	365	97	0,00806	1
6 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	19,29	134,1	–	2587	–	2923	0,972	19
	м3 грунта								
			134,1	–	2587	–	113	–	–
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	173,58	21,55	4,52	3741	785	2867	0,108	19
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	2956	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**99835**	**85316**			**101**
					14467	**19888**			**53**
	Стоимость: материалов, тенге				52				
	Накладные расходы, тенге				35212				
	- заработная плата, тенге				5282				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8103				
	Всего по разделу, тенге				**143150**				
	Сметная заработная плата, тенге				39637				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				172				

Раздел 2 Фундаменты

8 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=0,100;	53,889	2357,77	100,89	127058	5437	10301	0,85	46
	м3 основания								
			123,75	38,25	6669	2061	118	0,18	10
9 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (р-рМ75)	348	356,04	172,69	123902	60096	66497	0,476	166
	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	26545	20953	140	0,2371	83
10 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т(р-рМ75)	167	509,6	243,37	85103	40643	44880	0,668	112
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	17849	14208	140	0,3375	56
11 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т(р-рМ75)	107	761,6	389,08	81491	41632	43564	0,937	100
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	16467	14650	140	0,5542	59
12 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т(р-р М75)	190	1106,74	598,4	210281	113696	108977	1,18	224

	шт сборных конструкций		195,53	214,16	37151	40690	140	0,911	173
13 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	96,622	11300		1091829				
	м3								
14 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	14,726	10900		160513				
	м3								
15 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	212,951	10500		2235986				
	м3								
16 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	324,299	379		122909				
	м3								
17 Е6-1-20	Устройство монолитных заделок бетонных В7,5	2,00	9468,35	311,32	18 937	623	1 173	2,82	24
	м3		441	117,61	882	235	105	0,5744	5
18 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;	2,03	379		769				
	м3								
19 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 тПР-1(3шт) АС-03К=3,000;	15	106,26	66,43	1594	996	1002	0,148	2
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	358	358	140	0,1051	2
20 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)К=3,000;	0,33	26500		8745				
	м3								
21 Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	24	302,09	197,24	7250	4734	5790	0,652	16
	шт сборных конструкций		104,85	67,51	2516	1620	140	0,2499	6
22 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	43	408,67	272,99	17573	11739	13856	0,825	35
	шт сборных конструкций		135,68	94,48	5834	4063	140	0,3633	16
23 Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	97	626,36	424,53	60757	41179	47711	1,21	117
	шт сборных конструкций		201,83	149,49	19578	14501	140	0,6067	59

24	30-14-3								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)к=1,36	4,58	25568		117101				
	м3								
25	30-14-3								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) к=1,13	83,2	21244		1767501				
	м3								
26	30-1-62								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	87,78	379		33269				
	м3								
27	Е6-1-20								
	Устройство монолитных заделок в ФЛ бетонных В15	1,7	9975,85	311,32	16959	529	998	2,82	5
	м3		441	117,61	750	200	105	0,5744	1
28	30-1-62								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;	1,7255	379		654				
	м3								
29	Е6-19-1								
	Устройство поясов в опалубке В12,5	36	11548,57	316,01	415749	11376	56223	8,25	297
	м3		1368	119,39	49248	4298	105	0,583	21
30	4-1-53								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,221	65000		14365				
	т								
31	4-1-72								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,652	67700		44140				
	т								
32	4-1-71								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм(АС-02п.2)	0,0115	68200		784				
	т								
33	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций С1-4(АС-06)	0,426	8679,65	422,15	3698	180	4230	56,4	24
	т металлических изделий		8257,5	157,5	3518	67	118	0,77	–
34	4-1-53								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм уточнить	0,077	65000		5005				
	т								
35	4-1-54								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,349	62000		21638				

		т							
36	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя гидроизола	180	771,66	11,21	138899	2018	7585	0,201	36
		м2 поверхности		31,5	4,21	5670	758	118	0,0205	4
37	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1023,75	245,44	3,82	251269	3911	46859	0,212	217
		м2 поверхности		37,35	1,44	38237	1474	118	0,007	7
		Итого по разделу 2				**7 185 728**	**338 789**			**1421**
						231272	**120 136**			**502**
		Стоимость: материалов, тенге				6 615 667				
		Накладные расходы, тенге				459 646				
		- заработная плата, тенге				68947				
		- трудоемкость, чел-ч				230				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				458 722				
		Всего по разделу, тенге				**8 104 097**				
		Сметная заработная плата, тенге				420355				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2153				

Раздел 4 Подвал

38	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	2	106,26	66,43	213	133	134	0,148	–
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
39	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,044	26500		1166				
		м3								
40	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками -под перегородки	3,2	9204,18	–	29453	–	2231	3,66	12
		м3 подстилающего слоя		567	–	1814	–	123	–	–
41	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,112	5239,08	327,33	587	37	237	11,6	1
		т		1890	123,75	212	14	105	0,6	–
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,008	65000		520				
		т								
43	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм(26,83*1,78*0,001)	0,047	58800		2764				

		т							
44	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,057	41200		2348				
		т							
47	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,545	5030,5	2020,02	2742	1101	1362	14,1	8
		т конструкций		2272,5	502,43	1239	274	90	1,79	1
48	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,545	114900		62621				
		т							
49	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м-полоса	0,034	5030,5	2020,02	171	69	85	14,1	–
		т конструкций		2272,5	502,43	77	17	90	1,79	–
50	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,034	154200		5243				
		т							
		Итого по разделу 4				**107828**	**1340**			**20**
						3390	**353**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				103098				
		Накладные расходы, тенге				4049				
		- заработная плата, тенге				607				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6713				
		Всего по разделу, тенге				**118590**				
		Сметная заработная плата, тенге				4350				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				23				

Раздел 5 Полы

5.1 ДП-1 (136,9м2)

66	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	136,9	96,83	2,62	13256	359	1937	0,0681	9
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1439	136	123	0,0048	1
67	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	13,69	9204,18	–	126005	–	9547	3,66	50
		м3 подстилающего слоя		567	–	7762	–	123	–	–

68	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(20мм)	136,9	371,17	14,76	50813	2021	9761	0,361	49
		м2 покрытия		52,43	5,54	7178	758	123	0,027	4
69	Е11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-273,8	45,61	0,67	-12488	-183	-653	0,0104	-3
		м2 покрытия		1,69	0,25	-463	-68	123	0,0012	–
	5.2 ДП-2(737,35м2)									
71	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,060;	44,241	2789,3	–	123401	–	28895	3,24	143
		м3 подстилающего слоя		531	–	23492	–	123	–	–
		Итого по разделу 5				**300987**	**2197**			**248**
						39408	**826**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				259382				
		Накладные расходы, тенге				49487				
		- заработная плата, тенге				7423				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21028				
		Всего по разделу, тенге				**371502**				
		Сметная заработная плата, тенге				47657				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				278				

Раздел 7 Разные работы

7.2 Вход в подвал

87	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,17	2357,77	100,89	401	17	32	0,85	–
		м3 основания		123,75	38,25	21	7	118	0,18	–
107	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3.64	96,83	2,62	352	10	51	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	38	4	123	0,0048	–
108	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,225	9204,18	–	2 071	–	157	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	–	128	–	123	–	–
109	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,009	5239,08	327,33	47	3	19	11,6	–

		т		1890	123,75	17	1	105	0,6	–
110	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,009	41200		371				
		т								
		Итого по разделу 7				**3242**	**30**			**2**
						204	**11**			**-**
		Стоимость: материалов, тенге				3009				
		Накладные расходы, тенге				260				
		- заработная плата, тенге				39				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				210				
		Всего по разделу, тенге				**3712**				
		Сметная заработная плата, тенге				254				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Всего прямые затраты				**7697620**	**427671**			**1792**
						288741	**141214**			**561**
		Стоимость: материалов, тенге				6981208				
		Накладные расходы, тенге				548654				
		- заработная плата, тенге				82298				
		- трудоемкость, чел-ч				274				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				494776				
		Всего по смете				**8 741 051**				
		Сметная заработная плата, тенге				512253				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2627				
		Итого				**7 697 620**				
		Накладные расходы, тенге				548 654				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				494 776				
		Всего по акту				**8 741 051**				
		- Временные здания и сооружения 3,4%				297 196	(в том числе возврат временных 15%)			44579
		- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2% с К-1,05				208 783				
		- Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%				90 382				

Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%	36 153
Командировочные расходы К=0,1	874 105
Итого в ценах 2001г.	10 247 670
Итого в текущих ценах 2014г. К=2,35869	24 171 180
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)	483 424
НДС, (12%)	2 958 552
ВСЕГО ПО АКТУ	27 613 156
Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,39	- 106 545
Итого к оплате	**27 506 612**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ФАЛИХ"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: Школа на 120 мест с котельной в с.Каражар Целиноградского р-на Акмолинской области(проект повтроного применения)
Наименование объекта: Школа на 120 мест с котельной в с.Каражар

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за декабрь 2014г.
Общестроительные работы выше отм.О.ОО АС(по замечаниям)

Основание: РП
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены +									
1	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	76	394,78	250,96	30003	19073	23296	0,813	62
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	9935	6705	140	0,3715	28
2	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	251	106,26	66,43	26671	16674	16761	0,148	37
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	5986	5986	140	0,1051	26
3	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	19,029	26500		504269				
		м3								
4	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	2	406,92	24,15	814	48	507	1,03	2
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	344	18	140	0,0405	–
5	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)к=1,36К=2,000;	0,04	25568		1023				

		м3							
6	Е7-11-1	Укладка прогона массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	394,78	250,96	1184	753	920	0,813	2
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	392	265	140	0,3715	1
7	30-15-32	Прогон-ПРГ32,1,4-4А11 из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 В20К=3,000;	0,45	20100		9045				
		м3								
8	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-3,000;	-0,45	191		-86				
		м3								
9	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек по ж/б и каменным опорам в зданиях высотой до 25 м	1,898	5030,5	2020,02	9548	3834	4740	14,1	27
		т конструкций		2272,5	502,43	4313	954	90	1,79	3
10	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,898	114900		218080				
		т								
11	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(АС9и)	0,457	93997,62	304,24	42957	139	15925	198	90
		т		33075	114,75	15115	52	105	0,56	–
13	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	68,295	21,8	0,05	1489	3	358	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	397	1	90	0,0001	–
14	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=58,000;	136,59	20,35	0,02	2780	3	511	0,0213	3
		м2		4,16	–	568	–	90	–	–
15	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	317,87	2603,12	335,84	827454	106753	309729	4,54	1443
		м3 кладки		699,75	126	222430	40052	118	0,61	194
16	99-1-1(пл)ТС	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР125	93008	19,81		1842488				
		шт								
17	Е8-6-2	Кладка простых наружных стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	98,99	2530,42	281,14	250486	27830	91986	4,42	438
		м3 кладки								

			681,75	105,75	67486	10468	118	0,51	50
18 99-1-1(пл)ТС									
	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР 125	28965	19,81		573797				
	шт								
19 Е8-8-3									
	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича-пилоны	1,03	2934,36	365,89	3022	377	1569	6,66	7
	м3 кладки								
			1154,25	137,25	1189	141	118	0,67	1
20 99-1-1(пл)ТС									
	Кирпич силикатный утолщенный лицевой СУЛ 125	320	24,39		7805				
	шт								
21 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-АС27,29	2,187	8679,65	422,15	18982	923	21716	56,4	123
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	18059	344	118	0,77	2
22 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм(АС5и,29)	1,648	41200		67898				
	т								
23 4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм(АС1и,2,29)	0,441	58800		25931				
	т								
24 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм(АС29)	0,035	50800		1778				
	т								
25 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14(АС2)	0,063	70000		4410				
	т								
28 Е15-67-1									
	Обивка поверхностей изоляционным материалом	113,63	8,4	0,23	954	26	950	0,056	6
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			7,88	0,09	895	10	105	0,0004	–
29 1-3-98									
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50К=1,040;	118,1752	2890		341526				
	м3								

30	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1136,32	377,15	34,37	428563	39055	270678	1,21	1375
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	214764	14624	118	0,0629	71
31	99-1-1(пл)ТС	Кирпич силикатный утолщенный лицевой	44098	24,39		1075550				
		шт								
32	Е8-22-11	Засыпка пустот в камняхК=0,010;	11,3632	1302,02	106,27	14795	1208	3167	1,22	14
		м3 кладки		195,75	40,5	2224	460	118	0,19	2
33	Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом-парапет	49,33	2843,49	305,8	140269	15085	67189	6,41	316
		м3 кладки		1039,5	114,75	51279	5661	118	0,56	28
34	99-1-1(пл)ТС	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР 125	5248	19,81		103963				
		шт								
35	99-1-1(пл)ТС	Кирпич силикатный утолщенный лицевой СУЛ 125	2274	24,39		55463				
		шт								
36	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	334,09	125,15	0,62	41811	207	27233	0,434	145
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	23002	77	118	0,0011	–
37	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	281,59	2561,94	337,41	721417	95011	264657	4,38	1233
		м3 кладки		670,5	126	188806	35480	118	0,62	175
38	99-1-1(пл)ТС	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУр 125	82393	19,81		1632205				
		шт								
39	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	314,13	470,39	34,73	147764	10910	88224	1,43	449
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	70679	4087	118	0,0635	20
40	99-1-1(пл)ТС	Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР 100	12191	19,05		232239				
		шт								
41	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	198,76	1266,71	34,73	251771	6903	55822	1,43	284

	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	44721	2586	118	0,0635	13
42 Е15-67-1									
	Обивка поверхностей изоляционным материалом	39,63	8,4	0,23	333	9	332	0,056	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			7,88	0,09	312	4	105	0,0004	–
43 1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96К=1,040;	2,0592	7634		15720				
	м3								
	Итого по разделу 1				**9676171**	**344824**			**6058**
					942896	**127975**			**614**
	Стоимость: материалов, тенге				8388451				
	Накладные расходы, тенге				1266270				
	- заработная плата, тенге				189941				
	- трудоемкость, чел-ч				633				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				656546				
	Всего по разделу, тенге				**11598987**				
	Сметная заработная плата, тенге				1260812				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				7305				

Раздел 2 Перекрытие,покрытие +

44 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-ОП-1К=4,000;	0,172	9289,56	196,62	1598	34	63	1,79	–
	м3								
			272,25	74,27	47	13	105	0,3628	–
45 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,013	73000		949				
	т								
46 4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,056	60300		3377				
	т								
47 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	18	406,92	24,15	7325	435	4554	1,03	19
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	3094	159	140	0,0405	1

48 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) к=1,36-ОП-1К=18,000;	0,36	25568		9204				
	м3								
49 Е7-45-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	139	1181,52	385,94	164231	53646	122822	2,91	404
	шт сборных конструкций		492,75	138,4	68492	19238	140	0,6095	85
50 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	124	1483,62	373,54	183969	46319	104303	2,66	330
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	57753	16749	140	0,6052	75
51 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	31	914,67	200,77	28355	6224	16076	1,74	54
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	9277	2206	140	0,3052	9
52 Е7-45-8	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2	24	501,22	260,88	12029	6261	10074	1,24	30
	шт сборных конструкций		208,35	91,5	5000	2196	140	0,3834	9
53 Е7-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	1	223,28	101,41	223	101	169	0,566	1
	шт сборных конструкций		92,48	29,24	92	29	140	0,1134	–
54 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см	2459,67	3015		7415905				
	м2								
55 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13 см	120,96	3060		370138				
	м2								
56 30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	2,24	2410		5398				
	м2								
57 30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	213,36	1930		411785				
	м2								
58 30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	1564,16	488		763310				

		м2								
59	30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	997,8	306		305327				
		м2								
60	30-17-204	Надбавка за пролет 5,26-5,55 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	8,02	229		1837				
		м2								
61	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=22,000;	195,8	349		68334				
		м2								
62	30-15-86	Балки стропильные с параллельными поясами (ГОСТ 20372-90), длина 12 м, марка I БСП 12-4, 3БСО 12-4	2	58200		116400				
		шт								
63	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,334	40200		13427				
		т								
64	Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2,64	14376,28	383,89	37953	1013	6764	14,2	37
		м3		2295	145,01	6059	383	105	0,7083	2
65	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,01624	69000		1121				
		т								
66	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,042	66000		2772				
		т								
67	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03	68800		2064				
		т								
68	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,09	64400		5796				
		т								
69	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,03504	71100		2491				
		т								
70	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,017	41200		700				

		т							
	Итого по разделу 2				**9936018**	**114033**			**875**
					149814	**40973**			**181**
	Стоимость: материалов, тенге				9672171				
	Накладные расходы, тенге				264825				
	- заработная плата, тенге				39724				
	- трудоемкость, чел-ч				132				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				612051				
	Всего по разделу, тенге				**10812894**				
	Сметная заработная плата, тенге				230511				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1188				
Раздел 4 Лестницы +									
109 Е7-47-2	Укладка площадок массой более 1 тК=2,000;	6	934,52	477,08	5607	2862	4798	2,37	14
	шт сборных конструкций								
			405	166,12	2430	997	140	0,6844	4
112 30-21-6									
	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)	23,96	3230		77391				
	м2								
	Итого по разделу 4				**82998**	**2862**			**115**
					2430	**997**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				77706				
	Накладные расходы, тенге				4798				
	- заработная плата, тенге				720				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 268				
	Всего по разделу, тенге				**93 064**				
	Сметная заработная плата, тенге				4 147				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				126				
	Всего прямые затраты				**19695187**	**461719**			**7048**

	1095140	**169945**	**804**
Стоимость: материалов, тенге	18138328		
Накладные расходы, тенге	**1535893**		
- заработная плата, тенге	230384		
- трудоемкость, чел-ч	768		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**1273865**		
Всего по смете	**22504945**		
Сметная заработная плата, тенге	1495469		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	8620		
Итого	**19 695 187**		
Накладные расходы, тенге	1 535 893		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 273 865		
Всего по акту	**22 504 945**		
Временные здания и сооружения 3,4%	765 168	(в том числе возврат временных 15%	114775
- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2% с К-1,05	537 540		
- Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%	232 701		
- Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%	93 080		
Командировочные расходы К=0,1	2 250 494		
Итого в ценах 2001г.	26 383 929		
Итого в текущих ценах 2014г. К=2,35869	62 231 772		
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)	1 244 635		
НДС, (12%)	7 617 169		
ВСЕГО ПО АКТУ	71 093 577		
Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,39	- 274 313		
Итого к оплате	**70 819 264**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ФАЛИХ"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Коктем С"

Наименование стройки: Школа на 120 мест с котельной в с.Каражар Целиноградского р-на Акмолинской области(проект повтроного применения)
Наименование объекта: Наружные сети

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за декабрь 2014г.
Пожарный резервуар на 100м3

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	254,92	27,84	26,18	7097	6674	2190	0,0115	3
		м3 грунта		1,66	7,2	423	1835	97	0,025	6
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,88	218,93	–	1725	–	1949	1,54	12
		м3 грунта		218,93	–	1725	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	13,07	134,1	–	1753	–	1981	0,972	13
		м3 грунта		134,1	–	1753	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	117,66	6,48	6,48	762	762	240	–	–
		м3 грунта								

			–	2,1	–	247	97	0,00806	1
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	117,66	21,55	4,52	2536	532	1944	0,108	13
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	2004	–	97	–	–
6 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м-обвалование	132,07	9,24	9,24	1220	1220	384	–	–
	м3 грунта								
			–	3	–	396	97	0,0115	2
7 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	144	19,4	–	2794	–	2710	0,123	18
	м2 спланированной площади								
			19,4	–	2794	–	97	–	–
8 Е1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	144	48,83	0,23	7032	33	6801	0,332	48
	м2								
			48,6	0,09	6998	13	97	0,0004	–
	Итого по разделу 1				**24919**	**9221**			**107**
					15697	**2491**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				-				
	Накладные расходы, тенге				18199				
	- заработная плата, тенге				2730				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2587				
	Всего по разделу, тенге				**45705**				
	Сметная заработная плата, тенге				20918				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				125				

Раздел 2 Монолитные и сборные ж\б конструкции

9 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-250 ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	42,51	3306,77	122,75	140571	5218	12818	1,315	56

	м2 покрытия								
			199,15	46	8466	1955	123	0,2245	10
10 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиВ15	1,645	9041,77	66,01	14 874	109	381	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	322	41	105	0,1218	0
11 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,020;	1,678	379		636				
	м3								
	Итого по разделу 2				**156 081**	**5 327**			**58**
					8 788	**1 996**			**10**
	Стоимость: материалов, тенге				141 966				
	Накладные расходы, тенге				13 199				
	- заработная плата, тенге				1 980				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10 157				
	Всего по разделу, тенге				**179 437**				
	Сметная заработная плата, тенге				12 764				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				75				
	Всего прямые затраты				**181 000**	**14 548**			**165**
					24 485	**4 487**			**19**
	Стоимость: материалов, тенге				141 967				
	Накладные расходы, тенге				31 398				
	- заработная плата, тенге				4710				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12744				
	Всего по смете				**225142**				
	Сметная заработная плата, тенге				33682				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				200				
	Итого				**181 000**				

Накладные расходы, тенге	31 398		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12 744		
Всего по акту	**225 142**		
- Временные здания и сооружения 3,4%	7 655	(в том числе возврат временных 15%	1148
- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2% с К-1,05	5 378		
- Дополнительные затраты связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 1%	2 328		
- Дополнительные затраты, связанные с предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стажработы в размере 0,4%	931		
Командировочные расходы К=0,1	22 514		
Итого в ценах 2001г.	263 948		
Итого в текущих ценах 2014г. К=2,35869	622 574		
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)	12 451		
НДС, (12%)	76 203		
ВСЕГО ПО АКТУ	711 228		
Исключить возврат от временных зданий и сооружений 15% с коэфф.2,39	- 2 744		
Итого к оплате	**708 484**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ФАЛИХ"