1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,77	134,00	--	1845	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,93	134,10	--	527	--	596	0,97	4
		м3		134,10	--	527	--	113	--	--
94	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	5,72	10949,12	365,89	62629	2093	8717	6,66	38
		м3		1154,25	137,25	6602	785	118	0,67	4
95	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,93314	59200,00	--	55242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,18816	66400,00	--	12494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9210208	618853			414
			Тенге			661785	207955			105
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8044038				
		Материалы -	Тенге			709992				
		Всего заработная плата -	Тенге				869740			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			489400				
		Местные материалы -	Тенге			5564009				
		Накладные расходы -	Тенге			1076010				5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				161402			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			547203				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9667251				5
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1031141			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1166170				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1166170				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69970				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1236140				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10903390				
		ИТОГО ПО АКТУ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5737
		Сметная заработная плата -	Тенге				1031141			
		Временные здания и сооружения 1,8.0,8%				157009				
		Итого со временными зданиями и сооружениями				11060399				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%				291995				
		Затраты на выслугу лет 1%				110604				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				44242				
		Итого				11507239				
		Итого в текущем уровне цен на 2014г. К=2,3897				27498849				
		Налоги, сборв, обязательные платежи 2%				549977				
		Итого по акту в текущем уровне цен				28048825,80				
		Скидка согласно проведенного конкурса / К=0,95 понижающий/				-1402441,29				
		Итого по акту со скидкой				26646384,51				
		НДС 12%				3197566,14				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				29843950,65				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя "Управления строительства Карагандинской области" — Дюсенбаев Т.Н.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ — Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: — Абдильдин Д.С.

Технический надзор
Директор ТОО "ҚҰРЫЛЫС САПАСЫ" — Смагулов М.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

Форма 2В

Наименование стройки - ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА ТП РК 25ВА-2.2-2012 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ В с.ДОСКЕЙ БУХАР-

Наименование объекта - ПЛОЩАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А К Т №2

Выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИЬЕВОГО										
1	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, в траншеях с откосами	150,16006	42,35	39,83	6359	5981	1963	0,02	3		
		м3		2,52	10,96	378	1645	97	0,04	6		
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,84694	467,10	--	5534	--	6253	2,98	35		
		м3		467,10	--	5534	--	113	--	--		
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,4369	134,10	--	3545	--	4006	0,97	26		
		м3		134,10	--	3545	--	113	--	--		
4	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	129,569844	7,51	7,51	973	973	258	--	--		
		м3		--	2,05	--	266	97	0,01	1		
5	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширения для колодцев/	8,9746	389,25	--	3493	--	3948	2,48	22		
		м3		389,25	--	3493	--	113	--	--		
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,5875375	134,10	--	481	--	544	0,97	3		
		м3		134,10	--	481	--	113	--	--		
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7,8983187	3,79	3,24	30	26	12	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,48	1,12	4	9	97	--	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	129,569844	25,65	5,38	3323	697	2548	0,13	17
		м3		20,27	--	2626	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,1379	2011,20	152,52	4300	326	586	1,02	2
		м3		153,68	57,15	329	122	130	0,28	1
10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,043	51202,26	20326,01	2202	874	2022	179,00	8
		км		30825,00	5353,43	1325	230	130	20,64	1
11	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	43,43	163,00	--	7079	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,03	47611,09	17877,09	1428	536	1342	173,00	5
		км		29700,00	4698,68	891	141	130	18,10	1
13	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,3	49,00	--	1485	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,002	70074,97	10674,97	140	21	137	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	98	8	130	19,69	--
15	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,2	474,00	--	1043	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,073	8097,13	--	591	--	762	51,50	4
		км		8032,50	--	586	--	130	--	--
17	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	--

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов									
				3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
			шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
19	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах									
				1,73	22142,96	2104,76	38307	3641	6715	13,90	24
			м3		2362,50	623,48	4087	1079	130	2,48	4
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента									
				1,73	134,00	--	232	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые									
				0,65	24400,00	--	15860	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/									
				1,8	6380,00	--	11484	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-33к=1,25 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм, высотой 0,3м									
				1	3737,50	--	3738	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-267	Стремянка для колодца									
				0,01708	133700,00	--	2284	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм(футляр для колодца)									
				0,8	474,00	--	379	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза									
				1,738192	20,36	0,02	35	--	7	0,02	--
			м2		4,16	--	7	--	90	--	--
27	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных									
				0,534	2700,80	--	1442	--	349	3,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		531,00	--	284	--	123	--	--
28	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5,34	374,45	25,04	2000	134	208	0,14	1
		м2		22,25	9,38	119	50	123	0,05	--
29	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	5,34	69,53	3,11	371	17	27	0,02	--
		м2		2,97	1,17	16	6	123	0,01	--
30	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
31	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, в траншеях с откосами	279,5928	42,35	39,83	11840	11136	3655	0,02	5
		м3		2,52	10,96	705	3063	97	0,04	11
32	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,6472	467,10	--	4039	--	4564	2,98	26
		м3		467,10	--	4039	--	113	--	--
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	37,608	134,10	--	5043	--	5699	0,97	37
		м3		134,10	--	5043	--	113	--	--
34	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	243,408204	7,51	7,51	1828	1828	485	--	--
		м3		--	2,05	--	500	97	0,01	2
35	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширения для колодцев/	37,8765	389,25	--	14743	--	16660	2,48	94
		м3		389,25	--	14743	--	113	--	--
36	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,5308125	134,10	--	1680	--	1899	0,97	12
		м3		134,10	--	1680	--	113	--	--
37	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	32,5694835	3,79	3,24	123	106	51	--	--
		м3		0,48	1,12	16	36	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			243,408204	25,65	5,38	6243	1309	4786	0,13	31
		м3		20,27	--	4934	--	97	--	--
39	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			4,676	2011,20	152,52	9404	713	1282	1,02	5
		м3		153,68	57,15	719	267	130	0,28	1
40	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			0,123	78245,00	36133,62	9624	4444	8229	247,00	30
		км		41850,00	9612,90	5148	1182	130	37,30	5
41	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			124,23	650,00	--	80750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
			0,008	58881,69	25695,31	471	206	415	194,00	2
		км		33075,00	6813,45	265	55	130	26,38	--
43	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			8,08	468,00	--	3781	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах								
			1,58	9512,78	2308,84	15030	3648	6471	13,87	22
		м3		2286,00	864,68	3612	1366	130	4,22	7
45	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах								
			7,725	8720,85	1538,85	67369	11888	22015	9,66	75
		м3		1615,95	576,23	12483	4451	130	2,81	22
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			9,305	134,00	--	1247	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,81	24400,00	--	92964	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,1 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/, высотой 0,6м	2,4	4367,00	--	10481	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-37к=1,1 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, высотой 0,6м	3	7018,00	--	21054	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	6,3	6380,00	--	40194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С143018-33к=1,25 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм, высотой 0,3м	2,59	3737,50	--	9680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С12021-267	Стремянка для колодца	0,09688	133700,00	--	12953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	7	8060,00	--	56420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,7816	20,36	0,02	138	--	25	0,02	--
		м2		4,16	--	28	--	90	--	--
55	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,738	2700,80	--	10096	--	2441	3,24	12
		м3		531,00	--	1985	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
56	E0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	37,38	374,45	25,04	13997	936	1454	0,14	5
		м2		22,25	9,38	832	351	123	0,05	2
57	E0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	37,38	69,53	3,11	2599	116	190	0,02	1
		м2		2,97	1,17	111	44	123	0,01	--
58	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	71,3565	245,44	3,82	17514	273	3266	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2665	103	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
59	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,001	62566,88	6788,50	63	7	63	253,00	--
		км		45675,00	2565,00	46	3	130	12,52	--
60	C130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм	1	204,00	--	204	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	C130902-198 Изм. и доп.вып.18	Задвижка клиновая типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 80	1	15525,00	--	15525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	C130804-1859 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фланец DN 80x3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1348,00	--	2696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	C130804-1512 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	692,00	--	2076	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	E0106-1-1	Установка ж/б люка	0,04	8113,57	66,01	325	3	9	1,35	--
		м3		195,75	24,93	8	1	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			662555	50709			529
			Тенге			83696	15229			64
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			642054				
		Материалы -	Тенге			36274				
		Всего заработная плата -	Тенге				98925			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176654				
		Местные материалы -	Тенге			294721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			116753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			804336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							651
		Сметная заработная плата -	Тенге				116438			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20501				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20501				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1230				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21731				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			826067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							651
		Сметная заработная плата -	Тенге				116438			
		Временные здания и сооружения 1,8.0,8%				11895				
		Итого со временными зданиями и сооружениями				837962				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%				22122				
		Затраты на выслугу лет 1%				8380				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				3352				
		Итого				871816				
		Итого в текущем уровне цен на 2014г. К=2,3897				2083379				
		Налоги, сборв, обязательные платежи 2%				41668				
		Итого по акту в текущем уровне цен				2125046,38				
		Скидка согласно проведенного конкурса / К=0,95 понижающий/				-106252,32				
		Итого по акту со скидкой				2018794,06				
		НДС 12%				242255,29				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				2261049,35				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя "Управления строительства Карагандинской области" — Дюсенбаев Т.Н.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ — Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ — Абдильдин Д.С.

Технический надзор
Директор ТОО "ҚҰРЫЛЫС САПАСЫ" — Смагулов М.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

Счет-фактура № 32 от 28 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ44914398411BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №112 от 30.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ за октябрь 2014г.

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140010813, ГУ "Управление строительства Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ	объект	1	26 785 714,29	26 785 714,29	12%	3 214 285,71	30 000 000,00	0	
Всего по счету:					**26 785 714,29**		**3 214 285,71**	**30 000 000,00**		

Руководитель: Сулейменов Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.Бухгалтер

(должность)

Пилипенко М.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Доскей Бухар-Жырауского района

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 27 сентября по 28 октября 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		112	30 июля 2014 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 27 сентября по 28 октября 2014 года) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Доскей Бухар-Жырауского района	62 105 000	26 785 714,29	**11 331 984**	**11 331 984**	**0**	**148 250**	**0**	**0**	3 214 285,71	**30 000 000**

М.П. Заказчик — Заместитель руководителя по вопросам строительства ГУ "Управление строительства Карагандинской области" — Дюсенбаев Т.Н. — 2014 год

М. П. Подрядчик — Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж. — 2014 год

Наименование стройки - ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА ТП РК 25ВА-2.2-2012 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ В с.ДОСКЕЙ БУХАР-

Форма 2В

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

Объект номер -

А К Т №3

Выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		ОПОРНЫЕ СТОЙКИ И БАЛКИ								
1	**Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006**	**Монтаж опорных стоек сСт1 для пролетов до 24 м**								
		т	0,9258	4658,59	2861,37	4313	2649	1406	5,88	5
				1067,22	620,10	988	574	90	1,98	2
2	**С12021-117**	**Стойки фахверка**								
		т	0,9258	113100,00	--	104708	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	**Е0109-48-2**	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**								
		т	0,925	542,84	144,52	502	134	244	1,34	1
				292,50	--	271	--	90	--	--
4	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
		м2	9,44772	40,72	0,04	385	--	71	0,04	--
				8,32	--	79	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 1. КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
5	**Е0110-14-1**	**Установка стропил**								
		м3	6,476	21304,82	334,28	137970	2165	27382	22,10	143
				3397,50	126,00	22002	816	120	0,62	4
6	**Е0110-51-1**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**								
		м3	6,476	573,75	28,11	3716	182	1044	0,78	5
				123,75	10,58	801	69	120	0,05	--
		РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛКА ФАСАДОВ								
		СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7			
7	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная м2	15,5	48,49 31,95	0,14 0,05	752 495	2 1	521 105	
		КРЫЛЬЦО КР-1							
8	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток м2	32	259,93 111,60	16,79 6,28	8318 3571	537 201	4640 123	0,73 0,03
9	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм м2	32,64	715,00 --	-- --	23338 --	-- --	-- --	-- --
10	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен м2	2,4	632,47 468,00	2,56 0,97	1518 1123	6 2	1182 105	2,70 --
11	С11011-2446Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим	Сплиттерная плитка с рваной поверхностью 390х190х55мм м2	2,4	772,00 --	-- --	1853 --	-- --	-- --	-- --
		КРЫЛЬЦО КР-2							
12	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток м2	7,884	259,93 111,60	16,79 6,28	2049 880	132 50	1143 123	0,73 0,03
13	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм м2	8,058	715,00 --	-- --	5761 --	-- --	-- --	-- --
14	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен м2	2,2	632,47 468,00	2,56 0,97	1391 1030	6 2	1083 105	2,70 --
15	С11011-2446Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим	Сплиттерная плитка с рваной поверхностью 390х190х55мм м2	2,2	772,00 --	-- --	1698 --	-- --	-- --	-- --
		КРЫЛЬЦО КР-3							