Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
ИИК KZ90070103KSNO912000
БИН 120140000304
БИК KKMFKZ2A КБЕ 12
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за *май* 2014 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 24	28 апреля 2014г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие системы водоснабжения и водоотведения	029		
				За счет трансфертов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
			Из них:					
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района	**3 491 700,00**		**3 117 589,29**				**374 110,71**	**3 491 700,00**
К оплате:								**3 491 700,00**

К оплате: Три миллиона четыреста девяносто одна тысяча семьсот тенге 00 тыин

Заказчик: _____

Технический надзор _____

Выполненный объем работ подтверждаю
ТОО «Сапбинитиринг» Годбунов В

Подрядчик: _____

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"
Договор №24 от 28 апреля 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Внутриплощадочные сети водопровода. смета 2-8-1

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Подающий трубопровод и водовод от скважины до разводящей сети												
		-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	E0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	300	42,35	39,83	12704	11948	3921	0,02	5				
	т.ч. п-3.37 к=1,2			2,52	10,96	756	3287	97	0,04	11				
2	E0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	30	467,1	-	14013	-	15835	2,98	89				
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	14013	-	113	-	-				
3	C143008-94	-Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный м3	200	462	-	92400	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		Укладка трубопроводов												
4	C130806-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм м	112	931	-	104272	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
5	С130804-261 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм м	210,14	979 -	- -	205722 -	- -	- -	- -	- -
6	С130804-532	Фасонные и соединительные части к металл-полимерным трубам: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ SDR 11Ф200 шт	2	1000 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	- -
7	С130810-85 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм шт	2	1610 -	- -	3220 -	- -	- -	- -	- -
8	С130810-85 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 60° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм шт	2	1610 -	- -	3220 -	- -	- -	- -	- -
9	С130810-141 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6 мм шт	3	2250 -	- -	6750 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 1. Спускной и переливной трубопровод								
10	С130806-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,159х3,5 мм м	30	931 -	- -	27930 -	- -	- -	- -	- -
11	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,108х4 мм м	25	714 -	- -	17850 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
		Всасывающий трубопровод								
12	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,219х4 мм м	37	1710	-	63270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Подающий трубопровод и водовод от скважины до разводящей сети (площадка №2)								
					-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
13	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	300	42,35	39,83	12704	11948	3921	0,02	5
	т.ч. п-3.37 к=1,2			2,52	10,96	756	3287	97	0,04	11
14	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	10	467,1	-	4671	-	5278	2,98	30
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	4671	-	113	-	-
					Укладка трубопроводов					
15	С130806-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,159х3,5 мм м	45	931	-	41895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С130804-261 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм м	195	979	-	190905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	2	41561,92	2104,76	83124	4210	7764	13,9	28
				2362,5	623,48	4725	1247	130	2,48	5
		Резервное подключение водопровода с.Акши к существующим сетям от Тургеньского водовода								
					-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3 в котлованах глубиной до 3 м	1000	42,35	39,83	42348	39828	13071	0,02	18
	т.ч. п-3.37 к=1,2			2,52	10,96	2520	10956	97	0,04	38
		м3								
19	E0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	50	467,1	-	23355	-	26391	2,98	149
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	23355	-	113	-	-
		м3								
					Укладка трубопроводов					
20	C130804-192-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 161,4 мм	85,85	2750	-	236088	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	4,4	7920	-	34848	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО: 1223288 67936 324

50796 18777 66

Накладные расходы :

На общестроительные работы 76182

Всего накладных расходов: 76182

Итого с накладными 1299470

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 77968

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 1377438

Итого с временными, 2,72 % 1414904

Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % 1444193

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 1449853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1464002
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3056460
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	61129
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3117589
Налог на добавленную стоимость, 12 %	374111
Итого с НДС	3491700

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Выполненный объем работ подтверждаю
тех надзор Горбунов

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
ИИК KZ90070103KSNO912000
БИН 120140000304
БИК KKMFKZ2A КБЕ 12
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за июль 2014 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 24	28 апреля 2014г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие системы водоснабжения и водоотведения	029		
				За счет трансфертов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района	**88 285 985,71**		**75 709 183,67**				**9 085 102,04**	**84 794 285,71**
Сумма аванса 30%							**2 725 530,61**	**25 438 285,71**
К оплате:							**6 359 571,43**	**59 356 000,00**

К оплате: Пятьдесят девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч тенге 00 тыин

Заказчик:_____ **Технический надзор**_____ **Подрядчик:**_____

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"
Договор №24 от 28 апреля 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание бактерицидной установки. Смета 2-1-1

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Земляные работы								
1.	E0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	20,00	10,93	10,93	219	219	--	--
					--	3,55	--	71	0,01	0
2.	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	114,00	35,29	33,19	4023	3784	0,01	2
					2,10	9,13	239	1041	0,03	4
3.	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	90,00	5,55	5,55	500	500	--	--
					--	1,80	--	162	0,01	1
4.	E0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	90,00	3,11	3,11	280	280	--	--
					--	1,01	--	91	0,00	0
5.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	90,00	13,62	12,00	1226	1080	0,01	1
					1,62	2,75	146	247	0,01	1
6.	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	64,00	19,40	--	1242	--	0,12	8
					19,40	--	1242	--	--	--
7.	E0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	24,00	9,49	9,49	228	228	--	--
					--	2,69	--	65	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Устройство фундаментов								
8.	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания толщиной 10 см	м3	2,22	1219,27	100,89	2707	224	0,85	2
					123,75	38,25	275	85	0,18	0
9.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	21,00	9269,07	353,46	194650	7423	3,60	76
					585,00	133,52	12285	2804	0,65	14
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	116,00	245,44	3,82	28471	443	0,21	25
					37,35	1,44	4333	167	0,01	1
11.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,10	64092,87	304,24	6666	32	20,00	2
					3330,00	114,75	346	12	0,56	0
12.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в одинслой	м2	16,00	229,96	1,19	3679	19	0,16	2
					27,00	0,45	432	7	0,00	0
		ИТОГО:					243891	14232		117
							19298	4752		21

Накладные расходы :

На общестроительные работы	25680
Всего накладных расходов:	25680
Итого с накладными	269571
Ненормируемые и непредвиденные затраты	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16174
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	285745
Итого с временными, 2,72 %	293517
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	299593
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	300767
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	303702
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	678333
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13567
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	691900
Налог на добавленную стоимость, 12 %	83028
Итого с НДС	774928

Принял:

Технический надзор:

Сдал:

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"
Договор №24 от 28 апреля 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Насосная станция пожаротушения. Смета 2-7-1

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.) при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	30,00	10,93	10,93	328	328	--	--
					--	3,55	--	106	0,01	0
2.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	171,00	35,29	33,19	6035	5675	0,01	2
					2,10	9,13	359	1561	0,03	5
3.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	135,00	5,55	5,55	750	750	--	--
					--	1,80	--	243	0,01	1
4.	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	135,00	3,11	3,11	420	420	--	--
					--	1,01	--	136	0,00	1
5.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	135,00	13,62	12,00	1838	1620	0,01	2
					1,62	2,75	219	371	0,01	2
6.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	96,00	19,40	--	1862	--	0,12	12
					19,40	--	1862	--	--	--
7.	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	36,00	9,49	9,49	342	342	--	--
					--	2,69	--	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,70	8062,57	66,01	29832	244	1,35	5
					195,75	24,93	724	92	0,12	0
9.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	35,50	10020,17	353,46	355716	12548	3,60	128
					585,00	133,52	20768	4740	0,65	23
10.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	39,20	78,00	--	3058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,0994	64092,87	304,24	6371	30	20,00	2
					3330,00	114,75	331	11	0,56	0
12.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0072	93997,62	304,24	677	2	198,00	1
					33075,00	114,75	238	1	0,56	0
13.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	62000,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0252	68200,00	--	1719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,026	67700,00	--	1760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,7166	65900,00	--	47224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,612	61200,00	--	159854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	13,50	121,68	9,38	1643	127	0,24	3
					48,83	3,51	659	47	0,02	0
19.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	13,50	45,49	4,86	614	66	0,08	1
					17,28	1,82	233	25	0,01	0
20.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первыйслой	м2	13,50	323,65	18,42	4369	249	0,42	6
					85,95	6,91	1160	93	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	9,00	430,78	18,10	3877	163	0,50	5
					101,70	6,80	915	61	0,03	0
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	36,00	245,44	3,82	8836	138	0,21	8
					37,35	1,44	1345	52	0,01	0
23.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	36,00	665,48	8,23	23957	296	0,47	17
					81,68	3,08	2940	111	0,02	1
24.	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-хгидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	36,00	339,88	4,19	12236	151	0,23	8
					39,38	1,58	1418	57	0,01	0
ИТОГО:							681378	23146		199
							33171	7804		35

Накладные расходы :

На общестроительные работы	43975
Всего накладных расходов:	43975
Итого с накладными	725353

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43521
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	768874
Итого с временными, 2,72 %	789787
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	806136
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	809295
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	817193
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1825240
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	36505
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1861745
Налог на добавленную стоимость, 12 %	223409
Итого с НДС	2085154

Принял:

Технический надзор:

Сдал:

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"
Договор №24 от 28 апреля 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода. Смета 2-8-1

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5: Резервное подключение водопровода с.Акши к существующим сетям от Тургеньского водовода								
1.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	3228,92	42,35	39,83	136738	128601	0,02	57
					2,52	10,96	8137	35374	0,04	123
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	60,56	467,10	--	28288	--	2,98	180
					467,10	--	28288	--	--	--
3.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей песком	м3	836,11	167,18	--	139781	--	1,21	1012
					167,18	--	139781	--	--	--
4.	С143008-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	836,11	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0101-27-3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	3503,37	7,57	7,57	26530	26530	--	--
					--	2,46	--	8613	0,01	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	4339,48	25,65	5,38	111291	23330	0,13	560
					20,27	--	87961	--	--	--
7.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,085	78005,00	36133,62	6630	3071	247,00	21
					41850,00	9612,90	3557	817	37,30	3
8.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	7,26	35581,12	2104,76	258319	15281	13,90	101
					2362,50	623,48	17152	4526	2,48	18
9.	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15мм	шт	4,00	22100,00	--	88400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						795978	196812		1930
							284876	49330		177

Накладные расходы :

На общестроительные работы	359669
Всего накладных расходов:	359669
Итого с накладными	1155647

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	69339
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1224986
Итого с временными, 2,72 %	1258306
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1284353
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1289386
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1301969
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2908011
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	58160
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2966171
Налог на добавленную стоимость, 12 %	355941
Итого с НДС	3322112

Принял:

Технический надзор:

Сдал:

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"
Договор №24 от 28 апреля 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения. Смета 2-11-1

А К Т №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Магистральные водопроводные сети								
1.	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	16300,00	--	32600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	3,00	11500,00	--	34500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	2,00	9130,00	--	18260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /1кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	56,00	6480,00	--	362880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /1кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	10,00	3500,00	--	35000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0122-37-	Установка гидрантов пожарных	шт	69,00	18075,87	36,99	1247235	2552	1,82	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					288,00	13,50	19872	931	0,07	5
7.	С12021-42	Пожарная подставка	т	0,20	112700,00	--	22540	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,1253	121294,13	49389,75	15198	6189	312,70	39
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					62775,00	18657,00	7866	2338	91,12	11
9.	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6 мм	шт	1,00	2250,00	--	2250	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
10.	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4,5 мм	шт	2,00	1220,00	--	2440	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
11.	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5 мм	шт	1,00	1290,00	--	1290	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
12.	С130810-139	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х4 мм	шт	3,00	830,00	--	2490	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
13.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	20,00	741,00	--	14820	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
14.	С130810-152	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х4-108х4 мм	шт	4,00	982,00	--	3928	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
15.	С130809-58	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	1,00	1060,00	--	1060	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
16.	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	688,00	--	2752	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
17.	С130809-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	1,00	1780,00	--	1780	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130809-5 7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	1,00	905,00 ---	-- --	905 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100мм	т	0,1448	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	17563 9090	7152 2702	312,70 91,12	45 13
20.	С130810-1 22	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт	4,00	692,00 ---	-- --	2768 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130810-1 17	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	шт	4,00	444,00 ---	-- --	1776 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130810-1 18	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	3,00	444,00 ---	-- --	1332 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130810-1 14	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х5-108х4 мм	шт	11,00	461,00 ---	-- --	5071 --	-- --	-- --	-- --
24.	С130805-1 01	Отводы полиэтиленовые SDR 11, d-мм	шт	69,00	4130,00 ---	-- --	284970 --	-- --	-- --	-- --
25.	С130805-1 02	Отводы полиэтиленовые SDR 11, d-1мм	шт	4,00	5020,00 ---	-- --	20080 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0122-40- 3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43 126,00	21,43 --	313 252	43 --	0,60 --	1 --
27.	Е0122-40- 4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	фланец	1,00	181,14 146,25	23,64 --	181 146	24 --	0,71 --	1 --
28.	С130809-7 5	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	2,00	2350,00 ---	-- --	4700 --	-- --	-- --	-- --
29.	С130809-7 6	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от	компл	1,00	2660,00 ---	-- --	2660 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 125 мм								
30.	Е0122-33-5	Установка патрубка из сталь диам. 100-250 мм	т	0,10651	247994,13	49389,75	26414	5261	312,70	33
					62775,00	18657,00	6686	1987	91,12	10
31.	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	компл	16,00	6710,00	--	107360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	компл	46,00	3360,00	--	154560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130809-76	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 125 мм	компл	156,00	2660,00	--	414960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные привар ные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	352,00	2350,00	--	827200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ФУТЛЯРЫ								
35.	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	м	0,60	391,72	0,60	235	--	0,91	1
					159,30	0,23	96	--	0,00	0
36.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	2,80	313,94	0,42	879	1	0,90	3
					156,38	0,16	438	--	0,00	0
37.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	37,00	282,86	0,37	10466	14	0,90	33
					156,38	0,14	5786	5	0,00	0
38.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	км	0,0006	174224,44	71861,81	105	43	441,00	0
					83025,00	27146,25	50	16	132,58	0
39.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,0028	154577,68	66009,80	433	185	376,00	1
					70200,00	24936,75	197	70	121,79	0
40.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,037	115456,32	31953,19	4272	1182	360,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					66375,00	12071,25	2456	447	58,95	2
41.	С130806-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	м	0,60	1900,00 ---	-- --	1140 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	2,80	1710,00 ---	-- --	4788 --	-- --	-- --	-- --
43.	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	м	37,00	931,00 ---	-- --	34447 --	-- --	-- --	-- --
44.	ТПрайс-лист	Втулка ПЭ под фланец диаметром 200мм	шт	2,00	2030,59 ---	-- --	4061 --	-- --	-- --	-- --
45.	ТПрайс-лист	Втулка ПЭ под фланец диаметром 160мм	шт	15,00	1317,14 ---	-- --	19757 --	-- --	-- --	-- --
46.	ТПрайс-лист	Втулка ПЭ под фланец диаметром 125мм	шт	47,00	803,61 ---	-- --	37770 --	-- --	-- --	-- --
47.	ТПрайс-лист	Втулка ПЭ под фланец диаметром 11мм	шт	128,00	548,81 ---	-- --	70248 --	-- --	-- --	-- --
48.	ТПрайс-лист	Втулка ПЭ под фланец диаметром 50мм	шт	128,00	470,41 ---	-- --	60212 --	-- --	-- --	-- --
49.	С130804-191	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 145,2 мм	м	511,00	2230,00 ---	-- --	1139530 --	-- --	-- --	-- --
50.	С130804-189	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 113,1 мм	м	803,00	1350,00 ---	-- --	1084050 --	-- --	-- --	-- --
51.	С130804-188	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв100,8 мм	м	12209,00	1080,00 ---	-- --	13185720 --	-- --	-- --	-- --
52.	С130804-184	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 50,7 мм	м	1001,00	276,00 ---	-- --	276276 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Водопроводные сети для сервисного обслуживания жилых домов								
53.	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	компл	30,00	3360,00	--	100800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С130809-76	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 125 мм	компл	98,00	2660,00	--	260680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	150,00	2350,00	--	352500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	32,00	1360,00	--	43520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	ТПрайс-лист	Втулка ПЭ под фланец диаметром 160мм	шт	30,00	1317,14	--	39514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	ТПрайс-лист	Втулка ПЭ под фланец диаметром 125мм	шт	84,00	803,61	--	67503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	ТПрайс-лист	Втулка ПЭ под фланец диаметром 11мм	шт	178,00	548,81	--	97688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	ТПрайс-лист	Втулка ПЭ под фланец диаметром 110мм	шт	34,00	470,41	--	15994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	220,00	181,00	--	39820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ФУТЛЯРЫ								
62.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	м	71,40	714,00	--	50980	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм			--	--	--	--	--	--
63.	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	м	52,40	931,00 --	-- --	48784 --	-- --	-- --	-- --
64.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	6,00	1710,00 --	-- --	10260 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	62,77	35581,12 2362,50	2104,76 623,48	2233272 148284	132107 39133	13,90 2,48	872 155
66.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,1м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1500 мм	м	358,60	6230,00 --	-- --	2234078 --	-- --	-- --	-- --
67.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	163,00	8060,00 --	-- --	1313780 --	-- --	-- --	-- --
68.	С130804-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, Dв 23,9мм	м	5680,00	89,00 --	-- --	505520 --	-- --	-- --	-- 7414693
		Итого по разделу: Водопроводные сети для сервисного обслуживания жилых домов								

ИТОГО: 27022918 / 201219 — 154752 / 47629 — 1169 / 197

Накладные расходы :

На общестроительные работы 323501

Всего накладных расходов: 323501

Итого с накладными 27346419

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 1640785

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 28987204

Итого с временными, 2,72 % 29775656

Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % 30392012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						30511115		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						30808872		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						68813106		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1376262		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						70189368		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						8422724		
		Итого с НДС						78612092		

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
ИИК KZ90070103KSNO912000
БИН 120140000304
БИК KKMFKZ2A КБЕ 12
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за август 2014 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 24	28 апреля 2014г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие системы водоснабжения и водоотведения	029		
				За счет трансфертов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района	**119 747 875,71**		**28 090 973,21**				**3 370 916,79**	**31 461 890,00**
Сумма аванса 30%							**1 011 275,04**	**9 438 567,00**
К оплате:							**2 359 641,75**	**22 023 323,00**

К оплате: Двадцать два миллиона двадцать три тысячи триста двадцать три тенге 00 тыин

Заказчик: _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик:** _____

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание бактерицидной установки. Смета 2-1-1

А К Т №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высотеэтажа до 4 м	м3	48,00	2288,24	335,84	109836	16120	4,54	218
					699,75	126,00	33588	6048	0,61	29
2.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,236	72779,65	422,15	17176	100	56,40	13
					8257,50	157,50	1949	37	0,77	0
3.	C12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,214	29400,00	--	6292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,022	32300,00	--	711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	м3	3,06	9471,15	283,24	28982	867	4,15	13
					722,25	106,99	2210	327	0,52	2
6.	C12041-16	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16 мм	т	0,25	48200,00	--	12185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0336	50600,00	--	1700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,52	15358,92	367,51	7987	191	13,10	7
					2202,75	138,83	1145	72	0,68	0
9.	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,02024	50000,00	--	1012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0032	50600,00	--	162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-14-4	Устройство сердечников	м3	28,24	12856,40	990,15	363065	27962	10,40	294
					1644,75	374,04	46448	10563	1,83	52
12.	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,272	50000,00	--	13600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,044	50600,00	--	2226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	112,00	134,45	3,39	15058	379	0,65	73
					117,00	0,72	13104	81	0,05	6
		Наружная отделка								
15.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковымраствором стен	м2	146,00	98,99	1,19	14453	174	0,37	54
					60,30	0,45	8804	66	0,00	0
16.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	7,00	1219,27	100,89	8535	706	0,85	6
					123,75	38,25	866	268	0,18	1
17.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиноймм	м2	48,00	212,26	9,95	10188	478	0,27	13
					39,60	3,74	1901	180	0,02	1
		Устройство пола крыльца и опор под трубопроводы								
18.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,872	3011,10	--	5637	--	3,24	6
					531,00	--	994	--	--	--
19.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,496	8719,48	--	21764	--	3,66	9
					567,00	--	1415	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиноймм	м2	31,20	211,49	9,95	6598	310	0,36	11
					52,20	3,74	1629	117	0,02	1
21.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадьюдо 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	10,00	2153,47	310,25	21535	3103	1,53	15
					256,50	94,27	2565	943	0,39	4
22.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведеннойтолщиной 11 см	м2	36,00	2410,00	--	86760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 закаждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	36,00	45,00	--	1620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						757082	50390		732
							116618	18702		96

Накладные расходы :

На общестроительные работы	149993
Всего накладных расходов:	149993
Итого с накладными	907075

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54424
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	961499
Итого с временными, 2,72 %	987652
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1008096
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1012047
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1021924
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2282517
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	45650
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2328167
Налоги на добавленную стоимость, 12 %	279380
Итого по смете	2607547

Принял: Сдал:

Технический надзор Омбергенов Б.К.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения. Смета 2-11-1

А К Т №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: Магистральные водопроводные сети								
1.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,511	78005,00	36133,62	39861	18464	247,00	126
					41850,00	9612,90	21385	4912	37,30	19
2.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,803	70666,26	30144,88	56745	24206	236,00	190
					40500,00	8009,55	32521	6432	31,06	25
3.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	2,50	58791,69	25695,31	146979	64238	194,00	485
					33075,00	6813,45	82688	17034	26,38	66
4.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,17	47586,09	17877,09	8090	3039	173,00	29
					29700,00	4698,68	5049	799	18,10	3
5.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	2,20	35581,12	2104,76	78278	4630	13,90	31
					2362,50	623,48	5198	1372	2,48	5
6.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 ми шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dвмм	м	2,20	7920,00	--	17424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	100,82	35581,12	2104,76	3587289	212202	13,90	1401
					2362,50	623,48	238187	62859	2,48	250
8.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1500 мм	м	156,20	6230,00	--	973126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	7,29	35581,12	2104,76	259386	15344	13,90	101
					2362,50	623,48	17223	4545	2,48	18
10.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм	м	20,00	3870,00	--	77400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Магистральные водопроводные сети								5244578
		Раздел: Водопроводные сети для сервисного обслуживания жилых домов								
11.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	20,00	231,52	33,52	4630	670	0,90	18
					180,00	2,25	3600	45	0,01	0
12.	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	фланец	14,00	181,14	23,64	2536	331	0,71	10
					146,25	--	2048	--	--	--
13.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	50,00	156,43	21,43	7822	1072	0,60	30
					126,00	--	6300	--	--	--
14.	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	компл	20,00	3360,00	--	67200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130809-76	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 125 мм	компл	14,00	2660,00	--	37240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20	компл	50,00	2350,00	--	117500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм			--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланец	шт	168,00	300,57	225,64	50495	37907	0,41	70
					69,53	58,98	11681	9909	0,23	38
18.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,031	70074,97	10674,97	2172	331	270,00	8
					48825,00	4032,00	1514	125	19,69	1
		Итого по разделу: Водопроводные сети для сервисного обслуживания жилых домов								289596
ИТОГО:							5534173	382438		2499
							427394	108032		425

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	696051
Всего накладных расходов:	696051
Итого с накладными	6230224

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	373813
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6604037
Итого с временными, 2,72 %	6783667
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	6924089
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6951224
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7019061
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	15677412
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	313548
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15990960
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1918915
Итого с НДС	17909875

Принял:

Сдал:

Технический надзор: Алибеташев Б.К.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: ПРОХОДНАЯ. Смета 3-1-1

А К Т №8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	88,00	44,07	41,46	3878	3649	0,02	2
					2,61	11,40	230	1004	0,04	3
2.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	56,00	5,55	5,55	311	311	--	--
					--	1,80	--	101	0,01	0
3.	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	56,00	3,11	3,11	174	174	--	--
					--	1,01	--	57	0,00	0
4.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	56,00	13,62	12,00	763	672	0,01	1
					1,62	2,75	91	154	0,01	1
5.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	48,00	19,40	--	931	--	0,12	6
					19,40	--	931	--	--	--
6.	Е0101-85-1	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	32,00	9,49	9,49	304	304	--	--
					--	2,69	--	86	0,01	0
		Устройство фундаментов								
7.	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания толщиной 10 см	м3	1,60	1219,27	100,89	1951	161	0,85	1
					123,75	38,25	198	61	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15	м3	22,00	9519,10	311,32	209420	6849	2,82	62
					441,00	117,61	9702	2587	0,57	13
9.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	90,00	245,44	3,82	22090	344	0,21	19
					37,35	1,44	3362	130	0,01	1
10.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,08	64092,87	304,24	5127	24	20,00	2
					3330,00	114,75	266	9	0,56	0
11.	Е0108-4-1	Устройство гидроизоляции цементным раствором	м3	12,00	187,79	4,19	2253	50	0,38	5
					58,05	1,58	697	19	0,01	0
12.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	36,00	2288,24	335,84	82377	12090	4,54	163
					699,75	126,00	25191	4536	0,61	22
13.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,18	72779,65	422,15	13100	76	56,40	10
					8257,50	157,50	1486	28	0,77	0
14.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	29400,00	--	4704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,02	32300,00	--	646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	м3	3,06	9471,15	283,24	28982	867	4,15	13
					722,25	106,99	2210	327	0,52	2
17.	С12041-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16 мм	т	0,2274	48200,00	--	10961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03034	50600,00	--	1530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	3,00	15358,92	367,51	46077	1103	13,10	39
					2202,75	138,83	6608	416	0,68	2
20.	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,059	50000,00	--	2950	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-II, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
21.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0071	50600,00	--	359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-14-4	Устройство сердечников	м3	25,20	12856,40	990,15	323981	24952	10,40	262
					1644,75	374,04	41448	9426	1,83	46
23.	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,1728	50000,00	--	8640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0366	50600,00	--	1852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						773361	51625		585
							92420	18941		91

Накладные расходы :

На общестроительные работы	121359
Всего накладных расходов:	121359
Итого с накладными	894720

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	53683
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	948403
Итого с временными, 2,72 %	974200
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	994366
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	998263
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1008005
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2251428
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	45029
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2296457
Налог на добавленную стоимость, 12 %	275575
Итого с НДС	2572032

Принял: Сдал:

Технический надзор: Салибеганиев Б.К.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Трансформаторная подстанция. Смета 4-2

А К Т №9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водозаборные площадки №1								
1.	75-4-15	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПН-100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	1575300,00	--	1575300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;1кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	шт	1,00	199400,00	--	199400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	150447-2006-1	Разъединители РЕ 19-41-31141УХЛ3	шт	1,00	12150,00	--	12150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	75-6-А13	Разрядники полимерные РВН-0,5	шт	1,00	449,00	--	449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	1701-1020	АМПЕРМЕТР Ф2003	ШТ	1,00	640,00	--	640	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
6.	1701-1025	ВОЛЬТМЕТР Ф4830	ШТ	1,00	855,00	--	855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-лист	Счетчик элекроэнергии Меркурий 230	шт	1,00	7024,80	--	7025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водозаборные площадки №1								1795819
		Раздел: Водозаборные площадки №2								
8.	СПрайс-лист	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТП-63/10/0,4	шт	1,00	1296125,03	--	1296125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080x580x1200 мм	шт	1,00	166400,00	--	166400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	150447-2006-1	Разъединители РЕ 19-41-31141УХЛ3	шт	1,00	12150,00	--	12150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	75-6-А13	Разрядники полимерные РВН-0,5	шт	1,00	449,00	--	449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	1701-1020	АМПЕРМЕТР Ф2003	ШТ	1,00	640,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	1701-1025	ВОЛЬТМЕТР Ф4830	ШТ	1,00	855,00	--	855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс-лист	Счетчик электроэнергии Меркурий 230	шт	1,00	7024,80	--	7025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водозаборные площадки №2								1483644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3279463	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	3279463

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	843
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3280306
Итого с временными, 2,72 %	3280711
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	3281028
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3281089
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3281242
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	7328813
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	146576
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7475389
Налог на добавленную стоимость, 12 %	897047
Итого	8372436

Принял: Сдал:

Технический надзор: Молебетанов Б.К.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
ИИК KZ90070103KSNO912000
БИН 120140000304
БИК KKMFKZ2A КБЕ 12
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за сентябрь 2014 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 24	28 апреля 2014г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие системы водоснабжения и водоотведения	029		
				За счет трансфертов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района	**138 150 732,85**		**16 431 122,45**				**1 971 734,69**	**18 402 857,14**
Сумма аванса 30%							**591 520,41**	**5 520 857,14**
К оплате:							**1 380 214,29**	**12 882 000,00**

К оплате: Двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи тенге 00 тыин

Заказчик: _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик:** _____

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание бактерицидной установки. Смета 2-1-1

А К Т № 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоевкровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	36,00	797,34	7,62	28704	274	0,23	8
					40,28	2,86	1450	103	0,01	1
2.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	36,00	162,88	15,94	5864	574	0,24	9
					34,65	5,96	1247	215	0,03	1
3.	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м2	36,00	59,54	13,86	2143	499	0,30	11
					45,68	5,20	1644	187	0,03	1
4.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	2,52	12800,00	--	32256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	36,00	162,88	15,94	5864	574	0,24	9
					34,65	5,96	1247	215	0,03	1
6.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	4,20	330,85	32,08	1390	135	1,49	6
					272,25	12,13	1143	51	0,06	0
7.	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ	шт	2,00	25100,00	--	50200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные			--	--	--	--	--	--
8.	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спареннымипереплетами, площадь проема до 5 м2	м2	2,20	1075,24	62,79	2366	138	1,32	3
					202,73	22,52	446	50	0,10	0
9.	С12061-153	Блоки оконные двустворные с одинарнымистворками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО9-12 для сельхозяйственных зданий	м2	2,20	4330,00	--	9526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м сраздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	2,00	360,00	--	720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4мм окон с одинарным переплетом	м2	2,20	553,28	2,13	1217	5	0,56	1
					86,85	0,81	191	2	0,00	0
12.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,04	174569,60	1941,97	6634	74	42,30	2
					6975,00	726,75	265	28	3,55	0
		ИТОГО:					146884	2274		49
							7633	851		4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	10083
Всего накладных расходов:	10083
Итого с накладными	156967

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9418
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	166385
Итого с временными, 2,72 %	170911
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	174449
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	175133
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	176842
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	394985
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 402885
Налог на добавленную стоимость, 12 % 48346
Итого с НДС 451231

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: ПРОХОДНАЯ. Смета 3-1-1

А К Т № 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	86,00	134,45	3,39	11563	291	0,65	56
					117,00	0,72	10062	62	0,05	4
2.	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	м2	86,00	17,43	0,12	1499	10	0,09	8
					13,73	0,05	1181	4	0,00	0
3.	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолка	м2	24,00	17,43	0,12	418	3	0,09	2
					13,73	0,05	330	1	0,00	0
4.	E0115-169-6	Левкас потолка	м2	24,00	47,10	0,05	1130	1	0,15	4
					26,55	0,02	637	--	0,00	0
5.	E0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	м2	112,00	816,46	2,16	91444	242	0,32	36
					66,60	0,81	7459	91	0,00	0
6.	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	5,40	1219,27	100,89	6584	545	0,85	5
					123,75	38,25	668	207	0,18	1
7.	E0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной мм	м2	38,00	212,26	9,95	8066	378	0,27	10
					39,60	3,74	1505	142	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	10,00	2013,65	--	20136	--	2,99	30
					477,00	--	4770	--	--	--
9.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,80	8719,48	--	24415	--	3,66	10
					567,00	--	1588	--	--	--
10.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	34,00	211,49	9,95	7191	338	0,36	12
					52,20	3,74	1775	127	0,02	1
11.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	34,00	323,65	18,42	11004	626	0,42	14
					85,95	6,91	2922	235	0,03	1
12.	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	34,00	797,34	7,62	27109	259	0,23	8
					40,28	2,86	1370	97	0,01	0
13.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	34,00	162,88	15,94	5538	542	0,24	8
					34,65	5,96	1178	203	0,03	1
14.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	2,72	11864,79	207,16	32272	563	3,63	10
					508,50	78,75	1383	214	0,38	1
15.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	34,00	162,88	15,94	5538	542	0,24	8
					34,65	5,96	1178	203	0,03	1
16.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	8,00	2153,47	310,25	17228	2482	1,53	12
					256,50	94,27	2052	754	0,39	3
17.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	34,00	2410,00	--	81940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,74	398,48	102,53	1490	383	0,90	3
					151,65	35,67	567	133	0,14	1
19.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	м2	3,74	11200,00	--	41888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-79	Скобяные изделия для однопольных	комплек	4,00	1380,00	--	5520	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	входных дверей в помещение	т		--	--	--	--	--	--
21.	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	м2	8,94	1075,24 202,73	62,79 22,52	9613 1812	561 201	1,32 0,10	12 1
22.	С12061-153	Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 9-12 для сельхозяйственных зданий	м2	8,94	4330,00 --	-- --	38710 --	-- --	-- --	-- --
23.	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	6,00	360,00 --	-- --	2160 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4мм окон с одинарным переплетом	м2	8,94	553,28 86,85	2,13 0,81	4946 776	19 7	0,56 0,00	5 0
25.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,06	174569,60 6975,00	1941,97 726,75	10474 418	117 44	42,30 3,55	3 0
26.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	4,20	330,85 272,25	32,08 12,13	1390 1143	135 51	1,49 0,06	6 0
27.	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00 --	-- --	50200 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	0,04	189,44 70,88	4,72 1,78	8 3	-- --	0,40 0,01	0 0
29.	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	м3	0,02	4260,00 --	-- --	85 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						519559 44777	8037 2776		262 17

Накладные расходы :

На общестроительные работы 54843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						54843		
		Итого с накладными						574402		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						34464		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						608866		
		Итого с временными, 2,72 %						625427		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						638373		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						640875		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						647129		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1445394		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						28908		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1474302		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						176916		
		Итого с НДС						1651218		

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода. Смета 2-8-1

А К Т № 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подающий трубопровод и водовод от скважины до разводящей сети (площадка №1)								
1.	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	1003,58	42,35	39,83	42499	39970	0,02	18
					2,52	10,96	2529	10995	0,04	38
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	45,49	467,10	--	21248	--	2,98	135
					467,10	--	21248	--	--	--
3.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей песком	м3	324,58	167,18	--	54263	--	1,21	393
					167,18	--	54263	--	--	--
4.	C143008-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	324,58	462,00	--	149956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0101-27-3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	1254,49	7,57	7,57	9500	9500	--	--
					--	2,46	--	3084	0,01	12
6.	E0101-134	Уплотнение грунта 3 группы	м3	1079,07	25,65	5,38	27674	5801	0,13	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пневматическими трамбовками								
					20,27	--	21873	--	--	--
7.	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	м	361,86	979,00	--	354261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0116-12-7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	1соедин.	15,00	3279,50	84,74	49193	1271	2,45	37
					450,00	31,50	6750	472	0,15	2
9.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18075,87	36,99	18076	37	1,82	2
					288,00	13,50	288	13	0,07	0
10.	Е0122-33-1	Установка колонок пожарных	т	0,05	107786,81	398,18	5820	22	42,10	2
					6750,00	150,75	365	8	0,74	0
11.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм	т	0,09	121294,13	49389,75	10953	4460	312,70	28
					62775,00	18657,00	5669	1685	91,12	8
12.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	шт	2,00	1610,00	--	3220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 60° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	шт	2,00	1610,00	--	3220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6 мм	шт	3,00	2250,00	--	6750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2,00	991,58	375,08	1983	750	2,46	5
					398,25	141,75	796	284	0,69	1
16.	С130902-28	Задвижки стальные, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	47800,00	--	95600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130903-39	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	1,00	24900,00	--	24900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых	м3	3,63	41561,92	2104,76	150870	7640	13,90	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах			2362,50	623,48	8576	2263	2,48	9
19.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	2,53	41561,92	2104,76	105152	5325	13,90	35
					2362,50	623,48	5977	1577	2,48	6
20.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143001-5	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В1/М-150/	м3	0,10	7830,00	--	783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	м	35,00	523,00	--	18305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подающий трубопровод и водовод от скважины до разводящей сети (площадка №1)								1170346
		Раздел: Спускной и переливной трубопровод								
23.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 10мм	шт	2,00	11800,00	--	23600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	5,06	41561,92	2104,76	210303	10650	13,90	70
					2362,50	623,48	11954	3155	2,48	13
25.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	8060,00	--	32240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143001-5	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В/М-150/	м3	0,18	7830,00	--	1409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на РуМПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	2,00	401,00	--	802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на РуМПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	2,00	711,00	--	1422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100	1соедин.	4,00	1549,93	53,14	6200	213	1,46	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм			270,00	20,25	1080	81	0,10	0
30.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	572,00 ---	-- --	1144 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Спускной и переливной трубопровод								277120
		Раздел: Всасывающий трубопровод								
31.	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на РуМПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	2,00	2270,00 ---	-- --	4540 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Всасывающий трубопровод								4540
		Раздел: Подающий трубопровод и водовод от скважины до разводящей сети (площадка №2)								
32.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	134,40	42,35 --- 2,52	39,83 --- 10,96	5692 --- 339	5353 --- 1472	0,02 --- 0,04	2 --- 5
33.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	5,20	467,10 --- 467,10	-- -- --	2429 --- 2429	-- -- --	2,98 --- --	15 --- --
34.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей песком	м3	128,40	167,18 --- 167,18	-- -- --	21466 --- 21466	-- -- --	1,21 --- --	155 --- --
35.	С143008-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	128,40	462,00 --- --	-- -- --	59321 --- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
36.	Е0101-27-3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	495,20	7,57 --- --	7,57 --- 2,46	3750 --- --	3750 --- 1218	-- --- 0,01	-- --- 5
37.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	553,60	25,65 --- 20,27	5,38 --- --	14198 --- 11221	2976 --- --	0,13 --- --	71 --- --
38.	С130804-532	Фасонные и соединительные части к металл-полимерным трубам: ВТУЛКА	шт	1,00	1000,00 ---	-- ---	1000 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОД ФЛАНЕЦ SDR 21Ф200			--	--	--	--	--	--
39.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18075,87	36,99	18076	37	1,82	2
					288,00	13,50	288	13	0,07	0
40.	Е0122-33-1	Установка колонок пожарных	т	0,05	107786,81	398,18	5820	22	42,10	2
					6750,00	150,75	365	8	0,74	0
41.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	3,06	41561,92	2104,76	127179	6441	13,90	43
					2362,50	623,48	7229	1908	2,48	8
42.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	8060,00	--	24180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	247994,13	49389,75	7390	1472	312,70	9
					62775,00	18657,00	1871	556	91,12	3
44.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х3,5 мм	шт	2,00	711,00	--	1422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подающий трубопровод и водовод от скважины до разводящей сети (площадка №2)								291923
		Раздел: Резервное подключение водопровода с.Акши к существующим сетям от Тургеньского водовода								
45.	С130804-192	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 161,4 мм	м	30,85	2750,00	--	84838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	м	1348,88	931,00	--	1255807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130903-39	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	1,00	24900,00	--	24900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Резервное подключение водопровода с.Акши к существующим сетям от Тургеньского водовода								1365545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3109474	105688		1221
							186576	28792		110

Накладные расходы :

На общестроительные работы	234781
На сантехнические работы	10731
Всего накладных расходов:	245512
Итого с накладными	3354986

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	201299
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3556285
Итого с временными, 2,72 %	3653016
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	3728633
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3743245
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3779775
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	8442310
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	168846
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8611156
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1033339
Итого с НДС	9644495

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения. Смета 2-11-1

А К Т № 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Магистральные водопроводные сети								
1.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2,00	1469,92	567,67	2940	1135	3,91	8
					657,00	213,75	1314	428	1,05	2
2.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	3,00	991,58	375,08	2975	1125	2,46	7
					398,25	141,75	1195	425	0,69	2
3.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	шт	2,00	991,58	375,08	1983	750	2,46	5
					398,25	141,75	796	284	0,69	1
4.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	56,00	497,61	28,48	27866	1595	2,03	114
					342,00	11,25	19152	630	0,05	3
5.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	10,00	276,46	17,71	2765	177	1,07	11
					186,75	6,75	1868	68	0,03	0
6.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланец	шт	102,00	300,57	225,64	30658	23015	0,41	42
					69,53	58,98	7092	6016	0,23	23
7.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	6,50	58791,69	25695,31	382146	167020	194,00	1261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					33075,00	6813,45	214988	44287	26,38	171
8.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 ми шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dвмм	м	2,07	7920,00 ---	-- ---	16375 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Магистральные водопроводные сети							467708	

ИТОГО:

467708	194819	1448
246405	52138	203

Накладные расходы :

На общестроительные работы	388104
Всего накладных расходов:	388104
Итого с накладными	855812

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	51349
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	907161
Итого с временными, 2,72 %	931836
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	951125
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	954852
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	964170
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2153524
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	43070
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2196594
Налог на добавленную стоимость, 12 %	263591
Итого с НДС	2460185

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Электроснабжение водозаборных площадок №1 и №2. Смета 4-1-1

А К Т № 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внешнее электроснабжение водозаборных площадок №1 и №2								
1.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/_П10-2	опора	48,00	1534,11	878,23	73637	42155	3,06	147
					506,25	246,42	24300	11828	1,03	49
2.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	48,00	17400,00	--	835200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0133-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	1,60	35517,87	25993,62	56829	41590	48,00	77
					8550,00	5571,27	13680	8914	19,95	32
4.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	1,00	315700,00	--	315700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	Траверсы стальные ТМ3	шт	71,00	45,00	--	3195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	СПрайс	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения Х1	шт	71,00	45,00	--	3195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс	Изолятор штыревой ШС10Д	шт	426,00	200,00	--	85200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	241831-26	Колпачок К6	100шт	0,71	1710,00	--	1214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс	Зажим соединительный ПС-1-1	шт	71,00	48,00	--	3408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс	Зажим соединительный ПА-1-1	шт	426,00	48,00	--	20448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внешнее электроснабжение водозаборных площадок №1 и №2								1398026

ИТОГО:

	1398026	83745	224
	37980	20742	81

Накладные расходы :

На монтажные работы	23724
На общестроительные работы	37935
Всего накладных расходов:	61658
Итого с накладными	1459685

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	87508
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1547193
Итого с временными, 2,72 %	1589244
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1622116
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1628468
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1644348
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3672731
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	73455
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3746186
Налог на добавленную стоимость, 12 %	449542
Итого с НДС	4195728

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
ИИК KZ90070103KSNO912000
БИН 120140000304
БИК KKMFKZ2A КБЕ 12
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за декабрь 2014 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 24	28 апреля 2014г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие системы водоснабжения и водоотведения	029		
				За счет трансфертов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района	**151 484 670,00**		**11 905 301,03**				**1 428 636,12**	**13 333 937,15**
Сумма аванса							**540 824,05**	**5 047 691,15**
К оплате:							**887 812,07**	**8 286 246,00**

К оплате: Восемь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч двести сорок шесть тенге 00 тыин

Заказчик: _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик:** _____

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Резервуары для воды емкостью 500 м3. Смета 2-5-1

А К Т №15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	202,752	42,35	39,83	8586	8075	0,02	4
					2,52	10,96	511	2221	0,04	8
2.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	738,048	50,86	48,38	37540	35707	0,02	12
					2,39	14,07	1764	10383	0,05	36
3.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автосамосвалами на расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1291,584	108,20	108,20	139749	139749	--	--
					--	21,64	--	27950	0,45	587
4.	Е0101-164 -3	Доработка грунта 3группы вручную после разработки их механизированным способом/	м3	33,80	467,10	--	15788	--	2,98	101
					467,10	--	15788	--	--	--
5.	Е0101-24-2	Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	236,552	9,24	9,24	2187	2187	--	--
					--	3,00	--	710	0,01	3
6.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта обратной засыпки	м3	236,552	21,55	4,52	5097	1068	0,11	26
					17,03	--	4028	--	--	--
7.	Е0101-12-14	Обваловка грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" или	м3	256,00	27,84	26,18	7126	6701	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3			1,66	7,20	425	1843	0,03	6
8.	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	м2	256,00	10,22	--	2616	--	0,07	17
					10,22	--	2616	--	--	--
		Резервуары								
9.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	101,40	3011,10	--	305326	--	3,24	329
					531,00	--	53843	--	--	--
10.	Е0127-46-1	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных /гравийных/ покрытий битумом с применением щебня	м2	300,00	238,27	12,40	71480	3721	0,02	7
					3,85	2,82	1155	846	0,01	3
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	35,60	7940,17	66,01	282670	2350	1,35	48
					195,75	24,93	6969	888	0,12	4
12.	Е0106-33-4	Устройство днищ резервуара	м3	80,16	12032,58	954,99	964532	76552	6,51	522
					1075,50	330,44	86212	26488	1,34	107
13.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	1,03	73000,00	--	75190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0952	68200,00	--	6493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0766	67700,00	--	5186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,851	65900,00	--	253781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, dмм	т	0,5334	41200,00	--	21976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом докг	1т	0,188	93997,62	304,24	17672	57	198,00	37
					33075,00	114,75	6218	22	0,56	0
19.	Е0107-30-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью дом2	м3	54,48	7656,90	1982,18	417148	107989	12,71	692
					2101,50	712,58	114490	38821	3,29	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С143018-1 4	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные: прямоугольные, плоские и переменного сечения, площадь до 18 м2	м3	54,48	16700,00	--	909816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0107-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	6,00	595,71	397,26	3574	2384	1,21	7
					198,45	136,87	1191	821	0,52	3
22.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	4,62	18200,00	--	84084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0107-5-1	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	шт	6,00	1937,37	581,49	11624	3489	4,14	25
					713,25	198,49	4280	1191	0,73	4
24.	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,56	18300,00	--	28548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	25,47	18200,00	--	463514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							4141303	390030		1829
							299490	112184		941

Накладные расходы :

На общестроительные работы	497112
Всего накладных расходов:	497112
Итого с накладными	4638415

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	278305
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4916720
Итого с временными, 2,72 %	5050455
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5154999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5175201		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5225706		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						11671864		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						233437		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11905301		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1428636		
		Итого с НДС						13333937		

Принял:

Сдал:

Технический надзор: