Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
ИИК KZ90070103KSNO912000
БИН 120140000304
БИК KKMFKZ2A КБЕ 12
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за апрель 2015 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение № 11 от 06.04.2015 к договору № 24 от 28.04.2014 года.		Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие системы водоснабжения и водоотведения	029		
				За счет трансфертов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно 2014-2015г.	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района	**193 017 670,00**		**37 083 035,71**				**4 449 964,29**	**41 533 000,00**
К оплате:								**41 533 000,00**

К оплате: Сорок один миллионов пятьсот тридцать три тысячи тенге 00 тыин

Заказчик: _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик:** _____

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения. Смета 2-11-1

А К Т № 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Магистральные водопроводные сети								
1.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	73,00	300,57	225,64	21941	16472	0,41	30
					69,53	58,98	5076	4306	0,23	16
2.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланец	шт	100,00	300,57	225,64	30057	22564	0,41	41
					69,53	58,98	6953	5898	0,23	23
3.	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. до 25 мм	1шт	16,00	473,47	39,24	7576	628	1,47	24
					254,25	15,75	4068	252	0,07	1
4.	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	16,00	507,00	--	8112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	км	0,03	62546,88	6788,50	2002	217	253,00	8
					45675,00	2565,00	1462	82	12,52	0
6.	С130806-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	м	32,00	216,00	--	6912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	3,21	58791,69	25695,31	188663	82456	194,00	623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	полиэтиленовых труб диам. 100 мм			33075,00	6813,45	106138	21864	26,38	85
8.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,831	47586,09 29700,00	17877,09 4698,68	39544 24681	14856 3905	173,00 18,10	144 15
9.	Е0122-28-5	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	км	0,006	39779,25 6907,50	2832,75 1071,00	239 41	17 6	38,00 5,23	0 0
10.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	13,20	35581,12 2362,50	2104,76 623,48	469671 31185	27783 8230	13,90 2,48	183 33
11.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 мм шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dвмм	м	11,13	7920,00 --	-- --	88150 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	4,05	35581,12 2362,50	2104,76 623,48	144104 9568	8524 2525	13,90 2,48	56 10
13.	С143001-5	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В10/М-150/	м3	5,00	7830,00 --	-- --	39150 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Магистральные водопроводные сети								1867433
		Раздел 2. Водопроводные сети для сервисного обслуживания жилых домов								
14.	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. домм	1шт	568,00	473,47 254,25	39,24 15,75	268931 144414	22288 8946	1,47 0,07	835 40
15.	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	3,00	560,00 --	-- --	1680 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	565,00	483,00 --	-- --	272895 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 40 мм	1счетчик	568,00	75,82 67,50	1,57 --	43066 38340	892 --	0,41 --	233 --
18.	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15	шт	568,00	14400,00 --	-- --	8179200 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	40,00	231,52 180,00	33,52 2,25	9261 7200	1341 90	0,90 0,01	36 0
20.	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	фланец	154,00	181,14 146,25	23,64 --	27895 22522	3640 --	0,71 --	109 --
21.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	306,00	156,43 126,00	21,43 --	47868 38556	6558 --	0,60 --	184 --
22.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	68,00	74,06 63,00	9,93 --	5036 4284	675 --	0,32 --	22 --
23.	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	компл	10,00	3360,00 --	-- --	33600 --	-- --	-- --	-- --
24.	С130809-76	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 125 мм	компл	56,00	2660,00 --	-- --	148960 --	-- --	-- --	-- --
25.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	156,00	2350,00 --	-- --	366600 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy	компл	36,00	1360,00 --	-- --	48960 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм								
27.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланец	шт	158,00	300,57	225,64	47490	35651	0,41	65
					69,53	58,98	10986	9319	0,23	36
28.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	320,00	74,06	9,93	23699	3178	0,32	102
					63,00	--	20160	--	--	--
29.	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	100,00	181,00	--	18100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	71,40	244,97	0,28	17491	20	0,84	60
					146,93	0,11	10491	8	0,00	0
31.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	52,40	282,86	0,37	14822	19	0,90	47
					156,38	0,14	8194	7	0,00	0
32.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	6,00	313,94	0,42	1884	3	0,90	5
					156,38	0,16	938	1	0,00	0
33.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,04	70074,97	10674,97	2831	431	270,00	11
					48825,00	4032,00	1973	163	19,69	1
34.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,0524	115456,32	31953,19	6050	1674	360,00	19
					66375,00	12071,25	3478	633	58,95	3
35.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,006	154577,68	66009,80	927	396	376,00	2
					70200,00	24936,75	421	150	121,79	1
36.	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50мм	1соедин.	888,00	893,06	36,99	793034	32847	0,96	852
					177,75	13,50	157842	11988	0,07	62
37.	Е0122-28-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции стальных труб диам. 50 мм	км	0,1982	19800,48	2459,23	3924	487	33,70	7
					6097,50	929,25	1209	184	4,54	1
38.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	31,5033	35581,12	2104,76	1120923	66307	13,90	438
					2362,50	623,48	74427	19642	2,48	78
		Итого по разделу: Водопроводные сети для сервисного обслуживания жилых домов								11505127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	13372563	349925		4138
	734607	98199		405

Накладные расходы :

На общестроительные работы	607040
На сантехнические работы	468288
Всего накладных расходов:	1075328
Итого с накладными	14447891

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	866873
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15314764
Итого с временными, 2,72 %	15731326
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	16056964
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16119889
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16277202
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	36355918
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	727118
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	37083036
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4449964
Итого с НДС	41533000

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
ИИК KZ90070103KSNO912000
БИН 120140000304
БИК KKMFKZ2A КБЕ 12
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за май 2015 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение № 11 от 06.04.2015 к договору № 24 от 28.04.2014 года.		Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие системы водоснабжения и водоотведения	029		
				За счет трансфертов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно 2014-2015г.	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района	**219 322 670,00**		**23 486 607,14**				**2 818 392,86**	**26 305 000,00**
К оплате:								**26 305 000,00**

К оплате: Двадцать шесть миллионов триста пять тысяч тенге 00 тыин

Заказчик: _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик:** _____

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Бактерицидная установка. Смета 2-1-2

А К Т № 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2,00	3385,00 563,00	223,00 49,50	6770 1126	446 99	3,00 0,29	6 1
2.	75-6-85	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-7120, габаритные размеры 1300х650х250 мм	комплект	2,00	113800,00 --	-- --	227600 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0108-573 -6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт	2,00	735,00 383,00	185,00 38,30	1470 766	370 77	2,00 0,22	4 0
4.	Ц0108-526 -2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 80А	шт	2,00	862,00 340,00	28,00 4,50	1724 680	56 9	2,00 0,03	4 0
5.	Ц0108-526 -1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 16 А	шт	2,00	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	1,00 0,01	2 0
6.	Ц0108-526 -1	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 25 А	шт	6,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3007 1362	79 14	1,00 0,01	6 0
7.	Ц0108-526 -1	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 16 А	шт	6,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3007 1362	79 14	1,00 0,01	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-526 -2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 63 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
9.	СПрайс-лист	Выключатель автоматический трехполюсный на ток 80А	шт	2,00	2070,47	--	4141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-лист	Выключатель автоматический трехполюсный на ток 16А	шт	2,00	1663,77	--	3328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс-лист	Выключатель автоматический однополюсный на ток 25А	шт	6,00	68,40	--	410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс-лист	Выключатель автоматический однополюсный на ток 16А	шт	6,00	68,40	--	410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс-лист	Выключатель автоматический трехполюсный на ток 63 А	шт	2,00	1663,77	--	3328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	4,00	3089,00	497,00	12356	1988	13,00	52
					2273,00	110,00	9092	440	0,64	3
15.	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А,предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	шт	2,00	35300,00	--	70600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс-лист	Ящик АВР 3-100	шт	2,00	52343,51	--	104687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	4,00	68,91	--	276	--	0,50	2
					63,00	--	252	--	--	--
18.	15171-147 6	Датчик температуры ДТКБ-53	шт	4,00	697,50	--	2790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-602 -2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	4,00	763,40	5,40	3054	22	2,00	8
					626,00	2,30	2504	9	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	1514-4048	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4	ШТ	4,00	1507,50	--	6030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-593 -2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	4,00	275,20	159,00	1101	636	0,53	2
					84,40	45,70	338	183	0,27	1
22.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	2,00	313,00	131,00	626	262	0,75	2
					119,00	36,90	238	74	0,21	0
23.	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	шт	2,00	365,00	--	730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	шт	4,00	240,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2,00	3089,00	497,00	6178	994	13,00	26
					2273,00	110,00	4546	220	0,64	1
26.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-545 -1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей ипроводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	6,00	843,50	19,50	5061	117	3,00	18
					479,00	2,30	2874	14	0,01	0
28.	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	6,00	70,00	--	420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	6,00	134,80	3,60	809	22	0,68	4
					115,00	0,20	690	1	0,00	0
30.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	6,00	215,00	--	1290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-158 -1	Заделка концевая сухая для одножильногокабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2	шт	12,00	509,40	7,00	6113	84	2,00	24
					428,00	2,30	5136	28	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С151803-1 66	Ящики силовые серии ЯБПВ, тип ЯБПВ-1 на 100А	шт	2,00	3470,00	--	6940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	1517-1106	Корпус ЩРН-1х18 для автоматов	ШТ	2,00	1575,00	--	3150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 2мм в готовые борозды	м	190,00	36,51	--	6937	--	0,16	31
					26,33	--	5003	--	--	--
35.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	190,00	27,70	2,10	5263	399	0,10	19
					19,70	0,50	3743	95	0,00	1
36.	С130804-2 9	Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр 20 мм	1000м	0,19	86200,00	--	16378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,06	52100,00	--	3126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,12	60500,00	--	7260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151601-5 87	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,01	125400,00	--	1254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							540749	5636		219
							40846	1291		7

Накладные расходы :

На монтажные работы	40666
Всего накладных расходов:	40666
Итого с накладными	581416

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9993
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	591409
Итого с временными, 2,72 %	596211
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	599965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						600690		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						602504		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1345722		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						26914		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1372636		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						164716		
		Итого с НДС						1537352		

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Бактерицидная установка. Смета 2-1-3

А К Т № 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб черезфундаменты или стены подвала к диам. до 200 мм	1сальни	4,00	2017,57 393,75	1,57 --	8070 1575	6 --	2,36 --	9 --
2.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб черезфундаменты или стены подвала к диам. до 100 мм	1сальни	2,00	770,63 301,50	-- --	1541 603	-- --	1,80 --	4 --
3.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,46	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	362071 91652	72109 27239	312,70 91,12	457 133
4.	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условноедавление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	2,00	1209,60 1042,00	157,00 38,30	2419 2084	314 77	6,00 0,22	12 0
5.	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	16300,00 --	-- --	32600 --	-- --	-- --	-- --
6.	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условноедавление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150мм	шт	8,00	932,30 812,00	112,00 24,80	7458 6496	896 198	5,00 0,14	40 1
7.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	8,00	11500,00 --	-- --	92000 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0112-803-5	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	2,00	1147,60 990,00	147,00 36,00	2295 1980	294 72	6,00 0,21	12 0
9.	С130903-40	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dумм	шт	2,00	39300,00 --	-- --	78600 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	шт	8,00	757,00 --	-- --	6056 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 200 мм	шт	4,00	1140,00 --	-- --	4560 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 200 мм	шт	6,00	1320,00 --	-- --	7920 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1,47 0,07	6 0
14.	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dу 20 мм	шт	4,00	463,00 --	-- --	1852 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	858,70 40,50	1,57 --	1717 81	3 --	0,22 --	0 --
16.	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. домм	1счетчик	2,00	2576,77 459,00	100,89 38,25	5154 918	202 77	2,65 0,18	5 0
17.	СПрайс	Стоимость турбинный счетчик воды WPH-N-K-2000,диаметром 200 мм	шт	2,00	25304,01 --	-- --	50608 --	-- --	-- --	-- --
18.	С131101-63	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером260х140х110 мм	комплект	2,00	1300,00 --	-- --	2600 --	-- --	-- --	-- --
19.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,08	149300,00 --	-- --	11944 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Ц0134-72-1	Монтаж бактерицидной установки	компл	4,00	1599,47	--	6398	--	10,00	40
					1581,75	--	6327	--	--	--
21.	СПрайс	Стоимость установки обеззараживания питьевой воды УУФОВ-70	шт	4,00	835441,94	--	3341768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	20,00	32,52	0,05	650	1	0,03	1
					5,81	0,02	116	--	0,00	0
23.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	20,00	51,33	0,09	1027	2	0,01	0
					2,77	0,05	55	1	0,00	0
24.	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	м2	2,00	97,07	1,19	194	2	0,26	1
					41,18	0,45	82	1	0,00	0
25.	Е0126-2-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 60 мм	м	6,00	83,27	6,39	500	38	0,30	2
					49,50	2,48	297	15	0,01	0
26.	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	м3	0,150344	14000,00	--	2105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							4034002	74025		588
							113283	27743		136

Накладные расходы :

На монтажные работы	15511
На общестроительные работы	155113
На сантехнические работы	5547
Всего накладных расходов:	176170
Итого с накладными	4210172

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	49068
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4259240
Итого с временными, 2,72 %	4282819
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	4301251
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4304813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4313717
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	9634896
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	192698
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9827594
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1179311
Итого с НДС	11006905

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода. Смета 7-1

А К Т № 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Водозаборные площадки №1									
	Благоустройства									
1.	Е0101-24-3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	141,00	10,93	10,93	1542	1542	--	--
				--	3,55	--	500	0,01	2
2.	Е0101-24-11 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	141,00	8,28	8,28	1168	1168	--	--
				--	2,69	--	379	0,01	1
3.	Е0107-24-2 Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	400,00	545,40	353,05	218160	141220	0,91	364
				148,50	99,05	59400	39620	0,37	148
4.	С143021-26 Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные /глухие и решетчатые/ из тяжелого бетона класса В15	м3	99,20	16800,00	--	1666560	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	С143014-3 Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	80,75	18200,00	--	1469650	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	У1-34-13 Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В,	ворота	1,00	47820,30	2530,32	47820	2530	23,00	23
				3811,50	778,32	3812	778	3,80	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительные работы								
7.	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	28439,52 3384,96	49,96 14,96	28440 3385	50 15	20,00 0,06	20 0
8.	ТПрайс-лист	Биотуалет	шт	1,00	57624,93 --	-- --	57625 --	-- --	-- --	-- --
					Малые архитектурные формы					
9.	У1-43-21	Скамья без спинки, типа II, строительные работы	скамья	1,00	12389,94 1881,00	303,60 84,60	12390 1881	304 85	11,00 0,41	11 0
10.	У1-49-7	Урна для мусора, тип 3	урна	1,00	5447,64 613,80	27,54 5,64	5448 614	28 6	3,70 0,03	4 0
11.	У1-47-2	Столб-указатель санитарной зоны, строительные работы	указат.	4,00	6494,99 1496,55	1168,94 344,04	25980 5986	4676 1376	9,10 1,70	36 7
12.	У1-47-3	Столб-указатель санитарной зоны, монтаж металлоконструкций	указат.	4,00	4771,99 1155,12	9,37 1,87	19088 4620	37 7	6,70 0,01	27 0
					Арычные лотки					
13.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	м3	130,064	61,02 2,87	58,06 16,88	7936 373	7551 2196	0,02 0,06	3 8
14.	Е010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	227,612	176,40 --	176,40 35,28	40151 --	40151 8030	-- 0,74	-- 169
15.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	104,0512	25,65 20,27	5,38 --	2669 2109	559 --	0,13 --	13 --
16.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	113,806	156,10 6,41	17,83 5,07	17765 729	2029 577	0,04 0,02	5 2
17.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборногобетона	м3	13,77	2699,67 515,25	1053,54 267,30	37174 7095	14507 3681	3,23 1,08	44 15
18.	С143018-159	Лотки водопропускные: Б-3-2	м	162,58	1490,00 --	-- --	242244 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проезды								
19.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	440,85	33,43 1,03	29,06 10,26	14738 454	12811 4523	0,01 0,05	4 22
20.	С143008-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	88,17	-- --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	881,70	232,84 6,41	17,83 5,07	205291 5652	15716 4468	0,04 0,02	37 16
22.	Е0127-21-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1см. изменения толщины слоя	м2	-881,70	5,17 --	-- --	-4561 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	881,70	452,91 5,00	33,28 11,49	399332 4408	29344 10128	0,03 0,04	29 36
24.	Е0127-22-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	198,96	221,25 --	-- --	44019 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водозаборные площадки №1								4560628
		ИТОГО:					4560630 100518	274223 76369		620 429

Накладные расходы :

На общестроительные работы	225505
На металломонтажные работы	7225
Всего накладных расходов:	232730
Итого с накладными	4793360

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	284144
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5077504
Итого с временными, 2,72 %	5214045
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5320783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5341409
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5392973
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	12045469
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	240909
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12286378
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1474365
Итого с НДС	13760743

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
ИИК KZ90070103KSNO912000
БИН 120140000304
БИК KKMFKZ2A КБЕ 12
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за июль 2015 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение № 19 от 10.04.2015 к договору № 24 от 28.04.2014 года.		Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие системы водоснабжения и водоотведения	029		
				За счет трансфертов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно 2014-2015г.	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района	**247 010 670,00**		**24 721 428,57**				**2 966 571,43**	**27 688 000,00**
К оплате:								**27 688 000,00**

К оплате: Двадцать семь миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч тенге 00 тыин

Заказчик: _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик:** _____

180170

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»

Подрядчик ТОО "Мелдір" **Форма N 2в**

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция пожаротушения. Смета 2-7-2

А К Т № 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0107-245-1	Агрегат электронасосный шахтный, центробежный, консольный, массой 0.25 т	шт	1,00	6206,90	286,00	6207	286	15,00	15
2.	ТПрайс	Консольный насос К160-30а			5850,00	56,30	5850	56	0,33	0
			шт	2,00	140571,41	--	281143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	шт	1,00	35225,00	18810,00	35225	18810	65,00	65
4.	ТПрайс	Насос погружной Гном 6-10			11430,00	4140,08	11430	4140	24,01	24
			шт	2,00	13260,36	--	26521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0116-15-6	Установка клапанов обратных, диам. до 2мм	1шт	2,00	2466,80	234,95	4934	470	7,76	16
6.	С130903-40	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dумм			1314,00	87,75	2628	175	0,43	1
			шт	2,00	39300,00	--	78600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0116-15-7	Установка задвижек диам. до 250 мм	1шт	3,00	3474,96	330,46	10425	991	9,59	29
					1687,50	123,75	5062	371	0,60	2
8.	Е0116-15-	Установка задвижек диам. до 200 мм	1шт	5,00	2466,80	234,95	12334	1175	7,76	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6										
					1314,00	87,75	6570	439	0,43	2
9.	С130902-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dу 250 мм	шт	3,00	23600,00	--	70800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dу 200 мм	шт	5,00	16300,00	--	81500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25мм	м	7,00	3416,76	70,85	23917	496	1,98	14
					351,00	26,53	2457	186	0,13	1
12.	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 2мм	м	15,00	2717,22	45,33	40758	680	1,66	25
					290,25	16,97	4354	255	0,08	1
13.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	10,00	330,70	14,12	3307	141	0,55	6
					100,35	5,29	1004	53	0,03	0
14.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	858,70	1,57	1717	3	0,22	0
					40,50	--	81	--	--	--
15.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,202	247994,13	49389,75	50095	9977	312,70	63
					62775,00	18657,00	12681	3769	91,12	18
16.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dу 200 на РуМПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	6,00	1610,00	--	9660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130810-142	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равноМПа, 273х10 мм	шт	2,00	3930,00	--	7860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равноМПа, 219х8 мм	шт	2,00	2250,00	--	4500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные эксцентрические из стали марки 20 на Ру < или равноМПа, 50-100 мм	шт	2,00	338,00	--	676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные эксцентрические из стали марки 20 на Ру < или равно МПа, 100-250 мм	шт	2,00	750,00	--	1500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно МПа, 80-200 мм	шт	2,00	444,00	--	888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-3-1	Устройство бетонных опор под арматуру	м3	0,24	9690,91	260,48	2326	63	3,94	1
23.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	17,00	614,25	89,46	147	21	0,35	0
					49,69	0,04	845	1	0,04	1
					8,32	--	141	--	--	--
ИТОГО:							755738	33091		273
		Накладные расходы :					52405	9465		50

На монтажные работы	19329
На общестроительные работы	21689
На сантехнические работы	30252
Всего накладных расходов:	71269
Итого с накладными	827008
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	31161
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	858167
Итого с временными, 2,72 %	873143
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	884848
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	887110
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	892765
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1994034
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	39881
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2033915
Налог на добавленную стоимость, 12 %	244070
Итого с НДС	2277985

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Площадка №1 и №2. Смета 4-1-2

А К Т № 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	яма	12,00	821,25	--	9855	--	5,82	70
					821,25	--	9855	--	--	--
2.	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	12,00	4796,83	1831,40	57562	21977	12,00	144
					1977,75	625,01	23733	7500	2,34	28
3.	Е0133-115-1	Монтаж светильников с ртутными лампами на кронштейнах на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм	шт	12,00	269,19	38,56	3230	463	1,29	15
					229,50	13,50	2754	162	0,07	1
4.	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	8,00	9380,00	--	75040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С151703-11	Светильники тип ЖКУ02-400-004-УХЛ1	шт	4,00	11600,00	--	46400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт	12,00	64,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12021-117	Стойки фахверка	т	1,96056	113100,00	--	221739	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 10 А	шт	12,00	501,20	13,20	6014	158	1,00	12
					227,00	2,30	2724	28	0,01	0
9.	15175-135 1	Выключатель автоматический номинальный ток 10А, многоблочный, трехполюсный АЕ1031	шт	2,00	652,50	--	1305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151607-2 56	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПВ, напряжением до 660 В, сечение 1,5 мм2	1000м	0,36	13400,00	--	4824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	15174-101 9	Плита изоляционная из гетинакса, толщиной 15-20мм, высота панели 300мм, ширина 150мм	шт	12,00	585,00	--	7020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,07536	46400,00	--	3497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-6	Сталь круглая класса А-I, d 10 мм	т	0,147894	45800,00	--	6774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-102 -1	Монтаж автомата управления уличным освещением АОН-96	шкаф	2,00	3089,00	497,00	6178	994	13,00	26
					2273,00	110,00	4546	220	0,64	1
15.	75-6-А9	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 90-1-93	шт	2,00	107700,00	--	215400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
				Прокладка кабеля						
16.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	м3	132,12	55,81	53,22	7374	7031	0,02	2
					2,59	20,43	342	2700	0,08	11
17.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей песком	м3	22,00	167,18	--	3678	--	1,21	27
					167,18	--	3678	--	--	--
18.	С143008-9 4	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	22,00	462,00	--	10164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	м	605,00	26,40	3,10	15972	1875	0,11	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 1 кг			19,10	0,50	11556	302	0,00	2
20.	С151601-553	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,49	142700,00 --	-- --	69923 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0101-27-3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	110,00	7,57 --	7,57 2,46	833 --	833 270	-- 0,01	-- 1
22.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	110,00	25,65 20,27	5,38 --	2821 2230	591 --	0,13 --	14 --
23.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	605,00	36,70 8,80	27,80 6,90	22204 5324	16819 4174	0,06 0,04	36 24
24.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	605,00	32,40 8,60	23,70 5,90	19602 5203	14338 3570	0,06 0,03	36 21
25.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные/ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	4,84	13700,00 --	-- --	66308 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							884484 71945	65080 18926		450 89

Накладные расходы :

На монтажные работы	38826
На общестроительные работы	19555
На металломонтажные работы	32795
Всего накладных расходов:	91176
Итого с накладными	975661

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45116
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1020776
Итого с временными, 2,72 %	1042457
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1059405
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1062680
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1070867
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2391833
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 2439670
Налог на добавленную стоимость, 12 % 292760
Итого с НДС 2732430

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Трансформаторная подстанция. Смета 4-2

А К Т № 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водозаборные площадки №1								
1.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,90	1722,20	97,07	1550	87	0,78	1
					112,50	36,00	101	32	0,18	0
2.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	1,70	1219,27	100,89	2073	172	0,85	1
					123,75	38,25	210	65	0,18	0
3.	Е0107-1-2	Укладка блоков: Лежень ЛЖ 2.8	шт	4,00	408,67	272,99	1635	1092	0,82	3
					135,68	94,48	543	378	0,36	1
4.	С143014-3	Лежень ЛЖ 2.8 из тяжелого бетона класса В15/	м3	1,20	18200,00	--	21840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,00	16463,00	10590,00	16463	10590	27,00	27
					4680,00	2318,05	4680	2318	13,44	13
6.	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	1м	58,80	19,53	3,19	1148	188	0,10	6
					15,17	0,99	892	58	0,00	0
7.	С12041-6	Заземляющий проводник: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0222	45800,00	--	1017	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-9	Заземляющий проводник: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,0288	44300,00	--	1276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	1,00	68,91	--	69	--	0,50	1
					63,00	--	63	--	--	--
10.	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	1,00	568,50	25,50	568	26	2,00	2
					452,00	6,80	452	7	0,04	0
11.	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	компл	1,00	8165,00	4293,00	8165	4293	11,00	11
					1958,00	933,99	1958	934	5,42	5
12.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
		Итого по разделу: Водозаборные площадки №1								55971
		Раздел: Водозаборные площадки №2								
13.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,90	1722,20	97,07	1550	87	0,78	1
					112,50	36,00	101	32	0,18	0
14.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	1,70	1219,27	100,89	2073	172	0,85	1
					123,75	38,25	210	65	0,18	0
15.	Е0107-1-2	Укладка блоков: Лежень ЛЖ 2.8	шт	4,00	408,67	272,99	1635	1092	0,82	3
					135,68	94,48	543	378	0,36	1
16.	С143014-3	Лежень ЛЖ 2.8 из тяжелого бетона класса В15/	м3	1,20	18200,00	--	21840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,00	16463,00	10590,00	16463	10590	27,00	27
					4680,00	2318,05	4680	2318	13,44	13
18.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	1,00	68,91	--	69	--	0,50	1
					63,00	--	63	--	--	--
19.	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	1,00	568,50	25,50	568	26	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					452,00	6,80	452	7	0,04	0
20.	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	компл	1,00	8165,00	4293,00	8165	4293	11,00	11
					1958,00	933,99	1958	934	5,42	5
21.	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	1м	58,80	19,53	3,19	1148	188	0,10	6
					15,17	0,99	892	58	0,00	0
22.	С12041-6	Заземляющий проводник: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0222	45800,00	--	1017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-9	Заземляющий проводник: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,0288	44300,00	--	1276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
ИТОГО:							111942	32902		105
							18114	7588		42

Накладные расходы :

На монтажные работы	20081
На общестроительные работы	5539
Всего накладных расходов:	25619
Итого с накладными	137562

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8254
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	145816
Итого с временными, 2,72 %	149782
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	152882
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	153481
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	154979
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	346153
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6923
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	353076
Налог на добавленную стоимость, 12 %	42369
Итого с НДС	395445

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Водонапорная стальная башня. Смета 2-4-1

А К Т № 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего, осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш., в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего, осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш., в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един., осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего, осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/. Площадки №1								
1.	У4-623-2	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ для районов с сейсмичностью 9 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 25 м3, высотой опоры 15 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, земляные работы	башня	1,00	28880,00 14125,00	14755,00 5167,00	28880 14125	14755 5167	82,00 17,00	82 17
2.	У4-623-3	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ для районов с сейсмичностью 9 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 25 м3, высотой опоры 15 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, фундаменты	башня	1,00	235298,00 15572,00	4043,00 1217,00	235298 15572	4043 1217	87,00 5,00	87 5
3.	У4-623-4	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ для районов с сейсмичностью 9 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 25 м3, высотой опоры 15 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, одерновка обвалования	башня	1,00	26070,00 6350,00	46,00 8,00	26070 6350	46 8	44,00 0,03	44 0
4.	У4-623-5	Водонапорная стальная башня	башня	1,00	167346,00	12814,00	167346	12814	73,00	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/системы Рожновского/ для районов с сейсмичностью 9 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 25 м3, высотой опоры 15 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, прочие работы			14162,00	4233,00	14162	4233	15,00	15
5.	У4-623-6	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ для районов с сейсмичностью 9 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 25 м3, высотой опоры 15 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	башня	1,00	116911,00 18656,00	29838,00 10488,00	116911 18656	29838 10488	94,00 37,00	94 37
6.	У4-623-7	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ для районов с сейсмичностью 9 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 25 м3, высотой опоры 15 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, электромонтажные работы /монтаж оборудования КИП и автоматики/	башня	1,00	1383,00 747,00	119,00 51,00	1383 747	119 51	3,00 0,24	3 0
7.	У4-623-8	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ для районов с сейсмичностью 9 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 25 м3, высотой опоры 15 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	башня	1,00	65055,00 11334,00	1216,00 524,00	65055 11334	1216 524	54,00 2,00	54 2
8.	У4-631-1	Поправки на утепление стальных башен системы Рожновского. Добавлять на утепление водонапорных башен системы Рожновского к расценкам 61-1, 62-1 Строительные работы	башня	1,00	60938,00 21683,00	2618,00 859,00	60938 21683	2618 859	137,00 3,00	137 3
9.	У4-631-2	Поправки на утепление стальных башен системы Рожновского. Добавлять на утепление водонапорных башен системы Рожновского к расценкам 61-1,62-1 Монтаж металлоконструкций	башня	1,00	75766,00 4640,00	3484,00 1051,00	75766 4640	3484 1051	28,00 4,00	28 4

Итого по разделу: Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/. Площадки №1 777647

Раздел 2. Водонапорная стальная башня /системы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Рожновского/. Площадки №2								
10.	У4-625-2	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ для районов с сейсмичностью 9 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 50 м3, высотой опоры 18 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, земляные работы	башня	1,00	35430,00 20675,00	14755,00 5167,00	35430 20675	14755 5167	120,00 17,00	120 17
11.	У4-625-3	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ для районов с сейсмичностью 9 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 50 м3, высотой опоры 18 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, фундаменты	башня	1,00	464690,00 28378,00	8211,00 2480,00	464690 28378	8211 2480	159,00 10,00	159 10
12.	У4-625-4	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ для районов с сейсмичностью 9 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 50 м3, высотой опоры 18м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, одерновка обвалования	башня	1,00	26070,00 6350,00	46,00 8,00	26070 6350	46 8	44,00 0,03	44 0
13.	У4-625-5	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ для районов с сейсмичностью 9 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 50 м3, высотой опоры 18 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, прочие работы	башня	1,00	81499,00 15009,00	12897,00 4245,00	81499 15009	12897 4245	77,00 15,00	77 15
14.	У4-623-6	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ для районов с сейсмичностью 9 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 25 м3, высотой опоры 18 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	башня	1,00	116911,00 18656,00	29838,00 10488,00	116911 18656	29838 10488	94,00 37,00	94 37
15.	У4-625-7	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ для районов с сейсмичностью 9 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 50 м3, высотой опоры 18 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, электромонтажные работы /монтаж оборудования КИПи автоматики/	башня	1,00	1383,00 747,00	119,00 51,00	1383 747	119 51	3,00 0,24	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	У4-625-8	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ для районов с сейсмичностью 9 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 50 м3, высотой опоры 18 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	башня	1,00	65055,00	1216,00	65055	1216	54,00	54
					11334,00	524,00	11334	524	2,00	2
17.	У4-631-1	Поправки на утепление стальных башен системы Рожновского. Добавлять на утепление водонапорных башен системы Рожновского к расценкам 61-1,62-1 Строительные работы	башня	1,00	60938,00	2618,00	60938	2618	137,00	137
					21683,00	859,00	21683	859	3,00	3
18.	У4-631-2	Поправки на утепление стальных башен системы Рожновского. Добавлять на утепление водонапорных башен системы Рожновского к расценкам 61-1,62-1 Монтаж металлоконструкций	башня	1,00	75766,00	3484,00	75766	3484	28,00	28
					4640,00	1051,00	4640	1051	4,00	4
		Итого по разделу: Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/. Площадки №2								927742
ИТОГО:							1705389	142117		1318
							234741	48471		172

Накладные расходы :

На монтажные работы	22861
На общестроительные работы	196826
На металломонтажные работы	62703
Всего накладных расходов:	282389
Итого с накладными	1987779

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	119267
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2107045
Итого с временными, 2,72 %	2164358
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2209160
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2217817
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2239461
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5001945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	100039
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5101984
Налог на добавленную стоимость, 12 %	612238
Итого с НДС	5714222

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Резервуары для воды емкостью 500 м3. Смета 2-5-1

А К Т № 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	29,30	2520,72	1240,61	73857	36350	2,13	62
					362,25	127,08	10614	3723	0,41	12
2.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	3,83	18200,00	--	69706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-41-1	Устройство горловин колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,60	33299,56	1879,87	86579	4888	8,86	23
					1435,50	538,43	3732	1400	2,06	5
4.	С143018-43	Кольца горловин смотровых колодцев маркиК-10-5	шт	8,00	2670,00	--	21360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	8342,59	35,42	33370	142	1,31	5
					209,25	13,50	837	54	0,07	0
6.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,144	13711,47	5475,87	1974	789	28,90	4
					5040,00	1552,87	726	224	5,46	1
7.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,144	147100,00	--	21182	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0113-19-1	Огрунтовка металлических поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	м2	4,32	196,13	0,16	847	1	0,03	0
					5,81	0,07	25	--	0,00	0
9.	Е0113-29-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-12-01	м2	4,32	254,42	0,28	1099	1	0,03	0
					5,68	0,10	25	--	0,00	0
10.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания подотмостку	м3	9,60	2530,27	100,89	24291	969	0,85	8
					123,75	38,25	1188	367	0,18	2
11.	Е0106-1-1 5	Устройство бетонных отмосток	м3	9,60	8010,62	100,65	76902	966	0,97	9
					146,25	38,03	1404	365	0,19	2
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	332,64	245,44	3,82	81643	1271	0,21	71
					37,35	1,44	12424	479	0,01	2
13.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	332,64	665,48	8,23	221365	2738	0,47	156
					81,68	3,08	27170	1025	0,02	5
14.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	288,00	684,66	11,21	197182	3228	0,20	58
					31,50	4,21	9072	1212	0,02	6
15.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 2мм	м2	288,00	211,49	9,95	60909	2866	0,36	103
					52,20	3,74	15034	1077	0,02	5
16.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	288,00	55,84	1,34	16083	386	0,01	3
					1,26	0,50	363	144	0,00	1
17.	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	1000,00	36,05	0,22	36050	220	0,17	165
					23,76	0,09	23760	90	0,00	0
18.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	1000,00	18,35	0,69	18350	690	0,08	79
					11,70	0,27	11700	270	0,00	1
19.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,265	247994,13	49389,75	65718	13088	312,70	83
					62775,00	18657,00	16635	4944	91,12	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					1108467 134709	68590 15374		828 67
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						178375		
		На металломонтажные работы						854		
		Всего накладных расходов:						179230		
		Итого с накладными						1287696		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						77262		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1365002		
		Итого с временными, 2,72 %						1402085		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						1431108		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1436716		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1450737		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						3240291		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						64806		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3305097		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						396612		
		Итого с НДС						3701709		

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: ПРОХОДНАЯ. Смета 3-1-2

А К Т № 25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2,00	3385,00	223,00	6770	446	3,00	6
					563,00	49,50	1126	99	0,29	1
2.	75-6-85	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-7120, габаритные размеры 1300х650х250 мм	комплект	2,00	113800,00	--	227600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-573 -6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт	2,00	735,00	185,00	1470	370	2,00	4
					383,00	38,30	766	77	0,22	0
4.	Ц0108-526 -2Примен	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 40 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
5.	Ц0108-526 -1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 16 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
6.	Ц0108-526 -1	Автомат двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
7.	Ц0108-526 -1	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток16 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПрайс-лист	Выключатель автоматический трехполюсный на ток 40 А	шт	2,00	1663,77	--	3328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-лист	Выключатель автоматический трехполюсный на ток 16 А	шт	2,00	1663,77	--	3328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-лист	Выключатель автоматический двухполюсный на ток 25 А	шт	4,00	203,35	--	813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс-лист	Выключатель автоматический однополюсный на ток 16 А	шт	4,00	68,40	--	274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	2,00	1094,00	43,00	2188	86	3,00	6
					493,00	2,30	986	5	0,01	0
13.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	4,00	68,91	--	276	--	0,50	2
					63,00	--	252	--	--	--
14.	15171-1476	Датчик температуры ДТКБ-53	шт	4,00	697,50	--	2790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	6,00	763,40	5,40	4580	32	2,00	12
					626,00	2,30	3756	14	0,01	0
16.	1514-4048	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4	ШТ	4,00	1507,50	--	6030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	6,00	275,20	159,00	1651	954	0,53	3
					84,40	45,70	506	274	0,27	2
18.	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	шт	6,00	240,00	--	1440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	6,00	843,50	19,50	5061	117	3,00	18
					479,00	2,30	2874	14	0,01	0
20.	С151802-1	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	6,00	70,00	--	420	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8				--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	6,00	134,80	3,60	809	22	0,68	4
					115,00	0,20	690	1	0,00	0
22.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-В-01-6/220	шт	2,00	215,00	--	430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4,00	156,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2,00	3089,00	497,00	6178	994	13,00	26
					2273,00	110,00	4546	220	0,64	1
25.	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	шт	2,00	35300,00	--	70600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-158-1	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2	шт	12,00	509,40	7,00	6113	84	2,00	24
					428,00	2,30	5136	28	0,01	0
27.	С151803-166	Ящики силовые серии ЯБПВ, тип ЯБПВ-1 на 100А	шт	2,00	3470,00	--	6940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	1517-1106	Корпус ЩРН-1х12 для автоматов	ШТ	2,00	1575,00	--	3150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 2мм в готовые борозды	м	150,00	36,51	--	5476	--	0,16	24
					26,33	--	3949	--	--	--
30.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	150,00	27,70	2,10	4155	315	0,10	15
					19,70	0,50	2955	75	0,00	0
31.	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр 20 мм	1000м	0,15	86200,00	--	12930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,04	52100,00 --	-- --	2084 --	-- --	-- --	-- --
33.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,10	60500,00 --	-- --	6050 --	-- --	-- --	-- --
34.	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,01	125400,00 --	-- --	1254 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							401548 30492	3609 839		159 5

Накладные расходы :

На монтажные работы	30265
Всего накладных расходов:	30265
Итого с накладными	431813

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7299
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	439111
Итого с временными, 2,72 %	442619
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	445361
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	445891
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	447215
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	998876
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19978
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1018854
Налог на добавленную стоимость, 12 %	122262
Итого с НДС	1141116

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода. Смета 7-1

А К Т № 26

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: Водозаборные площадки №1								
		Проезды								
1.	E0127-22-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	682,74	221,25 --	-- --	151054 --	-- --	-- --	-- --
2.	E0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	881,70	24,52 5,94	15,35 5,06	21621 5237	13535 4461	0,03 0,02	30 16
3.	E0127-54-4	Нормыдля корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	881,70	0,08 0,04	-- --	71 35	-- --	0,00 --	0 --
4.	E0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	881,70	24,52 5,94	15,35 5,06	21621 5237	13535 4461	0,03 0,02	30 16
5.	C143010-16	Смеси асфальтобетонные	т	134,73	4510,00 --	-- --	607632 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные	т	89,94	5780,00	--	519853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при Перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	103,80	10,93	10,93	1135	1135	--	--
					--	3,55	--	368	0,01	1
		Тротуары. Тип 2								
8.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	519,00	360,27	12,52	186980	6498	0,24	126
					38,03	4,39	19738	2279	0,02	9
9.	Е0127-56-2	исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	-519,00	57,46	--	-29822	--	0,01	-6
					1,66	--	-862	--	--	--
10.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 2мм	м2	519,00	211,49	9,95	109763	5164	0,36	185
					52,20	3,74	27092	1941	0,02	9
11.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	519,00	167,53	4,02	86949	2086	0,03	14
					3,78	1,50	1962	778	0,01	4
12.	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	519,00	121,20	49,85	62903	25872	0,46	238
					69,08	17,60	35853	9134	0,09	45
13.	С143003-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	519,00	702,00	--	364338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	519,00	232,84	17,83	120841	9251	0,04	22
					6,41	5,07	3327	2630	0,02	9
15.	Е0127-21-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	519,00	7,76	--	4027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	519,00	54,76	--	28420	--	0,14	75
					24,75	--	12845	--	--	--
17.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	519,00	7,96	--	4131	--	0,05	24
					7,96	--	4131	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные	т	49,6164	5780,00	--	286783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	450,00	438,32	6,63	197246	2984	0,70	314
					108,68	1,76	48906	791	0,01	3
20.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	м	90,00	378,03	6,63	34023	597	0,70	63
					108,68	1,76	9781	158	0,01	1
21.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-300	м3	8,10	25300,00	--	204930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	1,62	25300,00	--	40986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Озеленения								
23.	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	29,00	56,94	12,39	1651	359	0,32	9
					44,55	4,70	1292	136	0,02	1
24.	Е0147-7-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%,размеры 0,8х0,8х0,5 м	яма	34,00	1573,59	--	53502	--	4,95	168
					713,03	--	24243	--	--	--
25.	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	29,00	794,30	218,24	23035	6329	2,96	86
					507,83	53,19	14727	1543	0,22	6
26.	Е0147-17-2	Посадка кустарников-саженцев в группы,в ямы размером 0,7х0,5 м	шт	34,00	35,10	--	1193	--	0,21	7
					35,10	--	1193	--	--	--
27.	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	м2	140,00	104,18	--	14585	--	0,75	105
					104,18	--	14585	--	--	--
28.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	140,00	316,04	--	44246	--	0,47	65
					68,04	--	9526	--	--	--
29.	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	140,00	211,45	--	29604	--	1,35	189
					209,63	--	29348	--	--	--
30.	С143012-7	Ель тянь-шаньская, с комом	шт	8,00	11300,00	--	90400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							271018	30933		128
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						394620		
		Всего накладных расходов:						394620		
		Итого с накладными						4078754		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						244725		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4323479		
		Итого с временными, 2,72 %						4441078		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						4533008		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4550772		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4595183		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						10263562		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						205271		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10468833		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1256260		
		Итого с НДС						11725093		

Принял:

Сдал:

Технический надзор: