1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	15	259,93	16,79	3899	252	2175	0,73	11
		м2		111,60	6,28	1674	94	123	0,03	--
17	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	15,3	715,00	--	10940	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	3,05	632,47	2,56	1929	8	1502	2,70	8
		м2		468,00	0,97	1427	3	105	--	--
19	С11011-2446Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим	Сплиттерная плитка с рваной поверхностью 390x190x55мм	3,05	772,00	--	2355	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-4 - 2штуки								
20	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	8,74	259,93	16,79	2272	147	1267	0,73	6
		м2		111,60	6,28	975	55	123	0,03	--
21	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	8,968	715,00	--	6412	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	2,07	632,47	2,56	1309	5	1019	2,70	6
		м2		468,00	0,97	969	2	105	--	--
23	С11011-2446Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим	Сплиттерная плитка с рваной поверхностью 390x190x55мм	2,07	772,00	--	1598	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-5								
24	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	3	259,93	16,79	780	50	435	0,73	2
		м2		111,60	6,28	335	19	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм								
		м2	3,06	715,00	--	2188	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен								
		м2	1,1	632,47	2,56	696	3	542	2,70	3
				468,00	0,97	515	1	105	--	--
27	С11011-2446Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим	Сплиттерная плитка с рваной поверхностью 390х190х55мм								
		м2	1,1	772,00	--	849	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КОЗЫРЬКИ К-2,К-3,К-4								
28	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
		м2	9,27	549,73	1,24	5096	11	1696	0,97	9
				153,23	0,47	1420	4	119	--	--
29	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями								
		м2	50,92	186,61	0,59	9502	30	3044	0,35	18
				56,78	0,16	2891	8	105	--	--
30	СТорговая сеть 2013г	Вспомогательный профиль (наружный угол)								
		м	25,25	784,62	--	19812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	СТорговая сеть 2013г	Вспомогательный профиль (кромка)								
		м	61	317,59	--	19373	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2	56	910,91	8,20	51011	459	18395	1,71	96
				272,95	3,08	15285	172	119	0,02	1
33	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой								
		м2	56	12,58	0,99	704	55	798	0,07	4
				11,59	0,38	649	21	119	--	--
34	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/								
			61,6	38,09	--	2346	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА ЖР-1								
35	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,014108	9850,48	1162,95	139	16	95	46,60	1
		т		7357,50	108,00	104	2	90	0,53	--
36	C12021-268	Сварная решетка ограждения	0,014108	134000,00	--	1890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00498	93997,62	304,24	468	2	174	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	165	1	105	0,56	--
38	E0113-28-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	0,91702	84,09	0,14	77	--	5	0,03	--
		м2		5,50	0,04	5	--	90	--	--
		ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА ЖР-2								
39	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,009336	9850,48	1162,95	92	11	63	46,60	--
		т		7357,50	108,00	69	1	90	0,53	--
40	C12021-268	Сварная решетка ограждения	0,009336	134000,00	--	1251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00498	93997,62	304,24	468	2	174	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	165	1	105	0,56	--
42	E0113-28-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	0,60684	84,09	0,14	51	--	3	0,03	--
		м2		5,50	0,04	3	--	90	--	--
		СТРЕМЯНКА С-1								
43	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0465	13711,47	5475,87	638	255	276	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	234	72	90	5,46	--
44	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0465	133700,00	--	6217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,395	40,72	0,04	57	--	10	0,04	--
		м2		8,32	--	12	--	90	--	--
		УЗЛЫ 7-11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	705,5	910,91	8,20	642650	5785	231740	1,71	1206
		м2		272,95	3,08	192566	2173	119	0,02	11
47	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	705,5	12,58	0,99	8875	698	10049	0,07	49
		м2		11,59	0,38	8177	268	119	--	1
48	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ/3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	776,05	38,09	--	29560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	86,13	186,61	0,59	16073	51	5149	0,35	30
		м2		56,78	0,16	4890	13	105	--	--
50	СТорговая сеть 2013г	Вспомогательный профиль (наружный угол)	21,9	784,62	--	17183	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	СТорговая сеть 2013г	Вспомогательный профиль (кромка)	28	317,59	--	8892	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТШАХТА ВШ-1 (2 штуки)								
52	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,13756	14806,01	1133,15	2037	156	1645	82,10	11
		т		12892,50	398,25	1773	55	90	1,95	--
53	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,13756	154400,00	--	21239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	4,6	48,49	0,14	223	1	155	0,19	1
		м2		31,95	0,05	147	--	105	--	--
		ФРОНТОН КОЗЫРКА К-1								
55	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	19,5	286,52	8,67	5587	169	2525	0,68	13
		м2		104,63	3,26	2040	64	120	0,02	--
56	С11011-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,195	40200,00	--	7839	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,140321	33697,62	304,24	4728	43	4890	198,00	28
		1т		33075,00	114,75	4641	16	105	0,56	--
58	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,139885	64200,00	--	8981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,023436	58700,00	--	1376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,05625	149300,00	--	8398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,001265	604700,00	--	765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	11,6	24,13	0,05	280	1	107	0,05	1
		м2		7,70	0,02	89	--	119	--	--
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ								
		ТИП 1								
63	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	147,08	95,30	2,62	14017	385	2080	0,07	10
		м2		10,51	0,99	1546	146	123	--	1
64	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	147,08	367,07	13,43	53989	1975	12960	0,45	66
		м2		66,60	5,04	9796	741	123	0,02	4
		ТИП 2								
65	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	193,83	95,30	2,62	18472	508	2742	0,07	13
		м2		10,51	0,99	2037	192	123	--	1
66	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	193,83	367,07	13,43	71149	2603	17080	0,45	87
		м2		66,60	5,04	12909	977	123	0,02	5
67	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	193,83	121,68	9,38	23585	1818	12478	0,24	47
		м2		48,83	3,51	9465	680	123	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
68	Е0111-4-6	Вычитается позиция: Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	193,83	-45,49	-4,86	-8818	-942	-4554	-0,08	-16
		м2		-17,28	-1,82	-3349	-353	123	-0,01	-2
		ТИП 3								
69	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	76,24	95,30	2,62	7266	200	1078	0,07	5
		м2		10,51	0,99	801	75	123	--	--
70	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	76,24	367,07	13,43	27985	1024	6718	0,45	34
		м2		66,60	5,04	5078	384	123	0,02	2
		ТИП 4								
71	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	37,17	95,30	2,62	3542	97	526	0,07	3
		м2		10,51	0,99	391	37	123	--	--
72	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	37,17	367,07	13,43	13644	499	3275	0,45	17
		м2		66,60	5,04	2476	187	123	0,02	1
73	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой -гидроизол	37,17	340,45	18,42	12654	685	4245	0,42	15
		м2		85,95	6,91	3195	257	123	0,03	1
74	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	37,17	232,19	9,05	8630	336	2480	0,25	9
		м2		50,85	3,40	1890	126	123	0,02	1
		ТИП 5								
75	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,87	95,30	2,62	369	10	55	0,07	--
		м2		10,51	0,99	41	4	123	--	--
76	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В22,5	3,87	383,41	14,76	1484	57	276	0,36	1
		м2		52,43	5,54	203	21	123	0,03	--
		ТИП 6								
77	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,49	95,30	2,62	618	17	92	0,07	--
		м2		10,51	0,99	68	6	123	--	--
78	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	6,49	367,07	13,43	2382	87	572	0,45	3
		м2		66,60	5,04	432	33	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой -гидроизол	6,49	340,45	18,42	2210	120	741	0,42	3
		м2		85,95	6,91	558	45	123	0,03	--
80	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	6,49	232,19	9,05	1507	59	433	0,25	2
		м2		50,85	3,40	330	22	123	0,02	--
		ТИП 7								
81	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	12,04	121,68	9,38	1465	113	775	0,24	3
		м2		48,83	3,51	588	42	123	0,02	--
82	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой -гидроизол	12,04	340,45	18,42	4099	222	1375	0,42	5
		м2		85,95	6,91	1035	83	123	0,03	--
83	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	12,04	48,53	5,55	584	67	667	0,26	3
		м2		42,98	2,07	517	25	123	0,01	--
84	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	0,62006	18500,00	--	11471	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	12,04	367,07	13,43	4420	162	1061	0,45	5
		м2		66,60	5,04	802	61	123	0,02	--
86	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В22,5	12,04	383,41	14,76	4616	178	858	0,36	4
		м2		52,43	5,54	631	67	123	0,03	--
87	Е0111-15-2толщиной 25мм	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	12,04	-44,13	-0,67	-531	-8	-29	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-20	-3	123	--	--
		ОК-1								

РАЗДЕЛ 4. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
88	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	42,84 м2	346,04 136,44	18,87 6,39	14824 5845	808 274	7343 120	0,82 0,03	35 1	
89	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	42,84 м2	5618,00 --	-- --	240675 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
90	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2м	42,84 м2	233,47 94,05	5,58 2,12	10002 4029	239 91	4944 120	0,59 0,01	25 --	
91	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	126 м	659,44 64,13	2,02 0,48	83090 8080	255 60	8547 105	0,39 --	49 --	
		ОК-2									
92	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,53 м2	472,81 217,73	19,00 6,18	723 333	29 9	411 120	1,30 0,03		
93	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,53 м2	5618,00 --	-- --	8596 --	-- --	-- --	-- --		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	E0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	1,53	424,36	10,41	649	16	333	1,11	2
		м2		177,30	3,94	271	6	120	0,02	--
95	E0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	9,4	659,44	2,02	6199	19	638	0,39	4
		м		64,13	0,48	603	4	105	--	--
		ОК-3, ОК-4								
96	E0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,11	498,09	19,17	1051	40	600	1,38	3
		м2		230,97	6,18	487	13	120	0,03	--
97	C12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,11	4884,00	--	10305	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	E0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	9,8	659,44	2,02	6463	20	665	0,39	4
		м		64,13	0,48	628	5	105	--	--
		ВИТРАЖ В-1, ВВ-1								
99	E0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	10,58	965,99	28,84	10220	305	8924	4,98	53
		м2		927,00	10,15	9808	107	90	0,04	--
100	C12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,1747	4884,00	--	10621	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	C12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	8,4	12700,00	--	106680	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВИТРАЖ ВВ-2								
102	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	2,14	965,99 927,00	28,84 10,15	2067 1984	62 22	1805 90	4,98 0,04	-- --
103	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	2,178	4884,00 --	-- --	10637 --	-- --	-- --	-- --	-- --
104	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм м2	4,37	129,31 121,50	4,32 1,64	565 531	19 7	646 120	0,75 0,01	3 --
105	С11011-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм 100м2	0,0192	42300,00 --	-- --	812 --	-- --	-- --	-- --	-- --
106	С11011-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм 100м2	0,0245	40200,00 --	-- --	985 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ВИТРАЖ В-2 (2штуки)								
107	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	10,12	965,99 927,00	28,84 10,15	9776 9381	292 103	8536 90	4,98 0,04	50 --
108	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 м2	2,112	6433,00 --	-- --	13586 --	-- --	-- --	-- --	-- --
109	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	8,008	4884,00 --	-- --	39111 --	-- --	-- --	-- --	-- --
110	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2м м2	10,12	158,59 64,58	3,84 1,44	1605 654	39 15	802 120	0,40 0,01	4 --
		ВИТРАЖ В-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	6,11	965,99	28,84	5902	176	5153	4,98	30
		м2		927,00	10,15	5664	62	90	0,04	--
112	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	1,08	6433,00	--	6948	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
113	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5,03	4884,00	--	24567	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2м	6,11	158,59	3,84	969	23	484	0,40	2
		м2		64,58	1,44	395	9	120	0,01	--
115	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	9,8	659,44	2,02	6463	20	665	0,39	4
		м		64,13	0,48	628	5	105	--	--
		ОКНО СЛУХОВОЕ ОС-1 (4штук)								
116	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	120	0,15	--
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
		УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ								
117	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	582,8	72,27	0,42	42116	245	10458	0,09	54
		м2		14,92	0,16	8695	93	119	--	--
118	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	582,8	207,96	1,19	121196	694	19037	0,16	90
		м2		27,00	0,45	15736	262	119	--	1
119	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	582,8	189,45	4,72	110409	2751	50392	0,40	235
		м2		70,88	1,78	41309	1037	119	0,01	5
120	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	108,05112	11576,00	--	1250800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
121	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М150	582,8	206,03	15,94	120075	9290	28164	0,24	142
		м2		34,65	5,96	20194	3473	119	0,03	17
122	Е0112-17-2 К=35 толщиной 50мм	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	582,8	226,52	4,90	132016	2856	3884	0,03	18
		м2		3,85	1,75	2244	1020	119	0,01	6
		КРОВЛЯ ВЕНТКАМЕРЫ (п.2)								
123	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	14,8824	12,58	0,99	187	15	212	0,07	1
		м2		11,59	0,38	172	6	119	--	--
124	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	15,27864	38,09	--	582	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	2,909232	2139,46	330,46	6224	961	5623	10,58	31
		м3		1809,00	123,75	5263	360	100	0,60	2
126	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	2,9674166	11576,00	--	34351	--	--	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	-
127	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	14,8824	918,67	2,86	13672	43	4422	1,63	2
		м2		282,04	0,94	4197	14	105	--	--
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ К-2,К-3 (п.3)								
128	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	11	12,58	0,99	138	11	157	0,07	
		м2		11,59	0,38	127	4	119	--	
129	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	12,1	38,09	--	461	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
130	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,533	2139,46	330,46	3280	507	2963	10,58	

131	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	1,99053	1809,00	123,75	2773	190	100	0,60	1
			м3		8390,00	--	16701	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

132	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1653,9	315,62	4,07	522003	6724	237306	0,74	1224
					135,68	0,97	224401	1604	105	0,05	86
133	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	530,26	1028,30	4,62	545266	2450	142340	1,52	806
					254,97	3,14	135200	1665	104	0,02	9

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФАСАД

134	Е0126-34-2	Теплоизоляция стен теплоизоляционными плитами	м2	412,78	604,31	53,72	249448	22175	185318	2,73	1126
					428,83	20,12	177012	8305	100	0,10	41
135	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные марки П 100	м3	45,4058	7402,00	--	336094	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
136	Е0114-34-1	Покрытие утеплителя влагозащитной пленкой	м2	412,78	72,38	0,07	29879	29	8130	0,12	51
					18,56	0,02	7661	8	106	--	--
137	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов здания керамогранитом на металлическом каркасе	м2	412,78	3142,91	3,99	1297329	1647	203000	2,70	1115
					467,15	1,22	192830	504	105	--	2
138	Е0115-6-1	Облицовка керамогранитными плитами колонн	м2	100	6122,20	12,63	612220	1263	357238	16,80	1680
					3397,50	4,77	339750	477	105	0,02	2
139	С Прайс лист 2014 г.	Кронштейн П - образный 180 мм	шт	1229	21,98	--	27011	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
140	С Прайс лист 2014 г.	Кронштейн П - образный 100 мм	шт	300	21,98	--	6593	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С Прайс лист 2014 г.	Кляммер 2-х упорный	1100	8,79	--	9670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С Прайс лист 2014 г.	Кляммер 4-х упорный	3200	9,52	--	30477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0169-11-1	Устройство инвентарных деревянных лесов	512,78	797,76	--	409074	--	43095	0,55	280
		м2		93,38	--	47883	--	90	--	--
144	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами	700	132,03	66,18	92420	46325	64373	0,34	236
		отверст.		63,23	38,95	44261	27265	90	0,06	43
		ПОЛЫ								
		ТИП1								
145	Е0111-11-6 до 100 мм К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	147,08	1048,96	10,72	154281	1577	2547	0,07	10
		м2		10,08	4,00	1483	588	123	0,02	3
146	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	147,08	277,84	13,43	40865	1975	10437	0,37	54
		м2		52,65	5,04	7744	741	123	0,02	4
147	Е0111-11-4 до 60 мм К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	147,08	337,21	5,36	49597	788	1274	0,04	5
		м2		5,04	2,00	741	294	123	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8419793	129062			9514
			Тенге			1653843	57351			266
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8175050				
	Материалы -		Тенге			3144387				
	Всего заработная плата -		Тенге				1679920			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2256860				
	Местные материалы -		Тенге			1025230				
		Накладные расходы -	Тенге			1798544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							899
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				269782			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			598416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10572009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10511
		Сметная заработная плата -	Тенге				1949702			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			170992				
	Материалы -		Тенге			1355				
	Всего заработная плата -		Тенге				31273			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135306				
		Накладные расходы -	Тенге			28146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4222			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			211086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35495			182
		Сметная заработная плата -	Тенге			73752				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			4425				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78177				10693
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			11170529				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1985197			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			160856				
		Сметная заработная плата -	Тенге			11331384				

Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	299149
Итого со временными зданиями и сооружениями	113314
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%	45326
Затраты на выслугу лет 1%	11789172
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	28172585
Итого	563452
Итого в текущем уровне цен на 2014г. К=2,3897	28736036,44
Налоги, сборв, обязательные платежи 2%	-1950322,15
Итого по акту в текущем уровне цен	26785714,29
Скидка согласно проведенного конкурса	3214285,71
Итого по акту со скидкой	30000000,00
НДС 12%	
Итого по акту с учетом НДС 12%	

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Карагандинской области" Досаев Т.Т.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: Кокин С.К.

Смагулов М.С.

Технический надзор
Директор ТОО "ҚҰРЫЛЫС САПАСЫ" Сәлейменов Б.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой"

Счет-фактура № 34 от 17 ноября 2014 г.

Заменен

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ44914398411BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №112 от 30.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ за ноябрь 2014г.

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140010813, ГУ "Управление строительства Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ	объект	1	40 123 214,29	40 123 214,29	12%	4 814 785,71	44 938 000,00	0	
Всего по счету:					**40 123 214,29**		**4 814 785,71**	**44 938 000,00**		

Руководитель: Сулейменов Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.Бухгалет

(должность)

Пилипенко М.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Доскей Бухар-Жырауского района

С П Р А В К А №3 РБ
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 29 октября по 17 ноября 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		б/н	27 октября 2014 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 29 октября по 17 ноября 2014 года) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Доскей Бухар-Жырауского района(государственная комиссия от 18 декабря 2014 года)	107 105 000	40 123 214,29	**10 886 508**	**10 886 508**	**5846103**	**148 250**	**0**	**0**	4 814 785,71	**44 938 000**

М.П. Заказчик Заместитель руководителя по вопросам строительства ГУ "Управление строительства Карагандинской области" Дюсенбаев Т.Н. 2014 год

М. П. Подрядчик Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж. 2014 год

Форма 2В

Наименование стройки - ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА ТП РК 25ВА-2.2-2012 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ В с.ДОСКЕЙ БУХАР-
Наименование объекта - ЗДАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

А К Т №4

Выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
ПОЛЫ										
ТИП2										
1	Е0111-11-6 до 100 мм К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	193,83	1048,96	10,72	203320	2078	3357	0,07	14
		м2		10,08	4,00	1954	775	123	0,02	4
2	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	193,83	277,84	13,43	53855	2603	13754	0,37	71
		м2		52,65	5,04	10205	977	123	0,02	5
3	Е0111-11-4 до 60 мм К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	193,83	337,21	5,36	65361	1039	1678	0,04	7
		м2		5,04	2,00	977	388	123	0,01	2
ТИП3										
4	Е0111-11-6 до 100 мм К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	76,24	1048,96	10,72	79973	817	1320	0,07	5
		м2		10,08	4,00	768	305	123	0,02	1
5	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	76,24	277,84	13,43	21183	1024	5410	0,37	28
		м2		52,65	5,04	4014	384	123	0,02	2
6	Е0111-11-4 до 60 мм К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	76,24	337,21	5,36	25709	409	660	0,04	3
		м2		5,04	2,00	384	152	123	0,01	1
ТИП4										
7	Е0111-11-6 до 100 мм К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	37,17	1048,96	10,72	38990	398	644	0,07	3
		м2		10,08	4,00	375	149	123	0,02	1
8	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	31,17	277,84	13,43	8660	419	2212	0,37	11
		м2		52,65	5,04	1641	157	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0111-11-4 до 60 мм К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	37,17	337,21	5,36	12534	199	322	0,04	1
		м2		5,04	2,00	187	74	123	0,01	--
		ТИП5								
10	Е0111-11-6 до 100 мм К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	3,87	1048,96	10,72	4059	41	67	0,07	--
		м2		10,08	4,00	39	15	123	0,02	--
11	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	3,87	277,84	13,43	1075	52	275	0,37	1
		м2		52,65	5,04	204	20	123	0,02	--
12	Е0111-11-4 до 60 мм К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	3,87	337,21	5,36	1305	21	34	0,04	--
		м2		5,04	2,00	20	8	123	0,01	--
		ТИП6								
13	Е0111-11-6 до 100 мм К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	6,49	1048,96	10,72	6808	70	112	0,07	--
		м2		10,08	4,00	65	26	123	0,02	--
14	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	6,49	277,84	13,43	1803	87	461	0,37	2
		м2		52,65	5,04	342	33	123	0,02	--
15	Е0111-11-4 до 60 мм К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	6,49	337,21	5,36	2188	35	56	0,04	--
		м2		5,04	2,00	33	13	123	0,01	--
16	Е0111-17-1	Устройство мозаичных покрытий из боя керамогранитных плит /типа "Брекчия"/	6,49	1565,01	30,23	10157	196	1789	1,30	8
		м2		212,85	11,32	1381	73	123	0,06	--
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
		ОК-1								
17	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002; СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	5,8	4100,00	--	23780	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			560760	9488			156
			Тенге			22589	3550			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			560760				
		Материалы -	Тенге			299				
		Всего заработная плата -	Тенге				26139			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23780				
		Местные материалы -	Тенге			504604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**32151**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4823**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**35575**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**628690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**189**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30961**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**628690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**189**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30961**			

Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	**9053**
Итого со временными зданиями и сооружениями	**637743**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%	16836
Затраты на выслугу лет 1%	6377
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2551
Итого	663507
Итого в текущем уровне цен на 2014г. К=2,3897	1585584
Налоги, сборв, обязательные платежи 2%	31712
Итого по акту в текущем уровне цен	1617295,38
Скидка согласно проведенного конкурса / К=0,95 понижающий/	-80864,77
Итого по акту со скидкой	1536430,61
НДС 12%	184371,67
Итого по акту с учетом НДС 12%	1720802,29

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Карагандинской области" Досаев Т.Т.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: Кокин С.К.

Технический надзор
Директор ТОО "КУРЫЛЫС САПАСЫ" Смагулов М.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж.

Форма 2В

Наименование стройки - ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА ТП РК 25ВА-2.2-2012 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВРАЧЕБНОЙ МБУЛАТОРИИ В с.ДОСКЕЙ БУХАР-

Наименование объекта - КОТЕЛЬНАЯ

А К Т №5

Выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 года

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КОТЕЛЬНОЙ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ								
1	Е0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	45,19464	50,35	48,38	2298	2187	722	0,02	1
		м3		2,39	14,07	108	636	97	0,05	2
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2,38336	467,10	--	1113	--	1258	2,98	7
		м3		467,10	--	1113	--	113	--	--
3	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	2,3936	167,18	--	400	--	452	1,21	3
		м3		167,18	--	400	--	113	--	--
4	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	9,5744	5,55	5,55	53	53	17	--	--
		м3		--	1,80	--	17	97	0,01	--
5	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	9,5744	25,65	5,38	246	51	188	0,13	1
		м3		20,27	--	194	--	97	--	--
6	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	22,08	3,79	3,24	84	72	34	--	--
		м3		0,48	1,12	11	25	97	--	--
7	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	3	2254,27	100,89	6763	303	573	0,85	3
		м3		123,75	38,25	371	115	118	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	19	1117,27	598,40	21228	11370	10898	1,18	22
		шт		195,53	214,16	3715	4069	140	0,91	17
9	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	13	512,56	243,37	6663	3164	3494	0,67	9
		шт		106,88	85,08	1389	1106	140	0,34	4
10	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	12,9	10200,00	--	131580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	3,36	10700,00	--	35952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В10	1,92	9987,95	95,97	19177	184	1629	4,90	9
		м3		771,75	36,25	1482	70	105	0,18	--
13	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	16,96	102,33	0,12	1735	2	124	0,04	1
		м2		8,08	0,05	137	1	90	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ДЫМОВАЯ ТРУБА. ФУНДАМЕНТ								
14	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	6	46,51	44,35	279	266	112	0,02	--
		м3		2,16	17,03	13	102	97	0,07	--
15	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,42	467,10	--	196	--	222	2,98	1
		м3		467,10	--	196	--	113	--	--
16	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	4,272	7,57	7,57	32	32	10	--	--
		м3		--	2,46	--	11	97	0,01	--
17	Е0101-27-9	Перемещение лишнего грунта 3 группы	1,728	3,28	3,28	6	6	2	--	--
		м3		--	1,06	--	2	97	--	--
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,272	21,55	4,52	92	19	71	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	73	--	97	--	--
19	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	0,225	8246,17	66,01	1855	15	52	1,35	--
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	--
20	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	2,88	121,68	9,38	350	27	185	0,24	1
		м2		48,83	3,51	141	10	123	0,02	--
21	E0113-13-1	Гидроизоляция по холодной битумной грунтовке	5,76	13,91	0,07	80	--	42	0,04	--
		м2		8,06	0,02	46	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
22	E0106-1-1	Устройство фундаментов под котлы	1,5	8113,57	66,01	12170	99	348	1,35	2
		м3		195,75	24,93	294	37	105	0,12	--
23	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,12	52400,00	--	6288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	7,2	9949,12	353,46	71634	2545	5432	3,60	26
		м3		585,00	133,52	4212	961	105	0,65	5
25	E0108-12-1	Армирование монолитного пояса фундамента	0,33058	8679,65	422,15	2869	140	3283	56,40	19
		т		8257,50	157,50	2730	52	118	0,77	--
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11106	52400,00	--	5820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,21952	50600,00	--	11108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
28	E0107-48-4	Установка блоков наружных стен массой до 1 т	71	891,00	328,38	63261	23315	35953	1,62	115
		шт		245,25	116,45	17413	8268	140	0,50	36
29	С Прайс-лист ТОО "Меруерт" 2014г.	Блоки ЗБН 24.6.40-100П	44	2418,67	--	106421	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С Прайс-лист ТОО "Меруерт" 2014г.	Блоки ЗБН 12.6.40-100П	11	1243,89	--	13683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С Прайс-лист ТОО "Меруерт" 2014г.	Блоки ЗБН 9.6.40-100П	16	1140,23	--	18244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка мелкими блоками в стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	7,35	4083,43	154,03	30013	1132	17298	14,63	108
		м3		2295,00	58,50	16868	430	100	0,28	2
33	С Прайс-лист ТОО "Универсалстрой Темиртау" 2014г.	Мелкие блоки СКЦ-1	460	41,46	--	19073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-14-1	Кладка перегородок из мелких блоков толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	30,24	368,91	27,64	11156	836	7290	1,25	38
		м2		193,95	10,35	5865	313	118	0,05	2
35	С Прайс-лист ТОО "Универсалстрой Темиртау" 2014г.	Мелкие блоки перегородочные СКЦ-1	378	38,01	--	14367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	12	394,77	250,96	4737	3011	3678	0,81	10
		шт		130,73	88,22	1569	1059	140	0,37	4
37	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,4234	24500,00	--	10373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
38	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	6	1477,65	387,22	8866	2323	3858	2,06	12
		шт		344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3