Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
ИИК KZ90070103KSN0912000
БИН 120140000304
БИК KKMFKZ2A КБЕ 12
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за сентябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение № 19 от 10.04.2015 к договору № 24 от 28.04.2014 года.		Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие системы водоснабжения и водоотведения	029		
				За счет трансфертов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно 2014-2015г.	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района	**274 698 670,00**		**24 721 428,57**				**2 966 571,43**	**27 688 000,00**
К оплате:								**27 688 000,00**

К оплате: Двадцать семь миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч тенге 00 тыин

Заказчик: _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик:** _____

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"
Договор №24 от 28 апреля 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание бактерицидной установки. Смета 2-1-1

А К Т N27

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	112,00	17,43	0,12	1952	13	0,09	10
					13,73	0,05	1538	6	0,00	0
2.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	32,00	17,43	0,12	558	4	0,09	3
					13,73	0,05	439	2	0,00	0
3.	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	31,20	47,10	0,05	1470	2	0,15	5
					26,55	0,02	828	1	0,00	0
ИТОГО:							3980	20		18
							2805	9		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2954
Всего накладных расходов:	2954
Итого с накладными	6934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	416
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7350
Итого с временными, 2,72 %	7550
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	7706
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7736
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7812
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	17448
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	349
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17797
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2136
Итого с НДС	19933

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабженияв с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Насосные станции подземного типа. Смета 2-6-1

А К Т N28

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-13-12	Разработка грунта 3 группы вотвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	42,39	104,85	102,83	4444	4359	0,01	1
					2,02	15,63	86	663	0,05	2
2.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	3,76	43184,32	2104,76	162458	7918	13,90	52
					2362,50	623,48	8888	2346	2,48	9
3.	Ц0107-247-15	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 2 ЭЦВ 10-63-110	шт	2,00	45520,00	21890,00	91040	43780	70,00	140
					12440,00	4883,00	24880	9766	28,32	57
4.	С131001-9	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 10-65-110нрк, подача 65 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 32 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	90200,00	--	180400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0104-63-1	Устройство оголовка на шахтном колодце	колодец	2,00	978,43	139,22	1957	278	4,43	9
					821,25	50,63	1642	101	0,23	0
6.	СПрайс	Оголовок герметизированный ОГ 133	шт	2,00	3882,13	--	7764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс	Головка муфтовая ГМ-80	шт	2,00	1441,93	--	2884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапановобратных диам. 150 мм	шт	4,00	991,58	375,08	3966	1500	2,46	10
					398,25	141,75	1593	567	0,69	3
9.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	4,00	11500,00	--	46000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	858,70	1,57	1717	3	0,22	0
					40,50	--	81	--	--	--
11.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	2,00	25278,84	17,71	50558	35	1,62	3
					272,25	6,75	544	14	0,03	0
12.	Е0104-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т	м	200,00	113,79	94,21	22758	18842	0,11	23
					19,58	13,71	3916	2742	0,05	10
13.	С130806-331	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами без муфт /ГОСТ 631-75/,114х11 мм	м	200,00	948,00	--	189600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130808-33	Муфты 114Д ГОСТ 633-80	шт	40,00	551,00	--	22040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130806-235	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 114х4 мм	м	10,00	766,00	--	7660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонныхчастей диам. 100-250 мм	т	0,01	247994,13	49389,75	3621	721	312,70	5
					62775,00	18657,00	917	272	91,12	1
17.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,00	49,69	0,04	497	--	0,04	0
					8,32	--	83	--	--	--
		ИТОГО:					799364	77438		243
							42630	16471		83
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========

На монтажные работы	31181
На общестроительные работы	29221
На сантехнические работы	104
Всего накладных расходов:	60506
Итого с накладными	859870

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	51592
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	911462
Итого с временными, 2,72 %	936254
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	955634
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	959379
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	968742
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2163732
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	43275
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2207007
Налог на добавленную стоимость, 12 %	264841
Итого с НДС	2471848

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабженияв с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Насосные станции подземного типа. Смета 2-6-2

А К Т N29

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2,00	3089,00	497,00	6178	994	13,00	26
					2273,00	110,00	4546	220	0,64	1
2.	ТПрайс-лист	Ящик управления ЯНН 5111-3А76-У2	комплект	2,00	18974,52	--	37949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм	м	4,00	59,48	3,96	238	16	0,30	1
					52,20	1,49	209	6	0,01	0
4.	С130807-17	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 32х3,00 мм	10м	0,40	11500,00	--	4600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,52	60200,00	--	31454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками скреплением накладными скобами	м кабеля	20,00	94,79	10,91	1896	218	0,48	10
					78,30	6,91	1566	138	0,03	1
7.	С151602-4	Кабели силовые гибкие переносные,	1000м	0,02	83200,00	--	1664	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	маркаКГ, число жил и сечение 3х4 мм2			---	---	---	---	---	---
8.	Ц0108-526 -2Примен	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на токА	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
9.	С151801-5 4	Выключатель автоматический трехполюсный на ток 32 А	шт	2,00	3250,00	--	6500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-317 -4	Реле сигнальное	шт	4,00	3104,10	34,10	12416	136	10,00	40
					1688,00	9,00	6752	36	0,05	0
11.	СПрайс-лист	Реле времени кварцевое АТС-2	шт	2,00	1183,12	--	2366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс-лист	Реле промежуточное JQX-10F-3Z AC220V 50HZ с подставкой	шт	2,00	240,32	--	481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-534 -1	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стенеили колонне, до 4 секций	шт	4,00	669,80	14,80	2679	59	2,00	8
					329,00	2,30	1316	9	0,01	0
14.	СПрайс-лист	Переключатель УП 5313	шт	4,00	1201,61	--	4806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-604 -1	Звонок электрический с кнопкой	компл	2,00	115,10	2,80	230	6	0,64	1
					102,00	0,50	204	1	0,00	0
16.	С151801-1 25	Звонок GNS-921	шт	2,00	1690,00	--	3380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-лист	Арматура светосигнальная АС12011 У2	шт	2,00	51,58	--	103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-526 -2Примен	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на токА	шт	4,00	862,00	28,00	3448	112	2,00	8
					340,00	4,50	1360	18	0,03	0
19.	СПрайс-лист	Выключатель автоматический АК63-1МГ1	шт	2,00	221,84	--	444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	СПрайс-ли ст	Выключатель автоматический АЕ 2033	шт	2,00	1053,72	--	2107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения илираспределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт	2,00	3385,00	223,00	6770	446	3,00	6
					563,00	49,50	1126	99	0,29	1
22.	ТПрайс-ли ст	Блок управления БОН 9202-19-2872	шт	2,00	6248,38	--	12497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	18,00	114,40	7,80	2059	140	0,29	5
					48,80	0,50	878	9	0,00	0
24.	СПрайс-ли ст	Металлорукава Ду 20мм	м	4,00	23,66	--	95	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс-ли ст	Металлорукава Ду 26мм	м	18,00	23,66	--	426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						146510	2183		109
							18637	545		3

Накладные расходы :

На монтажные работы	18241
На сантехнические работы	275
Всего накладных расходов:	18516
Итого с накладными	165026

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6875
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	171901
Итого с временными, 2,72 %	175205
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	177788
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	178287
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	179535
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	401000
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8020
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	409020
Налог на добавленную стоимость, 12 %	49082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС							458102	

Принял:

Технический надзор:

Сдал:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабженияв с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Насосные станции подземного типа. Смета 2-6-3

А К Т N30

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм	шт	2,00	3329,08	12,33	6658	25	3,14	6
					508,50	4,50	1017	9	0,02	0
2.	E0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250мм	шт	2,00	246,13	5,38	492	11	1,06	2
					175,50	2,25	351	5	0,01	0
3.	C131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	шт	2,00	3600,00	--	7200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	2,51	1777,88	13,16	4466	33	1,54	4
					247,50	4,93	622	12	0,02	0
5.	E0120-1-1	Прокладка воздуховодов из асбестоцементных труб диаметром 200 мм	м2	2,51	297,88	13,16	748	33	1,54	4
					247,50	4,93	622	12	0,02	0
6.	C130802-1-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 /ГОСТ 539-80/, Dy 200 мм, Dв 189 мм	м	4,00	647,00	--	2588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C130810-2-32	Муфта БН.200	шт	2,00	500,00	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N2из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	2,00	257,00	--	514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0122-12-6	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00	352469,40	41899,52	1128	134	150,00	0
					26100,00	15828,75	84	51	77,30	0
10.	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	6,00	88,51	0,07	531	--	0,37	2
					60,30	0,02	362	--	0,00	0
	ИТОГО:						25325	236		19
							3058	89		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	554
На сантехнические работы	3392
Всего накладных расходов:	3946
Итого с накладными	29271

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1756
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	31027
Итого с временными, 2,72 %	31871
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	32531
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	32658
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	32977
Пересчет в текущих ценах, К-2 23355	73656
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1473
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	75129
Налог на добавленную стоимость	9015
Итого с НДС	84144

Принял: Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабженияв с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Насосная станция пожаротушения. Смета 2-7-3

А К Т N31

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
2.	75-6-85	Пункт /шкаф/ распределительный типа ПР 11-7120, габаритные размеры 1300x650x250 мм	комплект	1,00	113800,00	--	113800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс-лист	Блок автоматики Ящик АВР 3-100	шт	1,00	52343,51	--	52344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс-лист	Блок управления Б 5130-3874 УХЛ4	шт	2,00	7302,10	--	14604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс-лист	Блок управления Б 5130-2274 УХЛ4	шт	1,00	3604,83	--	3605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс-лист	Автоматические выключатели ВА 4729 16А	шт	2,00	86,70	--	173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-лист	Автоматические выключатели ВА 4729 6А	шт	1,00	76,20	--	76	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-317	Реле сигнальное	шт	5,00	3104,10	34,10	15520	171	10,00	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4				1688,00	9,00	8440	45	0,05	0
9.	СПрайс-лист	Реле времени кварцевое АТС-2	шт	1,00	1183,12	--	1183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-лист	Реле промежуточное JQX-10F-3Z AC220V 50HZ с подставкой	шт	4,00	240,32	--	961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-534-1	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	шт	3,00	669,80	14,80	2009	44	2,00	6
					329,00	2,30	987	7	0,01	0
12.	СПрайс-лист	Переключатель УП 5313	шт	3,00	1201,61	--	3605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	5,00	97,70	1,60	488	8	1,00	5
					85,50	--	428	--	--	--
14.	СПрайс-лист	Кнопка управления КЕ2-В215	шт	2,00	186,71	--	373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс-лист	Сигнализатор уровня РОС 102 длина0,25	шт	1,00	17667,38	--	17667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс-лист	Кнопка управления ПКТ-40	шт	3,00	208,90	--	627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	4,00	219,93	49,51	880	198	0,88	4
					151,65	29,74	607	119	0,13	1
18.	С151701-12	Светильники с подвесом на крюках, трубах, монтажных профилях, тип НСП17-500-004-У3	шт	4,00	810,00	--	3240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151803-7	Кронштейн, У2191 У3	шт	4,00	584,00	--	2336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151706-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, типа МО36-60	10шт	0,40	215,00	--	86	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	45,74	--	46	--	0,20	0
					31,05	--	31	--	--	--
22.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	1,00	182,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	шт	2,00	578,10	31,10	1156	62	2,09	4
					403,00	7,60	806	15	0,04	0
24.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	2,00	509,00	--	1018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
26.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс-лист	Зажим СИЗ-1	шт	30,00	3,33	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками скреплением накладными скобами	м кабеля	35,00	94,79	10,91	3318	382	0,48	17
					78,30	6,91	2740	242	0,03	1
29.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,04	52100,00	--	1824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	10,00	20,78	--	208	--	0,11	1
					18,11	--	181	--	--	--
31.	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,01	9230,00	--	92	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 16 мм в готовые борозды	м	40,00	36,51	--	1460	--	0,16	6
					26,33	--	1053	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С130804-2 9	Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр 16 мм	1000м	0,04	86200,00 ---	-- --	3448 --	-- --	-- --	-- --
34.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	30,00	175,20 72,70	75,70 20,60	5256 2181	2271 618	0,44 0,12	13 4
35.	С151601-6 26	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,02	721000,00 ---	-- --	10815 --	-- --	-- --	-- --
36.	С151601-6 21	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,02	156500,00 ---	-- --	2348 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	100,00	20,78 18,11	-- --	2078 1811	-- --	0,11 --	11 --
38.	С151607-1 17	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,10	9230,00 ---	-- --	923 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 16 мм в готовые борозды	м	115,00	36,51 26,33	-- --	4199 3028	-- --	0,16 --	19 --
40.	С130804-2 9	Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр 16 мм	1000м	0,12	86200,00 ---	-- --	9913 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	10,00	59,48 52,20	3,96 1,49	595 522	40 15	0,30 0,01	3 0
42.	С130806-2 0	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	10,00	168,00 ---	-- --	1680 --	-- --	-- --	-- --
43.	С11011-88 1	Сталь полосовая с размером 25х4 мм длина 40м	т	0,03	87100,00 ---	-- --	2735 --	-- --	-- --	-- --
44.	С11011-94	Метизы	кг	2,00	83,00 ---	-- --	166 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
46.	ТПрайс-лист	Ящик управления ЯУ 5111-2872	шт	1,00	6248,38	--	6248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	1,00	782,90	17,90	783	18	3,00	3
					387,00	2,30	387	2	0,01	0
48.	СПрайс-лист	Пускатель магнитный КМА-1210 AlAgEuM ElECTriC	шт	1,00	305,02	--	305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-526 -2Примен	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на токА	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
50.	С151801-54	Выключатель автоматический трехполюсный на ток 32 А	шт	1,00	3250,00	--	3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0121-22-12	Установка универсальных переключателей	шт	1,00	496,94	3,06	497	3	1,40	1
					236,25	1,15	236	1	0,01	0
52.	С151801-103	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 1	шт	1,00	604,00	--	604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	2,00	97,70	1,60	195	3	1,00	2
					85,50	--	171	--	--	--
54.	СПрайс-лист	Кнопка управления КЕ2-В215	шт	2,00	186,71	--	373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	2,00	68,91	--	138	--	0,50	1
					63,00	--	126	--	--	--
56.	15171-1476	Датчик температуры ДТКБ-53	шт	2,00	697,50	--	1395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-602	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	3,00	763,40	5,40	2290	16	2,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-2					626,00	2,30	1878	7	0,01	0
58.	1514-4048	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4	ШТ	3,00	1507,50	--	4522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 319726 4250 182
30704 1297 7

Накладные расходы :

На монтажные работы	31192
На сантехнические работы	687
Всего накладных расходов:	31879
Итого с накладными	351605

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10398
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	362003
Итого с временными, 2,72 %	366999
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	370905
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	371660
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	373547
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	834335
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16687
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	851022
Налог на добавленную стоимость, 12 %	102123
Итого с НДС	953145

Принял:

Технический надзор:

Сдал:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: ПРОХОДНАЯ. Смета 3-1-1

А К Т N32

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	34,00	925,06	4,90	31452	167	0,38	13
					58,50	1,85	1989	63	0,01	0
2.	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,20	2013,65	--	403	--	2,99	1
					477,00	--	95	--	--	--
3.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,40	8719,48	--	3488	--	3,66	1
					567,00	--	227	--	--	--
4.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 2мм	м2	3,00	211,49	9,95	634	30	0,36	1
					52,20	3,74	157	11	0,02	0
5.	E0108-37-2	Устройство в нижних этажах кирпичного основания под печи, очаги и трубы	м3	0,20	6141,10	298,85	1228	60	4,45	1
					731,25	112,50	146	22	0,55	0
6.	E0108-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь	м3	1,60	15648,57	411,39	25038	658	10,40	17
					1687,50	153,00	2700	245	0,75	1
7.	E0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	м3	0,40	10259,83	379,78	4104	152	11,90	5
					1935,00	141,75	774	57	0,70	0
8.	E0108-42-	Отделка по сетке печей штукатурным	м2	0,20	444,87	7,32	89	1	0,44	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	глиняным раствором			69,30	2,75	14	1	0,01	0
9.	С131101-62	Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142 мм	комплект	2,00	2710,00	--	5420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	1,00	4023,28	221,40	4023	221	4,87	5
					812,25	84,38	812	84	0,41	0
11.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	20,00	17,43	0,12	349	2	0,09	2
					13,73	0,05	275	1	0,00	0

ИТОГО: 76228 1291 45

7189 484 2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	8087
На металломонтажные работы	986
Всего накладных расходов:	9073
Итого с накладными	85301

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5118
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	90419
Итого с временными, 2,72 %	92878
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	94801
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	95173
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	96102
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	214648
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4293
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	218941
Налог на добавленную стоимость, 12 %	26273
Итого с НДС	245214

Принял: Сдал:

Технический надзор:

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"
Договор №24 от 28 апреля 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: КАМЕРА ФИЛЬТРОВ-ПОГЛОТИТЕЛЕЙ. Смета 2-3-1

А К Т N33

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0109-2-3	Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения	т	1,22	11676,53	4259,75	14245	5197	22,20	27
					4029,30	943,78	4916	1151	3,23	4
2.	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,22	147100,00	--	179462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,04	13711,47	5475,87	576	230	28,90	1
					5040,00	1552,87	212	65	5,46	0
4.	C12021-22 2	Стоимость стремянок	т	0,04	151200,00	--	6350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.мм	м	2,20	935,75	20,80	2059	46	0,72	2
					130,50	7,79	287	17	0,04	0
6.	E0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 20мм	шт	2,00	859,88	5,38	1720	11	0,36	1
					60,75	2,25	122	5	0,01	0
7.	E0109-53-1	Монтаж люка	т	0,12	14806,01	1133,15	1717	131	82,10	10
					12892,50	398,25	1496	46	1,95	0
8.	C12021-11	Конструкции под установку крышек	т	0,12	123700,00	--	14349	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
9.	Е0110-50-1	Устройство по фермам настила из щитов деревянных с плитным утеплителем	м2	0,76	1383,55	35,45	1052	27	0,34	0
					51,75	13,17	39	10	0,06	0
10.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	40,00	178,02	42,91	7121	1716	0,54	22
					93,60	15,98	3744	639	0,08	3
11.	С11031-18-2	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	2,40	18500,00	--	44400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	16,00	132,03	66,18	2112	1059	0,34	5
					63,23	38,95	1012	623	0,06	1
13.	Е0146-25-17К=13,5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-16,00	21,72	10,27	-348	-164	0,05	-1
					9,72	6,06	-156	-97	0,01	-0
14.	Е0146-25-14	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 125 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	4,00	212,72	100,07	851	400	0,51	2
					95,85	58,82	383	235	0,09	0
15.	Е0122-33-5	Монтаж воздушного патрубка	т	0,04	247994,13	49389,75	9424	1877	312,70	12
					62775,00	18657,00	2385	709	91,12	3
16.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	1826,10	703	7	42,70	0
					8100,00	690,75	32	3	3,37	0
17.	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	м2	0,68	865,87	42,37	589	29	4,14	3
					722,25	15,75	491	11	0,08	0
18.	СПрайс	Фильтры-поглотители ФСМ-	шт	2,00	123693,53	--	247387	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Фильтрирующий элемент ЭМ 170 300х2	шт	2,00	87723,07	--	175446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0107-57-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	м	1,00	14,00	0,25	14	--	0,07	0
					12,80	0,09	13	--	0,00	0
21.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	8,00	211,49	9,95	1692	80	0,36	3
					52,20	3,74	418	30	0,02	0
22.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-8,00	55,84	1,34	-447	-11	0,01	-0
					1,26	0,50	-10	-4	0,00	-0
23.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК заодин раз	м2	184,00	65,03	0,10	11966	18	0,06	11
					11,62	0,04	2138	7	0,00	0
24.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	184,00	154,00	0,27	28336	50	0,04	8
					8,31	0,15	1529	28	0,00	0
ИТОГО:							750776	10703		105
							19051	3478		13

Накладные расходы :

На общестроительные работы	14398
На металломонтажные работы	7097
На сантехнические работы	1193
Всего накладных расходов:	22689
Итого с накладными	773464

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21038
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	794502
Итого с временными, 2,72 %	804611
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	812514
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	814041
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	817859
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1826728
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	36535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1863263
Налог на добавленную стоимость, 12 %	223592
Итого с НДС	2086855

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"
Договор №24 от 28 апреля 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: КАМЕРА ФИЛЬТРОВ-ПОГЛОТИТЕЛЕЙ. Смета 2-3-2

А К Т N34

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Ц0108-602-2	Установка электронагревателя мощностью до 1 кВт	шт	2,00	763,40	5,40	1527	11	2,00	4		
					626,00	2,30	1252	5	0,01	0		
2.	ТПрайс	Электрообогреватель ЭИП 1-1, 220 В, 1кВт	шт	2,00	3024,29	--	6049	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	2,00	68,91	--	138	--	0,50	1		
					63,00	--	126	--	--	--		
4.	ТПрайс	Датчик температуры ДТКБ-53	шт	2,00	1129,91	--	2260	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	Ц0110-898-12	Установка коробки КОР-73	коробка	2,00	742,00	305,00	1484	610	2,00	4		
					398,00	72,00	796	144	0,42	1		
6.	Ц0108-525-6	Монтаж соединительной коробки КС-1	компл	2,00	751,30	6,30	1503	13	3,00	6		
					493,00	--	986	--	--	--		
7.	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	20,00	114,40	7,80	2288	156	0,29	6		
					48,80	0,50	976	10	0,00	0		
8.	Ц0108-412	Затягивание проводов в проложенные	м	20,00	8,50	0,10	170	2	0,05	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2			7,30	--	146	--	--	--
9.	Ц0108-412 -9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	10,00	5,40	0,10	54	1	0,02	0
					3,70	--	37	--	--	--
10.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические для установки электродов	т	0,02	102170,00	1870,00	2524	46	52,00	1
					8280,00	270,01	205	7	1,57	0
11.	СПрайс	Стоимость коробки КОР-73	шт	2,00	26,96	--	54	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Стоимость соединительной коробки КС-1	шт	2,00	1391,67	--	2783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Стоимость металлорукава Д-15мм	шт	20,60	207,71	--	4279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	1000м	0,03	6640,00	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-664	Сталь прутковая из стали 12х18Н10Т, d 5мм	кг	17,80	218,00	--	3880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						29198	840		23
							4524	166		1

Накладные расходы :

На монтажные работы	4589
Всего накладных расходов:	4589
Итого с накладными	33787

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1529		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						35316		
		Итого с временными, 2,72 %						36051		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						36625		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						36736		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						37013		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						82670		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1653		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						84323		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						10119		
		Итого с НДС						94442		

Принял: Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабженияв с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода. Смета 2-8-1

А К Т N35

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подающий трубопровод и водовод от скважины до разводящей сети (площадка №1)								
1.	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	700,00	42,35	39,83	29644	27880	0,02	12
					2,52	10,96	1764	7669	0,04	27
2.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей песком	м3	200,00	167,18	--	33436	--	1,21	242
					167,18	--	33436	--	--	--
3.	E0101-27-3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	300,00	7,57	7,57	2272	2272	--	--
					--	2,46	--	738	0,01	3
4.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	1000,00	25,65	5,38	25646	5376	0,13	129
					20,27	--	20270	--	--	--
5.	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,11	115456,32	31953,19	12931	3579	360,00	40
					66375,00	12071,25	7434	1352	58,95	7
6.	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,57	139336,75	90794,12	79701	51934	286,00	164
					48375,00	19582,83	27671	11201	84,07	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	453445,54	80944,76	5441	971	278,50	3
					48442,50	30577,50	581	367	149,34	2
8.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
9.	Е0116-15-6	Установка клапанов обратных поворотных на трубопроводах из стальных труб диам. до 20мм	1шт	1,00	2466,80	234,95	2467	235	7,76	8
					1314,00	87,75	1314	88	0,43	0
		Итого по разделу: Подающий трубопровод и водовод от скважины до разводящей сети (площадка №1)								192139
		Раздел: Спускной и переливной трубопровод								
10.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	115456,32	31953,19	3464	959	360,00	11
					66375,00	12071,25	1991	362	58,95	2
11.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	70074,97	10674,97	1752	267	270,00	7
					48825,00	4032,00	1221	101	19,69	0
12.	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0
13.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрыхгрунтах	м3	1,24	24739,18	2538,55	30677	3148	15,87	20
					2645,33	950,63	3280	1179	4,64	6
14.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,03	348390,19	68162,54	10452	2045	255,70	8
					44482,50	25749,00	1334	772	125,76	4
15.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,03	228588,23	30337,38	5715	758	204,80	5
					35550,00	11459,25	889	286	55,97	1
16.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	121294,13	49389,75	2086	850	312,70	5
					62775,00	18657,00	1080	321	91,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Спускной и переливной трубопровод								55929
		Раздел: Всасывающий трубопровод								
17.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	154577,68	66009,80	5719	2442	376,00	14
					70200,00	24936,75	2597	923	121,79	5
18.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,06	121294,13	49389,75	7472	3042	312,70	19
					62775,00	18657,00	3867	1149	91,12	6
		Итого по разделу: Всасывающий трубопровод								13191
		Раздел: Подающий трубопровод и водовод от скважины до разводящей сети (площадка №2)								
19.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	300,00	42,35	39,83	12704	11948	0,02	5
					2,52	10,96	756	3287	0,04	11
20.	Е0101-164-3	Разработкагрунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	4,00	467,10	--	1868	--	2,98	12
					467,10	--	1868	--	--	--
21.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей песком	м3	30,00	167,18	--	5015	--	1,21	36
					167,18	--	5015	--	--	--
22.	С143008-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	30,00	462,00	--	13860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0101-27-3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	100,00	7,57	7,57	757	757	--	--
					--	2,46	--	246	0,01	1
24.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	200,00	25,65	5,38	5129	1075	0,13	26
					20,27	--	4054	--	--	--
25.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	115456,32	31953,19	5196	1438	360,00	16
					66375,00	12071,25	2987	543	58,95	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,20	78005,00	36133,62	15211	7046	247,00	48
					41850,00	9612,90	8161	1875	37,30	7
27.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,05	348390,19	68162,54	15678	3067	255,70	12
					44482,50	25749,00	2002	1159	125,76	6
28.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
					69,53	58,98	70	59	0,23	0
29.	Е0116-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 150 мм	1соедин.	4,00	2291,53	84,74	9166	339	2,45	10
					450,00	31,50	1800	126	0,15	1
30.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,62	24739,18	2538,55	15338	1574	15,87	10
					2645,33	950,63	1640	589	4,64	3
		Итого по разделу: Подающий трубопровод и водовод от скважины до разводящей сети (площадка №2)								100224

ИТОГО:

	361483	133861	868
	138117	34577	144

Накладные расходы :

На общестроительные работы	199271
На сантехнические работы	5492
Всего накладных расходов:	204763
Итого с накладными	566246

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33975
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	600221
Итого с временными, 2,72 %	616547
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	629310
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	631776
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	637941
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1424872
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28497
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1453369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						174404		
		Итого с НДС						1627773		

Принял:

Технический надзор:

Сдал:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабженияв с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения. Смета 2-11-1

А К Т N36

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	497,61	28,48	1493	85	2,03	6
					342,00	11,25	1026	34	0,05	0
2.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	6480,00	--	19440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	121294,13	49389,75	1164	474	312,70	3
					62775,00	18657,00	603	179	91,12	1
4.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	3,00	741,00	--	2223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,00	70074,97	10674,97	210	32	270,00	1
					48825,00	4032,00	146	12	19,69	0
6.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,108х4 мм	м	3,00	714,00	--	2142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130806-88	Труба-футляр /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	м	1,20	931,00	--	1117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6,00	156,43	21,43	939	129	0,60	4
					126,00	--	756	--	--	--
9.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	572,00	--	3432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,00	285120,61	30429,76	855	91	205,00	1
					35550,00	11495,25	107	34	56,14	0

ИТОГО: 33015 812 14
2638 259 1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3766
Всего накладных расходов:	3766
Итого с накладными	36781

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2207
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	38988
Итого с временными, 2,72 %	40048
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	40877
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	41037
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	41437
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	92552
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1851
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	94403
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11328
Итого с НДС	105731

Принял: Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабженияв с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Электроснабжение водозаборных площадок №1 и №2. Смета 4-1-1

А К Т N37

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внешнее электроснабжение водозаборных площадок №1 и №2								
1.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/_П10-2	опора	23,00	1534,11	878,23	35285	20199	3,06	70
					506,25	246,42	11644	5668	1,03	24
2.	Е0133-103-5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ_А10-1	опора	8,00	3565,97	2082,09	28528	16657	7,75	62
					1271,25	587,77	10170	4702	2,42	19
3.	Е0133-103-5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ_УП10-1	опора	2,00	3565,97	2082,09	7132	4164	7,75	16
					1271,25	587,77	2542	1176	2,42	5
4.	Е0133-103-6	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ_УА10-1	опора	10,00	5510,24	3385,11	55102	33851	11,70	117
					1881,00	936,18	18810	9362	3,89	39
5.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	79,00	17400,00	--	1374600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	1м	1383,20	37,47	23,70	51828	32781	0,09	118
					13,77	7,53	19047	10415	0,03	36
7.	С12041-6	Заземляющий проводник: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,23	45800,00	--	56265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0133-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ	ригель	127,00	77,83	9,20	9884	1168	0,30	38
					47,25	4,50	6001	571	0,02	3
9.	С143015-31	Плита П-3и	м3	25,40	18600,00	--	472440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	40,50	53,87	12,24	2182	496	18,00	729
					29,25	2,25	1185	91	0,01	0
11.	С12041-7	Заземляющий проводник: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,05	45300,00	--	2066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0133-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	3,92	35517,87	25993,62	139159	101843	48,00	188
					8550,00	5571,27	33499	21828	19,95	78
13.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	2,34	315700,00	--	740310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Траверсы стальные ТМ3	шт	34,00	3174,47	--	107932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения Х1	шт	71,00	506,90	--	35990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Изолятор штыревой ШС10Д	шт	426,00	554,59	--	236255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	241831-26	Колпачок К6	100шт	3,55	1710,00	--	6070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-660	Крепление провода	кг	13,21	240,00	--	3169	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Траверсы стальные ТМ6	шт	8,00	3381,15	--	27049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Накладка ОГ2	шт	16,00	1090,32	--	17445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Накладка ОГ5	шт	8,00	798,98	--	6392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения Х1	шт	8,00	506,90	--	4055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11011-58	Болты Б5	т	0,00	154700,00	--	743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Кронштейн У1	шт	8,00	2302,29	--	18418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-6	Проводник ЗП1: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	45800,00	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Изолятор штыревой ШС10Д	шт	16,00	554,59	--	8873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	241831-26	Колпачок К6	100шт	0,16	1710,00	--	274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Зажим соединительный ПС-1-1	шт	32,00	183,13	--	5860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Зажим соединительный ПА-1-1	шт	48,00	50,86	--	2441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Скобы СК-7-1А	шт	48,00	186,45	--	8949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	СЕРЬГА СРС-7-16	шт	48,00	119,26	--	5724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	СПрайс	Изолятор ПС70Е	шт	96,00	469,55	--	45077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11071-6	Зажим натяжной Н3-2-7	100шт	0,48	7100,00	--	3408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-66 0	Крепление провода	кг	0,50	240,00	--	119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	Траверсы стальные ТМ5	шт	12,00	2057,90	--	24695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс	Накладка ОГ1	шт	12,00	967,57	--	11611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения Х2	шт	12,00	506,90	--	6083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения Х1	шт	12,00	506,90	--	6083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс	Кронштейн У1	шт	12,00	2302,29	--	27627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-6	Проводник ЗП1: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02	45800,00	--	989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс	Изолятор штыревой ШС10Д	шт	72,00	554,59	--	39930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	241831-26	Колпачок К6	100шт	0,72	1710,00	--	1231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс	Зажим соединительный ПС-1-1	шт	24,00	183,13	--	4395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс	Зажим соединительный ПА-1-1	шт	48,00	50,86	--	2441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С11011-66 0	Крепление провода	кг	2,23	240,00	--	536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс	Траверсы стальные ТМ5	шт	2,00	2057,90	--	4116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс	Накладка ОГ1	шт	2,00	967,57	--	1935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения Х2	шт	2,00	506,90	--	1014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПрайс	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения Х1	шт	2,00	506,90	--	1014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс	Кронштейн У1	шт	2,00	2302,29	--	4605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-6	Проводник ЗП1: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00	--	165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс	Изолятор штыревой ШС10Д	шт	4,00	554,59	--	2218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	241831-26	Колпачок К6	100шт	0,04	1710,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс	Зажим соединительный ПС-1-1	шт	8,00	183,13	--	1465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПрайс	Зажим соединительный ПА-1-1	шт	12,00	50,86	--	610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс	Скобы СК-7-1А	шт	12,00	186,45	--	2237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПрайс	СЕРЬГА СРС-7-16	шт	12,00	119,26	--	1431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	СПрайс	Изолятор ПС70Е	шт	24,00	469,55	--	11269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С11071-6	Зажим натяжной Н3-2-7	100шт	0,12	7100,00	--	852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С11011-660	Крепление провода	кг	0,12	240,00	--	30	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс	Траверсы стальные ТМ2	шт	8,00	2162,53	--	17300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения Х1	шт	8,00	506,90	--	4055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-6	Проводник ЗП1: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	45800,00	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	СПрайс	Изолятор штыревой ШС10Д	шт	64,00	554,59	--	35494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	241831-26	Колпачок К6	100шт	0,64	1710,00	--	1094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайс	Зажим соединительный ПА-2-2	шт	64,00	148,79	--	9522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С11011-660	Крепление провода	кг	0,50	240,00	--	119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	8,00	568,50	25,50	4548	204	2,00	16
					452,00	6,80	3616	54	0,04	0
69.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	8,00	2263,89	769,89	18111	6159	7,42	59
					1386,00	236,48	11088	1892	1,03	8
70.	ТПрайс-лист	РЛНД-1-10Б/200	шт	8,00	18465,14	--	147721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С11071-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока	т	0,03	139600,00	--	3864	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованные			--	--	--	--	--	--
72.	Ц0108-144 -4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	шт	637,00	29,90	--	19046	--	0,17	108
					29,50	--	18792	--	--	--
		Итого по разделу: Внешнее электроснабжение водозаборных площадок №1 и №2								3939872
		Раздел: Внутреняя электроснабжение водозаборных площадок №1 и№2								
73.	Е0101-13-6	Разработка грунта группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	м3	213,51	55,81	53,22	11916	11363	0,02	4
					2,59	20,43	553	4363	0,08	18
74.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	19,41	467,10	--	9066	--	2,98	58
					467,10	--	9066	--	--	--
75.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей песком	м3	38,82	167,18	--	6490	--	1,21	47
					167,18	--	6490	--	--	--
76.	С143008-9 4	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	38,82	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0101-27-3	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	194,10	7,57	7,57	1470	1470	--	--
					--	2,46	--	477	0,01	2
78.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	194,10	25,65	5,38	4978	1044	0,13	25
					20,27	--	3934	--	--	--
79.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	647,00	26,40	3,10	17081	2006	0,11	71
					19,10	0,50	12358	323	0,00	2
80.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	647,00	36,70	27,80	23745	17987	0,06	39
					8,80	6,90	5694	4464	0,04	26
81.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	378,13	32,40	23,70	12251	8962	0,06	23
					8,60	5,90	3252	2231	0,03	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные/ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	3,02	13700,00	--	41442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С151601-544	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,41	309900,00	--	127679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С151601-541	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,14	143800,00	--	20851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С151601-553	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,02	142700,00	--	2854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С151601-541	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,07	143800,00	--	10066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	820,00	78,15	8,23	64083	6749	0,39	318
					63,68	4,11	52218	3370	0,02	15
88.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	820,00	16,24	1,95	13313	1595	0,08	68
					13,34	1,16	10939	947	0,01	4
89.	С151607-208	Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов с изоляцией из кремнеорганической резины, марка РКГМ сечение 1мм2	1000м	0,82	178300,00	--	146206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0108-741-1	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечение до 3 x 70 мм2	шт	14,00	5201,00	--	72814	--	8,00	112
					1575,00	--	22050	--	--	--
91.	С151610-63	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1x150-240	комплект	14,00	5620,00	--	78680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	4,80	6470,00	--	31056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Внутреняя электроснабжение водозаборных площадок №1 и№2								696042
ИТОГО:							4635910	268697		2285
							262948	71934		292
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						213786		
		На общестроительные работы						133079		
		Всего накладных расходов:						346866		
		Итого с накладными						4982775		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						289579		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5272354		
		Итого с временными, 2,72 %						5411506		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						5520285		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5541305		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5593855		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						12494146		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						249883		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12744029		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1529283		
		Итого с НДС						14273312		

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабженияв с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода. Смета 7-1

А К Т N38

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водозаборные площадки №2								
1.	С143021-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные /глухие и решетчатые/ из тяжелого бетона класса В15	м3	39,96	16800,00	--	671278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	250,20	33,43	29,06	8364	7271	0,01	2
					1,03	10,26	258	2567	0,05	13
3.	С143008-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	50,04	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	500,40	232,84	17,83	116511	8920	0,04	21
					6,41	5,07	3208	2536	0,02	9
5.	Е0127-21-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1см. изменения толщины слоя	м2	-500,40	5,17	--	-2589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции	м2	500,40	452,91	33,28	226637	16654	0,03	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа			5,00	11,49	2502	5748	0,04	20
7.	Е0127-22-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	500,40	221,25 ---	-- --	110712 ---	-- --	-- --	-- --
8.	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	500,40	24,52 5,94	15,35 5,06	12271 2972	7682 2532	0,03 0,02	17 9
9.	Е0127-54-4	Нормыдля корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	500,40	0,08 0,04	-- --	40 20	-- --	0,00 --	0 --
10.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	500,40	24,52 5,94	15,35 5,06	12271 2972	7682 2532	0,03 0,02	17 9
11.	С143010-16	Смеси асфальтобетонные	т	76,46	4510,00 --	-- --	344835 --	-- --	-- --	-- --
12.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные	т	51,04	5780,00 --	-- --	295011 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водозаборные площадки №2								1795340
	ИТОГО:						1795342 11932	48209 15915		73 60

Накладные расходы :

На общестроительные работы	37036
Всего накладных расходов:	37036
Итого с накладными	1832378

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	109943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1942321
Итого с временными, 2,72 %	1995152
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2036452
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2044433
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2064385
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4610908
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	92218
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4703126
Налог на добавленную стоимость, 12 %	564375
Итого с НДС	5267501

Принял:

Технический надзор:

Сдал:

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
ИИК KZ90070103KSNO912000
БИН 120140000304
БИК KKMFKZ2A КБЕ 12
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за декабрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение № 19 от 10.04.2015 к договору № 24 от 28.04.2014 года.		Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие системы водоснабжения и водоотведения	029		
				За счет трансфертов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно 2014-2015г.	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района	**289 365 522,00**		**13 095 403,57**				**1 571 448,43**	**14 666 852,00**
К оплате:								**14 666 852,00**

К оплате: Четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят две тенге 00 тыин

Заказчик: _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик:** _____

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабженияв с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Насосная станция пожаротушения. Смета 2-7-1

А К Т N39

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	28,00	2288,24	335,84	64071	9404	4,54	127
					699,75	126,00	19593	3528	0,61	17
2.	Е0108-6-1	Кладка стен ниже отметки 0.000	м3	8,60	2288,24	335,84	19679	2888	4,54	39
					699,75	126,00	6018	1084	0,61	5
3.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	11,65	13700,00	--	159578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные/ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	3,60	12200,00	--	43920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,12	72779,65	422,15	8588	50	56,40	7
					8257,50	157,50	974	19	0,77	0
6.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	29400,00	--	3146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,01	32300,00	--	355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0106-19-	Устройство поясов без опалубки	м3	1,53	9471,15	283,24	14491	433	4,15	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				---	---	---	---	---	---
					722,25	106,99	1105	164	0,52	1
9.	С12041-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16 мм	т	0,13	48200,00	--	6092	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	850	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,46	15358,92	367,51	7065	169	13,10	6
					---	---	---	---	---	---
					2202,75	138,83	1013	64	0,68	0
12.	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,03	50000,00	--	1310	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	683	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-14-4	Устройство сердечников	м3	13,75	12856,40	990,15	176776	13615	10,40	143
					---	---	---	---	---	---
					1644,75	374,04	22615	5143	1,83	25
15.	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,14	50000,00	--	6800	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	1113	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	73,00	134,45	3,39	9815	247	0,65	47
					---	---	---	---	---	---
					117,00	0,72	8541	53	0,05	4
18.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	73,00	17,43	0,12	1272	9	0,09	7
					---	---	---	---	---	---
					13,73	0,05	1002	4	0,00	0
19.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	28,00	17,43	0,12	488	3	0,09	3
					---	---	---	---	---	---
					13,73	0,05	384	1	0,00	0
20.	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по	м2	28,00	47,10	0,05	1319	1	0,15	4
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску			26,55	0,02	743	1	0,00	0
21.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	73,00	98,99	1,19	7226	87	0,37	27
					60,30	0,45	4402	33	0,00	0
22.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	12,32	597,71	68,13	7364	839	0,14	2
					21,38	12,76	263	157	0,04	1
23.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	4,13	1154,87	100,89	4767	416	0,85	4
					123,75	38,25	511	158	0,18	1
24.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	27,52	24,52	15,35	675	422	0,03	1
					5,94	5,06	163	139	0,02	0
25.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ,	м2	27,52	0,04	--	1	--	0,00	0
					0,02	--	1	--	--	--
26.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	т	3,51	5780,00	--	20297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0108-3-1	Устройство грунтового основания под полы	м3	16,80	1656,20	97,07	27824	1631	0,78	13
					112,50	36,00	1890	605	0,18	3
28.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,68	3011,10	--	5059	--	3,24	5
					531,00	--	892	--	--	--
29.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,24	8062,57	66,01	18060	148	1,35	3
					195,75	24,93	438	56	0,12	0
30.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	28,00	211,49	9,95	5922	279	0,36	10
					52,20	3,74	1462	105	0,02	1
31.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	3,00	1771,20	403,26	5314	1210	2,74	8
					447,75	146,29	1343	439	0,66	2
32.	С143017-1-1	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной	м2	27,00	1510,00	--	40770	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина 8 см			--	--	--	--	--	--
33.	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м2	34,19	59,54	13,86	2036	474	0,30	10
					45,68	5,20	1562	178	0,03	1
34.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	2,39	12800,00	--	30634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	34,19	162,88	15,94	5569	545	0,24	8
					34,65	5,96	1185	204	0,03	1
36.	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	34,19	797,34	7,62	27261	261	0,23	8
					40,28	2,86	1377	98	0,01	0
37.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	2,10	330,85	32,08	695	67	1,49	3
					272,25	12,13	572	25	0,06	0
38.	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	м2	2,88	1075,24	62,79	3097	181	1,32	4
					202,73	22,52	584	65	0,10	0
40.	С12061-153	Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения,СВО 9-12 для сельхозяйственных зданий	м2	2,88	4330,00	--	12470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	2,00	360,00	--	720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	м2	3,00	553,28	2,13	1660	6	0,56	2
					86,85	0,81	261	2	0,00	0
43.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц с ограждением	т	0,61	13711,47	5475,87	8391	3351	28,90	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5040,00	1552,87	3084	950	5,46	3
44.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,61	133700,00 ---	-- --	81824 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0109-21- 1	Монтаж монорельсов	м	6,00	740,05 175,50	525,74 198,42	4440 1053	3154 1191	1,05 0,78	6 5
46.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,19	177400,00 ---	-- --	33954 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							908541 83031	39896 14466		521 71

Накладные расходы :

На общестроительные работы	102348
На металломонтажные работы	5651
Всего накладных расходов:	107999
Итого с накладными	1016540

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	60992
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1077532
Итого с временными, 2,72 %	1106841
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1129753
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1134180
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1145248
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2557967
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51159
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2609126
Налог на добавленную стоимость, 12 %	313095
Итого с НДС	2922221

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабженияв с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода. Смета 2-8-1

А К Т N40

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

N п/п	Наименование и NN позиций прейскурантов, ценников и	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Резервное подключение водопровода с.Акши к существующим сетям от Тургеньского водовода										
1.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	1,30	115456,32	31953,19	149747	41443	360,00	467		
					66375,00	12071,25	86088	15656	58,95	76		
2.	Е0116-15-5	Установка задвижек стальных Ду=150мм	1шт	4,00	2004,94	155,59	8020	622	6,05	24		
					1014,75	58,50	4059	234	0,28	1		
3.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,09	348390,19	68162,54	29613	5794	255,70	22		
					44482,50	25749,00	3781	2189	125,76	11		
4.	Е0116-15-5	Установка клапанов обратных поворотных на трубопроводах из стальных труб диам. до 15мм	1шт	1,00	2004,94	155,59	2005	156	6,05	6		
					1014,75	58,50	1015	58	0,28	0		
		Итого по разделу: Резервное подключение водопровода с.Акши к существующим сетям от Тургеньского водовода								189385		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					189385	48014		519
							94943	18137		89

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	140029
На сантехнические работы	6869
Всего накладных расходов:	146898
Итого с накладными	336283

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20177
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	356460
Итого с временными, 2,72 %	366156
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	373735
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	375200
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	378862
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	846207
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16924
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	863131
Налог на добавленную стоимость, 12 %	103576
Итого с НДС	966707

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабженияв с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения. Смета 2-11-1

А К Т N41

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подключение водопроводных сетей с. Акши на перспективу развития (в колодцах ПГ7, ПГ19, ПГ22)								
1.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	497,61	28,48	1493	85	2,03	6
					342,00	11,25	1026	34	0,05	0
2.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	3,00	6480,00	--	19440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	121294,13	49389,75	1164	474	312,70	3
					62775,00	18657,00	603	179	91,12	1
4.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	3,00	741,00	--	2223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,00	70074,97	10674,97	210	32	270,00	1
					48825,00	4032,00	146	12	19,69	0
6.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	м	3,00	714,00	--	2142	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали БСт2кп-БСт4кп,108х4 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С130806-8 8	Труба-футляр /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	м	1,20	931,00 ---	-- ---	1117 ---	-- ---	-- ---	-- ---
8.	Е0122-40- 3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6,00	156,43 126,00	21,43 --	939 756	129 --	0,60 --	4 --
9.	С130809-3 6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	6,00	572,00 ---	-- ---	3432 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	Е0122-14- 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,00	285120,61 35550,00	30429,76 11495,25	855 107	91 34	205,00 56,14	1 0
		Итого по разделу: Подключение водопроводных сетей с. Акши на перспективу развития (в колодцах ПГ7, ПГ19, ПГ22)								33016
		Раздел: Магистральные водопроводные сети								
11.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм	м	19,73	3870,00 ---	-- ---	76374 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	45,00	8060,00 ---	-- ---	362700 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Магистральные водопроводные сети								439074
	ИТОГО:						472089 2638	812 259		14 1

Накладные расходы :

На общестроительные работы 3766

Всего накладных расходов: 3766
Итого с накладными 475855

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28551
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	504406
Итого с временными, 2,72 %	518126
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	528851
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	530924
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	536105
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1197416
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23948
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1221364
Налог на добавленную стоимость, 12 %	146564
Итого с НДС	1367924

Принял:

Технический надзор:

Сдал:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабженияв с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода. Смета 7-1

А К Т N42

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водозаборные площадки №2								
1.	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	80,50	10,93	10,93	880	880	--	--
					--	3,55	--	286	0,01	1
2.	Е0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	80,50	8,28	8,28	667	667	--	--
					--	2,69	--	216	0,01	1
3.	Е0107-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	226,00	545,40	353,05	123260	79789	0,91	206
					148,50	99,05	33561	22385	0,37	84
4.	С143021-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные /глухие и решетчатые/ из тяжелого бетона класса В15	м3	20,80	16800,00	--	349440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	49,75	18200,00	--	905450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным	ворота	1,00	47820,30	2530,32	47820	2530	23,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы			3811,50	778,32	3812	778	3,80	4
7.	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	28439,52	49,96	28440	50	20,00	20
					3384,96	14,96	3385	15	0,06	0
8.	ТПрайс-лист	Биотуалет	шт	1,00	57624,93	--	57625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	У1-43-21	Скамья без спинки, типа II, строительные работы	скамья	2,00	12389,94	303,60	24780	607	11,00	22
					1881,00	84,60	3762	169	0,41	1
10.	У1-49-7	Урна для мусора, тип 3	урна	2,00	5447,64	27,54	10895	55	3,70	7
					613,80	5,64	1228	11	0,03	0
11.	У1-47-2	Столб-указатель санитарной зоны, строительные работы	указат.	4,00	6494,99	1168,94	25980	4676	9,10	36
					1496,55	344,04	5986	1376	1,70	7
12.	У1-47-3	Столб-указатель санитарной зоны, монтаж металлоконструкций	указат.	4,00	4771,99	9,37	19088	37	6,70	27
					1155,12	1,87	4620	7	0,01	0
13.	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1,66	10,93	10,93	18	18	--	--
					--	3,55	--	6	0,01	0
14.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	16,60	360,27	12,52	5980	208	0,24	4
					38,03	4,39	631	73	0,02	0
15.	Е0127-56-2	исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	-16,60	57,46	--	-954	--	0,01	-0
					1,66	--	-28	--	--	--
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиноймм	м2	16,60	211,49	9,95	3511	165	0,36	6
					52,20	3,74	867	62	0,02	0
17.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	16,60	167,53	4,02	2781	67	0,03	0
					3,78	1,50	63	25	0,01	0
18.	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	16,60	121,20	49,85	2012	828	0,46	8
					69,08	17,60	1147	292	0,09	1
19.	С143003-2	Плиты тротуарные из тяжелого	м2	16,60	702,00	--	11653	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм			--	--	--	--	--	--
20.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	м	198,00	438,32	6,63	86788	1313	0,70	138
					108,68	1,76	21519	348	0,01	1
21.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	м	44,00	378,03	6,63	16633	292	0,70	31
					108,68	1,76	4782	77	0,01	0
22.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-300	м3	3,56	25300,00	--	90169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0,79	25300,00	--	20038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных местдля деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	74,00	56,94	12,39	4213	917	0,32	24
					44,55	4,70	3297	348	0,02	1
25.	Е0147-7-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%,размеры 0,8х0,8х0,5 м	яма	34,00	1573,59	--	53502	--	4,95	168
					713,03	--	24243	--	--	--
26.	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	74,00	794,30	218,24	58778	16150	2,96	219
					507,83	53,19	37579	3936	0,22	17
27.	Е0147-17-2	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,7х0,5 м	шт	34,00	35,10	--	1193	--	0,21	7
					35,10	--	1193	--	--	--
28.	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	м2	140,00	104,18	--	14585	--	0,75	105
					104,18	--	14585	--	--	--
29.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	140,00	316,04	--	44246	--	0,47	65
					68,04	--	9526	--	--	--
30.	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	140,00	211,45	--	29604	--	1,35	189
					209,63	--	29348	--	--	--
31.	С143012-72	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,5-3	шт	11,00	11300,00	--	124300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м			--	--	--	--	--	--
32.	С143012-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	шт	46,00	4860,00 --	-- --	223560 --	-- --	-- --	-- --
33.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	3,00	3760,00 --	-- --	11280 --	-- --	-- --	-- --
34.	С143012-43	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, с мерзлым комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3м	шт	14,00	3760,00 --	-- --	52640 --	-- --	-- --	-- --
35.	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	шт	34,00	649,00 --	-- --	22066 --	-- --	-- --	-- --
36.	С143012-77	Розы	шт	3500,00	81,00 --	-- --	283500 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водозаборные площадки №2								2756422

ИТОГО: 2756421 / 205106 — 109246 / 30410 — 1305 / 119

Накладные расходы :

На общестроительные работы	299147
На металломонтажные работы	7225
Всего накладных расходов:	306372
Итого с накладными	3062793

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	180310
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3243103
Итого с временными, 2,72 %	3329748
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	3397481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3410569		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3443290		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						7690755		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						153815		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7844570		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						941348		
		Итого с НДС						8785918		

Принял:

Технический надзор:

Сдал:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Электроснабжение водозаборных площадок №1 и №2. Смета 4-1-1

А К Т № 43

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Внешнее электроснабжение водозаборных площадок №1 и №2								
1.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/_П10-2	опора	13,00	1534,11	878,23	19943	11417	3,06	40
					506,25	246,42	6581	3203	1,03	13
2.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,5919	315700,00	--	186879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внешнее электроснабжение водозаборных площадок №1 и №2								206822
	ИТОГО:						206822	11417		40
							6581	3203		13

Накладные расходы :

На общестроительные работы	10274
Всего накладных расходов:	10274
Итого с накладными	217096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13026
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	230122
Итого с временными, 2,72 %	236381
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	241274
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	242220
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	244584
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	546290
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10926
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	557216
Налог на добавленную стоимость, 12 %	66866
Итого с НДС	624082

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
ИИК KZ90070103KSNO912000
БИН 120140000304
БИК KKMFKZ2A КБЕ 12
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за август 2016 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение № 19 от 10.04.2015 к договору № 24 от 28.04.2014 года.		Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие системы водоснабжения и водоотведения	029		
				За счет трансфертов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно 2014-2015г.	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акши Енбекшиказахского района	**304 528 000,00**		**13 537 926,79**				**1 624 551,21**	**15 162 478,00**
Сметная сумма	**305 619 150,00**							
Конкурсная сумма	**304 553 916,80**							
Скидка	**0,01%**							
Договорная сумма	**304 528 000,00**							
К оплате:								**15 162 478,00**

К оплате: Пятнадцать миллионов сто шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят восемь тенге 00 тыин

Заказчик: _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик:** _____

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабженияв с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения. Смета 2-11-1

А К Т N44

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопроводные сети для сервисного обслуживания жилых домов								
1.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	133,66	35581,12	2104,76	4755673	281316	13,90	1858
					2362,50	623,48	315765	83333	2,48	331
		Итого по разделу: Водопроводные сети для сервисного обслуживания жилых домов								4755673
	ИТОГО:						4755673	281317		1858
							315765	83333		331

Накладные расходы :

На общестроительные работы	518827
Всего накладных расходов:	518827
Итого с накладными	5274500

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	316470
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5590970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 2,72 %						5743042		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						5861923		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5884895		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5942323		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						13272477		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						265449		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13537927		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1624551		
		Итого с НДС						15162478		

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Договор №24 от 28 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабженияв с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения. Смета 2-11-1

А К Т N45 (Без оплаты)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопроводные сети для сервисного обслуживания жилых домов								
1.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	4,11	47586,09	17877,09	195684	73514	173,00	711
					29700,00	4698,68	122132	19322	18,10	74
		Итого по разделу: Водопроводные сети для сервисного обслуживания жилых домов								195684
	ИТОГО:						195684	73514		711
							122132	19322		74

Накладные расходы :

На общестроительные работы	183891
Всего накладных расходов:	183891
Итого с накладными	379575

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22774
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	402349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 2,72 %						413293		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						421848		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						423501		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						427632		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						955138		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						19103		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						974241		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						116909		
		Итого с НДС						1091150		

Принял:

Технический надзор:

Сдал: