Заказчик: **РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина»**
Генподрядчик: **ТОО «Компания «Торгай Строй»**
Наименование строительства и его адрес: работы по замене существующих оконных заполнений на деревянные окна из евростеклопакетов с двойным остеклением в учебном корпусе №1 АркГПИ

Типовая межведомственная форма КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№73

А К Т № 1
выполненных работ от 12 июля 2016 года

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и
финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №, дата	Источник финансирования	Правовая форма, наименование	Код
		№140 от 4 июля 2016 г.			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	из гр. 12						
					Из них		Стоим-ть прочих а трат, не входящих в СМР	Дополнит. затраты		НДС 12%	
					В отч. месяце 200- г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работа по замене окон в учебном корпусе №1	11800556		11800556					8823144	1713067	1264345	**11 800 556**

Ректор РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина»

Куанышбаев С.Б.

Генеральный директор ТОО «Компания «Торгай Строй»

Сантимиров М.А.

Наименование объекта: Работа по замене оконных заполнений на деревянные окна с двойным остеклением в главном корпусе Аркалыкского государственного педагогического института им.И.Алтынсарина

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Работа по замене оконных заполнений на деревянные окна с двойным остеклением

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	150	270,9	23,78	40635	3567	38415	1,6539	248
		м2		247,12	8,98	37068	1347	100	0,0439	7
2	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2	150	593,71	59,17	89057	8876	39530	1,18	177
		м2 проемов		198,45	21,16	29768	3174	120	0,0897	13
3	Е56-20-3	Укрепление оконных коробок с заполнением пенкой монтажной	40	200,41	0,99	8016	40	8747	1,1588	46
		коробка		182,07	0,16	7283	6	120	0,0016	–
4	99-1-1(пл)	Пенка монтажная	22	753		16566				
		кг								
5	99-1-2(пл)	Окна деревянные остекленные одинарными евростеклопакетами двух-трех элементные с поворотной створкой, с фурнитурой	150	16435		2465250				
		м2								
6	99-1-3(пл)	Доска подоконная деревянная шириной до 500 мм, толщиной 42 мм	50	4300		215000				
		м2								

7	Е15-166-4	Улучшенная окраска белилами заполнений деревянных оконных проемов с подоконными досками	200	321,3	0,16	64260	32	45753	1,26	252
		м2 окрашиваемой поверхности								
8	99-1-4(пл)	Москитные сетки на створку окна	85	217,8 2150	0,07	43560 182750	14	105	0,0003	–
		шт								
9	Е15-36-1	Облицовка гипсокартоном оконных откосов при отделке под окраску с креплением на клеевой раствор	50	601,49	4,85	30075	243	11775	1,288	64
		м2								
10	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	50	222,86 167	1,41	11143 8350	71	105	0,0062	–
		м2								
11	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клею	2,4	7792,57	378,22	18702	908	8899	20,04	48
		м3 изоляции								
12	1-3-25	Вата минеральная	4,88	3566,25 2530	141,75	8559 12346	340	100	0,69	2
		м3								
13	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	50	542,86	6,12	27143	306	7545	0,8056	40
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
14	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	50	141,39 306,5	2,32 2,1	7070 15325	116 105	105 3457	0,01132 0,39	1 20
		м2 окрашиваемой поверхности								
15	Е10-36-1	Установка и крепление металлических уголков на оконные откосы	240	65,03 12,44	0,79 0,32	3252 2986	40 77	105 3427	0,0039 0,0782	– 19
		м коробок								
16	99-1-5(пл)	Уголки металлические перфорированные на оконные откосы	488,75	11,79 150	0,11	2830 73313	26	120	0,0006	–
		м								
17	Е58-18-4	Устройство подоконных отливов пластиковых с заглушками	21	201,91	0,56	4240	12	1023	0,2612	5
		м		40,86	0,09	858	2	119	0,0009	–

18 99-1-6(пл)	Пластиковые оконные отливы с заглушками	174,25	650		113263					
	м									
19 Е7-57-8	Заделка коробок окон цементным раствором снаружи	22	152,29	38,87	3350	855	1242	0,153	3
	м шва		25,65	14,69	564	323	140	0,0717	2
	Всего прямые затраты				**3390627**	**15021**			**922**
					151955	**5459**			**25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3223655				
	Накладные расходы, тенге				169813				
	- заработная плата, тенге				25472				
	- трудоемкость, чел-ч				85				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				213626				
	Всего				**3774066**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3774066**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**10329619**				
	- материалы, тенге				8823144				
	- сметная заработная плата, тенге				500559				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1032				
	Налог (2 %)				206592				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**10536211**				
	НДС (12 %)				1264345				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**11800556**				

ЗАКАЗЧИК: РГП на ПХВ "Аркалыкский государственный педагогический институт им.И.Алтынсарина"
Ректор

Куанышбаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "Торгай Строй"
Генеральный директор

Сантимиров М.А.

Заказчик: **РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина»**
Генподрядчик: **ТОО «Компания «Торгай Строй»**
Наименование строительства и его адрес: работы по замене существующих оконных заполнений на деревянные окна из евростеклопакетов с двойным остеклением в учебном корпусе №1 АркГПИ

Типовая межведомственная форма КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№73

А К Т №2
выполненных работ от 26 июля 2016 года

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и
финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №, дата	Источник финансирования	Правовая форма, наименование	Код
		№140 от 4 июля 2016 г.			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	из гр. 12						
					Из них		Стоим-ть прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнит. затраты		НДС 12%	
					В отч. месяце 200- г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работа по замене окон в учебном корпусе №1	24639998	11800556	12839442					9194713	2269074	1375655	**12 839 442**

Ректор РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина»

Куанышбаев С.Б.

Генеральный директор ТОО «Компания «Торгай Строй»

Сантимиров М.А.

Наименование объекта: Работа по замене оконных заполнений на деревянные окна с двойным остеклением в учебном корпусе №1 АркГПИ

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Работа по замене оконных заполнений на деревянные окна с двойным остеклением

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	172,15	270,9	23,78	46635	4094	44088	1,6539	285
		м2		247,12	8,98	42542	1546	100	0,0439	8
2	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2	172,15	593,71	59,17	102207	10186	45367	1,18	203
		м2 проемов		198,45	21,16	34163	3643	120	0,0897	15
3	Е56-20-3	Укрепление оконных коробок с заполнением пенкой монтажной	45	200,41	0,99	9018	45	9840	1,1588	52
		коробка		182,07	0,16	8193	7	120	0,0016	–
4	99-1-2(пл)	Окна деревянные остекленные одинарными евростеклопакетами двух-трех элементные с поворотной створкой, с фурнитурой	172,15	16435		2829285				
		м2								
5	99-1-3(пл)	Доска подоконная деревянная шириной до 500 мм, толщиной 42 мм	47,75	4300		205325				

		м2							
6	Е15-166-4	Улучшенная окраска белилами заполнений деревянных оконных проемов с подоконными досками	203,8	321,3	0,16	65481	33	46622	1,26	257
		м2 окрашиваемой поверхности		217,8	0,07	44388	14	105	0,0003	–
7	Е15-36-1	Облицовка гипсокартоном оконных откосов при отделке под окраску с креплением на клеевой раствор	145,5	601,49	4,85	87517	706	34263	1,288	187
		м2		222,86	1,41	32426	205	105	0,0062	1
8	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	145,5	167		24299				
		м2								
9	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клею	2,48	7792,57	378,22	19326	938	9196	20,04	50
		м3 изоляции		3566,25	141,75	8844	352	100	0,69	2
10	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	145,5	542,86	6,12	78986	890	21956	0,8056	117
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	20572	338	105	0,01132	2
11	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	145,5	306,5	2,1	44596	306	10056	0,39	57
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	9462	115	105	0,0039	1
12	Е10-36-1	Установка и крепление металлических уголков на оконные откосы	248,75	12,44	0,32	3094	80	3552	0,0782	19
		м коробок		11,79	0,11	2933	27	120	0,0006	–
13	Е58-18-4	Устройство подоконных отливов пластиковых с заглушками	153,25	201,91	0,56	30943	86	7468	0,2612	40
		м		40,86	0,09	6262	14	119	0,0009	–
14	Е7-57-8	Заделка коробок окон цементным раствором снаружи	454	152,29	38,87	69140	17647	25640	0,153	69
		м шва		25,65	14,69	11645	6669	140	0,0717	33

Всего прямые затраты	**3615852**	**35011**	**1336**
	221430	**12930**	**62**
В том числе стоимость: материалов, тенге	3359413		
Накладные расходы, тенге	258048		
- заработная плата, тенге	38707		
- трудоемкость, чел-ч	129		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	232434		
Всего	**4106334**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4106334**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**11239007**		
- материалы, тенге	9194713		
- сметная заработная плата, тенге	747384		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1527		
Налог (2 %)	224780		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11463787**		
НДС (12 %)	1375655		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12839442**		

ЗАКАЗЧИК: РГП на ПХВ "Аркалыкский государственный педагогический институт им.И.Алтынсарина"

Ректор _____ **Куанышбаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "Торгай Строй"

Генеральный директор _____ **Сантимиров М.А.**