Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«04» 06 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «КАЕС Строй Ко» Мангистауская обл, г.Актау, мкр-н 14,дом 58,кв 22***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***Конакбаева Бахтыгали Смагуловича***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «***Строительство Центра Оперативного Управления (ЦОУ)для РОВД в г.Аксай»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.(КПО Б.В.)***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «СКФ Аксай-Формат»** лицензия ГСЛ №000320 от 12.06.2007 г.

(наименование организации)

;

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Российско-Казахстанское совместное предприятие Технопроект KZ»*** **проект № 15-31**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **руководителем «ГУ Отдел строительства Бурлинского района ЗКО»**
№ 24 от 28.09.2015г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

4.1 Предъявляемый к приемке объект после строительно-монтажных работ имеет следующие показатели:

Показатели	Ед.изм.	Данные
Площадь застройки в том числе	м²	422,75
крылец и пандуса	м²	35,83
Объем здания в том числе	м³	4836,80
Ниже 0,000	м³	1039,80
Общая площадь	м²	1010,27
Полезная площадь	м²	851,76
Расчетная площадь	м²	467,36
Уровень ответственности		II

4.2 При разработке проекта принято:
Уровень ответственности здания II
Степень огнестойкости здания II
Проект СМР разработан в следующих условиях:
Конструктивная схема здания – несущие продольные и поперечные стены жестко завязанные дисками перекрытий.
Фундаменты - ленточные, монолитные.
Стены подвала - монолитные
Наружные стены многослойные (тип «А-64» по серии 2.130-8) из кирпича и утеплителя из пенополистирола ПСБ-35 по ГОСТ 15588-86.
Кладка внутренних стен выполнены из силикатного кирпича.
Перекрытия и покрытие – сборные железобетонные панели с круглыми пустотами.
Лестницы - сборные железобетонные.
Крыша – чердачная, деревянные стропила.
Перегородки – кирпичные, металлопластиковые.
Окна – с двойным остеклением металлопластиковые однокамерные.
Двери- деревянные, металлопластиковые глухие и остекленные, металлические.
Наружная и внутренняя отделка – приведены в таблице отделки фасадов и ведомости отделки помещений.

Строительно – климатическая зона – III а климатический подрайон.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха - 31°С.
Нормативное значение ветрового давления – 0,48 кПа.
Снеговая нагрузка – 1,0 кПа.
Основание фундаментов служат грунты – суглинок со следующими расчетными характеристиками:
F-град 20
С-МПа 0,0085
G-г/см3 1,81
Е-МПа-5,64
Грунтовые воды вскрыты на глубине 5,0 м.
Амплитуда весенне-летнего подъема 2,0 м.
Грунты – сильноагрессивные по отношению к бетона на портландцементах.
Грунты обладают просадочными свойстами.
Уровень ответственности здания- II.
Степень огнестойкости - II.

Водопровод - хозяйственно-питьевой расчетный напор на вводе водопровода 14 м.
Горячее водоснабжение от электроводоподогревателя.
Канализация – бытовая в септик.

Электроснабжение – от внешней сети, напряжение 220/380В.
Освещение – лампами накаливания, люминесцентные, светодиодные.
Слаботочные устройства – телефон.

Вентиляция. Проектируемая система вентиляции принята приточно-вытяжная с механическими и естественным побуждением.
В зависимости от назначения помещений, запроектированы 3 вытяжных систем с механическим побуждением.
Приток неорганизованный, через окна и двери.
В помещении серверной предусмотрено кондиционирование.
Отопление. Параметрами наружного воздуха приняты: в зимний период - 31°С.
Подключение систем отопления и теплоснабжения к тепловым сетям зависимое через тепловой узел, располагаемый в техподполье.
Источником теплоснабжения являются городские тепловые сети параметрами теплоносителя 90 ÷ 70 °С.
Система отопления запроектирована однотрубная, горизонтальная.
В качестве нагревательных приборов приняты чугунные секционные радиаторы МС-90-500.

Расход холодной воды 0,852 м3/сут. 0,95 м3/час. 0,42 л/сек.
в.т.ч. расход горячей воды 0,50 м3/сут. 0,50 м3/час. 0,09л/сек.
Канализационные стоки 0,852 м3/сут. 0,95 м3/час. 2,02 л/сек.

Расход тепла на отопление 38,72 кВт.

5. Мероприятия, по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ____***08. 2017***_____;
месяц, год

окончание работ_____***05.2018***_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____7_____;

фактически, месяц:_____9_____;

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ГКП «Аксай Жылу Куат», Директор Курманкулов Ж._____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата М.П.)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____АО «ЗапКазРЭК Аксайский РЭС», Дирекор Казмагамбетов Е.А._____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Строительство Центра Оперативного Управления (ЦОУ) для РОВД в г.Аксай готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «КАЕС Строй Ко» Директор Конакбаев Б.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.