"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №31
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
(локальная смета 7-1-1)

Благоустройство площадки КНС

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Планировка территории								
1	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м-выемка	7,94	6,84	6,84	54	54	18	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	19	97	0,00775	–
2	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м-насыпь	19,14	6,84	6,84	131	131	44	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	45	97	0,00775	–
3	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	42,09	42,18	40,26	1775	1695	521	0,0129	1
		м3 грунта								

			1,86	10,91	78	459	97	0,03733	2
4 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	42,09	45	45	1894	1894	379	–	–
	т		–	9	–	379	100	0,0189	1
Раздел 2 Озеленение									
5 Е47-6-11	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м в естественном грунте	50	174,15	–	8708	–	11233	1,208	60
	яма		174,15	–	8708	–	129	–	–
6 Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	50	424,69	163,33	21235	8167	16813	1,254	63
	шт		220,5	40,15	11025	2008	129	0,167	8
7 30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	50	2030		101500				
	шт								
8 Е47-25-2	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	382,37	24,82	–	9490	–	12242	0,1727	66
	м2		24,82	–	9490	–	129	–	–
9 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	382,37	19,01	–	7269	–	4049	0,0525	20
	м2		8,21	–	3139	–	129	–	–
Раздел 3 Ограждение									
10 Е7-24-12	Установка металлических оград	88,6	520,89	243,27	46151	21554	40628	1,49	132
	м оград		261	66,53	23125	5895	140	0,2407	21

11	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	8,75	4174		36523				
		м3								
12	Е33-254-3									
		Окраска масляной краской стальных конструкций	1,31142	6690,31	4954,96	8774	6498	2321	5,29	7
		т								
				886,5	797,99	1163	1047	105	2,57	3
13	Е9-47-1									
		Облицовка стальным профилированным листом	157,4	55,95	2,99	8807	471	7055	0,299	47
		м2								
				48,83	0,97	7686	153	90	0,0047	1
14	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	5891,02	1172,83	5891	1173	4974	17,8	18
		шт								
				3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
15	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1697,55	33,47	1698	33	2029	7,85	8
		шт								
				1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–

Раздел 4 Покрытие проездов

16	Е27-82-1									
		Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	175,1	19,95	15,58	3493	2728	1520	0,0093	2
		м2 корыта								
				1,03	5,5	180	963	133	0,02686	5
17	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	175,1	237,66	34,3	41614	6006	3449	0,0398	7
		м2 основания								
				6,01	8,8	1052	1541	133	0,03015	5
18	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	175,1	390,85	–	68438	–	5764	0,144	25
		м2 покрытия								
				24,75	–	4334	–	133	–	–

Раздел 5 Отмостка

19	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	2,62	1886,27	100,89	4942	264	500	0,85	2
		м3 основания								
				123,75	38,25	324	100	118	0,18	–
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	26,2	390,85	–	10240	–	862	0,144	4
		м2 покрытия								
				24,75	–	648	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**388627**	**50668**			**462**
						75606	**12957**			**47**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				262355				
		Накладные расходы, тенге				114401				
		- заработная плата, тенге				17160				
		- трудоемкость, чел-ч				57				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30182				
		Всего				**533210**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				7998				
		- сметная заработная плата, тенге				1128				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)				12177				
		- сметная заработная плата, тенге				5601				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				34				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5412				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2165				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**560962**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1434380**				
		- материалы, тенге				670842				

- сметная заработная плата, тенге	306914
- нормативная трудоемкость, чел-ч	606
Налог (2 %)	28688
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1463068**
НДС (12 %)	175568
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1638636**

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись _____
«____» _____ 20____ г.