Заказчик: Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-иновационного развития Алматинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.№ 170

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Наружные сети канализации»

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за декабрь 2016 года

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		Договор №20 от 18.04.2016 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего с учетом НДС
		в отчетном месяце за декабрь 2016 года	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Наружные сети канализации»	422 981 900,00	19 426 083,93						2 331 130,07	21 757 214,00
Сметная сумма	422 981 900,00								
Конкурсная сумма	422 341 774,00								
Сумма скидки	5,0%								
Договорная сумма	401 224 686,00								
Без оплаты:		19 426 083,93						2 331 130,07	21 757 214,00

Итого за декабрь **2016 г. - 21 757 214 (двадцать один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч двести четырнадцать) тенге 00 тиын.**

м.п. Заказчик: Руководитель ГУ "Управление предпринимательства и индустриально - иновационного развития Алматинской области М.М. Мурат

м.п. Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Мөлдір" Е.К. Ажайпов

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт №22
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
(локальная смета 2-1-1)

Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Канализационная сеть								
1	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм								
		км трубопровода	0,93116	139706,75 / 48375	90794,12 / 19582,83	130089 / 45045	84544 / 18235	82264 / 130	286 / 84,07	266 / 78
2	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм								
		км трубопровода	0,25	78245 / 41850	36133,62 / 9612,9	19561 / 10463	9033 / 2403	16726 / 130	247 / 37,3	62 / 9
3	8-4-807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	252,5	444		112110				
4	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием								
			0,026	154891,68	66009,8	4027	1716	3215	376	10

	км трубопровода								
			70200	24936,75	1825	648	130	121,79	3
5 Е22-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,026	438829,54	80944,76	11410	2105	2672	278,5	7
	км трубопровода								
			48442,5	30577,5	1260	795	130	149,34	4
6 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
	шт								
			69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
7 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	53,46	408,12	169,62	21818	9068	17247	1,55	83
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	12750	218	133	0,0136	1
8 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	486	303,97	33,29	147729	16179	10665	0,033	16
	м2 основания								
			5	11,5	2430	5589	133	0,04038	20
9 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	486	386,64	15,35	187907	7460	7110	0,0336	16
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	2887	2459	133	0,01766	9
10 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины(Коб=4)	1944	45,38	–	88219	–	25	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	19	–	133	–	–
11 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	486	483,37	15,35	234918	7460	7110	0,0336	16
	м2 покрытия								

12	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины (Коб=2)		5,94	5,06	2887	2459	133	0,01766	9
		м2 покрытия	972	57,5	–	55890	–	13	0,00009	–
				0,01	–	10	–	133	–	–
Раздел 2 Канализационные колодцы										
13	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	773	38,59	36,49	29830	28207	8465	0,0146	11
				2,1	9,19	1623	7104	97	0,0319	25
14	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	423	3,82	3,82	1616	1616	541	–	–
				–	1,32	–	558	97	0,00433	2
15	Е1-24-8	Разравнивание грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	299	18,26	18,26	5460	5460	1836	–	–
				–	6,33	–	1893	97	0,0207	6
16	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 4 группы механизированным способом								
		м2 спланированной площади	86	1,81	1,81	156	156	33	–	–
				–	0,4	–	34	97	0,00134	–
17	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
		м3 конструкций колодцев	33,95	15641,43	2308,84	531026	7838	119731	13,869	405
				2286	864,68	77610	29356	130	4,223	123
18	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах								
		м3 конструкций колодцев	3,54	12798,65	1538,85	45307	5448	10088	9,655	34
				1615,95	576,23	5720	2040	130	2,814	10
19	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	1,76	4452		7836				

20	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	*м3*	21,5	4815		103523				
21	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	*м3*	21,5	4933,21	66,01	106064	1419	4982	1,35	29
					195,75	24,93	4209	536	105	0,1218	3
22	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг-соединительные элементы	*т*	1,2	64092,87	304,24	76911	365	4341	20	24
					3330	114,75	3996	138	105	0,56	1

Раздел 4 Камера переключения

23	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	*м3 грунта*	374	38,59	36,49	14433	13647	4095	0,0146	5
					2,1	9,19	785	3437	97	0,0319	12
24	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	*м3 грунта*	12	467,1	–	5605	–	6334	2,976	36
					467,1	–	5605	–	113	–	–
25	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	*м3 грунта*	360	3,82	3,82	1375	1375	461	–	–
					–	1,32	–	475	97	0,00433	2
26	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	*м3 грунта*	360	1,57	1,57	565	565	188	–	–
					–	0,54	–	194	97	0,00178	1
27	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	*м3 уплотненного грунта*	360	25,65	5,38	9234	1937	7078	0,129	46
					20,27	–	7297	–	97	–	–

28	Е1-24-7	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	*м3 грунта*	26	6,84	6,84	178	178	60	–	–
29	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	*м3 конструкций колодцев*	3,96	11013,76	1152,38	43614	4563	9173	8,062	32
30	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	*м3*	0,62	1350,23 447	431,55	5347 277	1709	130	2,108	8
31	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	*м3*	0,03	4174		125				
32	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	*м3*	0,06	4452		267				
33	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	*м3*	0,55	4933,21	66,01	2713	36	128	1,35	1
34	Е6-11-9	Установка закладных деталей для повышения сейсмостойкости	*т*	0,0702	195,75 64092,87	24,93 304,24	108 4499	14 21	105 254	0,1218 20	– 1
35	1-1-774	Скобы ходовые	*кг*	1,36	3330 129	114,75	234 175	8	105	0,56	–
36	2-1-267	стоимость стремянки	*т*	0,0453	133700		6057				
37	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	*т*	0,00376	60300		227				
38	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	*т*	0,00151	47200		71				
39	11-4-16	Люк с замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	*комплект*	1	17100		17100				
40	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76		0,38	16,92	0,02	6	–	2	0,0213	–

		м2							
			4,14	–	2	–	90	–	–
41	Е22-8-5	Установка трубы вентиляционной	0,0025	115456,32	31953,19	289	80	255	360	1
		км трубопровода							
				66375	12071,25	166	30	130	58,95	–
42	8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	2,5	1142		2855				
		м								
43	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
		зонт								
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
44	Е10-3-1	Устроиство крышки деревянной (прим)	0,5	612,72	6,11	306	3	40	0,4	–
		м2 стен (за вычетом проемов)								
				63,9	2,32	32	1	120	0,0113	–
45	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,002	217692,6	140427,57	435	281	280	444	1
		км трубопровода								
				75702	31929,48	151	64	130	134,61	–
46	8-4-816	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,02	3406		6880				
		м								
47	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,002	147942,61	97234,98	296	194	186	296	1
		км трубопровода								
				49950	21436,6	100	43	130	91,71	–
48	8-4-811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-250x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,02	1040		2101				
		м								
49	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,01	272629,88	172616,15	2726	1726	1778	575	6
		км трубопровода								
				98037,5	38831,51	980	388	130	163,82	2

50 8-4-817	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	10,1	4234	42763	
	м				
	Всего прямые затраты			**2015485**	**273693**	**1111**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**183234** 1558558	**77166**	**329**
	Накладные расходы, тенге			328459		
	- заработная плата, тенге			49269		
	- трудоемкость, чел-ч			164		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			140637		
	Всего			**2484581**		
	Временные здания и сооружения (1,5 %)			37269		
	- сметная заработная плата, тенге			5255		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			30		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)			56742		
	- сметная заработная плата, тенге			26101		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			159		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			25218		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			10087		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**2613897**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**6683735**		
	- материалы, тенге			3985233		
	- сметная заработная плата, тенге			962276		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			1793		
	Налог (2 %)			133675		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**6817410**		

НДС (12 %)	818089
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7635498**

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт №23
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
(локальная смета 2-1-2)

Внутриплощадочные сети бытовой канализации, хоз.-питьевой водопровод

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	34	35,29	33,19	1200	1128	370	0,0146	–
		м3 грунта		2,1	9,13	71	310	97	0,0317	1
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,02	467,1	–	476	–	538	2,976	3
		м3 грунта		467,1	–	476	–	113	–	–
3	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	24	3,82	3,82	92	92	31	–	–

	м3 грунта								
4 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками		–	1,32	–	32	97	0,00433	–
	м3 уплотненного грунта	24	25,65	5,38	616	129	471	0,129	3
5 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы		20,27	–	486	–	97	–	–
	м3 грунта	10,22	167,18	–	1709	–	1931	1,21	12
6 Е1-145-6			167,18	–	1709	–	113	–	–
	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	2,5	25,65	–	64	–	62	0,163	–
	м2 спланированной площади								
7 Е22-8-5			25,65	–	64	–	97	–	–
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0085	1174856,32	31953,19	9986	272	867	360	3
	км трубопровода								
8 Е22-20-5			66375	12071,25	564	103	130	58,95	1
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,0085	337950,19	68162,54	2873	579	776	255,7	2
	км трубопровода								
9 Е22-47-1	Протаскивание в футляр труб		44482,5	25749	378	219	130	125,76	1
	м трубы, уложенной в футляре	8,5	244,98	0,28	2082	2	1625	0,844	7
10 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 20 мм		146,93	0,11	1249	1	130	0,0005	–
	км трубопровода	0,0065	47611,09	17877,09	309	116	291	173	1
11 8-4-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004(Коб=1,01)		29700	4698,68	193	31	130	18,1	–
	м	15,15	30		455				

12	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,015	8097,13	–	121	–	156	51,5	1
		км трубопровода		8032,5	–	120	–	130	–	–
13	Е6-1-13	Устройство бетонных упоров	0,192	6075,23	95,97	1166	18	163	4,9	1
		м3		771,75	36,25	148	7	105	0,1771	–

Раздел 2 Канализация бытовая (К1)

14	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	251	29,64	28,03	7440	7036	2111	0,0112	3
		м3 грунта		1,61	7,06	404	1772	97	0,0245	6
15	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	61	35,29	33,19	2153	2025	664	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	128	557	97	0,0317	2
16	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9,36	467,1	–	4372	–	4940	2,976	28
		м3 грунта		467,1	–	4372	–	113	–	–
17	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	78,6	167,18	–	13140	–	14848	1,21	95
		м3 грунта		167,18	–	13140	–	113	–	–
18	Е1-12-9	Засыпка грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	73,4	29,64	28,03	2176	2057	617	0,0112	1
		м3 грунта		1,61	7,06	118	518	97	0,0245	2
19	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	73,4	25,65	5,38	1883	395	1443	0,129	9
		м3 уплотненного грунта								

			20,27	–	1488	–	97	–	–
20	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	110	3,82	3,82	420	420	141	–	–
		м3 грунта								
				–	1,32	–	145	97	0,00433	–
21	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	110	18,22	18,22	2004	2004	675	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	6,33	–	696	97	0,02069	2
22	Е1-24-7	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	59,36	6,84	6,84	406	406	137	–	–
		м3 грунта								
				–	2,37	–	141	97	0,00775	–
23	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	297	0,2	0,2	59	59	20	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,07	–	21	97	0,00023	–
24	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,015	4548969,88	172616,15	68235	2589	2669	575	9
		км трубопровода								
				98037,5	38831,51	1471	582	130	163,82	2
25	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм	0,027	3657752,6	140427,57	98759	3792	3778	444	12
		км трубопровода								
				75702	31929,48	2044	862	130	134,61	4
26	Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм	0,051	2317199,36	127554,83	118177	6505	6556	413	21
		км трубопровода								
				70416,5	28479,01	3591	1452	130	121,05	6
27	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 280 мм	0,047	1475858,86	103471,23	69365	4863	4550	306	14
		км трубопровода								
				51300	23175,85	2411	1089	130	98,72	5

28	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах								
		м3 конструкций колодцев	2,97	12798,65	1538,85	38012	4570	8463	9,655	29
				1615,95	576,23	4799	1711	130	2,814	8
29	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	1,21	4452		5387				
		м3								
30	2-1-267	Стоимость стремянки	0,0324	133700		4332				
		т								
31	11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	11500		11500				
		комплект								
32	Е10-7-1	Устройство крышки деревянной	1,5	622,52	4,64	934	7	108	0,363	1
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	87	3	120	0,0085	–
		Всего прямые затраты				**469903**	**39064**			**256**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**39511**	**10252**			**40**
						391324				
		Накладные расходы, тенге				59001				
		- заработная плата, тенге				8850				
		- трудоемкость, чел-ч				30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31734				
		Всего				**560638**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				8410				
		- сметная заработная плата, тенге				1186				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)				12804				
		- сметная заработная плата, тенге				5890				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5690				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2276				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**589818**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1508165**
- материалы, тенге	1000615
- сметная заработная плата, тенге	188336
- нормативная трудоемкость, чел-ч	369
Налог (2 %)	30163
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1538328**
НДС (12 %)	184599
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1722927**

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Канализационная насосная станция

Акт №24
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
(локальная смета 2-2-1)

Канализационная насосная станция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтаж КНС									
1	Ц7-245-4	Насос погружной	3	7471,7	166	22415	498	19575	19	57
		шт		7223	27	21669	81	90	0,158	–
2	80-1-11(пл)	Насос XFP200G-CB1.2-HT185/4	1	1214432		1214432				
		шт								
3	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
		шт		317	13,5	634	27	95	0,079	–
4	Ц8-536-1	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока до 63 А, устанавливаемый на конструкции на полу	1	1879,8	31,8	1880	32	653	4	4
		шт		680	6,8	680	7	95	0,039	–
5	Ц11-96-1	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 0,005 т	2	219,96	3,85	440	8	390	1	2
		шт		213,75	2,25	428	5	90	0,01314	–

6 Ц11-350-13	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 500 мм	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24	24
	шт		3735	4,5	3735	5	90	0,02628	–
7 Ц11-350-13	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 500 мм	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24	24
	шт		3735	4,5	3735	5	90	0,02628	–
8 Е10-78-1	Установка корпуса КНС	35,35	45,71	15,22	1616	538	1459	0,177	6
	м3 блока		30,38	4,03	1074	142	120	0,014	–
9 Ц4-5-5	Монтаж решетки канализационной дробильной	1	9208,01	3194,88	9208	3195	5676	33	33
	шт		5422,5	884,25	5423	884	90	5,164	5
10 Е10-78-1	Установка утепленного блока-модуля	53,352	45,71	15,22	2439	812	2203	0,177	9
	м3 блока		30,38	4,03	1621	215	120	0,014	1
	Всего прямые затраты				**1264967**	**5254**			**163**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**38999**	**1371**			**6**
	оборудования, тенге				6284				
					1214432				
	Накладные расходы, тенге				37316				
	- заработная плата, тенге				5597				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5271				
	Всего				**1307554**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				1397				
	- сметная заработная плата, тенге				197				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	2127
- сметная заработная плата, тенге	978
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	945
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	378
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1312401**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3355809**
- материалы, тенге	16068
- оборудование, тенге	3105303
- сметная заработная плата, тенге	123925
- нормативная трудоемкость, чел-ч	195
Налог (2 %)	67116
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3422925**
НДС (12 %)	410751
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3833676**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор _____

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Контрольно-пропускной пункт

Акт №25
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
(локальная смета 2-3-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	25	21,3	20,46	533	512	185	0,00584	–
		м3 грунта		0,84	6,8	21	170	97	0,0254	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,75	262,72	–	197	–	223	1,848	1
		м3 грунта		262,72	–	197	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	14	6,48	6,48	91	91	28	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	29	97	0,00806	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	14	21,55	4,52	302	63	231	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	238	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,42	134,1	–	56	–	63	0,972	–

	м3 грунта								
			134,1	–	56	–	113	–	–
6 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,38	1886,27	100,89	2603	139	264	0,85	1
	м3 основания								
			123,75	38,25	171	53	118	0,18	–
7 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон В12,5)	9,94	6234,22	353,46	61968	3513	7499	3,6	36
	м3								
			585	133,52	5815	1327	105	0,6521	6
8 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01634	68800		1124				
	т								
9 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	5,5	152,54	4,19	839	23	387	0,382	2
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	319	9	118	0,0076	–
10 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	35,88	245,44	3,82	8806	137	1643	0,212	8
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1340	52	118	0,007	–
11 Е6-14-4	Устройство МС-1	1,2	9848,96	990,15	11819	1188	2544	10,4	12
	м3								
			1644,75	374,04	1974	449	105	1,8268	2
12 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02044	68800		1406				
	т								
13 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00064	69000		44				
	т								
14 Е6-18-9	Устройство перемычек	0,4	12351,48	367,51	4941	147	984	13,1	5
	м3								
			2202,75	138,83	881	56	105	0,678	–
15 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02198	68800		1512				
	т								
16 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00896	69000		618				
	т								
17 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,25	10336,95	241,1	12921	301	1803	8,06	10

	м3								
			1282,5	91,08	1603	114	105	0,4448	1
18 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0799	71100		5681				
	т								
19 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0343	41200		1413				
	т								
20 Е10-14-1	Установка стропил	0,4091	21304,82	334,28	8716	137	1730	22,1	9
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	1390	52	120	0,62	–
21 Е6-11-1	Установка анкерных болтов	0,00328	172357,31	536,06	565	2	165	289	1
	т								
			47475	202,5	156	1	105	0,99	–
22 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01617	93997,62	304,24	1520	5	564	198	3
	т								
			33075	114,75	535	2	105	0,56	–
23 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	21,22	942,91	8,2	20009	174	6970	1,71	36
	м2 кровли								
			272,95	3,08	5792	65	119	0,015	–
24 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,6791	573,75	28,11	390	19	109	0,78	1
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	84	7	120	0,052	–
25 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	21,22	20,49	0,91	435	19	127	0,029	1
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	99	7	120	0,00168	–
26 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	11,83	103,08	0,99	1219	12	168	0,0694	1
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	137	4	119	0,0018	–
27 Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	11,83	148,03	4,93	1751	58	438	0,186	2
	м2 утепляемого покрытия								
			29,25	1,85	346	22	119	0,009	–
28 1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	1,183	26800		31704				
	м3								

29	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	11,83	125,49	15,94	1485	189	572	0,243	3
		м2 стяжки		34,65	5,96	410	71	119	0,0291	–
30	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (Коб=5)	59,15	3,51	0,14	208	8	12	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	7	3	119	0,0003	–
31	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	14,075	5840,24	335,84	82201	4727	13714	4,54	64
		м3 кладки		699,75	126	9849	1773	118	0,61	9
32	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,16642	49879,65	422,15	8301	70	1652	56,4	9
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1374	26	118	0,77	–
33	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	41,25	258,33	92,82	10656	3829	5597	0,59	24
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	4158	1439	100	0,17	7
34	1-1-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	41,25	142		5858				
		м2								
35	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	4,95	8390		41531				
		м3								
36	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	41,25	397,3	4,92	16389	203	8442	1,15	47
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	7963	77	105	0,0091	–
37	Е15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	15,9	95,9	0,6	1525	10	962	0,32	5
		м откосов		57,38	0,23	912	4	105	0,0011	–
38	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	41,25	158,88	3,43	6554	141	3250	0,4552	19
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	3041	54	105	0,0063	–
39	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1,9	229,32	6,12	436	12	287	0,8056	2

	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	269	4	105	0,01132	–
40	Е15-155-2 Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	43,15	48,49	0,14	2092	6	1450	0,187	8
	м2 фасада		31,95	0,05	1379	2	105	0,0003	–
41	Е15-51-1 Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором	7,64	217,83	1,96	1664	15	877	0,611	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	832	3	105	0,0262	–
42	Е15-178-4 Однослойная окраска кузбасским лаком	7,64	22,29	–	170	–	150	0,11	1
	м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–	143	–	105	–	–
43	Е12-10-1 Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,54	575,05	1,24	311	1	99	0,972	1
	м2 покрытия		153,23	0,47	83	–	119	0,0023	–
44	Е15-69-4 Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	9,17	56,81	0,35	521	3	502	0,298	3
	м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	477	1	105	0,0007	–
45	Е15-64-4 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	9,17	187,8	3,94	1722	36	998	0,5535	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	936	14	105	0,00729	–
46	Е15-180-2 Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	9,17	196,95	1,65	1806	15	243	0,154	1
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	225	6	105	0,003	–
47	Е15-51-1 Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	217,83	1,96	7093	64	3739	0,611	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
48	Е15-64-3 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	32,56	158,88	3,43	5173	112	2566	0,4552	15
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	2401	43	105	0,0063	–

49	Е15-180-1								
	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	32,56	194,24	1,19	6324	39	777	0,138	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,28	0,45	725	15	105	0,0022	–
50	Е11-1-2	9,17	76,94	2,62	706	24	129	0,0681	1
	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	96	9	123	0,0048	–
51	Е11-2-9	0,917	10855,05	–	9954	–	640	3,66	3
	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	520	–	123	–	–
52	Е11-11-1	9,17	174,53	9,95	1600	91	631	0,356	3
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	479	34	123	0,0182	–
53	Е11-36-1	9,17	925,06	4,9	8483	45	680	0,382	4
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	536	17	123	0,009	–
54	Е11-39-1	9,8	109,84	0,46	1076	5	148	0,0765	1
	Установка деревянных плинтусов								
	м плинтусов								
			12,04	0,18	118	2	123	0,0008	–
55	Е15-165-3	0,92	167,96	1,88	155	2	77	0,467	–
	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным								
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	72	1	105	0,0035	–
56	Е10-91-1	2,7	498,08	19,17	1345	52	769	1,3822	4
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2								
	м2 проемов								
			230,97	6,18	624	17	120	0,0302	–
57	6-1-181	2,7	4472		12074				
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
	м2								
58	Е10-90-2	1,89	330,85	32,08	625	61	646	1,49	3
	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
	м2 проемов								
			272,25	12,13	515	23	120	0,0592	–
59	6-4-4	1,89	11200		21168				
	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП								
	м2								

60	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	2,7	2952,55	5,58	7972	15	312	0,586	2
		м2 проемов		94,05	2,12	254	6	120	0,0103	–
61	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под крыльцо	1,38	1219,27	100,89	1683	139	264	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	171	53	118	0,18	–
62	Е6-13-1	Устройство крыльца	1,15	5555,95	86,6	6389	100	632	3,06	4
		м3		490,5	32,72	564	38	105	0,1598	–
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1,8	182,58	13,43	329	24	128	0,366	1
		м2 стяжки		52,65	5,04	95	9	123	0,0246	–
64	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (Коб=4)	7,2	24,4	0,67	176	5	9	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	5	2	123	0,0012	–
65	Е6-36-4	Железнение поверхности	1,8	57,48	0,23	103	–	97	0,289	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	92	–	105	0,0004	–
66	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,528	1886,27	100,89	2882	154	291	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	189	58	118	0,18	–
67	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,0696	4159,03	66,01	4448	71	248	1,35	1
		м3		195,75	24,93	209	27	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**466371**	**16808**			**397**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**64423** 385143	**6265**			**27**
		Накладные расходы, тенге				77715				
		- заработная плата, тенге				11657				
		- трудоемкость, чел-ч				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32645				
		Всего				**576731**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				8651				
		- сметная заработная плата, тенге				1220				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	13171
- сметная заработная плата, тенге	6059
- нормативная трудоемкость, чел-ч	37
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5854
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2342
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**606749**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1551457**
- материалы, тенге	984811
- сметная заработная плата, тенге	250126
- нормативная трудоемкость, чел-ч	507
Налог (2 %)	31029
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1582486**
НДС (12 %)	189898
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1772384**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Контрольно-пропускной пункт

Акт №26
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
(локальная смета 2-3-2)

Внутренние сети электросвещения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
		шт		261	13,5	261	14	95	0,079	–
2	18-3-146	ЯРН8501	1	6960		6960				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
4	18-1-50	Выключатели АП50Б	1	3040		3040				
		шт								

5 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,7	0,2	125	–	110	0,34	1
	шт		57,8	0,1	116	–	95	–	–
6 18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	2	68		136				
	шт								
7 Ц8-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,2	1	57	1	49	0,37	–
	шт		52,2	0,2	52	–	95	0,001	–
8 18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	1	182		182				
	шт								
9 Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	2	342,8	134	686	268	372	0,99	2
	шт		158	37,8	316	76	95	0,221	–
10 17-2-31	Светильники, тип ЛП016-18/Н-08-УХЛ4	2	972		1944				
	шт								
11 Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	1	216,3	120	216	120	94	0,41	–
	шт		65	34,4	65	34	95	0,201	–
12 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871				
	шт								
13 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	4	99		396				
	шт								
14 17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60	1	17		17				
	шт								
15 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	42	108,6	48,9	4561	2054	2066	0,22	9
	м		39,6	12,2	1663	512	95	0,071	3

16 8-4-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 20 мм	0,042	86200		3620				
	1000м								
17 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	42	8,5	0,1	357	4	292	0,05	2
	м		7,3	–	307	–	95	–	–
18 16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 (Коб=1,02)	0,01734	125400		2174				
	1000м								
19 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (К=1,020)	0,0255	52100		1329				
	1000м								
	Всего прямые затраты				**28418**	**2527**			**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**3007** 22884	**638**			**3**
	Накладные расходы, тенге				3462				
	- заработная плата, тенге				519				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1913				
	Всего				**33793**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				507				
	- сметная заработная плата, тенге				71				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)				772				
	- сметная заработная плата, тенге				355				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	343
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	137
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**35552**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**90906**
- материалы, тенге	58514
- сметная заработная плата, тенге	12964
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Налог (2 %)	1818
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**92724**
НДС (12 %)	11127
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**103851**

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор _____

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Реконструкция и восстановление существующих канализационных сетей Восточной промзоны г. Талдыкорган

Акт №27
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
(локальная смета 2-4-2)

Здание КНС21

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование, арматура								
1	Ц7-218-1	(ДМ)Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т демонтаж ОПм п.6.1.1в: к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0; *шт*	2	1486,8	116,4	2974	233	2483	8,1	16
				1370,4	8,79	2741	18	90	0,0513	–

2 Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	2	5925	388	11850	776	8276	27	54
	шт		4568	29,3	9136	59	90	0,171	–
3 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
	шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
4 Ц11-32-1	Уровнемер поплавковый	1	2992	52,88	2992	53	1594	10	10
	комплект		1768,5	2,25	1769	2	90	0,01314	–
5 Е22-35-6	(ДМ) Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм ОПс п. 2.8в: к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1зпр=0,4; к1экс=0,4; к1зпм=0,4; к1мат=0;	7	391,91	186,71	2743	1307	2505	1,216	9
			205,2	70,2	1436	491	130	0,344	2
6 Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	7	1230,66	466,78	8615	3267	6266	3,04	21
	задвижка или клапан		513	175,5	3591	1229	130	0,86	6
7 Е22-35-10	(ДМ) Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 400 мм ОПс п. 2.8в: к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1зпр=0,4; к1экс=0,4; к1зпм=0,4; к1мат=0;	1	1432,88	883,88	1433	884	1148	3,24	3
	задвижка или клапан		549	333,9	549	334	130	1,632	2
8 Е22-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 400 мм	1	4159,33	2209,7	4159	2210	2870	8,1	8
	задвижка или клапан		1372,5	834,75	1373	835	130	4,08	4

9	Е22-35-4	(ДМ) Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм ОПс п. 2.8в: к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1зпр=0,4; к1экс=0,4; к1зпм=0,4; к1мат=0; ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	136,49	11,39	273	23	337	0,752	2
		задвижка или клапан		125,1	4,5	250	9	130	0,02	–
10	Е22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм	2	503,23	28,48	1006	57	844	1,88	4
		задвижка или клапан		312,75	11,25	626	23	130	0,05	–
11	Е22-35-1	(ДМ) Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 25 мм ОПс п. 2.8в: к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1зпр=0,4; к1экс=0,4; к1зпм=0,4; к1мат=0;	2	60,38	2,78	121	6	152	0,352	1
		задвижка или клапан		57,6	0,9	115	2	130	0,004	–
12	Ц3-141-7	(ДМ) Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 6 м-демонтаж ОПм п. 6.1.1в: к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0;	2	1266,9	119,4	2534	239	2106	6,9	14
		шт		1147,5	22,29	2295	45	90	0,1302	–
13	Ц3-141-7	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 6 м	2	4260,8	398	8522	796	7019	23	46
		шт		3825	74,3	7650	149	90	0,434	1

Раздел 2 Ремонтно-строительные работы здания

2.1 Наружная отделка

14	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка цоколя по сетке без устройства каркаса	50	936,05	4,92	46803	246	10234	1,15	58
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	9653	94	105	0,0091	–
15	Е15-178-4	Однослойная окраска цоколя кузбасским лаком	200	22,29	–	4458	–	3923	0,11	22
		м2 окрашиваемой поверхности								

			18,68	–	3736	–	105	–	–
16	Е15-152-1	Известковая окраска стен по штукатурке	130	17,43	0,12	2266	16	1882	0,092	12
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1785	7	105	0,0002	–
2.2 Проемы										
17	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	215,57	21,24	647	64	712	1,2873	4
		шт		194,33	3,31	583	10	120	0,0289	–
18	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2	9	593,71	59,17	5343	533	2371	1,18	11
		м2 проемов		198,45	21,16	1786	190	120	0,0897	1
19	6-1-4	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 15-9А для жилья	9	4110		36990				
		м2								
20	1-1-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	3	360		1080				
		комплект								
21	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	30,15	963	90	1057	1,9603	6
		шт		290,7	2,9	872	9	120	0,187	1
22	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	9,6	330,85	32,08	3176	308	3276	1,49	14
		м2 проемов		272,25	12,13	2614	116	120	0,0592	1
23	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	9,6	11200		107520				
		м2								
2.3 Кровля										
24	Е10-14-1	Установка стропильной системы	0,5	21304,82	334,28	10652	167	2114	22,1	11
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	1699	63	120	0,62	–

25	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	100	864,58	8,31	86458	831	11347	0,5663	57
		м2 кровли		94,18	1,17	9418	117	119	0,0048	–
	2.4 Внутренняя отделка									
26	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	400	17,43	0,12	6972	48	5788	0,092	37
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	5492	20	105	0,0002	–
27	Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным	84	202,79	2,95	17034	248	8471	0,57	48
		м2 окрашиваемой поверхности		94,95	1,1	7976	92	105	0,0054	–
28	Е15-172-4	Двухслойная окраска перил и стоек лестницы белилами с добавлением колера	1,5	148,39	0,07	223	–	170	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	162	–	105	0,0001	–
	Раздел 3 Внутренние сети отопления и вентиляции									
29	Е20-3-10	(ДМ) Демонтаж воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ОПс п. 2.8в: к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1зпр=0,4; к1экс=0,4; к1зпм=0,4; к1мат=0;	36	82,41	3,66	2967	132	3692	0,488	18
		м2 поверхности воздуховодов		78,75	1,37	2835	49	128	0,00668	–
30	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	36	1164,43	9,15	41919	329	9230	1,22	44
		м2 поверхности воздуховодов		196,88	3,42	7088	123	128	0,0167	1
31	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
		шт		626	2,3	626	2	95	0,013	–
32	99-2-14(пл)	Печь ПЭТ-4	1	1606		1606				
		шт								

Раздел 4 Внутренние сети водоснабжения и канализации

33	Е65-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 200 мм	50	189,48	5,18	9474	259	11848	1,115	56
		м		184,3	0,81	9215	41	128	0,0071	–
34	Е16-2-6	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диаметром 200 мм	50	1775,27	56,44	88764	2822	25545	2,23	112
		м труб		378	21,13	18900	1057	128	0,1032	5
35	Е65-3-6	Демонтаж клапана диаметром 200 мм	2	434,42	24,92	869	50	1059	2,68	5
		шт		409,5	3,94	819	8	128	0,0339	–
36	Е16-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм	2	2466,8	234,95	4934	470	3589	7,76	16
		шт		1314	87,75	2628	176	128	0,43	1
37	9-3-49	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 200 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	17475		34950				
		шт								

Раздел 5 Электрооборудование, электроосвещение

38	Ц10-55-7	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	50	10,1	–	505	–	446	0,06	3
		м провода		9,9	–	495	–	90	–	–
39	16-1-180	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х25 мм2 (Коб=1,02)	0,051	508200		25918				
		1000м								

40	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1008,7	32,7	2017	65	846	2	4
		шт		441	4,5	882	9	95	0,026	–
41	18-1-36	Выключатели автоматические 250А	2	1020		2040				
		шт								
42	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	393	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,013	–
43	18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп	1	9460		9460				
		шт								
44	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	12	216,3	120	2596	1440	1133	0,41	5
		шт		65	34,4	780	413	95	0,201	2
45	99-2-15(пл)	Светильник KD-218	12	3953		47436				
		шт								
46	Ц8-596-3	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания	4	960,4	36,4	3842	146	1924	3	12
		шт		502	4,2	2008	17	95	0,025	–
47	99-6-66(пл)	Прожектор СП10-0,1	4	25379		101516				
		шт								
48	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	1000	23,2	2,1	23200	2100	15960	0,1	100
		м кабеля		16,5	0,3	16500	300	95	0,002	2
49	16-1-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2(Коб=1,02)	0,51	23700		12087				
		1000м								
50	16-7-101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030	0,206	3582		738				

		км								
51	16-1-182									
		Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2К=1,020	0,306	839700		256948				
		1000м								
52	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,013	–
53	18-1-20	Выключатели автоматические 25А	2	245		490				
		шт								
54	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	892,9	17,9	1786	36	753	2	4
		шт		394	2,3	788	5	95	0,013	–
55	80-8-53(пл)	Пускатель ПМЕ222	2	2365		4730				
		шт								
56	Ц8-532-4									
		Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	2	467,4	9,4	935	19	500	2	4
		шт		263	–	526	–	95	–	–
57	80-9-7(пл)	Пост кнопочный ПКЕ 1	2	537		1074				
		шт								
	Раздел 6 Отмостка, благоустройство									
58	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки (Коб=0,03)	3	4649,65	66,01	13949	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,1218	–
59	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	50	386,64	15,35	19332	768	732	0,0336	2
		м2 покрытия								

	5,94	5,06	297	253	133	0,01766	1
Всего прямые затраты			**1097915**	**21358**			866
			143464	**6463**			30
В том числе стоимость: материалов, тенге			927294				
оборудования, тенге			5804				
Накладные расходы, тенге			166637				
- заработная плата, тенге			24996				
- трудоемкость, чел-ч			83				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			75525				
Всего			**1340077**				
Временные здания и сооружения (1,5 %)			20014				
- сметная заработная плата, тенге			2822				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			16				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)			30471				
- сметная заработная плата, тенге			14017				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			85				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			13543				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			5417				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1409522**				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**3604148**				
- материалы, тенге			2371091				
- оборудование, тенге			14841				
- сметная заработная плата, тенге			538816				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			1080				
Налог (2 %)			72083				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**3676231**				
НДС (12 %)			441148				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **4117379**

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор _____

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Реконструкция и восстановление существующих канализационных сетей Восточной промзоны г. Талдыкорган

Акт №28
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
(локальная смета 2-4-3)

Здание КНС22

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Канализационные колодцы								
1	Ц3-141-11	(ДМ)Таль электрическая канатная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м-демонтаж ОПм п.6.1.1в: к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0; *шт*	1	1390,8 / 1215	175,8 / 35,7	1391 / 1215	176 / 36	1126 / 90	7,2 / 0,2091	7 / –
2	Ц3-141-11	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м *шт*	1	4673,8 / 4050	586 / 119	4674 / 4050	586 / 119	3752 / 90	24 / 0,697	24 / 1
		Всего прямые затраты				**6065 / 5265**	**762 / 155**			**31 / 1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				38				
		Накладные расходы, тенге				4878				
		- заработная плата, тенге				732				
		- трудоемкость, чел-ч				2				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	657
Всего	**11600**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	174
- сметная заработная плата, тенге	25
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	265
- сметная заработная плата, тенге	122
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	118
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	47
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12204**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**31206**
- материалы, тенге	97
- сметная заработная плата, тенге	16528
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35
Налог (2 %)	624
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**31830**
НДС (12 %)	3820
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**35650**

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Объекты подсобного назначения

Акт №29
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
(локальная смета 3-1-1)

Надворный туалет на 1 очко

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25	29,64	28,03	741	701	210	0,0112	–
		м3 грунта		1,61	7,06	40	177	97	0,0245	1
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,75	467,1	–	350	–	396	2,976	2
		м3 грунта		467,1	–	350	–	113	–	–
3	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	11	3,82	3,82	42	42	15	–	–
		м3 грунта								

			–	1,32	–	15	97	0,00433	–
4 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	11	25,65	5,38	282	59	216	0,129	1
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	223	–	97	–	–
5 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	5,95	167,18	–	995	–	1124	1,21	7
	м3 грунта		167,18	–	995	–	113	–	–
6 Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	44	25,65	–	1129	–	1095	0,163	7
	м2 спланированной площади		25,65	–	1129	–	97	–	–
7 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,204	2780,8	1856,11	567	379	403	4,933	1
	м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	166	122	140	2,3715	–
8 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	3450		6141				
	м								
9 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,102	16700		1703				
	м3								
10 Е10-5-1	Установка элементов каркаса	0,2086	22541,72	316,57	4702	66	902	22,5	5
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	727	25	120	0,58	–
11 Е10-5-1	Установка стульчика	0,0636	22541,72	316,57	1434	20	276	22,5	1
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	222	8	120	0,58	–
12 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	9,1	622,52	4,64	5665	42	653	0,363	3
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	528	16	120	0,0085	–

13 Е10-7-1	Утройство двери	2,04	622,52	4,64	1270	9	146	0,363	1
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	118	4	120	0,0085	–
14 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
	комплект								
15 Е10-7-1	Устройство пола	0,4	622,52	4,64	249	2	29	0,363	–
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	23	1	120	0,0085	–
16 Е10-53-1	Антисептирование водными растворами	0,4	186,45	0,8	75	–	5	0,0574	–
	м2 стен (за вычетом проемов)		9,25	0,32	4	–	120	0,0015	–
17 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия профилированным настилом по деревянной обрешетке с ее устройством	2,52	1791,21	8,2	4514	21	828	1,71	4
	м2 кровли		272,95	3,08	688	8	119	0,015	–
	Всего прямые затраты				**31239**	**1341**			**32**
					5213	**376**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				24684				
	Накладные расходы, тенге				6298				
	- заработная плата, тенге				945				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2252				
	Всего				**39789**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				597				
	- сметная заработная плата, тенге				84				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)				909				
	- сметная заработная плата, тенге				418				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	404
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	162
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**41861**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**107039**
- материалы, тенге	63117
- сметная заработная плата, тенге	19438
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Налог (2 %)	2141
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**109180**
НДС (12 %)	13102
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**122282**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор _____

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт №30
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
(локальная смета 4-1-1)

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электротехническое оборудование								
1	Ц10-100-1	Устройства телефонные (концентраторы)	2	5511	–	11022	–	9558	31	62
		шт		5310	–	10620	–	90	–	–
2	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
		шт		317	13,5	634	27	95	0,079	–
3	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
		шт		158	2,3	316	5	95	0,013	–
4	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	493,6	18,6	2962	112	2004	2	12

	шт								
			347	4,5	2082	27	95	0,026	–
5 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
	шт								
			340	4,5	680	9	95	0,026	–
6 Е33-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
	подстанция								
			600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
7 Е33-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
	подстанция								
			1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3
8 Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	5,4	1219,27	100,89	6584	545	1033	0,85	5
	м3 основания								
			123,75	38,25	668	207	118	0,18	1
9 Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	1	957,56	134,06	958	134	809	4,38	4
	комплект								
			720	49,5	720	50	105	0,24	–
10 Ц8-528-2	Контактор на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу, вакуумный	2	10790	1591	21580	3182	14719	42	84
	шт								
			7403	344	14806	688	95	2,012	4
11 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	12	330,1	24,1	3961	289	1351	0,7	8
	шт								
			116	2,5	1392	30	95	0,015	–
12 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	60	51,7	2,8	3102	168	1585	0,16	10

	м								
			27,5	0,3	1650	18	95	0,002	–

Раздел 3 Кабельная линия 0,4кВ

3.1 КТП630-ГРЩ(КНС)

13	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5,6	27,84	26,18	156	147	48	0,0115	–
		м3 грунта								
				1,66	7,2	9	40	97	0,025	–
14	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4,6	6,48	6,48	30	30	10	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	10	97	0,00806	–
15	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,6	21,55	4,52	99	21	76	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	78	–	97	–	–
16	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	5	19,4	–	97	–	94	0,123	1
		м2 спланированной площади								
				19,4	–	97	–	97	–	–
17	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,004	339703,07	1984,82	1359	8	243	270	1
		км трубопровода								
				45900	749,25	184	3	130	3,66	–
18	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4	27,7	2,1	111	8	77	0,1	–
		м кабеля								
				19,7	0,5	79	2	95	0,003	–
19	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	16	36,7	27,8	587	445	238	0,06	1
		м кабеля								
				8,8	6,9	141	110	95	0,04	1

20 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	36	11,2	7,9	403	284	181	0,02	1
	м кабеля		3,3	2	119	72	95	0,011	–
21 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	16	32,4	23,7	518	379	220	0,06	1
	м кабеля		8,6	5,9	138	94	95	0,034	1
22 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	36	18,8	14,2	677	511	274	0,03	1
	м кабеля		4,5	3,5	162	126	95	0,021	1
23 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	52	26,4	3,1	1373	161	968	0,11	6
	м кабеля		19,1	0,5	993	26	95	0,003	–
24 Ц8-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	4	110,9	–	444	–	188	–	–
	шт		49,5	–	198	–	95	–	–
25 Ц8-363-1	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2	2	3713,66	3151,45	7427	6303	1598	2,57	5
	шт		178,48	662,47	357	1325	95	3,869	8
3.2 КТП630-ЩО(КПП)									
26 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,7	27,84	26,18	19	18	6	0,0115	–
	м3 грунта		1,66	7,2	1	5	97	0,025	–
27 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	0,6	6,48	6,48	4	4	1	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	1	97	0,00806	–

28	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	0,6	21,55	4,52	13	3	10	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	10	–	97	–	–
29	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	1	19,4	–	19	–	18	0,123	–
		м2 спланированной площади		19,4	–	19	–	97	–	–
30	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2	36,7	27,8	73	56	30	0,06	–
		м кабеля		8,8	6,9	18	14	95	0,04	–
31	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	11	11,2	7,9	123	87	55	0,02	–
		м кабеля		3,3	2	36	22	95	0,011	–
32	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	2	32,4	23,7	65	47	28	0,06	–
		м кабеля		8,6	5,9	17	12	95	0,034	–
33	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	11	18,8	14,2	207	156	85	0,03	–
		м кабеля		4,5	3,5	50	39	95	0,021	–
34	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	13	26,4	3,1	343	40	242	0,11	1
		м кабеля		19,1	0,5	248	7	95	0,003	–
35	Ц8-363-1	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2	1	3713,66	3151,45	3714	3151	798	2,57	3
		шт		178,48	662,47	178	662	95	3,869	4

Раздел 4 Наружное освещение

4.0 Подраздел без наименования

36 Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	3	4490,83	1831,4	13472	5494	8198	12	36
	опора		1977,75	625,01	5933	1875	105	2,34	7
37 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (Коб=3)	1,2	6438,35	95,97	7726	115	1019	4,9	6
	м3		771,75	36,25	926	44	105	0,1771	–
38 2-1-117	Стойки фахверка (Коб=3)	0,39747	113100		44954				
	т								
39 Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,39747	2680,92	2005,12	1066	797	285	2,14	1
	т		360	322,92	143	128	105	1,04	–
40 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	10	8,5	0,1	85	1	69	0,05	1
	м		7,3	–	73	–	95	–	–
41 Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	3	269,19	38,56	808	116	767	1,29	4
	светильник		229,5	13,5	689	41	105	0,07	–
42 17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1	3	6550		19650				
	шт								
43 17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(10)-4	3	794		2382				
	шт								
44 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	6	61,9	3,3	371	20	133	0,14	1
	м		23	0,4	138	2	95	0,002	–
45 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
	шт								

			116	2,5	696	15	95	0,015	–
46 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	16,1	27,84	26,18	448	421	139	0,0115	–
	м3 грунта		1,66	7,2	27	116	97	0,025	–
47 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,3	6,48	6,48	86	86	27	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–
48 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,3	21,55	4,52	287	60	219	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	226	–	97	–	–
49 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	14	1,41	1,41	20	20	4	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	4	97	0,00099	–
50 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,01	339703,07	1984,82	3397	20	606	270	3
	км трубопровода		45900	749,25	459	7	130	3,66	–
51 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1
	м кабеля		19,7	0,5	197	5	95	0,003	–
52 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	46	36,7	27,8	1688	1279	686	0,06	3
	м кабеля		8,8	6,9	405	317	95	0,04	2
53 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	46	32,4	23,7	1490	1090	634	0,06	3
	м кабеля		8,6	5,9	396	271	95	0,034	2

54 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	46	26,4	3,1	1214	143	857	0,11	5
	м кабеля		19,1	0,5	879	23	95	0,003	–
	Всего прямые затраты				**181374**	**31291**			**298**
					50196	**7884**			**36**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				99891				
	Накладные расходы, тенге				56515				
	- заработная плата, тенге				8477				
	- трудоемкость, чел-ч				28				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14273				
	Всего				**252162**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				3782				
	- сметная заработная плата, тенге				533				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)				5759				
	- сметная заработная плата, тенге				2649				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2559				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1024				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**265286**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**678336**				
	- материалы, тенге				255421				
	- сметная заработная плата, тенге				187484				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				381				
	Налог (2 %)				13567				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**691903**				

НДС (12 %)	83028
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**774931**

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №31
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
(локальная смета 7-1-1)

Благоустройство площадки КНС

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Планировка территории								
1	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м-выемка	7,94	6,84	6,84	54	54	18	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	19	97	0,00775	–
2	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м-насыпь	19,14	6,84	6,84	131	131	44	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	45	97	0,00775	–
3	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	42,09	42,18	40,26	1775	1695	521	0,0129	1
		м3 грунта								

			1,86	10,91	78	459	97	0,03733	2
4 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	42,09	45	45	1894	1894	379	–	–
	т		–	9	–	379	100	0,0189	1
Раздел 2 Озеленение									
5 Е47-6-11	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м в естественном грунте	50	174,15	–	8708	–	11233	1,208	60
	яма		174,15	–	8708	–	129	–	–
6 Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	50	424,69	163,33	21235	8167	16813	1,254	63
	шт		220,5	40,15	11025	2008	129	0,167	8
7 30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	50	2030		101500				
	шт								
8 Е47-25-2	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	382,37	24,82	–	9490	–	12242	0,1727	66
	м2		24,82	–	9490	–	129	–	–
9 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	382,37	19,01	–	7269	–	4049	0,0525	20
	м2		8,21	–	3139	–	129	–	–
Раздел 3 Ограждение									
10 Е7-24-12	Установка металлических оград	88,6	520,89	243,27	46151	21554	40628	1,49	132
	м оград		261	66,53	23125	5895	140	0,2407	21

11 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	8,75	4174		36523				
	м3								
12 Е33-254-3	Окраска масляной краской стальных конструкций	1,31142	6690,31	4954,96	8774	6498	2321	5,29	7
	т		886,5	797,99	1163	1047	105	2,57	3
13 Е9-47-1	Облицовка стальным профилированным листом	157,4	55,95	2,99	8807	471	7055	0,299	47
	м2		48,83	0,97	7686	153	90	0,0047	1
14 Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	5891,02	1172,83	5891	1173	4974	17,8	18
	шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
15 Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1697,55	33,47	1698	33	2029	7,85	8
	шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–

Раздел 4 Покрытие проездов

16 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	175,1	19,95	15,58	3493	2728	1520	0,0093	2
	м2 корыта		1,03	5,5	180	963	133	0,02686	5
17 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	175,1	237,66	34,3	41614	6006	3449	0,0398	7
	м2 основания		6,01	8,8	1052	1541	133	0,03015	5
18 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	175,1	390,85	–	68438	–	5764	0,144	25
	м2 покрытия		24,75	–	4334	–	133	–	–

Раздел 5 Отмостка

19	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	2,62	1886,27	100,89	4942	264	500	0,85	2
		м3 основания								
				123,75	38,25	324	100	118	0,18	–
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	26,2	390,85	–	10240	–	862	0,144	4
		м2 покрытия								
				24,75	–	648	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**388627**	**50668**			**462**
						75606	**12957**			**47**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				262355				
		Накладные расходы, тенге				114401				
		- заработная плата, тенге				17160				
		- трудоемкость, чел-ч				57				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30182				
		Всего				**533210**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				7998				
		- сметная заработная плата, тенге				1128				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)				12177				
		- сметная заработная плата, тенге				5601				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				34				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5412				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2165				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**560962**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1434380**				
		- материалы, тенге				670842				

- сметная заработная плата, тенге	306914
- нормативная трудоемкость, чел-ч	606
Налог (2 %)	28688
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1463068**
НДС (12 %)	175568
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1638636**

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____