Заказчик: Государственное учреждение "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области"
г.Талдыкорган, Шевченко,131
ИИК KZ93070102KSN0901000
БИН 150340016795
БИК KKMFKZ2A РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

КС-3

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры"Индустриальной зоны"

АКТ Ф-3 выполненных работ за апрель 2016 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма		
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код	
				Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020"	051			
		№2	14 марта 2016г	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431			
				За счет средств местного бюджета, по специфики	015			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования		Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"	**30 868 000,00**		**27 560 714,29**				**3 307 285,71**	**30 868 000,00**
К оплате							**3 307 285,71**	**30 868 000,00**

К оплате: тридцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч тенге ,00 тиын

Заказчик:_____ Технический надзор_____ Подрядчик:_____

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель месяц 2016 года
(локальная смета 2-1-1)

Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Канализационная сеть									
1	Е1-24-8	Срезка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	11,99	18,26	18,26	219	219	74	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	76	97	0,0207	–
2	Е1-24-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=0,500	59,95	7,66	7,66	459	459	154	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	159	97	0,00868	1
3	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13955,7	44,07	41,46	615028	578603	189653	0,0182	254
		м3 грунта								

			2,61	11,4	36424	159095	97	0,0396	553
4	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	49,59	791,1	–	39231	–	44331	4,272	212
		м3 грунта								
				791,1	–	39231	–	113	–	–
5	Е1-24-8	Планировка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	145,75	18,26	18,26	2661	2661	895	–	–
		м3 грунта								
				–	6,33	–	923	97	0,0207	3
6	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	116,69	4,85	4,85	566	566	190	–	–
		м3 грунта								
				–	1,68	–	196	97	0,0055	1
7	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	116,69	32,55	30,98	3798	3615	1193	0,0106	1
		м3 грунта								
				1,53	9,01	179	1051	97	0,0308	4
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,500	187	76,6	76,6	14324	14324	2865	–	–
		т								
				–	15,32	–	2865	100	0,03217	6
9	Е1-166-1	Устройтство основания	60	122,18	–	7331	–	8284	0,885	53
		м3 грунта								
				122,18	–	7331	–	113	–	–
10	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	60	122,18	–	7331	–	8284	0,885	53
		м3 грунта								
				122,18	–	7331	–	113	–	–
11	Е1-12-13	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	93,6	22,04	20,73	2063	1940	637	0,00911	1
		м3 грунта								
				1,31	5,7	123	534	97	0,0198	2

12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	120	21,55	4,52	2586	542	1983	0,108	13
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	2044	–	97	–	–
13 Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	107	64,36	61,26	6887	6555	2162	0,021	2
	м3 грунта		3,02	17,81	323	1906	97	0,0609	7
14 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,800	182	76,6	76,6	13941	13941	2788	–	–
	т		–	15,32	–	2788	100	0,03217	6
15 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,475	139706,75	90794,12	66361	43127	41964	286	136
	км трубопровода		48375	19582,83	22978	9302	130	84,07	40
Раздел 2 Канализационные колодцы									
16 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	20,97	15641,43	2308,84	328001	48416	85890	13,869	291
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	47937	18132	130	4,223	89
17 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	10,7416	12798,65	1538,85	137478	16530	30612	9,655	104
	м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	17358	6190	130	2,814	30
	Всего прямые затраты				**1248265**	**731498**			**1120**
					181259	**203217**			**742**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				335506				
	Накладные расходы, тенге				421959				

- заработная плата, тенге	63294
- трудоемкость, чел-ч	211
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	100213
Всего	**1770437**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	26557
- сметная заработная плата, тенге	3745
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	40432
- сметная заработная плата, тенге	18599
- нормативная трудоемкость, чел-ч	113
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17970
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7188
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1862584**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**4762627**
- материалы, тенге	857889
- сметная заработная плата, тенге	1266411
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2207
Налог (2 %)	95253
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4857880**
НДС (12 %)	582946
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5440826**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись _____
«25» «04» 2016 г.

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Реконструкция и восстановление существующих канализационных сетей Восточной промзоны г.Талдыкорган

Акт №2

приемки выполненных работ за апрель месяц 2016 года

(локальная смета 2-4-1)

Колодцы ж/бетонные, арматура, трубопроводы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е23-13-3	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	21,96	3675,87	1847,07	80722	40562	71956	11,0952	244
		м3 конструкций колодцев		1828,8	691,74	40160	15191	130	3,3784	74
2	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	21,96	17615,58	2308,84	386838	50702	89946	13,869	305
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	50201	18988	130	4,223	93

3	Е66-14-6								
	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 400 мм	1380	1954,92	1636,53	2697790	2258411	1467725	1,54	2125
	м		285,98	532,15	394652	734367	130	2,25	3105
4	Е66-14-4								
	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 300 мм	703	1796,89	1548,25	1263214	1088420	657972	1,16	815
	м		216,23	503,73	152010	354122	130	2,13	1497
5	Е66-14-2								
	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 200 мм	142	1620,41	1426,93	230098	202624	116917	0,91	129
	м		169,73	463,62	24102	65834	130	1,96	278
6	Е66-14-1								
	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 150 мм	325	1524,42	1353,64	495437	439933	247014	0,8	260
	м		148,8	435,85	48360	141651	130	1,84	598
	Всего прямые затраты				**5154099**	**4080652**			**3878**
					709485	**1330153**			**5645**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				363962				
	Накладные расходы, тенге				2651530				
	- заработная плата, тенге				397730				
	- трудоемкость, чел-ч				1326				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	468338
Всего	**8273967**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	124110
- сметная заработная плата, тенге	17500
- нормативная трудоемкость, чел-ч	99
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	188957
- сметная заработная плата, тенге	86920
- нормативная трудоемкость, чел-ч	529
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	83981
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	33592
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8704607**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**22257680**
- материалы, тенге	930651
- сметная заработная плата, тенге	6799986
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11477
Налог (2 %)	445154
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22702834**
НДС (12 %)	2724340
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25427174**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись _____
«25» 04 2016 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-иновационного развития Алматинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.№ 170

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Наружные сети канализации»

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за июнь 2016 года

Код		Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик		Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			Договор №20 от 18.04.2016 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за июнь 2016 года	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Наружные сети канализации»	121 870 635,75	14 288 067,63						1 714 568,12	16 002 635,75
К оплате:	121 870 635,75	14 288 067,63						1 714 568,12	16 002 635,75

Итого за июнь **2016 г. - 16 002 635,75 (шестнадцать миллионов две тысячи шестьсот тридцать пять) тенге (семьдесят пять) тиын.**

м.п.

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление предпринимательства и индустриально - иновационного развития Алматинской области — М.М. Мурат

м.п.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Мөлдір" — Е.К. Ажайпов

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт №4
приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Канализационная сеть								
1	Е1-24-8	Срезка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	243	18,26	18,26	4437	4437	1492	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	1538	97	0,0207	5
2	Е1-24-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) К=0,500	70	7,66	7,66	536	536	180	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	186	97	0,00868	1
3	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	16045	44,07	41,46	707103	665226	218046	0,0182	292
		м3 грунта		2,61	11,4	41877	182913	97	0,0396	635

4	Е1-164-4									
	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180:ктрр1=1,2; кзпр1=1,2 ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1000	791,1	–	791100	–	893943	4,272	4272
	м3 грунта								
			791,1	–	791100	–	113	–	–
5	Е1-24-8								
	Планировка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	2975	18,26	18,26	54324	54324	18267	–	–
	м3 грунта								
			–	6,33	–	18832	97	0,0207	62
6	Е1-24-5								
	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	2370	4,85	4,85	11495	11495	3863	–	–
	м3 грунта								
			–	1,68	–	3982	97	0,0055	13
7	Е1-17-13								
	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2370	32,55	30,98	77144	73423	24231	0,0106	25
	м3 грунта								
			1,53	9,01	3626	21354	97	0,0308	73
8	П8-10-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,500	3649,95	76,6	76,6	279586	279586	55917	–	–
	т								
			–	15,32	–	55917	100	0,03217	117
9	Е1-166-1								
	Устройство основания	237	122,18	–	28957	–	32721	0,885	210
	м3 грунта								
			122,18	–	28957	–	113	–	–
10	Е1-166-1								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	132	122,18	–	16128	–	18225	0,885	117
	м3 грунта								
			122,18	–	16128	–	113	–	–
11	Е1-12-13								
	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1920	22,04	20,73	42317	39802	13055	0,00911	17
	м3 грунта								
			1,31	5,7	2515	10944	97	0,0198	38
12	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1920	21,55	4,52	41376	8678	31717	0,108	207
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	32698	–	97	–	–

13 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	29700	2,8	2,8	83160	83160	27945	–	–
	м3 грунта		–	0,97	–	28809	97	0,00318	94
14 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	29700	18,22	18,22	541134	541134	182361	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	188001	97	0,02069	614
15 Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2170	64,36	61,26	139661	132934	43845	0,021	46
	м3 грунта		3,02	17,81	6553	38648	97	0,0609	132
16 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,800	4140	76,6	76,6	317124	317124	63425	–	–
	т		–	15,32	–	63425	100	0,03217	133
17 Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,2	272629,88	172616,15	54526	34523	35586	575	115
	км трубопровода		98037,5	38831,51	19608	7766	130	163,82	33
18 Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,1	217692,6	140427,57	21769	14043	13992	444	44
	км трубопровода		75702	31929,48	7570	3193	130	134,61	13
19 Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм	0,0665	199229,36	127554,83	13249	8482	8550	413	27
	км трубопровода		70416,5	28479,01	4683	1894	130	121,05	8
	Всего прямые затраты				**3225126**	**2268907**			**5372**
					955315	**627402**			**1971**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				904				
	Накладные расходы, тенге				1687361				
	- заработная плата, тенге				253104				
	- трудоемкость, чел-ч				844				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				294749				

Всего	**5207236**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	78109
- сметная заработная плата, тенге	11013
- нормативная трудоемкость, чел-ч	62
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	118920
- сметная заработная плата, тенге	54703
- нормативная трудоемкость, чел-ч	333
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	52853
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21141
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5478259, 4**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**14007909, 4**
- материалы, тенге	2312
- сметная заработная плата, тенге	5051433
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8582
Налог (2 %)	280158
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14288067, 6**
НДС (12 %)	1714568
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16002635, 75**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

ДЛЯ ФОРМ №2

«МӨЛДІР»

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись _____
"____" _____ 20____ г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-иновационного развития Алматинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.№ 170

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Наружные сети канализации»

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за июнь 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		Договор №20 от 18.04.2016 года						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за июнь 2016 года	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Наружные сети канализации»	193 560 464,75	64 008 775,89						7 681 053,11	71 689 829,00
К оплате:	193 560 464,75	64 008 775,89						7 681 053,11	71 689 829,00

Итого за июнь **2016 г. - 71689829 (семьдесят один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать девять) тенге.**

м.п. Заказчик: Руководитель ГУ "Управление предпринимательства и индустриально - иновационного развития Алматинской области М.М. Мурат

м.п. Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Мөлдір" Е.К. Ажайпов

ДЛЯ ФОРМ №3

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт №5
приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Канализационная сеть								
1	Е1-24-8	Срезка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	105	18,26	18,26	1917	1917	645	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	665	97	0,0207	2
2	Е1-24-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) К=0,500	49,9	7,66	7,66	382	382	129	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	133	97	0,00868	–
3	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	11866	44,07	41,46	522935	491964	161255	0,0182	216
		м3 грунта		2,61	11,4	30970	135272	97	0,0396	470

4	Е1-164-4								
	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180:ктрр1=1,2; кзпр1=1,2 ктрр1=1,2; kзпр1=1,2;	1330	791,1	–	1052163	–	1188944	4,272	5682
	м3 грунта		791,1	–	1052163	–	113	–	–
5	Е1-24-8								
	Планировка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	3875	18,26	18,26	70758	70758	23793	–	–
	м3 грунта		–	6,33	–	24529	97	0,0207	80
6	Е1-24-5								
	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	3114	4,85	4,85	15103	15103	5075	–	–
	м3 грунта		–	1,68	–	5232	97	0,0055	17
7	Е1-17-13								
	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3114	32,55	30,98	101361	96472	31836	0,0106	33
	м3 грунта		1,53	9,01	4764	28057	97	0,0308	96
8	П8-10-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,500	4785,9	76,6	76,6	366600	366600	73320	–	–
	т		–	15,32	–	73320	100	0,03217	154
9	Е1-166-1								
	Устройство основания	282	122,18	–	34455	–	38934	0,885	250
	м3 грунта		122,18	–	34455	–	113	–	–
10	Е1-166-1								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	140	122,18	–	17105	–	19329	0,885	124
	м3 грунта		122,18	–	17105	–	113	–	–
11	Е1-12-13								
	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2482	22,04	20,73	54703	51452	16876	0,00911	23
	м3 грунта		1,31	5,7	3251	14147	97	0,0198	49
12	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2403	21,55	4,52	51785	10862	39695	0,108	260
	м3 уплотненного грунта								

			17,03	–	40923	–	97	–	–
13 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	39598	2,8	2,8	110874	110874	37258	–	–
	м3 грунта		–	0,97	–	38410	97	0,00318	126
14 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	39598	18,22	18,22	721476	721476	243135	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	250655	97	0,02069	819
15 Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2891	64,36	61,26	186065	177103	58413	0,021	61
	м3 грунта		3,02	17,81	8731	51489	97	0,0609	176
16 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,800	1491,984	76,6	76,6	114286	114286	22857	–	–
	т		–	15,32	–	22857	100	0,03217	48
17 Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	1,64	272629,88	172616,15	447113	283090	291806	575	943
	км трубопровода		98037,5	38831,51	160782	63684	130	163,82	269
18 8-4-817	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1048,8345	4234		4440765				
	м								
19 Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,728	217692,6	140427,57	158480	102231	101863	444	323
	км трубопровода		75702	31929,48	55111	23245	130	134,61	98
20 8-4-816	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010	741,34	3406		2525004				
	м								
21 Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм	3,265	199229,36	127554,83	650484	416467	419762	413	1348
	км трубопровода		70416,5	28479,01	229910	92984	130	121,05	395

22	8-4-814	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-355x8,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	1733,16	2097		3634437				
		м								
23	8-4-813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	1023,99961	1648		1687551				
		м								
24	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,92	147942,61	97234,98	136107	89456	85379	296	272
		км трубопровода		49950	21436,6	45954	19722	130	91,71	84
25	8-4-812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-280x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010	639,20981 √	1307		835447				
		м								
26	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,787	139706,75	90794,12	109949	71455	69528	286	225
		км трубопровода		48375	19582,83	38071	15412	130	84,07	66
27	8-4-810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-225x5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010	1175,1653	845		993015				
		м								
28	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием	0,028	243707,18	102058,18	6824	2858	5606	615	17
		км трубопровода		115425	38553,75	3232	1080	130	188,29	5
29	Е22-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,028	734928,74	138458,56	20578	3877	4172	358	10
		км трубопровода		62325	52303,5	1745	1464	130	255,45	7
		Всего прямые затраты				**19067722**	**3198683**			**9787**
						1727167	**862357**			**2961**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				14141871				
		Накладные расходы, тенге				2939610				

- заработная плата, тенге	440942
- трудоемкость, чел-ч	1470
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1320440
Всего	**23327772**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	349917
- сметная заработная плата, тенге	49338
- нормативная трудоемкость, чел-ч	280
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	532748
- сметная заработная плата, тенге	245064
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1492
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	236777
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	94711
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**24541925**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**62753702**
- материалы, тенге	36160764
- сметная заработная плата, тенге	9349302
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15990
Налог (2 %)	1255074
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**64008776**
НДС (12 %)	7681053
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**71689829**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

ДЛЯ ФОРМ №2

«МӨЛДІР»

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись _____
«____» _____ 20____ г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-иновационного развития Алматинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.№ 170

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Наружные сети канализации»

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за август 2016 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор №20 от 18.04.2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за июль 2016 года	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Наружные сети канализации»	312 620 464,75	67 017 857,14						8 042 142,86	75 060 000,00
К оплате:	312 620 464,75	67 017 857,14						8 042 142,86	75 060 000,00

Итого за август **2016 г. - 75060000 (семьдесят пять миллионов шестьдесят тысяч) тенге.**

м.п.

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление предпринимательства и индустриально - иновационного развития Алматинской области — М.М. Мурат

м.п.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Мөлдір" — Е.К. Ажайпов

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт №9
приемки выполненных работ за август месяц 2016 года
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Канализационные колодцы									
1	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	6	4933,21	66,01	29599	396	1391	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1175	150	105	0,1218	1
2	1-1-774	Скобы ходовые	300	129		38700				
		кг								
3	2-1-267	Стоимость стремянок	2,06511	133700		276105				
		т								
4	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	213	8060		1716780				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**2061184**	**396**			8
						1175	**150**			1
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2059614				

Накладные расходы, тенге	1391
- заработная плата, тенге	209
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	123755

Всего	**2186330**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	32795
- сметная заработная плата, тенге	4624
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	49930
- сметная заработная плата, тенге	22968
- нормативная трудоемкость, чел-ч	140
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22191
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8876
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2300122**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5881412**
- материалы, тенге	5266433
- сметная заработная плата, тенге	153914
- нормативная трудоемкость, чел-ч	176
Налог (2 %)	117628
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5999040**
НДС (12 %)	719885
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6718925**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись _____
"____" _____ 20____ г.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Канализационная насосная станция

Акт №10
приемки выполненных работ за август месяц 2016 года
(локальная смета 2-2-1)

Канализационная насосная станция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж КНС								
1	80-3-33(пл)	Датчик давления MD126 *шт*	1	132229		132229				
2	80-9-9(пл)	Комплект для контроля уровня *комплект*	1	30869		30869				
3	80-5-4(пл)	Решетка RCDc *шт*	1	6297400		6297400				
4	80-22-12(пл)	Утепленный блок -модуль в комплекте с внутренними системами вентилиции, освещения, эл.отопления. *Блок*	1	3279979		3279979				
		Всего прямые затраты				**9740477**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				9740477				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–
Всего	**9740477**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9740477**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**24906400**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	24906400
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	498128
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25404528**
НДС (12 %)	3048543
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28453071**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор _____

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись
"____" _____ 20____ г.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Реконструкция и восстановление существующих канализационных сетей Восточной промзоны г. Талдыкорган

Акт №11
приемки выполненных работ за август месяц 2016 года
(локальная смета 2-4-1)

Колодцы ж/бетонные, арматура, трубопроводы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 1-1									
1	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	61	8060		491660				
		Всего прямые затраты				**491660**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				491660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29500				
		Всего				**521160**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				7817				

- сметная заработная плата, тенге	1102
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	11902
- сметная заработная плата, тенге	5475
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5290
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2116
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**548285**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1401965**
- материалы, тенге	1257175
- сметная заработная плата, тенге	35755
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Налог (2 %)	28039
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1430004**
НДС (12 %)	171600
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1601604**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор _____

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись _____
«____» _____ 20____ г.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Реконструкция и восстановление существующих канализационных сетей Восточной промзоны г. Талдыкорган

Акт №12
приемки выполненных работ за август месяц 2016 года
(локальная смета 2-4-2)
Здание КНС21

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование, арматура								
1	95-22-52	Насос Grundfoss S1/100/125 *шт*	2	6010792		12021584				
2	80-22-33(пл)	Шкаф управления 2-мя насосами Grundfoss ControlDC2*27 *комплект*	1	1051036		1051036				
3	80-2-15(пл)	Комплект поплавков Float SwitchMS1(4шт) *комплект*	1	34148		34148				
		Всего прямые затраты				**13106768**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				1085184				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				

Всего	**13106768**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13106768**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**33514006**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	2774815
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	670280
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**34184286**
НДС (12 %)	4102114
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**38286400**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор _____

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись_____
"___"_____20___г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-иновационного развития Алматинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.№ 170

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Наружные сети канализации»

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за август 2016 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик		Подрядчик		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
				Договор №20 от 18.04.2016 года						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за июль 2016 года	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Наружные сети канализации»	348 015 201,75	31 602 443,75						3 792 293,25	35 394 737,00
К оплате:	348 015 201,75	31 602 443,75						3 792 293,25	35 394 737,00

Итого за август **2016 г. - 35 394 737 (тридцать пять миллионов триста девяносто четыре тысячи семьсот тридцать семь) тенге.**

м.п. Заказчик: Руководитель ГУ "Управление предпринимательства и индустриально - иновационного развития Алматинской области М.М. Мурат

м.п. Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Мөлдір" Е.К. Ажайпов

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт №13
приемки выполненных работ за август месяц 2016 года
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Канализационная сеть								
1	8-4-813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001(Коб=1,01) / *м*	133	1648		219184				
2	8-4-812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-280х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010 / *м*	30,42019	1307		39759				
3	8-4-810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-225х5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001(Коб=1,01) / *м*	78,2447	845		66117				
		Раздел 2 Канализационные колодцы								
4	2-1-267	Стоимость стремянок / *т*	2,56524	133700		342973				
		Всего прямые затраты				**668033**	–		–	

В том числе стоимость: материалов, тенге	668033
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	40082
Всего	**708115**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	10622
- сметная заработная плата, тенге	1498
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	16172
- сметная заработная плата, тенге	7439
- нормативная трудоемкость, чел-ч	45
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7187
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2875
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**744969**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1904886**
- материалы, тенге	1708160
- сметная заработная плата, тенге	48580
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53
Налог (2 %)	38097
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1942983**
НДС (12 %)	233158
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2176142**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор _____

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Канализационная насосная станция

Акт №14
приемки выполненных работ за август месяц 2016 года
(локальная смета 2-2-1)

Канализационная насосная станция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж КНС								
1	80-1-11(пл)	Насос XFP200G-CB1.2-HT185/4 *шт*	3	1214432		3643296				
2	80-11-22(пл)	Шкаф управления насосной группой *шт*	1	691879		691879				
3	80-7-8(пл)	Панель оператора CA511 для контролера *шт*	1	124138		124138				
4	80-33-21(пл)	Контроллер управления станцией *шт*	1	126555		126555				
5	80-8-80(пл)	Модуль подключения CA441 *шт*	1	89475		89475				
6	80-8-88(пл)	Модуль подключения CA442 *шт*	1	89475		89475				
7	80-22-22(пл)	Стоимость корпуса КНС *шт*	1	6607064		6607064				
		Всего прямые затраты				**11371882**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

оборудования, тенге	11371882
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–
Всего	**11371882**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11371882**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**29077902**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	29077902
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	581558
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**29659460**
НДС (12 %)	3559135
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**33218595**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.№ 170

Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-иновационного развития Алматинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір"

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Наружные сети канализации»

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за октябрь 2016 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №20 от 18.04.2016 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за октябрь 2016 года	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Наружные сети канализации»	372 540 866,75	21 897 915,17						2 627 749,82	24 525 665,00
К оплате:	372 540 866,75	21 897 915,17						2 627 749,82	24 525 665,00

Итого за октябрь **2016 г. - 24 525 665 (двадцать четыре миллиона пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) тенге.**

м.п. Заказчик: Руководитель ГУ "Управление предпринимательства и индустриально - иновационного развития Алматинской области М.М. Мурат

м.п. Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Мөлдір" Е.К. Ажайпов

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт №15
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 года
(локальная смета 2-1-1)

Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Канализационные колодцы								
1	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	587	38,59	36,49	22652	21420	6429	0,0146	9
		м3 грунта		2,1	9,19	1233	5395	97	0,0319	19
2	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 4 группы механизированным способом	167	1,81	1,81	302	302	65	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	67	97	0,00134	–
3	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	14,25	15641,43	2308,84	222890	32901	58367	13,869	198
		м3 конструкций колодцев								

				2286	864,68	32576	12322	130	4,223	60
4	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	38,7884	12798,65	1538,85	496439	59690	110540	9,655	375
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	62680	22351	130	2,814	109
5	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,44	4452		1959				
		м3								
6	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	7,86	4815		37846				
		м3								
7	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	99	4933,21	66,01	488388	6535	22939	1,35	134
		м3		195,75	24,93	19379	2468	105	0,1218	12
8	1-1-774	Скобы ходовые	66,85	129		8624				
		кг								
9	2-1-267	Стоимость стремянок	1,26353	133700		168934				
		т								
10	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг-соединительные элементы	0,251	64092,87	304,24	16087	76	908	20	5
		т		3330	114,75	836	29	105	0,56	–
11	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	40	8060		322400				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**1786521**	**120924**			**721**
						116704	**42632**			**200**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1548896				
		Накладные расходы, тенге				199248				
		- заработная плата, тенге				29887				
		- трудоемкость, чел-ч				100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				119146				
		Всего				**2104915**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	31574
- сметная заработная плата, тенге	4452
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	48071
- сметная заработная плата, тенге	22113
- нормативная трудоемкость, чел-ч	135
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21365
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8546
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2214471**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5662402**
- материалы, тенге	3960527
- сметная заработная плата, тенге	628252
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1181
Налог (2 %)	113248
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5775650**
НДС (12 %)	693078
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6468728**

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись _____
"____" _____ 20____ г.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Канализационная насосная станция

Акт №16
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 года
(локальная смета 2-2-1)

Канализационная насосная станция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
1	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	35	10,93	10,93	383	383	120	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	124	97	0,0136	–
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180:ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,05	467,1	–	490	–	554	2,976	3
		м3 грунта		467,1	–	490	–	113	–	–
3	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	2,1	167,18	–	351	–	397	1,21	3
		м3 грунта								

				167,18	–	351	–	113	–	–
4	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	170	1,81	1,81	308	308	66	–	–
		м2 спланированной площади								
				–	0,4	–	68	97	0,00134	–
5	Е11-8-3	Устройство керамзитовой подушки	25,85	4699,36	261,86	121478	6769	19029	3,44	89
		м3 изоляции								
				499,5	99	12912	2559	123	0,48	12
6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,62	4159,03	66,01	6738	107	375	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	317	40	105	0,1218	–
7	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06538	93997,62	304,24	6146	20	2279	198	13
		т								
				33075	114,75	2162	8	105	0,56	–
8	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	7,904	5280,31	196,62	41736	1554	2876	1,79	14
		м3								
				272,25	74,27	2152	587	105	0,3628	3
9	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04118	68800		2833				
		т								
10	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,10502	64400		6763				
		т								
11	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,01701	72000		1225				
		т								
12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,296	4159,03	66,01	5390	86	300	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	254	32	105	0,1218	–
13	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских(фундамент под колодец)	3,468	5280,31	196,62	18312	682	1262	1,79	6
		м3								
				272,25	74,27	944	258	105	0,3628	1

14	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,10203	68800	7020		
		т					
		Всего прямые затраты			**219173**	**9909**	**132**
					19582	**3676**	**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			189682		
		Накладные расходы, тенге			27258		
		- заработная плата, тенге			4089		
		- трудоемкость, чел-ч			14		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			14786		
		Всего			**261217**		
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			3918		
		- сметная заработная плата, тенге			552		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			3		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)			5966		
		- сметная заработная плата, тенге			2744		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			17		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			2651		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1061		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**274813**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**702697**		
		- материалы, тенге			485017		
		- сметная заработная плата, тенге			87846		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			182		
		Налог (2 %)			14054		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**716751**		
		НДС (12 %)			86010		

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **802761**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись _____
"____" _____ 20____ г.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

к

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Реконструкция и восстановление существующих канализационных сетей Восточной промзоны г. Талдыкорган

Акт №17
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 года
(локальная смета 2-4-2)

Здание КНС21

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование, арматура								
1	9-2-347	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 *шт*	7	45879		321153				
2	9-2-351	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	1	187171		187171				

		шт				
3	9-2-346	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	2	29908	59816	
		шт				
4	9-2-340	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 25, типа AVK ГОСТ 5762-2002	2	13368	26736	
		шт				
5	80-22-15(пл)	Таль электрическая (тельфер) грузоподъемностью 2т	2	227002	454004	
		шт				
		Всего прямые затраты			**1048880**	– –
					–	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге			594876	
		оборудования, тенге			454004	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			35693	
		Всего			**1084573**	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			9459	
		- сметная заработная плата, тенге			1334	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			8	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)			14401	
		- сметная заработная плата, тенге			6624	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			40	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			6400	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2560	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1117393**	
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**2857174**	

- материалы, тенге	1521098
- оборудование, тенге	1160888
- сметная заработная плата, тенге	43259
- нормативная трудоемкость, чел-ч	48
Налог (2 %)	57143
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2914317**
НДС (12 %)	349718
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3264035**

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись _____
"____" _____ 20____ г.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Реконструкция и восстановление существующих канализационных сетей Восточной промзоны г. Талдыкорган

Акт №18
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 года
(локальная смета 2-4-3)

Здание КНС22

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Канализационные колодцы								
1	80-55-52(пл)	Таль электрическая грузоподъемностью 3т *шт*	1	264755		264755				
		Всего прямые затраты				**264755**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				264755				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				

Всего	**264755**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**264755**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**676979**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	676979
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	13540
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**690519**
НДС (12 %)	82862
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**773381**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись _____
"____" _____ 20____ г.

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт №19
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 года
(локальная смета 4-1-1)

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электротехническое оборудование								
1	80-6-44(пл)	Концентратор УСПД "Сайман-1000" *шт*	2	79578		159156				
2	80-6-48(пл)	ШУЭН-11 *шт*	2	3035		6070				
3	80-6-49(пл)	Счетчик СА4У-Э720 PLK TX IP *шт*	2	7218		14436				
4	80-6-53(пл)	Трансформатор Т-0,66 150/5А *шт*	6	1555		9330				
5	18-1-56	Выключатели автоматические АЕ *шт*	2	3690		7380				
6	75-4-47	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-630 кВА; ВК/ВК *шт*	1	638200		638200				

7	75-3-4	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 100/6-10 У1 *шт*	2	199400	398800
8	30-15-13	Лежень ЛЖ-2,8 *шт*	3	12300	36900
9	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) *шт*	3	599	1797
10	75-5-5	Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "MIKOM" *шт*	2	1451300	2902600

Раздел 3 Кабельная линия 0,4кВ

11	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	0,192	9720	1866
12	16-1-488	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2(Коб=1,02) *1000м*	0,05712	359800	20552
13	16-10-52	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25 *комплект*	1	2950	2950

3.2 КТП630-ЩО(КПП)

14	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	0,016	9720	156
15	16-1-483	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2К=1,020	0,01326	115400	1530

		1000м				

Раздел 4 Наружное освещение

16	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020 *1000м*	0,03366	52100	1754	
17	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2 *шт*	3	505	1515	
18	18-4-2363	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-50-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	9	156	1404	
19	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	0,368	9720	3577	
20	16-1-490	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2К=1,020 *1000м*	0,05508	131800	7260	
		Всего прямые затраты			**4186170**	– –
					–	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге			55781	
		оборудования, тенге			4130389	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			3347	
		Всего			**4189517**	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			887	
		- сметная заработная плата, тенге			125	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			1	

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	1350
- сметная заработная плата, тенге	621
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	600
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	240
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4192594**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**10720463**
- материалы, тенге	142632
- оборудование, тенге	10561405
- сметная заработная плата, тенге	4055
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Налог (2 %)	214409
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10934872**
НДС (12 %)	1312185
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12247057**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись _____
«____» _____ 20____ г.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры "Индустриальной зоны"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №20
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 года
(локальная смета 7-1-1)

Благоустройство площадки КНС

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Ограждение								
1	8-6-72	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	9	479		4311				
2	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	96	279		26784				
3	2-1-41	Стоимость конструкций ограды *т*	1,31142	147100		192910				
4	1-1-3756	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	157,4	334		52572				

5	2-1-85	Стоимость ворот и калитки	*м2* 0,13435	120300	16162		
6	1-1-788	Скобяные изделия для ворот	*т* 1	2980	2980		
7	1-1-790	Скобяные изделия для калитки	*комплект* 1	1960	1960		
			комплект				
		Всего прямые затраты			**297679**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			297679		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			17861		
		Всего			**315540**		
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			4733		
		- сметная заработная плата, тенге			667		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			4		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)			7206		
		- сметная заработная плата, тенге			3315		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			20		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			3203		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1281		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**331963**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**848829**		
		- материалы, тенге			761165		
		- сметная заработная плата, тенге			21648		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			24		
		Налог (2 %)			16977		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**865806**		

НДС (12 %)	103897
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**969703**

Заказчик_____

Подрядчик_____

Технический надзор_____

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись _____
«____» _____ 20____ г.