Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«23» августа 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «МГА-Дорстрой», Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, 20
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Мовсесян Мисака Албертовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-52 «Тимирязево-Аксуат-Мичурино" км 5-10», Северо-Казахстанская область, Тимирязеский район
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", руководитель Балахонцев В.Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-52 «Тимирязево-Аксуат-Мичурино" км 5-10» выполнен в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_____
_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь	м2	32500		32500	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м2		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На объекте выполнен средний ремонт асфальтобетонного покрытия методом фрезерования и ресайклирования с добавлением нового материала, укрепленного цементом.

1. Фрезерование асфальтобетонного покрытия ресайклированием, Н= 18 см- 32500 м2.
2. Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 18 см – 32500 м2.
3. Розлив битума жидкого перед устройством покрытия -26,0 тонн.
4. Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной мелкозернистой смеси толщиной 5см
5. Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 15 см -20000 м2.
6. Разметка проезжей части – 5км.

В процессе выполнения работ использован материал отечественного производства, имеются сертификаты соответствия, сертификаты KZ, паспорта, протокола лабораторных испытаний.

Использован материал:

1. Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 – 579,15 м3.
2. Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 – 514,8м3.
3. Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 – 3217,50 м3.
4. Порландцемент марки М-400 – 357,21365 т.
5. Битум жидкий – 26,78т.
6. Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь – 3926,0т.
7. Щебеночная смесь – 1200м3

Привлечена дорожная техника согласно конкурсной документации - стабилизатор грунта (ресайклер), бульдозер, асфальтоукладчик, автогрейдер, автогудронатор, дорожные катки, поливомоечная машина, распределитель цемента, автомобили-самосвалы и прочие машины и оборудование, а также собственный асфальтобетонный завод марки ДС-157.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования - не предусмотрено

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2018г.;

месяц, год

окончание работ июнь 2018.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 месяцев;
фактически, месяц: 2 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект КТ-52 «Тимирязево-Аксуат-Мичурино" км 5-10» готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____М.А.Мовсесян
«23» августа 2018г.

"МГА-Дорстрой"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» августа 2018 г.

Заказчик КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо – Казахстанской области»,150010, СКО, г. Петропавловск, ул. Интернациональная 61

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 23 августа 2018 г. , ТОО «МГА – Дорстрой», Мовсесян Мисак Албертович, Северо – Казахстанская область, район Г. Мусрепова, с.Новоишимское, ул. Гаражная, 20

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 24 августа 2018 г., ТОО «Фиридо», Доль Виктор Егорович, аттестаты №KZ13VJE00014610 , № KZ40VJE00014609 , № KZ67VJE00014608 от 25.12.2015 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_____

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-52 «Тимирязево-Аксуат-Мичурино» км 1 – 6

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, Аксуатский с.о.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «23» января 2007 г. № 12 Акимата Тимирязевского района Северо – Казахстанской области_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО», приказ №123 от 29декабря 2016 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2018года;

месяц, год

окончание работ июль 2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:

фактически, месяц:3

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
площадь	м2	32 500		32 500	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными фрезами; устройство оснований и покрытий с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30%, укрепленной цементом, смешение с применением ресайклинга; устройство покрытия из горячей м/з а/б смеси толщиной 5 см; укрепление обочин грунтощебнем толщиной 15 см (из фрезерованного материала); обустройство автодороги.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 184 246,553 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 168 000,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 168 000,0 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-52 «Тимирязево-Аксуат-Мичурино» км 5-10

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Тасбулатов Галым Хабдрахманович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Доль Виктор Егорович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Мовсесян Мисак Албертович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицыи змерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	5 000		
2	Ширина проезжей части	м	6,5		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1,7		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	-		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		а/б		
15	Электроосвещение		-		

Заказчик Тасбулатов Галым Хабдрахманович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

#ID5192174 №010740001669/180036/00

Договор о государственных закупках работ

Северо-Казахстанская область №31 2018-03-19

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Балахонцев Владимир Николаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "МГА-Дорстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Мовсесян Мисак Албертович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2018-02-27 года № 2187120-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

7) Материалы – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для среднего ремонта Объекта
8) Оборудование – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для среднего ремонта Объекта
9) Срок продолжительности среднего ремонта – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить средний ремонт Объекта
10) Дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы
11) Изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора
12) Дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора
13) Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок и приемки выполнения работ

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

14) «Форс-мажор» - обстоятельства непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс – мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.
15) РГУ «Солтүстікжоллаборатория» - государственное учреждение, осуществляющее экспертизу качества работ и материалов при ремонте автомобильных дорог
16) Строительная площадка – означает земли постоянного отвода под дорогу и сооружения на ней и земли временного отвода под грунтовые резервы, карьеры каменных, гравийно-песчаных и песчаных материалов, площадки для складирования материалов, размещения полевых станов, офисов, объездных и подъездных автомобильных дорог, железнодорожных тупиков и других временных сооружений, необходимых для выполнения постоянных работ
17) Гарантийный период - означает срок, в течение которого Подрядчик гарантирует устойчивое функционирование объекта среднего ремонта после сдачи его в эксплуатацию
18) «Скрытые работы» – означает работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкции

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 028-011-159 Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-52 «Тимирязево-Аксуат-Мичурино»;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Государственные закупки работ по среднему ремонту автомобильных дорог областного значения , который находится - СКО, Тимирязевский район. Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) обеспечение исполнения Договора

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 168 000 000.00 (сто шестьдесят восемь миллионов тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 18 000 000.00 тенге (восемнадцать миллионов тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2018 год 168 000 000.00 (сто шестьдесят

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

восемь миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ежемесячно не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 5 040 000.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 5 167 232.55 тенге что в общем составляет 10 207 232.55 (десять миллионов двести семь тысяч двести тридцать два тенге пятьдесят пять тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ670705022683251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

10) Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору
11) Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора
12) Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте
13) Подрядчик обязан сохранить на весь период производства работ детальную разбивку оси трассы с закреплением пикетажных положений характерных точек и пикетов
14) Подрядчик в течение 7 дней после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение подписанный график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте, а также подписанную исполнительную схему. График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости
15) Подрядчик должен обеспечить наличие дорожно-строительной техники, указанной в конкурсной заявке для выполнения работ в сроки, указанные в графике производства работ, представленном Подрядчиком как часть конкурсной заявки; При этом оборудование и техника не должны быть задействованы на других объектах. Для обеспечения непрерывности процесса подрядных работ вся необходимая техника, указанная в конкурсной заявке Подрядчика должна находиться на строительной площадке

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16) Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

6) Заказчик в течение 7 дней с момента вступления в силу настоящего Договора передает Объект и Участок Подрядчику путем подписания акта приема-передачи. При этом акт приема-передачи должен содержать полное описание Объекта, включая перечень передаваемых искусственных сооружений и содержать пункт об обязательстве Подрядчика обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на период среднего ремонта. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ. Если Участок или его часть не передана Подрядчику к установленной дате и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить сроки окончания работ на срок задержки передачи этого Участка
7) Заказчик после подписания Договора передает Подрядчику сметную документацию на средний ремонт объекта
8) Заказчик в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего Договора должен выдать Подрядчику ордер на право производства работ

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

5.6 Заказчик или его уполномоченное лицо,РГУ «Солтүстікжоллаборатория», а также Генеральный проектировщик и Технадзор имеют постоянный доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору, вправе производить любые измерения, испытания для определения качества работ, запретить применение технологии, материалов и конструкции, не обеспечивающих установленный технический уровень качества

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Приемка фактически выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно до 25 числа. Подрядчик извещает Заказчика и Технадзор о дате приемки работ. По результатам приемки Подрядчик оформляет акт выполненных работ, подписывает его электронно-цифровой подписью и направляет Заказчику посредством веб-портала. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки. Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Технадзором, Генеральным проектировщиком и Подрядчиком. Подписание актов освидетельствования скрытых работ или же промежуточных актов выполненных работ Технадзором, Генеральным проектировщиком не освобождает Подрядчика от обязанностей или ответственности, оговоренных Договором
6.3 Приемка Объекта от Подрядчика осуществляется Заказчиком совместно с Технадзором и Генеральным проектировщиком. После получения от Подрядчика письменного извещения о готовности Объекта к приемке в эксплуатацию Заказчик осуществляет приемку Объекта в эксплуатацию. Со дня получения извещения от Подрядчика о готовности Объекта Заказчик

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

запрашивает у Подрядчика и лиц, осуществляющих технический надзор, декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту. Подрядчик и лица, осуществляющие технический надзор, в течение трех рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика представляют декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту либо отрицательные заключения. Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с Подрядчиком, лицами, осуществляющими технический надзор, обязан проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять Объект в эксплуатацию. Дата завершения работ по настоящему Договору определяется датой утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию

6.4 Заказчик удерживает от каждого платежа, причитающегося Подрядчику, часть средств в сумме 5 % от выполненных работ до завершения всех работ. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику после завершения всех работ, подписания и утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию и предоставления страхового полиса

6.5 Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора. Подрядчик обязуется обеспечить завершение работ, запланированных на текущий год по настоящему Договору согласно приложения №1. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов

6.6 Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки

6.7 В процессе среднего ремонта Объекта Технадзор имеет право: 1) беспрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для среднего ремонта Объекта; 2) беспрепятственного доступа к дорожно-строительным материалам, используемым для среднего ремонта Объекта, с целью их лабораторного исследования; 3) запрашивать у Подрядчика или субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту; 4) извещать Заказчика, а также предупреждать Подрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции Технадзора должны быть в письменной форме, если же Технадзор по каким-то причинам считает нужным дать устные инструкции, то Подрядчик должен с ними считаться. Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта. Если Подрядчик в течение 7 дней подтверждает в письменной форме Технадзору устные инструкции Технадзора и такие подтверждения не опровергнуты в письменной форме Технадзором в течение 7 дней, то такие инструкции считаются инструкциями Технадзора; 5) приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений. Приостановление работ при этом не является поводом для продления срока завершения работ по Договору; 6) вносить предложения Заказчику о расторжении настоящего Договора в случае систематического нарушения правил производства работ и требований нормативных документов; 7) при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Подрядчика о

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7.4 Подрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 24 месяцев с даты утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счет Подрядчика. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования Объекта и составления акта обследования. По работам, принятым по результатам промежуточной приемки, гарантийный срок начинается с момента подписания промежуточных актов выполненных работ, гарантийный срок в целом на объект начинается с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию
7.5 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представитель Подрядчика, Технадзора и Генерального проектировщика. Результаты комиссионного обследования оформляются трехсторонним актом Подрядчика, Технадзора и Генерального проектировщика с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. Отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов
7.6 В случае не исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств в сроки, установленные актом комиссионного обследования, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора удерживает обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии в доход бюджета либо не предоставления пролонгированной банковской гарантии. При не покрытии

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

суммой данной банковской гарантии (страхового полиса) расходов Заказчика по определению нового подрядчика и устранению возникших дефектов, Заказчик вправе истребовать дополнительные издержки, направленные на определение нового подрядчика и устранение дефектов с Подрядчика в судебном порядке
7.7 В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Подрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта. При возникновении данных обстоятельств Подрядчик обязан предоставить Заказчику дополнительное обеспечение выполнения работ по ликвидации возможных дефектов на данном конструктивном элементе или участке в виде банковской гарантии на 24 месяцев с возможностью ежегодной пролонгации в течение гарантийного периода в размере 3% от общей суммы договора.
7.8 Обязательства Подрядчика по устранению дефектов, выявленных в гарантийный период не прекращаются в случае расторжения Договора по любым основаниям
7.9 Обязательства Подрядчика по устранению дефектов, выявленных в гарантийный период не прекращаются в случае расторжения Договора по любым основаниям

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2187120-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-011-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-52 «Тимирязево-Аксуат-Мичурино»						
16759103-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-52 «Тимирязево-Аксуат-Мичурино»	Работа	1	168 000 000.00	до 30 октября 2018 года	до 30 октября 2018 года	Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, Аксуатский с.о., с.Аксуат СКО, Тимирязевский район, село Аксуат (1)	0	168 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/5192174

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/5192174

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО":
Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2018 года

"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" (5 км)

Договор №31 от 19.03.2018г

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
1	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	т	13,20	339,59		339,59	140,94	4482		4482	1860	133	2474	0,58	0,58	8	8
2	C11011-33 Изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	13,59	38600,00				524710									
3	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (всего 5см)	м2	16497	24,52	5,94	15,35	5,06	404554	97992	253277	83475	133	241351	0,03	0,02	554	291
4	C143010-9 Изм. и доп. вып. 19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	т	1593,61	5680,00				9051706									
5	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	32994	0,02	0,01			660	330			133	439			6	
6	C143010-9 Изм. и доп. вып. 19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	т	399,2	5680,00				2267612									
7	E0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40% толщиной 15 см	м2	20000	14,52		14,52	2,04	290450		290450	40704	133	54137		0,01		135
8	C143008-7	Щебеночная смесь	м3	1200	1990,00				2388000									
9	Е 27 т.ч.п.1.10.2	Доставка битума на 265 км	м/ч	82,8526	1171,00		1171,00	486,00	97020		97020	40266	12	4832		1,00		83
10	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м (Разметка 1,1)	км	1	10970,65	450,00	1692,25	632,07	10971	450	1692	632	133	133	3,18	2,85	3	3
11	E0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1 (Разметка 1,6)	км	4	8763,55	450,00	1692,25	632,07	35054	1800	6769	2528	133	5757	3,18	2,85	13	11
		Итого:							*15075217*	*100572*	*653689*	*169467*		*309123*			*583*	*532*
		Накладные расходы :							*309123*									
		- заработная плата	*15%*							*46368*								
		- нормативная трудоемкость	*0,05%*															*155*
		Итого с накладными расходами:							*15384340*	*146941*	*653689*	*169467*	*0*	*309123*				*687*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	*6%*						*923012*									
		Итого с ННЗ							*16307351*	*146941*	*653689*	*169467*						
		Затраты на единовременное вознагрождение за выслугу лет	*1%*						*163074*	*163074*								
		Затраты на оплату допотпусков	*0,4%*						*65229*	*65229*								
		Итого в базе 2001 года							*16535654*	*375243*	*653689*	*169467*						
		Итого ценах 2017г. И мрп=2269/775 с учетом скидки	*2,6886*						*44457760*	*1008879*	*1757509*	*455628*						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	*2%*						*889155*									
		Итого							*45346915*									
		Налог на добавленную стоимость	*12%*						*5441630*									
		Итого							***50 788 545***									

Расчет составил: _____ *Алёнкина Н.В.*

Расчет проверил: _____

Работы принял: _____ *Бекмаганбетов Н.К.*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО": _____ Тасбулатов Г.Х.

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ Моисеян М.А.

Технадзор: ТОО "Фиридо": _____

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО":
Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2018 года

"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" (5 км)

Договор №31 от 19.03.2018г

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл машин	В т.ч. з/п маш тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
1	E0127-50-2	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 8 см (всего 18 см)	м2	22750	43,83	7,04	33,73	6,52	997132	160160	767515	148330	133	410292	0,03	0,02	692	543
2	E0127-51-2	добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя к табл. 50 /2.5/	м2	227500	1,86		1,86	0,34	423150		422305	77350	133	102876				413
3	C143008-33 Изм. и доп. вып. 19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	405,40	3100,00				1256755									
4	C143008-35 Изм. и доп. вып. 19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	360,36	2850,00				1027026									
5	C143008-36 Изм. и доп. вып. 19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2252,25	2680,00				6036030									
6	C11011-1006 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марки 400	т	250,04965	7800,00				1950387									
7	E0127-71-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	т	12,80	339,59		339,59	140,94	4348		4348	1804	133	2400	0,58	0,58	7	7
8	C11011-13 Изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	13,19	38600,00				508998									
9	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (всего 5см)	м2	16003	24,52	5,94	15,35	5,06	392442	95058	245694	80975	133	234124	0,03	0,02	538	283
10	C143010-9 Изм. и доп. вып. 19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	т	1545,89	5680,00				8780654									
11	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	32006	0,02	0,01			640	320			133	426			6	
12	C143010-9 Изм. и доп. вып. 19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	т	387,3	5680,00				2199708									
13	E 27 т.ч.п.1.10.2	Доставка битума на 265 км	м/ч	80,3715	1171,00		1171,00	486,00	94115		94115	39061	12	4687		1,00		80
		Итого:							*23671382*	*255538*	*1533975*	*347521*		*754804*			*1242*	*1327*
		Накладные расходы :							*754804*									
		- заработная плата	***15%***							*113221*								
		- нормативная трудоемкость	***0,05%***															*377*
		Итого с накладными расходами:							*24426186*	*368758*	*1533975*	*347521*	*0*	*754804*				*1705*
		Непредвиденные и непредвиденные затраты	***6%***						*1469817*									
		Итого с ННЗ							*25896003*	*368758*	*1533975*	*347521*						
		Затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет	***1%***						*258960*	*258960*								
		Затраты на оплату допотпусков	***0,4%***						*103584*	*103584*								
		Итого в базе 2001 года							*26258547*	*731302*	*1533975*	*347521*						
		Итого ценах 2017г. И мрп=2269/775 с учетом скидки	***2,6886***						*70598728*	*1966180*	*4124246*	*934345*						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	***2%***						*1411975*									

	Итого						72010702										
	Налог на добавленную стоимость	12%					8641284										
	Итого						80 651 986										

Расчет составил: Алёнкина Н.В.

Расчет проверил:

Работы приняв: Бекмаганбетов Н.К.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО": Тасбулатов Г.Х.

М.П.

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": Мовсесян М.А.

Технадзор: ТОО "Фиридо":

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО":
Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2018 года

"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" (5 км)

Договор №31 от 19.03.2018г

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда			
					всего	в том числе			всего	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинисто в	рабочих	машинисто в
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
1	10127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-01-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, толщина слоя 10 см (всего 18 см)	м2	32500	119,34	3,01	116,17	6,73	3878550	97825	3775585	218725	133	421012	0,02	0,03	566	858
2	10127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	На каждый 1см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5	м2	260000	5,32	0,16	5,15	0,31	1383697	41600	1340137	79560	133	161143			234	312
3	10127-50-2	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 8 см (всего 18 см)	м2	9750	43,83	7,04	33,73	6,52	427286	68640	329025	63570	133	175839	0,03	0,02	296	233
4	10127-51-2	добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя к табл. 50 /2.5/	м2	97500	1,86		1,86	0,34	181058		180505	33150	133	44090				413
5	С143008-31 Изм. и доп. вып. 19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	173,75	3100,00				538610									
6	С143008-35 Изм. и доп. вып. 19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	154,44	2850,00				440154									
7	С143008-36 Изм. и доп. вып. 19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	965,25	2680,00				2586870									
8	С11011-1906 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-08С-2002	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марки 400	т	107,164	7800,00				835881									
		Итого:							10272103	208065	5625251	395006		802083			1095	1817
		Накладные расходы :							802083									
		- заработная плата	15%							120312								
		- нормативная трудоемкость	0,05%															
		Итого с накладными расходами:							11074186	328377	5625251	395006	0	802083				401
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						664448									2218
		Итого с ННЗ							11738634	328377	5625251	395006						
		Затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%						117386	117386								
		Затраты на оплату дополпусков	0,4%						46955	46955								
		Итого в базе 2001 года							11902974	492718	5625251	395006						
		Итого ценах 2017г. И мрп=2269/775 с учетом скидки	2,6886						32002337	1324723	15124048	1062013						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%						640047									
		Итого							32642383									

	Налог на добавленную стоимость	**12%**						*3917086*									
	Итого							***36 559 469***									

Расчет составил: _____ *Алёнкина Н.В.* *Расчет проверил:* _____ *Работы принял:* _____ *Ауелов Т.Ж.*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" _____ **Тасбулатов Г.Х.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой" _____ **Мовсесян М.А.**

Технадзор: ТОО "Фиридо" _____