Заказчик: **РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина»**
Генподрядчик: **ТОО «Компания «Торгай Строй»**
Наименование строительства и его адрес: работы по изготовлению и установке дверных и оконных блоков в главном корпусе №1 АркГПИ

Типовая межведомственная форма КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№73

А К Т № 1
выполненных работ за декабрь 2016 года

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и
финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №, дата	Источник финансирования	Правовая форма, наименование	Код
		№328 от 15 декабря 2016 г.			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	из гр. 12						
					Из них		Стоим-ть прочих а трат, не входящих в СМР	Дополнит. затраты		НДС 12%	
					В отч. месяце 200- г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работа по изготовлению и установке дверных и оконных блоков в гл.корпусе №1	18468800		18468800					13572668	2917332	1978800	**18468800**

Ректор РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина»
Куанышбаев С.Б.

Генеральный директор ТОО «Компания «Торгай Строй»
Сантимиров М.А.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Наименование объекта: работы по изготовлению и установке дверных и оконных блоков в главном

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
На общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
		1.2 Замена дверей на деревянные дверные блоки								
1	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов *м2*	143,62	158,38 / 134,6	23,78 / 8,98	22747 / 19331	3415 / 1290	20621 / 100	0,9115 / 0,0439	131 / 6
2	Е10-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах *м2 проемов*	102,06	400,18 / 151,65	102,53 / 35,67	40842 / 15477	10464 / 3640	22940 / 120	0,899 / 0,1393	92 / 14
3	Е10-23-2	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью более 3 м2 в каменных стенах *м2 проемов*	41,56	325,27 / 138,83	83,13 / 29,17	13518 / 5770	3455 / 1212	8378 / 120	0,801 / 0,1169	33 / 5
4	Е56-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной *коробка*	68	200,41 / 182,07	0,99 / 0,16	13628 / 12381	67 / 11	14870 / 120	1,1588 / 0,0016	79 / –
5	99-1-1(пл)	Пенка монтажная	25	750		18750				

		кг							
6	6-4-2								
	Блоки дверные деревянные служебные с однопольными полотнами, филенчатые ДС 21-9ГП	102,06	13100		1336986				
		м2							
7	6-4-3								
	Блоки дверные деревянные служебные с двупольными полотнами, филенчатые ДС 21-17ГП	41,56	14200		590152				
		м2							
8	1-1-791								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	56	1960		109760				
		комплект							
9	1-1-788								
	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей	12	2980		35760				
		комплект							
10	6-9-48								
	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм	352	78		27456				
		м							
11	1-1-815								
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	68	844		57392				
		шт							
12	1-1-819								
	Петля накладная - шпингалет	24	120		2880				
		шт							
13	Е15-166-3								
	Улучшенная окраска масляная деревянных заполнений дверных проемов	344,7	245,11	0,18	84489	62	51739	0,843	291
	м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0,07	49251	24	105	0,0003	–
14	Е15-64-5								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	70,6	542,86	6,12	38326	432	10653	0,8056	57
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	9982	164	105	0,01132	1
15	Е15-180-3								
	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	70,6	306,5	2,1	21639	148	4879	0,39	28
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	4591	56	105	0,0039	–

1.3 Замена окон на деревянные оконные блоки

16	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	114	270,9	23,78	30883	2711	29196	1,6539	189
		м2		247,12	8,98	28172	1024	100	0,0439	5
17	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2	114	593,71	59,17	67683	6745	30042	1,18	135
		м2 проемов		198,45	21,16	22623	2412	120	0,0897	10
18	Е56-20-3	Укрепление оконных коробок с заполнением пенкой монтажной	30	200,41	0,99	6012	30	6560	1,1588	35
		коробка		182,07	0,16	5462	5	120	0,0016	–
19	99-1-1(пл)	Пенка монтажная	30	750		22500				
		кг								
20	99-1-2(пл)	Окна деревянные остекленные одинарными евростеклопакетами, двух-трех элементные с поворотной створкой, с фурнитурой	114	19200		2188800				
		м2								
21	99-1-3(пл)	Доска подоконная деревянная шириной до 500 мм, толщиной 42 мм	31,5	4300		135450				
		м2								
22	Е15-166-4	Улучшенная окраска белилами заполнений деревянных оконных проемов	142,4	321,3	0,16	45753	23	32576	1,26	179
		м2 окрашиваемой поверхности		217,8	0,07	31015	10	105	0,0003	–
23	99-1-4(пл)	Москитные сетки на створку окна	30	2230		66900				
		шт								
24	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	68,8	601,49	4,85	41383	334	16202	1,288	89
		м2		222,86	1,41	15333	97	105	0,0062	–
25	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	68,8	167		11490				
		м2								

26 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клею	1,79	7792,57	378,22	13949	677	6638	20,04	36
	м3 изоляции		3566,25	141,75	6384	254	100	0,69	1
27 1-3-25	Вата минеральная	1,8	5620		10116				
	м3								
28 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	68,8	542,86	6,12	37349	421	10382	0,8056	55
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	9728	160	105	0,01132	1
29 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	68,8	306,5	2,1	21087	144	4754	0,39	27
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	4474	54	105	0,0039	–
30 Е10-36-1	Установка и крепление металлических уголков на оконные откосы	172	12,44	0,32	2140	55	2456	0,0782	13
	м коробок		11,79	0,11	2028	19	120	0,0006	–
31 99-1-5(пл)	Уголки металлические перфорированные	172	150		25800				
	м								
32 Е58-18-4	Устройство подоконных отливов пластиковых с заглушками	60	48,95	0,56	2937	34	2924	0,2612	16
	м		40,86	0,09	2452	5	119	0,0009	–
33 99-1-6(пл)	Пластиковые оконные отливы с заглушками	60	650		39000				
	м								
34 Е7-57-8	Заделка коробок окон цементным раствором снаружи	166	152,29	38,87	25280	6452	9376	0,153	25
	м шва		25,65	14,69	4258	2439	140	0,0717	12
35 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	10	27,1	27,1	271	271	190	–	–
	т		–	18,97	–	190	100	0,03984	–

36 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	10	84,26	84,26	843	843	169	–	–
	т		–	16,85	–	169	100	0,03539	–
	Всего прямые затраты				**5209951**	36783			**1510**
					248712	13235			55
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4924459				
	Накладные расходы, тенге				285545				
	- заработная плата, тенге				42832				
	- трудоемкость, чел-ч				143				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				329730				
	Всего				**5825226**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				58252				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				23301				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5906779**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**16166667**				
	- материалы, тенге				13478244				
	- сметная заработная плата, тенге				1057391				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1708				
	Налог (2 %)				323333				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**16490000**				
	НДС (12 %)				1978800				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**18468800**				

ЗАКАЗЧИК: РГП на ПХВ "Аркалыкский государственный педагогический институт им.И.Алтынсарина"

Ректор: _____ Куанышбаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "Торгай Строй"
генеральный директор

_____ Сантимиров М.А.