ВЕРНУТЬ В ТОО «ИНФОРМСТРОЙСЕРВИС»

Заказчик ГУ «Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик ТОО "Информстройсервис"
Наименование строительства и его адрес:Строительство объектов водоснабжения в с. Каратаусай Мартукского района Актюбинской области
Наименование объекта : Водопроводная сеть В1.Каратаусай

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2014 года
Общестроительные работы. Смета 2-3-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(насыпной грунт)	1469	27,84	26,18	40876	38438	12622	0,01	19
		м3		1,66	7,20	2438	10574	97	0,03	31
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(насыпной грунт)	432	39,76	37,82	17164	16324	5388	0,01	7
		м3		1,87	11,00	807	4747	97	0,04	16
3	Е0101-12-16 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(мокрый грунт)	1306	50,68	47,68	66176	62256	20410	0,02	29
		м3		3,00	13,12	3920	17121	97	0,05	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-162-10 т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до3 м(мокрый грунт)	40	1171,80	--	47347		53502	6,28	254
		м3		1171,80	--	47347		113		
5	Е0101-162-10 т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до3 м(мокрый грунт)	71	976,50	--	69130		78116	5,23	370
		м3		976,50	--	69130		113		
6	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(сухой грунт)	6855	44,07	41,46	302111	284219	93213	0,02	115
		м3		2,61	11,40	17891	78204	97	0,04	269
7	Е0101-162-10 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до3 м(сухой грунт)	212	937,44	--	198725		224559	5,02	1064
		м3		937,44	--	198725		113		
8	Е0101-162-10 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до3 м(сухой грунт)	372	781,20	--	290587		328364	4,18	1558
		м3		781,20	--	290587		113		
9	Е0101-162-10 т.ч. п-3.185 К=0,8	Уширение траншеи грунт 4 группы	430	781,20	--	336087		379779	4,18	1802
		м3		781,20	--	336087		113		
10	Е0101-166-4	Засыпка уширений грунт 4 группы	430	190,58	--	81991		92650	1,38	594
		м3		190,58	--	81991		113		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	9292	7,51	7,51	69758	69758	18529		
		м3		--	2,05		19102	97	0,01	39
12	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	1032	190,58	--	196768		222348	1,38	1425
		м3		190,58	--	196768		113		
13	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 4 группы пневматическими трамбовками	9292	25,65	5,38	238278	49929	182698	0,13	1191
		м3		20,27	--	188349		97		
14	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	859	45,00	45,00	38657	38657	7732		
		т		--	9,00		7732	100	0,19	162
15	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	432	4,17	3,54	1797	1525	733		3
		м3		0,52	1,23	225	531	97		3
16	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	413	289,15	289,15	119318	119318	74697		
		м3		--	186,62		77007	97	0,86	353
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы								
18	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-125х6,0"питьевая"	3	70811,26	30144,88	182268	77593	162322	236,00	607
		км		40500,00	8009,55	104247	20617	130	31,06	80
19	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 112,3 мм	2600	596,00	--	1549445				
		м		--	--					
20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-110х5,3"питьевая"	0,179	58881,69	25695,31	10540	4599	9282	194,00	35
		км		33075,00	6813,45	5920	1220	130	26,38	5
21	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	180,79	388,00	--	70147				
		м		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-63х3"питьевая"	1,12	51202,26	20326,01	57347	22765	52676	179,00	200
		км		30825,00	5353,43	34524	5996	130	20,64	23
23	С130804-255	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 56,6 мм	1131,2	150,00	--	169680				
		м		--	--					
24	Е0122-8-8	Укладка футляра из электросварных труб диам. 325х6 мм	0,037	204666,79	85907,16	7573	3179	6171	504,00	19
		км		95850,00	32451,75	3546	1201	130	158,50	6
25	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	37,148	3360,00	--	124817				
		м		--	--					
26	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,037	647812,25	104375,72	23969	3862	4885	356,70	13
		км		62122,50	39429,00	2299	1459	130	192,57	7
		РАЗДЕЛ 5.Инженерные сооружения								
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные распределительные диам.1500мм-63шт.								
79	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(63шт)	56	7232,84	1879,87	404026	105010	143342	8,86	495
		м3		1435,50	538,43	80187	30077	130	2,06	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (Плита днища ПН-15 63шт)	14	26500,00	--	382660				
		м3		--	--					
81	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15.9 63шт)	34	7130,00	--	241137				
		м		--	--					
82	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15.9а 63шт)	34	7130,00	--	241137				
		м		--	--					
83	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (Плита перекрытия 1ПП15-1 63шт)	10	26500,00	--	271890				
		м3		--	--					
84	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев (К06 63шт)	38	876,00	--	33288				
		шт		--	--					
85	С143018-30 т.ч.п.8 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/(КС 7.3 63шт)	11	4137,50	--	45595				
		м		--	--					
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-24шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(24шт)	40,36	7232,84	1879,87	291917	75872	103568	8,86	358
		м3		1435,50	538,43	57937	21731	130	2,06	83
97	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (Плита днища ПН-15 24шт)	9,12	26500,00	--	241680				
		м3		--	--					
98	С143018-37т.ч.п.8 к-1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59-0,71 м , Dв 1500 мм (КС-15.6 16шт)	9,44	7843,00	--	74038				
		м		--	--					
99	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15.9 24шт)	21,36	7130,00	--	152297				
		м		--	--					
100	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15.9а 22шт)	19,58	7130,00	--	139605				
		м		--	--					
101	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15 9б 2шт)	1,78	7130,00	--	12691				
		м		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (Плита перекрытия 1ПП15-1 7шт)	1,89	26500,00	--	50085				
		м3		--	--					
103	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (Плита перекрытия 2ПП15-1 17шт)	4,59	26500,00	--	121635				
		м3		--	--					
104	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев (К06 24шт)	24	876,00	--	21024				
		шт		--	--					
105	С143018-30 т.ч.п.8 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/(КС 7.3 25шт)	7,25	4137,50	--	29997				
		м		--	--					
106	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры	0,867	7410,00	--	6424				
		м3		--	--					
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные (мокрые)диам.1000мм-4шт.								
117	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Дк-1000,Нр-2400(4шт)	4,2	13665,85	2104,76	57397	8840	16303	13,90	58
		м3		2362,50	623,48	9923	2619	130	2,48	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В том числе стоимость материалов, тенге		Тенге			4495114				
	Накладные расходы :		Тенге			2293889				
	- заработная плата		Тенге		0,15	344 083				
	- трудоемкость		Чел.-ч		0,0005	1 147				
	Итого с накладными		Тенге			9 503 994				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге			570 240				
	Всего с ненормируемыми и непредвиденными затратами		Тенге			10 074 234				
	Временные здания и сооружения (3,4%)		Тенге			342 524				
	- заработная плата		Тенге		0,141	48 296				
	- трудоемкость		Чел.-ч		0,0008	274				
	Итого с временными,		Тенге			10 416 758				
	Зимние удорожания 3,1185%		Тенге			324 847				
	- заработная плата		Тенге		0,46	149 429				
	- трудоемкость		Чел.-ч		0,0028	910				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		Тенге			41 667				
	Затраты на выслугу лет, 1 %		Тенге			104 168				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года,МРП=775:		Тенге			10 887 440				
	Итого по акту в текущих ценах, к = 2,23355		Тенге			24 317 630				
	Материалы		Тенге			10 040 058				
	Сметная заработная плата		Тенге			6 076 212				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		Тенге			486 353				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		Тенге			24 803 983				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге			2 976 478				
	Итого по акту с НДС		Тенге			27 780 461				

Заказчик:
Руководитель ГУ «Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"_____**Тлеуов Д.С.**
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Информстройсервис"
Директор_____**Азизов Р.Х.**
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "Курылыс инжиниринг орталыгы"_____**Жаданова Г.М.**
(подпись)

ВЕРНУТЬ В ТОО
«ИНФОРМСТРОЙСЕРВИС»

Заказчик ГУ «Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик ТОО "Информстройсервис"
Наименование строительства и его адрес:Строительство объектов водоснабжения в с. Каратаусай Мартукского района Актюбинской области
Наименование объекта : Водовод В9 отпроектируемых 2-х скважин до насосной станции 2-го подъема

А К Т

приемки выполненных работ

за август 2014 года

Общестроительные работы. Смета 2-1-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	330,9	44,07	41,46	14583	13720	4498	0,02	6
		м3		2,61	11,40	864	3774	97	0,04	13
2	Е0101-17-16	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	19,1	64,39	61,25	1230	1170	386	0,02	
		м3		3,02	17,81	58	340	97	0,06	1
3	Е0101-162-10 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	**Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до3 м**	10,8	937,44	--	10124		11441	5,02	54
		м3		937,44	--	10124		113	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-162-10 т.ч. п-3.185 К=0,8	Уширение траншеи грунт 4 группы	7,2	781,20	--	5625		6356	4,18	30
		м3		781,20	--	5625		113	--	
5	Е0101-166-4	Засыпка уширений грунт 4 группы	7,2	190,58	--	1372		1551	1,38	10
		м3		190,58	--	1372		113	--	
6	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	324,6	7,51	7,51	2437	2437	646	--	
		м3		--	2,05		666	97	0,01	2
7	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	17,1	190,58	--	3259		3683	1,38	24
		м3		190,58	--	3259		113	--	
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 4 группы пневматическими трамбовками	324,6	25,65	5,38	8325	1745	6382	0,13	42
		м3		20,27	--	6580		97	--	
9	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	38,009	45,00	45,00	1710	1710	342	--	
		т		--	9,00		342	100	0,19	7
10	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	19,1	4,17	3,54	80	68	32	--	
		м3		0,52	1,23	10	23	97	--	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
11	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-125х6,0"питьевая"	0,126	70811,26	30144,88	8922	3798	7946	236,00	30
		км		40500,00	8009,55	5103	1009	130	31,06	4
12	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 112,3 мм	127,26	596,00	--	75847			--	
		м		--	--				--	
13	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	СТОО"Акватория-Актобе"	Задвижки клиновые с обрезиненным клином FAF6100, Ру16, класс герметичности А диам. 100 мм	4	8928,89	--	35716			--	
		шт		--	--				--	
15	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
16	СТОО"Жакко"г.Актобе	Тройник полиэтиленовый ф125 ПЭ-100 SDR 17	2	2421,71	--	4843			--	
		шт		--	--				--	
17	СТОО"Жакко"г.Актобе	Фланцы PP/Stahl диам.125мм	8	1737,71	--	13902			--	
		шт		--	--				--	
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
19	СТОО"Жакко"г.Актобе	Втулка под фланец ф125 ПЭ-100 SDR 17	8	905,83	--	7247			--	
		шт		--	--				--	
20	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	
21	СТОО"Жакко"г.Актобе	Отвод 90 град. ф125 SDR 17	1	2051,98	--	2052			--	
		шт		--	--				--	
22	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5	0,05	9375,95	95,97	469	5	42	4,90	
		м3		771,75	36,25	39	2	105	0,18	
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,051	107,00	--	5			--	
		м3		--	--				--	
24	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	0,174	10038,75	--	1747		2178	61,80	11
		км		9630,00	--	1676		130	--	

РАЗДЕЛ 3.Инженерные сооружения

Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-2шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(2шт)	3,52	7232,84	1879,87	25460	6617	9033	8,86	31
		м3		1435,50	538,43	5053	1895	130	2,06	7
26	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (Плита днища ПН-15 2шт)	0,76	26500,00	--	20140			--	
		м3		--	--				--	
27	С143018-37т.ч.п.8 к-1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59-0,71 м , Dв 1500 мм (КС-15.6 2шт)	1,18	7843,00	--	9255			--	
		м		--	--				--	
28	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15.9 2шт)	1,78	7130,00	--	12691			--	
		м		--	--				--	
29	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15.9а 2шт)	1,78	7130,00	--	12691			--	
		м		--	--				--	
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (Плита перекрытия 1ПП15-1 2шт)	0,54	26500,00	--	14310			--	
		м3		--	--				--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев (К06 2шт)	2	876,00	--	1752			--	
		шт		--	--				--	
32	С143018-30 т.ч.п.8 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/(КС 7.3 1шт)	0,29	4137,50	--	1200			--	
		м		--	--				--	
33	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры	0,102	7410,00	--	756			--	
		м3		--	--				--	
34	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	0,046	8799,65	296,60	405	14	56	5,95	
		м3		915,75	110,25	42	5	118	0,54	
35	С11011-774	Скобы ходовые	5,44	129,00	--	702			--	
		кг		--	--				--	
36	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,05348	133700,00	--	7150			--	
		т		--	--				--	
37	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	1,8	60,75	--	109		98	0,34	1
		м2		60,75	--	109		90	--	
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	21,80	0,05	39		9	0,03	
		м2		5,81	0,02	10		90	--	
39	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,8	49,69	0,04	89		13	0,04	
		м2		8,32	--	15		90	--	
43	СТОО "Тенуса Композит" г.Актобе	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип С средний, корпус и крышка	2	3142,68	--	6285			--	
		шт		--	--				--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			317761	34051	57928		249
			Тенге			41697	8788			37
		В том числе стоимость материалов, тенге	Тенге			242013				
		Накладные расходы :	Тенге			57928				
		- заработная плата	Тенге			8 689				
		- трудоемкость	Чел.-ч			29				
		Итого с накладными	Тенге			375 689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			22 541				
		Всего с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			398 230				
		Временные здания и сооружения (3,4%)	Тенге			13 540				
		- заработная плата	Тенге			1 909				
		- трудоемкость	Чел.-ч			11				
		Итого с временными,	Тенге			411 770				
		Зимние удорожания 3,1185%	Тенге			12 841				
		- заработная плата	Тенге			5 907				
		- трудоемкость	Чел.-ч			36				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			1 647				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			4 118				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года,МРП=775:	Тенге			430 376				
		Итого по акту в текущих ценах, к = 2,23355	Тенге			961 266				
		Материалы	Тенге			540 548				
		Сметная заработная плата	Тенге			162 502				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			19 225				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			980 491,07				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			117 658,93				
		Итого по акту с НДС	Тенге			1 098 150,00				

Заказчик:
Руководитель ГУ «Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ **Тлеуов Д.С.**
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Информстройсервис"
Директор _____ **Азизов Р.Х.**
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "Курылыс инжиниринг орталыгы" _____ **Алиев Ю.М.**
(подпись)

Заказчик ГУ «Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик ТОО "Информстройсервис"
Наименование строительства и его адрес:Строительство объектов водоснабжения в с. Каратаусай Мартукского района Актюбинской области
Наименование объекта : Унифицированная водонапорная стальная башня емкостью 25м3 высотой 15м

А К Т

приемки выполненных работ

за август 2014 года

Унифицированная водонапорная стальная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Смета 6-2-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Земляные работы								
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	10,44	134,10	--	1400		1582	0,97	10
		м3		134,10	--	1400		113		
4	Е0101-25-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	10,86	12,31	12,31	134	134	35		
		м3		--	3,37		37	97	0,01	
		Подземная часть								
13	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	10,74	2518,77	100,89	27052	1084	2053	0,85	9
		м3		123,75	38,25	1329	411	118	0,18	2
14	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов(битум)**	0,133176	40097,59	339,59	5340	45	25	0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94		19	133	0,58	
15	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	9,7	9882,76	210,97	95863	2046	5565	3,06	30
		м3		470,25	76,19	4561	739	105	0,34	3
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,894	107,00	--	1059				
		м3		--	--					
17	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0117	60500,00	--	708				
		т		--	--					
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0927	65000,00	--	6026				
		т		--	--					
19	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0313	54600,00	--	1709				
		т		--	--					
20	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,023	63500,00	--	1461				
		т		--	--					
21	С12041-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	0,0732	58500,00	--	4282				
		т		--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0782	93997,62	304,24	7351	24	2725	198,00	15
		1т		33075,00	114,75	2586	9	105	0,56	
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0782	40200,00	--	3144				
		т		--	--					
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,99	245,44	3,82	2697	42	503	0,21	2
		м2		37,35	1,44	410	16	118	0,01	
25	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	10,99	249,36	1,80	2740	20	813	0,42	5
		м2		69,75	0,68	767	7	105		
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,2098	107,00	--	1199				
		м3		--	--					
27	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,01	27450,47	1879,87	82626	5658	7724	8,86	27
		м3		1435,50	538,43	4321	1621	130	2,06	6
28	СТОО "Тенуса Композит" г.Актобе	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип С средний, корпус и крышка	1	3142,68	--	3143				
		шт		--	--					
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,01	107,00	--	322				
		м3		--	--					
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,39	245,44	3,82	3777	59	704	0,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	575	22	118	0,01	
31	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под колодец	3,8	107,54	2,62	409	10	54	0,07	
		м2		10,51	0,99	40	4	123		
32	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных(отмостка)	0,54	2024,85	--	1093		317	2,99	2
		м3		477,00	--	258		123		
33	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,27	8610,38	--	2325		188	3,66	1
		м3		567,00	--	153		123		
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2754	107,00	--	29				
		м3		--	--					
		Металлоконструкции								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			255889	9122	22288		104
			Тенге			16400	2885			11

В том числе стоимостьоборудования,	Тенге						
В том числе стоимость прочих работ тенге	Тенге						
В том числе стоимость материалов, тенге	Тенге			230367			
Накладные расходы :	Тенге			22288			
- заработная плата	Тенге			3 343			
- трудоемкость	Чел.-ч			11			
Итого с накладными	Тенге			278 177			
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			16 691			
Всего с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			294 868			
Временные здания и сооружения (3,4%)	Тенге			10 025			
- заработная плата	Тенге			1 414			
- трудоемкость	Чел.-ч			8			
Итого с временными,	Тенге			304 893			
Зимние удорожания 3,1185%	Тенге			9 508			
- заработная плата	Тенге			4 374			
- трудоемкость	Чел.-ч			27			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			1 220			
Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			3 049			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года,МРП=775:	Тенге			318 670			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по акту в текущих ценах, к = 2,23355		Тенге			711 764				
	Материалы		Тенге			514 536				
	Сметная заработная плата		Тенге			73 001				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		Тенге			14 235				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		Тенге			725 999,11				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге			87 119,89				
	Итого по акту с НДС		Тенге			813 119,00				

Заказчик:
Руководитель ГУ «Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» _____ **Тлеуов Д.С.**
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Информстройсервис"
Директор _____ **Азизов Р.Х.**
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "Курылыс инжиниринг орталығы" _____ **Алиев Ю.М.**
(подпись)

Заказчик ГУ «Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик ТОО "Информстройсервис"
Наименование строительства и его адрес:Строительство объектов водоснабжения в с. Каратаусай Мартукского района Актюбинской области
Наименование объекта -Благоустройство территории

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2014 года
Ограждения и лестницы. Смета 7-1-2.

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Проектируемое железобетонное ограждение насосной станции Н-2,5м (298м)										
2	У1-33-7	**Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы**	298	31,27		9318		5061	0,07	22
		м ограды		12,13		3615		140		
3	У1-33-8	**Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций**	298	29,27	0,05	8722	15	907	0,02	6
		м ограды		3,36	0,02	1001	6	90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	1	50365,75	2042,41	50366	2042	6731	26,00	26
		ворота		4207,50	600,66	4207	601	140	2,90	3
5	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15,00	15
		ворота		2517,56	11,22	2518	11	90	0,04	
РАЗДЕЛ 2.Металлическое ограждение скважин Н-2,15м (513,6м-2скважины)										
6	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы (без ворот и калитки)	507,4	1978,06	133,70	1003668	67839	93569	0,53	269
		м		87,45	44,27	44372	22463	140	0,22	110
7	У1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций (без ворот и калитки)	507,4	1326,14	2,31	672883	1172	71814	0,91	462
		м		156,55	0,71	79433	360	90		2
8	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	1	50365,75	2042,41	50366	2042	6731	26,00	26
		ворота		4207,50	600,66	4207	601	140	2,90	3
9	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15,00	15
		ворота		2517,56	11,22	2518	11	90	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,60	4
		калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,01	
11	У1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, строительные работы	1	6051,72		6052				
		калитка								
12	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	513,6	31,27		16060		8722	0,07	38
		м ограды		12,13		6230		140		
13	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	513,6	29,27	0,05	15033	26	1562	0,02	10
		м ограды		3,36	0,02	1726	10	90		
	РАЗДЕЛ 3.Лестницы к резервуарам и водонапорной башне									
14	Е0101-166-2	Подсыпка грунта под лестницу вручную	2,5	134,10		335		379	0,97	2
		м3		134,10		335		113		
15	Е0106-1-16	Устройство монолитных ж/бетонных ступеней из бетона В12,5	1,94	8497,86	196,62	16486	381	706	1,79	3
		м3		272,25	74,27	528	144	105	0,36	1
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2504	41200,00		10316				
		т								
17	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм по ступеням из бетона В20	7	274,27	13,43	1920	94	497	0,37	3
		м2		52,65	5,04	369	35	123	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,1119	107,00		226				
		м3								
19	Е0109-29-1	Монтаж ограждения лестниц	0,106	13711,47	5475,87	1453	580	629	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	534	165	90	5,46	1
20	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,106	133700,00		14172				
		т								
21	Е0113-44-7	Очистка щетками	3,2	60,75		194		175	0,34	1
		м2		60,75		194		90		
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	3,2	21,80	0,05	70		17	0,03	
		м2		5,81	0,02	19		90		
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	3,2	49,69	0,04	159		24	0,04	
		м2		8,32		27		90		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1925257	74272	202641		905
			Тенге			152459	24409			120
		В том числе стоимостьоборудования,	Тенге							
		В том числе стоимость прочих работ тенге	Тенге							
		В том числе стоимость материалов, тенге	Тенге							
		Накладные расходы :	Тенге			202641				
		- заработная плата	Тенге		0,15	30 396				
		- трудоемкость	Чел.-ч		0,0005	101				
		Итого с накладными	Тенге			2 127 898				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			127 674				
		Всего с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			2 255 572				
		Временные здания и сооружения (3,4%)	Тенге			76 691				
		- заработная плата	Тенге		0,141	10 813				
		- трудоемкость	Чел.-ч		0,0008	61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с временными,		Тенге			2 332 263				
	Зимние удорожания 3,1185%		Тенге			72 732				
	- заработная плата		Тенге		0,46	33 457				
	- трудоемкость		Чел.-ч		0,0028	204				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		Тенге			9 329				
	Затраты на выслугу лет, 1 %		Тенге			23 323				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года,МРП=775:		Тенге			2 437 647				
	Итого по акту в текущих ценах, к = 2,23355		Тенге			5 444 602				
	Материалы		Тенге			0				
	Сметная заработная плата		Тенге			634 743				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		Тенге			108 892				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		Тенге			5 553 494				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге			666 419				
	Итого по акту с НДС		Тенге			6 219 913				

Заказчик:
Руководитель ГУ «Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ **Тлеуов Д.С.**
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Информстройсервис"
Директор _____ **Азизов Р.Х.**
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "Курылыс инжиниринг орталыгы" _____ **Алиев Ю.М.**
(подпись)

Заказчик ГУ «Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик ТОО "Информстройсервис"
Наименование строительства и его адрес:Строительство объектов водоснабжения в с. Каратаусай Мартукского района Актюбинской области
Наименование объекта : Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк.150м3 (для хозпитьевого водоснабжения) (2шт)

А К Т

приемки выполненных работ

за август 2014 года

Общестроительные работы и технологические трубопроводы (2шт). Смета 6-1-1.

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2.Монолитные и сборные железобетонные конструкции										
60	**Е0107-31-1**	**Установка железобетонного колпака КЛ и КЛа**	**2,58**	**2824,34**	**1856,11**	**7287**	**4789**	**5096**	**4,93**	**13**
		м3		**812,93**	**597,97**	**2097**	**1543**	**140**	**2,37**	**6**
61	**С143017-3**	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0.1 м3**	**2,58**	**16800,00**	**--**	**43344**			**--**	
		м3		**--**	**--**				**--**	
62	**Е0106-33-3**	**Обетонирование колпака В15**	**1,6**	**12225,80**	**1327,03**	**19561**	**2123**	**4357**	**12,49**	**20**
		м3		**2137,50**	**456,24**	**3420**	**730**	**105**	**1,72**	**3**
63	**С143001-64**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	**4,204**	**707,00**	**--**	**2972**			**--**	
		м3		**--**	**--**				**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,204	353,00	--	1484			--	
		м3		--	--				--	
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,624	107,00	--	174			--	
		м3		--	--				--	
66	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,028	93997,62	304,24	2632	9	976	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	926	3	105	0,56	
67	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,028	40200,00	--	1126			--	
		т		--	--				--	
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции								
68	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стальных конструкций лестниц	0,0078	14215,47	5475,87	111	43	50	31,79	
		т		5544,00	1552,87	43	12	90	5,46	
69	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0078	154200,00	--	1203			--	
		т		--	--				--	
70	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	0,44	60,75	--	27		24	0,34	
		м2		60,75	--	27		90	--	
71	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	0,44	31,99	0,05	14		2	0,02	
		м2		4,41	0,02	2		90	--	
72	Е0113-26-8 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	0,44	280,33	0,48	123		4	0,06	
		м2		11,08	0,20	5		90	--	
73	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	0,44	41,11	0,05	18		1	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,75	0,02	1		90	--	
74	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4590	142	90	1,95	1
75	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217			--	
		т		--	--				--	
76	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10,32	31,99	0,05	330	1	41	0,02	
		м2		4,41	0,02	46		90	--	
77	Е0113-26-8 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	10,32	280,33	0,48	2893	5	105	0,06	1
		м2		11,08	0,20	114	2	90	--	
78	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	10,32	41,11	0,05	424	1	26	0,01	
		м2		2,75	0,02	28		90	--	
		Стремянка								
79	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянки	0,188	14215,47	5475,87	2673	1029	1201	31,79	6
		т		5544,00	1552,87	1042	292	90	5,46	1
80	Е0109-48-1	Электродуговая сварка стремянки	0,188	1333,50	312,12	251	59	115	2,96	1
		т		679,50	--	128		90	--	
81	С12021-267	Стоимость м/к стремянки	0,188	133700,00	--	25136			--	
		т		--	--				--	
82	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	5,4	60,75	--	328		295	0,34	2
		м2		60,75	--	328		90	--	
83	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	5,4	31,99	0,05	173		22	0,02	
		м2		4,41	0,02	24		90	--	
84	Е0113-26-8 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	5,4	280,33	0,48	1514	3	55	0,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		11,08	0,20	60	1	90	--	
85	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	5,4	41,11	0,05	222		13	0,01	
		м2		2,75	0,02	15		90	--	
		РАЗДЕЛ 4.Изоляционные работы								
86	Е0111-4-5 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на битумной основе плит покрытия в 3 слоя "MASTERSEAL 420" компании "BASF"	101,34	175,17	28,14	17752	2852	19572	0,73	74
		м2		146,49	10,53	14845	1067	123	0,05	5
87	СТОО "Тенуса"	Гидроизоляционный материал "MASTERSEAL 420" компании "BASF"	121,608	212,59	--	25853			--	
		1л		--	--				--	
88	Е0112-17-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	101,34	180,17	15,94	18259	1615	4897	0,24	25
		м2		34,65	5,96	3511	604	119	0,03	3
89	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(до 20мм)	101,34	29,40	0,70	2980	71	96	--	
		м2		0,55	0,25	56	25	119	--	
90	Е0111-4-5 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на битумной основе на стыках плит покрытия в 3 слоя "MASTERSEAL 420" компании "BASF"	10	175,17	28,14	1752	281	1931	0,73	7
		м2		146,49	10,53	1465	105	123	0,05	1
91	СТОО "Тенуса"	Гидроизоляционный материал "MASTERSEAL 420" компании "BASF"	12	212,59	--	2551			--	
		1л		--	--				--	
92	Е0112-17-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	10	180,17	15,94	1802	159	483	0,24	2
		м2		34,65	5,96	347	60	119	0,03	
93	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(до 20мм)	10	29,40	0,70	294	7	10	--	
		м2		0,55	0,25	6	3	119	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0108-12-1	Армирование цементной стяжки сеткой в стыках плит покрытия	0,014	72779,65	422,15	1019	6	139	56,40	1
		т		8257,50	157,50	116	2	118	0,77	
95	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из стеклоткани на битумной мастике в местах стыков,по периметру покрытия	10	379,18	0,99	3792	10	142	0,07	1
		м2		11,59	0,38	116	4	119	--	
96	Е0111-4-5 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на битумной основе на спусках плит покрытия в 3 слоя "MASTERSEAL 420" компании "BASF"	10	175,17	28,14	1752	281	1931	0,73	7
		м2		146,49	10,53	1465	105	123	0,05	1
97	СТОО "Тенуса"	Гидроизоляционный материал "MASTERSEAL 420" компании "BASF"	12	212,59	--	2551			--	
		1л		--	--				--	
98	Е0112-17-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	10	180,17	15,94	1802	159	483	0,24	2
		м2		34,65	5,96	347	60	119	0,03	
99	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(до 20мм)	10	29,40	0,70	294	7	10	--	
		м2		0,55	0,25	6	3	119	--	
100	Е0108-12-1	Армирование цементной стяжки сеткой в стыках и по периметру плит покрытия	0,014	72779,65	422,15	1019	6	139	56,40	1
		т		8257,50	157,50	116	2	118	0,77	
101	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из стеклоткани на битумной мастике в местах стыков,по периметру покрытия	10	379,18	0,99	3792	10	142	0,07	1
		м2		11,59	0,38	116	4	119	--	
102	Е0111-4-5 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на битумной основе вертикальной поверхности стен и днища в 3 слоя "MASTERSEAL 420" компании "BASF"	216	175,17	28,14	37837	6078	41717	0,73	157
		м2		146,49	10,53	31642	2274	123	0,05	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	СТОО "Тенуса"	Гидроизоляционный материал "MASTERSEAL 420" компании "BASF"	259,2	212,59	--	55104			--	
		1л		--	--				--	
104	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из стеклоткани на битумной мастике в местах стыков,по периметру стен	90	379,18	0,99	34126	89	1282	0,07	6
		м2		11,59	0,38	1043	34	119	--	
105	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из раствора М-100 толщиной 20 мм по днищу	111,34	223,63	9,95	24899	1108	7661	0,36	40
		м2		52,20	3,74	5812	416	123	0,02	2
106	Е0111-11-2 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	111,34	-154,40	-3,35	-17191	-373	-603	-0,02	-2
		м2		-3,15	-1,25	-351	-139	123	-0,01	-1
107	Е0111-4-5 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на битумной основе днища в 3 слоя "MASTERSEAL 420" компании "BASF"	111,34	175,17	28,14	19503	3133	21504	0,73	81
		м2		146,49	10,53	16310	1172	123	0,05	6
108	СТОО "Тенуса"	Гидроизоляционный материал "MASTERSEAL 420" компании "BASF"	89,072	212,59	--	18936			--	
		1л		--	--				--	
109	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	94,4	188,70	63,44	17813	5989	7032	0,18	17
		м		29,25	23,96	2761	2262	140	0,12	11
110	Е0106-33-3	Обетонирование по периметру плит покрытия бетоном В25	1,8	12225,80	1327,03	22006	2389	4902	12,49	22
		м3		2137,50	456,24	3848	821	105	1,72	3
111	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,836	353,00	--	648			--	
		м3		--	--				--	
112	Е0107-69-1	Прокладка асбестоцементного листа	18	1197,69	18,29	21558	329	14066	3,46	62
		м2		551,25	6,91	9923	124	140	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	44	60,75	--	2673		2406	0,34	15
		м2		60,75	--	2673		90	--	
114	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	44	31,99	0,05	1407	2	175	0,02	1
		м2		4,41	0,02	194	1	90	--	
115	Е0113-26-8 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	5,4	280,33	0,48	1514	3	55	0,06	
		м2		11,08	0,20	60	1	90	--	
116	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	5,4	41,11	0,05	222		13	0,01	
		м2		2,75	0,02	15		90	--	
117	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементной вентиляционной трубы диам.200мм	0,004	697974,92	23806,04	2792	95	309	297,00	1
		км		50400,00	8993,25	202	36	130	43,92	
118	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	1,3	693,07	10,34	901	13	134	0,43	1
		м		76,95	3,87	100	5	128	0,02	
119	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	0,5	1550,07	19,03	775	10	79	0,69	
		м		117,00	7,13	59	4	128	0,03	
120	Е0120-30-1	Установка м/к под трубы	19,4	107,48	1,20	2085	23	223	0,05	1
		кг		8,53	0,45	165	9	128	--	
121	Е0120-20-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 630 мм	2	2002,65	16,15	4005	32	403	0,92	2
		шт		150,75	6,75	302	14	128	0,03	
122	Е0108-4-5	Гидроизоляция вентиляционной трубы битумная	2,76	665,48	8,23	1837	23	276	0,47	1
		м2		81,68	3,08	225	9	118	0,02	

РАЗДЕЛ 6.Технологические трубопроводы и сигнализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм(подводящий трубопровод)	0,13044	23181,00	1862,00	3024	243	2388	118,00	15
		т		20090,00	248,00	2621	32	90	1,44	
126	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм(переливное устройство)	0,13044	23181,00	1862,00	3024	243	2388	118,00	15
		т		20090,00	248,00	2621	32	90	1,44	
127	С130806-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	22,8	931,00	--	21227			--	
		м		--	--				--	
128	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,0286	200,00	--	6			--	
		кг		--	--				--	
129	Ц0112-753-8	Промывка трубопроводов водой, диаметр наружный 219-426 мм	22,8	782,40	510,00	17839	11628	8536	2,00	46
		м		270,00	146,00	6156	3329	90	0,85	19
130	С143101-1	Вода	9	5,00	--	45			--	
		м3		--	--				--	
131	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,4	100,70	0,07	1148	1	722	0,37	4
		м2		60,30	0,02	687		105	--	
132	Ц0111-32-2	Установка первичного преобразователя уравнемера РИС-121 для подземных резервуаров	2	2456,74	76,18	4913	152	2219	7,00	14
		комплект		1221,75	11,25	2443	23	90	0,07	
133	ТОО "ЗападЭнергоПром"	Датчик-индикатор уровня РИС-121-266	2	27727,71	--	55455			--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--				--	
134	Ц0112-698-1	Бобышки, заглушки на условное давление до 10 МПа	4	436,80	18,80	1747	75	479	0,58	2
		шт		133,00	--	532		90	--	
135	С130810-20	Заглушки	2	243,00	--	486			--	
		шт		--	--				--	
136	С130810-20	Бобышка	2	243,00	--	486			--	
		шт		--	--				--	
137	Е0120-37-1	Установка фильтров кассетных ФЛК-200	0,628	865,87	42,37	544	27	593	4,14	3
		м2		722,25	15,75	454	10	128	0,08	
138	ТОО "ИТБ ДЭНКО "	Стоимость фильтров кассетных ФЛК-200	2	2466,45	--	4933			--	
		шт		--	--				--	
139	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0206	33857,00	2296,00	697	47	568	183,00	4
		т		30380,00	270,01	626	6	90	1,57	
140	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм перфорированные	2	714,00	--	1428			--	
		м		--	--				--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			665224	45288	166143		707
			Тенге			126531	15244			73
		В том числе стоимость материалов, тенге	Тенге			493405				
		Накладные расходы :	Тенге			166143				
		- заработная плата	Тенге		0,15	24 921				
		- трудоемкость	Чел.-ч		0,0005	83				
		Итого с накладными	Тенге			831 367				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			49 882				
		Всего с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			881 249				
		Временные здания и сооружения (3,4%)	Тенге			29 962				
		- заработная плата	Тенге		0,141	4 225				
		- трудоемкость	Чел.-ч		0,0008	24				
		Итого с временными,	Тенге			911 211				
		Зимние удорожания 3,1185%	Тенге			28 416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- заработная плата		Тенге		0,46	13 071				
	- трудоемкость		Чел.-ч		0,0028	80				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		Тенге			3 645				
	Затраты на выслугу лет, 1 %		Тенге			9 112				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года,МРП=775:		Тенге			952 384				
	Итого по акту в текущих ценах, к = 2,23355		Тенге			2 127 196				
	Материалы		Тенге			1 102 044				
	Сметная заработная плата		Тенге			439 450				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		Тенге			42 544				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		Тенге			2 169 740,18				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге			260 368,82				
	Итого по акту с НДС		Тенге			2 430 109,00				

Заказчик:
Руководитель ГУ «Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ **Тлеуов Д.С.**
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Информстройсервис"
Директор _____ **Азизов Р.Х.**
(подпись)

Технический надзор:
Директор ТОО "Курылыс инжиниринг орталығы" _____ **Жаданова Г.М**
(подпись)

Инженер