Заказчик ТОО "СамрукЭнергоСтройСервис" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТПЭП"
Субподрядчик
Договор 04-10Р/4 от 30.04.1. г.

Наименование строительства и его адрес: ПС 220/110/10 кВ Кенсай с ЛЭП 220 кВ ПС Ерменсай-ПС Кенсай-АТЭЦ-3

Наименование обьекта: ПС 220/110/10 кВ Кенсай

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.
(на ЗРУ 110,220 кВ совмещенье с ОПУ и управление и автоматизация ЛС 9)

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	Т"Торговый	Ящик управления ЯЭ 1401-2674БУХЛ4, ЯЭ 1401-2874БУХЛ4	шт	3,00	20501,16 / --	-- / --	61503 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	Т-"-	Ящик управления ЯЭ 1401-3274БУХЛ4, ЯЭ 1401-3474БУХЛ4	шт	2,00	24766,08 / --	-- / --	49532 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Т-"-	Ящик управления ЯЭ 1401-3874БУХЛ4	шт	1,00	25441,31 / --	-- / --	25441 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Т-"-	Ящик управления ЯЭ 1406-2874БУХЛ4	шт	2,00	33866,16 / --	-- / --	67732 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Т-"-	Ящик управления Я 5111-4174БУХЛ4	шт	1,00	39855,25 / --	-- / --	39855 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Т-"-	Ящик управления Я 5111-4274БУХЛ4	шт	1,00	16644,48 / --	-- / --	16644 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Ц0108-572-6	Ящик управления ЯЭ-1401 , ЯЭ-1406 и Я 5111	шт	10,00	2862,00	172,00	28620	1720	3,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					540,00	40,50	5400	405	0,23	2
8.	Т"ДИ	Датчик-реле температуры ДТКБ-44 и ДТКБ-53	шт	6,00	1652,70	--	9916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	6,00	68,91	--	413	--	0,50	3
					63,00	--	378	--	--	--
10.	ТКомпания	Предохранитель ППТ-10УЗ	шт	2,00	2443,51	--	4887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-61-1	Предохранитель ППТ-10УЗ	шт	2,00	276,50	18,60	553	37	1,00	2
					200,00	4,50	400	9	0,03	0
12.	ТЭлектрическая	Реле РП16-7М-УХЛ4	шт	6,00	3568,97	--	21414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-80-2	Реле	шт	6,00	194,60	3,10	1168	19	1,00	6
					182,00	--	1092	--	--	--
14.	Ц0108-534-1	Переключатель пакетный ПВ3-100 У4Б	шт	2,00	669,80	14,80	1340	30	2,00	4
					329,00	2,30	658	5	0,01	0
15.	Ц0108-82-1	Блок зажимов	шт	4,00	85,40	0,20	342	1	0,40	2
					70,90	--	284	--	--	--
16.	Т"Торговый	Автоматический выключатель АП50Б 3МТ У3	шт	2,00	2119,66	--	4239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-526-2	Автоматический выключатель АП50Б 3МТ У3	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
18.	ТКомпания	Пост кнопочный ПКЕ 222-2У2 3/4	шт	4,00	833,02	--	3332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	4,00	467,40	9,40	1870	38	2,00	8
					263,00	--	1052	--	--	--
20.	Ц0108-472-7	Полоса заземления сталь полосовая 5х40	м	550,00	107,30	3,50	59015	1925	0,18	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					32,40	0,40	17820	220	0,00	1
21.	Ц0108-591 -8	Розетка штепсельная РШ-ц-20-0-01-10/220	шт	35,00	64,00	1,00	2240	35	0,36	13
					58,50	0,20	2048	7	0,00	0
22.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	305,00	175,20	75,70	53436	23089	0,44	134
					72,70	20,60	22174	6283	0,12	36
23.	Ц0108-145 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	550,00	18,50	2,60	10175	1430	0,06	33
					10,10	0,50	5555	275	0,00	2
24.	Ц0108-146 -1	по стене	м	390,00	66,80	18,10	26052	7059	0,12	47
					20,30	3,80	7917	1482	0,02	9
25.	Ц0108-146 -1	по стене	м	-40,00	66,80	18,10	-2672	-724	0,12	-5
					20,30	3,80	-812	-152	0,02	-1
26.	Ц0108-148 -1	в коробе	м	260,00	27,70	2,10	7202	546	0,10	26
					19,70	0,50	5122	130	0,00	1
27.	Ц0108-158 -6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	шт	8,00	137,90	--	1103	--	--	--
					76,50	--	612	--	--	--
28.	Ц0108-158 -15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	30,00	273,20	--	8196	--	1,00	30
					200,00	--	6000	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								505274
		Раздел: Материалы,не учтенные ценником								
29.	С151801-8 6	Переключатель пакетный ПВ3-100 У4Б	шт	2,00	9290,00	--	18580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Т"Торговый	Полупроводниковая светосигнальная арматура СКЛ11-К-2-220	шт	2,00	617,59	--	1235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Т"Торговый	Блок зажимов БЗ24-4П16/-В/ВУЗ-5	шт	2,00	436,40	--	873	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	Т-"-	Блок зажимов БЗ24-4П16/-В/ВУЗ-10	шт	2,00	653,60	--	1307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151801-145	Розетка штепсельная РШ-ц-20-0-01-10/220	шт	35,00	68,00	--	2380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151803-48	Коробка ответвительная КОМ-1-3	1000шт	0,03	26100,00	--	783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	ТЭлектротехническая	Кабель марки ВВГнг-LS-0,66 сеч 3х2,5мм	м	335,00	101,74	--	34082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Т-"-	Кабель марки ВВГнг-LS-0,66 сеч 5х2,5мм	м	385,00	161,83	--	62305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Т-"-	Кабель марки ВВГнг-LS-0,66 сеч 5х4мм	м	155,00	240,58	--	37289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Т-"-	Кабель марки ВВГнг-LS-0,66 сеч 5х4мм	м	-40,00	240,58	--	-9623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Т-"-	Кабель марки ВВГнг-LS-0,66 сеч 5х6мм	м	80,00	346,19	--	27695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Т-"-	Кабель марки ВВГнг-LS-0,66 сеч 5х25мм	м	215,00	1480,73	--	318357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Т-"-	Кабель марки КВВГнг-LS сеч 5х1,5мм	м	325,00	115,87	--	37657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Т-"-	Кабель марки КВВГнг-LS сеч 10х1,5мм	м	10,00	220,26	--	2203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151803-175	Щиток с разъединителем и рубильником ШВ1 на 100 А	шт	2,00	7430,00	--	14860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-524-10	Щиток ШВ 1	шт	2,00	1054,60	39,60	2109	79	2,00	4
					416,00	6,80	832	14	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором, 250 ВА, 220/12 В, IP22 типа ЯТП-0,25-21 У3	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором, 250 ВА, 220/12 В, IP22 типа ЯТП-0,25-21 У3	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
47.	С151803-147	Щиток осветительный ШО 2	шт	1,00	9140,00	--	9140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151803-151	Щиток осветительный ШО 6	шт	1,00	9140,00	--	9140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-599-10	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	2,00	1233,60	54,60	2467	109	3,00	6
					610,00	4,50	1220	9	0,03	0
50.	С151701-32	Светильник НСП17-200-203 У3	шт	4,00	384,00	--	1536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151701-92	Светильник НБО06-100/р2 0-02УХЛ4	шт	6,00	342,00	--	2052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151701-88	Светильник настенный или потолочный с лампой, IP52 типа ПСХ 60-002	шт	3,00	157,00	--	471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	13,00	313,00	131,00	4069	1703	0,75	10
					119,00	36,90	1547	480	0,21	3
54.	С151702-18	Встраиваемый люминисцентный светильник ЛВО 10-4х18-104	шт	70,00	3540,00	--	247800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	70,00	467,80	183,00	32746	12810	1,46	102
					234,00	51,80	16380	3626	0,30	21
56.	С151702-21	Светильник настенный или потолочный с лампой, ДРЛ НРМ, IP54 типа РБУ 02-125-001 У1	шт	29,00	2550,00	--	73950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-594	Светильник с люминесцентными	шт	29,00	342,80	134,00	9941	3886	0,99	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике			--- / 158,00	--- / 37,80	--- / 4582	--- / 1096	--- / 0,22	--- / 6
58.	ТООО"Лайт стар"	Светильник для подвесных потолков , комплектно с лампой 220 В, 50Вт типа HALOPAR 16, белый, степень защиты IP65 типа , WT50S и светильник точечный, 220 В, 60 Вт типа R-50	шт	11,00	4077,74 / --	-- / --	44855 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	Ц0108-593 -20	Светильник в подвесных потолках	шт	11,00	371,40 / 161,00	92,40 / 26,60	4085 / 1771	1016 / 293	1,02 / 0,15	11 / 2
60.	С151701-9 0	Светильник переносной 42 В,60 Вт	шт	1,00	561,00 / --	-- / --	561 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	С151705-3	Стартер к люминисцентной лампе 80С-220-1	шт	280,00	14,00 / --	-- / --	3920 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	С151704-2	Световой указатель "Выход" 220 В, 10А	шт	1,00	462,00 / --	-- / --	462 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	1,00	241,70 / 131,00	91,00 / 25,70	242 / 131	91 / 26	0,82 / 0,15	1 / 0
64.	С151706-7 7	Лампа люминисцентная ЛБ18-1УХЛ2	шт	280,00	82,00 / --	-- / --	22960 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	С151706-8 3	Лампа ртутная дуговая ДРЛ-125	шт	29,00	496,00 / --	-- / --	14384 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	С151706-6 0	Лампа накаливания ЛН-60	шт	19,00	17,00 / --	-- / --	323 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	С151706-6 1	Лампа накаливания ЛН-150	шт	4,00	18,00 / --	-- / --	72 / --	-- / --	-- / --	-- / --
68.	С151706-5 6	Лампа накаливания МО-12-60	шт	1,00	17,00 / --	-- / --	17 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	С151801-1 5	Выключатель однополюсный для открытой установки 0-1-18-6/220	шт	5,00	242,00 /	-- /	1210 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
70.	С151801-20	Выключатель двухполюсный 220 В, 16 А, IP30 ПВ2-16IP30	шт	6,00	245,00	--	1470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	11,00	55,00	0,90	605	10	0,33	4
					49,70	0,20	547	2	0,00	0
72.	С151801-27	Переключатель пакетный на два направления ПП1-16/4С У3 56Б	шт	8,00	241,00	--	1928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Ц0108-591-6	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	шт	8,00	59,70	1,00	478	8	0,33	3
					52,20	0,20	418	2	0,00	0
74.	С151801-11	Выключатель однополюсный для открытой установки 220 В, 6,3 А IP20, 0-2-07-6/220	шт	8,00	134,00	--	1072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	8,00	55,00	0,90	440	7	0,33	3
					49,70	0,20	398	2	0,00	0
76.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки герметичный 0-1-IP44-17-6/220	шт	3,00	215,00	--	645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	3,00	134,80	3,60	404	11	0,68	2
					115,00	0,20	345	1	0,00	0
78.	С151801-145	Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом, 220 В, 10А РШ-ц-20-0-01-10/220	шт	31,00	68,00	--	2108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	31,00	64,00	1,00	1984	31	0,36	11
					58,50	0,20	1814	6	0,00	0
80.	С151801-144	Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом, с двумя плоскими контактами 220 В, 10А ,IP20	шт	14,00	105,00	--	1470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	14,00	133,40	3,60	1868	50	0,68	10
					115,00	0,30	1610	4	0,00	0
82.	С151801-159	Розетка штепсельная кабельная, 160 А Ркс-160-1 в комплекте с вилкой	шт	2,00	212,00	--	424	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вкс-160-1			--	--	--	--	--	--
83.	Ц0108-591 -11	Розетка штепсельная кабельная, 160 А Ркс-160-1	шт	2,00	123,90	0,70	248	1	0,65	1
					111,00	0,20	222	--	0,00	0
84.	С151803-4 8	Коробка ответвительная КОМ-1-3 и КОМ-1-4	1000шт	0,18	26100,00	--	4776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С151801-1 31	Коробка ответвительная, IP65, У409У1	шт	3,00	509,00	--	1527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	1200,00	175,20	75,70	210240	90840	0,44	528
					72,70	20,60	87240	24720	0,12	143
87.	Ц0108-145 -1	в кабельном канале	м	50,00	18,50	2,60	925	130	0,06	3
					10,10	0,50	505	25	0,00	0
88.	Ц0108-146 -1	скобами	м	145,00	66,80	18,10	9686	2624	0,12	17
					20,30	3,80	2944	551	0,02	3
89.	Ц0108-147 -10	по кабельным конструкциям	м	40,00	34,10	2,70	1364	108	0,15	6
					25,00	0,40	1000	16	0,00	0
90.	Ц0108-148 -1	в коробе	м	35,00	27,70	2,10	970	74	0,10	4
					19,70	0,50	690	18	0,00	0
91.	Ц0108-158 -15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	8,00	273,20	--	2186	--	1,00	8
					200,00	--	1600	--	--	--
92.	ТЭлектротехническая	Кабель марки ВВГнг-LS-0,66 сеч 2х2,5мм	м	250,00	74,05	--	18513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Т-"-	Кабель марки ВВГнг-LS-0,66 сеч 3х2,5мм	м	1200,00	101,74	--	122086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Т-"-	Кабель марки ВВГнг-LS-0,66 сеч 5х6мм	м	20,00	346,19	--	6924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Материалы,не учтенные ценником								1437783
		Раздел: Монтажные работы								
95.	ТООО"Бучанский	Пульт премо-контрольный пожарный,на 10 шлейфов сигнализации ППКП 019-2/60-2	шт	1,00	19174,25 ---	-- --	19174 ---	-- --	-- ---	-- --
96.	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	7509,60 7155,00	1,60 --	7510 7155	2 --	38,00 --	38 --
97.	Т-"-	Блок коммутации БК-15	шт	1,00	7182,22 ---	-- --	7182 ---	-- --	-- ---	-- --
98.	Ц0110-669-2	Блок коммутации БК-15	шт	1,00	980,00 950,00	1,60 --	980 950	2 --	5,00 --	5 --
99.	Т-"-	Извещатель пожарный ИП212-2	шт	23,00	365,61 ---	-- --	8409 ---	-- --	-- ---	-- --
100.	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	23,00	369,90 347,00	1,60 --	8508 7981	37 --	2,00 --	46 --
101.	ТТОО"ElECTriC	Устройство аварийной сигнализации DILO SF6 марки З-026-R002	шт	2,00	1473162,89 ---	-- --	2946326 ---	-- --	-- ---	-- --
102.	Т-"-	Вспомогательное устройство к DILO SF6 З-716-R002	шт	2,00	330956,62 ---	-- --	661913 ---	-- --	-- ---	-- --
103.	Ц0110-669-1	Монтаж устройства аварийной сигнализации DILO SF6 марки З-026-R002	шт	2,00	2062,70 1982,00	1,60 --	4125 3964	3 --	11,00 --	22 --
104.	Ц0108-591-9	Сервисная розетка 230В, 16А	шт	2,00	62,70 57,80	0,20 0,10	125 116	-- --	0,34 0,00	1 0
105.	ТТОО"Казтрансформатор"	Пост управления кнопочный ПКЕ112-2У3 3/4	шт	5,00	833,02 ---	-- --	4165 ---	-- --	-- ---	-- --
106.	Ц0108-532	Пост управления кнопочный общего	шт	5,00	467,40	9,40	2337	47	2,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста			263,00	--	1315	--	--	--
107.	ТООО"Бучанский	Резистор МЛТ-0,25 4,3 кОм	шт	8,00	2,44	--	19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	ТТОО"Казтрансформатор"	Диод КД 521А	шт	8,00	744,42	--	5955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Ц0108-81-1	Резистор и диод	шт	16,00	97,70	1,60	1563	26	1,00	16
					85,50	--	1368	--	--	--
110.	Ц0108-146-1	по стене	м	10,00	66,80	18,10	668	181	0,12	1
					20,30	3,80	203	38	0,02	0
111.	Ц0108-147-10	по кабельным конструкциям	м	65,00	34,10	2,70	2216	175	0,15	10
					25,00	0,40	1625	26	0,00	0
112.	Ц0108-148-1	в коробе	м	20,00	27,70	2,10	554	42	0,10	2
					19,70	0,50	394	10	0,00	0
113.	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	м	445,00	73,70	1,30	32796	579	0,33	147
					58,70	0,20	26122	89	0,00	1
114.	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	шт	6,00	137,90	--	827	--	--	--
					76,50	--	459	--	--	--
115.	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	шт	4,00	167,80	--	671	--	1,00	4
					104,00	--	416	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								3716026
		Раздел: Материалы не учтенные ценником								
116.	С151801-158	Сервисная розетка 230В, 16А	шт	2,00	237,00	--	474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	ТЭлектротехническа	Кабель марки КВВГнг-LS сеч 5х1,5мм	м	85,00	115,87	--	9849	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
я					--	--	--	--	--	--
118.	Т-"-	Кабель марки КВВГнг-LS сеч 10х1,5мм	м	10,00	220,26	--	2203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	ТАО	Провод МГШВЭ 2Х0,5	1000м	0,45	32686,99	--	14546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Материалы не учтенные ценником								27071
		Раздел: Монтажные работы								
121.	Ц0108-571 -3	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубиной до 800 мм	м	4,80	1556,00	364,00	7469	1747	6,00	29
					983,00	83,30	4718	400	0,48	2
130.	ТООО"АПС	Щит переменного тока 0,4 кВ 2-хсекционный из 5-ти панелей с АВР	шт	1,00	7521202,46	--	7521202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Ц0108-571 -3	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубиной до 800 мм	м	17,60	1556,00	364,00	27386	6406	6,00	106
					983,00	83,30	17301	1466	0,48	9
132.	ТООО"АББ	Панель автоматики ПКР 2-01	шт	9,00	113201,29	--	1018812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Ц0108-571 -1	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения	м	7,20	12291,00	1016,00	88495	7315	19,00	137
					3443,00	241,00	24790	1735	1,40	10
134.	ТТОО"ТехИнтКом	Счетчик многофункциональный МТ 830 Т1 А32R46S43Е2М3	шт	22,00	44149,84	--	971296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	22,00	166,90	5,40	3672	119	1,00	22
					158,00	2,30	3476	51	0,01	0
136.	Ц0110-927 -3	Прокладка волоконно-оптического кабеля в тюбинге	м кабеля	309,00	59,83	28,70	18487	8868	0,14	43
					29,97	7,30	9261	2256	0,04	13
137.	Ц0108-158	Заделка концевая сухая для	шт	56,00	273,20	--	15299	--	1,00	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-15	3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2			200,00	--	11200	--	--	--
138.	Ц0108-409 -6	Тюбинг разрезной D 13 мм по кабельным каналам	м	305,00	48,70	2,60	14854	793	0,17	52
					28,80	0,20	8784	61	0,00	0
		Итого по разделу: Монтажные работы								9686972
		Раздел: Материалы не учтенные ценником								
139.	ТТОО"Вюрт	Тюбинг разрезной D 13 мм	шт	6,00	369,53	--	2217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	ТТОО"SIEMENS"	Волоконно-оптический кабель, 6XV8100-0BE41-0AC0, длина-1м	шт	8,00	114367,24	--	914938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	ТТОО"SIEMENS"	Волоконно-оптический кабель, 6XV8100-0BE41-0AG0, длина-6м	шт	12,00	106280,66	--	1275368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	ТТОО"SIEMENS"	Волоконно-оптический кабель, 6XV8100-0BE41-0AG0, длина-8м	шт	8,00	106280,66	--	850245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	ТТОО"КАzСEnTrElECTrOPrOvOd"	Оптический пачкорд LS-SC	шт	2,00	2544,51	--	5089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	ТТОО"КАzСEnTrElECTrOPrOvOd"	Оптический пачкорд LS-SC	шт	2,00	2935,97	--	5872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Материалы не учтенные ценником								3053729

ИТОГО:

	18426853	175207	1944
	333979	45698	265

Накладные расходы :

На монтажные работы	360082
Всего накладных расходов:	360082
Итого с накладными	18786935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	319079
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19106014
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	19212255
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19235103
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19291474
Пересчет в текущих ценах согласно ВДЦ	33211211
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	664224
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	33875435
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4065052
Итого с НДС	37940487

Принял:

Сдал: