200

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Самрук-Энерго Строй Сервис"

Подрядчик ТОО "ТПЭП"

Субподрядчик

Договор 04-10Р/4 от 30.04.2010 г.

Наименование строительства и его адрес: ПС 220/110/10 кВ Кенсай с ЛЭП 220 кВ Ерменсай-ПС Кенсай-АТЭЦ-3

Наименование обьекта: ПС 220/110/10 кВ Кенсай

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.
(на КРУЭ 220 кВ ЛС 1)

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 220 кВ:ячейка линии	ячейка	6,00	169010,00	104550,00	1014060	627300	286,00	1716
					52880,00	28130,22	317280	168781	163,16	979
3.	Ц0108-28-2	Распределительные устройства комплектные блочные 220 кВ:ячейка трансформатора	ячейка	2,00	107770,00	62330,00	215540	124660	185,00	370
					33980,00	15859,87	67960	31720	91,99	184
4.	Ц0108-28-5	Распределительные устройства комплектные блочные 220 кВ:ячейка секционноговыключателя	ячейка	1,00	107840,00	58900,00	107840	58900	202,00	202
					37130,00	14580,11	37130	14580	84,56	85
5.	Ц0108-28-8	Распределительные устройства комплектные блочные 220 кВ:узел шинных аппаратов	узел	2,00	33618,00	21160,00	67236	42320	57,00	114
					10060,00	5489,96	20120	10980	31,84	64
6.	Ц0108-9-8	Выключатель напряжением 220 кВ	компл	9,00	78016,00	50830,00	702144	457470	117,00	1053
					21670,00	11159,98	195030	100440	64,73	583
7.	Ц0108-177-6	Муфта концевая для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 220 кВ	компл	18,00	234790,00	76510,00	4226220	1377180	569,00	10242
					111150,00	11569,84	2000700	208257	67,11	1208
8.	ТОО"КазАвтоСнабЦентр"	Кран электрический мостовой однобалочный подвесной грузоподьемностью 2 т, полная длина крана L 7,8 м, пролет Lп	шт	1,00	704731,37	--	704731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Ц0103-1-1	Кран мостовой электрический общего назначения, грузоподъемность 5 т, пролет 10.5-22.5 м	шт	1,00	213940,00	103940,00	213940	103940	557,00	557
					98780,00	24529,84	98780	24530	142,27	142
10.	Ц0108-472 -7	Полоса заземления, сталь полосовая сечением 4х30	м	20,00	107,30	3,50	2146	70	0,18	4
					32,40	0,40	648	8	0,00	0

ИТОГО:

	7253857	2791840	14258
	2737648	559296	3244

Накладные расходы :

На монтажные работы	3125931
Всего накладных расходов:	3125931
Итого с накладными	10379788

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	580503
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10960291
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	11154122
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11195144
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11297699
Пересчет в текущих ценах согласно ВДЦ	19449538
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	388991
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19838529
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2380623
Итого с НДС	22219152

Принял:

Сдал: