Заказчик ТОО "СамрукЭнергоСтройСервис"
Подрядчик ТОО "ТПЭП"
Договор 04-10Р/4 от 30.04.2010 г.
Наименование стройки - ПС 220/110/10 кВ Кенсай с ЛЭП 220 кВ ПС Ерменсай-ПС Кенсай-АТЭЦ-3
Наименование объекта - КЛ 220 кВ. ПС Ерменсай-ПС Кенсай

Форма 2 в

АКТ №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

на КЛ 220кВ. ЗАХОДЫ ЛЭП 220кВ ПС ЕРМЕНСАЙ-ПС КЕНСАЙ (№ 3862-374-28 т.5 лок смета 2-2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	6378	32,23	30,77	205582	196253	60413	0,01	63
		м3		1,42	8,34	9057	53224	97	0,03	182
2	E0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	186	537,30	--	99938	--	112930	3,55	661
		м3		537,30	--	99938	--	113	--	--
3	E0101-163-8 т.ч. п-3.182 к=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб**	122	514,91	--	62819	--	70986	3,40	415
		м3		514,91	--	62819	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на расстоянии до 2м от инженерных сооружений	52	617,90	--	32131	--	36308	4,08	212
		м3		617,90	--	32131	--	113	--	--
5	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	6962	483,56	6,82	3366524	47481	340408	0,26	1810
		м2		40,73	2,54	283562	17683	113	0,01	85
6	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	6378	68,94	68,94	439699	439699	87940	--	--
		т		--	13,79	--	87940	100	0,29	1847
7	С143008-106	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 25 до 35 %	5600	620,00	--	3472000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5600	134,10	--	750960	--	848585	0,97	5443
		м3		134,10	--	750960	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5600	21,55	4,52	120658	25290	92507	0,11	605
		м3		17,03	--	95368	--	97	--	--
10	С143008-92	Песок природный	143	990,00	--	141570	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-1101	Мешки	0,32	23800,00	--	7616	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0101-162-2	Расфасовка песка вручную по мешкам	10	294,75	--	2948	--	3331	1,89	19
		м3		294,75	--	2948	--	113	--	--
13	Е01031-А24- 1	Погрузка материалов перевозимых в мешках и пакетах при автомобильных перевозках	16	91,40	91,40	1462	1462	1024	--	--
		т		--	63,98	--	1024	100	1,34	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е01031-А24- 2	Разгрузка материалов перевозимых в мешках и пакетах при автомобильных перевозках	16	91,40	91,40	1462	1462	1024	--	--
		т		--	63,98	--	1024	100	1,34	21
15	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	16	176,40	176,40	2822	2822	564	--	--
		т		--	35,28	--	564	100	0,74	12
16	Е0101-156-1	Укладка песка в мешках	10	432,86	0,86	4329	9	4194	2,81	28
		м3		432,00	0,32	4320	3	97	--	--
17	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	459,02	1986,57	564,43	911877	259086	489997	3,33	1529
		м3		567,00	195,49	260264	89734	140	0,75	346
18	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	248,2	23900,00	--	5931980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	71,6	22600,00	--	1618160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	125,62	22600,00	--	2839012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0125-8-4	Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м, диаметр трубопровода 530 мм	2	54612,01	34553,26	109224	69107	46780	71,10	142
				12600,00	6891,70	25200	13783	120	24,47	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
22	Е0125-8-1	Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м, диаметр трубопровода 159 мм	1	29231,60	18112,10	29232	18112	14459	44,10	44
		шт		7875,00	4173,88	7875	4174	120	14,56	15
23	С130806-131 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные, 530х9 мм	56	10700,00	--	599200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130806-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные, 159х8 мм	28	2070,00	--	57960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	14	6760,94	98,32	94653	1376	10766	4,41	62
		м3		695,25	37,15	9734	520	105	0,18	3
26	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,492	167540,58	108952,95	82430	53605	52159	343,20	169
		км		58050,00	23499,40	28561	11562	130	100,88	50
27	Е0125-14-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 160 мм	272	1376,70	1116,12	374463	303584	139255	1,02	277
		м		182,25	244,39	49572	66474	120	0,86	233
28	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	27,2	12100,00	--	329120	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,264	160582,12	104413,24	42394	27565	26822	328,90	87
		км		55631,25	22520,25	14687	5945	130	96,68	26
30	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	103	12100,00	--	1246300	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-5-1	Заделка концов труб джутовыми шнурами, обмазанными водонепроницаемой глиной	1,6	2205,82	274,19	3529	439	2073	6,93	11
		м3		994,50	103,50	1591	166	118	0,50	1
32	С143008-111	Глина	1,6	810,00	--	1296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-173	Джутовый плетенный шнур	0,11	429600,00	--	47256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,03	51202,26	20326,01	1536	610	1411	179,00	5
		км		30825,00	5353,43	925	161	130	20,64	1
35	Е0101-151-1	Укрепление откосов земляного полотна георешеткой	1036,36	23,20	0,02	24044	21	23302	0,16	169
		м		23,18	--	24023	--	97	--	--
36	АртС	Георешетка	285	280,31	--	79888	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-57	Анкера для крепления георешетки	0,3037	119700,00	--	36352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	285	55,01	0,23	15678	66	15681	0,33	95
		м2		48,60	0,09	13851	26	113	--	--
39	С143012-18	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	3,42	515,00	--	1761	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы для транспозиции экранов								
40	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	78	32,23	30,77	2514	2400	739	0,01	1
		м3		1,42	8,34	111	651	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,5	423,90	--	1060	--	1198	2,80	7
		м3		423,90	--	1060	--	113	--	--
42	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10	6,48	6,48	65	65	20	--	--
		м3		--	2,10	--	21	97	0,01	--
43	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	12,05	16678,03	1152,38	200970	13886	27912	8,06	97
		м3		1350,23	431,55	16270	5200	130	2,11	25
44	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,35	29600,00	--	158360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	11,9	9450,00	--	112455	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С131104-7	Люк чугунный канализационный запорный ТМР	5	39900,00	--	199500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0109-16-2	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,5 т	0,75	8493,93	4870,55	6370	3653	2561	14,00	11
		т		2497,50	1296,63	1873	972	90	4,59	3
48	Е0109-52-1	Резка отверстий в опорных плитах	8,79	134,76	5,38	1185	47	463	0,34	3
		м		56,25	2,25	495	20	90	0,01	--
49	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,75	154200,00	--	115650	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных	0,242	13711,47	5475,87	3318	1325	1436	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1220	376	90	5,46	1
51	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные для негабаритных емкостей	0,242	151200,00	--	36590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,2376	102170,00	1870,00	24274	444	1930	52,00	12
		т		8280,00	270,01	1967	64	95	1,57	--
53	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	15315	13,91	0,07	213009	1072	111371	0,04	633
		м2		8,06	0,02	123439	306	90	--	2
54	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	15315	12,08	0,05	184981	766	111371	0,04	633
		м2		8,06	0,02	123439	306	90	--	2
55	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	216	36,19	0,08	7818	17	608	0,03	7
		м2		3,13	--	676	--	90	--	--
56	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	96	61,90	3,30	5942	317	2134	0,14	13
		м		23,00	0,40	2208	38	95	--	--
57	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	60	93,50	3,10	5610	186	1864	0,18	11
		м		32,40	0,30	1944	18	95	--	--
		Установка балок на опоре У220-2к+5								
58	Е0133-11-10	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,688	12835,50	7362,37	8831	5065	5011	31,10	21
		1т		5445,00	1491,19	3746	1026	105	6,10	4
59	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,396	154400,00	--	61142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12021-238	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,5 т**	**0,292**	**146000,00**	--	**42632**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С2004-25	**Вышки телескопические, 25 м**	**3,08**	**1123,00**	**1123,00**	**3454**	**3454**	**87**	--	--
		маш-ч		--	**236,30**	--	**727**	**12**	**1,37**	**4**
62	С11011-58	**Болты строительные с гайками, оцинкованные**	**0,684**	**154700,00**	--	**105815**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12021-237	**Доплата за сталь 245**	**0,688**	**1860,00**	--	**1280**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12021-237	**Доплата за оцинковку**	**0,688**	**30424,00**	--	**20932**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**24713623**	**1480746**			**13301**
			Тенге			**2055831**	**363733**			**2934**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**35826**				
		Материалы -	Тенге			**28760**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6240,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5928**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**889,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2505**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**44259**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7129,00**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21947787**				
		Материалы -	Тенге			**3650147**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2403597,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**276928**				
		Местные материалы -	Тенге			**14508625**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2736221**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1368**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**410433,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1481041**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**26165049**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17515**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2814030,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			297930				
	Материалы -		Тенге			2280				
	Всего заработная плата -		Тенге				9728,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			278226				
		Накладные расходы -	Тенге			9471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1421,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18444				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			325845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				11148,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2432080				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2432080				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145925				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2578005				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29113158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17611
		Сметная заработная плата -	Тенге				2832307,00			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
65	**Ц0108-142-1**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**14034**	**36,70**	**27,80**	**515048**	**390145**	**209317**	**0,06**	**842**
		м		**8,80**	**6,90**	**123499**	**96834**	**95**	**0,04**	**562**
66	**Ц0108-184-1**	**Кабель 220 кВ с пластмассовой изоляцией**	**14613**	**433,31**	**146,16**	**6332017**	**2135836**	**3991620**	**1,18**	**17308**
		м		**261,95**	**25,58**	**3827934**	**373771**	**95**	**0,15**	**2168**
67	**Ц0108-184-1**	**Кабель 220 кВ с пластмассовой изоляцией в горных условиях**	**492**	**514,94**	**175,39**	**253349**	**86293**	**161271**	**1,42**	**699**
		м		**314,34**	**30,69**	**154658**	**15101**	**95**	**0,18**	**88**
68	**Е0127-81-1**	**Прокладка сигнальной ленты**	**1242**	**3,05**	**--**	**3788**	**--**	**5022**	**0,02**	**26**
		м2		**3,04**	**--**	**3776**	**--**	**133**	**--**	**--**
69	**С11011-337**	**Лента полиэтиленовая с липким слоем**	**144,07**	**1540,00**	**--**	**221871**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
70	**Ц0108-146-9**	**Крепление кабелей хомутами**	**5296**	**235,40**	**107,00**	**1246678**	**566672**	**604749**	**0,62**	**3284**
		м		**97,00**	**23,20**	**513712**	**122866**	**95**	**0,13**	**713**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Ц0108-177-1 2	Муфта концевая для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 220 кВ	12	113795,64	47325,60	1365548	567907	670425	219,24	2631
				51438,24	7370,96	617259	88452	95	42,75	513
		шт								
72	Ц0108-177-1 3	Муфта соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 220 кВ	30	70843,00	30655,80	2125290	919674	981982	123,48	3704
				30259,66	4195,86	907790	125876	95	24,34	730
		шт								
73	Ц0108-20-4	Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная, напряжение 220 кВ с телевышки	10	2154,06	700,00	21541	7000	15256	6,25	63
				1442,19	163,75	14422	1638	95	0,95	9
		шт								
74	Ц0108-572-3	Монтаж устройства для подключения экранов кабеля к контуру заземления	4	1299,30	68,30	5197	273	1256	2,00	8
				317,00	13,50	1268	54	95	0,08	--
		шт								
75	Ц0108-572-3	Монтаж устройства для транспозиции экранов кабеля	10	1299,30	68,30	12993	683	3140	2,00	20
				317,00	13,50	3170	135	95	0,08	1
		шт								
76	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 4 кг	680	44,00	10,60	29920	7208	20220	0,18	122
				29,00	2,30	19720	1564	95	0,01	9
		м								
77	Ц0108-143-3	Покрытие плитами одного кабеля, проложенного в траншее	680	39,20	29,60	26656	20128	10917	0,06	41
				9,50	7,40	6460	5032	95	0,04	29
		м								
78	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 4 кг	30	60,40	15,60	1812	468	1211	0,24	7
				38,70	3,80	1161	114	95	0,02	1
		м								
79	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	14	221,00	--	3094	--	1383	0,62	9
				104,00	--	1456	--	95	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12164802	4702288			28763
			Тенге			6196284	831436			4822
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11939143				
	Материалы -		Тенге			1044347				
	Всего заработная плата -		Тенге				7023944,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			6672747				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3336
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1000912,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1116713				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19728603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36896
		Сметная заработная плата -	Тенге				8024856,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225659				
	Материалы -		Тенге			12				
	Всего заработная плата -		Тенге				3776,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			221871				
		Накладные расходы -	Тенге			5022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				753,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			244521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4529,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19973125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36924
		Сметная заработная плата -	Тенге				8029385,00			
		РАЗДЕЛ 3.Материалы,не учтенные ценником								
87	**"ТУСО ElECTrOniC s"**	**Зажим "прямой переходной"**	**6**	**10554,99**	**--**	**63330**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
88	**"Ивестор М"**	**Зажим аппаратный прессуемый А1М-300-2**	**16**	**4473,30**	**--**	**71573**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
89	**МПО"Электр омонтаж"**	**Хомут 720х12,6мм**	**4690**	**51,24**	**--**	**240325**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
90	**"-"**	**Хомут 1020х12,6мм**	**64**	**87,63**	**--**	**5608**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
91	**"ТУСО ElECTrOniC s"**	**Зажим кабельный**	**28**	**9801,06**	**--**	**274430**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
92	**"-"**	**Зажим кабельный**	**12**	**16335,10**	**--**	**196021**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	"-"	Капа для герметизации концов кабеля	288	2610,42	--	751802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	"-"	Манжета термоусаживаемая	12	1382,20	--	16586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	"-"	Кабель силовой ПвП 6 кВ 1х300	0,71	2320463,46	--	1647529	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
96	С151607-37	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 400/51 мм2	0,216	373600,00	--	80698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3347902	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3347902				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3347902				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200874				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3548776				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3548776				
		РАЗДЕЛ 4.Линейное оборудование								
97	ТОО"Инвест ор М"	Изолятор подвесной ПСД70Е	155	1172,11	--	181676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	"-"	Серьга СРС-7-16	10	168,36	--	1684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	"-"	Узел крепления КГП-16-3	10	400,11	--	4001	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	"-"	Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3	10	2320,24	--	23202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,7843	1100,25	--	863	--	906	6,71	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1100,25	--	863	--	105	--	--
102	Е0133-27-2	**Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную**	0,0662	846,00	--	56	--	59	5,15	--
		1т		846,00	--	56	--	105	--	--
103	Е010332-А30 -2	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2**	0,8505	273,96	273,96	233	233	47	--	--
		т		--	54,79	--	47	100	1,15	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			211715	233			6
			Тенге			919	47			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			210564				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			210564				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12634				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			223197				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1152				
	Всего заработная плата -		Тенге				966,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				152,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1117,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			225491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1117,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			40438043	6183267			42070
			Тенге			8253034	1195216			7758
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15533434				
	Материалы -		Тенге			1073107				
	Всего заработная плата -		Тенге				7030184,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3558465				
		Накладные расходы -	Тенге			6678675				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3339
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1001801,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1332727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23544836**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36936**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8031985,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22174598**				
	Материалы -		Тенге			**3650159**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2408338,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**498799**				
	Местные материалы -		Тенге			**14508625**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2742255**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1371**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**411338,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1495011**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26411864**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17551**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2819676,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**297930**				
	Материалы -		Тенге			**2280**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9728,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**278226**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9471**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1421,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18444**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**325845**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11148,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2432080**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2432080**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**145925**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2578005**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**52860549**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**54543**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10862810,00**			
		Итого с временными				54 584 336				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %				55 615 980				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				55 834 317				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				56 380 160				
		Пересчет в текущих ценах, согласно ВДЦ 40% К-1,643				37 043 584				
		Пересчет в текущих ценах, согласно ВДЦ 60% К-1,774				60 017 590				
		Итого согласно ВДЦ				97 061 174				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 941 223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				99 002 398				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				11 880 288				
		Итого с НДС				110 882 686				
		Исключить по акту декабрь 2013г с НДС				2 610 074				
		Итого по форме №2 после корректировки к оплате, с НДС				108 272 612				
		Итого к оплате с НДС с учетом понижающего коэффициента				44 692 092				

Принял

Сдал