Заказчик ТОО "СамрукЭнергоСтройСервис" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТПЭП"

Договор 04-10Р/4 от 30.04.10 гНаименование строительства и его адрес: ПС 220/110/10 кВ Кенсай с ЛЭП 220 кВ ПС Ерменсай-ПС Кенсай-АТЭЦ-3

Наименование обьекта: ВЛ 220 кВ ПС Ерменсай-ПС Кенсай

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.
(на Строительство ВЛ 220 кВ 3862-374-28 т.6 ЛС 2)

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья | м3 | 1078,00 | 24,44 | 23,10 | 26344 | 24906 | 0,01 | 10 |
| | | | | | 1,33 | 5,82 | 1437 | 6270 | 0,02 | 22 |
| 2. | Е0101-173-2 | Водоотлив из котлованов | м3 | 540,00 | 412,49 | 412,49 | 222744 | 222744 | -- | -- |
| | | | | | -- | 266,22 | -- | 143759 | 1,22 | 661 |
| 3. | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 1028,00 | 6,67 | 6,67 | 6853 | 6853 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,16 | -- | 2225 | 0,01 | 9 |
| 4. | Е0101-27-7 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 1028,00 | 3,73 | 3,73 | 3838 | 3838 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,21 | -- | 1246 | 0,00 | 5 |
| 5. | Е0101-24-1 | Планировка грунта бульдозерами мощностью 59 | м3 | 50,00 | 9,49 | 9,49 | 475 | 475 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,08 | -- | 154 | 0,01 | 1 |
| 6. | Е0101-24-9 | Планировка грунта бульдозерами мощностью 59 | м3 | 50,00 | 8,79 | 8,79 | 439 | 439 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,85 | -- | 143 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 19092,00 | 28,03 | 26,50 | 535169 | 505843 | 0,01 | 203 |
| | | | | | 1,54 | 6,67 | 29325 | 127345 | 0,02 | 442 |
| 8. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 18487,00 | 7,78 | 7,78 | 143742 | 143742 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,52 | -- | 46668 | 0,01 | 179 |
| 9. | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 18487,00 | 3,84 | 3,84 | 70979 | 70979 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,25 | -- | 23045 | 0,00 | 88 |
| 10. | Е0101-24-2 | Планировка грунта бульдозерами мощностью 59 | м3 | 5628,00 | 11,09 | 11,09 | 62436 | 62436 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,60 | -- | 20271 | 0,01 | 78 |
| 11. | Е0101-24-10 | Планировка грунта бульдозерами мощностью 59 | м3 | 5628,00 | 9,49 | 9,49 | 53424 | 53424 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,08 | -- | 17345 | 0,01 | 66 |
| 12. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 21928,00 | 25,86 | 5,42 | 566954 | 118834 | 0,13 | 2842 |
| | | | | | 20,44 | -- | 448121 | -- | -- | -- |
| 13. | Е0127-94-2 | Устройство грунтовых дорог и площадок, категория грунтов 2 | м3 | 3305,00 | 74,11 | 63,66 | 244933 | 210390 | 0,08 | 250 |
| | | | | | 10,45 | 15,29 | 34544 | 50527 | 0,05 | 167 |
| 14. | Е0101-151-1 | Укрепление откосов земляного полотна георешеткой | м | 3767,27 | 27,84 | 0,02 | 104881 | 90 | 0,20 | 737 |
| | | | | | 27,82 | -- | 104790 | -- | -- | -- |
| 15. | ТАртС | Георешетка | м2 | 1036,00 | 280,31 | -- | 290401 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | С11011-57 | Анкера для крепления георешетки | т | 1,10 | 119700,00 | -- | 132144 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | Е0101-152-1 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную | м2 | 1036,00 | 64,78 | 0,28 | 67108 | 286 | 0,40 | 413 |
| | | | | | 58,32 | 0,11 | 60420 | 112 | 0,00 | 0 |
| 18. | С143012-18 | Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна | кг | 12,43 | 515,00 | -- | 6402 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | Е0101-171-2 | Крепление инвентарными щитами склонов гор для безопасности работ | м2 | 50,00 | 481,99 | 8,18 | 24100 | 409 | 0,24 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 37,80 | 3,05 | 1890 | 152 | 0,01 | 1 |
| 20. | Е0101-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья | м3 | 2626,00 | 29,32 | 27,73 | 77007 | 72806 | 0,01 | 29 |
| | | | | | 1,60 | 6,98 | 4201 | 18329 | 0,02 | 64 |
| 21. | Е0101-173-2 | Водоотлив из котлованов | м3 | 1970,00 | 494,99 | 494,99 | 975122 | 975122 | -- | -- |
| | | | | | -- | 319,46 | -- | 629344 | 1,47 | 2894 |
| 22. | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 2522,00 | 8,00 | 8,00 | 20174 | 20174 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,60 | -- | 6550 | 0,01 | 25 |
| 23. | Е0101-27-7 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 2522,00 | 4,48 | 4,48 | 11298 | 11298 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,45 | -- | 3668 | 0,01 | 14 |
| 24. | Е0101-24-1 | Планировка грунта бульдозерами мощностью 59 | м3 | 104,00 | 11,39 | 11,39 | 1185 | 1185 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,70 | -- | 385 | 0,01 | 1 |
| 25. | Е0101-24-9 | Планировка грунта бульдозерами мощностью 59 | м3 | 104,00 | 10,55 | 10,55 | 1097 | 1097 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,42 | -- | 356 | 0,01 | 1 |
| 26. | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 1080,00 | 33,64 | 31,79 | 36328 | 34338 | 0,01 | 14 |
| | | | | | 1,84 | 8,00 | 1991 | 8644 | 0,03 | 30 |
| 27. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 1035,00 | 9,33 | 9,33 | 9657 | 9657 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,03 | -- | 3135 | 0,01 | 12 |
| 28. | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 1035,00 | 4,61 | 4,61 | 4769 | 4769 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,50 | -- | 1548 | 0,01 | 6 |
| 29. | Е0101-24-2 | Планировка грунта бульдозерами мощностью 59 | м3 | 200,00 | 13,31 | 13,31 | 2663 | 2663 | -- | -- |
| | | | | | -- | 4,32 | -- | 864 | 0,02 | 3 |
| 30. | Е0101-24-10 | Планировка грунта бульдозерами мощностью 59 | м3 | 200,00 | 11,39 | 11,39 | 2278 | 2278 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,70 | -- | 740 | 0,01 | 3 |
| 31. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 3557,00 | 31,03 | 6,50 | 110361 | 23132 | 0,16 | 553 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 24,52 | -- | 87229 | -- | -- | -- |
| 32. | Е0101-24-1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 | м3 | 1740,00 | 11,39 | 11,39 | 19820 | 19820 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,70 | -- | 6435 | 0,01 | 25 |
| 33. | Е0101-24-9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 | м3 | 1740,00 | 10,55 | 10,55 | 18350 | 18350 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,42 | -- | 5958 | 0,01 | 23 |
| 34. | Е0127-94-2 | Устройство грунтовых дорог и площадок, категория грунтов 2 | м3 | 690,00 | 88,93 | 76,39 | 61363 | 52709 | 0,09 | 63 |
| | | | | | 12,54 | 18,35 | 8654 | 12658 | 0,06 | 42 |
| 35. | Е0101-151-1 | Укрепление откосов земляного полотна георешеткой | м | 1014,55 | 33,41 | 0,03 | 33894 | 29 | 0,23 | 238 |
| | | | | | 33,38 | -- | 33865 | -- | -- | -- |
| 36. | ТАртС | Георешетка | м2 | 279,00 | 280,31 | -- | 78207 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37. | С11011-57 | Анкера для крепления георешетки | т | 0,2973 | 119700,00 | -- | 35587 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | Е0101-152-1 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную | м2 | 279,00 | 76,50 | 0,33 | 21342 | 92 | 0,48 | 133 |
| | | | | | 69,98 | 0,13 | 19526 | 36 | 0,00 | 0 |
| 39. | С143012-18 | Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна | кг | 3,35 | 515,00 | -- | 1724 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | Е0101-171-2 | Крепление инвентарными щитами склонов гор для безопасности работ | м2 | 50,00 | 491,19 | 9,82 | 24559 | 491 | 0,29 | 15 |
| | | | | | 45,36 | 3,66 | 2268 | 183 | 0,02 | 1 |
| | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | | | | | 4110150 |
| | | Раздел: Фундаменты | | | | | | | | |
| 41. | Е0113-13-1 | Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | м2 | 8646,00 | 13,91 | 0,07 | 120253 | 605 | 0,04 | 357 |
| | | | | | 8,06 | 0,02 | 69687 | 173 | 0,00 | 1 |
| 42. | Е0113-13-2 | Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | м2 | 8646,00 | 12,08 | 0,05 | 104430 | 432 | 0,04 | 357 |
| | | | | | 8,06 | 0,02 | 69687 | 173 | 0,00 | 1 |
| 43. | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками | м3 | 7,00 | 2156,30 | -- | 15094 | -- | 3,89 | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | подстилающих слоев щебеночных | | | | | | | | |
| | | | | | 637,20 | -- | 4460 | -- | -- | -- |
| 44. | Е0108-5-1 | Глиняная отмостка | м3 | 227,00 | 2459,56 | 329,03 | 558320 | 74689 | 8,32 | 1888 |
| | | | | | 1193,40 | 124,20 | 270902 | 28193 | 0,60 | 136 |
| 45. | С143008-1 11 | Глина | м3 | 227,00 | 810,00 | -- | 183870 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | Е0106-1-2 | Усиление фундамента монолитным бетоном В10 | м3 | 80,00 | 7144,05 | 117,98 | 571524 | 9439 | 5,29 | 423 |
| | | | | | 834,30 | 44,58 | 66744 | 3566 | 0,22 | 17 |
| 47. | Е0133-1-8 | Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3 | 1м3 | 310,00 | 2577,21 | 1605,88 | 798935 | 497823 | 4,15 | 1287 |
| | | | | | 731,70 | 357,91 | 226827 | 110953 | 1,27 | 394 |
| 48. | Е0133-1-8 | Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3 в мокрых грунтах | 1м3 | 20,00 | 3512,24 | 2248,23 | 70245 | 44965 | 5,81 | 116 |
| | | | | | 1024,38 | 501,08 | 20488 | 10022 | 1,78 | 36 |
| 49. | Е0133-1-1 2 | Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 | 1м3 | 224,00 | 1987,36 | 1108,06 | 445168 | 248205 | 2,92 | 653 |
| | | | | | 510,30 | 215,63 | 114307 | 48301 | 0,88 | 196 |
| 50. | Е0133-1-1 2 | Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 в мокрых грунтах | 1м3 | 16,80 | 2634,70 | 1551,28 | 44263 | 26061 | 4,08 | 69 |
| | | | | | 714,42 | 301,88 | 12002 | 5072 | 1,23 | 21 |
| 51. | Е0133-1-1 6 | Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3 | 1м3 | 69,60 | 7851,18 | 5029,68 | 546442 | 350066 | 13,80 | 960 |
| | | | | | 2403,00 | 959,34 | 167249 | 66770 | 3,82 | 266 |
| 52. | Е0133-1-1 6 | Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3 в мокрых грунтах | 1м3 | 6,40 | 9337,72 | 6035,62 | 59761 | 38628 | 16,56 | 106 |
| | | | | | 2883,60 | 1151,21 | 18455 | 7368 | 4,58 | 29 |
| 53. | Е0133-30- 14 | Установка металлической балки | 1т | 22,05 | 2626,03 | 1343,53 | 57904 | 29625 | 7,67 | 169 |
| | | | | | 1282,50 | 355,97 | 28279 | 7849 | 1,24 | 27 |
| 54. | Ц8-472-9 | Монтаж спусков по опорам и фундаментам | 100м | 0,54 | 68,66 | 2,28 | 37 | 1 | 21,60 | 12 |
| | | | | | 17,28 | 0,17 | 9 | -- | 0,00 | 0 |
| 55. | Е0133-26- | Забивка заземлителей | шт | 108,00 | 143,92 | 57,52 | 15544 | 6213 | 0,54 | 58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | механизированная на глубину до 5 м | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 86,40 | 8,10 | 9331 | 875 | 0,04 | 4 |
| 56. | С12041-9 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | т | 0,8906 | 44300,00 | -- | 39452 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57. | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | м3 | 14,00 | 2283,74 | -- | 31972 | -- | 4,67 | 65 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 764,64 | -- | 10705 | -- | -- | -- |
| 58. | Е0106-1-2 | Усиление фундамента монолитным бетоном В10 | м3 | 84,00 | 7334,51 | 141,58 | 616099 | 11893 | 6,35 | 533 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 1001,16 | 53,50 | 84097 | 4494 | 0,26 | 22 |
| 59. | Е0133-1-8 | Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3 | 1м3 | 20,00 | 3044,73 | 1927,06 | 60895 | 38541 | 4,98 | 100 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 878,04 | 429,49 | 17561 | 8590 | 1,53 | 31 |
| 60. | Е0133-1-8 | Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3 в мокрых грунтах | 1м3 | 40,00 | 4166,77 | 2697,88 | 166671 | 107915 | 6,98 | 279 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 1229,26 | 601,29 | 49170 | 24052 | 2,14 | 85 |
| 61. | Е0133-1-1 2 | Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 | 1м3 | 16,80 | 2311,03 | 1329,67 | 38825 | 22338 | 3,50 | 59 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 612,36 | 258,76 | 10288 | 4347 | 1,05 | 18 |
| 62. | Е0133-1-1 2 | Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 в мокрых грунтах | 1м3 | 33,60 | 3087,84 | 1861,53 | 103751 | 62548 | 4,90 | 165 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 857,30 | 362,26 | 28805 | 12172 | 1,47 | 49 |
| 63. | Е0133-1-1 6 | Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3 | 1м3 | 8,00 | 9337,72 | 6035,62 | 74702 | 48285 | 16,56 | 132 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 2883,60 | 1151,21 | 23069 | 9210 | 4,58 | 37 |
| 64. | Е0133-1-1 6 | Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3 в мокрых грунтах | 1м3 | 16,00 | 11121,56 | 7242,74 | 177945 | 115884 | 19,87 | 318 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 3460,32 | 1381,45 | 55365 | 22103 | 5,50 | 88 |
| 65. | Е0133-30-14 | Установка металлической балки | 1т | 8,19 | 3151,24 | 1612,24 | 25809 | 13204 | 9,20 | 75 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 1539,00 | 427,16 | 12604 | 3498 | 1,48 | 12 |
| 66. | ТАСПМК | Фундамент Ф5-Ам-Р | шт | 156,00 | 94533,46 | -- | 14747219 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67. | ТАСПМК | Плита П3-Р | шт | 416,00 | 27853,58 | -- | 11587089 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68. | ТАСПМК | Ригель Р1-А | шт | 500,00 | 8044,59 | -- | 4022294 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69. | С11011-62 4 | Детали крепления ригелей | т | 10,50 | 115400,00 | -- | 1211700 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70. | С12021-23 7 | Металлическая балка | т | 28,75 | 154400,00 | -- | 4439309 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71. | С12021-23 7 | Доплата за сталь С245 | | 6,72 | 1860,00 | -- | 12499 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72. | С12021-23 7 | Доплата за сталь С255 | | 22,03 | 3385,00 | -- | 74578 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73. | С11011-58 | Болты строительные с гайками, оцинкованные | т | 1,49 | 154700,00 | -- | 230194 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74. | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | 718,80 | 39,28 | 0,04 | 28238 | 29 | 0,03 | 23 |
| | | | | | 6,26 | -- | 4500 | -- | -- | -- |
| 75. | Е01031-А1 8-1 | Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках | т | 41,68 | 247,10 | 247,10 | 10299 | 10299 | -- | -- |
| | | | | | -- | 172,97 | -- | 7209 | 3,63 | 151 |
| 76. | Е01031-А1 8-2 | Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках | т | 41,68 | 234,30 | 234,30 | 9765 | 9765 | -- | -- |
| | | | | | -- | 164,01 | -- | 6836 | 3,44 | 143 |
| 77. | Е01031-А1 1-11 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | т | 978,00 | 152,80 | 152,80 | 149438 | 149438 | -- | -- |
| | | | | | -- | 106,96 | -- | 104607 | 2,25 | 2201 |
| 78. | Е01031-А1 1-21 | Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | т | 978,00 | 140,00 | 140,00 | 136920 | 136920 | -- | -- |
| | | | | | -- | 98,00 | -- | 95844 | 2,06 | 2015 |
| 79. | Е01031-А1 1-12 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных | т | 975,00 | 221,40 | 221,40 | 215865 | 215865 | -- | -- |
| | | | | | -- | 154,98 | -- | 151106 | 3,25 | 3169 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | перевозках | | | | | | | | |
| 80. | Е01031-А1 1-22 | Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках | т | 975,00 | 171,40 | 171,40 | 167115 | 167115 | -- | -- |
| | | | | | -- | 119,98 | -- | 116980 | 2,52 | 2457 |
| 81. | Е010332-А 58-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 58 км, класс груза 1 | т | 1994,68 | 265,59 | 265,59 | 529767 | 529767 | -- | -- |
| | | | | | -- | 53,12 | -- | 105953 | 1,12 | 2225 |
| | | Итого по разделу: Фундаменты | | | | | | | | 42500200 |
| | | Раздел: Установка опор | | | | | | | | |
| 82. | Е0133-11-12 | Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25 т | 1т | 527,75 | 10694,20 | 6379,82 | 5643864 | 3366950 | 23,52 | 12413 |
| | | | | | 4104,00 | 1402,24 | 2165886 | 740033 | 5,32 | 2806 |
| 83. | Е0133-11-12 | Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25 т | 1т | 92,59 | 12790,96 | 7655,78 | 1184341 | 708864 | 28,22 | 2613 |
| | | | | | 4924,80 | 1682,69 | 455997 | 155804 | 6,38 | 591 |
| 84. | С12021-237 | Металлоконструкции опор | т | 559,32 | 154400,00 | -- | 86359626 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85. | С12021-237 | Доплата за сталь С245 | | 559,32 | 1860,00 | -- | 1040343 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86. | С11011-58 | Болты строительные с гайками, оцинкованные | т | 37,68 | 154700,00 | -- | 5829096 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87. | С12021-237 | Доплата за оцинковку | | 559,32 | 30424,00 | -- | 17016873 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88. | Е01031-А1 8-1 | Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках | т | 620,34 | 247,10 | 247,10 | 153287 | 153287 | -- | -- |
| | | | | | -- | 172,97 | -- | 107301 | 3,63 | 2252 |
| 89. | Е01031-А1 8-2 | Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках | т | 620,34 | 234,30 | 234,30 | 145346 | 145346 | -- | -- |
| | | | | | -- | 164,01 | -- | 101742 | 3,44 | 2134 |
| 90. | Е010332-А | Перевозка строительных грузов | т | 620,34 | 265,59 | 265,59 | 164757 | 164757 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 58-1 | /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 58 км, класс груза 1 | | | -- | 53,12 | -- | 32951 | 1,12 | 692 |
| | | Итого по разделу: Установка опор | | | | | | | | 117537532 |
| | | Раздел: Подвеска провода | | | | | | | | |
| 91. | Е0133-17-3 | Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ | 1км | 5,28 | 172878,89 | 110577,69 | 912801 | 583850 | 324,55 | 1714 |
| | | | | | 57211,70 | 26183,08 | 302078 | 138247 | 107,29 | 566 |
| 92. | Е0133-19-20 | Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ,ущелье, напряжением ВЛ 220 кВ //6 проводов, из двух цепей на двухцепных опорах/ | переход | 2,00 | 121023,50 | 69235,27 | 242047 | 138471 | 270,89 | 542 |
| | | | | | 45366,87 | 18479,66 | 90734 | 36959 | 75,56 | 151 |
| 93. | Е0133-17-3 | Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ | 1км | 0,53 | 206436,77 | 132693,23 | 110031 | 70725 | 389,46 | 208 |
| | | | | | 68654,04 | 31419,70 | 36593 | 16747 | 128,75 | 69 |
| 94. | Е0133-19-20 | Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ,ущелье, напряжением ВЛ 220 кВ //6 проводов, из двух цепей на двухцепных опорах/ | переход | 1,00 | 143943,92 | 83082,32 | 143944 | 83082 | 325,06 | 325 |
| | | | | | 54440,24 | 22175,59 | 54440 | 22176 | 90,67 | 91 |
| 95. | С151607-37 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 400/51 мм2 | т | 83,00 | 373600,00 | -- | 31008800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96. | Е01031-А37-1 | Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках | т | 113,03 | 176,83 | 176,83 | 19987 | 19987 | -- | -- |
| | | | | | -- | 123,78 | -- | 13991 | 2,61 | 295 |
| 97. | Е01031-А37-2 | Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках | т | 113,03 | 148,03 | 148,03 | 16732 | 16732 | -- | -- |
| | | | | | -- | 103,62 | -- | 11712 | 2,17 | 246 |
| 98. | Е010332-А58-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, | т | 113,03 | 382,45 | 382,45 | 43227 | 43227 | -- | -- |
| | | | | | -- | 76,49 | -- | 8645 | 1,61 | 182 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | расстояние перевозки 58 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Подвеска провода | | | | | | | | 32497567 |
| | | Раздел: Подвеска OPGW | | | | | | | | |
| 99. | Ц0110-899 -3 | Кабели, подвешиваемые на опорах, масса 1 м до 2 кг | м | 8012,00 | 65,86 | 24,72 | 527670 | 198057 | 2,40 | 19229 |
| | | | | | 38,64 | 5,88 | 309584 | 47110 | 0,03 | 273 |
| 100. | Ц0110-899 -3 | Кабели, подвешиваемые на опорах: масса 1 м до 2 кг | м | 1398,00 | 78,53 | 29,66 | 109788 | 41470 | 2,88 | 4026 |
| | | | | | 46,37 | 7,06 | 64822 | 9864 | 0,04 | 57 |
| 101. | Ц0110-931 -6 | Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК | муфта | 10,00 | 576631,45 | 544485,27 | 5766315 | 5444853 | 126,72 | 1267 |
| | | | | | 30657,74 | 47156,75 | 306577 | 471567 | 273,51 | 2735 |
| 102. | Е23-3-26 | Установка гасителей вибрации | шт | 100,00 | 236,84 | -- | 23684 | -- | 1,24 | 124 |
| | | | | | 236,84 | -- | 23684 | -- | -- | -- |
| 103. | Ц0110-55-5 | Прокладка кабеля по опоре, масса 1 м до 1 кг | м | 290,00 | 98,85 | -- | 28667 | -- | 0,55 | 159 |
| | | | | | 87,55 | -- | 25390 | -- | -- | -- |
| 104. | С2004-25 | Вышки телескопические, 25 м | маш-ч | 966,00 | 1123,00 | -- | 1084818 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105. | T"PrYsMiAn" | Оптический кабель 20А52zz 24ов | км | 6,66 | 480335,41 | -- | 3199034 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106. | Т- | Оптический кабель 60L66z24ов | км | 3,04 | 480335,41 | -- | 1460220 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107. | Т- | Муфта концевая | шт | 4,00 | 65799,37 | -- | 263197 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108. | Т- | Муфта соединительная | шт | 6,00 | 65799,37 | -- | 394796 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109. | Т- | Натяжное двойное неизолированное крепление кабеля А-11.001 FO | шт | 17,00 | 21055,80 | -- | 357949 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110. | Т- | Натяжное одинарное неизолированное | шт | 16,00 | 12238,68 | -- | 195819 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | крепление кабеля А-11.002 FO | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111. | Т- | Зажим для крепления троса на опоре А-20.003 FO | шт | 290,00 | 1381,79 | -- | 400718 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112. | Т- | Зажим для крепления троса на опоре А-20.500 | шт | 40,00 | 1381,79 | -- | 55271 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113. | Т- | Гаситель вибрации | шт | 100,00 | 4474,36 | -- | 447436 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114. | Т"Инвестор | Скоба СК-12-1А | шт | 102,00 | 360,97 | -- | 36819 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115. | Т- | Звено промежуточное ПРР-12-1А | шт | 102,00 | 1222,87 | -- | 124732 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116. | Т- | Звено промежуточное ПРВ-12-1 | шт | 51,00 | 294,89 | -- | 15039 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117. | Т- | Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3 | шт | 51,00 | 619,21 | -- | 31580 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118. | Т- | Звено промежуточное ПР-12-6 | шт | 51,00 | 230,47 | -- | 11754 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119. | Е01031-А37-1 | Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках | т | 5,44 | 176,83 | 176,83 | 961 | 961 | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | 123,78 | -- | 673 | 2,61 | 14 |
| 120. | Е01031-А37-2 | Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках | т | 5,44 | 148,03 | 148,03 | 805 | 805 | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | 103,62 | -- | 563 | 2,17 | 12 |
| 121. | Е010332-А58-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 58 км, класс груза 1 | т | 5,44 | 382,45 | 382,45 | 2079 | 2079 | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | 76,49 | -- | 416 | 1,61 | 9 |
| 122. | Е0133-27-2 | Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную | 1т | 0,6346 | 1218,24 | -- | 773 | -- | 7,42 | 5 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 1218,24 | -- | 773 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123. | Е010332-А 58-2 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 58 км, класс груза 2 | т | 0,6346 | 477,96 | 477,96 | 303 | 303 | -- | -- |
| | | | | | -- | 95,59 | -- | 61 | 2,01 | 1 |
| | | Итого по разделу: Подвеска OPGW | | | | | | | | 14540228 |
| | | Раздел: Линейная арматура | | | | | | | | |
| 124. | Т"Инвестор | Изолятор ПСД70Е | шт | 645,00 | 1221,76 | -- | 788033 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125. | Т- | Изолятор ПС160Д | шт | 9245,00 | 1588,28 | -- | 14683681 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126. | Т- | Изолятор ПС210В | шт | 1265,00 | 2260,25 | -- | 2859216 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127. | Т- | Серьга СРС-7-16 | шт | 40,00 | 175,49 | -- | 7020 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128. | Т- | Серьга СР-16-20 | шт | 539,00 | 525,91 | -- | 283466 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129. | Т- | Серьга СР-21-20 | шт | 73,00 | 640,87 | -- | 46783 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130. | Т- | Ушко двухлапчатое УСК-16-20 | шт | 539,00 | 1567,74 | -- | 845010 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131. | Т- | Ушко двухлапчатое УСК-21-20 | шт | 73,00 | 1567,74 | -- | 114445 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132. | Т- | Узел крепления подвесок КГП-16-3 | шт | 40,00 | 417,06 | -- | 16683 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133. | Т- | Узел крепления подвесок КГН-16-5 | шт | 539,00 | 3203,78 | -- | 1726837 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134. | Т- | Узел крепления подвесок КГП-21-5 | шт | 73,00 | 3203,78 | -- | 233876 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135. | Т- | Скоба СК-25-1А | шт | 269,00 | 2174,17 | -- | 584852 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136. | Т- | Скоба СК-30-1А | шт | 37,00 | 2174,17 | -- | 80444 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137. | Т- | Скоба СКТ-16-1 | шт | 539,00 | 861,89 | -- | 464561 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138. | Т- | Скоба СКТ-21-1 | шт | 73,00 | 1530,53 | -- | 111729 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139. | Т- | Звено промежуточное ПРР-16-1А | шт | 606,00 | 2387,98 | -- | 1447115 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140. | Т- | Звено промежуточное ПРР-21-1 | шт | 73,00 | 6795,74 | -- | 496089 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141. | Т- | Звено промежуточное монтажное ПТМ-16-3 | шт | 528,00 | 1440,01 | -- | 760324 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142. | Т- | Звено промежуточное монтажное ПТМ-21-3 | шт | 73,00 | 3483,67 | -- | 254308 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143. | Т- | Звено промежуточное переходное ПРТ-25/16-2 | шт | 269,00 | 1362,26 | -- | 366448 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144. | Т- | Звено промежуточное переходное ПРТ-30/21-2 | шт | 37,00 | 2435,18 | -- | 90102 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145. | Т- | Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3 | шт | 40,00 | 2418,52 | -- | 96741 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146. | Т- | Коромысло 2КУ-30-2 | шт | 269,00 | 5946,62 | -- | 1599641 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147. | Т- | Коромысло 2КУ-45-2 | шт | 37,00 | 5946,62 | -- | 220025 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148. | Т- | Зажим НАС-600-2 | шт | 37,00 | 5474,02 | -- | 202539 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149. | Т- | Зажим НАС-450-1 | шт | 269,00 | 3895,74 | -- | 1047953 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150. | Т- | Зажим САС-500-1 | шт | 130,00 | 3306,52 | -- | 429847 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151. | Т- | Зажим ПАС-400-2 | шт | 37,00 | 2696,19 | -- | 99759 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152. | Т- | Зажим САС-400-1 | шт | 9,00 | 2553,47 | -- | 22981 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153. | Т- | Зажим РАС-500-5А | шт | 18,00 | 1998,68 | -- | 35976 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154. | Т- | Гаситель вибрации ГВП-1,6-11-500 | шт | 86,00 | 1422,79 | -- | 122360 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155. | Т- | Гаситель вибрации ГВП-2,4-11-450 | шт | 120,00 | 1796,54 | -- | 215584 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156. | Т- | Гаситель вибрации ГВП-3,2-13-600 | шт | 36,00 | 1796,54 | -- | 64675 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157. | Т- | Гаситель вибрации ГВП-2,4-13-400 | шт | 36,00 | 1796,54 | -- | 64675 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158. | Т- | Зажим ОА-400-2 | шт | 4,00 | 2071,43 | -- | 8286 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159. | Т- | Зажим А2А-400-2 | шт | 4,00 | 994,07 | -- | 3976 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160. | Е0133-27-1 | Погрузка и выгрузка изоляторов вручную | 1т | 74,16 | 1584,36 | -- | 117497 | -- | 9,66 | 717 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1584,36 | -- | 117497 | -- | -- | -- |
| 161. | Е0133-27-2 | Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную | 1т | 19,82 | 1218,24 | -- | 24140 | -- | 7,42 | 147 |
| | | | | | 1218,24 | -- | 24140 | -- | -- | -- |
| 162. | Е010332-А 58-2 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 58 км, класс груза 2 | т | 93,98 | 477,96 | 477,96 | 44917 | 44917 | -- | -- |
| | | | | | -- | 95,59 | -- | 8983 | 2,01 | 189 |
| | | Итого по разделу: Линейная арматура | | | | | | | | 30682592 |

ИТОГО: 241868269 16870976 57232
6191047 4029955 32056

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 2291234 |
| На общестроительные работы | 4799118 |
| На металломонтажные работы | 3748448 |
| Всего накладных расходов: | 10838800 |
| Итого с накладными | 252707069 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 12913000 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 265620069 |
| Итого с временными | 273059396 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,89 % | 277511650 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 278453926 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 280809616 |
| Пересчет в текущих ценах, согласно ВДЦ 40% К-1,643 | 184500976 |
| Пересчет в текущих ценах, согласно ВДЦ 60% К-1,774 | 298926365 |
| Итого согласно ВДЦ | 483427341 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 9668547 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 493095888 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 59171507 |
| Итого с НДС | 552267395 |
| Итого к оплате с НДС с учетом понижающего коэффициента | 439052579 |

Принял: Сдал:

ТОО «Самрук-Энерго Строй Сервис»

"ТПЭП"