Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "03" октября 2013 г. Район им. Г.Мусрепова, СКО

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "02"октября 2013 г. № 95 ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»

в составе:

председатель - заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО» - Ахметов С.Д.

заместителя председателя – заместитель акима района им. Г.Мусрепова (по согласованию) – Мацедон Н.В.

членов комиссии -

директор ТОО «Севказдорпроект» - Темербулатов С.А.

директор ТОО «Управление капитального строительства СКО» - Манаенко В.М.

главный специалист инспектор УДП ДВД СКО майор полиции (по согласованию) - Тайгилов Б.Т.

директор ТОО «МГА-Дорстрой» - Мовсесян М.А.

руководитель ОР и ЭАД ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО» - Тасбулатов Г.Х.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию средний ремонт автодороги общего пользования областного значения КТ-64 «Саумалколь – Новоишимское – Червонное - Петропавловск (за исключением участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск")» км 54-58; 59-62; 64-65; 67-72; 73-74; 76-85
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Район им. Г.Мусрепова, СКО
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «МГА-Дорстрой»
(наименование организации)

выполнившим средний ремонт: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня.
(виды работ)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком - ТОО «Севказдорпроект»
(наименование организации)

4. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) заказ №523
(номер проекта, номер серии)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) от "12"марта 2012 г. № 26.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - июнь 2013г;
(месяц, год)

окончание работ – август 2013г;
(месяц и год)

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая

документация: журнал производства работ, акты скрытых работ, лабораторные испытания, тех. документация
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): протяженность ремонтируемых участков 23 км, ширина покрытия 7м

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

11. Сметная стоимость по договору: 193 933 133 тенге.

12. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических - хорошо

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) - хорошо

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке средний ремонт автодороги общего пользования областного значения КТ-64 «Саумалколь – Новоишимское – Червонное - Петропавловск (за исключением участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск")» км 54-58; 59-62; 64-65; 67-72; 73-74; 76-85

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Ахметов С.Д.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ Мацедон Н.В.

Члены государственной приемочной комиссии: _____ Темербулатов С.А.

_____ Манаенко В.М.

_____ Тайгилов Б.Т.

_____ Мовсесян М.А.

_____ Тасбулатов Г.Х.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ

выполненных работ за период с 20 июня по 27 июня 2013 года
по государственным закупкам работ по среднему ремонту автомобильных дорог

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге) ВСЕГО	в том числе Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	Стоимость выполненных работ (тенге) ВСЕГО	в том числе Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов	Накладные расходы %	(тенге)	рабочих за един. изм.	машинистов за един. изм.	рабочих всего	машинистов всего
		Средний ремонт автодороги КТ-64"Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодорогиА-16 "Жезказган-Петропавловск")", км 54-58; 59-62; 64-65; 67-72; 73-74; 76-85																
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов устройством выравнивающего слоя	тн	5,3077	40097,59		339,59	140,94	212826	0	1802	748	133	995	0,580	0,5800	11	11
2	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	тн	1182,10	4652,7	34,65	167,93	55,37	5499957	40960	198510	65453	133	141529	0,191	0,1905	226	225
		Итого:							5712783	40960	200312	66201		142524			237	236
		Накладные расходы :							142524									
		- заработная плата	***15%***							21379								
		- нормативная трудоемкость	***0,05%***															
		Итого с накладными расходами:							5855306	62338	200312	66201	0	142524				71
		Непредвиденные и непредвиденные затраты	***6%***						351318									307
		Итого с ННЗ							6206625	62338	200312	66201						
		Затраты на единовременное вознагреждение за выслугу лет	***1%***						62066	62066								
		Затраты на оплату допоптусков	***0,4%***						24826	24826								
		Итого в базе 2001 года.							6293518	149231	200312	66201						
		Итого ценах 2012г.И мрп=1618/775	***2,088***						13140865	311594	418252	138228						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	***2%***						262817									
		Итого							13403685									
		Налог на добавленную стоимость	***12%***						1608442									
		Итого							**15 012 127**									

Расчет составил: _____ Алёнкина Н.В.

Работу принял: _____ Ауелов Т.Ж.

Расчет проверил: _____ Шеремей А.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ **Ахметов С.Д.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомо. льных дорог СКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ

выполненных работ за период с 1 августа по 9 августа 2013 года

по государственным закупкам работ по среднему ремонту автомобильных дорог областного значения

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге) ВСЕГО	в том числе Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	Стоимость выполненных работ (тенге) ВСЕГО	в том числе Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов	Накладные расходы %	(тенге)	рабочих за един. изм.	машинистов за един. изм.	рабочих всего	машинистов всего
		Средний ремонт автодороги КТ-64"Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодорогиА-16 "Жезказган-Петропавловск")",																
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов устройством выравнивающего слоя	тн	3,3174	40097,59		339,59	140,94	133020		1127	468	133	622	0,580	0,5800	11	11
2	Е27-16-1	Устройство выравниваща слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	тн	703,43	4652,7	34,65	167,93	55,37	3272849	24374	118127	38949	133	84220	0,191	0,1905	134	134
3	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 7*8920,	м2	42400,5	132,74	3,33	6,59	1,63	5628242	141194	279419	69113	133	279708	0,0211	0,00591	895	251
		Итого:							*9034111*	*165568*	*398673*	*108530*		*364550*			*1040*	*396*
		Накладные расходы :							*364550*									
		- заработная плата	*15%*							*54683*								
		- нормативная трудоемкость	*0,05%*															*182*
		Итого с накладными расходами:							*9398661*	*220251*	*398673*	*108530*	*0*	*364550*				*578*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	*6%*						*563920*									
		Итого с ННЗ							*9962581*	*220251*	*398673*	*108530*						
		Затраты на единовременное вознагреждение за выслугу лет	*1%*						*99626*	*99626*								
		Затраты на оплату допотпусков	*0,4%*						*39850*	*39850*								
		Итого в базе 2001 года.							*10102057*	*359727*	*398673*	*108530*						
		Итого ценах 2012г.И мрп=1618/775	*2,088*						*21093095*	*751110*	*832429*	*226611*						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	*2%*						*421862*									
		Итого							*21514957*									
		Налог на добавленную стоимость	*12%*						*2581795*									
		Итого							***24 096 752***									

Расчет составил: _____ Алёнкина Н.В.

Расчет проверил: _____ Шеремей А.В.

Работу принял: _____ Ауелов Т.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ **Ахметов С.Д.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

Технадзор ТОО "Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области": _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ

выполненных работ за период с 10 августа по 26 августа 2013 года

по государственным закупкам работ по среднему ремонту автомобильных дорог

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
Средний ремонт автодороги КТ-64"Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодорогиА-16 "Жезказган-Петропавловск")", км 54-58; 59-62; 64-65; 67-72; 73-74; 76-85																		
1	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 7*8920,	м2	76960,0	132,74	3,33	6,59	1,63	10215670	256277	507166	125445	133	507690	0,0211	0,00591	1624	455
2	99-1-52	Установка металлической стойки для крепления знака	шт	19	1557,48				29592									
3	99-1-46	Дорожная стойка	шт	3	3837,92				11514									
4	99-1-45	Дорожный знак треугольный 1-11-1, 1-11-2	шт	3	3361,35				10084									
5	99-1-47	Стойка металлическая для установки дорожного знака	шт	15	3837,92				57569									
6	99-1-48	Двухсторонний километровый знак 5.28	шт	15	1174,24				17614									
7	99-1-53	Установка сигнального столбика	шт	70	1147,34				80314									
8	99-1-43	Сигнальный столбик	шт	70	1184,92				82944									
9	99-1-49	Дорожная стойка для знака 5.26	шт	1	7675,84				7676									
10	99-1-51	Знак индивидуального проектирования 5.26	м2	1,36	11643,1				15835									
		Итого:							*10528812*	*256277*	*507166*	*125445*		*507690*			*1624*	*455*
		Накладные расходы :							*507690*									
		- заработная плата	*15%*							*76154*								
		- нормативная трудоемкость	*0,05%*															*254*
		Итого с накладными расходами:							*11036502*	*332431*	*507166*	*125445*	*0*	*507690*				*709*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	*6%*						*662190*									
		Итого с ННЗ							*11698692*	*332431*	*507166*	*125445*						
		Затраты на единовременное вознагреждение за выслугу лет	*1%*						*116987*	*116987*								
		Затраты на оплату допотпусков	*0,4%*						*46795*	*46795*								
		Итого в базе 2001 года.							*11862492*	*496213*	*507166*	*125445*						
		Итого ценах 2012г.И мрп=1618/775	*2,088*						*24768884*	*1036093*	*1058963*	*261929*						

	Налоги, сборы, обязательные платежи	*2%*			*495378*									
	Итого				*25264261*									
	Налог на добавленную стоимость	*12%*			*3031712*									
	Итого				***28 295 973***									

Расчет составил: _____ Алёнкина Н.В.

Расчет проверил: _____ Шеремей А.В.

Работу принял: _____ Ауелов Т.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ **Ахметов С.Д.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

Технадзор ТОО "Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области": _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ

выполненных работ за период с 10 июня по 19 июня 2013 года

по гос.закупкам работ по среднему ремонту автомобильных дорог областного значения

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
Средний ремонт автодороги КТ-64"Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодорогиА-16 "Жезказган-Петропавловск")", км 54-58; 59-62; 64-65; 67-72; 73-74; 76-85																		
1	Е27-15-1	Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала 77 и 85 км	м2	500,0	223,39	8,33	34,75	10,3	111695	4165	17375	5150	133	12389	0,0556	0,03623	28	18,115
2	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов после исправления профиля основания	тн	0,27	40097,59		339,59	140,94	10826	0	92	38	133	51	0,580	0,5800	0	0
3	Е27-16-1	Расклинцовка щебеночного основания асфальтобетонной смесью с применением укладчиков асфальта	тн	35,9	4652,7	34,65	167,93	55,37	167032	1244	6029	1988	133	4298	0,191	0,1905	7	7
4	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов устройством выравнивающего слоя	тн	19,418	40097,59		339,59	140,94	778615	0	6594	2737	133	3640	0,580	0,5800	11	11
5	Е27-16-1	Устройство выравниваща щего слоя из асфальтобетонной смеси с применением	тн	4356,54	4652,7	34,65	167,93	55,37	20269674	150954	731594	241222	133	521594	0,191	0,1905	832	830
		Итого:							*21337842*	*156363*	*761683*	*251135*		*541972*			*878*	*866*
		Накладные расходы :							*541972*									
		- заработная плата	***15%***							*81296*								
		- нормативная трудоемкость	***0,05%***															*271*
		Итого с накладными расходами:							*21879814*	*237659*	*761683*	*251135*	*0*	*541972*				*1137*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	***6%***						*1312789*									
		Итого с ННЗ							*23192603*	*237659*	*761683*	*251135*						
		Затраты на единовременное вознагреждение за выслугу лет	***1%***						*231926*	*231926*								
		Затраты на оплату допоптусков	***0,4%***						*92770*	*92770*								
		Итого в базе 2001 года.							*23517299*	*562355*	*761683*	*251135*						
		Итого ценах 2012г.И мрп=1618/775	***2,088***						*49104120*	*1174197*	*1590394*	*524370*						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	***2%***						*982082*									
		Итого							*50086203*									
		Налог на добавленную стоимость	***12%***						*6010344*									
		Итого							***56 096 547***									

Расчет составил: _____ Алёнкина Н.В.

Расчет проверил: _____ Шеремей А.В.

Работу принял: _____ Ауелов Т.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ **Ахметов С.Д.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ

выполненных работ за период с 1 июля по 10 июля 2013 года

по государственным закупкам работ по среднему ремонту автомобильных дорог областного значения

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
Средний ремонт автодороги КТ-64"Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодорогиА-16 "Жезказган-Петропавловск")", км 54-58; 59-62; 64-65; 67-72; 73-74; 76-85																		
1	Е27-15-1	Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала км.64-65	м2	1948,00	223,39	8,33	34,75	10,3	435164	16227	67693	20064	133	48267	0,056	0,03623	109	71
2	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов после исправления профиля основания км.64-65	тн	1,03	40097,59		339,59	140,94	41301		350	145	133	193	0,58	0,58	1	1
3	Е27-16-1	Расклинцовка щебеночного основания асфальтобетонной смесью с применением укладчиков асфальта км.64-65	тн	139,87	4652,7	34,65	167,93	55,37	650773	4846	23488	7745	133	16746	0,19	0,1905	27	27
4	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов устройством выравнивающего слоя км.67-72,64-65	тн	9,895	40097,59		339,59	140,94	396766		3360	1395	133	1855	0,580	0,5800	11	11
5	Е27-16-1	Устройство выравниваща слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона км.67-72,64-65	тн	2023,80	4652,7	34,65	167,93	55,37	9416134	70125	339857	112058	133	242303	0,191	0,1905	387	386
6	Е1-26-1	Срезка растительного грунта 1 группы с откосов существующей насыпи толщиной 15 см бульдозерами мощностью 132 кВт (180л.с.) с перемещением до 20 м. км.67-72	м3	11,85	4,49		4,49	0,9	53		53	11	97	10		0,00295		
7	Е1-26-9	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180л.с.)км.67-72	м3	11,85	4,04		4,04	0,81	48		48	10	97	9		0,00265		
8	Е1-150-2	Рыхление грунтов на откосах существующей насыпи бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108л.с.) при глубине рыхления до 0,35м и длине разрыхляемого участка до 200м 0,35*79 км.67-72	м3	27,65	1,83		1,83	0,53	51		51	15	97	14		0,00174		
9	Е1-26-2	Досыпка обочин у оголовка трубы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180л.с.) с перемещением до 50 м на участке ПК 21+50 км.67-72	м3	12,50	5,33		5,33	1,07	67		67	13	97	13		0,0035		
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками 12,5:1,05 км.67-72	м3	11,90	21,55	17,03	4,52		256	203	54	0	97	197	0,108		1	

11	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей км.67-72	м3	11,90	14,12	1,62	12	2,75	168	19	143	33	97	50	0,0122	0,0122		
12	Е1-145-1	Планировка верха земполотна в грунтах 2 группы механизированным способом км.67-72	м2	60,00	1,41		1,41		85		85	18	97	17		0,00099		
13	Е1-145-2	Планировка откосов насыпи в грунтах 2 группы механизированным способом км.67-72	м2	79,00	1,41		1,41	0,3	111		111	24	97	23		0,00099		
		Итого:							*10940976*	*91420*	*435359*	*141530*		*309699*			*535*	*494*
		Накладные расходы :							*309699*									
		- заработная плата	*15%*							*46455*								
		- нормативная трудоемкость	*0,05%*															*155*
		Итого с накладными расходами:							*11250675*	*137875*	*435359*	*141530*	*0*	*309699*				*649*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	*6%*						*675040*									
		Итого с ННЗ							*11925715*	*137875*	*435359*	*141530*						
		Затраты на единовременное вознагрождение за выслугу лет	*1%*						*119257*	*119257*								
		Затраты на оплату допотпусков	*0,4%*						*47703*	*47703*								
		Итого в базе 2001 года.							*12092675*	*304835*	*435359*	*141530*						
		Итого ценах 2012г.И мрп=1618/775	*2,088*						*25249506*	*636495*	*909030*	*295514*						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	*2%*						*504990*									
		Итого							*25754468*									
		Налог на добавленную стоимость	*12%*						*3090536*									
		Итого							***28 845 004***									

Расчет составил:_____ Алёнкина Н.В.

Расчет проверил: _____ Шеремей А.В.

Работу принял:_____ Ауелов Т.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ **Ахметов С.Д.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ

выполненных работ за период с 11 июля по 20 июля 2013 года
по гос.закупкам работ по среднему ремонту автомобильных дорог областного значения

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге) ВСЕГО	в том числе: Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	Стоимость выполненных работ (тенге) ВСЕГО	в том числе: Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов	Накладные расходы %	(тенге)	рабочих за един. изм.	машинистов за един. изм.	рабочих всего	машинистов всего
		Средний ремонт автодороги КТ-64"Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодорогиА-16 "Жезказган-Петропавловск")", км 54-58; 59-62; 64-65; 67-72; 73-74; 76-85																
1	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 7*8920	м2	41627,0	132,74	3,33	6,59	1,63	5525568	138618	274322	67852	133	274605	0,0211	0,00591	878	246
2	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов устройством выравнивающего слоя	тн	8,4619	40097,59		339,59	140,94	339302	0	2874	1193	133	1586	0,580	0,5800	11	11
3	Е27-16-1	Устройство выравниваща слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	тн	2112,00	4652,7	34,65	167,93	55,37	9826502	73181	354668	116941	133	252863	0,191	0,1905	403	402
		Итого:							*15691372*	*211799*	*631864*	*185986*		*529054*			*1293*	*659*
		Накладные расходы :							*529054*									
		- заработная плата	***15%***							*79358*								
		- нормативная трудоемкость	***0,05%***															*265*
		Итого с накладными расходами:							*16220426*	*291157*	*631864*	*185986*	*0*	*529054*				*924*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	***6%***						*973226*									
		Итого с ННЗ							*17193651*	*291157*	*631864*	*185986*						
		Затраты на единовременное вознагреждение за выслугу лет	***1%***						*171937*	*171937*								
		Затраты на оплату допотпусков	***0,4%***						*68775*	*68775*								
		Итого в базе 2001 года.							*17434363*	*531868*	*631864*	*185986*						
		Итого ценах 2012г.И мрп=1618775	***2,088***						*36402949*	*1110540*	*1319331*	*388339*						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	***2%***						*728059*									
		Итого							*37131009*									
		Налог на добавленную стоимость	***12%***						*4455721*									
		Итого							***41 586 730***									

Расчет составил:_____ Алёнкина Н.В.

Расчет проверил: _____ Перемей А.В.

Работу принял:_____ Ауелов Т.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ **Ахметов С.Д.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**