ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I. Корректировка) (Дом №10) ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8

ЗА ИЮНЬ 2018 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 26.03.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел 2 Фундаменты										
1	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0.01**		**4500.00**	**1100.00**	**45**	**11**	**27**	**11**	**60**
						700.00	**500.00**	**7**	**5**		**4**	
2	**1105-0101-2603 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	**м3**	**0.18**		**42177.78**	**5838.89**	**7592**	**1051**	**6174**	**695**	**8950**
						2038.89	**1861.11**	**367**	**335**		**663**	
		Ростверк 350х400мм										
3	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00352**		**242075.00**	**--**	**852**	**--**	**852**	**--**	**920**
						--	**--**	**--**	**--**		**68**	
4	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00106**		**233062.00**	**--**	**247**	**--**	**247**	**--**	**267**
						--	**--**	**--**	**--**		**20**	
5	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0.00458**		**15720.52**	**436.68**	**72**	**2**	**1**	**63**	**146**
						15065.50	**--**	**69**	**--**		**11**	
6	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**10.5**		**278.29**	**24.19**	**2922**	**254**	**--**	**2613**	**5978**
						254.10	**10.67**	**2668**	**112**		**443**	
7	**2111-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1.05**		**10580.00**	**--**	**11109**	**--**	**11109**	**--**	**11998**
						--	**--**	**--**	**--**		**889**	
		Ростверк 300х400мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01302	242075.00	--	3152	--	3152	--	3404
					--	--	--	--		252	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00434	233062.00	--	1011	--	1011	--	1092
					--	--	--	--		81	
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.01736	15610.60	345.62	271	6	5	237	549
					14976.96	--	260	--		41	
		Ростверк 250х400мм									
11	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ж/б ростверк. Устройство	м3	0.69	34162.32	47.83	23572	33	17932	5111	30978
					8126.09	13.04	5607	9		2295	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0252	242075.00	--	6100	--	6100	--	6588
					--	--	--	--		488	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0064	233062.00	--	1492	--	1492	--	1611
					--	--	--	--		119	
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.0316	15632.91	348.10	494	11	9	431	999
					15000.00	--	474	--		74	
15	1107-0701-0103 РСНБ РК 2015	Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2	4.99	635.67	10.82	3172	54	375	3265	6952
					549.70	4.81	2743	24		515	
16	2113-0407-0503 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95	м2	6.7365	979.00	--	6595	--	6595	--	7123
					--	--	--	--		528	
17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6.6	24361.06	--	160783	--	134804	24160	199738
					3936.21	--	25979	--		14795	
		Бетонный столб под котел									
18	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ж/б ростверк. Устройство	м3	0.42	34164.29	47.62	14349	20	10916	3111	18857
					8126.19	14.29	3413	6		1397	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
19	1110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка-наращивание	м2 стен (за вычетом проемов)	11.33	10593.20	7.41	120021	84	96710	20938	152236
					2050.04	3.27	23227	37		11277	
		Перегородки									
20	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	22.16	6350.73	35.24	140732	781	59808	72440	230227
					3616.56	15.61	80143	346		17054	
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	10.6875	8219.00	--	87841	--	87841	--	94868
					--	--	--	--		7027	
		Раздел 5 Кровля									
24	2107-0203-0103 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.111	45475.00	--	5048	--	5048	--	5452
					--	--	--	--		404	
25	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12.37	151.09	4.69	1869	58	996	760	2839
					65.89	0.89	815	11		210	
26	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.01361	82405.00	--	1122	--	1122	--	1212
					--	--	--	--		90	
27	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	104.3	4548.33	11.09	474391	1157	307187	153234	677835
					1592.01	4.91	166047	512		50210	
28	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	12.37	345.11	1.37	4269	17	3912	313	4949
					27.49	0.65	340	8		367	
29	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.39814	68546.00	--	27291	--	27291	--	29474
					--	--	--	--		2183	
		Раздел 6 Двери									
31	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные окрашенные ЛПН 21-10	м2	1.68	15269.00	--	25652	--	25652	--	27704
					--	--	--	--		2052	
32	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1654.00	--	1654	--	1654	--	1786
					--	--	--	--		132	
		Раздел 7 Окна									
33	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4.32	2399.31	148.61	10365	642	5894	3704	15195
					886.34	66.44	3829	287		1126	
34	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4.32	12663.00	--	54704	--	54704	--	59080
					--	--	--	--		4376	
35	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	3	856.67	4.67	2570	14	1974	529	3347
					194.00	2.00	582	6		248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852.00	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
37	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
38	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972.00	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
39	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
40	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
41	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250.00	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
42	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.70	1.87	29693	64		6118	
43	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395.00	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
44	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497.00	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
45	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972.00	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
46	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
47	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
48	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					401.27	9.05	21548	486		10221	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
61	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	135.39	180.40	12.83	24425	1737	1554	19712	47667
					156.10	5.67	21134	768		3531	
62	2107-0509-0504 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 6 мм	м2	138.77475	838.00	--	116293	--	116293	--	125596
					--	--	--	--		9303	
63	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "Технониколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
64	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
65	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
66	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972.00	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
67	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580.00	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
68	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5.562	2423.41	1.80	13479	10	8533	4545	19466
					887.45	0.72	4936	4		1442	
69	1134-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	м2 площади	13.6	4765.44	42.43	64810	577	44727	15097	86300
					1434.26	26.32	19506	358		6393	
70	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	13.6	701.69	10.59	9543	144	--	7192	18074
					691.09	4.71	9399	64		1339	
71	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	2.21	10580.00	--	23382	--	23382	--	25253
					--	--	--	--		1871	
72	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	13.6	2426.47	13.89	33000	189	19989	8899	45250
					942.81	5.48	12822	75		3352	
		Раздел 12 Отмостка									
73	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7.23	204.56	24.90	1479	180	865	467	2101
					60.06	8.61	434	62		156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.5061	6647.90	1087.73	3365	551	1440	1531	5287
					2714.88	502.37	1374	254		392	
75	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0.89	931.22	19.40	829	17	557	247	1162
					286.62	8.82	255	8		86	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1. Отопление									
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17	9.00	4094	108	98	3855	8585
					324.00	3.83	3888	46		636	
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124.00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68	8.92	12984	339	332	12209	27208
					324.03	3.82	12313	145		2015	
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199.00	--	7562	--	7562	--	8167
					--	--	--	--		605	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	0.18	972.22	138.89	175	25	29	129	328
					672.22	61.11	121	11		24	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
9	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из	трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		Раздел 3. Канализация К1									
10	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
12	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688.00	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745.00	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	
14	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372.00	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	
15	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р	шт.	1	1308.00	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
		Локальная смета 6-1-1. Водопровод В1 (прокол)									
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	15	7987.64	5831.05	119815	87466	157	78899	214610
					2146.15	3166.90	32192	47504		15897	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	157.00	--	2355	--	2355	--	2543
					--	--	--	--		188	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 2,0 м3									
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15591.00	--	15591	--	15591	--	16838
					--	--	--	--		1247	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.08084	159068.00	--	12859	--	12859	--	13888
					--	--	--	--		1029	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2535415	97715	1828431	606125	3392866
							609273	51896	--	251324	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2436933				
	Материалы		Тенге				865791				
	Всего заработная плата		Тенге					619564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				890648				
	Местные материалы		Тенге				15591				
		Накладные расходы	Тенге				569094				
		Сметная прибыль	Тенге				240482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3246509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621
		Сметная заработная плата	Тенге					619564			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34654				
	Материалы		Тенге				19989				
	Всего заработная плата		Тенге					12897			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					12897			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				63828				
	Материалы		Тенге				583				
	Всего заработная плата		Тенге					28708			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34172				
	Сдача и испытание		Тенге				4				
		Накладные расходы	Тенге				28134				
		Сметная прибыль	Тенге				7357				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				99319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					28708			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3392866				
		Итого в текущих ценах, К- 1,04925550605	Тенге				3559983				
		НДС 12%	**Тенге**				427198				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				3987181				

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____
Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____
Хенченко Д.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & CO»

_____
Тұрсұнқұлұлы Т.