Заказчик: **КГП "Станция скорой медицинской помощи города Темиртау" управления здравоохранения Карагандинской области**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Договор : **№19 от 16.02.2017г. Доп.соглашение №19 от 16.03.2017г.**

ИИК: KZ739470398990531486
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
БИК :ALFAKZKA
БИН: 990140002380

ИИК: KZ44914398411BC03506
ДБ АО "Сбербанк"
БИК : SABRKZKA
БИН: 031140001217

А К Т № 1 от 19 апреля 2017года

Выполненных работ с 31 марта по 19 апреля 2017 года

Объект:Работы по капитальному ремонту здания КГП "Станция скорой медицинской помощи города Темиртау"

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	39 807 003,04
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	Работы по капитальному ремонту здания КГП "Станция скорой медицинской помощи города Темиртау"
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	4 500 000,00
7	Сумма выполненных работ с 31 марта по 19 апреля 2017г.	4 500 000,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	-
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 500 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГП "Станция скорой медицинской помощи города Темиртау" управления здравоохранения Карагандинской области

_____ Абилкасимов З.Е

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,95	17,3800	712,100	12376,00			
		Накладные расходы -		*445,29*		*8149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*399,67*				*7314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,62*				*835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,72*		*1642*				
		Сметная стоимость				*22167*				
3	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Разборка (демонтаж) металлических конструкций/оконные решетки/, применен коэффициент к затратам труда - 0,7, к времени использования машин - 0,7**	**1,706**	**23082,56**	**1604,05**	**39379**	**2737**	**24832**	**27,96**	**48**
		т конструкций		**21177,46**	**210,08**	**36129**	**358**	**60,9**	**0,31**	**1**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	27,96	47,7000	757,430	36129,00
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,5289		
3.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,23	2,0900		747,00
3.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,1433		408,00
3.5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,4896		12,00
3.6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,36	10,8400		1099,00
3.7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,10	0,1672		34,00
3.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,2269		385,00
3.9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,30	2,2200		52,00
3.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,75	1,2800	179,800	230,00
3.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,23	0,3838	90,990	35,00
3.12	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0012	208172,820	249,00

		Накладные расходы -		*14555,97*		*24832*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13025,01*				*22221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1530,96*				*2612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3011,08*		*5137*				
		Сметная стоимость				*69348*				
4	**11-460401-1102 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**85,3**	**1196,68**	**107,91**	**102077**	**9205**	**56155**	**1,52**	**129**
		м2		**1088,77**	**58,62**	**92872**	**5001**	**50,8**	**0,08**	**7**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,52	129,2600	718,470	92872,00
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	6,6000		
4.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	6,6000		9205,00

		Накладные расходы -		*658,33*		*56155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*582,88*				*49719*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,45*				*6436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,40*		*12659*				
		Сметная стоимость				*170891*				

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор КГП"Станция скорой медицинской помощи города Темиртау"
управления здравоохранения Карагандинской области Абилкасимов З.Е

Форма 2В

Наименование стройки - РЕМОНТ ЗДАНИЯ " СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ" ПО АДРЕСУ Г.ТЕМИРТАУ, УЛ.ФУРМАНОВА,9

Наименование объекта - ЗДАНИЕ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ

АКТ № 1 от 19 апреля 2017 года
выполненных работ с 31 марта по 19 апреля 2017 года

на РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СН РК8.05-01-2015								
		ОТДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка/оконных металлических сливов/** м	60	63,09 63,06	0,04 --	3786 3783	2 --	2491 59,1	0,09 --	5 --
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,09	5,4600	692,860	3783,00			
1.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0720		2,00			
		Накладные расходы -		*41,52*		*2491*		*2236*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*37,27*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,26*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,37*		*502*				
		Сметная стоимость				*6779*				
2	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие** м2	18,3	676,26 676,26	-- --	12376 12376	-- --	8149 59,1	0,95 --	17 --
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1489235				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1262392		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					226843		
		Сметная прибыль -	Тенге			446153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6023072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2749
		Сметная заработная плата -	Тенге				2210631			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39379				
	Материалы -		Тенге			514				
	Всего заработная плата -		Тенге				36487			
		Накладные расходы -	Тенге			24832				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22221		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2611		
		Сметная прибыль -	Тенге			5137				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			69348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				36487			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			175313				
	Материалы -		Тенге			1432				
	Всего заработная плата -		Тенге				75524			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67981				
		Накладные расходы -	Тенге			54984				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					45617		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9367		
		Сметная прибыль -	Тенге			18424				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			248721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				75524			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6341142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2884
		Сметная заработная плата -	Тенге				2322642			

В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016Г. К=1	6341142	тенге
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5:0,8%	76094	тенге
ИТОГО	6417236	тенге
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕМОНТНО-СТРОИТ.РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	169415	
ИТОГО	6586651	
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	2568794	тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ ДЕМПИНГОВОЙ СКИДКИ	4017857	тенге
НДС 12%	482143	тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	4500000	тенге

Технический надзор:
ТОО "Исаев Л.Т" — **Исаев Л.Т**

Подрядчик:
ТОО "Казтемирстрой" — **Сулейменов Б.Ж**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка/круглое окно d=2,1м/** м2	4,41	1196,68 1088,77	107,91 58,62	5277 4801	476 259	2903 50,8	1,52 0,08	7 --
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,52	6,6800	718,400	4801,00			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,3413					
5.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	0,3413		476,00			
		Накладные расходы -		*658,33*		*2903*		*2570*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*582,88*				*333*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,45*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,40*		*654*				
		Сметная стоимость				*8835*				
6	11-100301-0301 РСНБ РК 2015	**Снятие оградительных экранов радиаторов с решетками** м2	10,1	331,62 158,55	173,07 70,47	3349 1601	1748 712	1584 59,8	0,20 0,08	2 1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,20	2,0600	777,030	1601,00			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,7908					
6.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,0622		0,74			
6.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,06	0,5850		1666,00			
6.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0477		81,00			
		Накладные расходы -		*156,82*		*1584*		*1383*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*136,96*				*201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,87*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,08*		*395*				
		Сметная стоимость				*5328*				
7	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** шт.	9	800,47 769,24	31,23 16,97	7204 6923	281 153	4665 59,1	1,10 0,02	10 --
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,10	9,9000	699,290	6923,00			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,2016					
7.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,2016		281,00			
		Накладные расходы -		*518,29*		*4665*		*4182*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*464,65*				*483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,64*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,50*		*950*				
		Сметная стоимость				*12818*				
8	12-150102-0802 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж** шт.	40	1158,17 1104,91	53,26 28,93	46327 44196	2130 1157	29905 59,1	1,58 0,04	63 2
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,58	63,2000	699,300	44196,00			
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	1,5300					
8.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	1,5300		2130,00			
		Накладные расходы -		*747,62*		*29905*		*26804*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*670,10*				*3101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,52*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,46*		*6099*				
		Сметная стоимость				*82330*				
9	**12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**19**	**288,72**	**2,17**	**5486**	**41**	**3237**	**0,35**	**7**
		м трубопроводов		**255,88**	**0,76**	**4862**	**14**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,35	6,5900	738,300	4862,00			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0190					
9.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0190		26,00			
9.4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,03	0,6270		15,00			
9.5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00	0,0817	5987,370	489,00			
9.6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,03	0,5206	179,800	94,00			
		Накладные расходы -		*170,35*		*3237*		*2882*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*151,67*				*355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,67*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,73*		*698*				
		Сметная стоимость				*9420*				
10	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**463**	**80,74**	**1,81**	**37381**	**839**	**24378**	**0,11**	**53**
		м2		**78,92**	**0,98**	**36542**	**456**	**59,1**	**--**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	52,7400	692,930	36542,00			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,6019					
10.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,6019		839,00			
		Накладные расходы -		*52,65*		*24378*		*21866*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,23*				*2512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,43*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,67*		*4941*				
		Сметная стоимость				*66699*				
11	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия/сан.узел+лестничная клетка/**	**30**	**549,29**	**20,08**	**16479**	**602**	**10681**	**0,70**	**21**
		м2		**529,21**	**10,91**	**15876**	**327**	**59,1**	**0,01**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	20,9600	757,410	15876,00			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4320					
11.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,4320		602,00			
		Накладные расходы -		*356,03*		*10681*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*319,21*				*9576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,82*				*1105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,43*		*2173*				
		Сметная стоимость				*29333*				
12	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	102,5	256,02	--	26242	--	17280	0,36	37
		м2		256,02	--	26242	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	37,1900	705,680	26242,00			
		Накладные расходы -		*168,58*		*17280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*151,31*				*15509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,27*				*1770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,97*		*3482*				
		Сметная стоимость				*47003*				
13	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	47	1464,48	68,58	68830	3223	44319	1,96	92
		шт.		1395,89	33,95	65607	1596	59,1	0,04	2
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,96	92,1300	712,080	65607,00			
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	1,8700					
13.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,04	1,8700		3161,00			
13.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,08	3,7300		63,00			
		Накладные расходы -		*942,96*		*44319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*845,03*				*39717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,92*				*4602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,59*		*9052*				
		Сметная стоимость				*122201*				
14	11-260201-0602 РСНБ РК 2015	**Двери металлические. Демонтаж в кирпичных стенах**	9,87	1784,58	131,64	17614	1299	10518	2,18	22
		м2 проемов по наружному обводу коробок		1652,93	64,44	16314	636	55,3	0,09	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,18	21,5400	757,400	16314,00			
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,9298					
14.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,2006		36,00			
14.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,7438		1263,00			
		Накладные расходы -		*1065,64*		*10518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*949,71*				*9374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,93*				*1144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,02*		*2251*				
		Сметная стоимость				*30382*				
15	11-080401-0201 РСНБ РК 2015	**Демонтаж стеклоблоков с оконных проемов**	3,5	780,68	65,68	2732	230	1478	0,94	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		**715,00**	**20,18**	**2503**	**71**	**50,8**	**0,03**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,94	3,3000	757,570	2503,00			
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,1032					
15.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,0549		183,00			
15.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0277		47,00			
		Накладные расходы -		***422,41***		***1478***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***373,47***				***1307***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***48,94***				***171***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***96,25***		***337***				
		Сметная стоимость				***4547***				
16	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж металлопластиковой перегородки с дверью**	**6,9**	**724,10**	**87,78**	**4996**	**606**	**3137**	**0,82**	**6**
		м2 проемов		**636,33**	**43,87**	**4391**	**303**	**59,8**	**0,07**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,82	5,6500	777,280	4391,00			
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,4678					
16.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03	0,1772		247,00			
16.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,11	0,7292		6,00			
16.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,1971		335,00			
16.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,16	1,1200		18,00			
		Накладные расходы -		***454,71***		***3137***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***406,76***				***2807***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***47,95***				***331***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***94,30***		***651***				
		Сметная стоимость				***8784***				
17	**12-150101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка /стояк/**	**17**	**645,10**	**4,46**	**10967**	**76**	**7200**	**0,85**	**15**
		м трубопровода с фасонными частями		**640,64**	**2,42**	**10891**	**41**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	14,5000	751,050	10891,00			
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0544					
17.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0544		76,00			
		Накладные расходы -		***423,52***		***7200***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***380,05***				***6461***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***43,47***				***739***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***85,49***		***1453***				
		Сметная стоимость				***19620***				
18	**12-150101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка/стояк/**	**20**	**518,95**	**2,23**	**10379**	**45**	**6822**	**0,69**	**14**
		м трубопровода с фасонными частями		**516,72**	**1,21**	**10334**	**24**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,69	13,7600	751,020	10334,00			
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0320					
18.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0320		45,00			
		Накладные расходы -		*341,08*		*6822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*306,10*				*6122*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,98*				*700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,80*		*1376*				
		Сметная стоимость				*18577*				
19	**12-150101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**3**	**392,18**	**3,62**	**1177**	**11**	**772**	**0,51**	**2**
		прибор		**388,56**	**1,97**	**1166**	**6**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,51	1,5400	757,630	1166,00			
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0078					
19.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0078		11,00			
		Накладные расходы -		*257,22*		*772*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*230,80*				*692*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,41*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,95*		*156*				
		Сметная стоимость				*2105*				
20	**12-150101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**2**	**487,58**	**4,04**	**975**	**8**	**640**	**0,64**	**1**
		прибор		**483,54**	**2,20**	**967**	**4**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,64	1,2800	757,360	967,00			
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0058					
20.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0058		8,00			
		Накладные расходы -		*319,91*		*640*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*287,07*				*574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,85*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,60*		*129*				
		Сметная стоимость				*1744*				
21	**12-120104-0505 РСНБ РК 2015**	**Очистка вручную от краски масляной со стен, с лестниц**	**120,5**	**223,12**	**--**	**26886**	**--**	**17703**	**0,32**	**39**
		м2		**223,12**	**--**	**26886**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,32	38,8000	692,920	26886,00			
		Накладные расходы -		*146,92*		*17703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*131,86*				*15890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,05*				*1814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,60*		*3567*				
		Сметная стоимость				*48156*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	0,3	17241,44	2753,80	5172	826	3148	21,24	6
		м3 кладки		14487,64	1359,32	4346	408	59,1	1,54	--
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	21,24	6,3700	682,010	4346,00			
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	0,4605					
22.3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,38	0,4125		676,00			
22.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0480		137,00			
22.5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	0,8250		14,00			
		Накладные расходы -		*10493,69*		*3148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9365,55*				*2810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1128,14*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2218,81*		*666*				
		Сметная стоимость				*8986*				
23	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж облицовки стен из крагиса в архиве,диспетчерской**	38,2	95,38	12,82	3643	490	2219	0,12	5
		м2 стен		82,56	5,16	3154	197	59,1	--	--
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,12	4,7000	671,260	3154,00			
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1719					
23.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1719		490,00			
		Накладные расходы -		*58,08*		*2219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,84*				*1980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,24*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,28*		*469*				
		Сметная стоимость				*6331*				
24	12-130102-0101 РСНБ РК 2015	**Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие**	350	81,07	--	28375	--	18684	0,12	41
		м2 оклеенной поверхности		81,07	--	28375	--	59,1	--	--
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,12	40,9500	692,920	28375,00			
		Накладные расходы -		*53,38*		*18684*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,91*				*16770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,47*				*1914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,76*		*3765*				
		Сметная стоимость				*50824*				
25	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг"**	150,5	756,19	71,22	113807	10718	66803	0,82	123
		м2		684,98	35,94	103089	5409	54,8	0,05	8
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,82	123,4100	835,340	103089,00			
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	8,0400					
25.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	6,4400		77,00			
25.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,9150		1276,00			
25.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	5,5100		9365,00			
		Накладные расходы -		*443,88*		*66803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*395,06*				*59457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,81*				*7346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,01*		*14449*				
		Сметная стоимость				*195059*				
26	**11-130501-0601 РСНБ РК 2015**	**Снятие потолочной плитки**	**36,9**	**2125,50**	**483,33**	**78431**	**17835**	**42410**	**1,76**	**65**
		м2		**1642,17**	**232,60**	**60596**	**8583**	**54,2**	**0,34**	**13**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,76	64,9400	933,050	60596,00			
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	12,5500					
26.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,2952		934,00			
26.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,2952		9,00			
26.5	31-060202-1301	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0,10	3,8400		347,00			
26.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	9,7400		16545,00			
		Накладные расходы -		*1149,33*		*42410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*1016,12*				*37495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,20*				*4915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,99*		*9667*				
		Сметная стоимость				*130508*				
27	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**30**	**40,47**	**--**	**1214**	**--**	**799**	**0,06**	**2**
		шт.		**40,47**	**--**	**1214**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	1,7500	692,920	1214,00			
		Накладные расходы -		*26,65*		*799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23,92*				*717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,73*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,37*		*161*				
		Сметная стоимость				*2174*				
28	**12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**83**	**288,72**	**2,17**	**23964**	**180**	**14139**	**0,35**	**29**
		м трубопроводов		**255,88**	**0,76**	**21238**	**63**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,35	28,7700	738,260	21238,00			
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0830					
28.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0830		116,00			
28.4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,03	2,7400		64,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00	0,3569	5987,370	2137,00			
28.6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,03	2,2700	179,800	409,00			
		Накладные расходы -		***170,35***		***14139***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***151,67***				***12589***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***18,67***				***1550***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***36,73***		***3048***				
		Сметная стоимость				***41151***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**704525**	**53608**			**863**
			Тенге			**647275**	**25777**			**36**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**665146**				
		Материалы -	Тенге			**3129**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**636565**			
		Накладные расходы -	Тенге			**402218**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**358803**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**43415**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**85389**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1152753**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**850**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**636565**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**39379**				
		Материалы -	Тенге			**514**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**36487**			
		Накладные расходы -	Тенге			**24832**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22221**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2611**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5137**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**69348**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36487**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1222102**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**898**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**673052**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**704525**	**53608**			**863**
			Тенге			**647275**	**25777**			**36**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**665146**				
		Материалы -	Тенге			**3129**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**636565**			
		Накладные расходы -	Тенге			**402218**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**358803**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**43415**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**85389**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1152753**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**850**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**636565**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**39379**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			514				
		Всего заработная плата -	Тенге				36487			
		Накладные расходы -	Тенге			24832				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22221		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2611		
		Сметная прибыль -	Тенге			5137				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			69348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				36487			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1222102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							898
		Сметная заработная плата -	Тенге				673052			

ОТДЕЛ 2.ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

29	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором/сверление отверстий в трещинах/**	10	42,36	0,78	424	8	274	0,05	1
		отверстие		41,58	--	416	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,05	0,5490	757,740	416,00			
29.2	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05	0,4940		8,00			
		Накладные расходы -		*27,41*		*274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,58*				*246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,84*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,58*		*56*				
		Сметная стоимость				*754*				
30	12-190101-0206 РСНБ РК 2015	**Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление электродрелью. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм**	10	28,27	0,39	283	4	184	0,04	--
		отверстие		27,87	--	279	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	0,3680	758,150	279,00			
30.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,03	0,3310		4,00			
		Накладные расходы -		*18,37*		*184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,47*				*165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,90*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*37*				
		Сметная стоимость				*504*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**706**	**12**			**1**
			Тенге			**695**	**--**			**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			706				
		Всего заработная плата -	Тенге				695			
		Накладные расходы -	Тенге			458				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					410		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48		
		Сметная прибыль -	Тенге			93				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				695			

РАЗДЕЛ 3.ОКНА

31	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	55,37	2551,82	110,25	141294	6105	42788	1,30	72
		м2 проемов		1012,72	53,40	56074	2957	59,8	0,07	4

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,30	72,1500	777,220	56074,00
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	3,6500		
31.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03	1,6700		2331,00
31.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,23	12,6700		107,00
31.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	1,9800		3357,00
31.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,35	19,5300		309,00
31.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	63,1200	585,900	36983,00
31.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	395,3400	25,510	10085,00
31.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	39,3100	108,120	4250,00
31.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	150,0500	80,580	12091,00
31.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8,00	442,9600	9,180	4066,00
31.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	237,5400	49,000	11639,00
		Накладные расходы -		*772,77*		*42788*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*637,54*			*35301*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135,23*			*7488*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,97*		*14727*	
		Сметная стоимость				*198809*	
32	21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	55,37	17606,30	--	974861	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*746,51*		*41334*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*746,51*				*41334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1468,22*		*81296*				
		Сметная стоимость				*1097491*				
33	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**65**	**1008,47**	**60,67**	**65551**	**3944**	**32918**	**1,12**	**73**
		м2 проемов		**716,30**	**27,53**	**46559**	**1789**	**59,8**	**0,03**	**2**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,12	72,9000	638,640	46559,00			
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	2,0600					
33.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	10,2400		122,00			
33.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1300		370,00			
33.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,1300		181,00			
33.6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,05	3,1000		26,00			
33.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,3800		2351,00			
33.8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,04	2,6500		104,00			
33.9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0650	24426,850	1588,00			
33.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	15,6000	585,900	9140,00			
33.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	196,9500	21,570	4248,00			
33.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,4687	153,640	72,00			
		Накладные расходы -		*506,43*		*32918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*444,81*				*28912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,62*				*4005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,19*		*7877*				
		Сметная стоимость				*106346*				
34	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**65**	**4667,06**	**--**	**303359**	**--**	**12862**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*197,88*		*12862*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,88*				*12862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*389,20*		*25298*				
		Сметная стоимость				*341519*				
35	**12-110103-0201 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка потолков**	**120**	**221,86**	**1,39**	**26624**	**167**	**17101**	**0,28**	**34**
		м2		**215,30**	**0,76**	**25836**	**91**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,28	33,6800	767,010	25836,00			
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1200					
35.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,1200		167,00			
35.4	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0408	15202,070	620,00			
35.5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0120	27,670	0,33			
		Накладные расходы -		*142,51*		*17101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*127,69*				*15323*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,82*				*1779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,15*		*3498*				
		Сметная стоимость				*47223*				
36	**12-110101-0110 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**300**	**1026,26**	**21,01**	**307878**	**6303**	**166491**	**0,90**	**269**
		м2		**814,00**	**16,21**	**244199**	**4863**	**59,1**	**0,02**	**6**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,90	269,2800	906,860	244199,00			
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	6,4200					
36.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	1,3800		1924,00			
36.4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,02	5,0400		4379,00			
36.5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0330	75745,780	2500,00			
36.6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	3,36	1008,0000	54,380	54815,00			
36.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	2,2200	27,670	61,00			
		Накладные расходы -		*554,97*		*166491*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*490,65*				*147196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,32*				*19295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,50*		*37949*				
		Сметная стоимость				*512318*				
37	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**800**	**823,80**	**18,92**	**659044**	**15139**	**350713**	**0,74**	**590**
		м2		**640,52**	**14,39**	**512414**	**11513**	**59,1**	**0,02**	**15**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,74	590,4000	867,910	512414,00			
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	15,2000					
37.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	3,6800		5131,00			
37.4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,01	11,5200		10008,00			
37.5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0800	75745,780	6060,00			
37.6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,88	2304,0000	54,380	125292,00			
37.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	5,0400	27,670	139,00			
		Накладные расходы -		*438,39*		*350713*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*387,05*				*309641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,34*				*41072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,98*		*80781*				
		Сметная стоимость				*1090538*				
38	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**99**	**2404,87**	**35,90**	**238082**	**3554**	**107327**	**2,06**	**204**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**1699,83**	**19,50**	**168283**	**1931**	**54,8**	**0,03**	**3**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,06	203,7900	825,760	168283,00			
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	2,5500					
38.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	2,0400		2843,00			
38.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0990	15456,050	1530,00			
38.5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	4,2600	15202,070	64715,00			
		Накладные расходы -		*1084,11*		*107327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*942,19*				*93277*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,92*				*14050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,12*		*27633*				
		Сметная стоимость				*373042*				
39	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**300**	**575,89**	**3,75**	**172766**	**1124**	**84555**	**0,56**	**169**
		м2 окрашиваемой поверхности		**448,76**	**1,90**	**134628**	**570**	**54,8**	**--**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,56	169,0500	796,380	134628,00			
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,6750					
39.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0600		84,00			
39.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,4800		815,00			
39.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,9300	84,660	79,00			
39.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,01	2,5200	162,180	409,00			
39.7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00	0,2070	133113,770	27555,00			
39.8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	165,0000	54,380	8973,00			
		Накладные расходы -		*281,85*		*84555*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*246,96*				*74088*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,89*				*10467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,62*		*20586*				
		Сметная стоимость				*277907*				
40	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**800**	**473,93**	**3,53**	**379144**	**2826**	**180120**	**0,45**	**359**
		м2 окрашиваемой поверхности		**357,18**	**1,79**	**285741**	**1434**	**54,8**	**--**	**2**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,45	358,8000	796,380	285741,00			
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,7000					
40.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,1600		223,00			
40.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	1,2000		2038,00			
40.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	2,4800	84,660	210,00			
40.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,01	6,7200	162,180	1090,00			
40.7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00	0,5040	133113,770	67089,00			
40.8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	408,0000	54,380	22187,00			
		Накладные расходы -		*225,15*		*180120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*196,72*				*157372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,44*				*22748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,93*		*44741*				
		Сметная стоимость				*604005*				
41	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка гипсокартоном по металлическому каркасу на металлическом каркасе**	**17,0445**	**5651,95**	**23,47**	**96335**	**400**	**30042**	**3,11**	**53**
		м2 поверхности облицовки		**2655,18**	**10,88**	**45256**	**185**	**54,8**	**0,01**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,10	52,9200	855,130	45256,00			
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2280					
41.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	1,0600		13,00			
41.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0784		109,00			
41.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1040		177,00			
41.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	1,3600		22,00			
41.7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,01	0,0954	460076,100	43914,00			
41.8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	8,1800	297,840	2437,00			
41.9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0022	1546459,740	3427,00			
41.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,08	1,3000	695,640	901,00			
		Накладные расходы -		*1762,59*		*30042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1461,00*				*24902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*301,59*				*5140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,16*		*10110*				
		Сметная стоимость				*136488*				
42	**22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97**	**36**	**510,69**	**--**	**18385**	**--**	**780**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,65*		*780*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,65*				*780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,59*		*1533*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*20698*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**3383322**	**39562**			**1823**
			Тенге			**1518991**	**25333**			**33**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3383322**				
	Материалы -		Тенге			**528166**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1544323**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1296605**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1067031**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**886012**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**181019**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**356028**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4806382**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1856**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1544323**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**4806382**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1856**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1544323**			

РАЗДЕЛ 4.Водопровод,канализация,отопление,электрика

43	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**50**	**1956,90**	**693,18**	**97845**	**34659**	**47187**	**1,40**	**70**
		м трубопровода		**1236,49**	**130,65**	**61825**	**6533**	**60,4**	**0,17**	**9**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,40	70,1500	881,330	61825,00
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	8,5800		
43.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,13	6,6700		27367,00
43.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0250		71,00
43.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1700		289,00
43.6	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,00	0,2150	1612,620	347,00
43.7	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0000	86183,880	0,43
43.8	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,01	0,3600	941,460	339,00
43.9	21-130704-3501	Метиленхлорид ГОСТ 9968-86	кг	0,01	0,2600	178,500	46,00
43.10	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00	0,0425	3708,720	158,00
43.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	1,4700	320,630	471,00

		Накладные расходы -		***943,74***		***47187***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***825,75***				***41288***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***117,98***				***5899***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***232,05***		***11603***				
		Сметная стоимость				***156635***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	23-010602-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	50	1344,23	--	67212	--	2850	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,00*		*2850*		*2850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,00*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,10*		*5605*				
		Сметная стоимость				*75667*				
45	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм.Прокладка**	4	2371,87	692,01	9487	2768	4915	1,89	8
		м трубопровода		1662,17	129,62	6649	518	60,4	0,17	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,89	7,5400	881,360	6649,00			
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,6820					
45.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,13	0,5336		2189,00			
45.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0020		7,00			
45.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0012		3,00			
45.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0088		15,00			
45.7	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,00	0,0100	1612,620	16,00			
45.8	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0000	86183,880	0,01			
45.9	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм x 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,01	0,0340	941,460	32,00			
45.10	21-130704-3501	Метиленхлорид ГОСТ 9968-86	кг	0,00	0,0100	178,500	2,00			
45.11	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00	0,0040	3708,720	15,00			
45.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00	0,0188	320,630	6,00			
		Накладные расходы -		*1228,69*		*4915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1082,24*				*4329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,45*				*586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,05*		*1152*				
		Сметная стоимость				*15554*				
46	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	4	192,31	--	769	--	33	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,15*		*33*		*33*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,15*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,04*		*64*				
		Сметная стоимость				*866*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	19,56	1485,07	--	29048	--	19127	2,14	42
		т		1485,07	--	29048	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,14	41,9200	692,920	29048,00			
		Накладные расходы -		*977,85*		*19127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*877,67*				*17167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,18*				*1960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,03*		*3854*				
		Сметная стоимость				*52029*				
48	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Мусор строительный. Погрузка**	19,56	69,00	--	1350	--	57	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,93*		*57*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,93*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,75*		*113*				
		Сметная стоимость				*1520*				
49	41-010103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	19,56	414,68	--	8111	--	344	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,58*		*344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,58*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,58*		*676*				
		Сметная стоимость				*9131*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**213822**	**37427**			**120**
			Тенге			**97521**	**7051**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38509**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**29048**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**9461**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19528**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17167**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2361**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4643**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**62680**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29048**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**175313**				
	Материалы -		Тенге			**1432**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**75524**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**67981**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			54984				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					45617		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9367		
		Сметная прибыль -	Тенге			18424				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ.-		Тенге			248721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				75524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			311401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				104572			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**3597851**	**77001**			**1944**
			Тенге			**1617206**	**32384**			**42**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3422537**				
	Материалы -		Тенге			**528166**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1574066**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1296605**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**9461**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1087017**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**903589**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**183428**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**360764**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4870319**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1898**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1574066**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**175313**				
	Материалы -		Тенге			**1432**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**75524**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**67981**				
		Накладные расходы -	Тенге			**54984**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**45617**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9367**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**18424**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**248721**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75524**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			**5119040**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1985**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1649590**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4302376**	**130608**			**2806**
			Тенге			**2264481**	**58161**			**78**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4087684**				
	Материалы -		Тенге			**531294**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2210631**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1296605**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**9461**				