Заказчик: **КГП "Станция скорой медицинской помощи города Темиртау" управления здравоохранения Карагандинской области**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"
Договор : **№19 от 16.02.2017г. Доп.соглашение №19 от 16.03.2017г.**

ИИК: KZ739470398990531486
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
БИК :ALFAKZKA
БИН: 990140002380

ИИК: KZ449143984l1BC03506
ДБ АО "Сбербанк"
БИК : SABRKZKA
БИН: 031140001217

А К Т № 2 от 19 мая 2017года

Выполненных работ с 19 апреля по 19 мая 2017 года

Объект:Работы по капитальному ремонту здания КГП "Станция скорой медицинской помощи города Темиртау"

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	39 807 003,04
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	4 500 000,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	4 500 000,00
5	Виды выполняемых работ	Работы по капитальному ремонту здания КГП "Станция скорой медицинской помощи города Темиртау"
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	21 500 000,00
7	Сумма выполненных работ с 19 апреля по 19 мая 2017г.	17 000 000,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	-
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	17 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГП "Станция скорой медицинской помощи города Темиртау"
управления здравоохранения Карагандинской области
_____ Абилкасимов З.Е

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"
_____ Сулейменов Б.Ж.

Наименование стройки - РЕМОНТ ЗДАНИЯ " СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ" ПО АДРЕСУ Г.ТЕМИРТАУ, УЛ.ФУРМАНОВА,9

Наименование объекта - ЗДАНИЕ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ

АКТ № 2 от 19 мая 2017 года
выполненных работ с 19 апреля по 19 мая 2017 года

на РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	106	496,66	3,70	52646	393	31059	0,60	63
		м трубопроводов		440,15	1,29	46656	136	59,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,60	63,2000	738,260	46656,00
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1802		
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,1802		251,00
1.4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06	6,0400		141,00
1.5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,01	0,7844	5987,370	4696,00
1.6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,05	5,0100	179,800	901,00
		Накладные расходы -		*293,01*		*31059*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*260,89*			*27654*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,12*			*3405*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,17*		*6696*	
		Сметная стоимость				*90402*	

2	11-090601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Решетчатые металлические двери. Разборка(демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,7, к времени использования машин - 0,7**	0,07	24120,60	1604,05	1688	112	1022	27,96	2
		т конструкций		21177,46	210,08	1482	15	60,9	0,31	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	27,96	1,9600	757,200	1482,00
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,0217		
2.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,22	0,0857		31,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					39100		
		Сметная прибыль -	Тенге			76900				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1038156				310
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				258542			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3392427				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			3392427				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			23955426				8861
		ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч				7134134			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016Г. К=1	23955426 тенге
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5:0,8%	287465 тенге
ИТОГО	24242891 тенге
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕМОНТНО-СТРОИТ.РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	640012
ИТОГО	24882903
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	9704332 тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ ДЕМПИНГОВОЙ СКИДКИ	15178572 тенге
НДС 12%	1821429 тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	17000000 тенге

Заказчик:
Директор КГП"Станция скорой медицинской помощи города Темиртау" управления здравоохранения Карагандинской области — **Абилкасимов З.Е**

Технический надзор:
ТОО" Исаев Л.Т" — **Исаев Л.Т**

Подрядчик:
ТОО"КазТемирСтрой" — **Сулейменов Б.Ж**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4	31-060104-0101	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,0059		17,00			
2.5	31-060105-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,0201		0,48			
2.6	31-060403-0004	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,36	0,4449		45,00			
2.7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,10	0,0069		1,00			
2.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,0093		16,00			
2.9	31-060302-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,30	0,0911		2,00			
2.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0001	180505,630	12,00			
2.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,02	0,0010	66,300	0,07			
2.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,01	0,0007	1467,210	0,96			
2.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0001	381819,660	44,00			
2.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0004	153,640	0,05			
2.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,75	0,0525	179,800	9,00			
2.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,23	0,0158	90,990	1,00			
2.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	6,00			
2.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	208172,820	10,00			
2.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	246953,060	3,00			
2.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	301596,060	6,00			
		Накладные расходы -		*14599,99*		*1022*		*912*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13025,01*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1574,97*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3097,65*		*217*				
		Сметная стоимость				*2927*				
3	11-080701-0201 РСНБ РК 2015	**Деревянные подмости для ремонта стен и потолка в лестничных клетках. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	**27,4**	**869,17**	**3,82**	**23815**	**105**	**10022**	**0,81**	**22**
		м2 горизонтальной проекции		**619,20**	**1,92**	**16966**	**53**	**50,8**	--	--

№ п.п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,81	22,1200	767,000	16966,00			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0617					
3.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0493		84,00			
3.4	21-050103-0501	Стальные детали лесов	т	0,00	0,0079	243927,130	1938,00			
3.5	21-050501-0101	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00	0,0022	29921,700	66,00			
3.6	21-050501-0112	Щиты настила	м2	0,06	1,5100	3145,680	4741,00			
		Накладные расходы -		*365,76*		*10022*		*8646*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*315,53*				*1376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,23*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ-НР (Н30) - 8%		*98,79*		*2707*				
		Сметная стоимость				*36544*				
4	11-13-[illegible] РСНБ РК 2015	**Снятие потолочной плитки**	126,4	2125,50	483,33	268663	61093	145275	1,76	222
				1642,17	232,60	207570	29400	54,2	0,34	43
			м2	Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,76	222,4600	933,050	207570,00			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	42,9800					
4.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	1,0100		3198,00			
4.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,0100		31,00			
4.5	31-060202-1301	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0,10	13,1500		1189,00			
4.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	33,3700		56675,00			
		Накладные расходы -		*1149,33*		*145275*		*128438*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*1016,12*				*16837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,20*		*33115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,99*		*447053*				
		Сметная стоимость								
5	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	36	40,47	--	1457	--	959	0,06	2
				40,47	--	1457	--	59,1	--	--
			шт.	Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	2,1000	693,020	1457,00			
		Накладные расходы -		*26,65*		*959*		*861*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23,92*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,73*		*193*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,37*		*2610*				
		Сметная стоимость								
6	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	25	44,21	0,42	1105	10	725	0,06	2
				43,79	0,23	1095	6	59,1	--	--
			шт.	Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	1,5800	693,040	1095,00			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0075					
6.3	31-050[illegible]	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0075		10,00			
		Накладные расходы -		*28,99*		*725*		*650*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,02*				*74*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,98*		*146*				
		СП от ПЗ-НР (Н30) - 8%		*5,86*		*1976*				
		Сметная стоимость								
-	12-15[illegible]	Трубопроводы из высокопрочных труб диаметром до 32								
	РСНБ РК 2015	мм. Разборка	23	288,72	2,17	6641	50	3918	0,35	8
			м трубопроводов	255,88	0,76	5885	17	59,1	--	--
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,35	7,9700	738,230	5885,00			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0230		32,00			
7.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0230		18,00			
7.4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,03	0,7590		592,00			
7.5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00	0,0989	5987,370	113,00			
7.6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,03	0,6302	179,800				
		Накладные расходы -		*170,35*		*3918*		*3488*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*151,67*				*429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,67*		*845*				
		СН от ИЗ+НР (И30) - 8%		*36,73*		*11404*				**321**
		Сметная стоимость				**356015**	**61762**			**43**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**281111**	**29627**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**354327**				
		Материалы -	Тенге			**13048**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**309241**			
		Накладные расходы -	Тенге			**191958**		**169738**		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22220**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**43703**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**589988**				**363**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**309241**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**1688**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**94**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1497**			
		Материалы -	Тенге			**1022**				
		Всего заработная плата -	Тенге					**912**		
		Накладные расходы -	Тенге					**110**		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**217**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**2927**				**2**
		Сметная прибыль -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				**1497**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**592915**				**365**
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				**310738**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 2.ТАМБУР ГЛАВНОГО ВХОДА

8	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	5	120,90 120,64	0,26 --	604 603	1 --	397 59,1	0,17 --	1 --
		м2 кровли								

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,17	0,8705	692,710	603,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,0420		1,00				
				79,45		*397*		*356*			
		Накладные расходы -		*71,30*				*41*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,15*							
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,03*		*80*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*1081*					
		Сметная стоимость									
9	12-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Снятие профлиста,обрамляющего козырек по периметру**	**4**	**466,10** **465,57**	**0,52** --	**1864** **1862**	**2** --	**1226** **59,1**	**0,67** --	**3** --	
			м2 кровли	Количество		Стоимость					
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,67	2,6900	692,810	1862,00				
9.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02	0,0680		2,00				
				306,58		*1226*		*1101*			
		Накладные расходы -		*275,15*				*126*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,43*		*247*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,81*		*3338*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%									
		Сметная стоимость									
10	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	**Стяжка под кровельным иркрытием цементная. Разборка**	**7**	**1199,05** **842,25**	**356,80** **177,82**	**8393** **5896**	**2498** **1245**	**4755** **59,1**	**1,11** **0,21**	**8** **1**	
			м2	Количество		Стоимость					
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,11	7,7800	757,450	5896,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	1,4700		2277,00				
10.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,19	1,3400		45,00				
10.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,38	2,6900		176,00				
10.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,1260						
				679,26		*4755*		*4220*			
		Накладные расходы -		*602,86*				*535*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*76,40*		*1052*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,26*		*14200*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%									
		Сметная стоимость									
11	11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Разборка (демонтаж) металлических конструкций козырька из металлической стойки и трубы д=200мм, применен коэффициент к затратам труда - 0,7, к времени использования машин - 0,7**	**0,3**	**26707,46** **13572,29**	**10628,80** **1933,03**	**8012** **4072**	**3189** **580**	**3293** **60,9**	**15,18** **2,78**	**5** **1**	
			т конструкций	Количество		Стоимость					
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	15,18	4,5500	894,160	4072,00			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,78	0,8334					
11.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,80	2,9400		1050,00			
11.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,06	0,0168		0,34			
11.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,0231		66,00			
11.6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,69	0,5061		1849,00			
11.7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,06	0,0185		87,00			
11.8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	0,0525		1,00			
11.9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,97	0,2919		59,00			
11.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,0357		61,00			
11.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,11	0,6342		15,00			
11.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0003	180505,630	53,00			
11.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,02	0,0045	66,300	0,30			
11.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,01	0,0028	1467,210	4,00			
11.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0001	327444,850	49,00			
11.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0015	153,640	0,23			
11.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,30	0,3900	179,800	70,00			
11.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,39	0,1170	90,990	11,00			
11.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	27,00			
11.20	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01	0,0024	208172,820	500,00			
11.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	246953,060	11,00			
11.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0001	301596,060	27,00			
		Накладные расходы -		*10975,51*		*3293*			*2833*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9442,74*					*460*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1532,77*						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3014,64*		*904*				
		Сметная стоимость				*12209*				
12	11-150101-0204	Стены. Разборка облицовки подпорной оградительной стенки крыльца из рваного камня	25,9	5918,14	170,55	153280	4417	92696	6,16	160
	РСНБ РК 2015			5747,59	78,50	148863	2033	54,8	0,12	3
		м2 поверхности облицовки								

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,16	159,5400	933,050	148863,00			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	3,0500					
12.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0808		256,00			
12.4	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,13	3,4900		447,00			
12.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,07	1,7400		2952,00			
12.6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,5470		763,00			
		Накладные расходы -		*3579,00*		*92696*		*82691*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*3192,70*				*10605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*386,30*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*759,77*		*19678*				
		Сметная стоимость				*265654*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**172154**	**10107**			**175**
			Тенге			**161295**	**3858**			**5**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**164142**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**160502**			
		Накладные расходы -	Тенге			**99074**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**88368**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10706**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21057**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**284274**				**175**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**160502**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**8012**				
		Материалы -	Тенге			**752**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4652**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3293**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2833**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**460**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**904**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**12209**				**5**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4652**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**296483**				**181**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165153**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ

13	**11-070512-0109**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж**	**183**	651,56	**397,57**	**119236**	72755	52860	**0,31**	**57**
	РСНБ РК 2015			254,00	**149,55**	**46481**	27367	62,1	**0,22**	**40**
		шт. сборных конструкций								

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,22	56,9500	816,180	46481,00
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	40,0000		
13.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,05	11,2700		27547,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	20,7300		35208,00			
		Накладные расходы -		*288,85*		*52860*		*45860*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*250,60*				*7000*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,25*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,23*		*13768*				
		Сметная стоимость				*185863*				
14	**11-460201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных**								
	РСНБ РК 2015	**поверхностей парапета**	**32**	**158,12**	**--**	**5060**	**--**	**2894**	**0,23**	**7**
			м2	**158,12**	**--**	**5060**	**--**	**50,8**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,23	7,3000	692,920	5060,00
		Накладные расходы -		*90,44*		*2894*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*80,33*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,11*		*2570*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,88*		*324*	
		Сметная стоимость				*636*	
15	**12-080101-0401**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное.**				*8590*	
	РСНБ РК 2015	**Разборка**	**28**	**63,09**	**0,04**	**1767**	**1**
			м	**63,06**	**--**	**1766**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,09	2,5500	693,090	1766,00
15.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0336		1,00
		Накладные расходы -		*41,52*		*1163*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*37,27*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,26*		*1043*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,37*		*119*	
		Сметная стоимость				*234*	
16	**11-200801-0108**	**Деф.лекторы,диаметр патрубка 1000 мм. Демонтаж**				*3164*	
	РСНБ РК 2015		**1**	**4696,37**	**179,12**	**4696**	**179**
			дефлектор	**4517,25**	**52,82**	**4517**	**53**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,96	5,9600	757,380	4517,00
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	0,1365		
16.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0210		60,00
16.4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,49	1,4900		62,00
16.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,0336		57,00
		Накладные расходы -		*3076,49*		*3076*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2760,32*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*316,16*		*2760*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*621,83*		*316*	
		Сметная стоимость				*622*	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			*8394*	
						130759	**72935**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			57824	27420			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126063				
		Всего заработная плата -	Тенге				80673			
		Накладные расходы -	Тенге			56916				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					49473		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7443		
		Сметная прибыль -	Тенге			14638				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			197617				107
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				80673			
		Сметная заработная плата -	Тенге			4696				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4570			
		Всего заработная плата -	Тенге			224				
		Сдача и испытание -	Тенге			3076				
		Накладные расходы -	Тенге					2760		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					316		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			622				
		Сметная прибыль -	Тенге			8395				6
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				4570			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			206012				113
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				85243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 4.ФАСАД ЗДАНИЯ

17	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/разупрочненной отслоившейся штукатурки с накрывочным отделочным слоем под "шубу со стен фасада"**	312	158,12	--	49335	--	28217	0,23	71
		м2		158,12	--	49335	--	50,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,23	71,2000	692,920	49335,00			
		Накладные расходы -		*90,44*		*28217*		*25062*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*80,33*				*3154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,11*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,88*		*6204*				
		Сметная стоимость				*83756*				

18	11-150108-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Стены. Разборка облицовки цоколя из "рваного" камня, число плит в 1 м2 до 6**	34,14	11842,20	1168,11	404293	39879	242593	11,44	391
		м2 поверхности облицовки		10674,09	886,33	364414	30259	54,8	1,30	44

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,44	390,5600	933,050	364414,00			
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,30	44,3800					
18.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0628		199,00			
18.4	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,02	0,8084		763,00			
18.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,2185		305,00			
18.6	34-010401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	1,01	34,4100		38516,00			
18.7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18	6,1700		98,00			
		Накладные расходы -		*7105,83*		*242593*		*216281*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*6335,11*				*26312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*770,72*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1515,84*		*51751*				
		Сметная стоимость				*698637*				*462*
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**453628**	**39879**			**44**
			Тенге			**413748**	**30259**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**453628**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**444008**			
		Накладные расходы -	Тенге			**270809**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**241343**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**29466**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**57955**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**782392**				**506**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**444008**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**782392**				**506**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч				**444008**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**1112557**	**184684**			**1031**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			**913979**	**91164**			**133**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**1098159**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**13048**				
		Материалы -	Тенге				**994424**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**618758**				
		Накладные расходы -	Тенге					**548922**		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**69836**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**137353**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1854271**				**1151**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**994424**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**9701**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**846**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**6149**			
		Материалы -	Тенге			**4315**				
		Всего заработная плата -	Тенге					**3745**		
		Накладные расходы -	Тенге					**570**		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**1121**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15137				7
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6149			
		Сметная заработная плата -	Тенге			4696				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4570			
		Всего заработная плата -	Тенге			224				
		Сдача и испытание -	Тенге			3076				
		Накладные расходы -	Тенге					2760		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					316		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			622				
		Сметная прибыль -	Тенге			8395				6
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				4570			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1877802				1164
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	чел.-ч				1005143			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

ОТДЕЛ 2.ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОКНА

19	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**								
			34,63	**2731,29**	**137,81**	**94585**	**4772**	**30592**	**1,50**	**52**
				1164,63	**66,75**	**40331**	**2312**	**59,8**	**0,08**	**3**
			м2 проемов							

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,50	51,8900	777,220	40331,00
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	2,8500		1458,00
19.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03	1,0500		67,00
19.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,23	7,9300		2100,00
19.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	1,2400		193,00
19.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,35	12,2100	585,900	23130,00
19.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	39,4800	25,510	6308,00
19.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	247,2600	108,120	2658,00
19.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	24,5900	80,580	7562,00
19.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	93,8500	9,180	2543,00
19.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8,00	277,0400	49,000	7280,00
19.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	148,5600		
		Накладные расходы -		*883,39*		*30592*	*25500*
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*736,36*			*5092*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,03*		*10014*	
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*289,17*		*135191*	
		Сметная стоимость					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**								
			1,83	**17606,30**	**--**	**32220**	**--**	**1366**	**--**	**--**
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*746,51*		*1366*		*1366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*746,51*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1468,22*		*2687*				
		Сметная стоимость				*36273*				
21	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**90**	**853,06**	**21,00**	**76775**	**1890**	**32535**	**0,67**	**61**
		м2 проемов		**516,88**	**5,02**	**46519**	**452**	**59,8**	**0,01**	**1**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,67	60,6500	766,990	46519,00
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,5288		
21.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,1800		600,00
21.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,9000		500,00
21.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,2430		413,00
21.6	21-020402-0301	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,3060	15202,070	4652,00
21.7	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,06	5,0200	215,220	1081,00
21.8	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,2700	12596,440	3401,00
21.9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	5,0400	153,640	774,00
21.10	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00	0,0006	187968,660	118,00
21.11	21-130805-0201	Войлок строительный	т	0,00	0,0468	382842,720	17917,00
21.12	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00	0,0054	75443,280	407,00
21.13	21 130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,5400	27,670	15,00
		Накладные расходы -		*361,50*		*32535*		*28089*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*312,10*				*4446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,40*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,16*		*8745*				
		Сметная стоимость				*118055*				
22	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**								
			37,92	**1008,47**	**60,67**	**38241**	**2301**	**19204**	**1,12**	**43**
		м2 проемов		**716,30**	**27,53**	**27162**	**1044**	**59,8**	**0,03**	**1**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,12	42,5300	638,640	27162,00
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,2000		
22.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	5,9800		71,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0758		216,00			
22.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0758		106,00			
22.6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,05	1,8100		15,00			
22.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,8077		1372,00			
22.8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,04	1,5500		60,00			
22.9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0379	24426,850	926,00			
22.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	9,1000	585,900	5332,00			
22.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	114,9000	21,570	2478,00			
22.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,2734	153,640	42,00			
		Накладные расходы -		*506,43*		*19204*		*16867*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*444,81*				*2337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,62*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*121,19*		*4596*				
		Сметная стоимость				*62040*				
23	**11-100107-0107**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах**								
	РСНБ РК 2015	**и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**								
	Изм. и доп. вып. 1		**6,3**	**874,12**	**83,18**	**5507**	**524**	**2833**	**0,97**	6
		м2 проемов		**622,14**	**39,72**	**3919**	**250**	**59,8**	**0,05**	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	6,1400	638,560	3919,00
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,2874		
23.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,09	0,5796		7,00
23.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0183		52,00
23.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0183		25,00
23.6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,03	0,1632		1,00
23.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,1934		328,00
23.8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,02	0,1260		5,00
23.9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0063	24426,850	154,00
23.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,1300	585,900	664,00
23.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1,77	11,1500	21,570	241,00
23.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00	0,0303	153,640	5,00
		Накладные расходы -		*449,64*		*2833*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*395,79*			*2493*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,84*			*339*
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*105,90*		*667*	
		Сметная стоимость				*9007*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**								
			22,05	4762,37	--	105010	--	4452	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*201,92*		*4452*		*4452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*201,92*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*397,14*		*8757*				
		Сметная стоимость				*118219*				
25	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние/разм.2,3Х1,4/**								
			10,1	7094,92	--	71659	--	3038	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*300,82*		*3038*		*3038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*300,82*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*591,66*		*5976*				
		Сметная стоимость				*80673*				
26	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены . Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 м3**								
			0,4	30569,95	23,34	12228	9	2767	14,63	6
		м3		10613,92	--	4246	--	50,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,63	5,8500	725,560	4246,00
26.2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,1280		9,00
26.3	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0960	11324,010	1087,00
26.4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,40	0,1600	43037,310	6886,00
		Накладные расходы -		*6916,65*		*2767*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*5391,87*			*2157*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1524,78*			*610*
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2998,93*		*1200*	
		Сметная стоимость				*16194*	
27	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**					
			761,3	823,80	18,92	627163	14407	333747	0,74	562
		м2		640,52	14,39	487626	10956	59,1	0,02	14

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,74	561,8400	867,910	487626,00
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	14,4600		
27.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	3,5000		4883,00
27.4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,01	10,9600		9524,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0761	75745,780	5767,00			
27.6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,88	2192,5400	54,380	119231,00			
27.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	4,8000	27,670	133,00			
		Накладные расходы -		*438,39*		*333747*		*294662*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*387,05*				*39085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,34*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*100,98*		*76873*				
		Сметная стоимость				*1037783*				
28	**11-150405-0103**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными**								
	РСНБ РК 2015	**составами улучшенная по штукатурке**								
	Изм. и доп. вып. 4		**500,6**	**473,93**	**3,53**	**237249**	**1769**	**112710**	**0,45**	**225**
				357,18	**1,79**	**178803**	**897**	**54,8**	--	**1**
		м2 окрашиваемой поверхности								

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,45	224,5200	796,380	178803,00
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,0600		
28.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,1001		140,00
28.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,7509		1275,00
28.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	1,5500	84,660	131,00
28.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,01	4,2100	162,180	682,00
28.7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00	0,3154	133113,770	41981,00
28.8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	255,3100	54,380	13884,00
		Накладные расходы -		*225,15*		*112710*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*196,72*			*98476*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,44*			*14235*
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*55,93*		*27997*	
		Сметная стоимость				*377956*	
29	**11-110101-3602**	**Покрытия из линолеума**	**272**	**2660,21**	**16,71**	**723578**	**4546**	**88175**	**0,44**	**119**
	РСНБ РК 2015			**324,32**	**8,66**	**88214**	**2355**	**60,9**	**0,01**	**3**
		м2 покрытия								

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,44	119,4900	738,260	88214,00
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,8900		
29.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,9520		1327,00
29.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,3600		2310,00
29.5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,50	136,0000	547,740	74493,00
29.6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	1,3600	84,660	115,00
29.7	22-060101-0103	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,07	291,0400	1911,110	556209,00
		Накладные расходы -		*324,17*		*88175*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*202,78*			*55157*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,39*			*33018*
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*238,75*		*64940*	
		Сметная стоимость				*876693*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство**	**273,8**	**245,61**	**0,64**	**67249**	**174**	**18503**	**0,10**	**28**
				89,73	**0,32**	**24568**	**88**	**60,9**	--	--
		м плинтусов		Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	28,3100	867,920	24568,00			
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1027					
30.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0821		140,00			
30.4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,05	14,1000	547,740	7724,00			
30.5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	276,5400	125,780	34783,00			
		Накладные расходы -		***67,58***		***18503***		***15015***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***54,84***				***3488***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12,74***						
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		***25,06***		***6860***				
		Сметная стоимость				***92612***				
31	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**64,2**	**3074,91**	**100,42**	**197409**	**6447**	**39565**	**0,92**	**59**
				724,76	**40,64**	**46530**	**2609**	**60,9**	**0,05**	**3**
		м2 покрытия		Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,92	59,1400	786,810	46530,00			
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	3,0700					
31.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,03	1,6600		20,00			
31.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0507		144,00			
31.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,2728		380,00			
31.6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03	2,1600		117,00			
31.7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	2,1300		4404,00			
31.8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,01	0,5650		92,00			
31.9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,2800	84,660	109,00			
31.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	48,1500	134,160	6460,00			
31.11	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	65,4800	1793,860	117469,00			
31.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,1233	27,670	3,00			
31.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	522,5900	39,020	20391,00			
		Накладные расходы -		***616,27***		***39565***		***29926***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***466,13***				***9639***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***150,14***						
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		***295,29***		***18958***				
		Сметная стоимость				***255932***				**1160**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2288872**	**36840**			**26**
			Тенге			**947918**	**20963**			
						2288872				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1095226**				
		Материалы -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				968881			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			208888				
		Накладные расходы -	Тенге			689488				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					568342		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					121146		
		Сметная прибыль -	Тенге			238269				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3216628				1187
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				968881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3216628				1187
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				968881			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 6.Водопровод,канализация,отопление,электрика

32	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	10,07 кВт	868,07 557,50	66,56 33,30	8742 5614	670 335	4116 60,4	0,70 0,04	7 --

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	7,0500	796,380	5614,00
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,4058		
32.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00	0,0218		0,26
32.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0093		27,00
32.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1234		172,00
32.6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01	0,0830		11,00
32.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1919		326,00
32.8	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00	0,0005	180808,260	82,00
32.9	23-021104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,44	4,4500	524,280	2334,00
32.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,5100	27,670	42,00
		Накладные расходы -		*408,78*		*4116*	*3593*
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*356,84*			*523*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,94*		*1029*	
		СН от ПЗ+НР (П30) - 8%		*102,15*		*13887*	
		Сметная стоимость					

33	23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Радиаторы отопления алюминиевые**	53 секция	1669,19 --	-- --	88467 --	-- --	3751 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*70,77*		*3751*		*3751*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,77*		*7377*				
		СН от ПЗ+НР (П30) - 8%		*139,20*		*99595*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	56	1956,90	693,18	109587	38818	52849	1,40	79
		м трубопровода		1236,49	130,65	69244	7316	60,4	0,17	10

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,40	78,5700	881,330	69244,00
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	9,6100		
34.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,13	7,4700		30651,00
34.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0280		80,00
34.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1904		323,00
34.6	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,00	0,2408	1612,620	388,00
34.7	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0000	86183,880	0,48
34.8	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,01	0,4032	941,460	380,00
34.9	21-130704-3501	Метиленхлорид ГОСТ 9968-86	кг	0,01	0,2912	178,500	52,00
34.10	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00	0,0476	3708,720	177,00
34.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	1,6500	320,630	528,00
		Накладные расходы -		*943,74*		*52849*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*825,75*			*46242*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,98*			*6607*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,05*		*12995*	
		Сметная стоимость				*175431*	
35	23-010602-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	56	1344,23	--	75277	--	3192	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,00*		*3192*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,00*				*3192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,10*		*6277*				
		Сметная стоимость				*84746*				
36	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм.Прокладка**	6,5	2371,87	692,01	15417	4498	7987	1,89	12
		м трубопровода		1662,17	129,62	10804	843	60,4	0,17	1

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,89	12,2600	881,310	10804,00
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	1,1100		
36.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,13	0,8671		3558,00
36.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0033		11,00
36.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0020		6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0143		24,00			
36.7	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,00	0,0163	1612,620	26,00			
36.8	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0000	86183,880	0,01			
36.9	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,01	0,0553	941,460	52,00			
36.10	21-130704-3501	Метиленхлорид ГОСТ 9968-86	кг	0,00	0,0163	178,500	3,00			
36.11	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00	0,0065	3708,720	24,00			
36.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00	0,0306	320,630	10,00			
		Накладные расходы -		*1228,69*		*7987*		*7035*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1082,24*				*952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,45*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*288,05*		*1872*				
		Сметная стоимость				*25276*				
37	**23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**6,5**	**192,31**	**--**	**1250**	**--**	**53**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,15*		*53*		*53*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,15*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16,04*		*104*				
		Сметная стоимость				*1407*				
38	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**7,2**	**651,24**	**7,05**	**4689**	**51**	**2786**	**0,64**	**5**
		м трубопровода		**567,57**	**3,07**	**4087**	**22**	**60,4**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,64	4,6400	881,430	4087,00
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0252		
38.3	31 050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0029		10,00
38.4	31 050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0014		4,00
38.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0158		27,00
38.6	21 130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0002	178751,940	34,00
38.7	21 130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,02	0,1130	320,630	36,00
38.8	23 021103-9903	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,04	0,2880	1670,810	481,00
		Накладные расходы -		*386,89*		*2786*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*344,66*			*2482*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,23*			*304*
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*83,05*		*598*	
		Сметная стоимость				*8073*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	23-010604-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм**	7,2	731,36 -- *31,01* *31,01* *60,99*	-- --	5266 -- *223* *439* *5928*	-- --	223 -- *223*	-- --	-- --
		м								
		Накладные расходы - *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								
40	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	2	623,46 591,89	3,11 1,43	1247 1184	6 3	800 60,4	0,67 --	1 --
		м трубопровода								

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,67	1,3400	881,480	1184,00
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0033		
40.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0002		0,67
40.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0002		0,57
40.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0022		4,00
40.6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0000	178751,940	4,00
40.7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00	0,0078	320,630	3,00
40.8	23-021103-9903	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,02	0,0300	1670,810	50,00

		Накладные расходы - *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*		*400,00* *358,37* *41,63* *81,88*		*800* *164* *2211*		*717* *83*		
41	23-010604-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**	2	449,20 --	-- --	898 --	-- --	38 --	-- --	-- --
		м								
		Накладные расходы - *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*		*19,05* *19,05* *37,46*		*38* *75* *1011*		*38*		
42	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	2	2774,63 2158,69	138,86 71,98	5549 4317	278 144	3044 60,4	2,55 0,09	5 --
		комплект								

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,55	5,1100	845,480	4317,00
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,1775		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,0400		0,48			
42.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03	0,0640		89,00			
42.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0780		132,00			
42.6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,40	0,8000	339,660	272,00			
42.7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00	0,0002	1120908,600	179,00			
42.8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,40	0,8000	69,420	56,00			
42.9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,00	0,0080	303,960	2,00			
42.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00	0,0002	1098659,340	220,00			
42.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,1600	1191,360	191,00			
42.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,0400	314,340	13,00			
42.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,0800	277,480	22,00			
		Накладные расходы -		*1522,10*		*3044*		*2695*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1347,33*				*350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*174,77*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*343,74*		*687*				
		Сметная стоимость				*9281*				
43	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Унитаз напольный керамическими с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**								
			2	**7703,94**	**--**	**15408**	**--**	**653**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*326,65*		*653*		*653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,65*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*642,45*		*1285*				
		Сметная стоимость				*17346*				
44	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**								
			2	**2183,61**	**69,66**	**4367**	**139**	**2645**	**2,24**	**4**
		комплект		**1917,63**	**35,82**	**3835**	**72**	**60,4**	**0,04**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,24	4,4900	855,070	3835,00
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,0875		
44.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,0400		0,48
44.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0260		36,00
44.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0440		75,00
44.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0007	205870,680	148,00
44.7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,20	0,4000	339,660	136,00
44.8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,40	0,8000	69,420	56,00
44.9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,0600	303,960	18,00
44.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,0400	314,340	13,00
44.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,0800	277,480	22,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1322,50*		*2645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1179,89*				*2360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,61*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*280,49*		*561*				
		Сметная стоимость				*7573*				
45	23-030102-0937 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**								
			2	9571,84	--	19144	--	812	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*405,85*		*812*		*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*405,85*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*798,21*		*1596*				
		Сметная стоимость				*21552*				
46	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм/диам.15мм/. Прокладка**								
			10,5	2371,87	692,01	24905	7266	12901	1,89	20
		м трубопровода		1662,17	129,62	17453	1361	60,4	0,17	2

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,89	19,8000	881,330	17453,00
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	1,7900		
46.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,13	1,4000		5747,00
46.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0053		17,00
46.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0032		9,00
46.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0231		39,00
46.7	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,00	0,0262	1612,620	42,00
46.8	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0000	86183,880	0,01
46.9	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,01	0,0893	941,460	84,00
46.10	21-130704-3501	Метиленхлорид ГОСТ 9968-86	кг	0,00	0,0262	178,500	5,00
46.11	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00	0,0105	3708,720	39,00
46.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00	0,0493	320,630	16,00
		Накладные расходы -		*1228,69*		*12901*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1082,24*			*11364*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,45*			*1538*
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*288,05*		*3024*	
		Сметная стоимость				*40831*	
47	23-010501-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
			10,5	106,24	--	1116	--	47	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,50*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,50*				*47*		
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*8,86*		*93*				
		Сметная стоимость				*1256*				
48	11-090601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Ктр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	**Оконные решетки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов- 0,97**								
			0,029	**44748,71**	**2778,44**	**1298**	**81**	**787**	**51,98**	**2**
		т конструкций		**39372,43**	**363,89**	**1142**	**11**	**60,9**	**0,39**	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	51,98	1,5100	757,550	1142,00
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,39	0,0112		
48.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,70	0,0492		18,00
48.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0034		10,00
48.5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,40	0,0115		0,28
48.6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	8,81	0,2554		26,00
48.7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,0039		0,80
48.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,18	0,0053		9,00
48.9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,80	0,0523		1,00
48.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0001	180505,630	10,00
48.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0008	66,300	0,06
48.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0005	1467,210	0,77
48.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0001	381819,660	35,00
48.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0003	153,640	0,04
48.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,46	0,0422	179,800	8,00
48.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,44	0,0127	90,990	1,00
48.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	177423,660	5,00
48.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	208772,820	8,00
48.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	246953,060	2,00
48.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	301486,060	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*27122,82*		*787*		*702*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24199,42*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2923,40*		*167*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5749,72*		*2251*				
		Сметная стоимость								
49	**21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб/металлические оконные решетки/**	**0,029**	**403891,76**	**--**	**11713**	**--**	**497**	**--**	**--**
			т	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
				17125,01		*497*		*497*		
		Накладные расходы -		*17125,01*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33681,34*		*977*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%				*13186*				
		Сметная стоимость								
50	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**38**	**367,31**	**2,54**	**13958**	**97**	**6451**	**0,39**	**15**
			шт.	**344,60**	**1,00**	**13095**	**38**	**42,8**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,39	14,8600	881,340	13095,00
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0380		
50.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0152		46,00
50.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0152		31,00
50.5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0012	12596,440	15,00
50.6	21-130701-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0006	381819,660	218,00
50.7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,00	0,1596	620,160	99,00
50.8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	38,7600	11,220	435,00
		Накладные расходы -		*169,76*		*6451*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147,92*			*5621*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,85*			*830*
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*42,97*		*1633*	
		Сметная стоимость				*22042*	
51	**23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная**	**38**	**214,25**	**--**	**8142**	**--**
			шт.	**--**	**--**	**--**	**--**
				9,08		*345*	
		Накладные расходы -		*9,08*			*345*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,87*		*679*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%				*9166*	
		Сметная стоимость					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	4 шт.	308,30 293,92	2,54 1,00	1233 1176	10 4	579 42,8	0,33 --	1 --

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,33	1,3300	881,560	1176,00
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0040		
52.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0016		5,00
52.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0016		3,00
52.5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0001	12596,440	2,00
52.6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	4,0800	11,220	46,00
		Накладные расходы -		***144,65***		***579***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***126,23***			***505***
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***18,42***			***74***
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		***36,24***		***145***	
		Сметная стоимость				***1957***	
53	23-070218-1506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель двухклавишный с индикатором, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-2-1-КБ, 10А, типа ИЭК**	4 шт.	474,41 --	-- --	1898 --	-- --	80 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		***20,11***		***80***		***80***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20,11***		***158***				
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		***39,56***		***2137***				
		Сметная стоимость								
		ТАМБУР ГЛАВНОГО ВХОДА								
54	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	15,5 м2 покрытия	491,02 283,34	149,01 37,23	7611 4392	2310 577	3477 60,9	0,36 0,03	6 1

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	5,6500	777,270	4392,00
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,5179		
54.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,00	0,0748		9,00
54.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,01	0,1364		3,00
54.5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,3735		4,00
54.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0425		93,00
54.7	31-050104-0103	Краны на пневмоходу, 40 т	маш.-ч	0,02	0,1271		1624,00
54.8	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00	0,1531		24,00
54.9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,00	0,0831		0,63
54.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1364		84,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,02	0,2604		6,00			
54.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0005	180505,630	83,00			
54.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00	0,0062	66,300	0,41			
54.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00	0,0025	1467,210	4,00			
54.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0017	327444,850	558,00			
54.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0002	32642,690	7,00			
54.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0003	381819,660	130,00			
54.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,2170	179,800	39,00			
54.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00	0,0651	90,990	6,00			
54.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	41,00			
54.21	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	200244,360	19,00			
54.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0001	246953,060	18,00			
54.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	301596,060	4,00			
		Накладные расходы -		*224,32*		*3477*		*3026*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*195,22*				*451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,10*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,23*		*887*				
		Сметная стоимость				*11975*				
55	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	12	**1485,07** **1485,07**	-- --	**17821** **17821**	--	**11734** **59,1**	**2,14** --	**26** --

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
55.1	1	Затраты труда рабочих строителей	чел-ч	2,14	25,7200	692,930	17821,00
		Накладные расходы -		*977,85*		*11734*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*877,67*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,18*		*10532*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,03*		*1202*	
		Сметная стоимость				*2364*	
						31920	
56	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Мусор строительный. Погрузка**	т	69,00	--	828	--
							35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,93*		*35*		*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,93*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5,75*		*69*				
		Сметная стоимость				*932*				
57	41-010103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**								
			12	414,68	--	4976	--	211	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,58*		*211*		*211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,58*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*34,58*		*415*				
		Сметная стоимость				*5602*				**182**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**450804**	**54224**			**14**
			Тенге			**154162**	**10725**			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**25230**				
		Материалы -	Тенге			**814**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**14312**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**10039**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7455**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6126**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1329**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2615**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**35300**				**16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14312**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**23625**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**17821**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**5804**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**11980**				
		Накладные расходы -	Тенге					**10532**		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1448**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**2848**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**38454**				**26**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**17821**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**20621**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**985**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**6121**			
		Материалы -	Тенге			**11713**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**4760**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					**3728**		
		Накладные расходы -	Тенге					**1032**		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**2031**				
		Сметная прибыль -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27412				8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6121			
		Сметная заработная плата -	Тенге			381328				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6238				
		Материалы -	Тенге				126633			
		Всего заработная плата -	Тенге			206825				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			183				
		Сдача и испытание -	Тенге			95898				
		Накладные расходы -	Тенге					76486		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19412		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			38178				
		Сметная прибыль -	Тенге			515403				146
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				126633			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			616569				196
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	чел.-ч				164887			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 7.ФАСАД ЗДАНИЯ

58	11-130601-0209	**Продувка водой швов**	0,3	81,33	20,36	24	6	11	0,08	--
	РСНБ РК 2015	м2		60,97	--	18	--	54,2	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	0,0242	745,340	18,00
58.2	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,10	0,0300		5,00
		Накладные расходы -		*37,90*		*11*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,05*			*10*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,85*			*1*
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9,54*		*3*	
		Сметная стоимость				*38*	

59	11-070516-0114	**Заделка межблочных швов и швов кирпичной кладки стен раствором /трещин/**	35	73,28	--	2565	--	1713	0,08	3
	РСНБ РК 2015	м шва		70,80	--	2478	--	62,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	2,6700	835,350	2478,00
59.2	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0470	12416,860	87,00
		Накладные расходы -		*48,94*		*1713*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*43,97*			*1539*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,97*			*174*
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9,78*		*342*	
		Сметная стоимость				*4620*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка**								
	РСНБ РК 2015	**поверхностей по бетону и камню**	20,1	2420,49	35,90	48652	722	21804	2,06	41
				1699,83	19,50	34167	392	54,8	0,03	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,06	41,3800	825,770	34167,00			
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,5176					
60.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,4141		577,00			
60.4	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,8643	15565,190	13453,00			
60.5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0201	15456,050	311,00			
		Накладные расходы -		*1084,77*		*21804*		*18938*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*942,19*				*2866*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,58*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*280,42*		*5636*				
		Сметная стоимость				*76092*				44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**51241**	728			1
			Тенге			**36663**	392			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**51241**				
		Материалы -	Тенге			**13851**				
		Всего заработная плата -	Тенге				37055			
		Накладные расходы -	Тенге			**23528**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20487		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3041		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5982**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**80751**				45
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37055			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**80751**				45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37055			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2790917**	91791			1387
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**1138742**	32081			41
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**25230**				
		Материалы -	Тенге			**814**				
		Всего заработная плата -	Тенге				14312			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**10039**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7455**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6126		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1329		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2615**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**35300**				16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14312			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2363738				
		Материалы -	Тенге			1109077				
		Всего заработная плата -	Тенге				1023757			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			208888				
		Транспортные расходы -	Тенге			5804				
		Накладные расходы -	Тенге			724996				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					599361		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					125635		
		Сметная прибыль -	Тенге			247099				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3335833				1257
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1023757			
		Сметная заработная плата -	Тенге			20621				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			985				
		Материалы -	Тенге				6121			
		Всего заработная плата -	Тенге			11713				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4760				
		Накладные расходы -	Тенге					3728		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1032		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			2031				
		Сметная прибыль -	Тенге			27412				8
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				6121			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			381328				
		Сметная заработная плата -	Тенге			6238				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				126633			
		Материалы -	Тенге			206825				
		Всего заработная плата -	Тенге			183				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95898				
		Сдача и испытание -	Тенге					76486		
		Накладные расходы -	Тенге					19412		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			38178				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			515403				146
		Сметная прибыль -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				126633			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3913948				1428
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	чел.-ч				1170823			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

ОТДЕЛ 3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
61	12-030101-0101	Демонтаж стеллажа деревянного		27,8	110,97	16,02	3085	445	1867	0,14
	РСНБ РК 2015		м2 стен		94,94	6,45	2639	179	59,1	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	3,9300	671,110	2639,00			
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1564					
61.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1251		356,00			
		Накладные расходы -		*67,17*		*1867*		*1666*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*59,92*				*201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,25*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,25*		*396*				
		Сметная стоимость				*5348*				
62	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**								
			32,8	**16134,61**	--	**529215**	--	**22439**	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
				684,11		*22439*		*22439*		
		Накладные расходы -		*684,11*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1345,50*		*44132*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%				*595786*				
		Сметная стоимость								
63	ТПРАЙС лист	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм**								
			78	**1250,00**	--	**97500**	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
64	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**								
			90	**59,24**	--	**5332**	--	**226**	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
				2,51		*226*		*226*		
		Накладные расходы -		*2,51*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,94*		*445*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%				*6003*				
		Сметная стоимость								
65	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**								
			237,8	**30,04**	--	**7144**	--	**4704**	**0,04**	**10**
			м	**30,04**	--	**7144**	--	**59,1**	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	10,3300	692,930	7144,00
		Накладные расходы -		*19,78*		*4704*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,75*		*4222*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,03*		*482*	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,99*		*948*	
		Сметная стоимость				*12796*	
66	12-120104-0510 РСНБ РК 2015	**Очистка потолков от побела**					
			167,7	**243,04**		**40758**	--
			м2	**243,04**		**40758**	--

								26838	**0,35**	**59**
								59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,35	58,8200	692,920	40758,00			
		Накладные расходы -		*160,03*		*26838*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*143,64*				*24088*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,40*				*2749*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*32,25*		*5408*				
		Сметная стоимость				*73003*				
67	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Демонтаж галтель**	**160,8**	**30,04**	--	**4831**	--	**3181**	0,04	7
			м	**30,04**	--	**4831**	--	**59,1**	--	--
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	6,9700	692,970	4831,00			
		Накладные расходы -		*19,78*		*3181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,75*				*2855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,03*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,99*		*641*				
		Сметная стоимость				*8653*				
68	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**219,9**	**1095,93**	**111,27**	**240995**	**24469**	**127885**	**1,18**	**259**
			м2	**984,66**	**56,15**	**216526**	**12348**	**49,32**	**0,07**	**15**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,18	259,2100	835,340	216526,00			
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	14,6800					
68.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,05	11,7600		140,00			
68.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	1,6700		2330,00			
68.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	10,0700		17105,00			
		Накладные расходы -		*581,56*		*127885*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*513,33*				*112881*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,23*				*15004*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*134,20*		*29510*				
		Сметная стоимость				*398390*				
69	ТПРАЙС лист	**Стоимость подвесного потолка типа "Армстронг"**	**40**	**1875,00**	--	**75000**	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
70	12-120101-1004 РСНБ РК 2015	**Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %**	**1,68**	**426,24**	**3,02**	**716**	**5**	**374**	**0,43**	**1**
			м2	**330,77**	**1,59**	**556**	**3**	**59,1**	--	--
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,43	0,7245	767,430	556,00			
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0034					
70.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0017		2,30			
70.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0010		2,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3	0,00	0,0000	1406,820	0,06			
70.5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	кг	0,00	0,0030	84,660	0,26			
70.6	21-130803-1001	Ветошь	м2	0,01	0,0185	162,180	3,00			
70.7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	кг	0,02	0,0302	314,340	10,00			
70.8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,21	0,3511	319,470	112,00			
70.9	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,33	0,5578	54,380	30,00			
70.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90								
		Накладные расходы -		*222,82*		*374*		*330*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*196,42*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,40*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*51,92*		*1178*				
		Сметная стоимость								
71	**12-060101-1205 РСНБ РК 2015**	**Приборы дверные. Установка замков врезных**	**25**	**647,02**	**--**	**16175**	**--**	**10506**	**0,84**	**21**
			шт.	**637,60**	**--**	**15940**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,84	21,0500	757,420	15940,00
71.2	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00	0,0010	235536,360	236,00
		Накладные расходы -		*420,23*		*10506*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,82*			*9420*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,41*			*1085*
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*85,38*		*2134*	
		Сметная стоимость				*28815*	
72	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой**	**20**	**4074,39**	**--**	**81488**	**--**	**3455**	**--**	**--**
			шт.	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*172,75*		*3455*		*3455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172,75*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*339,77*		*6795*				
		Сметная стоимость				*91739*				
73	**21-090404-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ручка дверная с защелкой**	**5**	**2221,38**	**--**	**11107**	**--**	**471**	**--**	**--**
			шт.	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*94,19*		*471*		*471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,19*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*185,25*		*926*				
		Сметная стоимость				*12504*				
74	**12-060101-1210 РСНБ РК 2015**	**Установка навесов дверных**	**29**	**894,78**	**--**	**25949**	**--**	**16413**	**1,13**	**33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		857,10	--	24856	--	59,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,13	32,8200	757,430	24856,00			
74.2	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00	0,0046	235536,360	1093,00			
		Накладные расходы -		*565,96*		*16413*		*14690*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*506,54*				*1723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,42*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*116,86*		*3389*				
		Сметная стоимость				*45751*				
75	ТПРАЙС лист	**Стоимость навесов**	29	625,00	--	18125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	11-150108-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Облицовка потолочными плитами с устройством галтелей**	36,9	3502,53	23,84	129243	880	66296	3,96	146
		м2		3193,69	12,11	117847	447	49,32	0,01	1

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,96	146,1000	806,600	117847,00			
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,5304					
76.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0554		77,00			
76.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,3690		627,00			
76.5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,52	19,1900	547,740	10510,00			
76.6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,0738	84,660	6,00			
		Накладные расходы -		*1796,65*		*66296*		*58343*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*1581,10*				*7954*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,55*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*423,93*		*15643*				
		Сметная стоимость				*211182*				
77	ТПРАЙС лист	**Стоимость потолочных плит**	36,9	357,14	--	13179	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
78	ТПРАЙС лист	**Стоимость галтелей**	60	107,14	--	6429	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	11-150403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Шпаклевка стен по гипсокартону**	32,1	111,54	0,60	3580	19	1906	0,13	4
		м2 окрашиваемой поверхности		105,99	0,31	3402	10	49,32	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,13	4,0200	845,480	340,00
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0120		
79.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0032		3,00
79.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0064		11,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,0321	84,660	3,00			
79.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,03	0,9630	162,180	156,00			
		Накладные расходы -		*59,38*		*1906*		*1683*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*52,43*				*223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,95*						
		СП от ИЗ+НР (ИЗП) - 8%		*13,67*		*439*				
		Сметная стоимость				*5925*				
80	**22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси сухие шпаклевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**96,3**	**54,38**	**--**	**5237**	**--**	**222**	**--**	**--**
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,31*		*222*		*222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,31*						
		СП от ИЗ+НР (ИЗП) - 8%		*4,53*		*437*				
		Сметная стоимость				*5896*				
81	**11-130301-0111 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка стен и потолка**	**359**	**34,20**	**1,36**	**12278**	**487**	**6555**	**0,03**	**12**
		м2		**32,84**	**0,21**	**11790**	**77**	**48,78**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	11,9700	984,740	11790,00
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0897		
81.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0359		114,00
81.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0359		1,00
81.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0359		61,00
81.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	4,0200		214,00

		Накладные расходы -		*18,26*		*6555*		*5789*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,78%		*16,12*				*766*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,13*						
		СП от ИЗ+НР (ИЗП) - 8%		*4,20*		*1507*				
		Сметная стоимость				*20339*				
82	**ТИРАЙС лист**	**Стоимость грунтовки**	**80**	**357,14**	**--**	**28571**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		--	--	--	--	--	--	--
83	**ТИРАЙС лист**	**Стоимость натяжного потолка с его устройством**	**23,6**	**1696,43**	**--**	**40036**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	**12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**43,1**	**639,04**	**41,52**	**27543**	**1789**	**17587**	**0,85**	**37**
		м2 облицовки		**597,53**	**20,84**	**25753**	**898**	**59,1**	**0,02**	**1**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,85	36,8399	699,300	25753,00
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,0760		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02	0,7068		1197,00			
84.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,03	1,4100		24,00			
84.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,1509		210,00			
		Накладные расходы -		*408,05*		*17587*		*15751*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*365,46*				*1836*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,59*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*83,77*		*3610*				
		Сметная стоимость				*48740*				
85	**12-110101-0207**	**Ремонт штукатурки стен**	**169,8545**	**2402,13**	**11,68**	**408012**	**1983**	**232510**	**2,61**	**443**
	РСНБ РК 2015			**2050,32**	**6,34**	**348256**	**1077**	**59,1**	**0,01**	**1**
			м2							

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,61	442,6200	786,800	348256,00
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	1,4200		
85.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	1,1400		1587,00
85.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	3,7400	15456,050	57756,00
85.5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,5945	27,670	16,00
		Накладные расходы -		*1368,88*		*232510*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1215,49*			*206456*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,39*			*26053*
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*301,68*		*51242*	
		Сметная стоимость				*691764*	
86	**11-150107-0105**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**83,1**	**3476,45**	**21,28**	**288893**	**1769**	**80719**	**1,75**	**145**
	РСНБ РК 2015			**1426,68**	**15,72**	**118557**	**1306**	**54,8**	**0,02**	**2**
		м2 поверхности облицовки								

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,75	145,2600	816,180	118557,00
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	1,7100		
86.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0665		210,00
86.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	1,0800		892,00
86.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,2244		313,00
86.6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,4155	84,660	35,00
86.7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (одноцветные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1,00	83,1000	1814,400	150777,00
86.8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,50	41,5500	134,160	5574,00
86.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,7728	27,670	21,00
86.10	22-050102-0101	Смеси сухие цветовой клей для облицовки стен плитами СТ РК 1168-2006	кг	3,75	311,6300	39,020	12160,00
		Накладные расходы -		*971,35*		*80719*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*790,44*			*65685*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*180,92*		*29569*		*15034*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*355,82*		*399181*				
		Сметная стоимость								
87	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	28,6	581,55	23,51	16632	672	5623	0,41	12
				288,91	12,02	8263	344	54,81	0,02	--
		м2 стяжки		Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,41	11,7100	705,710	8263,00			
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,4540					
87.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	2,5900		31,00			
87.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,3632		506,00			
87.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,5834	13145,440	7670,00			
87.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	1,0000	27,670	28,00			
		Накладные расходы -		*196,59*		*5623*		*4717*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*164,94*				*905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,65*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*62,25*		*1780*				
		Сметная стоимость				*24035*				
88	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума (без стоимости материалов)**	72,4	341,03	16,71	24691	1210	14820	0,44	32
				324,32	8,66	23481	627	54,81	0,01	1
		м2 покрытия		Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,44	31,8100	738,270	23481,00			
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,7692					
88.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,2534		353,00			
88.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,3620		615,00			
		Накладные расходы -		*204,70*		*14820*		*13213*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*182,50*				*1607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,20*		*3161*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*43,66*		*42672*				
		Сметная стоимость								
89	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит OSB. Устройство**	295,6	416,12	27,82	123006	8222	71846	0,50	147
				380,16	14,36	112376	4246	54,81	0,02	5
		м2 покрытия		Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,50	146,5100	767,000	112376,00			
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	5,2100					
89.3	31-040102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,00	1,2700		20,00			
89.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	1,7100		2890,00			
89.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2,4600		4167,00			
89.6	21-200401-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,05	14,7000	153,640	2407,00			
		Накладные расходы -		*243,05*		*71846*		*63921*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*216,24*				*7924*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,81*		*15588*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*52,73*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*210440*				
90	21-070509-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плита ориентированно-стружечная OSB**	295,6	1339,19	--	395865	--	16785	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,78*		*16785*		*16785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,78*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*111,68*		*33012*				
		Сметная стоимость				*445662*				
91	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	61,54	113,79	--	7003	--	4611	0,16	10
		м		113,79	--	7003	--	59,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,16	10,1100	692,950	7003,00
		Накладные расходы -		*74,93*		*4611*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*67,25*			*4139*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,68*			*472*
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15,10*		*929*	
		Сметная стоимость				*12543*	
92	11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	23,6	248,46	9,57	5864	226	2777	0,22	5
		м2 покрытия		182,52	4,97	4308	117	54,81	0,01	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,22	5,1600	835,430	4308,00
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1446		
92.3	91-050602-0001	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0519		72,00
92.4	91-010201-0001	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0637		108,00
92.5	22-060402-0001	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	24,0700	55,270	1330,00
		Накладные расходы -		*117,66*		*2777*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*102,76*			*2425*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,89*			*351*
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*29,29*		*691*	
		Сметная стоимость				*9332*	
93	ТПРАЙС-лист	**Стоимость ламината**	23,6	3660,71	--	86393	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	21	611,49	5,58	12841	117	4321	0,37	8
		м2 пола		280,47	2,78	5890	58	60,9	0,01	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,37	7,7800	757,430	5890,00			
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1155					
94.3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,00	0,0672		1,00			
94.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0546		93,00			
94.5	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	4,4100	215,220	949,00			
94.6		Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 50х50	м3	0,01	0,1722	34175,530	5885,00			
		Накладные расходы -		*205,74*		*4321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*172,50*				*3623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,24*				*698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,38*		*1373*				
		Сметная стоимость				*18535*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**2792714**	**42295**			**1394**
			Тенге			**1100176**	**21738**			**26**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2334887**				
		Материалы -	Тенге			**256768**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1121914**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**935648**				
		Накладные расходы -	Тенге			**741010**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**615896**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**125114**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**246072**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3321969**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1420**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1121914**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**92595**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**92595**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3926**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**7722**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**104242**				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**365232**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**365232**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**3791443**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1420**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1121914**			

РАЗДЕЛ 9.ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ

95	12-110102-0101	**Штукатурка гладких фасадов. Ремонт с земли и лесов**	370	1895,62	0,27	701379	101	384237	2,00	740
	РСНЬ РК 2015	**цементным раствором**	м2	1555,22	--	575430	--	59,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
1	1	Затраты труда рабочих строителей	чел-ч	2,[illegible]	74[illegible],[illegible]700	777,220	575430,00
2	31-[illegible]-0[illegible]	Лебедки электрические тяговым усилием до [illegible] (0,59 т)	маш.-ч	0,[illegible]	[illegible]300		81,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,02	8,1400	15456,050	125812,00			
		ГОСТ 28013-98	м3	0,00	1,2900	27,670	36,00			
95.4	21-130703-1405	Вода техническая		*1038,48*		*384237*		*340079*		
		Накладные расходы -		*919,13*				*44158*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*119,35*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,73*		*86849*				
		СП от ИЗ+НР (Н30) - 8%				*1172466*				
		Сметная стоимость								
96	11-150108-1802	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса**								
	РСНБ РК 2015									
	Изм. и доп. вып. 3		**720**	**1919,08**	**14,15**	**1381735**	**10186**	**466796**	**1,38**	**995**
			м2	**1100,47**	**2,32**	**792338**	**1672**	**49,32**	--	**1**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,38	994,9200	796,380	792338,00
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,4400		
96.3	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,03	21,1000		353,00
96.4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	43,5600		519,00
96.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	1,1700		3322,00
96.6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,03	21,8200		3215,00
96.7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07	46,8000		740,00
96.8	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,50	1800,0000	86,940	156492,00
96.9	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,26	190,0800	593,640	112839,00
96.10	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	1828,8000	45,960	84052,00
96.11	21-130211-0801	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2,50	1800,0000	125,460	225828,00
				648,33		*466796*	
		Накладные расходы -		*543,90*			*391606*
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*104,43*			*75190*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*205,39*		*14788?*	
		СП от ИЗ+НР (Н30) - 8%				*1996413*	
		Сметная стоимость					
97	11-150108-1807	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**					
	РСНБ РК 2015						
	Изм. в доп. вып. 3		**720**	**432,53**	**2,62**	**311420**	**1884**	**90447**	**0,27**	**195**
			м2	**207,90**	**0,77**	**14968?**	**557**	**49,32**	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,27	195,1600	[illegible]	149687,00
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	2,4860		
97.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	3,3888		1107,00
97.4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,04	25,2700		400,00
97.5	21-060915-0801	Дюбель-гвоздь с потайным бортиком и пластиковым держатель теплоизоляции полипропиленовый 47 х 10 мм с распорным стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,40	6048,0000	[illegible]	159849,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*125,62*		*90447*		*74101*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*102,92*				*16346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,70*		*32149*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*44,65*		*434016*				
		Сметная стоимость								
98	ТПРАЙС Лист	**Утеплитель URSA толщиной 50мм**	36	12500,00	--	450000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Паровлагозащита прокладная. Устройство в один слой**	720	63,73	1,70	45884	1223	25903	0,08	57
		м2 изолируемой поверхности		62,03	0,86	44662	616	50,76	--	2

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	57,4600	777,230	44662,00
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,8900		
99.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,5760		978,00
		Накладные расходы -		*35,98*		*25903*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,76%		*31,92*			*22983*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,06*			*2920*
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7,98*		*5743*	
		Сметная стоимость				*77530*	
100	ТПРАЙС Лист	**Пленка "Изоспан"**	864	169,64	--	146571	--
		м2		--	--	--	--
101	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Облицовка фасада металлосайдингом**	720	313,32	1,92	225593	1384
		м2		311,40	0,77	224209	557

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,40	288,4800	777,220	224209,00
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,4860		
101.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,3888		1107,00
		Накладные расходы -		*173,78*		*125120*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*153,96*			*110855*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,81*			*14265*
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*38,97*		*28057*	
		Сметная стоимость				*378770*	
102	ТПРАЙС Лист	**Стоимость металлосайдинга**	864	2142,86	--	1851429	--
		м2		--	--	--	--
103	11-130701-1101 РСНБ РК 2015	**Леса инвентарные трубчатые. Устройство и разборка**	780	2076,38	48,40	1619579	37755
		м2 вертикальной проекции лесов		534,90	24,37	417223	19010

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,71	550,8500	757,420	417223,00			
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	22,2300					
103.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	17,7800		30204,00			
103.4	21-060510-1801	Металлические элементы лесов	комплект	0,00	0,1092	1564835,170	170880,00			
103.5	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,41	315,9000	3145,680	993720,00			
		Накладные расходы -		*372,42*		*290487*		*212794*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,78%		*272,81*				*77693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,61*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*195,90*		*152805*				
		Сметная стоимость				*2062871*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**6733591**	**52533**			**2827**
			Тенге			**2203549**	**22412**			**27**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4285591**				
		Материалы -	Тенге			**2029508**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2225962**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1382989**		**1152418**		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**230571**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**453486**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6122066**				**2854**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел-ч				**2225962**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2448000**				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**2448000**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**8570066**				**2854**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	чел-ч				**2225962**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 10.ТАМБУР ГЛАВНОГО ВХОДА

104	**11-090101-0101** **РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций козырька** т конструкций	0,47365	23755,75 19667,99	2787,32 783,63	11252 9316	1320 371	6012 54,81	23,00 3,41	11 2

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	23,00	10,8900	855,150	9316,00
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,41	1,6200		
104.3	31-090103-0101	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш-ч	0,32	0,1518		275,00
104.4	31-050102-01	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,13	0,0616		275,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.5	31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,26	0,1231		451,00			
104.6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,20	0,0947		2,00			
104.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0995		169,00			
104.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	1,4300		33,00			
104.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,50	1,1800	179,800	213,00			
104.10	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,80	0,3789	90,990	34,00			
104.11	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0012	200244,360	247,00			
104.12	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0001	246953,060	36,00			
104.13	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0003	301596,060	86,00			
		Накладные расходы -		*12692,06*		*6012*		*5309*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*11209,53*				*702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1482,53*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2915,82*		*1381*				
		Сметная стоимость				*18645*				
105	21-050204-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	0,2419	117324,39	28381	--	1203	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4974,55*		*1203*		*1203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4974,55*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9783,92*		*2367*				
		Сметная стоимость				*31951*				
106	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4мм, при ширине полки 45, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	т	0,18535	116208,76	21539	--	913	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4927,25*		*913*		*913*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4927,25*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9690,88*		*1796*				
		Сметная стоимость				*24248*				
107	21-050206-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	м	0,027	228,65	6	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,69*		*0*		*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,69*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*19,07*		*1*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				7				
108	21-050206-0215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	0,0194	397,10	--	8	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м	*16,84*		*0*		*0*		
		Накладные расходы -		*16,84*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,11*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%				*9*				
		Сметная стоимость								
109	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	4,5	105,35	1,57	474	7	77	0,03	--
				24,37	0,32	110	1	48,78	--	--
			м2							

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
109.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,1128	975,050	110,00
109.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0017		
109.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0004		1,00
109.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0004		0,01
109.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0009		2,00
109.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0504		3,00
109.7	22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0006	438197,670	280,00
109.8	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0003	301596,060	77,00
				17,02		*77*	
		Накладные расходы -		*12,04*			*54*
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,78%		*4,98*			*22*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,79*		*44*	
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%				*595*	
		Сметная стоимость					
110	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	4,5	144,86	1,04	652	5
				12,99	0,21	58	1
			м2				

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,0725	800,550	58,00
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0011		
110.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0004		1,00
110.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0004		0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0004		0,76			
110.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0292		2,00			
110.7	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0003	301596,060	81,00			
110.8	22-040703-0301	Эмаль ХС-759 белая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00	0,0009	593309,190	507,00			
		Накладные расходы -		*12,85*		*58*	--	*29*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,78%		*6,44*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,41*						
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*12,62*		*57*				
		Сметная стоимость				*767*				
111	**11-150101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим**	**Облицовка крыльца керамогранитными плитами**	**31,5**	**11494,34**	**28,92**	**362072**	**911**	**201129**	**11,96**	**377**
				11464,74	**6,84**	**361139**	**215**	**49,32**	**0,05**	**2**
		м2 поверхности облицовки								

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,96	376,7400	958,590	361139,00
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1,6800		
111.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,2016		638,00
111.4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,12	3,7800		91,00
111.5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,7686	27,670	21,00
		Накладные расходы -		*6385,03*		*201129*	*178220*
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*5657,78*			*22908*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*727,25*		*45056*	
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*1430,35*		*608257*	
		Сметная стоимость					
112	**22-060301-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Керамогранит размер 600 мм х 600 ммСТ РК 1954-2010**	**36,8**	**3081,61**	--	**113403**	--	**4808**	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*130,66*		*4808*		*4808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,66*		*9457*				
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*256,98*		*127668*				
		Сметная стоимость								
113	**22-050102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006**	**320**	**144,72**	--	**46310**	--	**1964**	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,14*		*964*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,14*		*3862*		*1964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,07*		*52135*				388
		Сметная стоимость				584097	2243			3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			370623	589			
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			572845				
		Материалы -	Тенге			967				
		Всего заработная плата -	Тенге				361525			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			209648				
		Накладные расходы -	Тенге			210152		178303		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31849		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			62640				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			845637				379
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				361525			
		Сметная заработная плата -	Тенге			11252				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			616				
		Материалы -	Тенге				9687			
		Всего заработная плата -	Тенге			6012		5309		
		Накладные расходы -	Тенге					703		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			1381				
		Сметная прибыль -	Тенге			18645				13
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				9687			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			864281				391
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	чел.-ч				371212			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА

114	12-030101-0204 РСНБ РК 2015	**Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки** **м3 кладки**	0,76	20932,05 19382,54	1549,51 730,72	15908 14731	1178 555	10092 59.1	28,42 0,79	22 1

№ стр	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	28,42	21,6000	682,070	14731,00
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,79	0,5976		
114.3	91-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,47	0,3564		584,00
114.4	91-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,1216		346,00
114.5	99-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,94	0,7136		12,00
		Накладные расходы -		*13278,46*		*10092*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11886,94*				*9034*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1391,53*				*1058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2736,84*		*2080*				
		Сметная стоимость				*28080*				
115	**11-080101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кладка парапета из шлакоблоков**	**3,8**	**9065,49**	**917,76**	**34449**	**3487**	**9521**	**5,55**	**21**
		м3 кладки		**4136,16**	**314,66**	**15717**	**1196**	**45,72**	**0,31**	**1**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,55	21,1100	744,630	15717,00			
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	1,1900					
115.3	31-050101-0401	Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10-25 т	маш.-ч	0,13	0,4940		2016,00			
115.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,4560		774,00			
115.5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,08	0,3040	10549,900	3207,00			
115.6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,12	0,4560	11324,010	5164,00			
115.7	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	0,6460	10623,120	6863,00			
115.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,10	0,3800	27,670	11,00			
		Накладные расходы -		*2505,57*		*9521*		*7733*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		*2034,91*				*1788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*470,66*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*925,68*		*3518*				
		Сметная стоимость				*47488*				
116	**ТПРАЙС лист**	**Стоимость шлакоблока**	**238**	**122,55**	--	**29167**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции под мауэрлат**	**11**	**811,68**	**76,21**	**8928**	**838**	**3450**	**0,48**	**5**
		м2 изолируемой поверхности		**478,75**	**10,00**	**5266**	**110**	**54,81**	**0,01**	--
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,48	5,2600	1000,680	5266,00			
117.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1348					
117.3	31-050101-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,6600		9,00			
117.4	33-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08	0,8855		492,00			
117.5	31-050101-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0429		60,00			
117.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0649		110,00			
117.7	21-130101-1101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК 350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	12,3200	229,210	28,24,00			
		Накладные расходы -		*313,66*		*3450*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*267,89*				*2947*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,77*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,03*		*990*				
		Сметная стоимость				*13369*				
118	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила,стойки,решетка,лежень,мауэрлат. Установка**	**11,2**	**21198,78**	**1039,30**	**237426**	**11640**	**130791**	**25,42**	**285**
		м3 древесины в конструкции		**18762,88**	**450,22**	**210144**	**5042**	**53,82**	**0,46**	**5**
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	25,41	284,6500	738,260	210144,00			
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	5,1800					
118.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,6800		4785,00			
118.4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	4,9300		342,00			
118.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2,4600		4185,00			
118.6	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	49,0600	66,300	3252,00			
118.7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,20	80,6400	153,640	12390,00			
		Накладные расходы -		*11677,76*		*130791*		*115813*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*10340,49*				*14977*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1337,27*		*29457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2630,12*		*397674*				
		Сметная стоимость								
119	**ТИРАЙС Лист**	**Стоимость пиломатериала**	**11,2**	**42857,14**	--	**480000**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита**	**11,2**	**5807,52**	**43,28**	**65044**	**485**	**7207**	**0,90**	**10**
		м3 древесины в конструкции		**688,00**	**20,00**	**7706**	**224**	**53,82**	**0,02**	--
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	асего	на единицу	всего			
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,90	10,0500	767,040	7706,00			
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,2380					
120.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0560		160,00			
120.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1344		228,00			
120.5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00	0,0112	67003,800	750,00			
120.6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00	0,0190	70978,000	1350,00			
120.7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммонийфосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,01	0,0750	72939,880	5473,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,2576	27,670	7,00			
120.9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,01	0,1344	120,360	16,00			
		Накладные расходы -		*643,44*		*7207*		*4268*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*381,04*				*2939*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,39*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,08*		*5780*				
		Сметная стоимость				*78031*				
121	**11-120101-0711 РСНБ РК 2015**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	**570**	**767,54**	**5,61**	**437498**	**3197**	**269320**	**0,92**	**527**
		м2 кровли		**745,78**	**2,54**	**425096**	**1446**	**56,4**	**0,01**	**4**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,92	527,0200	806,600	425096,00			
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	4,4900					
121.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,4560		1299,00			
121.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,7410		1259,00			
121.5	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,07	40,4700	227,460	9205,00			
		Накладные расходы -		*472,49*		*269320*		*240570*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*422,05*				*28750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,44*		*56545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,20*		*763363*				
		Сметная стоимость								
122	**21-100103-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**655,5**	**1236,46**	**--**	**810500**	**--**	**34365**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*52,43*		*34365*		*34365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,43*		*67589*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,11*		*912454*				**870**
		Сметная стоимость	**Тенге**			**2118920**	**20825**			**12**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**678660**	**8573**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1609754**				
		Материалы -	Тенге			**99769**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**687233**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**810500**				
		Накладные расходы -	Тенге			**464745**				
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге					**380364**		
		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге					**84381**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**165960**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2240459				882
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				687233			
		Сметная заработная плата -	Тенге			509167				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			509167				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			2749626				882
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	чел.-ч				687233			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 12.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

123	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка**	303,9 м кабеля	302,75 118,01	6,57 2,57	92005 35863	1998 780	20249 42,8	0,14 0,11	42 33

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	41,9400	855,140	35863,00
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	32,6700		
123.3	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	10,5800		91,00
123.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,7294		1507,00
123.5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00	0,3039	310,630	94,00
123.6	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00	0,0049	281414,940	1368,00
123.7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,25	75,3700	182,580	13761,00
123.8	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,00	0,0745	1669,740	124,00
123.9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,25	75,3700	270,300	20372,00
123.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00	0,0030	2673,420	8,00
123.11	21-130816-2107	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00	0,0015	3979586,590	6047,00
123.12	24-040201-0045	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,10	31,0000	233,580	7240,00
123.13	24-040207-0102	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00	0,0632	361,080	23,00
123.14	23-040[illegible]	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	8,4500	583,480	5107,00
		Накладные расходы -		*66,63*		*20249*		*15683*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,61*				*4566*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,02*		*8980*			
		СН от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*29,55*		*121234*			
		Сметная стоимость							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	23-060131-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0357 км	35560,67 -- *1507,77* *1507,77* *2965,48*	-- --	1270 -- *54* *106* *1430*	-- --	54 -- *54*	-- --	-- --
		Накладные расходы - *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* *Сметная стоимость*								
125	23-060131-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0357 км	49147,10 -- *2083,84* *2083,84* *4098,47*	-- --	1755 -- *74* *146* *1976*	-- --	74 -- *74*	-- --	-- --
		Накладные расходы - *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* *Сметная стоимость*								
126	23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1075 км	50973,88 -- *2161,29* *2161,29* *4250,81*	-- --	5480 -- *232* *457* *6169*	-- --	232 -- *232*	-- --	-- --
		Накладные расходы - *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* *Сметная стоимость*								
127	23-060131-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09 км	71210,54 -- *3019,33* *3019,33* *5938,39*	-- --	6409 -- *272* *534* *7215*	-- --	272 -- *272*	-- --	-- --
		Накладные расходы - *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* *Сметная стоимость*								
128	23-060128-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02 км	898580,75 -- *38099,82* *38099,82* *74934,45*	-- --	17972 -- *762* *1499* *20233*	-- --	762 -- *762*	-- --	-- --
		Накладные расходы - *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* *Сметная стоимость*								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015 км	113398,86 -- *4808,11* *4808,11* *9456,56*	-- --	1701 -- *72* *142* *1915*	-- --	72 -- *72*	-- --	-- --
		Накладные расходы - *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								
130	13-080305-0319 РСНБ РК 2015	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	25 шт.	2764,29 1033,79	424,42 311,98	69107 25845	10611 7799	17940 42,8	1,17 0,41	29 10

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,17	29,3200	881,330	25845,00
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	10,2200		
130.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0900		272,00
130.4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,32	8,0000		8031,00
130.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0900		186,00
130.6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0213	159062,170	3380,00
130.7	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	25,5000	818,040	20860,00
130.8	22-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00	0,0025	820987,470	2052,00
130.9	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,10	2,5500	1453,500	3706,00
130.10	23-061703-0105	Муфта	шт.	1,02	25,5000	71,400	1821,00
130.11	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	25,5000	32,640	832,00
		Накладные расходы -		*717,62*		*17940*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*575,99*			*14400*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,63*			*3541*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,55*		*6964*	
		Сметная стоимость				*94011*	

131	23-070102-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп 4х18	21 шт.	8471,87 -- *359,21* *359,21* *706,49*	-- --	177909 -- *7543* *14836* *200289*	-- --	7543 -- *7543*	-- --	-- --
		Накладные расходы - *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	23-070102-1315 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп 3х18								
			4	7222,59	--	28890	--	1225	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*306,24*		*1225*		*1225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*306,24*		*2409*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*602,31*		*32524*				
		Сметная стоимость								
133	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L 600								
			96	615,11	--	59051	--	2504	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,08*		*2504*		*2504*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,08*		*4924*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*51,30*		*66479*				
		Сметная стоимость								
134	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка								
			8	1457,48	493,76	11660	3950	4447	0,87	7
		шт.		770,27	337,03	6162	2696	42,8	0,43	3

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,87	6,9900	881,290	6162,00
134.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	3,4600		
134.3	31-05[illegible]102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,1240		374,00
134.4	31-05[illegible]602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,32	2,5200		2530,00
134.5	33-01[illegible]701-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,1240		256,00
134.6	21-13[illegible]103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0003	12596,440	3,00
134.7	21-13[illegible]814-3301	Шпильки	шт.	2,04	16,3200	89,760	1465,00
134.8	21-1[illegible]16-[illegible]008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,03	0,2240	354,960	80,00
		Накладные расходы -		*555,82*		*4447*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*473,92*			*3791*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,89*			*655*
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*161,06*		*1289*	
		Сметная стоимость				*17395*	
135	23-0[illegible]239 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники потолочные круглые					
			8	2219,18	--	17753	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,09*		*753*		*753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,09*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*185,06*		*1480*				
		Сметная стоимость				*19986*				
136	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**								
			0,8	374,27	--	299	--	13	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,87*		*13*		*13*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,87*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*31,21*		*25*				
		Сметная стоимость				*337*				
137	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка**								
			18	1899,17	702,34	34185	12642	13270	1,14	20
		шт.		1003,38	468,50	18061	8433	42,8	0,60	11

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,14	20,4900	881,330	18061,00
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,60	10,7500		
137.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,4824		1455,00
137.4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,42	7,6300		7662,00
137.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,4824		997,00
137.6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0006	12596,440	7,00
137.7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	36,7200	89,760	3296,00
137.8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,03	0,5040	354,960	179,00
		Накладные расходы -		*737,20*		*13270*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*629,97*			*11339*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,24*			*1930*
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*210,91*		*3796*	
		Сметная стоимость				*51251*	
138	23-070102-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильники потолочные, с компактными люминесцентными лампами**					
			18	11100,86	--	199815	--
		шт.		--	--	--	--
		Накладные расходы -		*470,68*		*8472*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*470,68*			*8472*
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*925,72*		*16663*	
		Сметная стоимость				*224950*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L 1200	36 шт.	1038,41 -- *44,03* *44,03* *86,60*	-- --	37383 -- *1585* *3117* *42085*	-- --	1585 -- *1585*	-- --	-- --
		Накладные расходы - *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* *Сметная стоимость*								
140	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка	2 шт.	1767,58 1479,74	104,33 43,18	3535 2959	209 86	1509 42,8	1,68 0,81	3 2

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,68	3,3600	881,180	2959,00
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	1,6300		
140.3	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,0808		167,00
140.4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0001	12596,440	0,79
140.5	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	4,0800	89,760	366,00

				754,39		*1509*		*1304*		
		Накладные расходы - *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* *Сметная стоимость*		*651,81* *102,58* *201,76*		*404* *5447*		*205*		
141	23-070101-0257 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стоимость люстры	2 шт.	12654,49 -- *536,55* *536,55* *1055,28*	-- --	25309 -- *1073* *2111* *28493*	-- --	1073 -- *1073*	-- --	-- --
		Накладные расходы - *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* *Сметная стоимость*								
142	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	0,6 10 шт.	374,27 -- *15,87* *15,87* *31,21*	-- --	225 -- *10* *19* *253*	-- --	10 -- *10*	-- --	-- --
		Накладные расходы - *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* *Сметная стоимость*								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	1 шт.	5281,20 1944,77	99,02 25,03	5281 1945	99 25	1103 42,8	2,30 0,03	2

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,30	2,3000	845,650	1945,00
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0250		
143.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,0400		0,48
143.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0100		30,00
143.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,1300		23,00
143.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,0100		21,00
143.7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,20	0,2000		5,00
143.8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0020	136486,330	273,00
143.9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0004	381819,660	145,00
143.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,2200	182,580	223,00
143.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,0140	428,400	6,00
143.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,01	0,0090	742,990	7,00
143.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,00	0,0040	288,660	1,00
143.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,00	0,0020	1023,060	2,00
143.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,0360	620,160	22,00
143.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,2200	270,300	330,00
143.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	222237,600	16,00
143.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,0200	2673,420	53,00
143.19	24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,10	6,1000	334,560	2041,00
143.20	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС 50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	1,0000	116,280	116,00
143.21	22-040201-9901	Краска	кг	0,05	0,0470		
143.22	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,0140	179,520	3,00
		Накладные расходы -		*1102,74*		*1103*	*843*
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*843,07*			*260*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,67*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*510,72*		*511*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6894*				
144	23-070204-0648 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1 шт.	1081,16 -- *45,84* *45,84* *90,16*	-- --	1081 -- *46* *90* *1217*	-- --	46 -- *46*	-- --	--
		Накладные расходы - *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%*								
		Сметная стоимость								
145	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	14 шт.	3956,30 972,38	29,80 --	55388 13613	417 --	8422 42,8	1,15 --	16 --

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,15	16,1000	845,530	13613,00
145.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,5600		7,00
145.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,8200		327,00
145.4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0140	136486,330	1911,00
145.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0007	381819,660	262,00
145.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	17,0800	182,580	3118,00
145.7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,1960	428,400	84,00
145.8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,01	0,0840	742,990	62,00
145.9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,00	0,0140	288,660	4,00
145.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,00	0,0140	1023,060	14,00
145.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,1680	620,160	104,00
145.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	17.0800	270,300	4617,00
145.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0.0010	222237,600	218,00
145.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0.2400	2673,420	749,00
145.15	24-[illegible]-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,10	85.4000	334,560	28571,00
145.16	24-[illegible]-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	14.0000	116,280	1628,00
145.17	[illegible]	Краска	кг	0,04	0.5600		
145.18	[illegible]	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0.1400	179,520	15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*601,57*		*8422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*416,18*				*5827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,39*				*2596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,63*		*5105*				
		Сметная стоимость				*68915*				
146	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**								
			2	275,17	--	550	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,67*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,67*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,95*		*46*				
		Сметная стоимость				*619*				
147	23-070204-0612 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**								
			12	275,17	--	3302	--	140	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,67*		*140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,67*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,95*		*275*				
		Сметная стоимость				*3717*				
148	23-070218-1508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный , скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**								
			20	189,84	--	3797	--	161	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,05*		*161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,05*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,83*		*317*				
		Сметная стоимость				*4275*				
149	13-080304-0105 РСНБ РК 2015 прим.	**Щит распределительный.Установка**								
			1	13458,47	6958,28	13458	6958	4400	6,90	7
		шт		6081,11	2502,65	6081	2503	42,8	2,50	3

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
[illegible]	[illegible]	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,90	6,9000	881,300	6081,00
[illegible]	[illegible]	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,50	2,5000		
[illegible]	[illegible]	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,00	1,0000		3017,00
[illegible]	[illegible]	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,69	2,6900		483,00
[illegible]	[illegible]	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,00	1,0000		2066,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0004	159062,170	64,00			
149.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0005	381819,660	195,00			
149.8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0002	222237,600	44,00			
149.9	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	1,0000	116,280	116,00			
149.10	22-040201-9901	Краска	кг	0,15	0,1500	--	--			
		Накладные расходы -		*4400,26*		*4400*		*3674*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3673,85*				*726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*726,41*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1428,70*		*1429*				
		Сметная стоимость				*19287*				
150	**23-070201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**6532,37**	**--**	**6532**	**--**	**277**	**--**	**--**
			шт.	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*276,97*		*277*		*277*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*276,97*		*545*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*544,75*		*7354*				
		Сметная стоимость								
151	**13-080303-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка ВРУ**	**1**	**1925,16**	**3,73**	**1925**	**4**	**567**	**1,15**	**1**
			шт.	**1087,69**	**--**	**1088**	**--**	**42,8**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
151.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,15	1,1500	946,090	1088,00
151.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,0600		0,71
151.3	34-010101-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,10	0,1000		2,00
151.4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0002	381819,660	92,00
151.5	21-130702-1701	Вазелин технический	кг	0,01	0,0050	742,990	4,00
151.6	21-130904-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,00	0,0020	288,660	0,58
151.7	21-130904-1215	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,00	0,0010	1023,060	1,00
151.8	21-130909-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	100 шт.	0,02	0,0200	620,160	12,00
151.9	21-131	Бирки маркировочные	шт.	2,00	2,0000	2673,420	53,00
151.10	24-0	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	кг	0,07	0,0700	334,560	669,00
151.11	14-0	[illegible]				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.12	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,0100	179,520	2,00			
				566,90		*567*		*466*		
		Накладные расходы -		*465,53*				*101*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*101,37*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*199,36*		*199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*2691*				
		Сметная стоимость								
152	**ТПРАЙС лист**	**ВРУ**	**1**	70028,01	--	70028	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--		
153	**11-460302-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные, потолки. Пробивка борозд**	**200**	390,24	157,86	78048	31572	36195	0,28	56
				232,38	78,14	46476	15628	50,8	0,09	18
			м борозд							

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
153.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,28	55,6400	835,340	46476,00
153.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	18,2700		
153.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,07	14,6200		24765,00
153.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,15	29,2400		493,00
				180,98		*36195*	
		Накладные расходы -		*157,74*			*31548*
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*23,23*			*4647*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*		*9139*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*123383*	
		Сметная стоимость					
154	**12-030101-1401 РСНБ РК 2015**	**Заделка борозд после прокладки кабелей**	**200**	399,36	--	79872	--
			м	375,49	--	75099	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,47	94,3000	796,380	75099,00
154.2	21-010401-0301	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,4000	10549,900	4220,00
154.3	21-130703-0405	Вода техническая	м3	0,10	20,0000	27,670	553,00
				248,26		*49652*	
		Накладные расходы -		*221,92*			*44383*
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,34*			*5268*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,81*		*10362*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*139886*	
		Сметная стоимость				1110976	68460			278
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			233191	37950			80
			Тенге							
						883028				
			Тенге			138041				
			Тенге				133939			
			Тенге							
			Тенге			596483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			97197				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					57326		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					39871		
		Сметная прибыль -	Тенге			78418				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1058643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				133939			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157920				
	Материалы -		Тенге			4773				
	Всего заработная плата -		Тенге				137202			
		Накладные расходы -	Тенге			85847				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					75932		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9915		
		Сметная прибыль -	Тенге			19501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			263269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				137202			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			70028				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			70028				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1391939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата -	Тенге				271141			

РАЗДЕЛ 13.ОТОПЛЕНИЕ

155	12-150102-1101 РСНБ РК 2015	**Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка**	28	2645,44	--	74072	--	47508	3,35	94
		прибор		2572,06	--	72018	--	59,1	--	--

№ п.п.	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
155.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,35	93,9000	767,000	72018,00
155.2	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,05	1,4000	498,780	698,00
155.3	22-04[illegible]03-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	1,4000	302,980	424,00
155.4	22-04[illegible]-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,12	3,3600	277,480	932,00
		Накладные расходы -		*1696,70*		*47508*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1520,09*			*42562*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*176,62*			*4945*
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*347,37*		*9726*	
		Сметная стоимость				*131306*	

156	12-150[illegible]-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	29,1	767,85	124,51	22345	3623	13907	0,81	24
		кВт		643,34	64,00	18721	1862	60,4	0,08	2

№ п.п.	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,81	23,5100	796,370	18721,00			
156.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	2,2700					
156.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00	0,0629		0,75			
156.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0420		120,00			
156.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03	0,7733		1078,00			
156.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	1,0000		1700,00			
		Накладные расходы -		*477,90*		*13907*		*12432*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*427,23*				*1475*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,67*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*99,66*		*2900*				
		Сметная стоимость				*39152*				
157	23-020301-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная DN 50**								
			32	**282,46**	--	**9039**	--	**383**	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,98*		*383*		*383*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,98*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*23,55*		*754*				
		Сметная стоимость				*10176*				
158	23-020301-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый DN 50**								
			60	**489,38**	--	**29363**	--	**1245**	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,75*		*1245*		*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,75*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*40,81*		*2449*				
		Сметная стоимость				*33057*				
159	11-1[illegible]1-0[illegible]2 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка**								
			70	**1767,38**	**121,09**	**123717**	**8476**	**66283**	**1,69**	**118**
			шт.	**1363,56**	**21,38**	**95449**	**1496**	**60,4**	**0,03**	**2**

№ п.п.	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,69	118,3300	806,600	95449,00
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	1,7500		
159.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,45	24,5000		4403,00
159.3	[illegible]	[illegible] переменного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	1,4000		278,00
159.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159.5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0770	177261,720	13649,00			
159.6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0098	195385,080	1915,00			
159.7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,00	0,1400	30195,060	4227,00			
159.8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2,00	140,0000	--	--			
159.9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1,00	70,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*946,91*		*66283*		*58555*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*836,50*				*7728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,40*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*217,14*		*15200*				
		Сметная стоимость				*205200*				
160	**23-040501-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Вентили "Американка"**	**70**	**1494,09**	**--**	**104586**	**--**	**4434**	**--**	**--**
			шт.	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*63,35*		*4434*		*4434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,35*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*124,60*		*8722*				
		Сметная стоимость				*117742*				
161	**11-180801-0101 РСНБ РК 2015**	**Узлы тепловые.Установка**	**1**	**10470,59**	**435,75**	**10471**	**436**	**6620**	**11,25**	**11**
			узел	**9622,56**	**187,17**	**9623**	**187**	**60,4**	**0,35**	**--**

№ п.п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
161.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,25	11,2500	855,170	9623,00
161.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,3476		
161.3	34-030302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,10	0,1030		1,00
161.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28	0,2781		50,00
161.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,18	0,1751		297,00
161.6	21-000401-2501	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,0150	11324,010	170,00
161.7	21-130804-0411	Каболка	т	0,00	0,0001	1098659,340	55,00
161.8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0007	195385,080	145,00
161.9	21-040603-0111	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	0,0500	302,980	15,00
161.10	23-040101-0101	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,10	0,1000	277,480	28,00
		Накладные расходы -		*6620,25*		*6620*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5925,08*			*5925*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*695,18*			*695*
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1367,27*		*136*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*18459*				
162	23-010101-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75								
			1	1343,42	--	1343	--	57	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м	*56,96*		*57*		*57*		
		Накладные расходы -		*56,96*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,03*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%				*1512*				
		Сметная стоимость								
163	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 250мм,ГОСТ 10705-80								
			1	3293,98	--	3294	--	140	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м	*139,66*		*140*		*140*		
		Накладные расходы -		*139,66*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*274,69*		*275*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%				*3708*				
		Сметная стоимость								
164	23-020401-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Адаптор 40х50мм								
			4	1584,81	--	6339	--	269	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт.	*67,20*		*269*		*269*		
		Накладные расходы -		*67,20*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,16*		*529*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%				*7136*				
		Сметная стоимость								
165	23-040502-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили сварные 15кч16п для воды пара, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005								
			4	15638,46	--	62554	--	2652	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт.	*663,07*		*2652*		*2652*		
		Накладные расходы -		*663,07*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1304,12*		*5216*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%				*70423*				
		Сметная стоимость								
166	23-040502-0159 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005								
			2	1582,06	--	3164	--	134	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт.	*67,08*		*134*		*134*		
		Накладные расходы -		*67,08*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131,93*		*264*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3562*				
167	23-040802-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентиль 40 мм ГОСТ 5761-2005**								
			4	939,76	--	3759	--	159	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,85*		*159*		*159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,85*						
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*78,37*		*313*				
						4232				
		Сметная стоимость								
168	12-120103-0212 РСНБ РК 2015	**Трубы,радиаторы. Окраска масляными составами за два раза**								
			6,832	449,83	0,21	3073	1	1873	0,58	4
			м2	413,95	0,11	2828	1	59,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
168.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,58	3,9400	718,450	2828,00
168.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0009		
168.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0007		1,00
168.4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,0068	84,660	0,58
168.5	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,16	1,0900	222,400	243,00
				274,15		*1873*	
		Накладные расходы -		*244,71*			*1672*
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,45*			*201*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,92*		*396*	
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%				*5342*	
		Сметная стоимость					
169	12-190101-0102 РСНБ РК 2015	**Пробивка отверстий**					
			61	681,31	--	41560	--
			отверстие	681,31	--	41560	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
169.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,98	59,9800	692,920	41560,00
				448,62		*27366*	
		Накладные расходы -		*402,66*			*24562*
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*45,96*			*2804*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,39*		*5514*	
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%				*74440*	
		Сметная стоимость					
170	12-190101-0402 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов.Заделка**					
			61	673,94	0,35	41110	21
			отверстие	605,72	0,19	36949	12

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего

24513	0,80	49
59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,80	48,7800	757,430	36949,00			
170.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0152					
170.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0122		17,00			
170.4	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,1220	33553,160	4093,00			
170.5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,3050	153,640	47,00			
		Накладные расходы -		*401,85*		*24513*		*21844*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*358,09*				*2669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,76*						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*86,06*		*5250*				
		Сметная стоимость				*70873*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**539789**	**12558**			**360**
			Тенге			**277147**	**3558**			**4**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**159816**				
		Материалы -	Тенге			**6439**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**153367**			
		Накладные расходы -	Тенге			**101259**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**90640**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10619**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**20886**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**281961**				**207**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**153367**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**379973**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**20204**				
		Материалы -	Тенге				**127339**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**223441**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**944**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**96285**				
		Накладные расходы -	Тенге					**76913**		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**19372**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**38101**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**514358**				**157**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				**127339**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**796320**				**364**
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	чел.-ч				**280706**			**6117**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**13880088**	**198915**			**152**
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			**4863348**	**94821**			
			Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			883028				
		Материалы -	Тенге			138041				
		Всего заработная плата -	Тенге				133939			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			596483				
		Накладные расходы -	Тенге			97197				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					57326		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					39871		
		Сметная прибыль -	Тенге			78418				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1058643				190
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				133939			
		Сметная заработная плата -	Тенге			9120813				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2398224				
		Материалы -	Тенге				4687203			
		Всего заработная плата -	Тенге			1955795				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2986002				
		Накладные расходы -	Тенге					2493553		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					492449		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			968545				
		Сметная прибыль -	Тенге			13075361				5909
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				4687203			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			103847				
		Сметная заработная плата -	Тенге			616				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				9687			
		Материалы -	Тенге			92595				
		Всего заработная плата -	Тенге			9938				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					5309		
		Накладные расходы -	Тенге					4629		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			9103				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			122887				13
		Сметная прибыль -	Тенге				9687			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			379973				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			20204				
		Сметная заработная плата -	Тенге				127339			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			223441				
		Материалы -	Тенге			944				
		Всего заработная плата -	Тенге			96285				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					76913		
		Монтаж и испытание -	Тенге					19372		
		Накладные расходы -	Тенге			38101				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			514358				157
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				127339			
		Сметная прибыль -	Тенге			3392427				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			3392427				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость прочих работ -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			18163676				6269
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4958168			
		Сметная заработная плата -	Тенге							8535
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			17783561	475389			326
			Тенге			6916069	218065			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			908258				
		Материалы -	Тенге			138855				
		Всего заработная плата -	Тенге				148252			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			606522				
		Накладные расходы -	Тенге			104652				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					63452		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					41200		
		Сметная прибыль -	Тенге			81033				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1093943				206
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				148252			
		Сметная заработная плата -	Тенге			12582711				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3520349				
		Материалы -	Тенге				6705384			
		Всего заработная плата -	Тенге			2164684				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5804				
		Транспортные расходы -	Тенге			4329756				
		Накладные расходы -	Тенге					3641835		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					687921		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			1352997				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18265464				8317
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6705384			
		Сметная заработная плата -	Тенге			134169				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2446				
		Материалы -	Тенге				21957			
		Всего заработная плата -	Тенге			104308				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19012				
		Накладные расходы -	Тенге					12782		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6230		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			12254				
		Сметная прибыль -	Тенге			165436				28
		Всего стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				21957			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			765997				
		Сметная заработная плата -	Тенге			26442				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				258542			
		Материалы -	Тенге			430267				
		Всего заработная плата -	Тенге			1350				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			195259				
		Стоимость оборудование -	Тенге					156159		
		Накладные расходы -	Тенге							
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге							

Заказчик: **КГП "Станция скорой медицинской помощи города Темиртау" управления здравоохранения Карагандинской области**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"
Договор : **№19 от 16.02.2017г. Доп.соглашение №19 от 16.03.2017г.**

ИИК: KZ739470398990531486
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
БИК :ALFAKZKA
БИН: 990140002380

ИИК: KZ449143984l1BC03506
ДБ АО "Сбербанк"
БИК : SABRKZKA
БИН: 031140001217

А К Т № 4 от 28 июля 2017года

Выполненных работ с 26 июня по 28 июля 2017 года

Объект:Работы по капитальному ремонту здания КГП "Станция скорой медицинской помощи города Темиртау"

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	39 807 003,04
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	34 488 194,20
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	34 488 194,20
5	Виды выполняемых работ	Работы по капитальному ремонту здания КГП "Станция скорой медицинской помощи города Темиртау"
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	39 807 003,04
7	Сумма выполненных работ с 26 июня по 28 июля 2017г.	5 318 808,84
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	-
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 318 808,84

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГП "Станция скорой медицинской помощи города Темиртау" управления здравоохранения Карагандинской области
_____ Абилкасимов З.Е

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"
_____ Сулейменов Б.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13172				
	Материалы -		Тенге			-1268				
	Всего заработная плата -		Тенге				11685			
	Сдача и испытание -		Тенге			328				
		Накладные расходы -	Тенге			7915				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7058		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					857		
		Сметная прибыль -	Тенге			1687				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22775				15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11685			
		Сметная заработная плата -	Тенге			201932				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			201932				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			7246768				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							3747
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2914742			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016Г. К=1	7246768,00 тенге
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5:0,8%	86961,22 тенге
ИТОГО	7333729,22 тенге
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕМОНТНО-СТРОИТ.РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	193610,45 тенге
ИТОГО	7527339,67 тенге
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	2778403,20 тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ ДЕМПИНГОВОЙ СКИДКИ	4748936,47 тенге
НДС 12%	569872,38 тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	5318808,84 тенге

Заказчик:
Директор КГП"Станция скорой медицинской помощи города Темиртау" управления здравоохранения Карагандинской области — **Абилкасимов З.Е**

Технический надзор:
ТОО" Исаев Л.Т" — **Исаев Л.Т**

Подрядчик:
ТОО"КазТемирСтрой" — **Сулейменов Б.Ж**

Наименование стройки - РЕМОНТ ЗДАНИЯ " СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ" ПО АДРЕСУ Г.ТЕМИРТАУ, УЛ.ФУРМАНОВА,9

Наименование объекта - ЗДАНИЕ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ

АКТ № 4 от 28 июля 2017 года
выполненных работ с 26 июня по 28 июля 2017 года

на РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СН РК8.05-01-2015

ОТДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	3	800,47	31,23	2401	94	1555	1,10	3
		шт.		769,24	16,97	2308	51	59,1	0,02	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,10	3,3000	699,390	2308,00			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,0672					
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,0672		94,00			
		Накладные расходы -		*518,29*		*1555*		*1394*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*464,65*				*161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,64*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,50*		*317*				
		Сметная стоимость				*4272*				

2	12-130102-0101 РСНБ РК 2015	**Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие**	29,1	81,07	--	2359	--	1553	0,12	3
		м2 оклеенной поверхности		81,07	--	2359	--	59,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,12	3,4000	692,870	2359,00			
		Накладные расходы -		*53,38*		*1553*		*1394*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,91*				*159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,47*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,76*		*313*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4225*				
3	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг"**	32,4	756,19	71,22	24501	2307	14382	0,82	27
		м2		684,98	35,94	22193	1164	54,8	0,05	2

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,82	26,5700	835,330	22193,00			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1,7300					
3.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,3900		17,00			
3.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1970		275,00			
3.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	1,1900		2016,00			
		Накладные расходы -		*443,88*		*14382*		*12800*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*395,06*				*1582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,81*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,01*		*3111*				
		Сметная стоимость				*41993*				
4	11-130501-0601 РСНБ РК 2015	**Снятие потолочной плитки**	61,8	2125,50	483,33	131356	29870	71028	1,76	109
		м2		1642,17	232,60	101486	14374	54,2	0,34	21

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,76	108,7700	933,050	101486,00			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	21,0100					
4.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,4944		1564,00			
4.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,4944		15,00			
4.5	31-060202-1301	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0,10	6,4300		581,00			
4.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	16,3200		27710,00			
		Накладные расходы -		*1149,33*		*71028*		*62796*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*1016,12*				*8232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,20*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,99*		*16191*				
		Сметная стоимость				*218575*				
5	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/разупрочненной отслоившейся штукатурки с накрывочным отделочным слоем под "шубу со стен фасада"**	84,31	158,12	--	13331	--	7625	0,23	19
		м2		158,12	--	13331	--	50,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,23	19,2400	692,900	13331,00			
		Накладные расходы -		*90,44*		*7625*		*6772*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*80,33*				*852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,11*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,88*		*1676*				
		Сметная стоимость				*22632*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-10010-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**								
			3,8	**874,12**	**83,18**	**3322**	**316**	**1709**	**0,97**	**4**
		м2 проемов		**622,14**	**39,72**	**2364**	**151**	**59,8**	**0,05**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	3,7000	638,600	2364,00
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1734		
6.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,09	0,3496		4,00
6.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0110		31,00
6.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0110		15,00
6.6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,03	0,0984		0,83
6.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,1167		198,00
6.8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,02	0,0760		3,00
6.9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0038	24426,850	93,00
6.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,6840	585,900	401,00
6.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1,77	6,7300	21,570	145,00
6.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00	0,0183	153,640	3,00
		Накладные расходы -		***449,64***		***1709***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***395,79***			***1504***
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,84***			***205***
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,90***		***402***	
		Сметная стоимость				***5433***	
7	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**								
			5,77	**4667,06**	**--**	**26929**	**--**	**1142**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***197,88***		***1142***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***197,88***				***1142***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***389,20***		***2246***				
		Сметная стоимость				***30316***				
8	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 м3**								
			0,68	**30569,95**	**23,34**	**20788**	**16**	**4703**	**14,63**	**10**
		м3		**10613,92**	**--**	**7217**	**--**	**50,8**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,63	9,9500	725,440	7217,00
8.2	31-050401-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,2176		16,00
8.3	21-120401-0302	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,1632	11324,010	1848,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,40	0,2720	43037,310	11706,00			
		Накладные расходы -		*6916,65*		*4703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*5391,87*				*3666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1524,78*				*1037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2998,93*		*2039*				
		Сметная стоимость				*27531*				
9	12-110101-0110 РСНБ РК 2015	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	178,6	1026,26	21,01	183290	3752	99117	0,90	160
		м2		814,00	16,21	145380	2895	59,1	0,02	4

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,90	160,3100	906,860	145380,00			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	3,8200					
9.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,8216		1145,00			
9.4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,02	3,0000		2607,00			
9.5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0196	75745,780	1488,00			
9.6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	3,36	600,1000	54,380	32633,00			
9.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	1,3200	27,670	37,00			
		Накладные расходы -		*554,97*		*99117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*490,65*				*87630*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,32*				*11487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,50*		*22593*				
		Сметная стоимость				*305000*				
10	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	280,8	823,80	18,92	231324	5314	123100	0,74	207
		м2		640,52	14,39	179857	4041	59,1	0,02	5

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,74	207,2300	867,910	179857,00			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	5,3400					
10.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	1,2900		1801,00			
10.4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,01	4,0400		3513,00			
10.5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0281	75745,780	2127,00			
10.6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,88	808,7000	54,380	43977,00			
10.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	1,7700	27,670	49,00			
		Накладные расходы -		*438,39*		*123100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*387,05*				*108684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,34*				*14416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,98*		*28354*				
		Сметная стоимость				*382778*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	8,76	2404,87	35,90	21067	314	9497	2,06	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1699,83	19,50	14890	171	54,8	0,03	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,06	18,0300	825,730	14890,00
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,2256		
11.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,1805		252,00
11.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0088	15456,050	135,00
11.5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,3767	15202,070	5726,00
		Накладные расходы -		***1084,11***		***9497***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***942,19***			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***141,92***			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***279,12***		***2445***	
		Сметная стоимость				***33009***	

12	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	164,4	575,89	3,75	94676	616	46336	0,56	93
		м2 окрашиваемой поверхности		448,76	1,90	73776	312	54,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,56	92,6400	796,380	73776,00
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,3699		
12.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0329		46,00
12.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,2630		447,00
12.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,5096	84,660	43,00
12.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,01	1,3800	162,180	224,00
12.7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00	0,1134	133113,770	15100,00
12.8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	90,4200	54,380	4917,00
		Накладные расходы -		***281,85***		***46336***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***246,96***			***40600***
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***34,89***			***5736***
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***68,62***		***11281***	
		Сметная стоимость				***152293***	

13	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	81,3	245,61	0,64	19968	52	5494	0,10	8
		м плинтусов		89,73	0,32	7295	26	60,9	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	8,4100	867,920	7295,00
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0305		
13.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0244		41,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,05	4,1900	547,740	2293,00			
13.5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	82,1100	125,780	10328,00			
		Накладные расходы -		*67,58*		*5494*		*4459*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*54,84*				*1036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,74*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,06*		*2037*				
		Сметная стоимость				*27499*				
14	22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97**	**1,8**	510,69	--	919	--	39	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,65*		*39*		*39*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,65*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,59*		*77*				
		Сметная стоимость				*1035*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**776231**	**42651**			**662**
			Тенге			**572458**	**23186**			**33**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**776231**				
		Материалы -	Тенге			**133274**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**595644**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**27848**				
		Накладные расходы -	Тенге			**387281**		**339954**		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**47327**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**93081**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1256593**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							**694**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**595644**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1256593**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							**694**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**595644**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2.Водопровод,канализация,отопление,электрика

15	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**5**	**1956,90**	**693,18**	**9785**	**3466**	**4719**	**1,40**	**7**
		м трубопровода		**1236,49**	**130,65**	**6182**	**653**	**60,4**	**0,17**	**1**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,40	7,0100	881,250	6182,00
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,8581		
15.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,13	0,6670		2737,00
15.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0025		7,00
15.5	33-010001-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0170		29,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.6	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,00	0,0215	1612,620	35,00			
15.7	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0000	86183,880	0,04			
15.8	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,01	0,0360	941,460	34,00			
15.9	21-130704-3501	Метиленхлорид ГОСТ 9968-86	кг	0,01	0,0260	178,500	5,00			
15.10	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00	0,0043	3708,720	16,00			
15.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	0,1470	320,630	47,00			
		Накладные расходы -		*943,74*		*4719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*825,75*				*4129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,98*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,05*		*1160*				
		Сметная стоимость				*15664*				
16	**23-080302-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02**	**58**	**1184,38**	**--**	**68694**	**--**	**2913**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*50,22*		*2913*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,22*				*2913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,77*		*5729*				
		Сметная стоимость				*77335*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**78479**	**3466**			**7**
			Тенге			**6182**	**653**			**1**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**68694**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**68694**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2913**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5729**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**77335**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**9785**				
		Материалы -	Тенге			**136**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6836**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4719**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4129**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**590**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**Н160**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**15663**				**8**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6836**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**92999**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							**8**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6836**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.ТАМБУР ГЛАВНОГО ВХОДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж** **м2 покрытия**	**0,23**	**485,46** **283,34**	**148,81** **37,05**	**112** **65**	**34** **9**	**52** **60,9**	**0,36** **0,03**	- -

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	0,0838	775,230	65,00
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0077		
17.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,00	0,0004		0,13
17.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,01	0,0020		0,04
17.5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,0055		0,07
17.6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,32
17.7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0005		1,00
17.8	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,02	0,0049		24,00
17.9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,00	0,0000		0,01
17.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0007		1,00
17.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,02	0,0039		0,09
17.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00	0,0001	66,300	0,01
17.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00	0,0000	1467,210	0,05
17.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0000	327444,850	8,00
17.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0000	32642,690	0,10
17.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0000	381819,660	2,00
17.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,0032	179,800	0,58
17.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00	0,0010	90,990	0,09
17.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	0,61
17.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	200244,360	0,28
17.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	246953,060	0,27
17.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	301596,060	0,06
		Накладные расходы -		*223,97*		*52*	*45*
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*195,12*			*7*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,86*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,75*		*13*	
		Сметная стоимость				*177*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11-150108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания. Облицовка потолка козырька металлопластиковыми панелями** м2	15,73	1919,08	14,15	30187	223	11189	1,38	22
				1100,47	2,32	17310	37	54,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,38	21,7400	796,360	17310,00
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0315		
18.3	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,03	0,4609		8,00
18.4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,9517		11,00
18.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0255		73,00
18.6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,03	0,4766		70,00
18.7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07	1,0200		16,00
18.8	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,50	39,3300	86,940	3419,00
18.9	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,26	4,1500	593,640	2465,00
18.10	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	39,9500	45,960	1836,00
18.11	21-130211-0801	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2,50	39,3300	125,460	4934,00
		Накладные расходы -		*711,32*		*11189*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*604,33*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106,99*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,43*		*3310*	
		Сметная стоимость				*44686*	

19	21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стоимость металлопластиковых панелей** м2	15,73	14576,20	--	229284	--	9722	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*618,03*		*9722*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*618,03*				*9722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1215,54*		*19120*				
		Сметная стоимость				*258126*				
20	12-080101-1806 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным** м	6,05	595,83	1,93	3605	12	558	0,14	1
				107,60	1,02	651	6	59,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	0,8742	744,660	651,00
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0079		
20.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0054		8,00
20.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0024		4,00
20.5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00	0,0168	175001,190	2933,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0605	153,640	9,00			
		Накладные расходы -		*92,18*		*558*		*388*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*64,20*				*169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,98*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,04*		*333*				
		Сметная стоимость				*4496*				
21	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**35,23**	**1485,07**	**--**	**52319**	**--**	**34450**	**2,14**	**76**
		т		**1485,07**	**--**	**52319**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,14	75,5000	692,920	52319,00			
		Накладные расходы -		*977,85*		*34450*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*877,67*				*30920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,18*				*3529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,03*		*6941*				
		Сметная стоимость				*93710*				
22	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**35,23**	**69,00**	**--**	**2431**	**--**	**103**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2,93*		*103*		*103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,93*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,75*		*203*				
		Сметная стоимость				*2737*				
23	**41-010103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**35,23**	**414,68**	**--**	**14609**	**--**	**619**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,58*		*619*		*619*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,58*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,58*		*1218*				
		Сметная стоимость				*16447*				**98**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**332546**	**268**			**--**
			Тенге			**70345**	**51**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**332434**				
	Материалы -		Тенге			**15596**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**70323**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**229284**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**17040**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56641**		**40815**		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15826**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			**31126**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			420201				98
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70323			
		Сметная заработная плата -	Тенге			112				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12				
	Материалы -		Тенге				74			
	Всего заработная плата -		Тенге			52				
		Накладные расходы -	Тенге					45		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			13				
		Сметная прибыль -	Тенге			176				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				74			
		Сметная заработная плата -	Тенге			420377				98
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				70397			
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

24	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	210,5	639,04	41,52	134518	8739	85894	0,85	180
		м2 облицовки		597,53	20,84	125779	4388	59,1	0,02	5

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	179,8600	699,310	125779,00			
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	5,2400					
24.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02	3,4500		5848,00			
24.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,03	6,9000		116,00			
24.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,7368		1027,00			
		Накладные расходы -		*408,05*		*85894*		*76929*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*365,46*				*8965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,59*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*83,77*		*17633*				
		Сметная стоимость				*238045*				

25	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	85	113,79	--	9672	--	6369	0,16	14
		м		113,79	--	9672	--	59,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,16	13,9600	692,900	9672,00			
		Накладные расходы -		*74,93*		*6369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*67,25*				*5716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,68*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15,10*		*1283*				
		Сметная стоимость				*17324*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	12-060101-1205 РСНБ РК 2015	**Приборы дверные. Установка замков, доводчиков**	**3**	**647,02**	**--**	**1941**	**--**	**1261**	**0,84**	**3**
		шт.		**637,60**	**--**	**1913**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,84	2,5300	757,500	1913,00
26.2	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00	0,0001	235536,360	28,00
		Накладные расходы -		*420,23*		*1261*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,82*			*1130*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,41*			*130*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,38*		*256*	
		Сметная стоимость				*3458*	

27	ТПРАЙС лист	**Стоимость подвесного потолка типа "Армстронг"**	**23,4**	**1875,00**	**--**	**43875**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

28	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 прим	**Устройство галтель**	**203,97**	**118,57**	**0,64**	**24186**	**130**	**11519**	**0,10**	**21**
		м		**89,73**	**0,32**	**18302**	**65**	**54,81**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	21,0900	867,910	18302,00
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0765		
28.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0612		104,00
28.4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,05	10,5000	547,740	5754,00
		Накладные расходы -		*56,48*		*11519*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*49,36*			*10067*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,12*			*1452*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,00*		*2856*	
		Сметная стоимость				*38562*	

29	ТПРАЙС лист	**Стоимость галтелей**	**148,0494**	**107,14**	**--**	**15862**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

30	11-150403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Шпаклевка стен по гипсокартону**	**92,82**	**111,54**	**0,60**	**10353**	**56**	**6075**	**0,13**	**12**
		м2 окрашиваемой поверхности		**105,99**	**0,31**	**9838**	**29**	**54,8**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,13	11,6300	845,550	9838,00
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0348		
30.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0093		13,00
30.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0186		32,00
30.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,0928	84,660	8,00
30.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,03	2,7800	162,180	452,00
		Накладные расходы -		*65,45*		*6075*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*58,25*			*5407*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,20*				*668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,16*		*1314*				
		Сметная стоимость				*17742*				
31	**22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**98,22**	**54,38**	**--**	**5341**	**--**	**226**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2,31*		*226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,31*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,53*		*445*				
		Сметная стоимость				*6013*				
32	**12-110101-0207 РСНБ РК 2015**	**Ремонт штукатурки стен**	**539,734**	**2402,13**	**11,68**	**1296511**	**6302**	**738829**	**2,61**	**1406**
		м2		**2050,32**	**6,34**	**1106629**	**3424**	**59,1**	**0,01**	**5**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,61	1406,4900	786,800	1106629,00
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	4,5200		
32.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	3,6200		5042,00
32.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	11,8700	15456,050	183527,00
32.5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	1,8900	27,670	52,00
		Накладные расходы -		*1368,88*		*738829*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1215,49*			*656041*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,39*			*82788*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*301,68*		*162827*	
		Сметная стоимость				*2198167*	
33	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных 300х300мм на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**52,09**	**1245,17**	**100,42**	**64861**	**5231**	**25529**	**0,92**	**48**
		м2 покрытия		**724,76**	**40,64**	**37753**	**2117**	**54,81**	**0,05**	**2**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,92	47,9800	786,800	37753,00
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	2,4900		
33.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,03	1,3500		16,00
33.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0412		117,00
33.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,2214		309,00
33.6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03	1,7500		95,00
33.7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	1,7300		3573,00
33.8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,01	0,4584		75,00
33.9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,0400	84,660	88,00
33.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	39,0700	134,160	5241,00
33.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,1000	27,670	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.12	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	424,0100	39,020	16545,00			
		Накладные расходы -		*490,10*		*25529*		*21853*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*419,52*				*3677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,58*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*138,82*		*7231*				
		Сметная стоимость				*97622*				
34	**22-060301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Керамогранит напольный размер 300 мм х 300 мм СТ РК 1954-2010**	**53,1318**	**1469,88**	--	**78097**	--	**3311**	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,32*		*3311*		*3311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,32*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*122,58*		*6513*				
		Сметная стоимость				*87921*				**1684**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1685218**	**20458**			**12**
			Тенге			**1309885**	**10023**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1625480**				
		Материалы -	Тенге			**211698**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1319908**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**83439**				
		Накладные расходы -	Тенге			**879014**		**777143**		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**101871**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**200360**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2704854**				**1696**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**1319908**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**59737**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**59737**				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**2764592**				**1696**
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	чел.-ч				**1319908**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 5.ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ

35	**12-110102-0105 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка цоколя по камню и бетону**	**91,38**	**3910,49**	**0,40**	**357341**	**36**	**166354**	**3,46**	**316**
		м2		**2685,88**	--	**245436**	--	**59,1**	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,46	315,7900	777,220	245436,00
35.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,9412		29,00
35.3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,08	7,2400	15456,050	111860,00
35.4	21-130703-1405	Сода техническая	м3	0,00	0,3198	27,670	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1820,46*		*166354*		*145052*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1587,35*				*21301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233,11*		*41896*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*458,48*		*565590*				
		Сметная стоимость								
36	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов. Ремонт с земли и лесов цементным раствором**	**20,2165**	**1895,62**	**0,27**	**38323**	**6**	**20994**	**2,00**	**40**
		м2		**1555,22**	--	**31441**	--	**59,1**	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,00	40,4500	777,220	31441,00			
36.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,1435		4,00			
36.3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,4448	15456,050	6874,00			
36.4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0708	27,670	2,00			
		Накладные расходы -		*1038,48*		*20994*		*18582*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*919,13*				*2413*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,35*		*4745*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,73*		*64063*				
		Сметная стоимость								
37	ТПРАЙС Лист	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием**	**0,47502**	**2232,14**	--	**1060**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	11-120101-0506 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких обделок на фасаде(угол внутренний и наружный)**	**217,48**	**462,80**	**9,39**	**100650**	**2042**	**52320**	**0,52**	**114**
		м		**416,61**	**0,96**	**90605**	**209**	**50,76**	--	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,52	113,7700	796,380	90605,00			
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,9515					
38.3	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,05	11,7400		99,00			
38.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1957		332,00			
38.5	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,04	8,1600		1202,00			
38.6		Саморезы по металлу 4,2x16	1000 шт.	0,01	1,4600	5467,670	8003,00			
		Накладные расходы -		*240,57*		*52320*		*46097*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,76%		*211,96*				*6222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,61*		*12238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,27*		*165207*				
		Сметная стоимость								
39	ТПРАЙС Лист	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием**	**40**	**2232,14**	--	**89286**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные.**	**10,08**	**6458,18**	**369,87**	**65098**	**3728**	**20673**	**3,73**	**38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 подстилающего слоя		**2703,18**	**96,20**	**27248**	**970**	**60,9**	**0,69**	**7**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,73	37,5600	725,490	27248,00			
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	6,9300					
40.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,9072		2869,00			
40.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	9,3700		113,00			
40.5	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,16	11,6900	2713,620	31730,00			
40.6	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,9072	2637,120	2392,00			
		Накладные расходы -		*2050,93*		*20673*		*17185*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1704,82*				*3489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*346,11*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*680,73*		*6862*				
		Сметная стоимость				*92633*				
41	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	**212,5**	**1015,40**	**54,27**	**215773**	**11533**	**28723**	**0,16**	**35**
		м2		**123,51**	**21,59**	**26246**	**4588**	**60,9**	**0,03**	**5**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,16	34,9500	751,050	26246,00			
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	5,3700					
41.3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,01	2,9800		6926,00			
41.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	1,0800		1836,00			
41.5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	2,1300		26,00			
41.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,2338		397,00			
41.7	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,01	1,3800		42,00			
41.8	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,06	12,3000	13640,400	167828,00			
41.9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0213	24096,370	512,00			
41.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0367	109932,440	4030,00			
41.11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,1100	51147,900	5625,00			
		Накладные расходы -		*135,17*		*28723*		*18778*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*88,37*				*9945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,80*		*19560*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,05*		*264055*				
		Сметная стоимость								
42	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий до толщ.50мм**	**212,5**	**891,90**	**13,96**	**189530**	**2966**	**20683**	**0,12**	**25**
		м2		**86,80**	**6,95**	**18445**	**1476**	**60,9**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,12	24,5600	751,030	18445,00			
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,3453					
42.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	1,3800		2340,00			
42.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	2,7600		33,00			
42.5	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,06	12,3200	13640,400	168118,00			
		Накладные расходы -		*97,33*		*20683*		*12132*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57,09*				*8550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,24*		*16817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,14*		*227030*				**567**
		Сметная стоимость				**1057060**	**20311**			**14**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**439421**	**7244**			
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**966714**				
		Материалы -	Тенге			**506982**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**446664**			
		Накладные расходы -	Тенге			**309747**		**257826**		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**51921**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**102117**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1378578**				**581**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**446664**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**90346**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**90346**				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**1468924**				**581**
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	чел.-ч				**446664**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА

43	**21-130208-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 70 мм**	**6,84**	9660,65	--	66079	--	2802	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*409,61*		*2802*		*2802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*409,61*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*805,62*		*5510*				
		Сметная стоимость				*74391*				--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			66079	--			--
			Тенге			--	--			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**66079**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**66079**				
		Накладные расходы -				**2802**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			5510				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74391				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			74391				

РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

44	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка**	**1019,1**	**302,75**	**6,57**	**308530**	**6699**	**67903**	**0,14**	**141**
		м кабеля		**118,01**	**2,57**	**120262**	**2614**	**42,8**	**0,11**	**110**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	140,6400	855,130	120262,00			
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	109,5500					
44.3	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	35,4600		306,00			
44.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	2,4500		5053,00			
44.5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00	1,0200	310,630	317,00			
44.6	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00	0,0163	281414,940	4589,00			
44.7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,25	252,7400	182,580	46145,00			
44.8	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,00	0,2497	1669,740	417,00			
44.9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,25	252,7400	270,300	68315,00			
44.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00	0,0102	2673,420	27,00			
44.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00	0,0051	3979586,590	20278,00			
44.12	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,10	103,9500	233,580	24280,00			
44.13	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00	0,2120	361,080	77,00			
44.14	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	29,3500	583,480	17125,00			
		Накладные расходы -		*66,63*		*67903*		*52591*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,61*				*15312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,02*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,55*		*30115*				
		Сметная стоимость				*406547*				
45	**23-060131-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,3137**	**35560,67**	**--**	**11155**	**--**	**473**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1507,77*		*473*		*473*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1507,77*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2965,48*		*930*				
		Сметная стоимость				*12558*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	23-060131-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,2343	49147,10	--	11515	--	488	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2083,84*		*488*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2083,84*				*488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4098,47*		*960*				
		Сметная стоимость				*12964*				
47	23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,0075	50973,88	--	382	--	16	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2161,29*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2161,29*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4250,81*		*32*				
		Сметная стоимость				*430*				
48	23-060131-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,026	71210,54	--	1851	--	79	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3019,33*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3019,33*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5938,39*		*154*				
		Сметная стоимость				*2084*				
49	23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,08	76500,61	--	6120	--	259	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3243,63*		*259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3243,63*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6379,54*		*510*				
		Сметная стоимость				*6890*				
50	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,085	113398,86	--	9639	--	409	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4808,11*		*409*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4808,11*				*409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9456,56*		*804*				
		Сметная стоимость				*10851*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 2. Установка**	29	1899,17	702,34	55076	20368	21379	1,14	33
		шт.		1003,38	468,50	29098	13587	42,8	0,60	17

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,14	33,0200	881,320	29098,00			
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,60	17,3100					
51.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,7772		2345,00			
51.4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,42	12,3000		12344,00			
51.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,7772		1606,00			
51.6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0009	12596,440	12,00			
51.7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	59,1600	89,760	5310,00			
51.8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,03	0,8120	354,960	288,00			
		Накладные расходы -		*737,20*		*21379*		*18269*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*629,97*				*3110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,24*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*210,91*		*6116*				
		Сметная стоимость				*82571*				
52	23-070102-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильники потолочные, с компактными люминесцентными лампами**	27	11100,86	--	299723	--	12708	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*470,68*		*12708*		*12708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*470,68*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*925,72*		*24995*				
		Сметная стоимость				*337426*				
53	23-070102-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильники для люминесцентных ламп 1х36**	2	8471,87	--	16944	--	718	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*359,21*		*718*		*718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*359,21*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*706,49*		*1413*				
		Сметная стоимость				*19075*				
54	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L 1200**	56	1038,41	--	58151	--	2466	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*2466*		2466		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*						
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*86,60*		*4849*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*65466*				
55	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**2**	**5281,20**	**99,02**	**10562**	**198**	**2205**	**2,30**	**5**
		шт.		**1944,77**	**25,03**	**3890**	**50**	**42,8**	**0,03**	**–**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,30	4,6000	845,650	3890,00			
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0500					
55.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,0800		0,95			
55.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0200		60,00			
55.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,2600		47,00			
55.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,0200		41,00			
55.7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,20	0,4000		9,00			
55.8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0040	136486,330	546,00			
55.9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0008	381819,660	290,00			
55.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,4400	182,580	445,00			
55.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,0280	428,400	12,00			
55.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,01	0,0180	742,990	13,00			
55.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,00	0,0080	288,660	2,00			
55.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,00	0,0040	1023,060	4,00			
55.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,0720	620,160	45,00			
55.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,4400	270,300	660,00			
55.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	222237,600	31,00			
55.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,0400	2673,420	107,00			
55.19	24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,10	12,2000	334,560	4082,00			
55.20	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	2,0000	116,280	233,00			
55.21	22-040201-9901	Краска	кг	0,05	0,0940	--	--			
55.22	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,0280	179,520	5,00			
		Накладные расходы -		*1102,74*		*2205*		*1686*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*843,07*				*519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,67*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*510,72*		*1021*				
		Сметная стоимость				*13789*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	23-070204-0648 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	1081,16	--	1081	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,84*		*46*		*46*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,84*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,16*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
57	23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	863,50	--	864	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,61*		*37*		*37*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,61*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,01*		*72*				
		Сметная стоимость				*973*				
58	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	15	3956,30	29,80	59345	447	9024	1,15	17
		шт.		972,38	--	14586	--	42,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,15	17,2500	845,570	14586,00
58.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,6000		7,00
58.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,9500		350,00
58.4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0150	136486,330	2047,00
58.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0007	381819,660	281,00
58.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	18,3000	182,580	3341,00
58.7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,2100	428,400	90,00
58.8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,01	0,0900	742,990	67,00
58.9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,00	0,0150	288,660	4,00
58.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,00	0,0150	1023,060	15,00
58.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,1800	620,160	112,00
58.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	18,3000	270,300	4946,00
58.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0010	222237,600	233,00
58.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,3000	2673,420	802,00
58.15	24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,10	91,5000	334,560	30612,00
58.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	15,0000	116,280	1744,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.17	22-040201-9901	Краска	кг	0,04	0,5400	--	--			
58.18	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,0900	179,520	16,00			
		Накладные расходы -		*601,57*		*9024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*416,18*				*6243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,39*				*2781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,63*		*5469*				
		Сметная стоимость				*73838*				
59	**23-070204-0612 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**15**	**275,17**	**--**	**4128**	**--**	**175**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*11,67*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,67*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,95*		*344*				
		Сметная стоимость				*4647*				
60	**13-080304-0105 РСНБ РК 2015 прим.**	**Щит распределительный.Установка**	**1**	**13458,47**	**6958,28**	**13458**	**6958**	**4400**	**6,90**	**7**
		шт		**6081,11**	**2502,65**	**6081**	**2503**	**42,8**	**2,50**	**3**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,90	6,9000	881,300	6081,00
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,50	2,5000		
60.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,00	1,0000		3017,00
60.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,69	2,6900		483,00
60.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,00	1,0000		2066,00
60.6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0004	159062,170	64,00
60.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0005	381819,660	195,00
60.8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0002	222237,600	44,00
60.9	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	1,0000	116,280	116,00
60.10	22-040201-9901	Краска	кг	0,15	0,1500	--	--
		Накладные расходы -		*4400,26*		*4400*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3673,85*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*726,41*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1428,70*		*1429*	
		Сметная стоимость				*19287*	

61	**23-070201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**6532,37**	**--**	**6532**	**--**	**277**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*276,97*		*277*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*276,97*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*544,75*		*545*				
		Сметная стоимость				*7354*				
62	**13-080205-1001 РСНБ РК 2015**	**Щиток до трех групп. Установка**	**1**	**1609,12**	**335,72**	**1609**	**336**	**647**	**1,24**	**1**
		шт.		**1158,85**	**138,96**	**1159**	**139**	**42,8**	**0,33**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,24	1,2400	933,170	1159,00			
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	0,3250					
62.3	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,13	0,1300		269,00			
62.4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0003	381819,660	115,00			
		Накладные расходы -		*647,24*		*647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*555,46*				*555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,78*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,51*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
63	**ТПРАЙС лист**	**Модуль для установки автомата на 2группы**	**1**	**401,79**	**--**	**402**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
64	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**40**	**308,30**	**2,54**	**12332**	**102**	**5786**	**0,33**	**13**
		шт.		**293,92**	**1,00**	**11757**	**40**	**42,8**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,33	13,3400	881,330	11757,00			
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0400					
64.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0160		48,00			
64.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0160		33,00			
64.5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0013	12596,440	16,00			
64.6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	40,8000	11,220	458,00			
		Накладные расходы -		*144,65*		*5786*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*126,23*				*5049*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,42*				*737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,24*		*1449*				
		Сметная стоимость				*19567*				
65	**23-070218-1508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный , скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**20**	**189,84**	**--**	**3797**	**--**	**161**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,05*		*161*		*161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,05*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,83*		*317*				
		Сметная стоимость				*4275*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	23-070220-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	45	385,21	--	17334	--	735	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,33*		*735*		*735*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,33*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,12*		*1446*				
		Сметная стоимость				*19515*				
67	11-201401-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы. Установка**	1	11262,82	423,54	11263	424	6773	12,92	13
		вентилятор		9786,06	213,25	9786	213	60,4	0,42	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,92	12,9200	757,420	9786,00
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,42	0,4200		
67.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,20	0,1995		339,00
67.4	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0021	501539,580	1053,00

		Накладные расходы -		*6773,20*		*6773*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6039,58*				*6040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*733,62*				*734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1442,88*		*1443*				
		Сметная стоимость				*19479*				
68	ТПРАЙС лист АО"КЕЛЕТ"	**Вентилятор WD 250 BLAK**	1	41535,71	--	41536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	30	172,32	1,84	5170	55	2339	0,19	6
		м		158,40	--	4752	--	42,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,19	5,6200	845,540	4752,00
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0037		
69.3	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	1,8200		15,00
69.4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06	1,8200		29,00
69.5	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2,00	60,0000	4,890	293,00
69.6	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00	0,0003	229932,480	69,00

		Накладные расходы -		*77,98*		*2339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,80*				*2034*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,18*				*305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,02*		*601*				
		Сметная стоимость				*8110*				
70	ТПРАЙС лист	**Кабельный канал**	30	330,36	--	9911	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	23-061707-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Коробка для установки розеток и выключателей**	136	101,03	--	13740	--	583	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,28*		*583*		*583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,28*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,43*		*1146*				
		Сметная стоимость				*15468*				
72	11-460302-0301 РСНБ РК 2015	**Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	136	585,41	245,54	79615	33393	36605	0,42	57
		шт.		339,87	121,54	46222	16529	50,8	0,14	19

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,42	56,6300	816,180	46222,00
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	19,3300		
72.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,11	15,4600		26193,00
72.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,23	30,9300		521,00

		Накладные расходы -		*269,15*		*36605*		*31878*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*234,39*				*4727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,76*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,36*		*9298*				
		Сметная стоимость				*125517*				
73	11-460302-0601 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные, потолки. Пробивка борозд**	608	390,24	157,86	237266	95980	110034	0,28	169
		м борозд		232,38	78,14	141286	47508	50,8	0,09	56

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,28	169,1400	835,340	141286,00
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	55,5600		
73.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,07	44,4400		75285,00
73.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,15	88,8900		1499,00

		Накладные расходы -		*180,98*		*110034*		*95907*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*157,74*				*14127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,23*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,70*		*27784*				
		Сметная стоимость				*375084*				
74	12-030101-1401 РСНБ РК 2015	**Заделка борозд после прокладки кабелей**	608	399,36	--	242811	--	150941	0,47	287
		м		375,49	--	228300	--	59,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,47	286,6700	796,380	228300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.2	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	1,2200	10549,900	12829,00			
74.3	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,10	60,8000	27,670	1682,00			
		Накладные расходы -		*248,26*		*150941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*221,92*				*134925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,34*				*16016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,81*		*31500*				
		Сметная стоимость				*425252*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1551842**	**164959**			**748**
			Тенге			**617179**	**83182**			**205**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**929039**				
		Материалы -	Тенге			**239335**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**210517**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**462957**				
		Накладные расходы -	Тенге			**133313**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**90101**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**43212**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**84988**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1147340**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**210517**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**559692**				
		Материалы -	Тенге			**14511**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**479845**			
		Накладные расходы -	Тенге			**297580**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**262710**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**34870**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**68582**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**925854**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**587**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**479845**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**11263**				
		Материалы -	Тенге			**1053**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**9999**			
		Сдача и испытание -	Тенге			**486**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6773**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6040**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**733**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1443**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**19479**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9999**			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**51848**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**51848**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**2144521**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**953**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				700361			

РАЗДЕЛ 8.ОТОПЛЕНИЕ

75	12-120103-0212 РСНБ РК 2015	**Трубы,радиаторы. Окраска масляными составами за два раза** м2	5,856	449,83 413,95	0,21 0,11	2634 2424	1 1	1605 59,1	0,58 --	3 --

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,58	3,3700	718,450	2424,00			
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0007					
75.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0006		0,99			
75.4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,0059	84,660	0,50			
75.5	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,16	0,9370	222,400	208,00			
		Накладные расходы -		*274,15*		*1605*		*1433*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*244,71*				*172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,45*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,92*		*339*				
		Сметная стоимость				*4579*				

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

76	13-200101-0112 РСНБ РК 2015	**Установка извещателей,оповещателей типа ИПР,Маяк** шт.	1	103,28 102,82	-- --	103 103	-- --	48 40,6	0,12 --	-- --

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,12	0,1150	895,650	103,00			
76.2	22-040601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00	0,0000	461579,020	0,46			
		Накладные расходы -		*47,89*		*48*		*42*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*41,75*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,15*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,09*		*12*				
		Сметная стоимость				*163*				

77	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	**Поясски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка/оконных металлических сливов/** м	28,5	-72,56 -72,51	-0,05 --	-2068 -2067	-1 --	-1361 59,1	-0,10 --	-3 --

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	2,9800	-693,040	-2067,00			
77.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0342		1,00			
77.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00	0,0570	--	--			
		Накладные расходы -		*47,75*		*1361*		*1221*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*42,86*				*139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,89*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,62*		*274*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*-433*				
78	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж** шт.	30	-46,54 -46,54	-- --	-1396 -1396	-- --	-919 59,1	-0,07 --	-2 --
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	2,0100	-692,870	-1396,00			
		Накладные расходы -		*30,64*		*919*		*825*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*27,50*				*94*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,14*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,17*		*185*				
		Сметная стоимость				*-292*				
79	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** м2 проемов	10,1	-1008,47 -716,30	-60,67 -27,53	-10186 -7235	-613 -278	-5115 59,8	-1,12 -0,03	-11 --
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,12	11,3300	-638,680	-7235,00			
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,3194					
79.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	1,5900		19,00			
79.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0202		58,00			
79.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0202		28,00			
79.6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,05	0,4818		4,00			
79.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,2151		365,00			
79.8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,04	0,4121		16,00			
79.9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0101	24426,850	247,00			
79.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,4200	585,900	1420,00			
79.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	30,6000	21,570	660,00			
79.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0728	153,640	11,00			
		Накладные расходы -		*506,43*		*5115*		*4493*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*444,81*				*622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,62*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,19*		*1224*				
		Сметная стоимость				*-3847*				
80	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** м2 покрытия	64,2	-3074,91 -724,76	-100,42 -40,64	-197409 -46530	-6447 -2609	-39565 60,9	-0,92 -0,05	-59 -3
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,92	59,1400	-786,810	-46530,00			
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	3,0700					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,03	1,6600		20,00			
80.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0507		144,00			
80.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,2728		380,00			
80.6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03	2,1600		117,00			
80.7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	2,1300		4404,00			
80.8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,01	0,5650		92,00			
80.9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,2800	84,660	109,00			
80.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	48,1500	134,160	6460,00			
80.11	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	65,4800	1793,860	117469,00			
80.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,1233	27,670	3,00			
80.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	522,5900	39,020	20391,00			
		Накладные расходы -		*616,27*		*39565*		*29926*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*466,13*				*9639*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,14*						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*295,29*		*18958*				
		Сметная стоимость				*-138886*				
81	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**64,2**	**-3074,91**	**-100,42**	**-197409**	**-6447**	**-39565**	**-0,92**	**-59**
		м2 покрытия		**-724,76**	**-40,64**	**-46530**	**-2609**	**60,9**	**-0,05**	**-3**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,92	59,1400	-786,810	-46530,00			
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	3,0700					
81.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,03	1,6600		20,00			
81.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0507		144,00			
81.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,2728		380,00			
81.6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03	2,1600		117,00			
81.7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	2,1300		4404,00			
81.8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,01	0,5650		92,00			
81.9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,2800	84,660	109,00			
81.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	48,1500	134,160	6460,00			
81.11	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	65,4800	1793,860	117469,00			
81.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,1233	27,670	3,00			
81.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	522,5900	39,020	20391,00			
		Накладные расходы -		*616,27*		*39565*		*29926*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*466,13*				*9639*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,14*						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*295,29*		*18958*				
		Сметная стоимость				*-138886*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	83,1	-3286,11	-17,03	-273075	-1415	-71066	-1,52	-126
				-1240,59	-12,58	-103093	-1045	54,8	-0,02	-1
		м2 поверхности облицовки								

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,52	126,3100	-816,180	-103093,00
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,3700		
82.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0665		210,00
82.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	1,0800		892,00
82.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,2244		313,00
82.6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,4155	84,660	35,00
82.7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1,00	83,1000	1814,400	150777,00
82.8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,50	41,5500	134,160	5574,00
82.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,7728	27,670	21,00
82.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	311,6300	39,020	12160,00
		Накладные расходы -		*855,19*		*71066*		*57068*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*686,74*				*13998*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,45*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,30*		*27531*				
		Сметная стоимость				*-174478*				

83	11-150402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска фасадной краской**	84,83	-593,83	-2,12	-50375	-180	-6790	-0,13	-11
				-105,70	-1,03	-8966	-87	49,32	--	--
		м2 окрашиваемой поверхности								

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,13	10,8600	-825,730	-8966,00
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1018		
83.3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,2375		7,00
83.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1018		173,00
83.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,0085	84,660	0,72
83.6	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0059	246953,060	1466,00
83.7		Краска фасадная разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00	0,0670	593309,190	39761,00
		Накладные расходы -		*80,05*		*6790*		*4465*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*52,64*				*2325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,41*		*4573*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,91*		*-39011*				
		Сметная стоимость								

84	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	10,07	-782,05	-53,25	-7875	-536	-3576	-0,61	-6
				-484,78	-26,64	-4882	-268	60,4	-0,03	--
		кВт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,61	6,1300	-796,420	-4882,00			
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,3246					
84.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00	0,0218		0,26			
84.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0093		27,00			
84.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1234		172,00			
84.6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01	0,0830		11,00			
84.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1919		326,00			
84.8	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00	0,0005	180808,260	82,00			
84.9	23-021104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,44	4,4500	524,280	2334,00			
84.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,5100	27,670	42,00			
		Накладные расходы -		*355,15*		*3576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*308,90*				*3111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,26*				*466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,98*		*916*				
		Сметная стоимость				*-3382*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**-737056**	**-15638**			**-274**
			Тенге			**-218171**	**-6897**			**-8**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			103				
	Всего заработная плата -		Тенге				103			
		Накладные расходы -	Тенге			48				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					42		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6		
		Сметная прибыль -	Тенге			12				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			163				
		Сметная заработная плата -	Тенге				103			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-729284				
	Материалы -		Тенге			-500790				
	Всего заработная плата -		Тенге				-220020			
		Накладные расходы -	Тенге			-162775				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-126490		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-36285		
		Сметная прибыль -	Тенге			-71365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-963424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-276
		Сметная заработная плата -	Тенге				-220020			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-7875				
	Материалы -		Тенге			-2457				
	Всего заработная плата -		Тенге				-5150			
	Сдача и испытание -		Тенге			-158				
		Накладные расходы -	Тенге			-3576				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-3111		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-465		
		Сметная прибыль -	Тенге			-916				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-12368				-6
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-5150			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-975628				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге							-283
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-225068			
		Сметная заработная плата -	Тенге							3491
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		**Тенге**			**4810399**	**236475**			**256**
			Тенге			**2797300**	**117442**			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			997836				
	Материалы -		Тенге			239335				
	Всего заработная плата -		Тенге				210620			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			531651				
		Накладные расходы -	Тенге			136273				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					90143		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46130		
		Сметная прибыль -	Тенге			90729				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1224838				353
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				210620			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3597348				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			381273				
	Материалы -		Тенге				2692364			
	Всего заработная плата -		Тенге			406649				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17040				
	Транспортные расходы -		Тенге			1770289				
		Накладные расходы -	Тенге					1551958		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					218331		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			429411				
		Сметная прибыль -	Тенге			5797047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							3380
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2692364			
		Сметная заработная плата -	Тенге			112				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12				
	Материалы -		Тенге				74			
	Всего заработная плата -		Тенге			52				
		Накладные расходы -	Тенге					45		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			13				
		Сметная прибыль -	Тенге			176				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				74			
		Сметная заработная плата -	Тенге			13172				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1268				
	Материалы -		Тенге				11685			
	Всего заработная плата -		Тенге			328				
	Сметная прибыль -		Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7915				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7058		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					857		
		Сметная прибыль -	Тенге			1687				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22775				15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11685			
		Сметная заработная плата -	Тенге			201932				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			201932				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			7246768				3747
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	чел.-ч				2914742			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							3491
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			4810399	236475			256
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2797300	117442			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			997836				
	Материалы -		Тенге			239335				
	Всего заработная плата -		Тенге				210620			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			531651				
		Накладные расходы -	Тенге			136273				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					90143		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46130		
		Сметная прибыль -	Тенге			90729				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1224838				353
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				210620			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3597348				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			381273				
	Материалы -		Тенге				2692364			
	Всего заработная плата -		Тенге			406649				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17040				
	Транспортные расходы -		Тенге			1770289				
		Накладные расходы -	Тенге					1551958		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					218331		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			429411				
		Сметная прибыль -	Тенге			5797047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							3380
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2692364			
		Сметная заработная плата -	Тенге			112				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12				
	Материалы -		Тенге				74			
	Всего заработная плата -		Тенге			52				
		Накладные расходы -	Тенге					45		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			13				
		Сметная прибыль -	Тенге			176				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				74			
		Сметная заработная плата -	Тенге							