ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I. Корректировка). (Дом №11)

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

ЗА МАЙ 2018 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 26.03.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел 2 Фундаменты										
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0.01		4500.00	1100.00	45	11	27	11	60
						700.00	500.00	7	5		4	
2	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	м3	0.18		42177.78	5838.89	7592	1051	6174	695	8950
						2038.89	1861.11	367	335		663	
		Ростверк 350х400мм										
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.00352		242075.00	--	852	--	852	--	920
						--	--	--	--		68	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.00106		233062.00	--	247	--	247	--	267
						--	--	--	--		20	
5	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0.00458		15720.52	436.68	72	2	1	63	146
						15065.50	--	69	--		11	
6	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	10.5		278.29	24.19	2922	254	--	2613	5978
						254.10	10.67	2668	112		443	
7	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	м3	1.05		10580.00	--	11109	--	11109	--	11998
						--	--	--	--		889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01302	242075.00	--	3152	--	3152	--	3404
					--	--	--	--		252	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00434	233062.00	--	1011	--	1011	--	1092
					--	--	--	--		81	
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.01736	15610.60	345.62	271	6	5	237	549
					14976.96	--	260	--		41	
		Ростверк 250х400мм									
11	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ж/б ростверк. Устройство	м3	0.69	34162.32	47.83	23572	33	17932	5111	30978
					8126.09	13.04	5607	9		2295	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0252	242075.00	--	6100	--	6100	--	6588
					--	--	--	--		488	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0064	233062.00	--	1492	--	1492	--	1611
					--	--	--	--		119	
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.0316	15632.91	348.10	494	11	9	431	999
					15000.00	--	474	--		74	
15	1107-0701-0103 РСНБ РК 2015	Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2	4.99	635.67	10.82	3172	54	375	3265	6952
					549.70	4.81	2743	24		515	
16	2113-0407-0503 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95	м2	6.7365	979.00	--	6595	--	6595	--	7123
					--	--	--	--		528	
17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6.6	24361.06	--	160783	--	134804	24160	199738
					3936.21	--	25979	--		14795	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
19	1110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка-наращивание	м2 стен (за вычетом проемов)	11.33	10593.20	7.41	120021	84	96710	20938	152236
					2050.04	3.27	23227	37		11277	
		Перегородки									
20	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	12.217	5040.03	35.28	61574	431	16959	39938	109633
					3616.6	15.63	44184	191		8121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	9.943	5521.17	35.20	54897	350	18587	32504	94393
					3616.61	15.59	35960	155		6992	
22	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12.568	395.00	--	4964	--	4964	--	5361
					--	--	--	--		397	
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
23	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	10.6875	8219.00	--	87841	--	87841	--	94868
					--	--	--	--		7027	
24	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0.00099	213470.74	--	211	--	211	--	228
					--	--	--	--		17	
		Раздел 5 Кровля									
26	2107-0203-0103 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.111	45475.00	--	5048	--	5048	--	5452
					--	--	--	--		404	
27	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12.37	151.09	4.69	1869	58	996	760	2839
					65.89	0.89	815	11		210	
28	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.01361	82405.00	--	1122	--	1122	--	1212
					--	--	--	--		90	
29	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	104.3	4548.33	11.09	474391	1157	307187	153234	677835
					1592.01	4.91	166047	512		50210	
30	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	12.37	345.11	1.37	4269	17	3912	313	4949
					27.49	0.65	340	8		367	
31	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.39814	68546.00	--	27291	--	27291	--	29474
					--	--	--	--		2183	
		Раздел 6 Двери									
33	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	11.33	1876.07	96.12	21256	1089	7333	11985	35900
					1132.75	42.56	12834	482		2659	
		Раздел 7 Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3.58	1499.16	148.88	5367	533	1661	3070	9112
					886.31	66.48	3173	238		675	
37	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0.74	2400.00	148.65	1776	110	1010	635	2604
					886.49	66.22	656	49		193	
38	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4.32	12663.00	--	54704	--	54704	--	59080
					--	--	--	--		4376	
39	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	9.6	238.75	4.69	2292	45	384	1695	4306
					194.06	2.08	1863	20		319	
41	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	10	113.00	--	1130	--	1130	--	1220
					--	--	--	--		90	
42	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
44	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
45	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
46	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250.00	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
47	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.60	5.43	170836	950	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
48	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.70	1.87	29693	64		6118	
49	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395.00	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
50	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497.00	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22801	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
53	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
55	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
		Тип IV.Помещение 3									
65	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.51	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
81	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами твердыми толщиной 6 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	135.39	180.40	12.83	24424	1737	1553	19712	47667
					156.10	5.67	21134	768		3531	
82	2107-0509-0504 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 6 мм	м2	138.77475	838.00	--	116293	--	116293	--	125596
					--	--	--	--		9303	
89	1134-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	м2 площади	13.6	4765.44	42.43	64810	577	44727	15097	86300
					1434.26	26.32	19506	358		6393	
90	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	13.6	701.69	10.59	9543	144	--	7192	18074
					691.09	4.71	9399	64		1339	
91	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	2.21	10580.00	--	23382	--	23382	--	25253
					--	--	--	--		1871	
92	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж	м2	13.6	2426.47	13.89	33000	189	19989	8899	45250
					942.81	5.48	12822	75		3352	
		Раздел 13 Разные работы									
		Вентиляционный стояк									
107	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.036	83555.56	944.44	3008	34	2260	655	3956
					19833.33	388.89	714	14		293	
108	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0.18	18740.00	--	3373	--	3373	--	3643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		270	
109	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук и кожух из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2.6	2423.08	1.54	6300	4	3989	2124	9098
					887.31	0.77	2307	2		674	
110	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0611	233605.00	--	14273	--	14273	--	15415
					--	--	--	--		1142	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1. Отопление									
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17	9.00	4094	108	98	3855	8585
					324.00	3.83	3888	46		636	
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124.00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68	8.92	12984	339	332	12209	27208
					324.03	3.82	12313	145		2015	
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199.00	--	7562	--	7562	--	8167
					--	--	--	--		605	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4530	420		912	
12	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90,	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
		Раздел 2. Вентиляция									
20	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 100x100 НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0.6	4793.33	20.00	2876	12	1987	864	4039
					1461.67	8.33	877	5		299	
21	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 160x160	м2 поверхности воздуховодов	2.56	4791.80	19.14	12267	49	8477	3688	17231
					1461.33	8.59	3741	22		1276	
22	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка кожуха 210x210	м2 поверхности воздуховодов	0.84	4791.67	19.05	4025	16	2781	1210	5654
					1461.90	8.33	1228	7		419	
23	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0.003	23235.00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150х150	зонт	1	3505.00	25.00	3505	25	2980	501	4326
					500.00	11.00	500	11		320	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1255.50	15.50	2511	31	16	2415	5320
					1232.00	--	2464	--		394	
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		Раздел 3. Канализация К1									
10	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
12	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110х3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688.00	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	
13	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50х2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745.00	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	
14	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372.00	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	
15	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50х2х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308.00	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.2 Щит распределительный									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429.00	961.00	4429	961	69	2675	7672
					3399.00	316.00	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.20	0.40	6691	2	1314	3870	11406
					1075.00	--	5375	--		845	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	19	275.00	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		Раздел 4. Кабели, провода									
19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	78.79	1.33	12606	212	556	8574	22874
					73.99	0.44	11838	70		1694	
20	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	41	167.15	--	6853	--	1219	4056	11782
					137.41	--	5634	--		873	
		Раздел 5. Трубы									
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	160	157.21	3.78	25154	605	872	17186	45727
					147.98	1.20	23677	192		3387	
22	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	179.30	4.80	1793	48	54	1228	3263
					169.10	1.50	1691	15		242	
		Локальная смета 6-1-1. Водопровод В1 (прокол)									
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	20	7987.64	5831.05	159753	116621	209	105198	286147
					2146.15	3166.90	42923	63338		21196	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	157.00	--	3140	--	3140	--	3391
					--	--	--	--		251	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2265773	132073	1337878	779038	3288395
							795823	69447	--	243585	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				62751				
	Материалы		Тенге				4084				
	Всего заработная плата		Тенге					52207			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				37589				
		Сметная прибыль	Тенге				8027				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				108367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					49			
		Сметная заработная плата	Тенге				2063365				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				793781				
	Материалы		Тенге					747515			
	Всего заработная плата		Тенге				461857				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				680953				
		Накладные расходы	Тенге				219545				
		Сметная прибыль	Тенге				2963863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					754			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					747515			
		Сметная заработная плата	Тенге				33000				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19989				
	Материалы		Тенге					12897			
	Всего заработная плата		Тенге				8899				
		Накладные расходы	Тенге				3352				
		Сметная прибыль	Тенге				45251				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					13			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12897			
		Сметная заработная плата	Тенге				106657				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17985				
	Материалы		Тенге					52652			
	Всего заработная плата		Тенге				34957				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				466				
	Сдача и испытание		Тенге				51599				
		Накладные расходы	Тенге				12661				
		Сметная прибыль	Тенге				170917				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					50			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					52652			
		Сметная заработная плата	Тенге				3288398				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3450370				
		Итого в текущих ценах, К- 1,04925550605	Тенге				414044				
		НДС 12%	Тенге				3864414				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____

Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____

Женченко Д.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & CO»

_____

Гурсункулулы Т.