Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик - КГП на ПХВ «Кызылжарская центральная районная больница акимата СКО УЗ СКО»

Подрядчик: ТОО «СпектрСтройСевер»
Наименование строительства :Капитальный ремонт здания пищеблока КГП на ПХВ "Кызылжарская районная больница акимата СКО УЗ СКО" по адресу: ул.Пирогова, 19 а.Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт	15 152 000,00	10 659 824,00	5 174 070	3640092					1 279 179
НДС 12%	1 818 240	1 279 179,00							
Итого	16 970 240,00	11 939 003,00							

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК - КГП на ПХВ «Кызылжарская центральная районная больница акимата СКО УЗ СКО»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «СпектрСтройСевер»

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания пищеблока КГП на ПХВ "Кызылжарская районная больница акимата СКО УЗ СКО" по адресу: ул.Пирогова, 19 а.Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2017г.
№2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Капитальный ремонт

РАЗДЕЛ 1. Отделка помещений

6	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм потолков	4,5	220,9	4,93	994	22	507	0,64	3			
				117,43	1,86	528	8	94,5	0,01	-			
		м2											
7	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	265,5	111,02	2,35	29476	624	11458	0,27	71			
				44,77	0,9	11886	239	94,5	-	1			
		м2											
8	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	108,1	117,12	2,91	12660	315	5240	0,3	32			
				50,2	1,1	5426	119	94,5	0,01	1			
		м2											
9	Е0115-165-1-0 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	46,2	115,79	2,01	5349	93	2643	0,36	16			
				59,78	0,76	2762	35	94,5	-	-			
		м2											

РАЗДЕЛ 2. Окна

25	Е0110-120-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка откосов оконных проемов плитами пластиковыми по металлическому каркасу	0,8	88,65	1,9	70	2	53	0,36	-
				61,15	0,36	49	-	108	-	-
		м откосо								
27	Е0126-33-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Теплоизоляция откосов изделиями из пенопласта насухо	0,076	10658,54	211,86	810	16	135	10,89	1
				1888,88	78,75	144	6	90	0,39	-
		м3								
28	Е0158-25-1	Смена отливов шириной 20 см из листовой стали	16,8	234,41	0,77	3938	13	1082	0,41	7
				60,01	0,11	1008	2	107,1	-	-
		м								

РАЗДЕЛ 3. Двери

33	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	14,56	392,85	24,17	5720	352	2650	0,96	14
				160,3	8,22	2334	120	108	0,04	1
		м2								
39	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	379,71	40,1	718	76	670	1,71	3
				313,09	15,16	592	29	108	0,07	-
		м2								
40	С12022-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	1,89	11952,38	-	22590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	6	583	-	3498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

РАЗДЕЛ 4. Полы

		Тип пола I								
47	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	19,68	673,98	6,13	13264	121	1516	0,44	9
				67,28	2,31	1324	46	110,7	0,01	-

	К=1,15 и К=1,25	м2							
48	Е0157-23-5 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных	22,44	178,36	0,09	4002	2	376	0,09	2
		1м	15,12	0,02	339	-	110,7	-	-
				Тип пола III					
54	Е0157-15-2 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	42,4	239,05	14,01	10136	594	4130	0,58	25
		1м2	85,79	2,21	3637	94	110,7	0,01	1
55	Е0157-20-2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	51,32	1035,05	14,85	53119	762	13991	1,54	79
		1м2	243,95	2,32	12520	119	110,7	0,02	1

РАЗДЕЛ 5. Отмостка

56	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,05	1741,08	-	14016	-	5442	3,73	30
		м3	610,65	-	4916	-	110,7	-	-
57	Е0111-19-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 -Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	115	308,32	31,3	35456	3600	4750	0,16	19
		м2	25,59	11,73	2943	1348	110,7	0,06	7
58	Е0111-19-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	115	55,58	3,89	6392	447	621	0,02	3
		м2	3,42	1,46	393	168	110,7	0,01	1

РАЗДЕЛ 6. Крыльцо № 1

59	Е0108-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 -Устройство песчаного основания под фундаменты	0,1	698,54	121,34	70	12	19	0,9	-
		м3	129,38	45	13	4	106,2	0,23	-
60	Е0108-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,92	1314,81	126,11	1210	116	186	0,98	1
		м3	142,31	47,81	131	44	106,2	0,23	-
61	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 -Устройство монолитного крыльца	1,96	11042,8	395,01	21644	774	3190	9,49	19
		м3	1573,2	149,24	3083	293	94,5	0,73	1
62	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0106	41200	-	437	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 7. Крыльцо № 2

63	E0108-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,1	698,54	121,34	70	12	19	0,9	-
		м3		129,38	45	13	4	106,2	0,23	-
64	E0108-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,3	1314,81	126,11	394	38	61	0,98	-
		м3		142,31	47,81	43	14	106,2	0,23	-
65	E0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство монолитного крыльца	0,59	11042,8	395,01	6515	233	960	9,49	6
		м3		1573,2	149,24	928	88	94,5	0,73	-
66	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00331	41200	-	136	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 8. Фасады

67	E0115-39-3 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм, из Г-образного профиля	211	430,17	4,82	90766	1017	35251	1,05	222
		м2		176,2	0,59	37179	124	94,5	-	1
68	E0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	17,8	1320,7	1,27	23509	23	736	0,27	5
		м2		43,57	0,2	776	4	94,5	-	-
69	E0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка фасада стальным сайдингом МП СК-14х226 с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	285,8	66,03	0,73	18872	210	17688	0,4	115
		м2		65,3	0,19	18662	56	94,5	-	-
70	C11011-3892 Изм. и доп. вып. 26	-Металлосайдинг	285,8	708	-	202346	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 9. Кровля

71	E0112-14-2 т.ч.п2.8.б Кзп=0,8 Кмаш=0,8 Кмат=0	-Демонтаж утепления кровли из шлака	2,87	502,58	196,58	1442	564	1297	2,17	6
		м3		306	73,8	878	212	119	0,36	1

73	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	384,7	48,37	4,36	18608	1677	18413	0,29	111
				44,01	0,68	16931	262	107,1	0,01	2
		м2								
74	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	74,4	24,15	2,64	1797	196	1750	0,15	11
				21,51	0,45	1600	33	107,1	-	-
		м2								
75	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	74,4	36,77	1,67	2736	124	2820	0,23	17
				35,1	0,29	2611	22	107,1	-	-
		м2								
76	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил	1,78	18781,39	417,85	33431	744	7814	25,42	45
				3907,13	157,5	6955	280	108	0,78	1
		м3								
77	Е0110-49-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,95	17707,45	387,02	16823	368	3044	15,87	15
				2820,38	146,25	2679	139	108	0,71	1
		м3								
78	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,73	599,34	35,14	1637	96	459	0,9	2
				142,31	13,23	389	36	108	0,07	-
		м3								
79	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	398,2	137,88	10,38	54903	4132	46813	0,65	259
				108,31	1,46	43128	582	107,1	0,01	2
		м2								
80	С11011-3910 Изм. и доп. вып. 26	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	457,93	825	-	377792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
81	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	76,27	105,07	1,24	8013	94	1128	0,08	6
				13,33	0,47	1017	36	107,1	-	-
		м2								
82	Е0112-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	76,27	201,26	5,9	15350	450	6840	0,46	35
				81,51	2,23	6217	170	107,1	0,01	1
		м2								
83	С11031-604 Изм. и доп. вып. 24	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	11,783715	8521	-	100409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

РАЗДЕЛ 10. Вывоз мусора

85	E01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	38,31	27,1	27,1	1038	1038	727	-	-
				-	18,97	-	727	100	0,4	15
		т								
86	E010333-A5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	38,31	45	45	1724	1724	345	-	-
				-	9	-	345	100	0,19	7
		т								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

2	E0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38х2,5 мм	4	353,27	18,18	1413	73	579	0,66	3
				118,86	6,81	475	27	115,2	0,03	-
		м								
3	E0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	9,8	314,27	18,18	3080	178	1419	0,66	6
				118,86	6,81	1165	67	115,2	0,03	-
		м								
7	E0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,46	17,24	0,06	25	-	8	0,03	-
				6,68	0,03	10	-	81	-	-
		м2								
8	E0113-26-21 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,92	20,12	0,03	59	-	9	0,02	-
				3,6	-	11	-	81	-	-
		м2								
9	E0126-7-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	4	84,56	17,91	338	72	237	0,33	1
				59	6,75	236	27	90	0,03	-
		м								
10	C11031-85	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 60 мм	0,24	15500	-	3720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	E0126-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком при толщине изоляционного слоя 30 мм	4	86,29	7,99	345	32	135	0,22	1
				34,42	3,1	138	12	90	0,02	-
		м								
12	C11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0067	185900	-	1246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								

РАЗДЕЛ 2. Отопление (замена)

23	E0115-172-4	-Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и	68,1	156,85	0,09	10681	6	7994	0,74	51

т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		124,2	0,02	8458	2	94,5	-	-
	м2								
24 Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9	16,36	0,05	15	-	5	0,03	-
			5,81	0,02	5	-	90	-	-
	м2								

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

31 Е0120-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1429,66	48,55	2859	97	2901	7,25	14
			1241,61	17,72	2483	35	115,2	0,09	-
	шт								
32 С131301-113 Изм. и доп. вып. 25	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	9985	-	9985	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
33 С131301-114 Изм. и доп. вып. 25	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	10751	-	10751	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
34 Е0114-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием	5,32	1692,04	48,4	9001	257	3304	4,23	23
			639,11	18,11	3400	96	94,5	0,09	-
	м2								
36 С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,7	7594	-	5316	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
39 Е0120-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1163,68	9,12	1164	9	116	0,59	1
			97,81	2,95	98	3	115,2	0,01	-
	шт								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 Электроосвещение

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

16 Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	392	1	2
			227	2,3	454	5	85,5	0,01	-
	шт								

17	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	295	2	2
				340	4,5	340	4	85,5	0,03	-
		шт								
31	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	177	1	1
				205	2,3	205	2	85,5	0,01	-
		шт								
32	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	12	212,07	7,88	2545	95	1057	0,56	7
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				87,46	3,12	1049	37	97,2	0,02	-
		шт								
36	С151701-14	-Светильник настенный, тип НПП03-100-001-МУ3	6	871	-	5226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	С151701-137	-Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	6	364	-	2184	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
38	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	18	283,46	81,7	5102	1471	3805	1,09	20
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				174,4	43,07	3139	775	97,2	0,2	4
		шт								
40	С151702-121	-Светильник для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 ЭПРА	4	958	-	3832	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
44	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	32	101	-	3232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	Прайс-лист № 3	-Экономолампа мощностью 220В, 11 Вт ELT16	6	87,21	-	523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Прайс-лист № 3	-Экономолампа мощностью 220В, 20 Вт ELT18	6	110,39	-	662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	-	561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	С151706-59	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	5569-10	-Фонарь электрический	1	1540	-	1540	-	-	-	-

	прим								
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
50	E0121-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	13	39,82	-	518	-	428	0,22	3
				33,9	-	441	-	97,2	-	-
		шт								
51	C151801-12п-рим	-Выключатель одноклавишный, тип С-16-57/250	13	156	-	2028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	E0121-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	50,4	-	101	-	69	0,23	-
				35,71	-	71	-	97,2	-	-
		шт								
53	C151801-14п-рим	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-56-043/250	2	182	-	364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	E0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	4	39,12	-	156	-	132	0,22	1
				33,9	-	136	-	97,2	-	-
		шт								
57	C151801-150-	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	4	96	-	384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	C151801-132-	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛЗ	0,021	16300	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
59	C151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,03	22300	-	669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
69	C151601-120- 6 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,18	42724	-	7690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
72	C151601-122- 7 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,05	69415	-	3471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Заземление санитарно-технического оборудования								
81	Ц0110-898-1- 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	2	742	305	1484	610	931	2	4
				398	72	796	144	99	0,42	1
		коробка								
82	C151801-131-	Коробка пластмассовая, тип КР3	2	509	-	1018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		шт							
83	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб	30	40,46	-	1214	-	883	0,19	6
	т.ч.	диам. до 25 мм в готовые		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	борозды		30,28	-	908	-	97,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м								
84	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные	30	10,73	1,02	322	31	286	0,06	2
	т.ч.	трубы или металлические		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	рукава провода первого		9,19	0,63	276	19	97,2	-	-
	К=1,15 и	одножильного или								
	К=1,25	многожильного в общей оплетке								
		суммарным сечением до 2,5 мм2								
		м								
85	С Прайс	-Гофротруба диам 20	30	7,32	-	220	-	-	-	-
	лист № 1			---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
87	С151601-326	-Кабели силовые ВВГ 1х6,0	0,03	49532	-	1486	-	-	-	-
	Изм. и	(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	25	км								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация

1	Ц0110-667-4	-Прибор ПС на 4 луча	1	2218,6	1,6	2219	2	1707	11	11
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		2108	-	2108	-	81	-	-
2	С151804-322	-Приборы приема и контроля	1	5627	-	5627	-	-	-	-
	5 Изм. и	шлейфа сигнализации модели		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	ВЭРС-ПК 4 П		-	-	-	-	-	-	-
	22									
		шт.								
3	Ц0108-121-1	-Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,7	-	308	-	237	2	2
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		277	-	277	-	85,5	-	-
4	Прайс-лист	-Аккумулятор 4,5 А/ч	1	762,34	-	762	-	-	-	-
	№ 1			---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0110-99-6	-Преобразователь или блок	2	1526,2	-	3052	-	2333	9	18
		питания, отдельно		---	---	---	---	---	---	---
		устанавливаемый		1440	-	2880	-	81	-	-
		шт								
6	Прайс-лист	-Импульсный блок	1	2439,5	-	2440	-	-	-	-
	№ 1	бесперебойного питания		---	---	---	---	---	---	---
		РИП-12/1		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические:	9	369,9	1,6	3329	14	2530	2	18
		дымовой,фото-электрический,		---	---	---	---	---	---	---
		радиоизотопный, световой в		347	-	3123	-	81	-	-
		нормальном исполнении								
		шт								
8	С151804-319	-Извещатели пожарные дымовые	9	299	-	2691	-	-	-	-
	5 Изм. и	модели ИП212-41М		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	22	шт.								
9	Ц0110-682-1	-Сигнализация вызывная: пульт	1	768	-	768	-	580	4	4
		или таблос количеством		---	---	---	---	---	---	---
		сигналов до 5		716	-	716	-	81	-	-

10	С151804-337 Изм. и доп. вып. 22 прим.	шт -Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Призма-202 /МАЯК 12 КП/	1	410 --- -	- --- -	410 --- -	- --- -	- --- -	- --- -
11	Ц0110-698-1	шт. -Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	3	92,4 --- 90	- --- -	277 --- 270	- --- -	219 --- 81	0,5 --- -	2 --- -
12	С151803-47	шт -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,003	22300 --- -	- --- -	67 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
13	Ц0108-409-1 прим.	1000шт -Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	53	108,6 --- 39,6	48,9 --- 12,2	5756 --- 2099	2592 --- 647	2347 --- 85,5	0,22 --- 0,07	12 --- 4
14	СПрайс-лист № 3	м -Кабель-канал 25х16	53	21,96 --- -	- --- -	1164 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
15	Е0121-1-1	м -Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. 20 мм	1	78,15 --- 63,68	8,23 --- 4,11	78 --- 64	8 --- 4	66 --- 97,2	0,39 --- 0,02	- --- -
16	СПрайс-лист № 3	м -Металлорукав Д20	1	38,42 --- -	- --- -	38 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
17	Ц0110-55-3	шт -Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	199	72,9 --- 53,3	- --- -	14507 --- 10607	- --- -	8591 --- 81	0,33 --- -	66 --- -
18	Ц0108-148-1	м -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	54	27,7 --- 19,7	2,1 --- 0,5	1496 --- 1064	113 --- 27	933 --- 85,5	0,1 --- -	5 --- -
19	СПрайс-лист № 1	м -Кабель КСПВ 1х2х0,5	142,8	6,1 --- -	- --- -	871 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
20	СПрайс-лист № 1	м -Кабель КСПВ 1х4х0,5	61,2	10,67 --- -	- --- -	653 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
21	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,05406	41426 --- -	- --- -	2239 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
22	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	1000м -Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	6	135,55 --- 124,2	- --- -	813 --- 745	- --- -	724 --- 97,2	0,78 --- -	5 --- -
		шт								

	02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
23	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	6	457	-	2742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	19	153,5	-	2917	-	2216	1	19
				144	-	2736	-	81	-	-
		шт								
25	С151804-318 8 Изм. и доп. вып. 22	-Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	19	86	-	1634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
26	Ц0108-81-1	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	3	97,7	1,6	293	5	219	1	3
				85,5	-	257	-	85,5	-	-
		шт								
27	С151804-321 3 Изм. и доп. вып. 22	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	3	534	-	1602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
28	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	196	1	1
				227	2,3	227	2	85,5	0,01	-
		шт								
29	С151801-272 Изм. и доп. вып. 26	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	213	-	213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
30	Е0121-24-1	-Установка пластикового корпуса	1	518,13	31	518	31	395	2,3	2
				393,75	12,29	394	12	97,2	0,06	-
		шт								
31	СПрайс-лист № 2	-Пластиковый корпус	1	31,1	-	31	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5 ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1

2	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	29	474,73	15,24	13767	442	11428	1,89	55
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			336,38	5,71	9755	166	115,2	0,03	1
		м								

		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26,071	25	-	652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
4	Прейс-лист №4	Вентиль проходной из полипропилена диам 20 мм	7	121,67	-	852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
				292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
		1шт								

РАЗДЕЛ 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3

8	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм мм	11	51,07	0,69	562	8	640	0,33	4
				50,38	0,11	554	1	115,2	-	-
		м								
9	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	11	474,73	15,24	5222	168	4335	1,89	21
				336,38	5,71	3700	63	115,2	0,03	-
		м								
10	С130804-187 3 Изм. и доп. вып. 25	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9,889	78	-	771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	Е0117-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1742,13	121,34	3484	243	3734	9,05	18
				1575,79	45	3152	90	115,2	0,23	-
		комплект								
13	75-1-620 Изм. и доп. вып. 22	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	1	6466	-	6466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
14	75-1-661 Изм. и доп. вып. 22	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	10147	-	10147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая

17	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов	1	764,59	1,79	765	2	136	0,64	1

	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		117,74	0,67	118	1	115,2	-	-
			м							
18	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3,5	636,63	0,8	2228	3	494	0,67	2
				122,13	0,31	427	1	115,2	-	-
			м							
20	СПрайс-лист № 7	-Вакуумный клапан канализационный HL900n	1	4270,35	-	4270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
23	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	14,5	636,63	0,8	9231	12	2045	0,67	10
				122,13	0,31	1771	5	115,2	-	-
			м							
24	Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	2	764,59	1,79	1529	4	273	0,64	1
				117,74	0,67	235	1	115,2	-	-
			м							

РАЗДЕЛ 4. Оборудование и арматура

25	Е0165-17-3	-Смена унитаза с бачком	1	879,37	14,95	879	15	895	4,6	5
				774	2,61	774	3	115,2	0,02	-
			компл							
26	С131101-8 Изм. и доп. вып. 26	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	1	1468	-	1468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
27	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	1	5020	-	5020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
28	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659	-	659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
29	Е0165-17-1	-Смена раковины /умывальника/	1	382,72	6,85	383	7	416	2,12	2
				360	1,1	360	1	115,2	0,01	-
			компл							
30	С131101-70 Изм. и доп. вып. 26	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	1	1917	-	1917	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
31	С131101-99	-Смесители для умывальников	1	1430	-	1430	-	-	-	-

		См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
32	Е0165-17-1	-Смена мойки компл	1	382,72 --- 360	6,85 --- 1,1	383 --- 360	7 --- 1	416 --- 115,2	2,12 --- 0,01	2 --- -
33	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 компл	1	1204 --- -	- --- -	1204 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
34	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором шт.	2	1430 --- -	- --- -	2860 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
35	Е0165-12-9	-Установка трапов чугунных компл	1	404,58 --- 375,75	3,39 --- 0,47	405 --- 376	3 --- -	433 --- 115,2	2,15 --- -	2 --- -
36	С131101-63 Изм. и доп. вып. 25	-Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98 комплект	1	1490 --- -	- --- -	1490 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Капитальный ремонт

РАЗДЕЛ 1. Отделка помещений

1	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	209,95	580,98 --- 387,65	33,79 --- 5,62	121976 --- 81387	7094 --- 1180	78026 --- 94,5	2,27 --- 0,03	476 --- 7
2	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен м2	124,05	229,85 --- 84,79	4,29 --- 1,64	28513 --- 10518	532 --- 203	10132 --- 94,5	0,52 --- 0,01	65 --- 1
3	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм потолков м2	31	286,5 --- 117,43	4,93 --- 1,86	8881 --- 3640	153 --- 58	3495 --- 94,5	0,64 --- 0,01	20 --- -
4	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих	18,7	1070,7 --- 293,22	5,78 --- 3,93	20022 --- 5483	108 --- 73	5201 --- 93,6	1,75 --- 0,02	33 --- -

	СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2							
5	Е0134-62-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство каркаса подвесного потолка из пресованных алюминиевых конструкций м2	9,14	932,76 584,78	40,03 15,25	8525 5345	366 139	5429 99	3,45 0,07	32 1
6	С12021-84 Изм. и доп. вып. 25	-Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления т	0,02285	98651 -	- -	2254 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	9,14	374,77 367,43	2,76 1,04	3425 3358	25 9	3183 94,5	2,02 0,01	18 -
8	С11011-651 Изм. и доп. вып. 25	-Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте м2	9,14	740 -	- -	6764 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 2 Окна								
9	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	21,4	270,9 247,12	23,78 8,98	5797 5288	509 192	5481 100	1,65 0,04	35 1
10	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	1,63	537,52 265,62	23,97 7,73	876 433	39 13	481 108	1,59 0,04	3 -
11	С12061-704 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	1,63	4003 -	- -	6525 -	- -	- -	- -	- -

12	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	2,5	217	-	543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	50,3	669,57	2,53	33679	127	3534	0,45	23
				73,75	0,6	3710	30	94,5	-	-
		м								

РАЗДЕЛ 3. Двери

14	С12061-191	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные,	7,5	12829	-	96218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	С12061-192	-Двери входные из ПХВ профилей , глухие, с фурнитурой: двупольные	7,06	17961,4	-	126807	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	Е0110-120-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка наружных откосов дверных проемов плитами пластиковыми по металлическому каркасу	10,64	88,65	1,9	943	20	707	0,36	4
				61,15	0,36	651	4	108	-	-
		м откосо								
17	С11011-485	-Пластикат листовой	0,0583072	129900	-	7574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	Е0126-33-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Теплоизоляция откосов изделиями из пенопласта насухо	0,532	10658,54	211,86	5670	113	942	10,89	6
				1888,88	78,75	1005	42	90	0,39	-
		м3								
19	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	7,15	379,71	40,1	2715	287	2535	1,71	12
				313,09	15,16	2239	108	108	0,07	1
		м2								
20	С12022-3	-Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	7,15	40600	-	290290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1,6	243,23	15,06	389	24	392	1,2	2
				224,53	2,41	359	4	108	0,03	-
		полотно								
22	С12065-22	-Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	1,6	3320	-	5312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
23	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

24	С11011-821 -Ручка-грибок	2	308	-	616	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0109-36-1 -Монтаж перегородок из ПВХ	2	760,41	69,85	1521	140	1035	3,43	7
	т.ч.								
	п-1.25		631,35	7,66	1263	15	81	0,03	-
	К=1,15 и								
	К=1,25								
	м2								
26	С12061-181 -Перегородки из ПВХ профилей	2	10324	-	20648	-	-	-	-
	глухие ГОСТ 30674-99								
	м2		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 4. Полы

27	Е0111-36-1 -Устройство покрытий из	19,22	673,98	6,13	12954	118	1481	0,44	8
	т.ч. линолеума на клее "Бустилат"								
	п-1.25		67,28	2,31	1293	44	110,7	0,01	-
	К=1,15 и								
	К=1,25								
	м2								
28	Е0157-23-5 -Устройство плинтусов	12,86	178,36	0,09	2294	1	216	0,09	1
	поливинилхлоридных								
	1м		15,12	0,02	194	-	110,7	-	-
29	Е0111-39-5 -Устройство сапожков	59,7	711,35	1,62	42468	97	2990	0,26	16
	Изм. и керамогранитных								
	доп.вып.12		44,4	0,84	2651	50	110,7	-	-
	СН РК								
	8.02-05-20								
	02, СН РК								
	8.02-03-20								
	02								
	т.ч.								
	п-1.25								
	К=1,15 и								
	К=1,25								
	м								
30	Е0109-40-1 -Монтаж стальных порожков	6,4	27,71	0,53	177	3	132	0,15	1
	т.ч.								
	п-1.25		25,21	0,2	161	1	81	-	-
	К=1,15 и								
	К=1,25								
	м								
31	С12031-153 -Порожки	6,4	695	-	4448	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 6-7 Крыльца

32	Е0111-25-2 -Устройство покрытий из	9	1007,06	29,99	9064	270	2234	1,18	11
	брусчатки на цементном								
	растворе с заполнением швов		190,58	11,23	1715	101	123	0,05	-
	м2								

РАЗДЕЛ 9. Кровля

33	Е0110-15-1 -Смена створки слухового окна	1	1320,84	102,01	1321	102	1239	6,99	7
	т.ч.								
	п-1.25		1107,45	39,37	1107	39	108	0,19	-
	К=1,15 и								
	К=1,25								
	шт								
34	СПрайс-лист-Створка слухового окна	1	5793,81	-	5794	-	-	-	-
	жалюзийная								

		шт		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 11. Прочие								
45	Прайс-лист	-Стелажи	8	23119,94	-	184960	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. Теплоснабжение (замена)								
36	Е01 16-10-1 т.ч. п=1.25 Н=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38х2,5 мм	8,8	353,27	18,18	3109	160	1274	0,66	6
				118,86	6,81	1046	60	115,2	0,03	-
		м								
37	Е01 16-10-1 т.ч. п=1.25 Н=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	7,6	314,27	18,18	2388	138	1100	0,66	5
				118,86	6,81	903	52	115,2	0,03	-
		м								
38	Е01 16-15-2 т.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
				292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	-
		1шт								
39	С1 30901-111 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005	2	10706	-	21412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
40	С1 30901-112 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	13901	-	27802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
41	С1 30809-7 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	275	-	550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
42	С1 30809-8 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	323	-	646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
43	Е01 26-7-2 т.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	9	84,56	17,91	761	161	533	0,33	3
				59	6,75	531	61	90	0,03	-
		м								
44	С1 1031-85	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 60 мм	0,54	15500	-	8370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м3							
45	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	251,77	-	504	-	512	1,77	4
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				251,77	-	504	-	101,7	-	-
		м3								
46	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,6	154,22	-	247	-	251	1,12	2
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				154,22	-	247	-	101,7	-	-
		м3								
47	Е0124-1-8	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром до 250 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,009	320964,78	134401,15	2889	1210	2168	928,05	8
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				168705	37208,86	1518	335	117	182,96	2
		км								
48	С130806-103-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	9	2689	-	24201	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 26				-	-	-	-	-	-	-
		м								

РАЗДЕЛ 2. Отопление (замена)

49	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38х2,5 мм	7,6	353,27	18,18	2685	138	1100	0,66	5
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				118,86	6,81	903	52	115,2	0,03	-
		м								
50	С130901-110-	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	8308	-	16616	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 24				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
51	С130901-112-	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	13901	-	27802	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 24				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
52	Е0169-1-4	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2,5 кирпича	2	1553,21	1088,65	3106	2177	1587	3,07	6
				464,56	417,36	929	835	90	2,29	5
		отверст								
53	Е0169-1-2	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	3	691,17	483,04	2074	1449	1062	1,37	4
				208,13	185,04	624	555	90	1,02	3
		отверст								
54	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 0,5 кирпич	8	475,88	332,26	3807	2658	1952	0,94	8
				143,62	127,55	1149	1020	90	0,7	6

		отверст							
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция							
55	Е0169-1-4	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2,5 кирпича	1	1553,21	1088,65	1553	1089	794	3,07	3
				464,56	417,36	465	417	90	2,29	2
		отверст								
56	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия 250х400 мм	1	951,46	638,8	951	639	503	2,01	2
				312,66	246,28	313	246	90	1,35	1
		отверст								
57	Е0120-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из пластиковых труб д=160мм	5,024	353,35	17,27	1775	87	1767	1,86	9
				298,86	6,47	1501	33	115,2	0,03	-
		м2								
58	С130804-807 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	10	526	-	5260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
59	Е0120-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,0288	1194,35	17,27	7200	104	2121	1,86	11
				298,86	6,47	1802	39	115,2	0,03	-
		м2								
60	Е0126-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Утепление вентканалов утеплителем	0,3	2493,43	413,08	748	124	603	12,17	4
				2080,35	154,69	624	46	90	0,75	-
		м3								
61	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,306	7594	-	2324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
62	Е0116-15-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка клапанов обратных в систему вентиляции диам. до 200 мм	1	3727,64	293,69	3728	294	1867	8,92	9
				1511,1	109,69	1511	110	115,2	0,54	1
		1шт								
63	Е0116-15-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка клапанов обратных, в систему вентиляции диам. до 250 мм	1	5576,7	413,08	5577	413	2414	11,03	11
				1940,63	154,69	1941	155	115,2	0,75	1
		1шт								
64	Е0120-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка решеток жалюзийных	7	831,08	21,2	5818	148	1802	1,29	9
		шт		214,63	8,86	1502	62	115,2	0,04	-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 Электроосвещение								
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
65	Ц0108-599-1	-Установка бокса	2	961,6	22,6	1923	45	787	2	4

	прим								
				412	2,3	824	5	95	0,01	-
66	Прайс-лист	шт -Бокс пластиковый наружный на 4 гр	2	2600	-	5200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С151801-284 Изм. и доп. вып. 26	шт -Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	139	-	139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С151801-329 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	754	-	1508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0121-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт. -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	39,82	-	119	-	99	0,22	1
				33,9	-	102	-	97,2	-	-
70	С151801-12п-рим	шт -Выключатель одноклавишный, тип С-16-57/250	3	156	-	468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Е0121-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт -Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	2	40,31	-	81	-	60	0,2	-
				31,05	-	62	-	97,2	-	-
72	С151801-11	шт -Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	10	39,12	-	391	-	330	0,22	2
				33,9	-	339	-	97,2	-	-
74	С151801-150	шт -Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	10	96	-	960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0121-22-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт -Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	5	33,18	-	166	-	151	0,2	1
				31,05	-	155	-	97,2	-	-
76	С151801-153	шт -Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0	4	127	-	508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	С151801-145	шт -Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

78	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛЗ	0,011	16300	-	179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
79	Е0121-18-1	-Монтаж светильников светодиодных	5	283,46	81,7	1417	408	1057	1,09	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			174,4	43,07	872	215	97,2	0,2	1
		шт								
80	С151702-13 3	-Светильник светодиодный	5	3873	-	19365	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
81	С151702-19	-Светильники RAS2x36	14	3550	-	49700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
82	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	4	101	-	404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	Е0121-2-1	-Прокладка кабель-канала по потолкам	17,7	80,78	8,65	1430	153	1006	0,33	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			53,05	5,41	939	96	97,2	0,02	-
		м								
84	Прайс-лист	-Кабель канал 25х25мм	17,7	100	-	1770	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
85	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами (в кабель канал)	17,7	109,26	13,63	1934	241	1698	0,56	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			90,05	8,64	1594	153	97,2	0,04	1
		м кабеля								
86	Е0133-114-4	-Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/	1	318,76	48,2	319	48	248	1,46	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			245,81	16,88	246	17	94,5	0,09	-
		шт								
87	С151601-191	-Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,02	351165	-	7023	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		км								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5 ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1

88	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	29,8	474,73	15,24	14147	454	11744	1,89	56
	Изм. и доп.вып.15			336,38	5,71	10024	170	115,2	0,03	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м								
89	С130804-189	-Трубы напорные	26,7902	25	-	670	-	-	-	-

1 Изм. и доп. вып. 26	полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			-	-	-	-	-	-	-
90 С130901-92 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	м	1	966	-	966	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-
	РАЗДЕЛ 4. Оборудование и арматура								
91 Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2434,64	26,91	4869	54	944	2,24	4
				398,48	11,25	797	22	115,2	0,05	-
92 С131101-49 Изм. и доп. вып. 26	-Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	2	1166	-	2332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93 Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка смесителей	шт	2	5522,61	1,96	11045	4	334	0,81	2
				144,9	-	290	-	115,2	-	-
94 Е0117-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка моек на одно отделение	комплект	4	432,73	17,38	1731	70	1504	1,79	7
				320,85	5,62	1283	23	115,2	0,04	-
95 Прайс-лист	-Котломойка 600x600	шт	2	24486,49	-	48973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96 Прайс-лист	-Котломойка 700x700	шт	2	22138,47	-	44277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97 Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка смесителей с креплением на стену	шт	4	6002,61	1,96	24010	8	668	0,81	3
				144,9	-	580	-	115,2	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге				2981855	50215			2624
		Тенге				436857	15273			96
Стоимость оборудования -		Тенге				18153	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге				18153	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге				212286	-	-		-
Материалы -		Тенге				11661	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	42415	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				154457	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				36935	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	5540	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				14953	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				264174	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		273
Сметная заработная плата -		Тенге				-	47956	-		-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2032578	-	-	-
Материалы -	Тенге	335262	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	355584	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1168772	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	143942	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	354422	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	177
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	53163	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	143208	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2530009	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2335
Сметная заработная плата -	Тенге	-	408748	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	321280	-	-	-
Материалы -	Тенге	131	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1441	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	319582	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1167	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	175	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19347	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	341794	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1616	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	397757	-	-	-
Материалы -	Тенге	83083	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	52689	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	259714	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	26	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	524	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	60698	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9105	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27507	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	485963	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	330
Сметная заработная плата -	Тенге	-	61794	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	3640092	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2946
Сметная заработная плата -	Тенге	-	520113	-	-
Итого в текущих ценах согласно договора К=2,9284489773	Тенге	10659824			
НДС	Тенге	1279179			
ВСЕГО	Тенге	11939003			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР