Утверждена приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирных жилых домов по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2, (одноквартирный жилой дом. тип I).

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		117	03.08.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в ценах 2 квартала 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2 квартала 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноквартирных жилых домов по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2, (одноквартирный жилой дом. тип I).	16 062 497	14 341 515	14 486 379	14 486 379					1 720 982	16 062 497

М.П.

Заказчик: Руководитель Сабралин С.А. 2017 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П.

Подрядчик: Директор Женченко Д.А. 2017 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I). ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Улица №31, участок №1					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
2	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
3	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761

	0202 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1

3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1050,53	4202
		НР первого уровня	%	60,4	584,15	2337
		НР второго уровня	%	4,24	69,31	277
		Накладные расходы	%	-	653,46	2614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,32	545
		- - -

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6						
		НР первого уровня	%	60,4		299,66	2997
		НР второго уровня	%	4,24		33,95	340
		Накладные расходы	%	-		333,61	3336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,78	668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				901,48	9015
28	С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 КГ	м		10	982,63	9826
		НР второго уровня	%	4,24		41,66	417
		Накладные расходы	%	-		41,66	417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1106,24	11062
		Улица №31, участок №6					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,784	661,22	5808
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	392

		Накладные расходы	%	-		435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058

	Изм. и доп. вып. 1					
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	66
		Накладные расходы	%	-	6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.				
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3	4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-	4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	181847
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	839
		Накладные расходы	%	-	7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	224
		Накладные расходы	%	-	7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14927	12751,81	1903
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	118
		Накладные расходы	%	-	6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	232

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	3130
13	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2		20,2	569,35	11501
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	6047
		НР второго уровня	%	4,24		36,83	744
		Накладные расходы	%	-		336,18	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,44	1463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				977,97	19755
14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2		27,27	923,64	25188
		НР второго уровня	%	4,24		39,16	1068
		Накладные расходы	%	-		39,16	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,02	2100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1039,83	28356
15	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		13,44	1704,95	22915
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1086
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	1018
		Накладные расходы	%	-		156,49	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	2001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	27019
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		13,44	728,07	9785
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	1242
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	468
		Накладные расходы	%	-		127,17	1709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	12414
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
18	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,02	4478,99	4569
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	218
		Накладные расходы	%	-		769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	428

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	5782
19	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3	2,04	31086,29	63416
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-	4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	78762
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	422
		Накладные расходы	%	-	7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01538	170384,21	2621
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	111
		Накладные расходы	%	-	7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	2950
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07487	12751,81	955
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	59
		Накладные расходы	%	-	6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1570
23	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2	5,9465	1704,95	10139
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	480
		НР второго уровня	%	4,24	75,71	450
		Накладные расходы	%	-	156,49	931

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	11955
24	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		6,796	728,07	4948
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	628
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	236
		Накладные расходы	%	-		127,17	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	6277
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	60
		Накладные расходы	%	-		769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	118
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-		4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05013	167296,58	8387
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356
		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01312	170384,21	2235

		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	186
		- - -

		Накладные расходы	%	-		14,2	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,92	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				376,95	1508
7	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка/ввод/	м трубопровода		5	1050,53	5253
		НР первого уровня	%	60,4		584,15	2921
		НР второго уровня	%	4,24		69,31	347
		Накладные расходы	%	-		653,46	3267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,32	682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1840,31	9202
8	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,285 КГ	м		5	258,94	1295
		НР второго уровня	%	4,24		10,98	55
		Накладные расходы	%	-		10,98	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,59	108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				291,51	1458
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1					
26	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/выпуск/	м трубопровода		10	501,09	5011
		НР первого уровня	%	60,4		299,66	2997
		НР второго уровня	%	4,24		33,95	340
		Накладные расходы	%	-		333,61	3336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,78	668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				901,48	9015
28	С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 КГ	м		10	982,63	9826
		НР второго уровня	%	4,24		41,66	417
		Накладные расходы	%	-		41,66	417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1106,24	11062

Улица №31, участок №7

1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт	1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта	87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1	16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24	4,43	389
		Накладные расходы	%	-	21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1	835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24	95,41	8380
		Накладные расходы	%	-	931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2533,18	222514
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты				
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	36
		Накладные расходы	%	-	769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3	3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7	1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24	1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-	3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,06324	167296,58	10580

		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14927	12751,81	1903
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	118
		Накладные расходы	%	-	6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	3130
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.				
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	422
		Накладные расходы	%	-	7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01538	170384,21	2621
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	111
		Накладные расходы	%	-	7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	2950
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07487	12751,81	955
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	59
		Накладные расходы	%	-	6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1570
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.				
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05013	167296,58	8387

	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356
		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		- - -

		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,784	661,22	5808
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	392
		Накладные расходы	%	-		435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360

	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-		4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	181847
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	5946

12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14927	12751,81	1903
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	118
		Накладные расходы	%	-		6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	3130
13	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2		20,2	569,35	11501
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	6047
		НР второго уровня	%	4,24		36,83	744
		Накладные расходы	%	-		336,18	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,44	1463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				977,97	19755
14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2		27,27	923,64	25188
		НР второго уровня	%	4,24		39,16	1068
		Накладные расходы	%	-		39,16	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,02	2100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1039,83	28356
15	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		13,44	1704,95	22915
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1086
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	1018
		Накладные расходы	%	-		156,49	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	2001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	27019
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		13,44	728,07	9785
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	1242
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	468
		Накладные расходы	%	-		127,17	1709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	12414
17	Е11-110101-0803 11-110101-	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру здания на ширину 80 мм толщиной 0,2 м	м3		5,3	9765,28	51756

	0803 РСНБ РК 2015					
		НР первого уровня	%	60,9	1735,86	9200
		НР второго уровня	%	4,24	487,65	2585
		Накладные расходы	%	-	2223,51	11785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	959,1	5083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			12947,88	68624
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.				
18	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,02	4478,99	4569
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	218
		Накладные расходы	%	-	769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	5782
19	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3	2,04	31086,29	63416
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-	4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	78762
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	422
		Накладные расходы	%	-	7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01538	170384,21	2621
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	111
		Накладные расходы	%	-	7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	2950
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07487	12751,81	955

	доп. вып. 1					
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	59
		Накладные расходы	%	-	6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1570
23	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2	5,9465	1704,95	10139
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	480
		НР второго уровня	%	4,24	75,71	450
		Накладные расходы	%	-	156,49	931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,92	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2010,36	11955
24	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2	6,796	728,07	4948
		НР первого уровня	%	50,8	92,38	628
		НР второго уровня	%	4,24	34,79	236
		Накладные расходы	%	-	127,17	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,42	465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			923,66	6277
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.				
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	60
		Накладные расходы	%	-	769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	1587
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3	1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-	4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05013	167296,58	8387

	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356
		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01312	170384,21	2235
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	50
		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
30	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		4,356	1704,95	7427
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	352
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	330
		Накладные расходы	%	-		156,49	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	8757
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		5,808	728,07	4229
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	537
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	202
		Накладные расходы	%	-		127,17	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	5365
		РАЗДЕЛ 9. Полы Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8					
99	Е11-110101-1201 11-110101-	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		53,7	1183,69	63564

	1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7					
		НР первого уровня	%	60,9	210,44	11301
		НР второго уровня	%	4,24	59,11	3174
		Накладные расходы	%	-	269,56	14475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	116,26	6243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1569,51	84283
		Тип пола II. Помещение 2				
104	Е12-010101-0301 12-010101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	-Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта /420мм/	м3	1,8354	3300,92	6059
		НР первого уровня	%	120	3960,87	7270
		НР второго уровня	%	4,24	307,9	565
		Накладные расходы	%	-	4268,77	7835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	605,58	1111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			8175,27	15005
105	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 70 мм	м3	0,3059	6402,24	1958
		НР первого уровня	%	60,9	1726,36	528
		НР второго уровня	%	4,24	344,65	105
		Накладные расходы	%	-	2071,02	634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	677,86	207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			9151,12	2799
106	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В7,5 толщиной 80 мм	м3	0,3496	24958,48	8725
		НР первого уровня	%	60,9	1625,01	568
		НР второго уровня	%	4,24	1127,14	394
		Накладные расходы	%	-	2752,15	962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2216,85	775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			29927,48	10463
		Тип пола III. Помещение 1				
110	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	8,51	1183,69	10073
		НР первого уровня	%	60,9	210,44	1791
		НР второго уровня	%	4,24	59,11	503
		Накладные расходы	%	-	269,56	2294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	116,26	989
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1569,51	13357
		Тип IV.Помещение 3				
115	Е12-010101-	-Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта /160м3		0,6448	3300,92	2128

	0301 12-010101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	мм/				
		НР первого уровня	%	120	3960,87	2554
		НР второго уровня	%	4,24	307,9	199
		Накладные расходы	%	-	4268,77	2753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	605,58	390
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			8175,27	5271
116	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 70 мм	м3	0,2821	6402,24	1806
		НР первого уровня	%	60,9	1726,36	487
		НР второго уровня	%	4,24	344,65	97
		Накладные расходы	%	-	2071,02	584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	677,86	191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			9151,12	2582
117	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В7,5 толщиной 80 мм	м3	0,3224	24958,48	8047
		НР первого уровня	%	60,9	1625,01	524
		НР второго уровня	%	4,24	1127,14	363
		Накладные расходы	%	-	2752,15	887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2216,85	715
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			29927,48	9649
118	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамз0итовая. Устройство	м3 изоляции	1,075	10015,93	10767
		НР первого уровня	%	60,9	1819,29	1956
		НР второго уровня	%	4,24	501,81	539
		Накладные расходы	%	-	2321,11	2495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	986,96	1061
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			13324	14323
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1				
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1050,53	4202
		НР первого уровня	%	60,4	584,15	2337
		НР второго уровня	%	4,24	69,31	277
		Накладные расходы	%	-	653,46	2614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,32	545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1840,31	7361

6	С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,261 КГ	м	4	334,83	1339
		НР второго уровня	%	4,24	14,2	57
		Накладные расходы	%	-	14,2	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,92	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			376,95	1508
7	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка/ввод/	м трубопровода	5	1050,53	5253
		НР первого уровня	%	60,4	584,15	2921
		НР второго уровня	%	4,24	69,31	347
		Накладные расходы	%	-	653,46	3267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,32	682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1840,31	9202
8	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,285 КГ	м	5	258,94	1295
		НР второго уровня	%	4,24	10,98	55
		Накладные расходы	%	-	10,98	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,59	108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			291,51	1458
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1				
26	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/выпуск/	м трубопровода	10	501,09	5011
		НР первого уровня	%	60,4	299,66	2997
		НР второго уровня	%	4,24	33,95	340
		Накладные расходы	%	-	333,61	3336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,78	668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			901,48	9015
28	С123-010506-0209 23-010506-	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	10	982,63	9826

	0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1,42 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		41,66	417
		Накладные расходы	%	-		41,66	417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1106,24	11062
		Улица №31, участок №9					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,784	661,22	5808
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	392
		Накладные расходы	%	-		435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
9	Е11-060701-0201 11-060701-	-Устройство железобетонного ростверка	м3		4,71	31086,29	146416

	0201 РСНБ РК 2015					
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-	4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	181847
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	839
		Накладные расходы	%	-	7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	224
		Накладные расходы	%	-	7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14927	12751,81	1903
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	118
		Накладные расходы	%	-	6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	3130
13	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2	20,2	569,35	11501
		НР первого уровня	%	62,1	299,35	6047
		НР второго уровня	%	4,24	36,83	744
		Накладные расходы	%	-	336,18	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72,44	1463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			977,97	19755

14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2	27,27	923,64	25188
		НР второго уровня	%	4,24	39,16	1068
		Накладные расходы	%	-	39,16	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,02	2100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1039,83	28356
15	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	13,44	1704,95	22915
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	1086
		НР второго уровня	%	4,24	75,71	1018
		Накладные расходы	%	-	156,49	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,92	2001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2010,36	27019
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2	13,44	728,07	9785
		НР первого уровня	%	50,8	92,38	1242
		НР второго уровня	%	4,24	34,79	468
		Накладные расходы	%	-	127,17	1709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,42	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			923,66	12414
17	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру здания на ширину 80 мм толщиной 0,2 м	м3	5,3	9765,28	51756
		НР первого уровня	%	60,9	1735,86	9200
		НР второго уровня	%	4,24	487,65	2585
		Накладные расходы	%	-	2223,51	11785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	959,1	5083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			12947,88	68624
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.				
18	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,02	4478,99	4569
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	218
		Накладные расходы	%	-	769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	5782
19	Е11-060701-	-Устройство железобетонного ростверка	м3	2,04	31086,29	63416

	0201 11-060701- 0201 РСНБ					
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-	4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	78762
20	С121-050301 -0304 21-050301- 0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	422
		Накладные расходы	%	-	7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	11204
21	С121-050301 -0101 21-050301- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01538	170384,21	2621
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	111
		Накладные расходы	%	-	7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	2950
22	Е11-060301- 0701 11-060301-	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07487	12751,81	955
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	59
		Накладные расходы	%	-	6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1570
23	Е11-080101- 0303 11-080101- 0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2	5,9465	1704,95	10139
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	480
		НР второго уровня	%	4,24	75,71	450
		Накладные расходы	%	-	156,49	931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,92	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2010,36	11955
24	Е11-080101- 0307 11-080101- 0307 РСНБ	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2	6,796	728,07	4948

	РК 2015					
		НР первого уровня	%	50,8	92,38	628
		НР второго уровня	%	4,24	34,79	236
		Накладные расходы	%	-	127,17	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,42	465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			923,66	6277
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.				
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	60
		Накладные расходы	%	-	769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	1587
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3	1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-	4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05013	167296,58	8387
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	356
		Накладные расходы	%	-	7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01312	170384,21	2235
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	95
		Накладные расходы	%	-	7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	2517
29	Е11-060301-0701	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06325	12751,81	807

	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	50
		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
30	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		4,356	1704,95	7427
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	352
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	330
		Накладные расходы	%	-		156,49	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	8757
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		5,808	728,07	4229
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	537
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	202
		Накладные расходы	%	-		127,17	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	5365
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		4	1050,53	4202
		НР первого уровня	%	60,4		584,15	2337
		НР второго уровня	%	4,24		69,31	277
		Накладные расходы	%	-		653,46	2614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,32	545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1840,31	7361
6	С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,261 КГ	м		4	334,83	1339
		НР второго уровня	%	4,24		14,2	57

		Накладные расходы	%	-		14,2	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,92	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				376,95	1508
7	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка/ввод/	м трубопровода		5	1050,53	5253
		НР первого уровня	%	60,4		584,15	2921
		НР второго уровня	%	4,24		69,31	347
		Накладные расходы	%	-		653,46	3267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,32	682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1840,31	9202
8	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,285 КГ	м		5	258,94	1295
		НР второго уровня	%	4,24		10,98	55
		Накладные расходы	%	-		10,98	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,59	108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				291,51	1458
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1					
26	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/выпуск/	м трубопровода		10	501,09	5011
		НР первого уровня	%	60,4		299,66	2997
		НР второго уровня	%	4,24		33,95	340
		Накладные расходы	%	-		333,61	3336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,78	668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				901,48	9015
27	С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 КГ	м		10	982,63	9826
		НР второго уровня	%	4,24		41,66	417
		Накладные расходы	%	-		41,66	417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1106,24	11062

		Улица №31, участок №10				
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт	1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта	87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1	16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24	4,43	389
		Накладные расходы	%	-	21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1	835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24	95,41	8380
		Накладные расходы	%	-	931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2533,18	222514
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,784	661,22	5808
		НР первого уровня	%	59,1	390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24	44,61	392
		Накладные расходы	%	-	435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты				
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	36
		Накладные расходы	%	-	769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3	3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7	1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24	1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-	3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			43780,58	133969

6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	449
		Накладные расходы	%	-	7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	142
		Накладные расходы	%	-	7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	66
		Накладные расходы	%	-	6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.				
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ	-Устройство железобетонного ростверка	м3	4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-	4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	181847
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,11827	167296,58	19786

	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14927	12751,81	1903
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	118
		Накладные расходы	%	-		6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	3130
13	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2		20,2	569,35	11501
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	6047
		НР второго уровня	%	4,24		36,83	744
		Накладные расходы	%	-		336,18	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,44	1463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				977,97	19755
14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2		27,27	923,64	25188
		НР второго уровня	%	4,24		39,16	1068
		Накладные расходы	%	-		39,16	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,02	2100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1039,83	28356
15	Е11-080101-0303 11-080101-	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		13,44	1704,95	22915

	0303 РСНБ РК 2015					
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	1086
		НР второго уровня	%	4,24	75,71	1018
		Накладные расходы	%	-	156,49	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,92	2001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2010,36	27019
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2	13,44	728,07	9785
		НР первого уровня	%	50,8	92,38	1242
		НР второго уровня	%	4,24	34,79	468
		Накладные расходы	%	-	127,17	1709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,42	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			923,66	12414
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.				
18	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,02	4478,99	4569
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	218
		Накладные расходы	%	-	769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	5782
19	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3	2,04	31086,29	63416
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-	4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	78762
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	422
		Накладные расходы	%	-	7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01538	170384,21	2621

	в ценах II квартала 2017 года					
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	111
		Накладные расходы	%	-	7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	2950
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07487	12751,81	955
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	59
		Накладные расходы	%	-	6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1570
23	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2	5,9465	1704,95	10139
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	480
		НР второго уровня	%	4,24	75,71	450
		Накладные расходы	%	-	156,49	931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,92	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2010,36	11955
24	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2	6,796	728,07	4948
		НР первого уровня	%	50,8	92,38	628
		НР второго уровня	%	4,24	34,79	236
		Накладные расходы	%	-	127,17	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,42	465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			923,66	6277
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.				
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	60
		Накладные расходы	%	-	769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	1587
26	Е11-060701-0201 11-060701-	-Устройство железобетонного ростверка	м3	1,45	31086,29	45075

	0201 РСНБ						
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-		4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	4147
		- - -

	0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	ростверка					
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	537
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	202
		Накладные расходы	%	-		127,17	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	397
		- - -

	II квартала 2017 года					
		НР второго уровня	%	4,24	10,98	55
		Накладные расходы	%	-	10,98	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,59	108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			291,51	1458
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1				
26	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/выпуск/	м трубопровода	10	501,09	5011
		НР первого уровня	%	60,4	299,66	2997
		НР второго уровня	%	4,24	33,95	340
		Накладные расходы	%	-	333,61	3336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,78	668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			901,48	9015
28	С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 КГ	м	10	982,63	9826
		НР второго уровня	%	4,24	41,66	417
		Накладные расходы	%	-	41,66	417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,94	819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1106,24	11062
		Улица №31, участок №11				
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт	1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта	87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1	16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24	4,43	389
		Накладные расходы	%	-	21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1	835,84	73421

		НР второго уровня	%	4,24	95,41	8380
		Накладные расходы	%	-	931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	187,64	16483
		- - -

	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-		4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	181847
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	5946

12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14927	12751,81	1903
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	118
		Накладные расходы	%	-	6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	3130
13	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2	20,2	569,35	11501
		НР первого уровня	%	62,1	299,35	6047
		НР второго уровня	%	4,24	36,83	744
		Накладные расходы	%	-	336,18	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72,44	1463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			977,97	19755
14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2	27,27	923,64	25188
		НР второго уровня	%	4,24	39,16	1068
		Накладные расходы	%	-	39,16	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,02	2100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1039,83	28356
15	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	13,44	1704,95	22915
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	1086
		НР второго уровня	%	4,24	75,71	1018
		Накладные расходы	%	-	156,49	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,92	2001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2010,36	27019
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2	13,44	728,07	9785
		НР первого уровня	%	50,8	92,38	1242
		НР второго уровня	%	4,24	34,79	468
		Накладные расходы	%	-	127,17	1709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,42	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			923,66	12414

		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.				
18	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,02	4478,99	4569
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	218
		Накладные расходы	%	-	769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	5782
19	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3	2,04	31086,29	63416
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-	4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	78762
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	422
		Накладные расходы	%	-	7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01538	170384,21	2621
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	111
		Накладные расходы	%	-	7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	2950
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07487	12751,81	955
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	59

		Накладные расходы	%	-		6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1570
23	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		5,9465	1704,95	10139
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	480
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	450
		Накладные расходы	%	-		156,49	931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	11955
24	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		6,796	728,07	4948
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	628
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	236
		Накладные расходы	%	-		127,17	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	6277
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	60
		Накладные расходы	%	-		769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	1587
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-		4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05013	167296,58	8387
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356

		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01312	170384,21	2235
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	50
		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
30	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		4,356	1704,95	7427
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	352
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	330
		Накладные расходы	%	-		156,49	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	8757
31	Е11-080101-0307 11-080101-	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		5,808	728,07	4229
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	537
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	202
		Накладные расходы	%	-		127,17	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	5365
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		4	1050,53	4202

	доп. вып. 6					
		НР первого уровня	%	60,4	584,15	2337
		НР второго уровня	%	4,24	69,31	277
		Накладные расходы	%	-	653,46	2614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,32	545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1840,31	7361
6	С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,261 КГ	м	4	334,83	1339
		НР второго уровня	%	4,24	14,2	57
		Накладные расходы	%	-	14,2	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,92	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			376,95	1508
7	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка/ввод/	м трубопровода	5	1050,53	5253
		НР первого уровня	%	60,4	584,15	2921
		НР второго уровня	%	4,24	69,31	347
		Накладные расходы	%	-	653,46	3267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,32	682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1840,31	9202
8	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,285 КГ	м	5	258,94	1295
		НР второго уровня	%	4,24	10,98	55
		Накладные расходы	%	-	10,98	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,59	108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			291,51	1458
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1				
26	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/выпуск/	м трубопровода	10	501,09	5011
		НР первого уровня	%	60,4	299,66	2997
		НР второго уровня	%	4,24	33,95	340
		Накладные расходы	%	-	333,61	3336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,78	668

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				901,48	9015
28	С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 КГ	м		10	982,63	9826
		НР второго уровня	%	4,24		41,66	417
		Накладные расходы	%	-		41,66	417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1106,24	11062
		Улица №31, участок№12					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,784	661,22	5808
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	392
		Накладные расходы	%	-		435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761

	11-080101-0202 РСНБ					
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	36
		Накладные расходы	%	-	769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3	3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7	1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24	1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-	3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	449
		Накладные расходы	%	-	7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	142
		Накладные расходы	%	-	7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	66
		Накладные расходы	%	-	6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1739

Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.

9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ	-Устройство железобетонного ростверка	м3		4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-		4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	13470
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			977,97	19755
14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2	27,27	923,64	25188
		НР второго уровня	%	4,24	39,16	1068
		Накладные расходы	%	-	39,16	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,02	2100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1039,83	28356
15	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	13,44	1704,95	22915
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	1086
		НР второго уровня	%	4,24	75,71	1018
		Накладные расходы	%	-	156,49	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,92	2001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2010,36	27019
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2	13,44	728,07	9785
		НР первого уровня	%	50,8	92,38	1242
		НР второго уровня	%	4,24	34,79	468
		Накладные расходы	%	-	127,17	1709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,42	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			923,66	12414
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.				
18	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,02	4478,99	4569
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	218
		Накладные расходы	%	-	769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	5782
19	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3	2,04	31086,29	63416
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-	4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	78762

20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	422
		Накладные расходы	%	-	7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	830
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	6277
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Ростверк 250х400мм -14,52м.п. -Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	60
		Накладные расходы	%	-		769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	118
		- - -

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
30	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		4,356	1704,95	7427
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	352
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	330
		Накладные расходы	%	-		156,49	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	8757
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		5,808	728,07	4229
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	537
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	202
		Накладные расходы	%	-		127,17	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	5365
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		4	1050,53	4202
		НР первого уровня	%	60,4		584,15	2337
		НР второго уровня	%	4,24		69,31	277
		Накладные расходы	%	-		653,46	2614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,32	545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1840,31	7361
6	С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,261 КГ	м		4	334,83	1339
		НР второго уровня	%	4,24		14,2	57
		Накладные расходы	%	-		14,2	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,92	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				376,95	1508
7	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка/ввод/	м трубопровода		5	1050,53	5253

	Изм. и доп. вып. 6						
		НР первого уровня	%	60,4		584,15	2921
		НР второго уровня	%	4,24		69,31	347
		Накладные расходы	%	-		653,46	3267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,32	682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1840,31	9202
8	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,285 КГ	м		5	258,94	1295
		НР второго уровня	%	4,24		10,98	55
		Накладные расходы	%	-		10,98	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,59	108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				291,51	1458
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1					
26	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/выпуск/	м трубопровода		10	501,09	5011
		НР первого уровня	%	60,4		299,66	2997
		НР второго уровня	%	4,24		33,95	340
		Накладные расходы	%	-		333,61	3336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,78	668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				901,48	9015
28	С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 КГ	м		10	982,63	9826
		НР второго уровня	%	4,24		41,66	417
		Накладные расходы	%	-		41,66	417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1106,24	11062
		Улица №31, участок №13					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710

	0308 11-010101- 0308 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205- 0102 11-010205- 0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
3	Е11-010205- 0502 11-010205- 0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,784	661,22	5808
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	392
		Накладные расходы	%	-		435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101- 0202 11-080101- 0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101- 2603 11-050101- 2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301 -0304 21-050301- 0304 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580

	в ценах II квартала 2017 года					
	НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
	Накладные расходы	%	-		7093,37	449
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01972	170384,21	3360
	НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
	Накладные расходы	%	-		7224,29	142
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08296	12751,81	1058
	НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
	НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
	Накладные расходы	%	-		6662,86	553
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
	Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3	4,71	31086,29	146416
	НР первого уровня	%	48,5		3208,37	15111
	НР второго уровня	%	4,24		1454,09	6849
	Накладные расходы	%	-		4662,47	21960
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	13470
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	181847
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,11827	167296,58	19786
	НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
	Накладные расходы	%	-		7093,37	839
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275

11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	224
		Накладные расходы	%	-	7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14927	12751,81	1903
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	118
		Накладные расходы	%	-	6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	3130
13	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2	20,2	569,35	11501
		НР первого уровня	%	62,1	299,35	6047
		НР второго уровня	%	4,24	36,83	744
		Накладные расходы	%	-	336,18	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72,44	1463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			977,97	19755
14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2	27,27	923,64	25188
		НР второго уровня	%	4,24	39,16	1068
		Накладные расходы	%	-	39,16	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,02	2100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1039,83	28356
15	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	13,44	1704,95	22915
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	1086
		НР второго уровня	%	4,24	75,71	1018
		Накладные расходы	%	-	156,49	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,92	2001

		- - -

		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	111
		Накладные расходы	%	-	7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	219
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05013		167296,58	8387
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356
		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01312		170384,21	2235
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06325		12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	50
		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
30	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		4,356	1704,95	7427
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	352
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	330
		Накладные расходы	%	-		156,49	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	8757
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		5,808	728,07	4229
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	537
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	202
		Накладные расходы	%	-		127,17	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	5365

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1

3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1050,53	4202
		НР первого уровня	%	60,4	584,15	2337
		НР второго уровня	%	4,24	69,31	277
		Накладные расходы	%	-	653,46	2614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,32	545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1840,31	7361
6	С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,261 КГ	м	4	334,83	1339
		НР второго уровня	%	4,24	14,2	57
		Накладные расходы	%	-	14,2	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,92	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			376,95	1508
7	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка/ввод/	м трубопровода	5	1050,53	5253
		НР первого уровня	%	60,4	584,15	2921
		НР второго уровня	%	4,24	69,31	347
		Накладные расходы	%	-	653,46	3267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,32	682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1840,31	9202
8	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,285 КГ	м	5	258,94	1295
		НР второго уровня	%	4,24	10,98	55
		Накладные расходы	%	-	10,98	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,59	108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			291,51	1458

		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1					
26	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/выпуск/	м трубопровода		10	501,09	5011
		НР первого уровня	%	60,4		299,66	2997
		НР второго уровня	%	4,24		33,95	340
		Накладные расходы	%	-		333,61	3336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,78	668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				901,48	9015
28	С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 КГ	м		10	982,63	9826
		НР второго уровня	%	4,24		41,66	417
		Накладные расходы	%	-		41,66	417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1106,24	11062
		Улица №31, участок №14					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
3	Е11-010205-	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 грунта		8,784	661,22	5808

	0502	Группа грунтов 2				
	11-010205-0502 РСНБ РК 2015					
		НР первого уровня	%	59,1	390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24	44,61	392
		Накладные расходы	%	-	435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты				
4	Е11-080101-0202	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,17	4478,99	761
	11-080101-0202 РСНБ РК 2015					
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	36
		Накладные расходы	%	-	769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	964
5	Е11-050101-2603	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3	3,06	37103,53	113537
	11-050101-2603 РСНБ РК 2015					
		НР первого уровня	%	58,7	1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24	1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-	3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			43780,58	133969
6	С121-050301-0304	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06324	167296,58	10580
	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 Т				
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	449
		Накладные расходы	%	-	7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	11911
7	С121-050301-0101	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01972	170384,21	3360
	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 Т				
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	142

		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-		4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	181847
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	5946

12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14927	12751,81	1903
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	118
		Накладные расходы	%	-		6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	3130
13	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2		20,2	569,35	11501
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	6047
		НР второго уровня	%	4,24		36,83	744
		Накладные расходы	%	-		336,18	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,44	1463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				977,97	19755
14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2		27,27	923,64	25188
		НР второго уровня	%	4,24		39,16	1068
		Накладные расходы	%	-		39,16	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,02	2100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1039,83	28356
15	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		13,44	1704,95	22915
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1086
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	1018
		Накладные расходы	%	-		156,49	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	2001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	27019
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		13,44	728,07	9785
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	1242
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	468
		Накладные расходы	%	-		127,17	1709

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	12414
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
18	Е11-080101-0202	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство основания	м3		1,02	4478,99	4569
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	218
		Накладные расходы	%	-		769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	5782
19	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		2,04	31086,29	63416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-		4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	78762
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	422
		Накладные расходы	%	-		7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01538	170384,21	2621
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	111
		Накладные расходы	%	-		7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2950
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,07487	12751,81	955

доп. вып.
1

		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	59
		Накладные расходы	%	-	6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1570
23	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2	5,9465	1704,95	10139
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	480
		НР второго уровня	%	4,24	75,71	450
		Накладные расходы	%	-	156,49	931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,92	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2010,36	11955
24	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2	6,796	728,07	4948
		НР первого уровня	%	50,8	92,38	628
		НР второго уровня	%	4,24	34,79	236
		Накладные расходы	%	-	127,17	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,42	465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			923,66	6277
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.				
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	60
		Накладные расходы	%	-	769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	1587
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3	1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-	4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	55983

27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05013	167296,58	8387
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	356
		Накладные расходы	%	-	7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01312	170384,21	2235
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	95
		Накладные расходы	%	-	7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	50
		Накладные расходы	%	-	6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1326
30	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2	4,356	1704,95	7427
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	352
		НР второго уровня	%	4,24	75,71	330
		Накладные расходы	%	-	156,49	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,92	649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2010,36	8757
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2	5,808	728,07	4229
		НР первого уровня	%	50,8	92,38	537
		НР второго уровня	%	4,24	34,79	202

		Накладные расходы	%	-		127,17	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	5365
		Улица №31, участок №15					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,784	661,22	5808
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	392
		Накладные расходы	%	-		435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537

	2603 РСНБ РК 2015					
		НР первого уровня	%	58,7	1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24	1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-	3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	449
		Накладные расходы	%	-	7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	142
		Накладные расходы	%	-	7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	66
		Накладные расходы	%	-	6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.				
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3	4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-	4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	13470

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	181847
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14927	12751,81	1903
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	118
		Накладные расходы	%	-		6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	3130
13	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2		20,2	569,35	11501
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	6047
		НР второго уровня	%	4,24		36,83	744
		Накладные расходы	%	-		336,18	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,44	1463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				977,97	19755
14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2		27,27	923,64	25188

	в ценах II квартала 2017 года					
	НР второго уровня	%	4,24		39,16	1068
	Накладные расходы	%	-		39,16	1068
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,02	2100
	- - -

	в ценах II квартала 2017 года					
	НР второго уровня	%	4,24		7093,37	422
	Накладные расходы	%	-		7093,37	422
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	830
	- - -

		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.				
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	60
		Накладные расходы	%	-	769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	1587
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3	1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-	4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05013	167296,58	8387
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	356
		Накладные расходы	%	-	7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01312	170384,21	2235
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	95
		Накладные расходы	%	-	7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	50

		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
30	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		4,356	1704,95	7427
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	352
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	330
		Накладные расходы	%	-		156,49	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	8757
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		5,808	728,07	4229
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	537
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	202
		Накладные расходы	%	-		127,17	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	5365
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		4	1050,53	4202
		НР первого уровня	%	60,4		584,15	2337
		НР второго уровня	%	4,24		69,31	277
		Накладные расходы	%	-		653,46	2614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,32	545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1840,31	7361
6	С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,261 КГ	м		4	334,83	1339
		НР второго уровня	%	4,24		14,2	57
		Накладные расходы	%	-		14,2	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,92	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				376,95	1508
7	Е11-160501-0203 11-160501-	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка/ввод/	м трубопровода		5	1050,53	5253

	0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6						
		НР первого уровня	%	60,4		584,15	2921
		НР второго уровня	%	4,24		69,31	347
		Накладные расходы	%	-		653,46	3267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,32	682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1840,31	9202
8	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,285 КГ	м		5	258,94	1295
		НР второго уровня	%	4,24		10,98	55
		Накладные расходы	%	-		10,98	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,59	108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				291,51	1458
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1					
26	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/выпуск/	м трубопровода		10	501,09	5011
		НР первого уровня	%	60,4		299,66	2997
		НР второго уровня	%	4,24		33,95	340
		Накладные расходы	%	-		333,61	3336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,78	668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				901,48	9015
28	С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 КГ	м		10	982,63	9826
		НР второго уровня	%	4,24		41,66	417
		Накладные расходы	%	-		41,66	417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1106,24	11062

Улица №31, участок №16

1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт	1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	Е11-010101-	-срезка растительного грунта	м3 грунта	87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1	16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24	4,43	389
		Накладные расходы	%	-	21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1	835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24	95,41	8380
		Накладные расходы	%	-	931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2533,18	222514
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,784	661,22	5808
		НР первого уровня	%	59,1	390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24	44,61	392
		Накладные расходы	%	-	435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты				
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	36
		Накладные расходы	%	-	769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3	3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7	1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24	1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-	3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3243,01	9924

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-		4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	181847
10	С121-050301-0304 21-050301-	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11827	167296,58	19786

	0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14927	12751,81	1903
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	118
		Накладные расходы	%	-		6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	3130
13	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2		20,2	569,35	11501
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	6047
		НР второго уровня	%	4,24		36,83	744
		Накладные расходы	%	-		336,18	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,44	1463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				977,97	19755
14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2		27,27	923,64	25188
		НР второго уровня	%	4,24		39,16	1068

		Накладные расходы	%	-		39,16	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,02	2100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1039,83	28356
15	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		13,44	1704,95	22915
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1086
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	1018
		Накладные расходы	%	-		156,49	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	2001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	27019
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		13,44	728,07	9785
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	1242
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	468
		Накладные расходы	%	-		127,17	1709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	12414
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
18	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,02	4478,99	4569
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	218
		Накладные расходы	%	-		769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	5782
19	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		2,04	31086,29	63416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-		4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	78762
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05949	167296,58	9952

	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	422
		Накладные расходы	%	-		7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01538	170384,21	2621
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	111
		Накладные расходы	%	-		7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2950
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,07487	12751,81	955
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	59
		Накладные расходы	%	-		6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1570
23	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		5,9465	1704,95	10139
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	480
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	450
		Накладные расходы	%	-		156,49	931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	11955
24	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		6,796	728,07	4948
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	628
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	236
		Накладные расходы	%	-		127,17	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	6277

Ростверк 250х400мм -14,52м.п.

25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	60
		Накладные расходы	%	-	769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	1587
26	Е11-060701-0201	-Устройство железобетонного ростверка	м3	1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-	4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05013	167296,58	8387
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	356
		Накладные расходы	%	-	7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01312	170384,21	2235
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	95
		Накладные расходы	%	-	7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	50

		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
30	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		4,356	1704,95	7427
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	352
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	330
		Накладные расходы	%	-		156,49	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	8757
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		5,808	728,07	4229
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	537
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	202
		Накладные расходы	%	-		127,17	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	5365
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		4	1050,53	4202
		НР первого уровня	%	60,4		584,15	2337
		НР второго уровня	%	4,24		69,31	277
		Накладные расходы	%	-		653,46	2614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,32	545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1840,31	7361
6	С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,261 КГ	м		4	334,83	1339
		НР второго уровня	%	4,24		14,2	57
		Накладные расходы	%	-		14,2	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,92	112

		- - -

Улица №32, участок №20

1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт	1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта	87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1	16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24	4,43	389
		Накладные расходы	%	-	21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1	835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24	95,41	8380
		Накладные расходы	%	-	931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2533,18	222514
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,784	661,22	5808
		НР первого уровня	%	59,1	390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24	44,61	392
		Накладные расходы	%	-	435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты				
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	36
		Накладные расходы	%	-	769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3	3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7	1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24	1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-	3434,04	10508

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-		4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	181847
10	С121-050301-0304	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,11827	167296,58	19786

	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,031	170384,21	5282
		1 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14927	12751,81	1903
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	118
		Накладные расходы	%	-		6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	3130
13	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2		20,2	569,35	11501
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	6047
		НР второго уровня	%	4,24		36,83	744
		Накладные расходы	%	-		336,18	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,44	1463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				977,97	19755
14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95	м2		27,27	923,64	25188
		11,7 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		39,16	1068

		Накладные расходы	%	-		39,16	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,02	2100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1039,83	28356
15	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		13,44	1704,95	22915
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1086
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	1018
		Накладные расходы	%	-		156,49	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	2001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	27019
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		13,44	728,07	9785
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	1242
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	468
		Накладные расходы	%	-		127,17	1709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	12414
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
18	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,02	4478,99	4569
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	567
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	218
		Накладные расходы	%	-		769,31	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	5782
19	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		2,04	31086,29	63416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-		4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	78762
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	422

		Накладные расходы	%	-		7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01538	170384,21	2621
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	111
		Накладные расходы	%	-		7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2950
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,07487	12751,81	955
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	59
		Накладные расходы	%	-		6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1570
23	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		5,9465	1704,95	10139
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	480
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	450
		Накладные расходы	%	-		156,49	931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	11955
24	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		6,796	728,07	4948
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	628
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	236
		Накладные расходы	%	-		127,17	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	6277
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,28	4478,99	1254

		НР первого уровня	%	50,8		555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	60
		Накладные расходы	%	-		769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	1587
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-		4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05013	167296,58	8387
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	356
		Накладные расходы	%	-		7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01312	170384,21	2235
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	50
		Накладные расходы	%	-		6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1326
30	Е11-080101-	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2		4,356	1704,95	7427

	0303	цоколя, ростверком рубероидом					
	11-080101-0303 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	352
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	330
		Накладные расходы	%	-		156,49	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	649
		- - -

		НР второго уровня	%	4,24	69,31	347
		Накладные расходы	%	-	653,46	3267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,32	682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1840,31	9202
8	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,285 КГ	м	5	258,94	1295
		НР второго уровня	%	4,24	10,98	55
		Накладные расходы	%	-	10,98	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,59	108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			291,51	1458
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1				
26	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/выпуск/	м трубопровода	10	501,09	5011
		НР первого уровня	%	60,4	299,66	2997
		НР второго уровня	%	4,24	33,95	340
		Накладные расходы	%	-	333,61	3336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,78	668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			901,48	9015
28	С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 КГ	м	10	982,63	9826
		НР второго уровня	%	4,24	41,66	417
		Накладные расходы	%	-	41,66	417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,94	819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1106,24	11062
		Улица №32, участок №26				
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт	1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ	-срезка растительного грунта	м3 грунта	87,84	87,78	7710

	РК 2015					
		НР первого уровня	%	59,1	16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24	4,43	389
		Накладные расходы	%	-	21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1	835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24	95,41	8380
		Накладные расходы	%	-	931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2533,18	222514
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,784	661,22	5808
		НР первого уровня	%	59,1	390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24	44,61	392
		Накладные расходы	%	-	435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты				
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	36
		Накладные расходы	%	-	769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3	3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7	1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24	1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-	3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,06324	167296,58	10580

	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-		4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	181847
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,031	170384,21	5282
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14927	12751,81	1903
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	118
		Накладные расходы	%	-		6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	3130
13	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2		20,2	569,35	11501
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	6047
		НР второго уровня	%	4,24		36,83	744
		Накладные расходы	%	-		336,18	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,44	1463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				977,97	19755
14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2		27,27	923,64	25188
		НР второго уровня	%	4,24		39,16	1068
		Накладные расходы	%	-		39,16	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,02	2100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1039,83	28356
15	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		13,44	1704,95	22915
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1086

		НР второго уровня	%	4,24	75,71	1018
		Накладные расходы	%	-	156,49	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,92	2001
		- - -

		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	422
		Накладные расходы	%	-		7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	830
		- - -

	0202 РСНБ РК 2015					
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	60
		Накладные расходы	%	-	769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	1587
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3	1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-	4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05013	167296,58	8387
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	356
		Накладные расходы	%	-	7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01312	170384,21	2235
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	95
		Накладные расходы	%	-	7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	50
		Накладные расходы	%	-	6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1326

30	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2	4,356	1704,95	7427
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	352
		НР второго уровня	%	4,24	75,71	330
		Накладные расходы	%	-	156,49	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,92	649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2010,36	8757
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2	5,808	728,07	4229
		НР первого уровня	%	50,8	92,38	537
		НР второго уровня	%	4,24	34,79	202
		Накладные расходы	%	-	127,17	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,42	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			923,66	5365

РАЗДЕЛ 9. Полы

Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8

99	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	53,7	1183,69	63564
		НР первого уровня	%	60,9	210,44	11301
		НР второго уровня	%	4,24	59,11	3174
		Накладные расходы	%	-	269,56	14475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	116,26	6243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1569,51	84283

Тип пола II. Помещение 2

104	Е12-010101-0301 12-010101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	-Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта /420 мм/	м3	1,8354	3300,92	6059
		НР первого уровня	%	120	3960,87	7270
		НР второго уровня	%	4,24	307,9	565
		Накладные расходы	%	-	4268,77	7835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	605,58	1111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			8175,27	15005
105	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 70 мм	м3	0,3059	6402,24	1958

		НР первого уровня	%	60,9	1726,36	528
		НР второго уровня	%	4,24	344,65	105
		Накладные расходы	%	-	2071,02	634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	677,86	207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			9151,12	2799
106	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В7,5 толщиной 80 мм	м3	0,3496	24958,48	8725
		НР первого уровня	%	60,9	1625,01	568
		НР второго уровня	%	4,24	1127,14	394
		Накладные расходы	%	-	2752,15	962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2216,85	775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			29927,48	10463
		Тип пола III. Помещение 1				
110	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	8,51	1183,69	10073
		НР первого уровня	%	60,9	210,44	1791
		НР второго уровня	%	4,24	59,11	503
		Накладные расходы	%	-	269,56	2294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	116,26	989
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1569,51	13357
		Тип IV.Помещение 3				
115	Е12-010101-0301 12-010101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	-Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта /160 мм/	м3	0,6448	3300,92	2128
		НР первого уровня	%	120	3960,87	2554
		НР второго уровня	%	4,24	307,9	199
		Накладные расходы	%	-	4268,77	2753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	605,58	390
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			8175,27	5271
116	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 70 мм	м3	0,2821	6402,24	1806
		НР первого уровня	%	60,9	1726,36	487
		НР второго уровня	%	4,24	344,65	97
		Накладные расходы	%	-	2071,02	584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	677,86	191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			9151,12	2582

117	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В7,5 толщиной 80 мм	м3	0,3224	24958,48	8047
		НР первого уровня	%	60,9	1625,01	524
		НР второго уровня	%	4,24	1127,14	363
		Накладные расходы	%	-	2752,15	887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2216,85	715
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			29927,48	9649
118	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,075	10015,93	10767
		НР первого уровня	%	60,9	1819,29	1956
		НР второго уровня	%	4,24	501,81	539
		Накладные расходы	%	-	2321,11	2495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	986,96	1061
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			13324	14323
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1				
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1050,53	4202
		НР первого уровня	%	60,4	584,15	2337
		НР второго уровня	%	4,24	69,31	277
		Накладные расходы	%	-	653,46	2614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,32	545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1840,31	7361
6	С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,261 КГ	м	4	334,83	1339
		НР второго уровня	%	4,24	14,2	57
		Накладные расходы	%	-	14,2	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,92	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			376,95	1508
7	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка/ввод/	м трубопровода	5	1050,53	5253

		НР первого уровня	%	60,4	584,15	2921
		НР второго уровня	%	4,24	69,31	347
		Накладные расходы	%	-	653,46	3267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,32	682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1840,31	9202
8	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,285 КГ	м	5	258,94	1295
		НР второго уровня	%	4,24	10,98	55
		Накладные расходы	%	-	10,98	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,59	108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			291,51	1458
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1				
26	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/выпуск/	м трубопровода	10	501,09	5011
		НР первого уровня	%	60,4	299,66	2997
		НР второго уровня	%	4,24	33,95	340
		Накладные расходы	%	-	333,61	3336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,78	668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			901,48	9015
28	С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 КГ	м	10	982,63	9826
		НР второго уровня	%	4,24	41,66	417
		Накладные расходы	%	-	41,66	417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,94	819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1106,24	11062
		Улица №32, участок №27				
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт	1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ	-срезка растительного грунта	м3 грунта	87,84	87,78	7710

	РК 2015						
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	389
		Накладные расходы	%	-		21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	8380
		Накладные расходы	%	-		931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	222514
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	36
		Накладные расходы	%	-		769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3		3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7		1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24		1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-		3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	449
		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360

	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		- - -

		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	224
		Накладные расходы	%	-		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		- - -

	РК 2015					
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	6545
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	2966
		Накладные расходы	%	-	4662,47	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	5834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	78762
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05949	167296,58	9952
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	422
		Накладные расходы	%	-	7093,37	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	11204
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01538	170384,21	2621
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	111
		Накладные расходы	%	-	7224,29	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	2950
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07487	12751,81	955
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	440
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	59
		Накладные расходы	%	-	6662,86	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1570
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.				
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,28	4478,99	1254
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	156
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	60
		Накладные расходы	%	-	769,31	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	1587

26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3	1,45	31086,29	45075
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	4652
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	2108
		Накладные расходы	%	-	4662,47	6761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	4147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	55983
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,05013	167296,58	8387
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	356
		Накладные расходы	%	-	7093,37	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	9442
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,01312	170384,21	2235
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	95
		Накладные расходы	%	-	7224,29	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	2517
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06325	12751,81	807
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	371
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	50
		Накладные расходы	%	-	6662,86	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	1326
		Улица №32, участок №28 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ				
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт	1	27757	27757
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ				

		РАБОТЫ				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта	87,84	87,78	7710
		НР первого уровня	%	59,1	16,8	1476
		НР второго уровня	%	4,24	4,43	389
		Накладные расходы	%	-	21,24	1865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,72	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,73	10342
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	87,84	1414,29	124231
		НР первого уровня	%	59,1	835,84	73421
		НР второго уровня	%	4,24	95,41	8380
		Накладные расходы	%	-	931,25	81801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	187,64	16483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2533,18	222514
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты				
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,17	4478,99	761
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	94
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	36
		Накладные расходы	%	-	769,31	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	964
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3	3,06	37103,53	113537
		НР первого уровня	%	58,7	1785,16	5463
		НР второго уровня	%	4,24	1648,88	5046
		Накладные расходы	%	-	3434,04	10508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3243,01	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			43780,58	133969
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,06324	167296,58	10580
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	449

		Накладные расходы	%	-		7093,37	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	11911
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01972	170384,21	3360
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	142
		Накладные расходы	%	-		7224,29	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	3783
8	Е11-060301-0701	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,08296	12751,81	1058
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	487
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	66
		Накладные расходы	%	-		6662,86	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	1739
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		4,71	31086,29	146416
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	15111
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	6849
		Накладные расходы	%	-		4662,47	21960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	13470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	181847
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11827	167296,58	19786
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	839
		Накладные расходы	%	-		7093,37	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	22275
11	С121-050301-0101 21-050301-	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,031	170384,21	5282

	0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года					
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	224
		Накладные расходы	%	-	7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	5946
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14927	12751,81	1903
	1	НР первого уровня	%	48,5	5873,16	877
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	118
		Накладные расходы	%	-	6662,86	995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	3130
13	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2	0,29	569,35	165
		НР первого уровня	%	62,1	299,35	87
		НР второго уровня	%	4,24	36,83	11
		Накладные расходы	%	-	336,18	97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72,44	21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			977,97	284
14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2	0,3915	923,64	362
		НР второго уровня	%	4,24	39,16	15
		Накладные расходы	%	-	39,16	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,02	30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1039,83	407

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге	11120317
Итого прямые затраты:		
в том числе:	Тенге	3007552
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	605228
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	177916
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	7507537
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	0
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	1821841
Накладные расходы I уровня	Тенге	12942158
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	520502
Накладные расходы II уровня	Тенге	13462660
ИТОГО:	Тенге	1023719
Сметная прибыль	Тенге	14486379
ИТОГО по смете:	Тенге	**14341515**
Итого в текущих ценах, К-0,9899999989	**Тенге**	**1720982**
НДС 12%	**Тенге**	**16062497**
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**	

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____
Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____
Женченко Д.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & CO»

_____
Турсункулулы Т.