Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

**Заказчик :** КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

**Подрядчик:** ТОО "Зерттеу СК"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство одноквартирных жилых домов по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2, (одноквартирный жилой дом. тип I).

**СПРАВКА №3**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за октябрь 2017 года.**

| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 117 | 03.08.2017 г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (октябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в ценах 2 квартала 2017г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2 квартала 2017 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство одноквартирных жилых домов по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2, (одноквартирный жилой дом. тип I). | 73 030 432 | 35 180 841 | 65 864 387 | 35 536 203 | | | | | 4 221 701 | 39 402 542 |

,

М.П. Заказчик: Руководитель Сабралин С.А. 2017 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Женченко Д.А. 2017 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I). ФОРМА 2

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3**
**ЗА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА**

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

| NN ПП | ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ. | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ | | | | | |
| 1 | ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1 | -Перенос проекта в натуру | шт | | 20 | 27757 | 555140 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Земляные работы | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 | -срезка растительного грунта | м3 грунта | | 1405,44 | 87,78 | 123365 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 16,8 | 23613 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,43 | 6232 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 21,24 | 29845 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,72 | 12257 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 117,73 | 165467 |
| 2 | Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | | 878,4 | 1414,29 | 1242310 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 835,84 | 734205 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 95,41 | 83804 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 931,25 | 818009 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 187,64 | 164826 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2533,18 | 2225144 |
| 3 | Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 43,92 | 661,22 | 29041 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | 390,78 | 17163 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 44,61 | 1959 |
| | | Накладные расходы | % | - | 435,39 | 19122 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 87,73 | 3853 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1184,34 | 52016 |
| | | РАЗДЕЛ 2. Фундаменты | | | | |
| 4 | Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | -Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 3,4 | 4478,99 | 15229 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | 555,83 | 1890 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 213,48 | 726 |
| | | Накладные расходы | % | - | 769,31 | 2616 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 419,86 | 1428 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 5668,16 | 19272 |
| 5 | Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015 | -Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м | м3 | 61,2 | 37103,53 | 2270736 |
| | | НР первого уровня | % | 58,7 | 1785,16 | 109252 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 1648,88 | 100911 |
| | | Накладные расходы | % | - | 3434,04 | 210164 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 3243,01 | 198472 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 43780,58 | 2679372 |
| 6 | С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т | т | 1,2648 | 167296,58 | 211597 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 7093,37 | 8972 |
| | | Накладные расходы | % | - | 7093,37 | 8972 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 13951,2 | 17645 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 188341,15 | 238214 |
| 7 | С121-050301-0101<br>21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014<br>1 Т | т | | 0,3944 | 170384,21 | 67200 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7224,29 | 2849 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7224,29 | 2849 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14208,68 | 5604 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 191817,18 | 75653 |
| 8 | Е11-060301-0701<br>11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 1,6592 | 12751,81 | 21158 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 5873,16 | 9745 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 789,7 | 1310 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6662,86 | 11055 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1553,17 | 2577 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 20967,85 | 34790 |
| | | Ростверк 350х400мм-33,6 м.п. | | | | | |
| 9 | Е11-060701-0201<br>11-060701-0201 РСНБ РК 2015 | -Устройство железобетонного ростверка | м3 | | 65,94 | 31086,29 | 2049830 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 3208,37 | 211560 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1454,09 | 95883 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 4662,47 | 307443 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2859,9 | 188582 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 38608,66 | 2545855 |
| 10 | С121-050301-0304<br>21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014<br>1 Т | т | | 1,65578 | 167296,58 | 277006 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7093,37 | 11745 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7093,37 | 11745 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13951,2 | 23100 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 188341,15 | 311852 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С121-050301-0101<br>21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014<br>1 Т | т | 0,434 | 170384,21 | 73947 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 7224,29 | 3135 |
| | | Накладные расходы | % | - | 7224,29 | 3135 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 14208,68 | 6167 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 191817,18 | 83249 |
| 12 | Е11-060301-0701<br>11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 2,08978 | 12751,81 | 26648 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | 5873,16 | 12274 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 789,7 | 1650 |
| | | Накладные расходы | % | - | 6662,86 | 13924 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1553,17 | 3246 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 20967,85 | 43818 |
| 13 | Е11-070701-0103<br>11-070701-0103 РСНБ РК 2015 | -Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов | м2 | 229,91 | 569,35 | 130900 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | 299,35 | 68823 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 36,83 | 8468 |
| | | Накладные расходы | % | - | 336,18 | 77291 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 72,44 | 16655 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 977,97 | 224846 |
| 14 | С121-130407-0503<br>21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95<br>11,7 КГ | м2 | 310,372 | 923,64 | 286672 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 39,16 | 12155 |
| | | Накладные расходы | % | - | 39,16 | 12155 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 77,02 | 23906 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 1039,83 | 322733 |
| 15 | Е11-080101- | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная | м2 | 134,4 | 1704,95 | 229146 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0303<br>11-080101-<br>0303 РСНБ<br>РК 2015 | оклеечная в 2 слоя | поверхности | | | |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | 80,77 | 10856 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 75,71 | 10176 |
| | | Накладные расходы | % | - | 156,49 | 21032 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 148,92 | 20014 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 2010,36 | 270192 |
| 16 | Е11-080101-<br>0307<br>11-080101-<br>0307 РСНБ<br>РК 2015 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка | м2 | 161,28 | 728,07 | 117424 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | 92,38 | 14899 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 34,79 | 5611 |
| | | Накладные расходы | % | - | 127,17 | 20510 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 68,42 | 11035 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 923,66 | 148969 |
| 17 | Е11-110101-<br>0803<br>11-110101- | -Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру здания на ширину 80 мм толщиной 0,2 м | м3 | 10,6 | 9765,28 | 103512 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | 1735,86 | 18400 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 487,65 | 5169 |
| | | Накладные расходы | % | - | 2223,51 | 23569 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 959,1 | 10166 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 12947,88 | 137248 |
| | | Ростверк 300х400мм -16,99м.п. | | | | |
| 18 | Е11-080101-<br>0202<br>11-080101-<br>0202 РСНБ<br>РК 2015 | -Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 14,28 | 4478,99 | 63960 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | 555,83 | 7937 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 213,48 | 3048 |
| | | Накладные расходы | % | - | 769,31 | 10986 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 419,86 | 5996 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 5668,16 | 80941 |
| 19 | Е11-060701-<br>0201<br>11-060701-<br>0201 РСНБ<br>РК 2015 | -Устройство железобетонного ростверка | м3 | 28,56 | 31086,29 | 887824 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | 3208,37 | 91631 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 1454,09 | 41529 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 4662,47 | 133160 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2859,9 | 81679 |
| | | - - -

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 156,49 | 9306 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 148,92 | 8855 |
| | | - - -

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - - -

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | С121-110101-0102<br>21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012<br>50 КГ | м3 | 300 | 11136,43 | 3340929 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 472,18 | 141655 |
| | | Накладные расходы | % | - | 472,18 | 141655 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 928,69 | 278607 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:<br>РАЗДЕЛ 5. Кровля | | | 12537,3 | 3761191 |
| 68 | С121-130814-2211<br>21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная<br>0,5 КГ | шт. | 72 | 787,44 | 56696 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 33,39 | 2404 |
| | | Накладные расходы | % | - | 33,39 | 2404 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 65,67 | 4728 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:<br>РАЗДЕЛ 6. Двери | | | 886,49 | 63828 |
| 79 | С121-090404-1006<br>21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Ручки на планке ГОСТ 5087-80<br>0,304 КГ | пара | 648 | 3637,3 | 2356970 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 154,22 | 99936 |
| | | Накладные расходы | % | - | 154,22 | 99936 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 303,32 | 196552 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:<br>РАЗДЕЛ 7. Окна | | | 4094,84 | 2653458 |
| 80 | Е11-100501-0104<br>11-100501-0104 РСНБ РК 2015 | -Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 проемов | 25,2 | 2116,47 | 53335 |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | 443,93 | 11187 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 108,56 | 2736 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 552,49 | 13923 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 213,52 | 5381 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2882,47 | 72638 |
| 81 | Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | | 6,21 | 2970,76 | 18448 |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 626,92 | 3893 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 152,54 | 947 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 779,46 | 4840 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 300,02 | 1863 |
| | | - - -

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 880,31 | 1981 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 11884,2 | 26739 |
| 86 | С121-090205-0103<br>21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм<br>2,02 КГ | м | | 276 | 863,34 | 238282 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 36,61 | 10103 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 36,61 | 10103 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 72 | 19871 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 971,94 | 268256 |
| | | РАЗДЕЛ 9. Полы | | | | | |
| | | Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8 | | | | | |
| 99 | Е11-110101-1201<br>11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 пола | | 161,1 | 1183,69 | 190693 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 210,44 | 33903 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 59,11 | 9523 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 269,56 | 43425 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 116,26 | 18729 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1569,51 | 252848 |
| 100 | Е11-110101-3503<br>11-110101-3503 РСНБ РК 2015 | -Устройство покрытий из плит древесноволокнистых, толщ. 5 мм | м2 | | 107,4 | 764,09 | 82064 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 235,58 | 25302 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 42,39 | 4552 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 277,97 | 29854 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 83,37 | 8953 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1125,43 | 120871 |
| | | Тип пола II. Помещение 2 | | | | | |
| 104 | Е12-010101-0301<br>12-010101-0301 РСНБ РК 2015 прим. | -Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта /420 мм/ | м3 | | 5,5062 | 3300,92 | 18176 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | НР первого уровня | % | 120 | | 3960,87 | 21809 |
| | НР второго уровня | % | 4,24 | | 307,9 | 1695 |
| | Накладные расходы | % | - | | 4268,77 | 23505 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 605,58 | 3334 |
| | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 8175,27 | 45015 |
| 105 E11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 70 мм | м3 | | 0,9177 | 6402,24 | 5875 |
| | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1726,36 | 1584 |
| | НР второго уровня | % | 4,24 | | 344,65 | 316 |
| | Накладные расходы | % | - | | 2071,02 | 1901 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 677,86 | 622 |
| | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 9151,12 | 8398 |
| 106 E11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В7,5 толщиной 80 мм | м3 | | 1,0488 | 24958,48 | 26176 |
| | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1625,01 | 1704 |
| | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1127,14 | 1182 |
| | Накладные расходы | % | - | | 2752,15 | 2886 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2216,85 | 2325 |
| | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 29927,48 | 31388 |
| | Тип пола III. Помещение 1 | | | | | |
| 110 E11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 пола | | 25,53 | 1183,69 | 30220 |
| | НР первого уровня | % | 60,9 | | 210,44 | 5373 |
| | НР второго уровня | % | 4,24 | | 59,11 | 1509 |
| | Накладные расходы | % | - | | 269,56 | 6882 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 116,26 | 2968 |
| | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1569,51 | 40070 |
| | Тип IV.Помещение 3 | | | | | |
| 115 E12-010101-0301 12-010101-0301 РСНБ | -Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта /160мм/ | м3 | | 1,9344 | 3300,92 | 6385 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 прим. | | | | | |
| | НР первого уровня | % | 120 | | 3960,87 | 7662 |
| | НР второго уровня | % | 4,24 | | 307,9 | 596 |
| | Накладные расходы | % | - | | 4268,77 | 8258 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 605,58 | 1171 |
| | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 8175,27 | 15814 |
| 116 | Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 70 мм | м3 | 0,8463 | 6402,24 | 5418 |
| | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1726,36 | 1461 |
| | НР второго уровня | % | 4,24 | | 344,65 | 292 |
| | Накладные расходы | % | - | | 2071,02 | 1753 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 677,86 | 574 |
| | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 9151,12 | 7745 |
| 117 | Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В7,5 толщиной 80 мм | м3 | 0,9672 | 24958,48 | 24140 |
| | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1625,01 | 1572 |
| | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1127,14 | 1090 |
| | Накладные расходы | % | - | | 2752,15 | 2662 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2216,85 | 2144 |
| | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 29927,48 | 28946 |
| 118 | Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015 | -Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 3,225 | 10015,93 | 32301 |
| | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1819,29 | 5867 |
| | НР второго уровня | % | 4,24 | | 501,81 | 1618 |
| | Накладные расходы | % | - | | 2321,11 | 7486 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 986,96 | 3183 |
| | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 13324 | 42970 |
| | РАЗДЕЛ 10. Крыльцо | | | | | |
| 122 | Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ | -Уплотнение грунта щебнем | м2 | 3,9 | 178,44 | 696 |
| | НР первого уровня | % | 60,9 | | 35,64 | 139 |
| | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,08 | 35 |
| | Накладные расходы | % | - | | 44,72 | 174 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,85 | 70 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 241,01 | 940 |
| 123 | E11-110101-0201<br>11-110101-0201 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,6 | 4286,17 | 2572 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | 1484,53 | 891 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 244,68 | 147 |
| | | Накладные расходы | % | - | 1729,21 | 1038 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 481,23 | 289 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 6496,61 | 3898 |
| 124 | E11-110101-0204<br>11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,6 | 6931,8 | 4159 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | 1726,36 | 1036 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 367,11 | 220 |
| | | Накладные расходы | % | - | 2093,47 | 1256 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 722,02 | 433 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 9747,3 | 5848 |
| 125 | E11-060101-0101<br>11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -Устройство бетонной подушки | м3 | 0,6 | 23399,01 | 14039 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | 456,46 | 274 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 1011,47 | 607 |
| | | Накладные расходы | % | - | 1467,93 | 881 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1989,35 | 1194 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 26856,29 | 16114 |
| 126 | E11-060301-0410<br>11-060301-0410 РСНБ РК 2015<br>) | -Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,00679 | 187594,33 | 1274 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | 4539,94 | 31 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 8146,49 | 55 |
| | | Накладные расходы | % | - | 12686,44 | 86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 16022,46 | 109 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | 216303,23 | 1469 |
| 129 | C121-050201-9917<br>21-050201-9917 РСНБ РК 2015 | -Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005<br>1 Т | т | 2,11752 | 170943,46 | 361976 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | в ценах II квартала 2017 года | | | | | |
| | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7248 | 15348 |
| | Накладные расходы | % | - | | 7248 | 15348 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14255,32 | 30186 |
| | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 192446,78 | 407510 |
| | РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка и цоколь | | | | | |
| 142 | E11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | -Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | м2 | 1,638 | 2280,75 | 3736 |
| | НР первого уровня | % | 56,4 | | 418,57 | 686 |
| | НР второго уровня | % | 4,24 | | 114,45 | 187 |
| | Накладные расходы | % | - | | 533,02 | 873 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 225,1 | 369 |
| | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3038,87 | 4978 |
| | РАЗДЕЛ 12. Отмостка | | | | | |
| 147 | E11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 | -Уплотнение грунта щебнем | м2 | 25,36 | 192,89 | 4892 |
| | НР первого уровня | % | 60,9 | | 35,64 | 904 |
| | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,69 | 246 |
| | Накладные расходы | % | - | | 45,33 | 1150 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19,06 | 483 |
| | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 257,28 | 6525 |
| 148 | E11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных 70 мм | м3 подстилающего слоя | 1,7752 | 6402,24 | 11365 |
| | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1726,36 | 3065 |
| | НР второго уровня | % | 4,24 | | 344,65 | 612 |
| | Накладные расходы | % | - | | 2071,02 | 3676 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 677,86 | 1203 |
| | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 9151,12 | 16245 |
| 149 | E11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015 | -Устройство бетонной отмостки В7,5 толщиной 30 мм | м2 | 25,36 | 949,4 | 24077 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 170,27 | 4318 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 47,47 | 1204 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 217,75 | 5522 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 93,37 | 2368 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1260,52 | 31967 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | |
| | | Сантехнические работы | | | | | |
| 17 | С123-051001-1702 23-051001-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005<br>43,7 КГ | кВт | | 473,04 | 18142,24 | 8582005 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 769,23 | 363877 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 769,23 | 363877 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1512,92 | 715671 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 20424,39 | 9661553 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1 | | | | | |
| 3 | Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | | 40 | 1050,53 | 42021 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 584,15 | 23366 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 69,31 | 2772 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 653,46 | 26138 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 136,32 | 5453 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1840,31 | 73612 |
| 4 | С123-010601-0302 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,107 КГ | м | | 648 | 138,83 | 89962 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,89 | 3814 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 5,89 | 3814 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,58 | 7502 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 156,29 | 101278 |
| 5 | С123-010601-0303<br>23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,164 КГ | м | 144 | | 203,15 | 29254 |
| | | НР второго уровня | % | | 4,24 | 8,61 | 1240 |
| | | Накладные расходы | % | | - | 8,61 | 1240 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | 8 | 16,94 | 2440 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 228,7 | 32933 |
| 6 | С123-010601-0304<br>23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,261 КГ | м | 232 | | 334,83 | 77681 |
| | | НР второго уровня | % | | 4,24 | 14,2 | 3294 |
| | | Накладные расходы | % | | - | 14,2 | 3294 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | 8 | 27,92 | 6478 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 376,95 | 87452 |
| 7 | Е11-160501-0203<br>11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка/ввод/ | м трубопровода | 50 | | 1050,53 | 52527 |
| | | НР первого уровня | % | | 60,4 | 584,15 | 29207 |
| | | НР второго уровня | % | | 4,24 | 69,31 | 3466 |
| | | Накладные расходы | % | | - | 653,46 | 32673 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | 8 | 136,32 | 6816 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1840,31 | 92016 |
| 8 | С123-010501-1504<br>23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>0,285 КГ | м | 50 | | 258,94 | 12947 |
| | | НР второго уровня | % | | 4,24 | 10,98 | 549 |
| | | Накладные расходы | % | | - | 10,98 | 549 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | 8 | 21,59 | 1080 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 291,51 | 14576 |
| 11 | С123-040905 -0901 23-040905- 0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,17 КГ | шт. | 72 | | 585,28 | 42140 |
| | | НР второго уровня | % | | 4,24 | 24,82 | 1787 |
| | | Накладные расходы | % | | - | 24,82 | 1787 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | 8 | 48,81 | 3514 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 658,9 | 47441 |
| 19 | С123-040905 -0901 23-040905- 0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,17 КГ | шт. | 216 | | 585,28 | 126420 |
| | | НР второго уровня | % | | 4,24 | 24,82 | 5360 |
| | | Накладные расходы | % | | - | 24,82 | 5360 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | 8 | 48,81 | 10542 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 658,9 | 142323 |
| | | РАЗДЕЛ 2.Трубопровод горячей воды подающий Т3 | | | | | |
| 21 | С123-010601 -0202 23-010601- 0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,148 КГ | м | 504 | | 191,91 | 96723 |
| | | НР второго уровня | % | | 4,24 | 8,14 | 4101 |
| | | Накладные расходы | % | | - | 8,14 | 4101 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | 8 | 16 | 8066 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 216,05 | 108890 |
| 23 | С123-040905 -0901 23-040905- 0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,17 КГ | шт. | 216 | | 585,28 | 126420 |
| | | НР второго уровня | % | | 4,24 | 24,82 | 5360 |
| | | Накладные расходы | % | | - | 24,82 | 5360 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 48,81 | 10542 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 658,9 | 142323 |
| | | РАЗДЕЛ 3. Канализация К1 | | | | | |
| 26 | Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/выпуск/ | м трубопровода | | 100 | 501,56 | 50156 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 299,66 | 29966 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 33,97 | 3397 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 333,63 | 33363 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 66,82 | 6682 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 902,01 | 90201 |
| 27 | С123-010506-0203 23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 0,381 КГ | м | | 288 | 267,99 | 77181 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11,36 | 3272 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 11,36 | 3272 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22,35 | 6436 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 301,7 | 86890 |
| 28 | С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 КГ | м | | 1156 | 982,63 | 1135920 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 41,66 | 48163 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 41,66 | 48163 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 81,94 | 94727 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1106,24 | 1278810 |
| 34 | С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 0,24 КГ | шт. | | 72 | 441,99 | 31823 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18,74 | 1349 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 18,74 | 1349 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36,86 | 2654 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 497,59 | 35826 |
| 35 | С123-020302 -6121 23-020302- 6121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,469 КГ | шт. | | 144 | 1500,99 | 216143 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 63,64 | 9164 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 63,64 | 9164 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 125,17 | 18025 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1689,8 | 243332 |
| | | РАЗДЕЛ 4. Оборудование | | | | | |
| 41 | С123-030102 -1104 23-030102- 1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Мойка стальная эмалированная унифицированная с однойчашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 4,7 КГ | шт. | | 72 | 3942,4 | 283853 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 167,16 | 12035 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 167,16 | 12035 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 328,76 | 23671 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4438,32 | 319559 |
| 43 | С123-030102 -0121 23-030102- 0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 30 КГ | шт. | | 46 | 19214,46 | 883865 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 814,69 | 37476 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 814,69 | 37476 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1602,33 | 73707 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 21631,49 | 995048 |
| | | РАЗДЕЛ 5. Арматура | | | | | |
| 44 | С123-030102 -1234 23-030102- 1234 РСНБ РК 2015 | -Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 1 КГ | шт. | | 72 | 4322,17 | 311196 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | | | | | | |
| | НР второго уровня | % | 4,24 | | | 183,26 | 13195 |
| | Накладные расходы | % | - | | | 183,26 | 13195 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | | 360,43 | 25951 |
| | - - -