Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирных жилых домов по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2, (одноквартирный жилой дом. тип I).

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 года.

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		117	03.08.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в ценах 2 квартала 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2 квартала 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноквартирных жилых домов по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2, (одноквартирный жилой дом	102 159 708	26 008 282	92 135 379	26 270 992					3 120 994	29 129 276

М.П. Заказчик: Руководитель Сабралин С.А. 2017 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Женченко Д.А. 2017 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

Дата подписания 16.11.2017 г.

ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I). ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
ЗА НОЯБРЬ 2017 ГОДА

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	ЛОК.СМЕТА ТЛОК.СМЕТА 1-1	-Перенос проекта в натуру	шт		5	27757	138785
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-срезка растительного грунта	м3 грунта		439,2	87,78	38552
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	7379
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	1947
		Накладные расходы	%	-		21,24	9327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	3830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	51709
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		527,04	1414,29	745386
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	440523
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	50283
		Накладные расходы	%	-		931,25	490806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	98895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	1335087
3	Е11-010205-0502 11-010205-	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		61,488	661,22	40657

	0502 РСНБ РК 2015					
		НР первого уровня	%	59,1	390,78	24028
		НР второго уровня	%	4,24	44,61	2743
		Накладные расходы	%	-	435,39	26771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,73	5394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1184,34	72823
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты				
4	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,85	4478,99	3807
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	472
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	181
		Накладные расходы	%	-	769,31	654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	4818
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	м3	15,3	37103,53	567684
		НР первого уровня	%	58,7	1785,16	27313
		НР второго уровня	%	4,24	1648,88	25228
		Накладные расходы	%	-	3434,04	52541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3243,01	49618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			43780,58	669843
6	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,3162	167296,58	52899
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	2243
		Накладные расходы	%	-	7093,37	2243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	4411
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	59553
7	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,0986	170384,21	16800

		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	712
		Накладные расходы	%	-	7224,29	712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	1401
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	18913
8	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4148	12751,81	5289
		НР первого уровня	%	48,5	5873,16	2436
		НР второго уровня	%	4,24	789,7	328
		Накладные расходы	%	-	6662,86	2764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,17	644
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20967,85	8697
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.				
9	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3	32,97	31086,29	1024915
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	105780
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	47941
		Накладные расходы	%	-	4662,47	153721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	94291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	1272927
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	1,30097	167296,58	217648
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	9228
		Накладные расходы	%	-	7093,37	9228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	18150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	245026
11	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,341	170384,21	58101
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	2463

		Накладные расходы	%	-		7224,29	2463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	4845
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	65410
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,64197	12751,81	20938
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	9644
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	1297
		Накладные расходы	%	-		6662,86	10940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	2550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	34429
13	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2		153,89	569,35	87618
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	46066
		НР второго уровня	%	4,24		36,83	5668
		Накладные расходы	%	-		336,18	51734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,44	11148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				977,97	150500
14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2		207,758	923,64	191894
		НР второго уровня	%	4,24		39,16	8136
		Накладные расходы	%	-		39,16	8136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,02	16002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1039,83	216032
15	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		107,52	1704,95	183317
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	8685
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	8141
		Накладные расходы	%	-		156,49	16826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	16011
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	216154
16	Е11-080101-	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2		161,28	728,07	117424

	0307 11-080101- 0307 РСНБ РК 2015	ростверка					
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	14899
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	5611
		Накладные расходы	%	-		127,17	20510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	11035
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	148969
18	Е11-080101- 0202 11-080101- 0202 РСНБ РК 2015	Ростверк 300х400мм -16,99м.п. -Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		7,14	4478,99	31980
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2698,41	19267
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	3969
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	1524
		Накладные расходы	%	-		769,31	5493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	2998
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	40471
19	Е11-060701- 0201 11-060701- 0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		14,28	31086,29	443912
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	45816
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	20764
		Накладные расходы	%	-		4662,47	66580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	40839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	551332
20	С121-050301 -0304 21-050301- 0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,65439	167296,58	109477
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	4642
		Накладные расходы	%	-		7093,37	4642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	9130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	123249
21	С121-050301 -0101 21-050301- 0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,16918	170384,21	28826

	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	1222
		Накладные расходы	%	-		7224,29	1222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	2404
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	32452
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,82357	12751,81	10502
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	4837
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	650
		Накладные расходы	%	-		6662,86	5487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	1279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	17268
23	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		47,572	1704,95	81108
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1525,74	72583
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	3843
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	3602
		Накладные расходы	%	-		156,49	7444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	7084
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	95637
24	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		81,552	728,07	59376
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	43757
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	7534
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	2837
		Накладные расходы	%	-		127,17	10371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	5580
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	75327
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
25	Е11-080101-0202 11-080101-	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,96	4478,99	8779

	0202 РСНБ РК 2015					
		НР первого уровня	%	50,8	555,83	1089
		НР второго уровня	%	4,24	213,48	418
		Накладные расходы	%	-	769,31	1508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	419,86	823
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5668,16	11110
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3	10,15	31086,29	315526
		НР первого уровня	%	48,5	3208,37	32565
		НР второго уровня	%	4,24	1454,09	14759
		Накладные расходы	%	-	4662,47	47324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2859,9	29028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38608,66	391878
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,55143	167296,58	92252
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	3911
		Накладные расходы	%	-	7093,37	3911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13951,2	7693
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	103857
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,14432	170384,21	24590
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	1043
		Накладные расходы	%	-	7224,29	1043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14208,68	2051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	27683
29	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,69575	12751,81	8872

		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	4086
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	549
		Накладные расходы	%	-		6662,86	4636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	1081
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	14588
30	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		34,848	1704,95	59414
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	2815
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	2639
		Накладные расходы	%	-		156,49	5453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	5189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	70057
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		69,696	728,07	50744
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	6439
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	2425
		Накладные расходы	%	-		127,17	8863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	4769
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	64376
		РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки					
32	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		4	24094,46	96378
		НР первого уровня	%	50,8		1711,01	6844
		НР второго уровня	%	4,24		1094,15	4377
		Накладные расходы	%	-		2805,16	11221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2151,97	8608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29051,59	116206
33	Е11-100102-0102 11-100102-0102 РСНБ РК 2015	-Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)		1104	4557,64	5031636
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	1108315
		НР второго уровня	%	4,24		235,81	260334
		Накладные расходы	%	-		1239,72	1368649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,79	512023
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6261,15	6912308

34	Е11-100102-0101	-Стены из брусьев толщиной 100 мм. Рубка	м2 стен (за	120	3688,04	442565
		НР первого уровня	%	59,8	1002,5	120300
		НР второго уровня	%	4,24	198,88	23865
		Накладные расходы	%	-	1201,38	144166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	391,15	46938
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5280,57	633669
35	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	196,4	6004,72	1179327
		НР первого уровня	%	59,8	365,68	71820
		НР второго уровня	%	4,24	270,1	53049
		Накладные расходы	%	-	635,78	124868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	531,24	104336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7171,74	1408530
36	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	18,8	41481,85	779859
		НР первого уровня	%	59,8	10253,37	192763
		НР второго уровня	%	4,24	2193,57	41239
		Накладные расходы	%	-	12446,95	234003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4314,3	81109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			58243,1	1094970
		Перегородки				
37	Е11-100401-0105 11-100401-0105 РСНБ РК 2015	-Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	16,175	4533,58	73331
		НР первого уровня	%	59,8	1348,91	21819
		НР второго уровня	%	4,24	249,42	4034
		Накладные расходы	%	-	1598,33	25853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	490,55	7935
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6622,46	107118
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие чердачное				
38	Е11-110101-1203 11-110101-1203 РСНБ РК 2015	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	450,3	295,01	132844
		НР первого уровня	%	60,9	150,62	67824
		НР второго уровня	%	4,24	18,89	8508

		Накладные расходы	%	-		169,51	76332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,16	16734
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501,69	225910
39	Е11-100104-0109 11-100104-0109 РСНБ РК 2015	-Перекрытия с укладкой балок по нерубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия		427,5	1578,63	674864
		НР первого уровня	%	59,8		409	174846
		НР второго уровня	%	4,24		84,28	36028
		Накладные расходы	%	-		493,27	210874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,75	70859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2237,65	956597
40	С121-070203-0208 21-070203-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 0,61 Т	м3		10,0116	29113,01	291468
		НР второго уровня	%	4,24		1234,39	12358
		Накладные расходы	%	-		1234,39	12358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2427,79	24306
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32775,19	328132
42	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2		427,5	49,79	21287
		НР первого уровня	%	59,8		19,17	8193
		НР второго уровня	%	4,24		2,92	1250
		Накладные расходы	%	-		22,09	9443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	2458
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,63	33188
43	С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 50 КГ	м3		300	11136,43	3340929
		НР второго уровня	%	4,24		472,18	141655
		Накладные расходы	%	-		472,18	141655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		928,69	278607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12537,3	3761191

РАЗДЕЛ 5. Кровля

46	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Установка деревянных конструкций кровли	м3		4,496	62619,66	281538
		НР первого уровня	%	59,8		9917,59	44589
		НР второго уровня	%	4,24		3075,58	13828
		Накладные расходы	%	-		12993,17	58417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6049,03	27196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81661,86	367152
47	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3		4,784	6004,72	28727
48	Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2		66,88	1237,87	82789
		НР первого уровня	%	59,8		655,51	43840
		НР второго уровня	%	4,24		80,28	5369
		Накладные расходы	%	-		735,79	49209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,89	10560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2131,55	142558
49	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	-Укладка ходовых досок	м		18	100,01	1800
		НР первого уровня	%	59,8		15,82	285
		НР второго уровня	%	4,24		4,91	88
		Накладные расходы	%	-		20,73	373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,66	174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				130,41	2347
50	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		91,93	110,54	10162
		НР первого уровня	%	56,4		31,35	2882
		НР второго уровня	%	4,24		6,02	553
		Накладные расходы	%	-		37,36	3435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,83	1088
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159,73	14684
51	С121-130810-0101	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 1000 0,2 Т	м2		0,101123	77745,42	7862

	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	333
		Накладные расходы	%	-		3296,41	333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	656
		- - -

		Накладные расходы	%	-		74,63	15780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,79	31037
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1981,62	418994
56	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Огнезащита обрешетки под кровлю,покрытий и настилов по фермам	м2		183,86	209,63	38543
		НР первого уровня	%	59,8		13,99	2572
		НР второго уровня	%	4,24		9,48	1743
		Накладные расходы	%	-		23,47	4316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,65	3429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251,75	46287
57	Е11-150403-0102 11-150403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ко=2	-Проолифка деревянных поверхностей карнизов за два раза	м2		33,44	268,22	8969
		НР первого уровня	%	54,8		126,92	4244
		НР второго уровня	%	4,24		16,75	560
		Накладные расходы	%	-		143,68	4805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,95	1102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444,85	14876
58	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Установка элементов каркаса фронтонов из брусьев	м3		0,16	58541,62	9367
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				678,93	109
		НР первого уровня	%	59,8		10253,37	1641
		НР второго уровня	%	4,24		2916,91	467
		Накладные расходы	%	-		13170,28	2107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5736,95	918
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77448,86	12392
59	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-Огнезащита деревянных конструкций - фронтонов	м3		0,16	6599,19	1056
		НР первого уровня	%	59,8		884,93	142
		НР второго уровня	%	4,24		317,33	51
		Накладные расходы	%	-		1202,26	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,12	100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8425,57	1348
60	Е11-100102-	-Обшивка каркасов фронтонов профлистом с полимерным	м2		10,99	622,67	6843

	0603	покрытием					
	11-100102-0603 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	59,8		354,21	3893
		НР второго уровня	%	4,24		41,42	455
		Накладные расходы	%	-		395,63	4348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,46	895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1099,76	12086
61	Е11-100106-0701	-Устройство слуховых окон,ОС-1/окно фронтона/	шт		1	8210,02	8210
	11-100106-0701 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	59,8		3064,71	3065
		НР второго уровня	%	4,24		478,05	478
		Накладные расходы	%	-		3542,76	3543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		940,22	940
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12693	12693
62	Е11-100115-0102	-Огнезащита деревянных конструкций - ОС-1	м3		0,03	6599,19	198
	11-100115-0102 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	59,8		884,93	27
		НР второго уровня	%	4,24		317,33	10
		Накладные расходы	%	-		1202,26	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,12	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8425,57	253
63	С121-090101-9901	-Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 14 КГ	м2		0,64	7276,41	4657
	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		308,52	197
		Накладные расходы	%	-		308,52	197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,79	388
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8191,72	5243
64	Е11-150403-0305	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2		0,768	1024,57	787
	11-150403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ко=1,2						
		НР первого уровня	%	54,8		560,09	430

		НР второго уровня	%	4,24	67,19	52
		Накладные расходы	%	-	627,28	482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	132,15	101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1784	1370
65	Е11-100107-0201 11-100107-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство чердачной двери, площадь проема до 2 м2	м2	1,12	4176,97	4678
		НР первого уровня	%	59,8	2328,23	2608
		НР второго уровня	%	4,24	275,82	309
		Накладные расходы	%	-	2604,05	2917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	542,48	608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7323,5	8202
66	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92/блок дверной чердачный 1,6х0,7/ 50 КГ	м2	1,12	8181,34	9163
		НР второго уровня	%	4,24	346,89	389
		Накладные расходы	%	-	346,89	389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	682,26	764
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			9210,49	10316
67	С121-130407-0207 21-130407-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95 8 КГ	м2	0,96	563,05	541
		НР второго уровня	%	4,24	23,87	23
		Накладные расходы	%	-	23,87	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,95	45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			633,88	609
69	С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Петля накладная 0,391 КГ	шт.	2	280,32	561
		НР второго уровня	%	4,24	11,89	24
		Накладные расходы	%	-	11,89	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,38	47

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				315,58	631
70	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-Огнезащита деревянных конструкций - ДС-1 с жалюзийной решеткой	м3		0,031	6599,19	205
		НР первого уровня	%	59,8		884,93	27
		НР второго уровня	%	4,24		317,33	10
		Накладные расходы	%	-		1202,26	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,12	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8425,57	261
71	Е11-150403-0306 11-150403-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ко=2,7	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	м2		3,024	192,71	583
		НР первого уровня	%	54,8		104,03	315
		НР второго уровня	%	4,24		12,58	38
		Накладные расходы	%	-		116,61	353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,75	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				334,08	1010
		РАЗДЕЛ 6. Двери					
72	Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2		17,01	2684,71	45667
		НР первого уровня	%	59,8		570,39	9702
		НР второго уровня	%	4,24		138,02	2348
		Накладные расходы	%	-		708,41	12050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,45	4617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3664,57	62334
73	С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П 63,5 КГ	м2		4,2	14403,8	60496
		НР второго уровня	%	4,24		610,72	2565
		Накладные расходы	%	-		610,72	2565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,16	5045

		- - -

78	С121-090404-0301 21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 1,39 КГ	шт.	2	977,29	1955
		НР второго уровня	%	4,24	41,44	83
		Накладные расходы	%	-	41,44	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,5	163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1100,23	2200
		РАЗДЕЛ 7. Окна				
80	Е11-100501-0104 11-100501-0104 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	8,4	2116,47	17778
		НР первого уровня	%	59,8	443,93	3729
		НР второго уровня	%	4,24	108,56	912
		Накладные расходы	%	-	552,49	4641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	213,52	1794
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2882,47	24213
81	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,07	2970,76	6149
		НР первого уровня	%	59,8	626,92	1298
		НР второго уровня	%	4,24	152,54	316
		Накладные расходы	%	-	779,46	1613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	300,02	621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4050,24	8384
82	С121-090201-0302 21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 24 КГ	м2	1,32	11081,17	14627
		НР второго уровня	%	4,24	469,84	620
		Накладные расходы	%	-	469,84	620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	924,08	1220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			12475,09	16467
83	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и	м2	8,4	14855,2	124784

	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 36 КГ				
		НР второго уровня	%	4,24	629,86	5291
		Накладные расходы	%	-	629,86	5291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1238,8	10406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			16723,87	140480
84	С121-090201-0102 21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные 24 КГ	м2	0,75	10556,3	7917
		НР второго уровня	%	4,24	447,59	336
		Накладные расходы	%	-	447,59	336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	880,31	660
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			11884,2	8913
85	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменныхтолщиной до 0,51 м	п/м	7,8	759,7	5926
		НР первого уровня	%	59,8	97,22	758
		НР второго уровня	%	4,24	36,33	283
		Накладные расходы	%	-	133,55	1042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	71,46	557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			964,71	7525
87	С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 0,1 КГ	шт.	12	59,24	711
		НР второго уровня	%	4,24	2,51	30
		Накладные расходы	%	-	2,51	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,94	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			66,69	800
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка				
94	Е11-100404-0103	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем	м2 стен (за	174,93	1636,18	286217

	11-100404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	гипсокартонных листов	вычетом проемов)				
		НР первого уровня	%	59,8		420,88	73625
		НР второго уровня	%	4,24		87,22	15257
		Накладные расходы	%	-		508,1	88882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,54	30008
		- - -

	3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6					
		НР первого уровня	%	60,9	176,83	9496
		НР второго уровня	%	4,24	124,9	6707
		Накладные расходы	%	-	301,73	16203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	245,66	13192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3316,36	178089
103	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на саморезах	м плинтусов	73,44549	229,73	16873
		НР первого уровня	%	60,9	47,91	3519
		НР второго уровня	%	4,24	11,77	865
		Накладные расходы	%	-	59,68	4383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,15	1700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			312,56	22956
		Тип пола II. Помещение 2				
107	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, 30 мм	м2	4,37	721,92	3155
		НР первого уровня	%	60,9	159,63	698
		НР второго уровня	%	4,24	37,38	163
		Накладные расходы	%	-	197,01	861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	73,51	321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			992,44	4337
108	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	8,74	118,73	1038
		НР первого уровня	%	60,9	2,87	25
		НР второго уровня	%	4,24	5,16	45
		Накладные расходы	%	-	8,03	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,14	89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			136,9	1197
109	Е11-061401-0104 11-061401-	-Железнение поверхности	м2	4,37	264,48	1156

	0104 РСНБ РК 2015					
		НР первого уровня	%	48,5	120,57	527
		НР второго уровня	%	4,24	16,33	71
		Накладные расходы	%	-	136,9	598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,11	140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			433,49	1894
		Тип пола III. Помещение 1				
114	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	9,1057	257,4	2344
		НР первого уровня	%	60,9	47,75	435
		НР второго уровня	%	4,24	12,94	118
		Накладные расходы	%	-	60,69	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,45	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			343,53	3128
		Тип IV.Помещение 3				
119	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, 30 мм	м2	4,03	704,23	2838
		НР первого уровня	%	60,9	153,75	620
		НР второго уровня	%	4,24	36,38	147
		Накладные расходы	%	-	190,12	766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	71,55	288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			965,9	3893
120	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	8,06	115,81	933
		НР первого уровня	%	60,9	1,9	15
		НР второго уровня	%	4,24	4,99	40
		Накладные расходы	%	-	6,89	56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,82	79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			132,51	1068
121	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,03	2962,33	11938

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,31	70
		НР первого уровня	%	60,9		507,54	2045
		НР второго уровня	%	4,24		147,12	593
		Накладные расходы	%	-		654,66	2638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,36	1166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3906,35	15743
		РАЗДЕЛ 10. Крыльцо					
122	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ	-Уплотнение грунта щебнем	м2		3,9	178,44	696
		НР первого уровня	%	60,9		35,64	139
		НР второго уровня	%	4,24		9,08	35
		Накладные расходы	%	-		44,72	174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,85	70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				241,01	940
123	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,6	4286,17	2572
		НР первого уровня	%	60,9		1484,53	891
		НР второго уровня	%	4,24		244,68	147
		Накладные расходы	%	-		1729,21	1038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,23	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6496,61	3898
124	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,6	6931,8	4159
		НР первого уровня	%	60,9		1726,36	1036
		НР второго уровня	%	4,24		367,11	220
		Накладные расходы	%	-		2093,47	1256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		722,02	433
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9747,3	5848
125	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подушки	м3		0,6	23399,01	14039
		НР первого уровня	%	48,5		456,46	274
		НР второго уровня	%	4,24		1011,47	607
		Накладные расходы	%	-		1467,93	881
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1989,35	1194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26856,29	16114
126	Е11-060301-	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,00679	187594,33	1274

	0410 11-060301- 0410 РСНБ РК 2015)					
		НР первого уровня	%	48,5	4539,94	31
		НР второго уровня	%	4,24	8146,49	55
		Накладные расходы	%	-	12686,44	86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16022,46	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			216303,23	1469
127	Е11-110101- 1101 11-110101- 1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,8	721,92	5631
		НР первого уровня	%	60,9	159,63	1245
		НР второго уровня	%	4,24	37,38	292
		Накладные расходы	%	-	197,01	1537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	73,51	573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			992,44	7741
128	Е11-110101- 1102 11-110101- 1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7,8	237,46	1852
		НР первого уровня	%	60,9	5,75	45
		НР второго уровня	%	4,24	10,31	80
		Накладные расходы	%	-	16,06	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,28	158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			273,8	2136
131	Е11-150106- 0301 11-150106- 0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	1	4443,6	4444
		НР первого уровня	%	54,8	730,08	730
		НР второго уровня	%	4,24	219,36	219
		Накладные расходы	%	-	949,44	949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	431,44	431
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5824,48	5824
		РАЗДЕЛ 12. Отмостка				
147	Е11-110101- 0102 11-110101- 0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта щебнем	м2	25,36	192,89	4892
		НР первого уровня	%	60,9	35,64	904
		НР второго уровня	%	4,24	9,69	246
		Накладные расходы	%	-	45,33	1150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,06	483

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				257,28	6525
148	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных 70 мм	м3 подстилающего слоя		1,7752	6402,24	11365
		НР первого уровня	%	60,9		1726,36	3065
		НР второго уровня	%	4,24		344,65	612
		Накладные расходы	%	-		2071,02	3676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		677,86	1203
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9151,12	16245
149	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной отмостки В7,5 толщиной 30 мм	м2		25,36	949,4	24077
		НР первого уровня	%	60,9		170,27	4318
		НР второго уровня	%	4,24		47,47	1204
		Накладные расходы	%	-		217,75	5522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,37	2368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1260,52	31967
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		Сантехнические работы					
6	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт		3	1542,7	4628
		НР первого уровня	%	60,4		724,86	2175
		НР второго уровня	%	4,24		96,14	288
		Накладные расходы	%	-		821,01	2463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,1	567
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2552,8	7658
7	С123-040501-0227 23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм 0,8 КГ	1шт		1	802,09	802
		НР второго уровня	%	4,24		34,01	34
		Накладные расходы	%	-		34,01	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,89	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				902,99	903
8	С123-040501-0229	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1шт		2	1321,94	2644

	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1,7 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		56,05	112
		Накладные расходы	%	-		56,05	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,24	220
		- - -

	РК 2015						
		НР первого уровня	%	60,4		357,4	2348
		НР второго уровня	%	4,24		48,03	316
		Накладные расходы	%	-		405,44	2664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,47	621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1275,36	8379
18	Е11-180401-0101 11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак		1	13035,55	13036
		НР первого уровня	%	60,4		1844,35	1844
		НР второго уровня	%	4,24		630,91	631
		Накладные расходы	%	-		2475,26	2475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1240,86	1241
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16751,67	16752
		Общестроительные работы					
22	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		14,336	522,01	7484
		НР первого уровня	%	54,8		280,08	4015
		НР второго уровня	%	4,24		34,01	488
		Накладные расходы	%	-		314,09	4503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,89	959
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				902,99	12945
23	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		0,5	15244,14	7622
		НР первого уровня	%	55,3		7033,85	3517
		НР второго уровня	%	4,24		944,59	472
		Накладные расходы	%	-		7978,44	3989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,81	929
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25080,39	12540
24	С121-110203-0801 21-110203-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт 0,65 КГ	10 м2		12,5	2778,53	34732

	2017 года					
		НР второго уровня	%	4,24	117,81	1473
		Накладные расходы	%	-	117,81	1473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	231,71	2896
		- - -

	доп. вып. 6						
		НР первого уровня	%	60,4		299,66	14983
		НР второго уровня	%	4,24		33,97	1699
		Накладные расходы	%	-		333,63	16682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,82	3341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				902,01	45101
		РАЗДЕЛ 4. Оборудование					
36	Е11-170101-0105 11-170101-0105 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект		1	1588,79	1589
		НР первого уровня	%	60,4		783,22	783
		НР второго уровня	%	4,24		100,57	101
		Накладные расходы	%	-		883,8	884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,81	198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2670,4	2670
37	С123-030102-0929 23-030102-0929 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 22,5 КГ	шт.		1	9561,09	9561
		НР второго уровня	%	4,24		405,39	405
		Накладные расходы	%	-		405,39	405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,32	797
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10763,8	10764
38	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		1	2449,17	2449
		НР первого уровня	%	60,4		1159,59	1160
		НР второго уровня	%	4,24		153,01	153
		Накладные расходы	%	-		1312,6	1313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,94	301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4062,71	4063
39	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 26 КГ	комплект		1	11379,66	11380
		НР второго уровня	%	4,24		482,5	482
		Накладные расходы	%	-		482,5	482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		948,97	949

		- - -

3	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	2920,39	2920
		НР первого уровня	%	42,8		727,34	727
		НР второго уровня	%	4,24		154,66	155
		Накладные расходы	%	-		882,01	882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,19	304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4106,59	4107
4	С123-070204-0629 23-070204-0629 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	904,87	905
		НР второго уровня	%	4,24		38,37	38
		Накладные расходы	%	-		38,37	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,46	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1018,7	1019
5	Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт		1	329,63	330
		НР первого уровня	%	42,8		132,56	133
		НР второго уровня	%	4,24		19,6	20
		Накладные расходы	%	-		152,15	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,54	39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				520,33	520
6	С123-070501-0109 23-070501-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0 0,6 КГ	шт.		1	6347,91	6348
		НР второго уровня	%	4,24		269,15	269
		Накладные расходы	%	-		269,15	269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,36	529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7146,43	7146
		Щит распределительный ЩР-1					
7	Ц13-080304-0204 13-080304-	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.		1	7021,1	7021

	0204 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	42,8		1243,82	1244
		НР второго уровня	%	4,24		350,43	350
		Накладные расходы	%	-		1594,25	1594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		689,23	689
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9304,59	9305
8	С123-070201-0202 23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1шт. 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,8 КГ			1	3746,26	3746
		НР второго уровня	%	4,24		158,84	159
		Накладные расходы	%	-		158,84	159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,41	312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4217,51	4218
9	С123-070204-1410 23-070204-1410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 300 мАшт. ГОСТ Р 51327.1-2010 0,68 КГ			1	4874,13	4874
		НР второго уровня	%	4,24		206,66	207
		Накладные расходы	%	-		206,66	207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,46	406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5487,26	5487
10	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		5	1782,05	8910
		НР первого уровня	%	42,8		363,67	1818
		НР второго уровня	%	4,24		90,98	455
		Накладные расходы	%	-		454,65	2273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,94	895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2415,64	12078
11	С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	419,35	419

	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		17,78	18
		Накладные расходы	%	-		17,78	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,1	472
12	С123-070204-0626 23-070204-0626 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	858,97	859
		НР второго уровня	%	4,24		36,42	36
		Накладные расходы	%	-		36,42	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,63	72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				967,02	967
13	С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	шт.		2	2990,29	5981
		НР второго уровня	%	4,24		126,79	254
		Накладные расходы	%	-		126,79	254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,37	499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3366,44	6733
14	С123-070204-1605 23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	шт.		1	4159,21	4159
		НР второго уровня	%	4,24		176,35	176
		Накладные расходы	%	-		176,35	176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		346,84	347
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4682,41	4682
		РАЗДЕЛ 2. Осветительная арматура					
15	Ц13-080305-0407 13-080305-0407 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.		4	2806,78	11227
		НР первого уровня	%	42,8		481,4	1926
		НР второго уровня	%	4,24		139,42	558
		Накладные расходы	%	-		620,82	2483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,21	1097

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3701,8	14807
16	С123-070102-1327 23-070102-1327 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ГОСТ 17677-82 1,5 КГ	шт.		4	2014,1	8056
		НР второго уровня	%	4,24		85,4	342
		Накладные расходы	%	-		85,4	342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,96	672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2267,46	9070
17	Ц13-080305-0406 13-080305-0406 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.		1	1025,6	1026
		НР первого уровня	%	42,8		363,89	364
		НР второго уровня	%	4,24		58,91	59
		Накладные расходы	%	-		422,81	423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,87	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1564,28	1564
18	С123-070102-1301 23-070102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82 1,1 КГ	шт.		1	1176,19	1176
		НР второго уровня	%	4,24		49,87	50
		Накладные расходы	%	-		49,87	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,08	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1324,15	1324
19	С123-070104-0405 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 0,05 КГ	шт.		1	611,04	611
		НР второго уровня	%	4,24		25,91	26
		Накладные расходы	%	-		25,91	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				687,9	688
20	С123-070104-0406	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.		8	1224,06	9792

	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	0,05 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		51,9	415
		Накладные расходы	%	-		51,9	415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,08	817
		- - -

	13-080305-0101 РСНБ РК 2015					
		НР первого уровня	%	42,8	125,09	125
		НР второго уровня	%	4,24	17,98	18
		Накладные расходы	%	-	143,07	143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,37	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			477,49	477
26	Ц13-080305-0104 13-080305-0104 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	333,79	334
		НР первого уровня	%	42,8	140,25	140
		НР второго уровня	%	4,24	20,1	20
		Накладные расходы	%	-	160,35	160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,53	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			533,67	534
27	С123-070218-1704 23-070218-1704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,08 КГ	шт.	1	474,36	474
		НР второго уровня	%	4,24	20,11	20
		Накладные расходы	%	-	20,11	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,56	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			534,03	534
28	С123-070218-1705 23-070218-1705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,06 КГ	шт.	1	348,89	349
		НР второго уровня	%	4,24	14,79	15
		Накладные расходы	%	-	14,79	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,09	29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			392,78	393
29	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	268,91	807
		НР первого уровня	%	42,8	109,93	330
		НР второго уровня	%	4,24	16,06	48
		Накладные расходы	%	-	125,99	378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,59	95

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				426,49	1279
30	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		3	268,91	807
		НР первого уровня	%	42,8		109,93	330
		НР второго уровня	%	4,24		16,06	48
		Накладные расходы	%	-		125,99	378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,59	95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				426,49	1279
31	С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,165 КГ	шт.		3	246,98	741
		НР второго уровня	%	4,24		10,47	31
		Накладные расходы	%	-		10,47	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,6	62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				278,05	834
32	С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,14 КГ	шт.		3	229,62	689
		НР второго уровня	%	4,24		9,74	29
		Накладные расходы	%	-		9,74	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				258,5	776
33	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		13	321,52	4180
		НР первого уровня	%	42,8		128,88	1675
		НР второго уровня	%	4,24		19,1	248
		Накладные расходы	%	-		147,98	1924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,56	488
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				507,06	6592
34	С123-070220-0511 23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,89 КГ	шт.		13	401,6	5221

	II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		17,03	221
		Накладные расходы	%	-		17,03	221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,49	435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				452,12	5878
35	Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		2	325,62	651
		НР первого уровня	%	42,8		136,46	273
		НР второго уровня	%	4,24		19,59	39
		Накладные расходы	%	-		156,05	312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,53	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				520,2	1040
36	С123-070220-0505 23-070220-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,065 КГ	шт.		2	204,05	408
		НР второго уровня	%	4,24		8,65	17
		Накладные расходы	%	-		8,65	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				229,72	459
37	С123-070202-0102 23-070202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм 0,1 КГ	шт.		19	168,38	3199
		НР второго уровня	%	4,24		7,14	136
		Накладные расходы	%	-		7,14	136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,04	267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				189,56	3602
38	С123-070202-0206 23-070202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 190 мм х 145 мм х 135 мм 0,1 КГ	шт.		19	2446,04	46475
		НР второго уровня	%	4,24		103,71	1971

		Накладные расходы	%	-		103,71	1971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,98	3876
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2753,73	52321
39	Прайс-лист	-Розетка потолочная с крюком	шт		5	62,5	313
		НР второго уровня	%	4,24		2,65	13
		Накладные расходы	%	-		2,65	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,21	26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,36	352
		РАЗДЕЛ 4. Кабели и провода					
40	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		160	79,57	12731
		НР первого уровня	%	42,8		25,15	4024
		НР второго уровня	%	4,24		4,44	710
		Накладные расходы	%	-		29,59	4734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,73	1397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,89	18862
41	Ц13-080206-1302 13-080206-1302 РСНБ	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м		41	138,56	5681
		НР первого уровня	%	42,8		46,71	1915
		НР второго уровня	%	4,24		7,86	322
		Накладные расходы	%	-		54,56	2237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,45	633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				208,58	8552
42	С123-060144-0602 23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 0,135 Т	км		0,102	218151,43	22251
		НР второго уровня	%	4,24		9249,62	943
		Накладные расходы	%	-		9249,62	943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18192,08	1856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				245593,13	25050
43	С123-060144-0601 23-060144-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 98 КГ	км		0,0612	141714,4	8673
		НР второго уровня	%	4,24		6008,69	368

		Накладные расходы	%	-		6008,69	368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11817,85	723
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159540,94	9764
44	С123-060144 -0703 23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,132 Т	км		0,0102	191174,82	1950
		НР второго уровня	%	4,24		8105,81	83
		Накладные расходы	%	-		8105,81	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15942,45	163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				215223,08	2195
45	С123-060144 -0633 23-060144-0633 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 0,498 Т	км		0,01122	971100,3	10896
		НР второго уровня	%	4,24		41174,65	462
		Накладные расходы	%	-		41174,65	462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80982	909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1093256,95	12266
46	С123-060902 -0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 45 КГ	км		0,0051	90280,99	460
		НР второго уровня	%	4,24		3827,91	20
		Накладные расходы	%	-		3827,91	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7528,71	38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				101637,62	518
47	С123-060902 -0111 23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 65 КГ	км		0,0153	131589,87	2013
		НР второго уровня	%	4,24		5579,41	85
		Накладные расходы	%	-		5579,41	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10973,54	168

		- - -

	0402 РСНБ РК 2015					
		НР первого уровня	%	59,1	1152,27	493
		НР второго уровня	%	4,24	131,52	56
		Накладные расходы	%	-	1283,79	549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	258,68	111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3492,17	1493
2	Е11-100113-0102 11-100113-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м/77,5 м.п., h=1,2 м	м2	88,2	1796,78	158476
		НР первого уровня	%	59,8	582,08	51339
		НР второго уровня	%	4,24	100,86	8896
		Накладные расходы	%	-	682,94	60235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	198,38	17497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2678,1	236208
3	Е11-100113-0202 11-100113-0202 РСНБ РК 2015	-Устройство калиток с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м/1 шт/	м2	1,2	5039,8	6048
		НР первого уровня	%	59,8	1546,87	1856
		НР второго уровня	%	4,24	279,27	335
		Накладные расходы	%	-	1826,14	2191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	549,28	659
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7415,22	8898
4	Е11-100113-0302 11-100113-0302 РСНБ РК 2015	-Устройство ворот с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м/1 шт/	м2	3,6	4386,38	15791
		НР первого уровня	%	59,8	1389,53	5002
		НР второго уровня	%	4,24	244,9	882
		Накладные расходы	%	-	1634,42	5884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	481,66	1734
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6502,47	23409
5	Е11-150403-0101 11-150403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Простая окраска деревянных ограждений колером масляным разбеленным	м2	93	343,24	31921
		НР первого уровня	%	54,8	109,42	10176
		НР второго уровня	%	4,24	19,19	1785
		Накладные расходы	%	-	128,61	11961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,75	3511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			509,6	47393

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	20273122
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	5205521
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	228821
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	76063
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	14838781
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	3077950
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	23351072
Накладные расходы II уровня	Тенге	984201
ИТОГО:	Тенге	24335273
Сметная прибыль	Тенге	1935719
ИТОГО по смете:	Тенге	26270992
Итого в текущих ценах, К-0,9899999989	**Тенге**	**26008282**
НДС 12%	**Тенге**	**3120994**
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**	**29129276**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____

Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____

Женченко Д.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & CO»

_____

Тұрсынқұлұлы Т.