Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирных жилых домов по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2, (одноквартирный жилой дом. тип I).

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 года.

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		117	03.08.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в ценах 2 квартала 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2 квартала 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноквартирных жилых домов по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2, (одноквартирный жилой дом. тип I).	174 349 038	64 454 759	157 241 196	65 105 817					7 734 571	72 189 330

М.П.

Заказчик: Руководитель Сабралин С.А. _____ 2017 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П.

Подрядчик: Директор Женченко Д.А. _____ 2017 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

Дата подписания 12.12.2017 г.

ЗАКАЗЧИК – КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК – ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I). ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
ЗА ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		527,04	1414,29	745386
		НР первого уровня	%	59,1		835,84	440523
		НР второго уровня	%	4,24		95,41	50283
		Накладные расходы	%	-		931,25	490806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,64	98895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,18	1335087
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,784	661,22	5808
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	3433
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	392
		Накладные расходы	%	-		435,39	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	10403
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
		Ростверк 350х400мм-33,6 м.п.					
9	Е11-060701-0201	-Устройство железобетонного ростверка	м3		61,23	31086,29	1903414

	11-060701-0201 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	196449
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	89034
		Накладные расходы	%	-		4662,47	285483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	175112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	2364008
10	С121-050301-0304	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,82789	167296,58	138503
	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	5873
		Накладные расходы	%	-		7093,37	5873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	11550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	155926
11	С121-050301-0101	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,217	170384,21	36973
	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	1568
		Накладные расходы	%	-		7224,29	1568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	3083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	41624
12	Е11-060301-0701	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,04489	12751,81	13324
	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	6137
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	825
		Накладные расходы	%	-		6662,86	6962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	1623
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	21909
13	Е11-070701-0103	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2		323,2	569,35	184015
	11-070701-0103 РСНБ РК 2015						

		НР первого уровня	%	62,1		299,35	96748
		НР второго уровня	%	4,24		36,83	11904
		Накладные расходы	%	-		336,18	108653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,44	23413
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				977,97	316081
14	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 11,7 КГ	м2		436,32	923,64	403003
		НР второго уровня	%	4,24		39,16	17087
		Накладные расходы	%	-		39,16	17087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,02	33607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1039,83	453697
15	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		215,04	1704,95	366633
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	17370
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	16282
		Накладные расходы	%	-		156,49	33651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	32023
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	432307
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		161,28	728,07	117424
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	14899
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	5611
		Накладные расходы	%	-		127,17	20510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	11035
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	148969
		Ростверк 300х400мм -16,99м.п.					
18	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		13,26	4478,99	59391
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	7370
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	2831
		Накладные расходы	%	-		769,31	10201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	5567
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	75160
19	Е11-060701-0201	-Устройство железобетонного ростверка	м3		26,52	31086,29	824408

	11-060701-0201 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	85086
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	38563
		Накладные расходы	%	-		4662,47	123649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	75845
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	1023902
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,41643	167296,58	69667
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	2954
		Накладные расходы	%	-		7093,37	2954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	5810
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	78431
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,10766	170384,21	18344
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	778
		Накладные расходы	%	-		7224,29	778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	1530
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	20651
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,52409	12751,81	6683
		НР первого уровня	%	48,5		5873,16	3078
		НР второго уровня	%	4,24		789,7	414
		Накладные расходы	%	-		6662,86	3492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,17	814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20967,85	10989
23	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		95,144	1704,95	162216
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	7685
		НР второго уровня	%	4,24		75,71	7204
		Накладные расходы	%	-		156,49	14889

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	14168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,36	191273
24	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		81,552	728,07	59376
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	7534
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	2837
		Накладные расходы	%	-		127,17	10371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	5580
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	75327
		Ростверк 250х400мм -14,52м.п.					
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		3,64	4478,99	16304
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	2023
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	777
		Накладные расходы	%	-		769,31	2800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	1528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	20632
26	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонного ростверка	м3		18,85	31086,29	585977
		НР первого уровня	%	48,5		3208,37	60478
		НР второго уровня	%	4,24		1454,09	27410
		Накладные расходы	%	-		4662,47	87887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,9	53909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38608,66	727773
27	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,35091	167296,58	58706
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	2489
		Накладные расходы	%	-		7093,37	2489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,2	4896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	66091
28	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,09184	170384,21	15648

	в ценах II квартала 2017 года						
	НР второго уровня		%	4,24		7224,29	663
	Накладные расходы		%	-		7224,29	663
	Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		14208,68	1305
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					191817,18	17616
29	E11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,44275	12751,81	5646
	НР первого уровня		%	48,5		5873,16	2600
	НР второго уровня		%	4,24		789,7	350
	Накладные расходы		%	-		6662,86	2950
	Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		1553,17	688
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					20967,85	9284
30	E11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя цоколя, ростверком рубероидом	м2		69,696	1704,95	118828
	НР первого уровня		%	50,8		80,77	5630
	НР второго уровня		%	4,24		75,71	5277
	Накладные расходы		%	-		156,49	10907
	Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		148,92	10379
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2010,36	140114
31	E11-080101-0307	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверка	м2		69,696	728,07	50744
	НР первого уровня		%	50,8		92,38	6439
	НР второго уровня		%	4,24		34,79	2425
	Накладные расходы		%	-		127,17	8863
	Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		68,42	4769
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					923,66	64376
	РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки						
32	E11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		1,5	24094,46	36142
	НР первого уровня		%	50,8		1711,01	2567
	НР второго уровня		%	4,24		1094,15	1641
	Накладные расходы		%	-		2805,16	4208
	Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		2151,97	3228
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					29051,59	43577
33	E11-100102-0102	-Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за		414	4557,64	1886863

	11-100102-0102 РСНБ РК 2015		вычетом проемов)				
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	415618
		НР второго уровня	%	4,24		235,81	97625
		Накладные расходы	%	-		1239,72	513243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,79	192009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6261,15	2592115
34	Е11-100102-0101 11-100102-0101 РСНБ РК 2015	-Стены из брусьев толщиной 100 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)		45	3688,04	165962
		НР первого уровня	%	59,8		1002,5	45113
		НР второго уровня	%	4,24		198,88	8950
		Накладные расходы	%	-		1201,38	54062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,15	17602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5280,57	237626
35	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		73,65	6004,72	442247
		НР первого уровня	%	59,8		365,68	26932
		НР второго уровня	%	4,24		270,1	19893
		Накладные расходы	%	-		635,78	46826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,24	39126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7171,74	528199
36	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		7,05	41481,85	292447
		НР первого уровня	%	59,8		10253,37	72286
		НР второго уровня	%	4,24		2193,57	15465
		Накладные расходы	%	-		12446,95	87751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4314,3	30416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58243,1	410614
		Перегородки					
37	Е11-100401-0105 11-100401-0105 РСНБ РК 2015	-Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок		16,175	4533,58	73331
		НР первого уровня	%	59,8		1348,91	21819
		НР второго уровня	%	4,24		249,42	4034
		Накладные расходы	%	-		1598,33	25853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		490,55	7935
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6622,46	107118
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие чердачное					
38	Е11-110101-	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола		525,35	295,01	154984

	1203 11-110101- 1203 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	60,9		150,62	79128
		НР второго уровня	%	4,24		18,89	9926
		Накладные расходы	%	-		169,51	89054
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,16	19523
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501,69	263561
39	Е11-100104- 0109 11-100104- 0109 РСНБ	-Перекрытия с укладкой балок по нерубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия		498,75	1578,63	787341
		НР первого уровня	%	59,8		409	203987
		НР второго уровня	%	4,24		84,28	42032
		Накладные расходы	%	-		493,27	246020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,75	82669
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2237,65	1116029
40	С121-070203 -0208 21-070203- 0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 0,61 Т	м3		50	29113,01	1455651
		НР второго уровня	%	4,24		1234,39	61720
		Накладные расходы	%	-		1234,39	61720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2427,79	121390
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32775,19	1638760
41	С121-130810 -0101 21-130810- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-821000 0,2 Т	м2		0,285	77745,42	22157
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	939
		Накладные расходы	%	-		3296,41	939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	1848
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87525,17	24945
42	Е11-100116- 0103 11-100116- 0103 РСНБ РК 2015	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2		285	49,79	14191
		НР первого уровня	%	59,8		19,17	5462
		НР второго уровня	%	4,24		2,92	833
		Накладные расходы	%	-		22,09	6296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	1639

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,63	22126
43	С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 50 КГ	м3	184,89	11136,43	2059015	
		НР второго уровня	%	4,24	472,18	87302	
		Накладные расходы	%	-	472,18	87302	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	928,69	171705	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			12537,3	2318022	
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
46	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Установка деревянных конструкций кровли	м3	13,488	62619,66	844614	
		НР первого уровня	%	59,8	9917,59	133768	
		НР второго уровня	%	4,24	3075,58	41483	
		Накладные расходы	%	-	12993,17	175252	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6049,03	81589	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			81661,86	1101455	
47	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	14,352	6004,72	86180	
		НР первого уровня	%	59,8	365,68	5248	
		НР второго уровня	%	4,24	270,1	3877	
		Накладные расходы	%	-	635,78	9125	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	531,24	7624	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7171,74	102929	
48	Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	133,76	1237,87	165578	
		НР первого уровня	%	59,8	655,51	87681	
		НР второго уровня	%	4,24	80,28	10738	
		Накладные расходы	%	-	735,79	98419	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	157,89	21120	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2131,55	285116	
49	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	-Укладка ходовых досок	м	72	100,01	7201	
		НР первого уровня	%	59,8	15,82	1139	
		НР второго уровня	%	4,24	4,91	354	

		Накладные расходы	%	-		20,73	1493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,66	696
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				130,41	9389
50	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		367,72	110,54	40646
		НР первого уровня	%	56,4		31,35	11527
		НР второго уровня	%	4,24		6,02	2212
		Накладные расходы	%	-		37,36	13739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,83	4351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159,73	58736
51	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 1000 м2 0,2 Т			0,404492	77745,42	31447
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	1333
		Накладные расходы	%	-		3296,41	1333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	2622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87525,17	35403
52	Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015	-Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2		551,58	431,43	237970
		НР первого уровня	%	59,1		83,07	45819
		НР второго уровня	%	4,24		21,81	12033
		Накладные расходы	%	-		104,88	57851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,91	23666
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				579,22	319488
53	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		551,58	208,91	115228
		НР первого уровня	%	59,8		13,83	7630
		НР второго уровня	%	4,24		9,44	5209
		Накладные расходы	%	-		23,28	12839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,57	10245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				250,76	138312
54	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ	-Покрытия кровельные из профилированного листа с полимерным покрытием. Устройство	м2 кровли		367,72	511,72	188171

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 3						
		НР первого уровня	%	56,4		256,14	94187
		НР второго уровня	%	4,24		32,56	11972
		Накладные расходы	%	-		288,69	106159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,03	23546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				864,45	317876
55	С121-100103-0708 21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 7,07 КГ	м2		7400,4	1760,2	13026184
		НР второго уровня	%	4,24		74,63	552310
		Накладные расходы	%	-		74,63	552310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,79	1086280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1981,62	14664774
56	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Огнезащита обрешетки под кровлю,покрытий и настилов по фермам	м2		551,58	209,63	115629
		НР первого уровня	%	59,8		13,99	7717
		НР второго уровня	%	4,24		9,48	5230
		Накладные расходы	%	-		23,47	12947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,65	10286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251,75	138862
57	Е11-150403-0102 11-150403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ко=2	-Проолифка деревянных поверхностей карнизов за два раза	м2		133,76	268,22	35877
		НР первого уровня	%	54,8		126,92	16977
		НР второго уровня	%	4,24		16,75	2241
		Накладные расходы	%	-		143,68	19218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,95	4408
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444,85	59503
58	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Установка элементов каркаса фронтонов из брусьев	м3		0,64	58541,62	37467
		НР первого уровня	%	59,8		10253,37	6562
		НР второго уровня	%	4,24		2916,91	1867

		Накладные расходы	%	-		13170,28	8429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5736,95	3672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77448,86	49567
59	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-Огнезащита деревянных конструкций - фронтонов	м3		0,64	6599,19	4223
		НР первого уровня	%	59,8		884,93	566
		НР второго уровня	%	4,24		317,33	203
		Накладные расходы	%	-		1202,26	769
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,12	399
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8425,57	5392
61	Е11-100106-0701 11-100106-0701 РСНБ РК 2015	-Устройство слуховых окон,ОС-1/окно фронтона/	шт		4	8210,02	32840
		НР первого уровня	%	59,8		3064,71	12259
		НР второго уровня	%	4,24		478,05	1912
		Накладные расходы	%	-		3542,76	14171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		940,22	3761
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12693	50772
62	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-Огнезащита деревянных конструкций - ОС-1	м3		0,12	6599,19	792
		НР первого уровня	%	59,8		884,93	106
		НР второго уровня	%	4,24		317,33	38
		Накладные расходы	%	-		1202,26	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,12	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8425,57	1011
63	С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 14 КГ	м2		2,56	7276,41	18628
		НР второго уровня	%	4,24		308,52	790
		Накладные расходы	%	-		308,52	790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,79	1553
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8191,72	20971
64	Е11-150403-0305 11-150403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2		3,072	1024,57	3147

	доп. вып. 4 ко=1,2						
		НР первого уровня	%	54,8		560,09	1721
		НР второго уровня	%	4,24		67,19	206
		Накладные расходы	%	-		627,28	1927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,15	406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1784	5480
65	Е11-100107-0201 11-100107-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство чердачной двери, площадь проема до 2 м2	м2		4,48	4176,97	18713
		НР первого уровня	%	59,8		2328,23	10430
		НР второго уровня	%	4,24		275,82	1236
		Накладные расходы	%	-		2604,05	11666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		542,48	2430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7323,5	32809
66	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92/блок дверной чердачный 1,6х0,7/ 50 КГ	м2		4,48	8181,34	36652
		НР второго уровня	%	4,24		346,89	1554
		Накладные расходы	%	-		346,89	1554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		682,26	3057
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9210,49	41263
67	С121-130407-0207 21-130407-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95 8 КГ	м2		3,84	563,05	2162
		НР второго уровня	%	4,24		23,87	92
		Накладные расходы	%	-		23,87	92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,95	180
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				633,88	2434
69	С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Петля накладная 0,391 КГ	шт.		8	280,32	2243
		НР второго уровня	%	4,24		11,89	95

		Накладные расходы	%	-		11,89	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,38	187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				315,58	2525
70	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-Огнезащита деревянных конструкций - ДС-1 с жалюзийной решеткой	м3		0,124	6599,19	818
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5103,8	633
		НР первого уровня	%	59,8		884,93	110
		НР второго уровня	%	4,24		317,33	39
		Накладные расходы	%	-		1202,26	149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,12	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8425,57	1045
71	Е11-150403-0306 11-150403-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ко=2,7	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	м2		12,096	192,71	2331
		НР первого уровня	%	54,8		104,03	1258
		НР второго уровня	%	4,24		12,58	152
		Накладные расходы	%	-		116,61	1411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,75	299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				334,08	4041
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
80	Е11-100501-0104 11-100501-0104 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоковм2 проемов из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых			33,6	2116,47	71113
		НР первого уровня	%	59,8		443,93	14916
		НР второго уровня	%	4,24		108,56	3648
		Накладные расходы	%	-		552,49	18564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,52	7174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2882,47	96851
81	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2		8,28	2970,76	24598
		НР первого уровня	%	59,8		626,92	5191
		НР второго уровня	%	4,24		152,54	1263
		Накладные расходы	%	-		779,46	6454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,02	2484
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4050,24	33536
82	С121-090201-0302	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со	м2		5,28	11081,17	58509

	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 24 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		469,84	2481
		Накладные расходы	%	-		469,84	2481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		924,08	4879
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12475,09	65868
83	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		33,6	14855,2	499135
		НР второго уровня	%	4,24		629,86	21163
		Накладные расходы	%	-		629,86	21163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1238,8	41624
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16723,87	561922
84	С121-090201-0102 21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные 24 КГ	м2		3	10556,3	31669
		НР второго уровня	%	4,24		447,59	1343
		Накладные расходы	%	-		447,59	1343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		880,31	2641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11884,2	35653
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка					
94	Е11-100404-0103 11-100404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		174,93	1636,18	286217
		НР первого уровня	%	59,8		420,88	73625
		НР второго уровня	%	4,24		87,22	15257
		Накладные расходы	%	-		508,1	88882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,54	30008

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2315,83	405107
		РАЗДЕЛ 9. Полы					
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8					
99	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		268,5	1183,69	317822
		НР первого уровня	%	60,9		210,44	56504
		НР второго уровня	%	4,24		59,11	15871
		Накладные расходы	%	-		269,56	72376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,26	31216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1569,51	421414
		Тип пола II. Помещение 2					
104	Е12-010101-0301 12-010101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	-Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта /420 мм/	м3		7,3416	3300,92	24234
		НР первого уровня	%	120		3960,87	29079
		НР второго уровня	%	4,24		307,9	2260
		Накладные расходы	%	-		4268,77	31340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,58	4446
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8175,27	60020
105	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 70 мм	м3		1,2236	6402,24	7834
		НР первого уровня	%	60,9		1726,36	2112
		НР второго уровня	%	4,24		344,65	422
		Накладные расходы	%	-		2071,02	2534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		677,86	829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9151,12	11197
106	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В7,5 толщиной 80 мм	м3		1,0488	24958,48	26176
		НР первого уровня	%	60,9		1625,01	1704

		НР второго уровня	%	4,24		1127,14	1182
		Накладные расходы	%	-		2752,15	2886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2216,85	2325
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29927,48	31388
		Тип пола III. Помещение 1					
110	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	34,04		1183,69	40293
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				829,99	28253
		НР первого уровня	%	60,9		210,44	7164
		НР второго уровня	%	4,24		59,11	2012
		Накладные расходы	%	-		269,56	9176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,26	3957
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1569,51	53426
		Тип IV.Помещение 3					
115	Е12-010101-0301 12-010101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	-Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта /160мм/	м3	2,5792		3300,92	8514
		НР первого уровня	%	120		3960,87	10216
		НР второго уровня	%	4,24		307,9	794
		Накладные расходы	%	-		4268,77	11010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,58	1562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8175,27	21086
116	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 70 мм	м3	1,1284		6402,24	7224
		НР первого уровня	%	60,9		1726,36	1948
		НР второго уровня	%	4,24		344,65	389
		Накладные расходы	%	-		2071,02	2337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		677,86	765
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9151,12	10326
117	Е11-110101-0209 11-110101-	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В7,5 толщиной 80 мм	м3	1,2896		24958,48	32186

	0209 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	60,9		1625,01	2096
		НР второго уровня	%	4,24		1127,14	1454
		Накладные расходы	%	-		2752,15	3549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2216,85	2859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29927,48	38594
		РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка и цоколь					
136	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности		379,3	566,21	214765
		НР первого уровня	%	62,1		349,1	132415
		НР второго уровня	%	4,24		38,81	14720
		Накладные расходы	%	-		387,91	147136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	28952
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1030,46	390852
137	С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 100 КГ	м3		562,57776	16451,41	9255197
		НР второго уровня	%	4,24		697,54	392420
		Накладные расходы	%	-		697,54	392420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,92	771809
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18520,87	10419427
141	Е11-150108-1901 11-150108-1901 РСНБ РК 2015	-Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 100 мм. Устройство	м		24,6	1824,73	44888
		НР первого уровня	%	54,8		168,37	4142
		НР второго уровня	%	4,24		84,51	2079
		Накладные расходы	%	-		252,88	6221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,21	4089
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2243,81	55198
142	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2		1,638	2280,75	3736

		НР первого уровня	%	56,4		418,57	686
		НР второго уровня	%	4,24		114,45	187
		Накладные расходы	%	-		533,02	873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,1	369
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3038,87	4978
143	Е11-340108-0301 11-340108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство/цоколь/	м2 площади		42,5	3005,31	127726
		НР первого уровня	%	62,1		737,78	31356
		НР второго уровня	%	4,24		158,71	6745
		Накладные расходы	%	-		896,48	38101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,14	13266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4213,94	179092
144	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности		42,5	566,21	24064
		НР первого уровня	%	62,1		349,1	14837
		НР второго уровня	%	4,24		38,81	1649
		Накладные расходы	%	-		387,91	16486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	3244
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1030,46	43794
145	С121-110101-0101 21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 35 КГ	м3		63,036	7796	491429
		НР второго уровня	%	4,24		330,55	20837
		Накладные расходы	%	-		330,55	20837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		650,12	40981
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8776,67	553246
146	Е11-090402-0102 11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2		42,5	887,65	37725

		НР первого уровня	%		60,9	466,62	19832
		НР второго уровня	%		4,24	57,42	2440
		Накладные расходы	%		-	524,05	22272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	112,94	4800
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1524,63	64797
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		Сантехнические работы					
5	С123-051501-0301 23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Термометры прямые в оправе 1,36 КГ	шт.		72	1288,27	92755
		НР второго уровня	%		4,24	54,62	3933
		Накладные расходы	%		-	54,62	3933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	107,43	7735
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1450,32	104423
6	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт		1	1542,7	1543
		НР первого уровня	%		60,4	724,86	725
		НР второго уровня	%		4,24	96,14	96
		Накладные расходы	%		-	821,01	821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	189,1	189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2552,8	2553
7	С123-040501-0227 23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм 0,8 КГ	1шт		71	802,09	56948
		НР второго уровня	%		4,24	34,01	2415
		Накладные расходы	%		-	34,01	2415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	66,89	4749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				902,99	64112
8	С123-040501-0229 23-040501-0229 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм 1,7 КГ	1шт		142	1321,94	187715

	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		56,05	7959
		Накладные расходы	%	-		56,05	7959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,24	15654
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,23	211329
13	С123-040501-0228 23-040501-0228 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1 КГ	шт.		71	979,93	69575
	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		41,55	2950
		Накладные расходы	%	-		41,55	2950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,72	5802
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1103,2	78327
14	С123-040501-0229 23-040501-0229 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм 1,7 КГ	шт		142	1321,94	187715
	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		56,05	7959
		Накладные расходы	%	-		56,05	7959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,24	15654
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,23	211329
15	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Краны воздушные. Установка	комплект		7	211,04	1477
		НР первого уровня	%	60,4		68,03	476
		НР второго уровня	%	4,24		11,83	83
		Накладные расходы	%	-		79,87	559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,27	163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				314,18	2199
16	Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-Установка чугунных радиаторов	1кВт		6,57	775,45	5095
		НР первого уровня	%	60,4		357,4	2348

		НР второго уровня	%	4,24		48,03	316
		Накладные расходы	%	-		405,44	2664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,47	621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1275,36	8379
18	Е11-180401-0101 11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак		1	13035,55	13036
		НР первого уровня	%	60,4		1844,35	1844
		НР второго уровня	%	4,24		630,91	631
		Накладные расходы	%	-		2475,26	2475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1240,86	1241
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16751,67	16752
22	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		14,336	522,01	7484
		НР первого уровня	%	54,8		280,08	4015
		НР второго уровня	%	4,24		34,01	488
		Накладные расходы	%	-		314,09	4503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,89	959
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				902,99	12945
23	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		0,5	15244,14	7622
		НР первого уровня	%	55,3		7033,85	3517
		НР второго уровня	%	4,24		944,59	472
		Накладные расходы	%	-		7978,44	3989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,81	929
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25080,39	12540
24	С121-110203-0801 21-110203-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт 0,65 КГ	10 м2		12,5	2778,53	34732

	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		117,81	1473
		Накладные расходы	%	-		117,81	1473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,71	2896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3128,05	39101
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		60	1050,53	63032
		НР первого уровня	%	60,4		584,15	35049
		НР второго уровня	%	4,24		69,31	4159
		Накладные расходы	%	-		653,46	39207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,32	8179
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1840,31	110419
7	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка/ввод/	м трубопровода		75	1050,53	78790
		НР первого уровня	%	60,4		584,15	43811
		НР второго уровня	%	4,24		69,31	5198
		Накладные расходы	%	-		653,46	49009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,32	10224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1840,31	138023
8	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,285 КГ	м		215	258,94	55672
		НР второго уровня	%	4,24		10,98	2360
		Накладные расходы	%	-		10,98	2360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,59	4643
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				291,51	62675
10	С123-030301	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN	шт.		72	2541,3	182974

	-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	15 0,63 КГ						
		НР второго уровня	%		4,24		107,75	7758
		Накладные расходы	%		-		107,75	7758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		211,92	15259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2860,98	205990
14	С123-040501-0227 23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм 0,8 КГ	шт	144			802,09	115501
		НР второго уровня	%		4,24		34,01	4897
		Накладные расходы	%		-		34,01	4897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		66,89	9632
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					902,99	130030
15	С123-040501-0228 23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм 1,1 КГ	шт	144			979,93	141110
		НР второго уровня	%		4,24		41,55	5983
		Накладные расходы	%		-		41,55	5983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		81,72	11767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1103,2	158860
16	С123-040501-0230 23-040501-0230 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 2,5 КГ	шт.	72			2183,23	157193
		НР второго уровня	%		4,24		92,57	6665
		Накладные расходы	%		-		92,57	6665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		182,06	13109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2457,86	176966

РАЗДЕЛ 2. Трубопровод горячей воды подающий Т3

22	С123-040501-0227 23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм 0,8 КГ	шт	72	802,09	57750
		НР второго уровня	%	4,24	34,01	2449
		Накладные расходы	%	-	34,01	2449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,89	4816
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			902,99	65015
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1				
26	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/выпуск/	м трубопровода	150	501,56	75235
		НР первого уровня	%	60,4	299,66	44949
		НР второго уровня	%	4,24	33,97	5096
		Накладные расходы	%	-	333,63	50045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,82	10022
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			902,01	135302
30	С123-020301-0926 23-020301-0926 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутреннейрезьбой DN 110х3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 2,28 КГ	шт	72	2944,39	211996
		НР второго уровня	%	4,24	124,84	8989
		Накладные расходы	%	-	124,84	8989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	245,54	17679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3314,77	238663
31	С123-020301-0917 23-020301-0917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутреннейрезьбой DN 50х2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,4 КГ	шт	144	594,27	85575
		НР второго уровня	%	4,24	25,2	3628
		Накладные расходы	%	-	25,2	3628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,56	7136

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				669,02	96340
32	С123-020301-1031 23-020301-1031 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 110х3х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 3,54 КГ	шт.	216	5175,35	1117876
		НР второго уровня	%	4,24	219,43	47398
		Накладные расходы	%	-	219,43	47398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	431,58	93222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5826,37	1258495
33	С123-020301-1020 23-020301-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50х2х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,6 КГ	шт.	144	1007,07	145018
		НР второго уровня	%	4,24	42,7	6149
		Накладные расходы	%	-	42,7	6149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83,98	12093
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1133,75	163260
		РАЗДЕЛ 4. Оборудование				
37	С123-030102-0929 23-030102-0929 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 22,5 КГ	шт.	71	9561,09	678837
		НР второго уровня	%	4,24	405,39	28783
		Накладные расходы	%	-	405,39	28783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	797,32	56610
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			10763,8	764230
39	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 26 КГ	комплект	71	11379,66	807956
		НР второго уровня	%	4,24	482,5	34257
		Накладные расходы	%	-	482,5	34257

		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	948,97	67377
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12811,13	909590

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование

		Щит вводно-учетный со степенью защиты IP54(310х300х150)					
1	С123-070201-0501 23-070201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 4,1 КГ	шт.		48	5695,01	273360
		НР второго уровня	%	4,24		241,47	11590
		Накладные расходы	%	-		241,47	11590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		474,92	22796
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6411,4	307747
4	С123-070204-0629 23-070204-0629 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		71	904,87	64246
		НР второго уровня	%	4,24		38,37	2724
		Накладные расходы	%	-		38,37	2724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,46	5358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1018,7	72327
		Щит распределительный ЩР-1					
8	С123-070201-0202 23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,8 КГ	шт.		71	3746,26	265984
		НР второго уровня	%	4,24		158,84	11278
		Накладные расходы	%	-		158,84	11278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,41	22181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4217,51	299443
9	С123-070204-1410 23-070204-1410 РСНБ	-Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,68 КГ	шт.		31	4874,13	151098

	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		206,66	6407
		Накладные расходы	%	-		206,66	6407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,46	12600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5487,26	170105
11	С123-070204-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		71	419,35	29774
	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1,38 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		17,78	1262
		Накладные расходы	%	-		17,78	1262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	2483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,1	33519
12	С123-070204-0626	-Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		71	858,97	60987
	23-070204-0626 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1,38 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		36,42	2586
		Накладные расходы	%	-		36,42	2586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,63	5086
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				967,02	68659
13	С123-070204-1606	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		142	2990,29	424621
	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	0,8 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		126,79	18004
		Накладные расходы	%	-		126,79	18004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,37	35410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3366,44	478035
14	С123-070204-1605	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		33	4159,21	137254
	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах	0,8 КГ					

	II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		176,35	5820
		Накладные расходы	%	-		176,35	5820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		346,84	11446
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4682,41	154519
		РАЗДЕЛ 2. Осветительная арматура					
16	С123-070102-1327 23-070102-1327 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ГОСТ 17677-82 1,5 КГ	шт.		284	2014,1	572004
		НР второго уровня	%	4,24		85,4	24253
		Накладные расходы	%	-		85,4	24253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,96	47701
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2267,46	643958
18	С123-070102-1301 23-070102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82 1,1 КГ	шт.		71	1176,19	83509
		НР второго уровня	%	4,24		49,87	3541
		Накладные расходы	%	-		49,87	3541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,08	6964
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1324,15	94014
19	С123-070104-0405 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 0,05 КГ	шт.		71	611,04	43384
		НР второго уровня	%	4,24		25,91	1839
		Накладные расходы	%	-		25,91	1839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	3618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				687,9	48841
20	С123-070104-0406 23-070104-0406 РСНБ	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт 0,05 КГ	шт.		568	1224,06	695266

	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		51,9	29479
		Накладные расходы	%	-		51,9	29479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,08	57980
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1378,04	782725
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия					
24	С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 0,176 КГ	шт.		71	704,95	50051
		НР второго уровня	%	4,24		29,89	2122
		Накладные расходы	%	-		29,89	2122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,79	4174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				793,63	56348
27	С123-070218-1704 23-070218-1704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,08 КГ	шт.		71	474,36	33680
		НР второго уровня	%	4,24		20,11	1428
		Накладные расходы	%	-		20,11	1428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,56	2809
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				534,03	37916
28	С123-070218-1705 23-070218-1705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,06 КГ	шт.		71	348,89	24771
		НР второго уровня	%	4,24		14,79	1050
		Накладные расходы	%	-		14,79	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,09	2066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				392,78	27887
31	С123-070218-1502	-Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В,	шт.		65	246,98	16054

	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,165 КГ				
		НР второго уровня	%	4,24	10,47	681
		Накладные расходы	%	-	10,47	681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,6	1339
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			278,05	18073
32	С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,14 КГ	шт.	37	229,62	8496
		НР второго уровня	%	4,24	9,74	360
		Накладные расходы	%	-	9,74	360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,15	708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			258,5	9565
34	С123-070220-0511 23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,89 КГ	шт.	214	401,6	85942
		НР второго уровня	%	4,24	17,03	3644
		Накладные расходы	%	-	17,03	3644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,49	7167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			452,12	96753
36	С123-070220-0505 23-070220-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,065 КГ	шт.	142	204,05	28975
		НР второго уровня	%	4,24	8,65	1229
		Накладные расходы	%	-	8,65	1229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,02	2416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			229,72	32620
37	С123-070202-0102 23-070202-0102 РСНБ	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм 0,1 КГ	шт.	19	168,38	3199

	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7,14	136
		Накладные расходы	%	-		7,14	136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,04	267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				189,56	3602
38	С123-070202-0206	-Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 190 мм х 145 мм х 135 мм	шт.		1349	2446,04	3299708
	23-070202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	0,1 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		103,71	139908
		Накладные расходы	%	-		103,71	139908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,98	275169
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2753,73	3714785
39	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	-Розетка потолочная с крюком	шт		355	62,5	22188
		НР второго уровня	%	4,24		2,65	941
		Накладные расходы	%	-		2,65	941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,21	1850
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,36	24979
		РАЗДЕЛ 4. Кабели и провода					
40	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,м суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава			160	79,57	12731
		НР первого уровня	%	42,8		25,15	4024
		НР второго уровня	%	4,24		4,44	710
		Накладные расходы	%	-		29,59	4734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,73	1397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,89	18862
41	Ц13-080206-1302 13-080206-1302 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м		41	138,56	5681
		НР первого уровня	%	42,8		46,71	1915

		НР второго уровня	%	4,24		7,86	322
		Накладные расходы	%	-		54,56	2237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,45	633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				208,58	8552
42	С123-060144-0602 23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 0,135 Т	км	7,242	218151,43	1579853	
		НР второго уровня	%	4,24		9249,62	66986
		Накладные расходы	%	-		9249,62	66986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18192,08	131747
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				245593,13	1778585
43	С123-060144-0601 23-060144-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 98 КГ	км	4,3452	141714,4	615777	
		НР второго уровня	%	4,24		6008,69	26109
		Накладные расходы	%	-		6008,69	26109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11817,85	51351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159540,94	693237
44	С123-060144-0703 23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,132 Т	км	0,7242	191174,82	138449	
		НР второго уровня	%	4,24		8105,81	5870
		Накладные расходы	%	-		8105,81	5870
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15942,45	11546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				215223,08	155865
45	С123-060144-0633 23-060144-0633 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 0,498 Т	км	0,79662	971100,3	773598	

	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		41174,65	32801
		Накладные расходы	%	-		41174,65	32801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80982	64512
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1093256,95	870910
46	С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 45 КГ	км		0,3621	90280,99	32691
		НР второго уровня	%	4,24		3827,91	1386
		Накладные расходы	%	-		3827,91	1386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7528,71	2726
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				101637,62	36803
47	С123-060902-0111 23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 65 КГ	км		1,0863	131589,87	142946
		НР второго уровня	%	4,24		5579,41	6061
		Накладные расходы	%	-		5579,41	6061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10973,54	11921
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148142,82	160928
		РАЗДЕЛ 5. Трубы					
48	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		160	192,37	30779
		НР первого уровня	%	42,8		50,3	8048
		НР второго уровня	%	4,24		10,29	1646
		Накладные расходы	%	-		60,59	9694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,24	3238
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				273,19	43711
49	С123-010504-0102 23-010504-	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм 0,059 КГ	м		11587,2	25,56	296169

	0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		1,08	12558
		Накладные расходы	%	-		1,08	12558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,13	24698
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28,78	333425
50	Ц13-080206-2002	-Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		10	209,63	2096
	13-080206-2002 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	42,8		57,48	575
		НР второго уровня	%	4,24		11,33	113
		Накладные расходы	%	-		68,81	688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,28	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				300,72	3007
51	С123-010504-0104	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм 0,124 КГ	м		724,2	59,28	42931
	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	1820
		Накладные расходы	%	-		2,51	1820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	3580
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				66,74	48331
		РАЗДЕЛ 6. Молниезащита,заземление					
		Заземление					
57	С123-060128-0107	-Кабели силовые ВВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,126 Т	км		1,08	236939,45	255895
	23-060128-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		10046,23	10850
		Накладные расходы	%	-		10046,23	10850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19758,85	21340
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				266744,54	288084

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		54990907
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		4836583
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		158395
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		49541
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		49995929
- перевозка грузов	Тенге		0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0
Накладные расходы I уровня	Тенге		2840217
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		57831124
Накладные расходы II уровня	Тенге		2452040
ИТОГО:	Тенге		60283164
Сметная прибыль	Тенге		4822653
ИТОГО по смете:	Тенге		65105817
Итого в текущих ценах, К-0,9899999989	**Тенге**		**64454759**
НДС 12%	**Тенге**		**7734571**
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**		**72189330**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____ Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____ Женченко Д.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & CO»

_____ Турсункулулы Т.