Акт
Государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию отремонтированного средним ремонтом участка автомобильной дороги республиканского значения

с. Андреевка *«06 » октября 2015 года*

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом директора Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол», приказ № 35 - III от 05 октября 2015 года, в составе:

Председатель комиссии:

Жанкин Аскар Советович- директор Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»;

Члены комиссии- представители:

Местных исполнительных органов:

Гусаков Александр Иванович- и.о. руководителя ГУ «Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им. Г. Мусрепова СКО»(по согласованию);

Заказчика:

Садвокасов Хаирбай Жумабаевич- начальник отдела контроля качества и приёмки работ Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»;

Генерального Подрядчика:

Мовсесян Мисак Албертович - директор ТОО «МГА-Дорстрой»;

Эксплуатационной организации:

Тентеков Жолдыбай Кенбаевич - главный инженер СКФ РГП на ПХВ «Казахавтодор»;

Государственной лаборатории:

Дарбаев Марат Кабдулкаримович- директор ГУ« Солтүстікжоллаборатория» (по согласованию);

Органов дорожной полиции:

Тайгилов Бекен Туренович - старший инспектор ОП ОДТИ УАП ДВД СКО (по согласованию);

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с Генеральным подрядчиком ТОО «МГА-Дорстрой»), предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный средним ремонтом участок автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Р-11«Кокшетау-Рузаевка» км 157-172 (15 км)

2. Средний ремонт осуществлялся на основании Договора № 1 от 15 июня 2015 года «О закупках работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения а/д Р-11«Кокшетау-Рузаевка» км 157-172 (с применением технологии ресайклинга и устройством ШПО).

3. Генеральным подрядчиком выполнены работы:

- устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды, укрепленной цементом смешением на месте 15 см, с поливом водой (холодное ресайклирование);
- устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, с применением асфальтоукладчика;

- устройство шероховатой одиночной поверхностной обработки битумом с применением черного щебня;
- укрепление обочин естественным щебнем Н=12см;
- разметка проезжей части пунктирной линией шириной 0,1м, ширина шага 1:3.

4. Сметная стоимость среднего ремонта составляет 277 820 792,0 (двести семьдесят семь миллионов восемьсот двадцать тысяч семьсот девяносто два) тенге

5. Работы по среднему ремонту осуществлены в сроки:
   Начало работ – июнь 2015 года.
   Окончание работ – сентябрь 2015 года.

4. В процессе работ по ремонту автомобильной дороги отступлений от утвержденного перечня закупаемых работ, технических правил и договорных обязательств не установлено.

5. Приёмочной комиссии представлены на рассмотрение:
Заключение рабочей комиссии с приложениями, указанный документ является обязательным приложением к настоящему акту.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке участок среднего ремонта автодороги республиканского значения а/д Р-11 «Кокшетау-Рузаевка» км 157-172, протяжённостью 15 км

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Акт составлен в 3-х экземплярах, которые переданы следующим организациям:
заказчику – 2 экземпляра,
генеральному подрядчику – 1 экземпляр.
Приложение к акту: Заключение рабочей комиссии с приложениями.

Председатель комиссии: А.Жанкин

Члены комиссии: А. Гусаков

М.Дарбаев

Ж. Тентеков

М. Мовсесян

Х. Садвокасов

Б. Тайгилов

Договор № 1
о закупках работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-11 «Кокшетау-Рузаевка» км 157-172 (с применением технологии ресайклинга и устройством ШПО)

г.Петропавловск *«15» мая 2015 года*

Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице **директора Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Жанкина Аскара Советовича**, действующего на основании Положения и доверенности № 01-13/15 от «12» января 2015 года, с одной стороны,

и **Товарищество с ограниченной ответственностью «МГА-Дорстрой»**, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице **директора Мовсесян Мисака Албертовича**, действующего на основании Устава, с другой стороны,

на основании Правил закупок товаров, работ и услуг АО «НК «ҚазАвтоЖол» (далее – Правила закупок) утвержденных решением совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» № 6 от 30 сентября 2013 года, постановления Правительства Республики Казахстан от 01.10.13 года № 1038 «Об утверждении Правил реализации и финансирования работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения» и протокола об итогах закупок работ по среднему ремонту участков автомобильных дорог республиканского значения Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей способом открытого тендера от «08» мая 2015 года, заключили настоящий Договор о закупках работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-11 «Кокшетау-Рузаевка» км 157-172 (с применением технологии ресайклинга и устройством ШПО) (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Определения

Для целей настоящего Договора, термины, приводимые ниже имеют следующие значения:

Договор – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком, подразумевает текст собственно Договора, всех его приложений, а также все другие документы и соглашения Сторон, включая поправки, дополнительные соглашения, изменения, официальные сообщения, влияющие на условия Договора, его выполнение и стоимость. Положения применяемых правовых предписаний также являются частью договорных отношений Сторон и считаются частью Договора, регулирующей соответствующие отношения.

Заказчик - Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» в лице Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»;

Подрядчик - юридическое лицо, временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о закупках;

Субподрядчик - лицо, имеющее договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

Объект – участок автомобильной дороги республиканского значения Р-11 «Кокшетау-Рузаевка» км 157-172, передаваемый Заказчиком Подрядчику для выполнения работ предусмотренных Договором;

Участок – часть территории Объекта, отведенная для производства Работ;

Общая сумма Договора – общая сумма стоимости работ по настоящему договору, указанная Подрядчиком в его тендерной заявке и принятая Заказчиком;

Работы — деятельность по проведению среднего ремонта, имеющая вещественный результат, а также иная деятельность, отнесенная к работам в соответствии с законами Республики Казахстан;

Материалы — все расходные материалы, которые Подрядчик и/или Субподрядчик используют при производстве Работ;
Оборудование — все машины, механизмы, дорожно-строительная техника, автотранспорт и лаборатория Подрядчика и/или Субподрядчика, которые временно находятся на Объекте;
Срок продолжительности работ — срок, в течение которого Подрядчик должен завершить Работы по Договору;
Дни — календарные дни;
Месяц — календарный месяц;
Дефект — часть работ, выполненная с нарушением условий Договора и/ или нарушениями технологии производства работ;
Период устранения недоделок и дефектов — время в течение, которого устраняются недоделки и дефекты, обнаруженные в процессе проверки выполненных работ;
Гарантийный период – период времени, в течении которого Подрядчик обязан содержать объект, а в случае возникновения дефектов, исправить за свой счет;
Скрытые работы – означает работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкций;
Проект производства работ (ППР) – документ, в котором содержатся решения по организации строительства и технологии производства работ, включает в себя: календарный план строительства, план освоения денежных средств, строительные генеральные планы, организационно-технологические схемы, ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах, потребность в кадрах строителей по основным категориям, план контроля качества, план организации движения, план охраны окружающей среды, план охраны труда, техника безопасности и пожаробезопасности, пояснительная записка;
РГУ «Солтүстікжоллаборатория» - представитель уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам (КАД МИР РК).

2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Р-11 «Кокшетау-Рузаевка» км 157-172 (с применением технологии ресайклинга и устройством ШПО) (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.

2.2. Под выполнением работ по настоящему Договору, понимается выполнение Подрядчиком среднего ремонта предусмотренного технической спецификацией в соответствии со сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью Договора. При проведении Работ на Объекте Подрядчик осуществляет поставку материалов и оборудования, совокупность работ и услуг, включая, но, не ограничиваясь: оформление в установленном порядке соответствующих прав на земельные участки, предоставленные и/или выделенные для Работ на Объекте, сдача Заказчику по акту приемочной комиссии Объекта, охрана Объекта до даты подписания Сторонами акта приемочной комиссии, введение Объекта в эксплуатацию в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, и передача Заказчику Объекта, оформление всех разрешительных документов и иных документов, необходимых для ремонта и сдачи Объекта приемочной комиссии.

2.3. Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить стоимость Договора в *сумме* ***277 820 792 (Двести семьдесят семь миллионов восемьсот двадцать тысяч семьсот девяносто две) тенге*** *с учетом НДС* за выполненные Работы, при условии соблюдения Подрядчиком условий выполнения Работ, а также всех обязательств Подрядчика по Договору.

2.4. Работы по Договору должны быть закончены в течение 5 месяцев и в соответствии с графиком производства работ, представленным в тендерной заявке Подрядчика,

устанавливается:

начало Работ по Договору: «09» июня 2015 года;

окончание Работ по Договору: «30» октября 2015 года.

2.5. Неотъемлемой частью Договора являются: формы документов (обеспечение исполнения Договора, обеспечение возврата аванса/предоплаты *(в случае выплаты Подрядчику аванса)* и отчета по местному содержанию), проект производства работ (ППР), ведомость договорной цены, техническая спецификация, сметный расчет, реестр основных единиц техники и другие документы при наличии.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить Работы за свой риск с использованием своих собственных материалов.

2.7. Подписанием Договора Подрядчик заявляет, что он ознакомлен с предварительными исходными и доступными документами, обследовал участок Объекта и готов осуществить выполнение Работ в соответствии с условиями проектно-сметной документации и настоящего Договора.

2.8. Подрядчик обязуется обеспечить местное содержание согласно тендерной заявке, где доля местного содержания согласно заявленному Подрядчиком гарантийному обязательству составляет **100 %**.

3. Стоимость Работ и форма оплаты

3.1. Общая сумма Договора в соответствии с тендерной заявкой составляет **277 820 792 (Двести семьдесят семь миллионов восемьсот двадцать тысяч семьсот девяносто две) тенге,** в том числе НДС **29 766 513,43 (Двадцать девять миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот тринадцать) тенге 43 тиын**, и включает в себя все затраты Подрядчика, включая стоимость материалов и других расходов Подрядчика в связи с исполнением обязательств, принятых по Договору.

3.2. Все удорожания стоимости материалов и работ, возникающие в процессе производства Подрядчиком Работ по Договору, относятся на счет Подрядчика, и Заказчиком не возмещаются.

4. Порядок расчетов

4.1. Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком после выделения финансирования из республиканского бюджета, в тенге, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика указанный в настоящем Договоре.

4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс (предоплату) в размере не более 30% от стоимости Работ, запланированных на текущий финансовый год, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком обеспечения возврата аванса (предоплаты) в виде банковской гарантий, оформленной в соответствии с приложением тендерной документаций.

Обеспечение возврата аванса (предоплаты) (банковская гарантия) в размере получаемого аванса (предоплаты) предоставляется Подрядчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора и со сроком действия до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору. Обеспечение возврата аванса (предоплаты) (банковская гарантия) возвращается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору.

4.3. Подрядчик вправе отказаться от выплаты авансового платежа, путем направления в адрес Заказчика письменного отказа от получения аванса.

4.4. При осуществлении авансового платежа Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату Материалов, требуемых для выполнения работ по Договору, передислокацию Оборудования, заработную плату и выплату аванса привлекаемым Субподрядчикам. При этом Подрядчик предоставляет на утверждение Заказчику график использования полученного аванса. Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных Материалов, мобилизации Оборудования и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика и/или Представителя Заказчика *(при отказе потенциального*

Подрядчика от аванса, данный пункт Договора не применим).

4.5. В случае использования аванса Подрядчиком по нецелевому назначению Заказчик производит удержание суммы авансовых платежей, направленных не по назначению, из стоимости актов выполненных работ и/или из обеспечения возврата аванса Подрядчика, либо другой кредиторской задолженности Заказчика перед Подрядчиком.

4.6. Промежуточные оплаты по Договору производится Заказчиком в течение 30 рабочих дней с даты фактического предоставления Подрядчиком Заказчику подписанных Сторонами актов приемки выполненных Работ *(форма 2в)* с приложением счет-фактуры, справки о стоимости выполненных Работ *(форма 3кс),* оформленных по результатам ежемесячной промежуточной приемки Работ и предоставления Подрядчиком расчета доли местного содержания произведенного согласно Единой методики расчета, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (с подтверждающими документами (договора купли-продажи, сертификатов соответствия и др.). При этом оплата производится с удержанием 5% (пяти процентов) от предъявленной к оплате суммы (которые будут оплачены в соответствии с пунктом 4.7 Договора) и с учетом пропорционального удержания выплаченного аванса (предоплаты).

4.7. Окончательный расчет в размере 5% (пяти процентов) от Общей суммы Договора производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта государственной приемочной комиссии/ приемочной комиссии, после подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов и предоставления Подрядчиком обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период.

4.8. Заказчик производит оплату только неоспариваемых сумм, выставленных в счетах-фактурах. Заказчик вправе произвести любое удержание из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, в случаях наличия кредиторской задолженности либо неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком.

5. Обеспечение исполнения Договора

5.1. Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора обязан предоставить обеспечение исполнения Договора в размере 3% (трех процентов) от Общей суммы Договора в виде гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет Заказчика, или в виде банковской гарантии, оформленной в соответствии с приложением к тендерной документации, и со сроком действия до момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору *(если внесение обеспечения Договора предусматривается тендерной документацией).* Расходы Подрядчика, связанные с предоставлением обеспечения исполнения Договора, являются исключительно затратами Подрядчика.

5.2. В случае невозможности получения Заказчиком в банке суммы обеспечения исполнения Договора по банковской гарантии, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика предоставить Заказчику новую банковскую гарантию.

5.3. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, которое подтверждается актом государственной приемочной комиссии или актом приемочной комиссии, подписанным Сторонами в установленном порядке и предоставления Подрядчиком обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и/или возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Заказчика.

При этом, в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Подрядчиком, обеспечение исполнение договора Заказчиком не удерживается и Подрядчик, не вносится в Перечень недобросовестных потенциальных поставщиков Заказчика.

5.5. В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств и/или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, а также повлекших расторжение Договора, Заказчик удерживает сумму внесенного обеспечения исполнения Договора в полном объеме с включением Подрядчика в Перечень недобросовестных потенциальных поставщиков Заказчика, при этом Заказчик не обязан доказывать факт не исполнения обязательств и убытков.

5.6. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на обеспечение исполнения Договора до полного исполнения обязательств по Договору.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. **Заказчик имеет право:**

6.1.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов при выполнении Работ;

6.1.2. беспрепятственного доступа к Объекту, дорожно-строительным материалам, используемым для работ на Объекте, с целью их лабораторного исследования и другим местам, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

6.1.3. запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;

6.1.4. вносить изменения и дополнения в график производства Работ по согласованию с Подрядчиком;

6.1.5. извещать и предупреждать Подрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям СНиП РК;

6.1.6. остановить Работы в целом или их части в случае невыполнения обязательств по Договору и обнаружения в ходе строительства допущенных отступлений от строительных норм и правил, проектно-сметной документации, требований, установленных Договором, до устранения причин остановки Работ;

6.1.7. в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в случае нарушения исполнения обязательств по Договору Подрядчиком, а также систематического нарушения правил производства работ и требований нормативных документов;

6.1.8. при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Подрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований удержать с Подрядчика стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей Подрядчику, при этом стоимость возникших дефектов, определяются путем оформления дефектного акта, на основании которого будет произведен расчет, в соответствии с утвержденной сметной документации;

6.1.9. обязать Подрядчика выполнить Работы, не учтенные сметным расчетом, стоимость которых не превышает 10% (десяти процентов) от общей суммы Договора, при этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты таких неучтенных Работ.

6.2. **Заказчик обязан:**

6.2.1. в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора передать Подрядчику (руководителю) и/или уполномоченному лицу по доверенности исходно-разрешительную документацию путем подписания соответствующего акта приема-передачи *(при наличии исходной документации для передачи подрядчику)*;

6.2.2. производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке предусмотренном настоящим Договором.

6.3. **Подрядчик имеет право:**

6.3.1. требовать от Заказчика оплаты Работ, выполненных в соответствии с условиями

Договора;

6.3.2. заключать договоры с субподрядными организациями без права передачи принятых обязательств по Договору третьим лицам (при этом наличие субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком, Заказчик не несет ответственность по обязательствам Подрядчика перед субподрядными организациями). Не допускается передача Подрядчиком субподрядчикам на субподряд в совокупности более двух третей объема работ (общей суммы Договора). При наличии на Объекте Субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

6.3.3. после осуществления Заказчиком оплаты части выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ и удержания Заказчиком соответствующей части аванса (предоплаты), представить Заказчику изменение к банковской гарантии (обеспечению возврата аванса (предоплаты) об уменьшении суммы банковской гарантии (обеспечению возврата аванса (предоплаты) с суммой, равной сумме, не удержанной Заказчиком части аванса (предоплаты) *(данный пункт применяется, в случае выплаты Подрядчику аванса (предоплаты)*.

6.4. **Подрядчик обязан:**

6.4.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора передать Заказчику на утверждение проект производства работ (ППР), где указаны порядок, сроки, способы выполнения Работ, а также иные документы в соответствии с его тендерной заявкой;

6.4.2. выполнить Работы качественно и своевременно в соответствии с условиями Договора, утвержденной в установленном порядке сметной (технической) документацией, требованиями строительных норм и правил и графика производства Работ;

6.4.3. производить закупку товаров, необходимых для среднего ремонта Объекта, у отечественных товаропроизводителей данных товаров. Мониторинг рынка отечественных товаропроизводителей данных товаров осуществляется с использованием информационных баз данных Заказчика, в том числе Реестра отечественных товаропроизводителей, а также соответствующих информационных баз данных уполномоченного органа Республики Казахстан, содержащих сведения об отечественных товаропроизводителях и производимых ими товарах. В случае отсутствия отечественных товаропроизводителей Подрядчик закупает товары на общих основаниях;

6.4.4. письменно уведомлять Заказчика о неучтенных сметной (технической) документацией работах;

6.4.5. предоставлять отчетность по местному содержанию в Работах с приложением подтверждающих документов;

6.4.6. обеспечить Объект всеми необходимыми материалами, инструментами, оборудованием, конструкциями, предусмотренными условиями Договора, а также их транспортировку до Объекта в соответствии с представленной тендерной заявкой. Задействованное оборудование должно быть в рабочем состоянии и отражаться в соответствующих документах по производству работ (журнал производства работ, журнал регистрации дорожно-строительных материалов, раздаточные ведомости ГСМ, и т.д.). В случае необходимости Подрядчик вправе заменить требуемое количество единиц оборудования по согласованию с Заказчиком, при условии неизменности качественных и технических характеристик заменяемого оборудования. В данном случае Подрядчик представляет соответствующие обоснования о необходимости такой замены с приложением подтверждающих документов.

6.4.7. обеспечить на весь период работ свободный доступ ответственных лиц Заказчика на все участки Работ, в любое время суток;

6.4.8. представить документы, по требованию Заказчика, подтверждающие качество материалов, применяемых при выполнении Работ;

6.4.9. обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на Объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды;

6.4.10. обеспечить охрану выполненных работ, возведенных конструкций, материалов, оборудования и нести все риски, связанные с их гибелью, повреждением с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами, до момента передачи Объекта в

эксплуатацию Заказчику;

6.4.11. обеспечить содержание Объекта, в том числе и зимнее за свой счет и полностью отвечать за технику безопасности на Объекте. В течение всего срока действия Договора, постоянно содержать все средства по управлению, организации, регулированию и контролю движения транспорта с момента принятия во владение Объекта до ввода его в эксплуатацию с целью обеспечения сохранности, безопасности дорожного движения и во избежание создания возможных помех для транспорта. Такая ответственность за текущее, аварийное и зимнее содержание существующей дороги действует независимо от того, прекращает Подрядчик Работы в течение зимнего периода или нет. Подрядчик содержит территорию Объекта в чистоте, оперативно производить сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора;

6.4.12. после подписания дефектного акта о выявленных недостатках Работ, уполномоченными лицами Сторон, и его получения Подрядчиком, безвозмездно устранить выявленные недостатки, возникшие по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный в дефектном акте. В случае, отказа от подписания дефектного акта со стороны Подрядчика в течение 3 (трех) календарных дней, уполномоченное лицо Заказчика самостоятельно подписывает дефектный акт о выявленных недостатках Работ и направляет его Подрядчику для устранения указанных недостатков в обязательном порядке;

6.4.13. безвозмездно устранить недостатки и дефекты в работах выявленные Заказчиком и/или Технадзором, а также рабочей/приемочной комиссиями, в сроки, установленные Заказчиком и/или Технадзором, а также рабочей/приемочной комиссиями;

6.4.14. письменно уведомить Заказчика о завершении выполнения Работ;

6.4.15. предоставить акты приемки выполненных Работ *(форма 2в)*, справку о стоимости выполненных Работ *(форма 3кс)*, подтверждающие выполнение Работ в полном объеме по Договору, исполнительно-техническую документацию по строительству Объекта Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала работы рабочей комиссии (приемочной комиссии);

6.4.16. после сдачи Заказчику объекта в эксплуатацию, вывести с участка, принадлежащие Подрядчику, строительные машины, механизмы и оборудование за свой счет в течение 1 (одного) месяца;

6.4.17. осуществлять входной контроль сметной (проектной) документации и представить отчет по входному контролю в течение месяца со дня подписания договора;

6.4.18. осуществлять производственный контроль выполняемых им работ с обязательным представлением всех необходимых результатов контроля (замеры объемов работ, лабораторные заключения, геодезические замеры и другие документы, отражающие выполненный объем и подтверждающих качество выполненных работ);

6.4.19. вести исполнительную документацию, входного и операционного контроля и освидетельствования выполненных работ (акта скрытых и выполненных работ), промежуточной приемки работ;

6.4.20. отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика и/или убрать это лицо со строительного объекта в течение 72 часов по требованию Заказчика указавшего причины такого решения, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору;

6.4.21. обеспечить Объект общим журналом работ и специальными журналами по отдельным видам работ и иным документами, обязательность наличия которых предусмотрена действующими СНиП РК;

6.4.22. самостоятельно и в полном объеме нести все риски и ответственность, перед Заказчиком, связанные с убытками, удорожанием Работ или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности, здоровью своих работников и/или гибелью своих работников, возникших в течение и вследствие выполнения обязательств по Договору, а также за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов) и других лиц, выполняющих части работ в рамках настоящего Договора, на основании договоров с Подрядчиком;

6.4.23. нанять на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других, Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

6.4.24. выполнить Работы в срок до «30» октября 2015 года (*либо Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее «30» октября 2015 года)*;

6.4.25. в случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика, осуществить работы по консервации незавершенного объекта за свой счет, обеспечив сохранность Объекта до передачи Заказчику.

7. Гарантия качества выполненных Работ

7.1. На выполненные по настоящему Договору Работы Подрядчиком устанавливается Гарантийный период продолжительностью 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания приемки Объекта государственной приемочной/приемочной комиссией в эксплуатацию. После завершения всех работ и приемки Объекта Подрядчик в течение 15 рабочих дней представляет Заказчику обеспечение ликвидации возможных дефектов в гарантийный период.

7.1.1. В качестве обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период Подрядчик обязан предоставить Заказчику один из видов обеспечения:

- банковскую гарантию на сумму 3% от общей стоимости Договора со сроком действия равную гарантийному периоду;
- гарантийный денежный взнос в размере 3% от общей стоимости Договора, который вносится на банковский счет Заказчика.

Обеспечение ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, возвращается по истечении гарантийного периода, в течение 30 календарных дней.

7.2. В случае досрочного расторжения Договора, либо не завершения Работ в течение срока действия Договора, Подрядчик обязан предоставить обеспечение ликвидации возможных дефектов на выполненные и принятые Заказчиком работы в виде банковской гарантии и/или гарантийного взноса на счет Заказчика в размере 3% от общей суммы принятых Заказчиком Работ в течение 10 рабочих дней. Срок действия обеспечения составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяца с момента расторжения или истечения срока действия договора.

7.3. Подрядчик гарантирует, что:

7.3.1. для выполнения Работ будут использоваться материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям;

7.3.2. работы будут выполнены в соответствии с требованиями проектно-сметной документации (рабочих чертежей, смет) без дефектов, снижающих качество Работ. Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащие необоснованные и несанкционированные изменения проектно-сметной документации, признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Подрядчиком в установленные Заказчиком сроки.

7.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки в Работах, обнаруженные в пределах гарантийного периода, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.5. Течение гарантийного периода приостанавливается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов или недоделок), за которые отвечает Подрядчик.

7.6. Если в течение Гарантийного периода выявится, что в выполненных Работах имеются дефекты или недоделки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить любой такой

дефект своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки. Соответственно на этот период продлевается Гарантийный период на Работы в целом или ее часть.

7.7. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.

7.8. При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представитель Подрядчика и Технадзора. Результаты комиссионного обследования оформляются актом обследования, с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа Подрядчика от участия в комиссионном обследовании и/или подписания акта обследования, Заказчик подписывает акт обследования без Подрядчика. Отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследований и/или подписании акта обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

7.9. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика обязан приступить к устранению дефектов, обнаруженных в пределах Гарантийного периода, за счет собственных материальных и финансовых средств. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком Объекта или результатов Работ. Бремя доказывания последнего лежит на Подрядчике.

7.10. Риск случайно наступившей невозможности исполнения Работ, удорожания Работ и материалов, а также другие риски, возникшие в период исполнения обязательств по Договору, несёт Подрядчик.

8. Порядок приемки промежуточных Работ и окончательная приемка Работ

8.1. Промежуточная приемка Работ производится по фактически завершенным промежуточным Работам.

8.1.1. Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных Работ *(форма 2в)* и справку о стоимости выполненных Работ *(форма 3кс)* не позднее 20 (двадцатого) числа текущего месяца. Акт освидетельствования скрытых работ в обязательном порядке подписывается Заказчиком и/или уполномоченным лицом Заказчика и Подрядчика, а также службой технического надзора и представителями СКО Ф РГП на ПХВ «Казахавтодор» и РГУ «Солтүстікжоллаборатория».

8.1.2. Заказчик рассматривает и подписывает представленные Подрядчиком акты приемки выполненных Работ и справки о стоимости выполненных Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения. В случае отказа от их подписания Заказчик направляет Подрядчику письменное мотивированное объяснение и указывает на недостатки в промежуточных актах, которые нужно устранить. До устранения таких недостатков акты приемки выполненных работ Заказчиком не подписываются.

8.1.3. Работы считаются принятыми Заказчиком с даты подписания Заказчиком актов приемки выполненных Работ и справок о стоимости выполненных Работ.

8.2. Окончательная приемка Работ производится после завершения всех Работ, предусмотренных Договором.

8.2.1. Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты фактического окончания Работ направляет Заказчику уведомление об окончании Работ.

8.2.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения следующих документов:

- письменного уведомления об окончании Работ;
- актов приемки выполненных Работ и справки о стоимости выполненных Работ, подтверждающих выполнение Работ в полном объеме в соответствии с условиями Договора;
- исполнительно-технической документации по строительству Объекта,

назначает приемочную комиссию по приемке Объекта в эксплуатацию или рабочую комиссию для определения готовности Объекта к предъявлению государственной

приемочной комиссии.

8.2.3. Заказчик не позднее 7 (семи) рабочих дней до начала приемочных процедур письменно извещает всех членов рабочей/приемочной комиссии о дате начала работы рабочей/приемочной комиссии с письменным подтверждением о получении данного извещения членами рабочей комиссии.

8.2.4. При отсутствии замечаний по результатам выполненных Работ Заказчик, путем подписания акта приемочной комиссии, принимает Объект в эксплуатацию или, путем подписания заключения рабочей комиссии, определяет готовность Объекта для предъявления государственной приемочной комиссии.

8.2.5. В установленных законодательством случаях в работе рабочей и приемочной комиссий принимают участие представители государственных органов.

8.2.6. Датой завершения Работ считается дата подписания Сторонами акта рабочей комиссии/приемочной комиссии или акта о вводе объекта в эксплуатацию (в случае отсутствия замечаний по результатам выполненных Работ).

8.2.7. В случае обнаружения рабочей/приемочной комиссией дефектов и недостатков, впоследствии устраненных Подрядчиком, датой завершения Работ считается дата устранения дефектов и недостатков.

8.2.8. Подписание членами комиссии акта рабочей комиссии/приемочной комиссии с замечаниями или особыми мнениями, а также без наличия документов, подтверждающих выполнение Работ в полном объеме, в соответствии с условиями Договора, не допускается.

8.2.9. После подписания заключения рабочей комиссии Заказчик направляет соответствующее заявление в уполномоченный орган для осуществления приемки Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией. Продолжительность процедуры приемки Объекта в эксплуатацию (сроки приемки) приемочной комиссией устанавливается согласно законодательству Республики Казахстан.

8.2.10. После даты подписания Сторонами заключения акта государственной приемочной комиссии/акта приемочной комиссии акты приемки выполненных работ Заказчиком не подписываются и не оплачиваются.

8.2.11. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ и которые не могут быть исправлены Подрядчиком, Заказчиком или третьим лицом.

8.2.12. В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, до подписания заключения рабочей комиссии/акта приемочной комиссии, Подрядчиком должны быть проведены предварительные испытания оборудования за свой счет и при участии Заказчика. В этих случаях приемка результатов Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

8.3. Проверка качества используемых материалов производится РГУ «Солтүстікжоллаборатория» и/или Заказчиком и/или его представителем. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить, заверенные РГУ «Солтүстікжоллаборатория» документы, удостоверяющие качество материалов.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора и/или обеспечения возврата аванса (предоплаты) в установленные Договором сроки, Заказчик: *(данный пункт применяется, если условия Договора предусматривают внесение обеспечения исполнения Договора и/или обеспечения возврата аванса (предоплаты)):*

9.1.1. в одностороннем порядке расторгает Договор;

9.1.2. удерживает внесенное Подрядчиком обеспечение заявки на участие в тендере;

9.1.3. направляет в установленном порядке сведения о Подрядчике, не внесшем обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения договора, в структурное подразделения по вопросам закупок для внесения сведений о таком Подрядчике в Перечень недобросовестных поставщиков Заказчика, за исключением случая, когда Заказчиком изменены условия оплаты по договору в связи с отказом потенциального

поставщика от аванса (предоплаты) по договору, определенного Заказчиком.

Условие настоящего пункта не распространяется на случаи полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения Договора и/или обеспечения возврата аванса (предоплаты).

9.2. В случае, если Подрядчик срывает сроки окончания Работ и/или утвержденный Заказчиком месячный график производства работ *(график освоения денежных средств)*, Заказчик выставляет Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от суммы не освоенных средств за каждый день просрочки до устранения нарушения, но не более 10% (десяти процентов) от Общей суммы Договора.

9.3. За несоблюдение Подрядчиком обязательств по доле местного содержания в Работах, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от Общей суммы Договора, а также пеню в размере 0,15% (пятнадцати сотых процента) от Общей суммы Договора за каждый 1% (один процент) невыполненного местного содержания в Работах, но не более 15% от общей стоимости договора (данный пункт применяется к Подрядчику, в случае, если Договором предусмотрен размер местного содержания в Работах).

9.4. За несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию, установленного настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от Общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от Общей суммы Договора, а также за предоставление недостоверной отчетности по местному содержанию Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от Общей суммы Договора (данный пункт применяется к Подрядчику, в случае, если Договором предусмотрен размер местного содержания в Работах).

9.5. В случае отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Договору по причинам, не зависящим от Заказчика, Заказчик удерживает обеспечение возврата аванса (предоплаты), а также начисляет Подрядчику пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы аванса (предоплаты) за каждый день неправомерного пользования деньгами до возврата суммы аванса, (пункт указывается, в случае выплаты Подрядчику аванса (предоплаты) в соответствии с условиями Договора).

9.6. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, причиненные таким расторжением, а также оплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от Общей суммы Договора. Данный пункт не распространяется на случай невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса (предоплаты) в установленные Заказчиком сроки.

9.7. Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с причинением вреда имуществу Заказчика, имуществу, жизни и/или здоровью работников Сторон по Договору, а также третьих лиц в ходе исполнения Договора.

9.8. Суммы неустойки, подлежащие оплате Подрядчиком в случаях, указанных в Договоре, Заказчик в безакцептном порядке удерживает из суммы своей кредиторской задолженности перед Подрядчиком по любым обязательствам последнего перед Заказчиком. При этом в случае отсутствия кредиторской задолженности у Заказчика перед Подрядчиком суммы штрафов и пени оплачиваются последним в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления.

9.9. За несоблюдение сроков оплаты, установленных условиями Договора, и сроков возврата обеспечения исполнения Договора Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от несвоевременно оплаченной или несвоевременно возвращенной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от несвоевременно оплаченной или несвоевременно возвращенной суммы. Данный пункт не распространяется на обеспечение исполнения Договора, внесенное в виде банковской гарантии. Заказчик освобождается от ответственности в случае отсутствия финансирования из республиканского бюджета.

9.10. В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договоров, заключенных между Подрядчиком и Заказчиком, сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков.

9.11. Заказчик несет ответственность только за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение Работ.

9.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений, допущенных при исполнении обязательств по Договору. Сумма пени и штрафов взыскивается сверх начисленной суммы убытков.

9.13. В иных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору.

10. Изменение сроков выполнения Работ по Договору

10.1. Срок выполнения Работ продлевается, если:

10.1.1. Заказчик письменно не разрешает пользоваться всеми участками объекта, что задерживает выполнение Работ;

10.1.2. Заказчик дает письменно распоряжение о приостановке Работ;

10.1.3. Подрядчику несвоевременно предоставляются исходные данные, необходимые для выполнения Работ (в том числе разрешения местных исполнительных органов, акт об отводе земельного участка или использовании земельного участка);

10.1.4. Заказчик несвоевременно производит авансовый платеж по Договору или задерживает финансирование работ, по причине отсутствия финансирования из республиканского бюджета;

10.1.5. иные обстоятельства, влекущие за собой увеличение срока выполнения Работ не по вине Подрядчика;

10.1.6. имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения предложенные Заказчиком требуют дополнительных сроков выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения Работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительного времени.

10.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств.

10.3. Изменение срока выполнения Работ должно быть совершено в письменной форме.

11. Расторжение Договора

11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, или в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно условиям Договора.

11.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях:

11.2.1. нарушения Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней с даты начала Работ по Договору, по причинам, не зависящим от Заказчика;

11.2.2. если Подрядчик неоднократно срывает утвержденный Заказчиком график производства работ;

11.2.3. приостановления Подрядчиком Работ на срок свыше 7 (семи) календарных дней;

11.2.4. несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ, правилами производства работ, инструкциями и положениями предусмотренных условиями Договора;

11.2.5. не внесения обеспечения исполнения Договора и/или обеспечения возврата аванса (предоплаты) в сроки указанные в Договоре;

11.2.6. нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора *(без предъявления Подрядчику штрафных санкций, связанных с расторжением Договора)*;

11.2.7. представления Подрядчиком недостоверной информации по доле местного содержания в Работах, указанной в пункте 2.8. Договора, в результате которого у Заказчика возникает право требовать возмещения Подрядчиком причиненных убытков *(данный пункт применяется к Подрядчику, в случае, если Договором предусмотрен размер местного содержания в Работах);*

11.2.8. представления Подрядчиком недостоверной информации при процедуре закупок Работ, в результате, которого Заказчику причинен ущерб;

11.2.9. выявления нарушений в проведенных процедурах закупок Работ *(без предъявления Подрядчиком Заказчику понесенных убытков и расходов, связанных с расторжением Договора).*

В случае отказа от исполнения Договора по основанию, предусмотренному настоящим подпунктом, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить Подрядчику внесенное им обеспечение исполнения Договора.

11.2.10. если Подрядчик не обеспечил необходимую мобилизацию дорожно-строительной техники и оборудования;

11.2.11. если Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

11.2.12. наступления иных обстоятельств, влекущих ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору.

11.3. В случае досрочного расторжения Договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты направления/получения уведомления о расторжении Договора прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке. Договор считается расторгнутым с даты получения другой Стороной соответственного уведомления. При этом, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы за вычетом аванса и убытков Заказчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования об оплате долга или удержанию из обеспечения исполнения Договора.

11.4. В случае досрочного расторжения Заказчиком Договора Подрядчик обязуется не предъявлять к Заказчику убытки и/или неустойку, возникшие в связи с досрочным расторжением Договора.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, погодных условий, военных действий, блокады, запрещения экспорта или импорта, принятия актов государственных органов, секвестирование бюджета и отсутствия финансирования и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по Договору и при условии, что Стороны не могли препятствовать таким воздействиям и приняли все возможные меры и действия, применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации. В этом случае Стороны освобождаются от ответственности на срок соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

12.2. Сторона, для которой в силу вышеуказанных обстоятельств создалась невозможность исполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно известить об этом другую Сторону с момента наступления такого обстоятельства.

12.3. Не уведомление или несвоевременное извещение о наступивших чрезвычайных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

12.4. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться, как обстоятельства непреодолимой силы и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы ставят под угрозу возможность выполнения условий Договора, Заказчик уведомляет Подрядчика о приостановке Работ. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке Работ обеспечивает консервацию Объекта. Заказчик производит оплату Подрядчику стоимости объема Работ, выполненных до даты приостановки Работ, и продлевает срок выполнения Работ на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 60 (шестидесяти) календарных дней, Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, вправе досрочно расторгнуть Договор, уведомив другую Сторону о досрочном расторжении Договора.

12.7. В случае досрочного расторжения Договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязан передать Заказчику фактически выполненные на дату наступления обстоятельств непреодолимой силы Работы, а Заказчик обязан выплатить Подрядчику стоимость документально подтвержденного объема фактически выполненных на дату расторжения Договора Работ.

12.8. Заказчик не несет ответственность за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения результатов Работ, выполненных Подрядчиком, до их полного завершения и передачи Объекта Заказчику.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по настоящему Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по месту заключения договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

13.3. Правом, подлежащим применению к Договору, является право Республики Казахстан.

14. Заключительные положения

14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2015 года, либо момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. Датой завершения обязательств по Договору является дата истечения гарантийного периода.

14.3. Внесение изменений и дополнений в Договор осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан, путем подписания дополнительного соглашения. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика.

14.4. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Заказчиком и Субподрядчиками, и Подрядчиком с

Субподрядчиком. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения; в части продления сроков действия Договора в случае отсутствия финансирования на соответствующий финансовый год; в части изменения суммы аванса и его корректировки связанной с выполнением работ.

14.5. Все изменения Договора и дополнения к нему должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей.

14.6. Изменения и дополнения, внесенные в Договор, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.

14.7. Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

14.8. Условия Договора являются конфиденциальными для любой третьей стороны и не подлежат разглашению Сторонами без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

14.9. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления или сообщения считаются предоставленными должным образом, если они будут доставлены лично, по телефаксу, по электронной почте или курьерской почтой по адресу участвующей Стороны.

14.10. Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено заказным письмом с оформлением уведомления о вручении почтового отправления или вручено лично уполномоченному представителю другой Стороны.

14.11. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

14.12. Во всем ином неурегулированном в настоящем Договоре, будут применяться положения Правил закупок и действующего законодательства Республики Казахстан.

15. Адреса и реквизиты Сторон:

«Заказчик»	**«Подрядчик»**
Северо-Казахстанский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»	**ТОО «МГА-Дорстрой»**
150010, РК, СКО г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 61.	150400, РК, СКО, р-н имени Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул. Гаражная, 20.
тел./факс 33-45-94	тел: 8 (315-35) 23-1-84, 23-1-45
БИН 130 941 003 800	БИН 100 240 015 095
БИК KKMF KZ2A	БИК ABKZ KZKX, Кбе 17
ИИК KZ13 070K K1KS 0328 2004	ИИК KZ19 319S 0100 0312 6944
Код KS03282	АО «БТА Банк»
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»	
_____ **Жанкин А.С.**	_____ **Мовсесян М.А.**
м.п.	м.п.

Заказчик: **СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "МГА-Дорстрой"**

Договор №1 от 15.05.2015 года

Форма 2

Акт выполненных работ №1

«Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-11 «Кокшетау-Рузаевка» км 157-172
(с применением технологии ресайклинга и устройством ШПО)
за июнь месяц 2015 года, по состоянию на 19 июня 2015 года

№пп	Наименование работ	Ед.измерения	Объем работ	Стоимость за ед.изм. (тенге)	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный перид	
						объем	сумма (тенге)	объем	сумма (тенге)
	Установка временных дорожных знаков 21шт.	шт	21			21		21	
1	Ямочный ремонт а/б покрытия асфальтобетонной смесью Н-5см с ремонтом щебеночного основания Н-10см с предварительной подгрунтовкой битумом	м2	1860	3982,090	7 406 687	1860	7 406 687	1860	7 406 687
2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия, ресайклирование Н-15см	м2	49000	519	25 431 000	16012	8 310 228	16012	8 310 228
3	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой	м2	49000	803,1	39 351 900	11172	8 972 233	11172	8 972 233
4	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, с применением асфальтоукладчика, с предварительной подгрунтовкой жидким битумом	тн	5905	13752,3	81 207 332	431,1	5 928 617	431,1	5 928 617
5	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, с применением асфальтоукладчика, с предварительной подгрунтовкой жидким битумом	тн	3972,3	13882,5	55 145 455	1391,3	19 314 722	1391,3	19 314 722
6	Устройство шероховатой одиночной поверхностной обработки битумом с применением черного щебня	м2	104200	302,8	31 551 760		0	0	0
7	Укрепление обочин естественным щебнем Н=15см	м2	37500	999,0	37 462 500		0	0	0
	Разметка проезжей части пунктирной линией шириной 0,1м, ширина шага	км линии	15	17610,53	264 158		0	0	0
	Итого:				277 820 792		49 932 487	0	49 932 487

от Заказчика:

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ А.Идырысов

Работу принял:

Начальник ОКК и ПР:
_____Х.Садвокасов

Главный специалист ОКК и ПР
_____М.Абильмажинов

Расчет проверил
Гл.специалист ОЭ и БД
_____ Е.Гладкова

от Подрядчика:

Директор ТОО "МГА-Дорстрой"
_____М..Мовсесян

Работу сдал:
Начальник участка
_____Г.Авдоян

Расчет составил:
_____Н.В.Алёнкина

Руководитель РГУ "Солтустикжоллаборатория"
_____Дарбаев М.К.

Форма 2

Заказчик: **СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "МГА-Дорстрой"**

Договор №1 от 15.05.2015 года

Акт выполненных работ №2
«Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-11 «Кокшетау-Рузаевка» км.157-172
(с применением технологии ресайклинга и устройством ШПО)
за период с 19 июня по 7 июля 2015 года, на 8 июля 2015года

№пп	Наименование работ	Ед.измерения	Объем работ	Стоимость за ед.изм. (тенге)	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный перид	
						объем	сумма (тенге)	объем	сумма (тенге)
1	Установка временных дорожных знаков 21шт.	шт	21			21			
	Ямочный ремонт а/б покрытия асфальтобетонной смесью Н-5см с ремонтом щебеночного основания Н-10см с предварительной подгрунтовкой битумом	м2	1 860	3 982,09	7 406 687	1 860	7 406 687		
2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия, ресайклирование Н-15см	м2	49 000	519,00	25 431 000	36 323	18 851 637	20 311	10 541 409
3	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой	м2	49 000	803,10	39 351 900	36 323	29 171 001	25 151	20 198 768
4	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, с применением асфальтоукладчика, с предварительной подгрунтовкой жидким битумом	тн	5 905	13 752,30	81 207 332	1 616,3	22 227 843	1 185,2	16 299 226
5	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, с применением асфальтоукладчика, с предварительной подгрунтовкой жидким битумом	тн	3 972,3	13 882,50	55 145 455	1 391,3	19 314 722		
6	Устройство шероховатой одиночной поверхностной обработки битумом с применением черного щебня	м2	104 200	302,80	31 551 760		0		
7	Укрепление обочин естественным щебнем Н=15см	м2	37 500	999,00	37 462 500		0		
8	Разметка проезжей части пунктирной линией шириной 0,1м, ширина шага 1:3	км линии	15	17 610,53	264 158		0		
	Итого:				277 820 792		96 971 890	0	47 039 403

от Заказчика:

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ А.Илырысов

Работу принял:
Начальник ОКК и ПР:
_____ Х.Садвокасов

Главный специалист ОКК и ПР
_____ М.Абильмажинов

Расчет проверил
Начальник ОЭ и БД
_____ В.Ф.Харина

Руководитель РГУ "Солтүстікжолзертханасы" _____ Дарбаев М.К.

от Подрядчика:

Директор ТОО "МГА-Дорстрой"
_____ М.Мовсесян

Работу сдал:
Начальник участка
_____ Г.Авдоян

Составил:
_____ Н.В.Алёнкина

Заказчик: **СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "МГА-Дорстрой"**

Договор №1 от 15.05.2015 года

Форма 2

Акт выполненных работ №3
«Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-11 «Кокшетау-Рузаевка» км 157-172
(с применением технологии ресайклинга и устройством ШПО)
за период с 8 июля по 19 июля 2015 года, на 20 июля 2015года

№пп	Наименование работ	Ед.измерения	Объем работ	Стоимость за ед.изм. (тенге)	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный перид	
						объем	сумма (тенге)	объем	сумма (тенге)
1	Установка временных дорожных знаков 21шт.	шт	21			21			
	Ямочный ремонт а/б покрытия асфальтобетонной смесью Н-5см с ремонтом щебеночного основания Н-10см с предварительной подгрунтовкой битумом	м2	1 860	3 982,09	7 406 687	1 860	7 406 687		
2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия, ресайклирование Н-15см	м2	49 000	519,00	25 431 000	49 000	25 431 000	12 677	6 579 363
3	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой	м2	49 000	803,10	39 351 900	49 000	39 351 900	12 677	10 180 899
4	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, с применением асфальтоукладчика, с предварительной подгрунтовкой жидким битумом	тн	5 905	13 752,30	81 207 332	3 405,0	46 826 582	1 788,7	24 598 739
5	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, с применением асфальтоукладчика, с предварительной подгрунтовкой жидким битумом	тн	3 972,3	13 882,50	55 145 455	2 472,3	34 321 705	1 081,0	15 006 983
6	Устройство шероховатой одиночной поверхностной обработки битумом с применением черного щебня	м2	104 200	302,80	31 551 760		0		
7	Укрепление обочин естественным щебнем Н=15см	м2	37 500	999,00	37 462 500		0		
8	Разметка проезжей части пунктирной линией шириной 0,1м, ширина шага 1:3	км линии	15	17 610,53	264 158		0		
	Итого:				277 820 792		153 337 874	0	56 365 984

от Заказчика:

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ А.Идырысов

Работу принял:
Начальник ОКК и ПР:
_____Х.Садвокасов

Главный специалист ОКК и ПР
_____М.Абильмажинов

Расчет проверил
Главный специалист ОЭ и БД
_____Е.Н.Гладкова

Руководитель РГУ "Солтүстікжоллаборатория" _____ Дарбаев М.К.

от Подрядчика:

Директор ТОО "МГА-Дорстрой"
_____М.Мовсесян

Работу сдал:
Начальник участка
_____Г.Авдоян

Составил:
_____Н.В.Алёнкина

Заказчик: **СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "МГА-Дорстрой"**

Договор №1 от 15.05.2015 года

Форма 2

Акт выполненных работ №4
«Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-11 «Кокшетау-Рузаевка» км 157-172
(с применением технологии ресайклинга и устройством ШПО)
за период с 20 июля по 19 августа 2015 года, на 20 августа 2015года

№пп	Наименование работ	Ед.измерения	Объем работ	Стоимость за ед.изм. (тенге)	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный перид	
						объем	сумма (тенге)	объем	сумма (тенге)
1	Установка временных дорожных знаков 21шт.	шт	21			21			
	Ямочный ремонт а/б покрытия асфальтобетонной смесью Н-5см с ремонтом щебеночного основания Н-10см с предварительной подгрунтовкой битумом	м2	1 860	3 982,09	7 406 687	1 860	7 406 687		
2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия, ресайклирование Н-15см	м2	49 000	519,00	25 431 000	49 000	25 431 000		
3	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой	м2	49 000	803,10	39 351 900	49 000	39 351 900		
4	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, с применением асфальтоукладчика, с предварительной подгрунтовкой жидким битумом	тн	5 905	13 752,30	81 207 332	5 905,0	81 207 332	2 500,0	34 380 750
5	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, с применением асфальтоукладчика, с предварительной подгрунтовкой жидким битумом	тн	3 972,3	13 882,50	55 145 455	3 972,3	55 145 455	1 500,0	20 823 750
6	Устройство шероховатой одиночной поверхностной обработки битумом с применением черного щебня	м2	104 200	302,80	31 551 760	52 100	15 775 880	52 100	15 775 880
7	Укрепление обочин естественным щебнем Н=15см	м2	37 500	999,00	37 462 500		0		
8	Разметка проезжей части пунктирной линией шириной 0,1м, ширина шага 1:3	км линии	15	17 610,53	264 158		0		
	Итого:				277 820 792		224 318 254	0	70 980 380

от Заказчика:

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____А.Идырысов

Работу приняли:
Начальник ОКК и ПР:
_____Х.Садвокасов

Главный специалист ОКК и ПР
_____М.Абильмажинов

Расчет проверил
Главный специалист ОЭ и БД
_____Е.Н.Гладкова

Руководитель РГУ "Солтүстікжоллаборатория" _____Дарбаев М.К.

от Подрядчика:

Директор ТОО "МГА-Дорстрой"
_____М.Мовсесян

Работу сдал:
Начальник участка
_____Г.Авдоян

Составил:
_____Н.В.Алёнкина

Заказчик: **СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "МГА-Дорстрой"**

Договор №1 от 15.05.2015 года

Форма 2

Акт выполненных работ №5
«Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-11 «Кокшетау-Рузаевка» км 157-172
(с применением технологии ресайклинга и устройством ШПО)
за период с 20 августа по 23 августа 2015 года, на 24 августа 2015года

№пп	Наименование работ	Ед.измерения	Объем работ	Стоимость за ед.изм. (тенге)	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный перид	
						объем	сумма (тенге)	объем	сумма (тенге)
1	Установка временных дорожных знаков 21шт.	шт	21			21			
	Ямочный ремонт а/б покрытия асфальтобетонной смесью Н-5см с ремонтом щебеночного основания Н-10см с предварительной подгрунтовкой битумом	м2	1 860	3 982,09	7 406 687	1 860	7 406 687		
2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия, ресайклирование Н-15см	м2	49 000	519,00	25 431 000	49 000	25 431 000		
3	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой	м2	49 000	803,10	39 351 900	49 000	39 351 900		
4	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, с применением асфальтоукладчика, с предварительной подгрунтовкой жидким битумом	тн	5 905	13 752,30	81 207 332	5 905,0	81 207 332		
5	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, с применением асфальтоукладчика, с предварительной подгрунтовкой жидким битумом	тн	3 972,3	13 882,50	55 145 455	3 972,3	55 145 455		
6	Устройство шероховатой одиночной поверхностной обработки битумом с применением черного щебня	м2	104 200	302,80	31 551 760	104 200	31 551 760	52 100	15 775 880
7	Укрепление обочин естественным щебнем Н=12см	м2	37 500	999,00	37 462 500				
8	Разметка проезжей части пунктирной линией шириной 0,1м, ширина шага 1:3	км линии	15	17 610,53	264 158				
	Итого:				277 820 792		240 094 134	0	15 775 880

от Заказчика:

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ А.Идырысов

Работу принял:
Начальник ОКК и ПР:
_____ Х.Садвокасов

Главный специалист ОКК и ПР
_____ М.Абильмажинов

Расчет проверил
Главный специалист ОЭ и БД
_____ Е.Н.Гладкова

Руководитель РГУ "Солтүстікжоллаборатория" _____ Дарбаев М.К.

от Подрядчика:

Директор ТОО "МГА-Дорстрой"
_____ М.Мовсесян

Работу сдал:
Начальник участка
_____ Г.Авдоян

Составил:
_____ Н.В.Алёнкина

Заказчик: **СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "МГА-Дорстрой"**

Договор №1 от 15.05.2015 года

Форма 2

Акт выполненных работ №6
«Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-11 «Кокшетау-Рузаевка» км 157-172
(с применением технологии ресайклинга и устройством ШПО)
за период с 24 августа по 08 сентября 2015 года, на 09 сентября 2015 года

№пп	Наименование работ	Ед.измерения	Объем работ	Стоимость за ед.изм. (тенге)	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный перид	
						объем	сумма (тенге)	объем	сумма (тенге)
1	Установка временных дорожных знаков 21шт.	шт	21			21			
2	Ямочный ремонт а/б покрытия асфальтобетонной смесью Н-5см с ремонтом щебеночного основания Н-10см с предварительной подгрунтовкой битумом	м2	1 860	3 982,09	7 406 687	1 860	7 406 687		
3	Фрезерование асфальтобетонного покрытия, ресайклирование Н-15см	м2	49 000	519,00	25 431 000	49 000	25 431 000		
4	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте 15 см с поливом водой	м2	49 000	803,10	39 351 900	49 000	39 351 900		
5	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, с применением асфальтоукладчика, с предварительной подгрунтовкой жидким битумом	тн	5 905	13 752,30	81 207 332	5 905,0	81 207 332		
6	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, с применением асфальтоукладчика, с предварительной подгрунтовкой жидким битумом	тн	3 972,3	13 882,50	55 145 455	3 972,3	55 145 455		
7	Устройство шероховатой одиночной поверхностной обработки битумом с применением черного щебня	м2	104 200	302,80	31 551 760	104 200	31 551 760		
8	Укрепление обочин естественным щебнем Н=12см	м2	37 500	999,00	37 462 500	37 500	37 462 500	37 500	37 462 500
	Разметка проезжей части пунктирной линией шириной 0,1м, ширина шага 1:3	км линии	15	17 610,53	264 158	15	264 158	15	264 158
	Итого:				277 820 792		277 820 792		37 726 658

от Заказчика:

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ А.Идырысов

Работу принял:
Начальник ОКК и ПР:
_____Х.Садвокасов

Главный специалист ОКК и ПР
_____М.Абильмажинов

Расчет проверил
Главный специалист ОЭ и БД
_____Е.Н.Гладкова

Руководитель РГУ "Солтүстікжоллаборатория"_____ Дарбаев М.К.

от Подрядчика:

Директор ТОО "МГА-Дорстрой"
_____М.Мовсесян

Работу сдал:
Начальник участка
_____Г.Авдоян

Составил:
_____Н.В.Алёнкина