Форма №3

Заказчик: ТОО "Теплотранзит Караганда"
Подрядчик:ТОО"Астанаинжкомстрой"
Договор № 08-4-3-470 от 8 июня 2018 года

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Теплотранзит Караганда"

100017, г.Караганда, ул.Пригородная 9/2
тел.: 8/7212/56-51-10
БИН 060640003781
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ856010191000089205
в АО "Народный Банк Казахстана", Кбе 17

Товарищество с ограниченной
ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Акмолинская область,Целиноградский
район,с.Косшы,ул.Альфараби,строение 8/2
тел.: 8/7172/30-28-81
БИН 051040005224
АО "Цеснабанк" КБЕ 17
БИК TSESKZKA
ИИК KZ70998BTB0000007362

А К Т 1 от 05 июля 2018 года
выполненных объемов работ с 29 июня 2018г по 05 июля 2018г.

Объект : Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до Пав.5. Участок от Пав.3 до Пав.4.

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**1 589 944 350,40**
	в т.ч. НДС	170 351 180,40
	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
	Виды выполняемых работ:	**Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до Пав.5. Участок от Пав.3 до Пав.4.**
	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ	196 374 241,45
	Сумма выполненных работ за период с 29 июня 2018г по 05 июля 2018г.	**196 374 241,45**
	Резерв 5%	**9 818 712,07**
	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**186 555 529.38**
	в т.ч. НДС	19 988 092,43

Сдал:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"
М.Сойлибаев

Принял:

Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
С.Т.Сыдыкишев

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Акмолинская обл.,Целиноградский р.,с. Косшы, ул. Альфараби, стр.8/2**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до Пав.5. Участок от Пав.3 до Пав4.**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до Пав.5. Участок от Пав.3 до Пав.4.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№№ 08-4-3-470** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.07.2018	29.06.2018	05.07.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**11-010102-0388 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1250,000**	**332,92**	**416 145,00**
			Накладные расходы			***61,57***	***76 964,00***
			Сметная прибыль			***24,66***	***30 826,00***
2	**2**	**41-010103-1007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км /вывоз всего разработанного грунта/**	**т**	**1996,450**	**409,11**	**816 776,00**
			Накладные расходы			***14,92***	***29 786,00***
			Сметная прибыль			***30,30***	***60 502,00***
			Раздел: Трубопроводы в ППУ изоляции				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**23-010402-0117 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**1043,410**	**161695,43**	**168 714 632,00**
			Накладные расходы			***5896,67***	***6 152 649,00***
			Сметная прибыль			***11977,44***	***12 497 380,00***
			ИТОГО:				**169 947 554,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6 259 398,00**
			Сметная прибыль				**12 588 708,00**
			Итого с временными		**1,04 %**	**1767455,00**	**171 715 009,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**7418088,00**	**179 133 097,00**
			Итого со скидкой подрядчика к= 0,95		**0,95**		**170 176 442,15**
			НДС		**12%**		**20 421 173,06**
			Итого с НДС				**190 597 615,21**

Сдал:
Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____ М.Е.Кенжибаев

Принял:
Начальник Майкудукского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Н.С.Баймуханов

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Акишин А.Е.

Директор ТОО ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ
_____ М.С.Смагулов

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда", г. Караганда, ул. Пригородная 9/2**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Акмолинская обл.,Целиноградский р.,с. Косшы, ул. Альфараби, стр.8/2**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до Пав.5. Участок от Пав.3 до Пав.4.**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до Пав.5. Участок от Пав.3 до Пав.4.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№№ 08-4-3-470** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.07.2018	29.06.2018	05.07.2018

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж#				
1	1	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	330,000	5261,34	1 736 242,00
			Накладные расходы			*1550,78*	*511 757,00*
			Сметная прибыль			*389,73*	*128 611,00*
2	2	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/каналы сборные/	т	835,690	424,98	355 150,00
			Накладные расходы			*15,50*	*12 952,00*
			Сметная прибыль			*31,48*	*26 307,00*
3	3	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/каналы сборные/	т	835,690	424,98	355 150,00
			Накладные расходы			*15,50*	*12 952,00*
			Сметная прибыль			*31,48*	*26 307,00*
4	4	11-240101-0510 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 1000 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,290	4812570,66	1 395 645,00
			Накладные расходы			*1163091,24*	*337 296,00*
			Сметная прибыль			*356486,72*	*103 381,00*
5	5	11-240101-0216 РСНБ РК 2015	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 820 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,290	3399249,28	985 782,00
			Накладные расходы			*815651,42*	*236 539,00*
			Сметная прибыль			*251796,24*	*73 021,00*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**6**	**41-310103-0101 РСНБ РК 2015**	**Погрузка труб металлических диаметром до 820 мм вкл. при автомобильных перевозках**	**тенге за 1 тонну**	**150,000**	**457,58**	**68 637,00**
			Накладные расходы			***16,69***	***2 503,00***
			Сметная прибыль			***33,89***	***5 084,00***
7	**7**	**41-310103-0102 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка труб металлических диаметром до 820 мм вкл. при автомобильных перевозках**	**тенге за 1 тонну**	**150,000**	**457,58**	**68 637,00**
			Накладные расходы			***16,69***	***2 503,00***
			Сметная прибыль			***33,89***	***5 084,00***
8	**8**	**41-020102-1007 РСНБ РК 2015**	**Отвозка демонтированных задвижек, опор неподвижных, компенсаторов сальниковых, узлов трубопроводов, железобетонных конструкций каналов, труб, опорных подушек, расстояниеперевозки 7 км**	**тенге за 1 тонну**	**885,690**	**209,46**	**185 521,00**
			Накладные расходы			***7,64***	***6 766,00***
			Сметная прибыль			***15,52***	***13 742,00***
			ИТОГО:				**5 150 765,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 123 267,00**
			Сметная прибыль				**381 538,00**
			Итого с временными		**1,04 %**	**53568,00**	**5 204 333,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**224827,00**	**5 429 160,00**
			Итого со скидкой подрядчика к= 0,95		**0,95**		**5 157 702,00**
			НДС		**12%**		**618 924,24**
			Итого с НДС				**5 776 626,24**

Сдал:
Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____ М.Е.Кенжибаев

Принял:
Начальник Майкудукского эксплуатационного района
ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Н.С.Баймуханов

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Акишин А.Е.

Директор ТОО КҰРЫЛЫС-САПАСЫ
_____ М.С.Смагулов