Форма 2-В

Заказчик ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2

(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)

(наименование, адрес)

Объект Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №№ 08-4-3-469 от 08.06.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.08.2018	27.07.2018	08.08.2018

Акт приемки выполненных работ №7

лрс 6-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Неподвижные опоры Н-16...Н25, Н28, Н31...Н33				
1	710	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	53.44000	16059.69	858230
			Накладные расходы			*5284.95*	*282428*
			Сметная прибыль			*1189.61*	*63573*
2	711	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/	м3	53.44000	14040.27	750312
			Накладные расходы			*512.02*	*27362*
			Сметная прибыль			*1040.02*	*55579*
3	718	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1.41680	25244.73	35767
			Накладные расходы			*7864.89*	*11143*
			Сметная прибыль			*1869.98*	*2649*
4	719	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.626719	165884.56	103963
			Накладные расходы			*6049.44*	*3791*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12287.74*	*7701*
5	720	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0.79008	166831.67	131810
			Накладные расходы			*6083.98*	*4807*
			Сметная прибыль			*12357.90*	*9764*
			Раздел: Опорные подушки под скользящие опоры в лотках				
6	721	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опорных подушек из бетона кл.В12,5	м3	2.9500	17773.99	52433
			Накладные расходы			*1161.90*	*3428*
			Сметная прибыль			*1316.59*	*3884*
7	722	11-090301-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных колец, оснований и ребер. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2.058512	98510.95	202786
			Накладные расходы			*22612.11*	*46547*
			Сметная прибыль			*7297.11*	*15021*
8	723	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	2.058512	388841.73	800435
			Накладные расходы			*14180.20*	*29190*
			Сметная прибыль			*28803.09*	*59291*
9	724	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	92.6330	233.53	21632
			Накладные расходы			*52.16*	*4832*
			Сметная прибыль			*17.30*	*1602*
10	725	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опорных подушек из бетона кл.В12,5	м3	4.8380	17773.99	85991
			Накладные расходы			*1161.90*	*5621*
			Сметная прибыль			*1316.59*	*6370*
11	726	11-090301-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных колец, оснований и ребер. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2.56886	98510.95	253061
			Накладные расходы			*22612.11*	*58087*
			Сметная прибыль			*7297.11*	*18745*
12	727	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	2.56886	388841.73	998880
			Накладные расходы			*14180.20*	*36427*
			Сметная прибыль			*28803.09*	*73991*
13	728	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	115.5990	233.53	26996
			Накладные расходы			*52.16*	*6030*
			Сметная прибыль			*17.30*	*2000*
			ИТОГО:				4322295
			В том числе :				
			Накладные расходы				519693

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**320170**
			Итого с временными		**1,04 %**	**44952.00**	**4367247**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**188665.00**	**4555912**
			Итого со скидкой подрядчика к= 0,94999999800		**0.949999998**		**4328116.39**
			НДС		**12%**		**519373.97**
			Итого с НДС				**4847490.36**

Сдал:

/ Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____ М.Е.Кой,ибаев

АСТАНА ҚАЛАСЫ САРЫАРҚА АУДАНЫ ӘКІМДІГІ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Акишин А.Е.

И.О.начальника ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Швецов К.С.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района
ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Н.С.Баймуханов

Инженер технического надзора ТОО ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ
_____ Мусралимов

Заказчик ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2
(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №№ 08-4-3-469 от 08.06.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.08.2018	27.07.2018	08.08.2018

Акт приемки выполненных работ №6

лрс 6-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	303.4620000	177.30	53804
			Накладные расходы			*29.70*	*9014*
			Сметная прибыль			*13.13*	*3985*
2	2	11-010104-0212 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1178.4620000	81.41	95943
			Накладные расходы			*13.64*	*16073*
			Сметная прибыль			*6.03*	*7107*
3	3	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	93.4400000	7310.77	683118
			Накладные расходы			*2682.10*	*250616*
			Сметная прибыль			*541.54*	*50601*
4	4	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	25.1370000	6467.22	162567
			Накладные расходы			*2372.63*	*59641*
			Сметная прибыль			*479.05*	*12042*
5	5	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение под опоры/	м3 грунта	727.1323000	6748.40	4906982
			Накладные расходы			*2475.79*	*1800224*
			Сметная прибыль			*499.88*	*363480*
6	6	11-010107-0501 РСНБ РК 2015	Очистка каналов после демонтажа труб	м3 грунта	140.7440000	395.25	55629

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*93.17*	*13113*
			Сметная прибыль			*29.28*	*4121*
7	7	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /весь разработанный грунт и мусор из очищенного канала/	м3 грунта	2164.9231000	281.23	608834
			Накладные расходы			*55.58*	*120323*
			Сметная прибыль			*20.83*	*45099*
8	8	41-010103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км /вывоз всего разработанного грунта/	т	2391.4155040	409.11	978362
			Накладные расходы			*14.92*	*35679*
			Сметная прибыль			*30.30*	*72471*
9	9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2164.9231000	25.27	54708
			Накладные расходы			*5.41*	*11706*
			Сметная прибыль			*1.87*	*4052*
			Раздел: Канал сборный железобетонный 1816.0м + УПК 160х120-2 шт + УПК 120х90-2шт#				
10	178	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	58.4700	10622.79	621115
			Накладные расходы			*2371.42*	*138657*
			Сметная прибыль			*786.87*	*46009*
11	182	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /Л12-11, Л14-8, Л11-8/	м3	58.4700	77736.70	4545265
			Накладные расходы			*2834.89*	*165756*
			Сметная прибыль			*5758.27*	*336686*
12	183	Общая часть табл.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	58.4700	713.92	41743
			Накладные расходы			*26.04*	*1522*
			Сметная прибыль			*52.88*	*3092*
13	184	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки бетонные. Устройство	м3	0.0890	20734.26	1845
			Накладные расходы			*2089.26*	*186*
			Сметная прибыль			*1535.87*	*137*
			Раздел: Трубопроводы в ППУ изоляции				
14	199	11-240101-0216 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка	км трубопровода	0.2772	7719902.97	2139957
			Накладные расходы			*1999402.03*	*554234*
			Сметная прибыль			*571844.66*	*158515*
15	200	23-010402-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	407.5100	161695.43	65892506
			Накладные расходы			*5896.67*	*2402954*
			Сметная прибыль			*11977.44*	*4880926*
16	201	23-010402-0409 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	298.3900	238171.80	71068084
			Накладные расходы			*8685.60*	*2591696*
			Сметная прибыль			*17642.36*	*5264303*
17	217	23-020201-5217 РСНБ РК 2015	Опора скользящая и направляющая 820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	44.0000	79615.60	3503086
			Накладные расходы			*2903.40*	*127750*
			Сметная прибыль			*5897.45*	*259488*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	222	11-240108-0230 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	22.0000	39938.63	878650
			Накладные расходы			*12176.74*	*267888*
			Сметная прибыль			*2958.42*	*65085*
19	224	23-020201-6210 РСНБ РК 2015	Муфта электросварная МЭЛС 1200-700 ВК ППУ-ПЭ+ Пенопакет МЭЛС 1200-700ВК	комплект	49.0000	191259.32	9371707
			Накладные расходы			*6974.80*	*341765*
			Сметная прибыль			*14167.36*	*694200*
20	225	23-020201-6207 РСНБ РК 2015	Муфта электросварная МЭЛС 1000-700 ВК ППУ-ПЭ+ Пенопакет МЭЛС 1000-700ВК	комплект	112.0000	78726.89	8817411
			Накладные расходы			*2871.00*	*321551*
			Сметная прибыль			*5831.62*	*653142*
21	229	21-130801-0206 РСНБ РК 2015	Манжета стенового ввода СВ-1000	комплект	2.0000	13278.19	26556
			Накладные расходы			*484.23*	*968*
			Сметная прибыль			*983.57*	*1967*
22	230	21-130801-0207 РСНБ РК 2015	Манжета стенового ввода СВ-1200	комплект	2.0000	15321.19	30642
			Накладные расходы			*558.73*	*1117*
			Сметная прибыль			*1134.90*	*2270*
			ИТОГО:				174538514
			В том числе :				
			Накладные расходы				9232433
			Сметная прибыль				12928779
			Итого с временными		1,04 %	1815201.00	176353715
			Итого с зимними удорожаниями		4,32 %	7618480.00	183972195
			Итого со скидкой подрядчика к= 0,94999999800		0.949999998		174773584.88
			НДС		12%		20972830.19
			Итого с НДС				195746415.07

Сдал:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"
М.Е.Койлибаев

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
Акишин А.Е.

И.О.начальника ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
Швецов К.С.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района
ТОО "Теплотранзит Караганда"
Н.С.Баймуханов

Инженер технического надзора ТОО ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ
С.А. Мусралимов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплотранзит Караганда",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Пригородная ,9/2, тел.: +8 (7212) 56-51-10**	**060640003781**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №08-4-3-469 от 08 июня 2018г.	

Номер документа	Дата составления
26	**08.08.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5,Участок от павильона 4 до павильона 5(г.Караганда ,ул.Чапаева)			Работа	1	200 593 905,43	200 593 905,43
				Итого	1	x	200 593 905,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Койлибаев М.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Балкишев С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.08.2018

М.П.

Форма №3

Заказчик: ТОО "Теплотранзит Караганда"
Подрядчик:ТОО"Астанаинжкомстрой"
Договор о государственных закупках работ № 08-4-3-469 от 8 июня 2018 года

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Теплотранзит Караганда"
100017, г.Караганда, ул.Пригородная 9/2

тел.: 8/7212/56-51-10
БИН 060640003781
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ856010191000089205
в АО "Народный Банк Казахстана", Кбе 17

Товарищество с ограниченной
ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Акмолинская область, Целиноградский район,
с.Косшы, ул.Аль-Фараби, строение 8/2
тел.: 8/7172/30-28-81
БИН 051040005224
АО "TengriBank", Кбе 17
БИК TNGRKZKX
ИИК (р/с)KZ496200030458638001

А К Т 4 от 08 августа 2018 года
выполненных объемов работ с 27 июля 2018г по 08 августа 2018г.

Объект : Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5.Участок от павильона 4 до павильона 5 (г. Караганда, ул. Чапаева).

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**2 760 426 562,49**
	в т.ч. НДС	295 759 988,84
	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**111 611 092,34**
	Виды выполняемых работ:	**Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5.Участок от павильона 4 до павильона 5 (г. Караганда, ул. Чапаева)**
	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ	**318 079 265,78**
	Сумма выполненных работ за период с 27 июля 2018г по 08 августа 2018г.	**200 593 905,43**
	Резерв 5%	**10 029 695,27**
	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее	**190 564 210,16**
	в т.ч. НДС	20 417 593,95

Поставщик:
Директор
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Койлибаев М.Е.

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Теплотранзит Караганда"
Балкишев С.Т.